Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Подрядная организация: ТОО "Жайык Жарыгы"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев Исатайского района

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2021 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН: 60340003927	53	21.06.2019
ИИК: KZ 19896L0KZTD2002587		
БИК: ALMNKZKA		
Банк: АО "АТФБанк"		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)						в т.ч.НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	72016263	14089473						1690737	15780210

Заказчик: Руководитель отдела Сыдихов Ж.Ш. (должность, Ф.И.О) (подпись) февраль 2021 года

Подрядчик: Директор Сагынов Ж.К. (должность, Ф.И.О) (подпись) февраль 2021 года

Технический надзор ТОО "DS&V": Исполнительный директор по Атырауской области Нагиев Э. (должность, Ф.И.О) (подпись) февраль 2021 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"
Наименование стройки - Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев(Шығыс)и(Онтустик) Исатайского района
Наименование объекта - Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев

АКТ выполненных работ №3

на строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев Исатайского района на 18 февраля 2021 года

(доп.соглашение №4 от 20.01.2020г. к дог. №53 от 21.06.2019г.)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОНТУСТИК									
		Установка КТП									
1	51-080102-0413	**Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА,мощность силового трансформатора 250 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,іоминальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный,типа Alageum Electric**	шт.	1	1219090,00	--	1219090	--	--	--	1219090
					--	--	--	--	1219090	--	
2	51-080102-0407	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА,мощность силового трансформатора 100 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный,типа Alageum Elrectric**	шт.	1	1162220,00	--	1162220	--	--	--	1162220
					--	--	--	--	1162220	--	
3	51-080101-0104	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	624902,00	--	624902	--	--	--	624902
					--	--	--	--	624902	--	
4	51-080101-0106	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	982762,00	--	982762	--	--	--	982762
					--	--	--	--	982762	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	51-080101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	982762,00	--	982762	--		--	982762
					--	--	--	--	982762	--	
5	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 9	Разъединитель напряжением 35 кВ,на ток 1000 А без заземляюножей.Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	0,005	37860,02	11196,40	189	56	17	98	310
		НР - 72%; СП - 8%			23237,00	3902,82	116	20		23	
6	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-I-10Б/400 (трехполюсный)	шт	5	48793,00	--	243965	--		--	243965
					--	--	--	--	243965	--	
7	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт	5	5459,93	192,37	27300	962	1878	17829	48739
		НР - 72%; СП - 8%			4892,00	60,42	24460	302		3610	
8	СПрайс	Привод ПРНЗ-10У1	шт	5	64285,71	--	321429	--	321429	--	347143
		СП - 8%			--	--	--	--		25714	
9	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,13525	903904,00	--	1930061	--	1930061	--	2084466
		СП - 8%			--	--	--	--		154405	
				Наружное освещение							
10	С124-040207-2306	Кронштейны ИВА	шт.	48	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
11	С124-040207-2312	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1545,00	--	74160	--	74160	--	80093
		СП - 8%			--	--	--	--		5933	
12	С124-040207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	48	187,00	--	8976	--	8976	--	9694
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
13	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания.Установка вне зданий	шт.	48	5076,71	1539,29	243682	73886	94448	72977	341992
		НР - 72%; СП - 8%			1569,75	541,86	75348	26009		25333	
14	Спрайс	Светодиодный светельник Street-100Вт	шт	84	32321,00	--	2714964	--	2714964	--	2932161
		СП - 8%			--	--	--	--		217197	
15	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	310,07	141,94	46511	21291	6875	17777	69431
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	18345	6345		5143	
16	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,15	266604,00	--	39991	--	39991	--	43190
		СП - 8%			--	--	--	--		3199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9640201**	**96195**	**5192799**	**108681**	**10190158**
							118269	**32676**	**4232939**	**441275**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**4232939**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**4232939**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**5324126**				
		Материалы	Тенге				**103218**				
		Всего заработная плата	Тенге					**150946**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5006444**				
		Накладные расходы	Тенге				**108681**				
		Сметная прибыль	Тенге				**434625**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**5867431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150946**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**83136**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**83136**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6651**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**89787**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10190157**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150946**			
		РАЗДЕЛ 2. ШЫҒЫС									
		Установка КТП									
17	**51-080102-0413**	**Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА,мощность силового трансформатора 250 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный,типа Alageum Electric**	**шт.**	**1**	**1219090,00**	**--**	**1219090**	**--**		**--**	**1219090**
					--	**--**	**--**	**--**	**1219090**	**--**	
18	**51-080101-0106**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**982762,00**	**--**	**982762**	**--**		**--**	**982762**
					--	**--**	**--**	**--**	**982762**	**--**	
19	**Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 9**	**Разъединитель напряжением 35 кВ,на ток 1000 А без заземляющожей.Монтаж оборудования**	**комплект (3 полюса)**	**0,002**	**37860,02**	**11196,40**	**76**	**22**	**8**	**39**	**124**
		НР - 72%; СП - 8%			**23237,00**	**3902,82**	**46**	**8**		**9**	
20	**51-080301-1103**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт**	**2**	**48793,00**	**--**	**97586**	**--**		**--**	**97586**
					--	**--**	**--**	**--**	**97586**	**--**	
21	**Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 9**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт**	**2**	**5459,93**	**192,37**	**10920**	**385**	**751**	**7131**	**19495**
		НР - 72%; СП - 8%			**4892,00**	**60,42**	**9784**	**121**		**1444**	
22	**СПрайс**	**Привод ПРИЗ-10У1**	**шт**	**2**	**64285,71**	**--**	**128571**	**--**	**128571**	**--**	**138857**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10286	
23	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Подвеска.Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	0,91683	219931,50	120481,10	201640	110461	--	92581	317759
		НР - 80%; СП - 8%			99450,40	26774,43	91179	24548		23538	
24	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,84825	903904,00	--	766737	--	766737	--	828075
		СП - 8%			--	--	--	--		61339	
		Наружное освещения									
25	С124-040207-2306	**Кронштейны ИВА**	шт.	29	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
26	С124-040207-2312	**Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	29	1545,00	--	44805	--	44805	--	48389
		СП - 8%			--	--	--	--		3584	
27	С124-040207-0718	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98**	кг	29	187,00	--	5423	--	5423	--	5857
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
28	Ц13-080205-0901	**Светильник с лампами накаливания.Установка вне зданий**	шт.	29	5076,71	1539,29	147225	44639	57063	44090	206620
		НР - 72%; СП - 8%			1569,75	541,86	45523	15714		15305	
29	Спрайс	**Светодиодный светильник Street-100Вт**	шт	29	32321,43	--	937321	--	937321	--	1012307
		СП - 8%			--	--	--	--		74986	
30	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	70	310,07	141,94	21705	9936	3208	8296	32401
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	8561	2961		2400	
31	С123-061401-0203	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	км	0,07	266604,00	--	18662	--	18662	--	20155
		СП - 8%			--	--	--	--		1493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4582523	165443	1962549	152137	4929477
							155093	43351	2299438	194818	
		Стоимость оборудования	Тенге				2299438				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2299438				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2031217				
		Материалы	Тенге				61029				
		Всего заработная плата	Тенге					82718			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1851292				
		Накладные расходы	Тенге				59557				
		Сметная прибыль	Тенге				167262				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2258036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					82718			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				251868				
		Всего заработная плата	Тенге					115727			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50228				
		Накладные расходы	Тенге				92581				
		Сметная прибыль	Тенге				27556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				372005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					115727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4929479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					198445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15119635
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				273363				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					261638			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7155348		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6532377		
		- Накладные расходы	Тенге							260818	
		- Сметная прибыль	Тенге							636093	
		Итого сметная стоимость	Тенге								15119635
		Оборудование, инвентарь	Тенге								6532377
		Без учета стоимости оборудования, инвентаря	Тенге								8587258
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								206094
		Итого	Тенге								8793352
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	Тенге								150366
		Итого	Тенге								8943719
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								178874
		Итого сметная стоимость	Тенге								9122593
		Итого с учетом оборудования, инвентаря	Тенге								15654970
		Скидка к=1,111111012	Тенге								14089473
		Итого	Тенге								14089473
		НДС 12%	Тенге								1690737
		ИТОГО С НДС:	Тенге								15780210

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Шалгинского района"

Сайдиев Ж.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жайык Жарыгы"

Сапанов Ж.К.

Технический надзор - ТОО "[illegible]"

Сейтжанов [illegible]

Авторский надзор ТОО "Stroycontrol"

Кусайнова Д.А.