Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"14" 05 2021 год

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Исатайского района»,** в лице **руководителя Сыдихов Ж.Ш.., 060300, РК, Атырауская область, Исатайского район, с, Аккистау, ул.Егемен Казахстан , 12, т.87123179193**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 12.05 2021г. **ТОО «Жайык Жарыгы» в лице директора Есекенов А.М. г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2 ГСЛ №16020092 от 29.12.2016**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве 12.05 2021г. строительно-монтажных работ **ТОО "DS&V" в лице эксперта Тойымбетова Б.К., KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г. Республика Казахстан, Костанайская область, Алтынсаринский район, с. им.Ильяса Омарова, ул.Набережная,53;**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора. № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 12.05 2021г. **ТОО " STROYCONSALTING " директор Кусайнова Д.А., ГСЛ № 15014654 от 6 августа 2015 года** дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев Исатайского района»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Атырауская область, Исатайский район, п. Х.Ергалиев**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **№ 14 от 04.04.2018 г. Камыскалинского сельского округа, Исатайского района.**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__" _____ 20__ года № _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ87REA00138304 от 16.07.2019 г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области"**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "STROYCONSALTING", ГСЛ № 15014654 от 6 августа 2015 года, №50-2017-ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел строительства Исатайского района", № 41 от 19.10.2018 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| | |
|---|---|
| начало работ | 16 июля 2019 г. |
| приостановлен | 07 ноября 2019 г. |
| возобновлен | 16 апреля 2021 г. |
| окончание работ | 14 мая 2021 г. |

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № | Технико-экономические показатели | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общая (учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ, (провод СИПс-4 4*70+1*25) | км | 4,36 | | 3,78 | |
| 2 | Строительство Воздушной линии 0,4 кВ (провод СИПс-4 4*50+1*25) | км | 0,95 | | 0,82 | |
| 3 | стойки СВ-95-2А | шт | 220 | | 219 | |
| 4 | стойки СВ-105*5 | шт | 136 | | 149 | |
| 5 | стойки СВ-164*12 | шт | 6 | | 6 | |
| 6 | Блоки ФБС-24.5.6 | шт | 6 | | 6 | |
| 7 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 3-полюс. | шт | 7 | | 11 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | КТПН-250-6/10/0,4 кВа | шт | 2 | | 2 | |
| 9 | ТМ-250 кВа | шт | 2 | | 2 | |
| 10 | КТПН-100-6/10/0,4 кВа | шт | 1 | | 1 | |
| 11 | ТМ-100 кВа | шт | 1 | | 1 | |
| 12 | светильник Street-100W | шт | 77 | | 77 | |
| 13 | Провод АС-50/8 мм2 | км | 5,3 | | 5,3 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Для электроснабжения объекта предусмотрено:**

Работы по объекту «Строительство электролинии в поселке Ергалиев Исатайского района» выполнены на основании технических условий на электроснабжение № 27-537 от 29 января 2021 года (продление ТУ№27-11138 от 22.09.2017г.) и № 27-536 от 29 января 2021 года (продление ТУ№27-11139 от 22.09.2017г.) выданных АО «Атырау Жарык», задания на проектирование и в соответствии с требованиями СП РК 4.04-101-2013, РДС РК 4.04-185-2016 и ПУЭ РК-2017.

Электроосвещения улиц п. Х.Ергалиев (Онтустік-Батыс):
Провод принят марки АС сечением 50мм2. Строительство ВЛ предусмотрено по действующему типовому проекту 3.407.1-143.
Промежуточная опора принята типа УП10-1 со стойкой типа СВ105-5.0.
Концевая анкерная опора принята типа А10-1 с установкой разъединителя АР-1 на концевой опоре. Стойки опор установлены в пробуренные котлованы глубиной 2,5/3 м и диаметром 350-450 мм. На устройстве ответвления и опорах приняты штыревые изоляторы типа ШФ-20В, на концевых опорах приняты подвесные изоляторы типа ПС-70. Заземление траверс выполнено их присоединением к верхнему заземляющему проводнику сваркой или зажимом ПС-2. Демонтируемой участок. ВЛ-10кВ
Выполнена замена существующих деревянных опор между опорами №1 и №40 на железобетонные опоры заменой проводов АС-35 на провод АС-50 ВЛ-10кВ ф.3"Д" ПС-110/10КВ N83"Новобоат".
Объектами внешнего электроснабжения являются:
мкр. Батыс
- светильники наружного освещения 37шт., Р=3,7кВт.
мкр. Онтустік
- светильники наружного освещения 11шт, Р=1,1квт.ВЛ-10кВ выполнено согласно типовому проекту ТП 3.407.1-143.Установлен КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок. Согласно установленной мощности-S=255кВт и с учетом перспективного роста нагрузок микрорайона КТПН-10/0,4кВ укомплектована трансформатором ТМ мощностью 100/250кВА. Выполнено строительство ВЛ-0,4кВ с СИПом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов. ВЛ-0,4кВ выполнено проводом типа СИПс-4 с сечением 70+25мм². В качестве источников наружного освещения установлены светодиодные светильники с пускорегулирующей аппаратурой, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ.
Х.Ергалиев (Шыгыс):
Провод принят марки АС сечением 50 мм2. Строительство ВЛ выполнено по действующему типовому проекту 3.407.1-143. Промежуточная опора принята типа УП10-1 со стойкой типа СВ105-5. Концевая анкерная опора принята типа А10-1 с установкой разъединителя АР-1 на концевой опоре. Стойки опор установлены в пробуренные котлованы глубиной 2,5/3 м и диаметром 350-450 мм. На устройстве ответвления и опорах приняты штыревые изоляторы типа ШФ-20В, на концевых опорах приняты подвесные изоляторы типа ПС-70. Заземление траверс выполнено их присоединением к верхнему заземляющему проводнику сваркой или зажимом ПС-2. Демонтируемой участок. ВЛ-10кВ.
Выполнена замена существующих деревянных опор между опорами №1 и №19 на железобетонную опору заменой проводов АС-35 на провод АС-50 ВЛ-10кВ ф.3"Д" ПС-110/10кВ N83"Новобоат"
Объектами внешнего электроснабжения являются:
- светильники наружного освещения 29шт., Р=2,9кВт.

1) Выполнено строительство отпайка от ВЛ-10кВ ф.3"Д" ПС-110/10кВ N83"Новобоат" до объектов;

2) Установлена КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок;
3) Выполнено строительство ВЛ-0,4кВ СИПом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов. Проектируемая ВЛ-10кВ выполнена согласно типовому проекту ТП 3.407.1-143.
Проектом предусмотрено установка КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок. Согласно установленной мощности-S=150кВт и с учетом перспективного роста нагрузок микрорайона КТПН-10/0,4кВ укомплектовали трансформатором ТМ мощностью 250кВА.Проектом предусмотрено строительство ВЛ-0,4кВ с СИПом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов. ВЛ-0,4кВ выполнено проводом типа СИПс-4 с сечением 70+50+25мм².
В качестве источников наружного освещения установлены светодиодные светильники с пускорегулирующей аппаратурой, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ.
Все электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ, ПТБ и СНиП.
По степени надежности электроснабжения объект относится к III категории в соответствии с техническими условиями.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 100,517 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 71,680 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6,532 млн.тенге, прочие затраты 22,305 млн.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 73,707 млн.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 62,297 млн. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 5,879 млн. тенге;
стоимость прочих затрат 5,535 млн.тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 65 % и фактически применено 65 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев Исатайского района» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик_____Сыдихов Ж.Ш._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) __ Тойымбетов Б.К., по объектам второго и третьего уровней ответственности инженерных сетей _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аккредитованная организация _____ ТОО "DS&V",
Директор Кусаинов А.К._____

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _ТОО " STROYCONSALTING ",
Директор Кусайнова Д.А._____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик _____ Есекенов А.М._____ _____

(генеральный подрядчик) фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

## Технические характеристики объекта (линии электропередач)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения … | киломерт (далее – км) | 4,6 |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км | 5,3 |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км | |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения… | км | |
| 5 | Площадь опор | м 2 | |
| 6 | Опоры: | | 374 |
| | 1) металлические | штук (далее – шт) | |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | |
| | 4) железобетонные | шт | 374 |
| | 5) тросовые подвесы | шт | |
| 7 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | |
| | 2) алюминиевые | км | 9,9 |
| | 3) сталеалюминиевые | км | |
| 8 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | |
| | 2) металлические | шт | |
| 9 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники светодиодные | шт | 77 |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | |
| | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт | |
| 10 | Кабели: | | |
| | 1) марки... напряжением... | км | |
| | 2) марки... напряжением... | км | |
| 11 | Муфты соединительные... | шт | |
| 12 | Муфты концевые | шт | |
| 13 | Контуры заземления | шт | 15 |
| 14 | Устройства грозозащиты | шт | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | м 2 | |
| | 2) булыжные | м 2 | |
| | 3) тротуары | м 2 | |

Заказчик _____ ГУ «Отдел строительства Исатайского района»

Сыдихов Жумажан Шарипович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор___ ТОО "STROYCONSALTING"

Кусайнова Дамира Аубековна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

# Декларация о соответствии

" 12 " 05 2021 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Жайык Жарыгы»__в лице Есекенова А.М._ _____г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2__ГСЛ №16020092 от29.12.2016
наименование организации, юридический адрес
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту «Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев Исатайского района», Атырауская область, Исатайский район, н.п. Х.Ергалиев.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является__ ГУ «Отдел строительства Исатайского района», в лице руководителя Сыдихов Ж.Ш..,_ 060300, РК, Атырауская область, Исатайского район, с, Аккистау, ул.Егемен Казахстан , 12, т.87123179193.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: _____нет_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_____ ___ ТОО " STROYCONSALTING " директор Кусайнова Д.А., ГСЛ № 15014654 от 6 августа 2015 года
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)____приказ_ ГУ "Отдел строительства Исатайского района", № 41 от 19.10.2018 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № | Технико-экономические показатели | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общая (учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ, (провод СИПс-4 4*70+1*25) | км | 4,36 | | 3,78 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Строительство Воздушной линии 0,4 кВ (провод СИПс-4 4*50+1*25) | км | 0,95 | | 0,82 | |
| 3 | стойки СВ-95-2А | шт | 220 | | 219 | |
| 4 | стойки СВ-105*5 | шт | 136 | | 149 | |
| 5 | стойки СВ-164*12 | шт | 6 | | 6 | |
| 6 | Блоки ФБС-24.5.6 | шт | 6 | | 6 | |
| 7 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 3-полюс. | шт | 7 | | 11 | |
| 8 | КТПН-250-6/10/0,4 кВа | шт | 2 | | 2 | |
| 9 | ТМ-250 кВа | шт | 2 | | 2 | |
| 10 | КТПН-100-6/10/0,4 кВа | шт | 1 | | 1 | |
| 11 | ТМ-100 кВа | шт | 1 | | 1 | |
| 12 | светильник Street-100W | шт | 77 | | 77 | |
| 13 | Провод АС-50/8 мм2 | км | 5,3 | | 5,3 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Для электроснабжения объекта предусмотрено:
Работы по объекту «Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев Исатайского района» выполнены на основании технических условий на электроснабжение № 27-573 от 29 января 2021 года (продленный №27-11138 от 22.09.2017г.) и № 27-576 от 29 января 2021 года (продленный №27-111339 от 27.09.2017г.), выданных АО «Атырау Жарык».
Объектами внешнего электроснабжения являются:

Электроосвещения улиц п. Х.Ергалиев (Онтустік-Батыс):
Строительство ВЛ предусмотрено по действующему типовому проекту 3.407.1-143. Подвешен провод АС сечением 50мм2. Промежуточная опора принята типа УП10-1 со стойкой типа СВ105-5.0. Концевая анкерная опора принята типа А10-1 с установкой разъединителя АР-1 на концевой опоре. Стойки опор установлены в пробуренные котлованы глубиной 2,5/3 м и диаметром 350-450 мм. На устройстве ответвления и опорах приняты штыревые изоляторы типа ШФ-20В, на концевых опорах приняты подвесные изоляторы типа ПС-70. Заземление траверс выполнено их присоединением к верхнему заземляющему проводнику сваркой или зажимом ПС-2. Демонтируемой участок. ВЛ-10кВ Выполнена замена существующих деревянных опор между опорами №1 и №40 на железобетонные опоры заменой проводов АС-35 на провод АС-50 ВЛ-10кВ ф.3"Д" ПС-110/10КВ N83"Новобоат". Установлены светодиодные светильники 100 Вт – 48 шт. Выполнено строительство ВЛ-0,4кВ с СИПом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов. ВЛ-0,4кВ выполнено проводом типа СИПс-4 с сечением 70+25мм². В качестве источников наружного освещения установлены светодиодные светильники с пускорегулирующей аппаратурой, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ.

Электроосвещения улиц Х.Ергалиев (Шыгыс):
Провод принят марки АС сечением 50 мм2. Строительство ВЛ выполнено по действующему типовому проекту 3.407.1-143. Промежуточная опора принята типа УП10-1 со стойкой типа СВ105-5. Концевая анкерная опора принята типа А10-1 с установкой разъединителя АР-1 на концевой опоре. Стойки опор установлены в пробуренные котлованы глубиной 2,5/3 м и диаметром 350-450 мм. На устройстве ответвления и опорах приняты штыревые изоляторы типа ШФ-20В, на концевых опорах приняты подвесные

изоляторы типа ПС-70. Заземление траверс выполнено их присоединением к верхнему заземляющему проводнику сваркой или зажимом ПС-2. Демонтируемой участок. ВЛ-10кВ. Выполнена замена существующих деревянных опор между опорами №1 и №19 на железобетонную опору заменой проводов АС-35 на провод АС-50 ВЛ-10кВ ф.3"Д" ПС-110/10кВ N83"Новобоат"

Установлены светодиодные светильники 100 Вт – 29 шт.

1) Выполнено строительство отпайка от ВЛ-10кВ ф.3"Д" ПС-110/10кВ N83"Новобоат" до объектов;

2) Установлен КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок;

3) Произведено строительство ВЛ-0,4кВ с СИПом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов. ВЛ-0,4кВ выполнено проводом типа СИПс-4 с сечением 70+50+25мм².

В качестве источников наружного освещения установлены светодиодные светильники с пускорегулирующей аппаратурой, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ. Ответвления к жилым домам выполнено проводом типа СИПс-4 с сечением 2×16мм².

Все электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ, ПТБ и СНиП.

По степени надежности электроснабжения объект относится к III категории в соответствии с техническими условиями.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| | |
|---|---|
| начало работ | 16 июля 2019 г. |
| приостановлен | 07 ноября 2019 г. |
| возобновлен | 16 апреля 2021 |
| окончание работ | 14 май 2021 г. |

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 65 % и фактически применено 65 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Исатайский РЭС А.С. Тулеков.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

(фамилия, им, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев Исатайского района» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ Есекенов А.М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **М.П.**

Приложениие 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Заключение о качестве строительно – монтажных работ**

«12» 05 2021 г.

Технический надзор:

*Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V" директор Кусаинов А.К., Республика Казахстан, Костанайская область, Алтынсаринский район, с. им.Ильяса Омарова, ул.Набережная,53;*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: *эксперта Тойымбетова Б.К., KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании:

*Договора № 70 от 26.06.2019 г.*

№ договора и дата

по объекту: *«Строительство электролинии в поселке Ергалиев Исатайского района» РК, Атырауская область, Исатайский район, с.Ергалиев*

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является

*Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района» 060300, РК, Атырауская область, Исатайского район, с, Аккистау, ул.Егемен Казахстан, Руководитель: Сыдихов Ж.Ш.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

*Товарищество с ограниченной ответственностью «Жайык Жарыгы» г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2, ГСЛ №16020092 от 29.12.2016 г.*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице
*директора Есекенова Армана Маликовича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями *нет*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| | |
|---|---|
| начало работ | 16 июля 2019 г. |
| приостановлен | 07 ноября 2019 г. |
| возобновлен | 16 апреля 2021 г. |
| окончание работ | 14 май 2021 г. |

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: *4*
фактически, месяц 4

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 100,517 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 71,680 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6,532 млн.тенге, прочие затраты 22,305 млн.тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 73,707 млн.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 62,297 млн. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 5,879 млн. тенге;
стоимость прочих затрат 5,535 млн.тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно – сметной документацией)
*ТОО "STROYCONSALTING" директор Кусайновой Д.А., ГСЛ № 15014654 от 6 августа 2015 года*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) *Приказом ГУ "Отдел строительства Исатайского района", № 41 от 19.10.2018 года.;*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 65 % и фактически применено 65 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

*Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V" Кусаинов А.К.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____подпись, дата _____

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору

*Эксперт Тойымбетов Б.К., KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____подпись, дата _____

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

# Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"12" 05 2021 год

Авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING", директор Кусайнова Д.А. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Кусаиновой Д.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании приказ № 111 от 16.04.2019 года, ГСЛ № 15014654 от 06 августа 2015 года, договор № 40 от 19.10.2018 года
№ договора и дата
по объекту «Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев Исатайского района», Исатайский район, п. Х.Ергалиев.
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является___ ГУ «Отдел строительства Исатайского района», в лице руководителя Сыдихов Ж.Ш..,_ 060300, РК, Атырауская область, Исатайского район, с, Аккистау, ул.Егемен Казахстан , 12, т.87123179193
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)____ ТОО «Жайык Жарыгы»__г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2, №16020092 от 29.12.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____Есекенова А.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями_____
_____нет_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| | |
|---|---|
| начало работ | 16 июля 2019 г. |
| приостановлен | 07 ноября 2019 г. |
| возобновлен | 16 апреля 2021 г. |
| окончание работ | 14 май 2021 г. |

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 4 ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "STROYCONSALTING", ГСЛ № 15014654 от 6 августа 2015 года, №50-2017-НЭС
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) приказ_ ГУ "Отдел строительства Исатайского района", № 41 от 19.10.2018 года.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация
ТОО "STROYCONSALTING" директор Кусайнова Д.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору
ТОО "STROYCONSALTING" директор Кусайнова Д.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,
подпись, дата

Место печати (при наличии)