ошибка

Заказчик: ТОО «Құрылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «KANSELL - ГРУПП»
Технадзор: ТОО «Инжиниринг Строй Групп»
Авторский надзор: ТОО «ПМК -7 LTD»
Наименования объекта: Модернизация ЖКХ РК 2020 Капитальный ремонт жилого дома по пр. Яссауи дом №114 в г.Кентау, Туркестанской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 07 октябрь 2019 года
г .Кентау

код			Договор			Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик		номер	дата		наименование		код	наименование	код
			029	От 06.08.2019 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							
			СМР в базовых ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Всего выполнено	**23539149**	21017097							2522052	
Удержание аванса	9092289									
Итого к оплате										**1446860**

Итого к оплате: 14549414 (четырадцать миллионов четыреста сорок шесть тысячи восемьсот шестьдесят) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:	АВТОРСКИЙ НАДЗОР:	ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Құрылыс Кентау»	**Директор «ТОО «Инжиниринг Строй Групп»**	**Директор ТОО «ПМК -7 LTD»**	**Директор ТОО «KANSELL - ГРУПП»**
Т.А. Искаков	**Примбетов М.Б.**	**К. Бейсенбаев**	**З.Калинбаев**

Форма № 2в

Заказчик: ТОО «Құрылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «KANSELL - ГРУПП»
Наименования объекта: Модернизация ЖКХ РК 2020 Капитальный ремонт жилого дома по пр. Яссауи дом №114 в г.Кентау, Туркестанской области

АКТ №1
Приемки выполненных работ за 07 октябрь 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
		ДЕМОНТАЖ								
1	Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугун канализационных труб диаметром 100 мм м	40	639,96 635,42	4,54 2,40	25598 25417	182 96	16542 59,1	0,85 --	34
		Накладные расходы -		*413,56*		*16542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,28*		*3371*				
		Сметная стоимость				*45512*				
		МОНТАЖНАЯ РАБОТА								
		Водопровод В1								
2	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка м трубопровода	98	1381,77 1223,80	140,33 46,66	135413 119932	13753 8212	82783 60,4	0,94 0,06	17 11
		Накладные расходы -		*844,72*		*82783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,12*		*17456*				
		Сметная стоимость				*235652*				

3	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	98,7	182,92	--	18054		650	--	
		м		--	--		--	--	--	
		Накладные расходы -		*6,59*		*650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*1493*				
		Сметная стоимость				*20197*				
4	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	68	1330,75	193,63	90491	13167	53947	1,29	88
		м трубопровода		1127,64	63,63	76680	4327	60,4	0,08	6
		Накладные расходы -		*793,34*		*53947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,93*		*11555*				
		Сметная стоимость				*155993*				
5	С123-010501-1303 23-010501-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	68,68	100,37	--	6893	--	248	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3,61*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,32*		*571*				
		Сметная стоимость				*7712*				

6	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическоеиспытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	336	55,50	2,06	18648	692	11467	0,05	17
		м		51,35	--	17253	--	60,4	--	
		Накладные расходы -		*34,13*		*11467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,17*		*2409*				
		Сметная стоимость				*32524*				
7	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	0,336	41104,60	--	13811	--	8861	51,50	17
		км трубопровода		38689,38	--	13000	--	62,1	--	
		Накладные расходы -		*26370,81*		*8861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5398,03*		*1814*				
		Сметная стоимость				*24485*				
		Бытовая канализация								
8	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Продка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	40	496,81	2,07	19872	83	12984	0,56	22
		м		489,52	0,65	19581	26	60,4	--	
		Накладные расходы -		*324,61*		*12984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*2629*				
		Сметная стоимость				*35485*				
9	С123-010801-0107 23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные иивинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	40,4	683,31	--	27606	--	994	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*24,60*		*994*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,63*		*2288*				
		Сметная стоимость				*30888*				
10	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	10	1255,01	766,20	12550	7662	5209	0,61	6
		шт		488,81	250,59	4888	2506	62,1	0,33	3
		Накладные расходы -		*520,88*		*5209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,07*		*1421*				

		Сметная стоимость				*19179*				
11	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	10	358,89	--	3589	--	129	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12,92*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,74*		*297*				
		Сметная стоимость				*4016*				
12	С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	4	716,75	--	2867	--	103	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25,80*		*103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,40*		*238*				
		Сметная стоимость				*3208*				
13	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	851,58	520,37	8516	5204	3532	0,41	4
		шт		331,21	170,10	3312	1701	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*353,18*		*3532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,38*		*964*				
		Сметная стоимость				*13012*				
14	С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	10	247,97	--	2480	--	89	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
		Накладные расходы -		*8,93*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,55*		*206*				
		Сметная стоимость				*2775*				

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	Е11-460401-1102 11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	52,92	1189,66	109,77	62957	5809	33962	1,52	80
		м2		1079,89	58,15	57148	3077	50,8	0,08	4
		Накладные расходы -		641,76		33962				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		146,51		7754				
		Сметная стоимость				104673				
2	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	20,58	759,32	109,77	15627	2259	8228	0,91	19
		м2		649,54	58,15	13368	1197	50,8	0,08	
		Накладные расходы -		399,78		8228				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		92,73		1908				
		Сметная стоимость				25763				
3	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Снятие набела вручную от краски известковой потолков подъезда	100,8	122,33	--	12331	--	7994	0,18	18
		м2		122,33	--	12331	--	59,1	--	
		Накладные расходы -		79,31		7994				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,13		1626				
		Сметная стоимость				21951				
4	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Снятие набела вручную от краски известковой стен подъезда	1225,77	122,33	--	149953	--	97211	0,18	218
		м2		122,33	--	149953	--	59,1	--	
		Накладные расходы -		79,31		97211				
5		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9886				
		Сметная стоимость								
		Ремонт подъезда								
5	Е11-150212-0206 11-150212-0206 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка гипс полимерным составом	612.5	776,10	5,70	475361	3490	174602	0,25	29
		м2 отделываемой поверхности		450,23	2,68	27564	3277	54,8	--	4
		Накладные расходы -		285,06		174602				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,89		51997				
		Сметная стоимость				701960				

8	Е11-150212-0210 11-150212-0210 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка гипс полимерным составом	280	2578,80	6,07	722065	1698	136262	0,34	19
		м2 отделываемой поверхности		659,37	2,85	184622	1593	54,8	--	
		Накладные расходы -		468,79		131262				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		243,81		63266				
		Сметная стоимость				921593				
		Двери металлические Д-1(7шт)								
10	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	20,58	1497,99	85,90	30829	1768	18169	1,49	31
		м2проемов		1302,47	35,50	26805	731	59,8	0,04	1
		Накладные расходы -		882,83		18169				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,47		3920				
		Сметная стоимость				52918				
11	С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	20,58	46392,50	--	954758	--	34371	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		1670,13		34371				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3845,01		79130				
		Сметная стоимость				1068260				
12	СПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТ	Стоимость домофонной системы	7	84455,71	--	591190	--	21283	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		3040,41		21283				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6999,69		48998				
		Сметная стоимость				661471				
		ОКНА								
13	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	52	3000,47	116,29	156025	6047	39683	1,30	68

		м2		1004,47	52,97	52232	2754	59,8	0,07	3
		Накладные расходы -		763,13		39683				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		301,09		15657				
		Сметная стоимость				211364				
14	С121-090201-0302 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	52	15501,64	--	806085	--	29019	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		558,06		29019				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1284,78		66808				
		Сметная стоимость				901912				
				Кровля						
19	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Бетонный парапета В12,5. Устройство	16,58	25611,29	3013,24	424635	49960	74705	8,25	137
		м3		6516,59	615,74	108045	10209	48,5	0,72	12
		Накладные расходы -		4505,72		74705				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2409,36		39947				
		Сметная стоимость				539287				
20	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,95236	13250,18	1022,48	12619	974	6283	14,94	14
		т		11952,30	227,53	11383	217	48,5	0,20	
		Накладные расходы -		6596,88		6283				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1587,76		1512				
		Сметная стоимость				20414				
21	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,95236	194893,74	--	185609	--	6682	--	

		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		7016,17		6682				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16152,79		15383				
		Сметная стоимость				207674				
22	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила /+кабылка, диагональная нога, затяжка,коньковый брус,накладки/. Установка	18,119	75227,47	903,31	1363046	16367	234735	22,10	400
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	293215	6473	59,8	0,37	
		Накладные расходы -		12955,16		234735				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7054,61		127822				
		Сметная стоимость				1725603				
23	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	18,119	6012,47	37,19	108940	674	10761	0,78	14
		м3древесины в конструкции		593,39	15,87	10752	287	59,8	0,02	
		Накладные расходы -		593,90		10761				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		528,51		9576				
		Сметная стоимость				129277				
24	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	12,058	23728,81	675,43	286122	8144	136723	22,50	271
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	200380	3682	59,8	0,36	4
		Накладные расходы -		11338,75		136723				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2805,40		33828				
		Сметная стоимость				456672				
25	С121-070201-0202 21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	12,058	38746,14	--	467201	--	16819	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		1394,86		16819				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3211,28		38722				
		Сметная стоимость				522742				
26	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил,	12,058	6012,47	37,19	72498	448	7161	0,78	9

	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	мауэрлатов. Огнезащита								
		м3древесины в конструкции		593,39	15,87	7155	191	59,8	0,02	
		Накладные расходы -		593,90		7161				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		528,51		6373				
		Сметная стоимость				86032				
27	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,07912	405486,95	1448,12	32082	115	10145	289,00	23
		т		225532,71	598,23	17844	47	48,5	0,62	
		Накладные расходы -		128219,28		10145				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42696,50		3378				
		Сметная стоимость				45605				
28	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,006528	381819,66	--	2493	--	90	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		13745,51		90				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31645,21		207				
		Сметная стоимость				2789				
29	С121-050307-0111 21-050307-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 /Скрутка/	9,213	264,76	--	2439	--	88	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		9,53		88				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,94		202				
		Сметная стоимость				2729				
30	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /Скоба поз 37 и 32/	0,008742	185807,57	--	1624	--	58	--	

	в ценах IV квартала 2017 года									
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		6689,07		58				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15399,73		135				
		Сметная стоимость				1817				
31	С121-100401-1001 21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	221,6	215,22	--	47693	--	1717	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		7,75		1717				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,84		3953				
		Сметная стоимость				53363				
32	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1,753	77745,42	--	136288	--	4906	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		2798,84		4906				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6443,54		11296				
		Сметная стоимость				152490				
33	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1650	1651,05	61,04	2724232	100720	1369005	0.85	149
		м2 кровли		1300,88	17,38	2146452	44059	56,4	0,02	34
		Накладные расходы -		829,70		1369005				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		198,46		327459				

		Сметная стоимость				4420696				
34	С121-100101-0201 21-100101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	1850	1391,92	--	2575052	--	92703	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		50,11		92703				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,36		213416				
		Сметная стоимость				2881171				
35	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1753	209,33	1,73	366951	3024	38289	0,03	51
		м2 обработанной пов ерхности		22,36	0,74	39190	1291	59,8	--	1
		Накладные расходы -		21,84		38289				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,49		32419				
		Сметная стоимость				437660				
36	С121-070203-0304 21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	12,16	26033,88	--	316572	--	11397	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		937,22		11397				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2157,69		26237				
		Сметная стоимость				354206				
54	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,776	6012,47	37,19	10678	66	1055	0,78	1
		м3		593,39	15,87	1054	28	59,8	0,02	
		Накладные расходы -		593,90		1055				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		528,51		939				
		Сметная стоимость				12671				
58	Е11-100115-0102	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,168	6587,27	26,89	1107	5	192	1,88	

	11-100115-0102 РСНБ РК 2015									
		м3		1449,27	11,34	243	2	59,8	0,01	
		Накладные расходы -		1142,03		192				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		618,34		104				
		Сметная стоимость				1403				
		ОТОПЛЕНИЕ								
		Демонтаж работы								
1	Е12-150101-0102 12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	66	487,67	3,38	32186	223	18852	0,60	39
		м		436,57	1,28	28813	84	59,1	--	
		Накладные расходы -		285,64		18852				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,86		4083				
		Сметная стоимость				55121				
2	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	186	283,49	1,98	52730	368	30887	0,35	64
		м		253,80	0,75	47206	140	59,1	--	
		Накладные расходы -		166,06		30887				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,96		6689				
		Сметная стоимость				90307				
		Монтажные работы								
3	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	75	1472,01	11,56	110401	867	16005	0,30	26
		м		251,91	4,44	18893	391	60,4	0,01	
		Накладные расходы -		213,40		16005				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,83		10112				
		Сметная стоимость				13518				
4	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	195	1360,25	11,56	265249	2254	40829	0,30	64

		м		251,91	4,44	49122	867	48,2	0,01	1
		Накладные расходы -		209,38		4082924486				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,57						
		Сметная стоимость		330564						
5	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	65	1117,39	11,56	72617	751	13042	0,30	21
		м		251,91	4,44	16374	320	60,4	0,01	
		Накладные расходы -		200,64		13042				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,44		6854				
		Сметная стоимость				92513				
6	С123-040501-0231 23-040501-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	16	3272,76	--	52364	--	1885	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		117,82		1885				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		271,25		4340				
		Сметная стоимость				58589				
7	С123-040501-0228 23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	118	980,12	--	115654	--	4164	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		35,28		4164				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,23		9585				
		Сметная стоимость				129403				
8	С123-040501-0227 23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	16	802,39	--	12838	--	462	--	

	в ценах IV квартала 2017 года									
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		28,89		462				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,50		1064				
		Сметная стоимость				14364				
9	С123-020101-0601 23-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	118	218,68	--	25804	--	929	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		7,87		929				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,12		2139				
		Сметная стоимость				28872				
10	С123-020103-3401 23-020103-3401 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Пробка, Dy 20 мм	118	164,29	--	19386	--	698	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		5,91		698				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,62		1607				
		Сметная стоимость				21691				
11	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	640	53,95	2,06	34526	1319	21806	0,05	32
		м		51,35	--	32862	--	60,4	--	
		Накладные расходы -		34,07		21806				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,04		4507				
		Сметная стоимость				60839				

12	Е11-130301-0410 11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-177 за один раз	86	73,38	1,42	6310	122	1254	0,02	2
		м2		20,92	0,34	1799	29	54,2	--	
		Накладные расходы -		14,58		1254				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,04		605				
		Сметная стоимость				8169				
13	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	51	511,02	--	26062	--	938	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		18,40		938				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,35		2160				
		Сметная стоимость				29160				
14	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	13	62320,69	725,06	810169	9426	145042	18,80	244
		м3 изоляции		15219,16	339,27	197849	4410	55,3	0,40	5
		Накладные расходы -		11157,09		145042				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5878,22		76417				
		Сметная стоимость				1031628				
15	С121-130602-0305 21-130602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ Р 50375.1-92	33,4	7549,07	--	252139	--	9077	--	
		10 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		271,77		9077				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		625,67		20897				
		Сметная стоимость				282113				
16	Е12-150102-0701 12-150102-0701 РСНБ РК 2015	Ревизия элеваторного узла	2	2344,20	0,18	4688	--	2986	3,02	6

		шт. арматуры		2300,51	0,08	4601	--	59,1	--	
		Накладные расходы -		1492,99		2986				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		306,98		614				
		Сметная стоимость				8288				
17	С121-130816-2202 21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,351	424,32	--	149	--	5	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		15,28		5				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,17		12				
		Сметная стоимость				167				
18	Е12-150101-0508 12-150101-0508 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром 50 мм. Смена	4	2973,08	28,62	11892	114	6496	3,08	12
		шт.		2464,06	13,57	9856	54	59,1	0,02	
		Накладные расходы -		1624,03		6496				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		367,77		1471				
		Сметная стоимость				19859				
19	С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6948,91	--	27796	--	1001	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		250,16		1001				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		575,93		2304				
		Сметная стоимость				31100				

Итого по Акту	тенге	19828604
Пересчет в текущих ценах К=1, 0599383	тенге	21017097

Налог на добавленную стоимость	тенге	2522052
Всего с НДС	тенге	23539149
Удержание авансовой оплаты	тенге	9092289
ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге	14446860

ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:	АВТОРСКИЙ НАДЗОР:	ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Құрылыс Кентау»	Инженер ТОО «Инжиниринг Строй Групп»	Нач. ПТО ТОО «ПМК -7 LTD»	Директор ТОО «KANSELL - ГРУПП»
Т. А. Искаков	Т. С. Кожабаев	Н. Турлыбеков	З.Курмкбаев