Генподрядчик:ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик:ТОО "СК "Алатау Строй КZ"
Договор: № 01 от 18.03.2020г доп.соглашение №1 от 11.02.2021 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шолпан» и «Сатуген» села Кеген Кегенского района Жамбылской области"

Акт №2
приемки выполненных работ за 31 марта 2021 г.

№ п/п	Наименование основных видов работ	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге				Всего, тенге	Выполнение за отчетный период, тенге				Всего, тенге
		Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	Основные объекты строительства	119 991 000,00	-	-	119 991 000,00	60,68%	72 642 935,00	-	-	72 642 935,00	30,59%	36 709 416,00	-	-	36 709 416,00
1	Земляные работы к резервуарам 2 шт. См. 02-01А	2 635 122,00	-	-	2 635 122,00	100,00%	2 635 122,00	-	-	2 635 122,00			-	-	
2	Резервуар емк.1000 м3, п.1 См. 02-01-01	25 160 721,00	-	-	25 160 721,00	53,23%	18 181 844,45	-	-	18 181 844,45	19,03%	4 788 606,14	-	-	4 788 606,14
2.1	-ОСР	22 513 428,00	-	-	22 513 428,00	59,45%	18 181 844,45	-	-	18 181 844,45	21,27%	4 788 606,14	-	-	4 788 606,14
2.2	-подводящий, отводящий,переливной и сточной тр-воды	2 647 293,00	-	-	2 647 293,00										
3	Технологический контроль (п.1) См. 02-01-02	322 677,75	-	-	322 677,75										
4	Резервуар емк.1000 м3, п.2 См. 02-02-01	25 160 721,00	-	-	25 160 721,00	53,71%	22 665 756,92	-	-	22 665 756,92	36,19%	9 130 981,82	-	-	9 130 981,82
4.1	-ОСР	22 513 428,00	-	-	22 513 428,00	60,03%	22 513 392,27	-	-	22 513 392,27	39,93%	8 998 617,17	-	-	8 998 617,17
4.2	-подводящий, отводящий,переливной и сточной тр-воды	2 647 293,00	-	-	2 647 293,00		132 364,65			132 364,65	5,00%	132 364,65			132 364,65
5	Технологический контроль (п.2) См. 02-02-02	322 677,75	-	-	322 677,75										
6	Насосная 2 подъема ОСР См. 02-03-01	15 259 538,18	-	-	15 259 538,18	38,39%	10 461 537,00	-	-	10 461 537,00	30,70%	4 684 053,73	-	-	4 684 053,73
6.1	-земляные работы	375 407,25	-	-	375 407,25	100,00%	375 407,25	-	-	375 407,25			-		
6.2	-бетонные и ж/б к-ции подвала	5 166 305,55	-	-	5 166 305,55	100,00%	5 166 305,55	-	-	5 166 305,55					
6.3	-фундаменты под оборудование	56 302,50	-	-	56 302,50	100,00%	56 302,50	-	-	56 302,50	86,27%	48 572,17	-	-	48 572,17
6.4	-стены и перегородки	1 520 201,57	-	-	1 520 201,57	19,25%	292 638,80	-	-	292 638,80	4,25%	64 608,57	-	-	64 608,57
6.5	-перекрытия	115 304,25	-	-	115 304,25	5,00%	5 765,21	-		5 765,21	5,00%	5 765,21	-	-	5 765,21
6.6	-покрытия	896 296,50	-	-	896 296,50	60,00%	537 777,90	-	-	537 777,90	60,00%	537 777,90	-	-	537 777,90
6.7	-узлы прохода в кровле	303 968,25	-	-	303 968,25	45,00%	136 785,71	-	-	136 785,71	45,00%	136 785,71	-	-	136 785,71
6.8	-вентиляционные шахты	70 063,50	-	-	70 063,50	20,00%	14 012,70	-	-	14 012,70	20,00%	14 012,70	-	-	14 012,70
6.9	-кровля	1 062 801,75	-	-	1 062 801,75	45,00%	478 260,79	-	-	478 260,79	45,00%	478 260,79	-	-	478 260,79
6.10	-металлоконструкции	1 234 614,75	-	-	1 234 614,75	45,00%	555 576,64	-	-	555 576,64	45,00%	555 576,64	-	-	555 576,64
6.11	-полы	668 118,75	-	-	668 118,75	45,00%	300 653,44	-	-	300 653,44	45,00%	300 653,44	-	-	300 653,44
6.12	-окна и двери	275 934,07	-	-	275 934,07	80,00%	220 747,26	-	-	220 747,26	80,00%	220 747,26	-	-	220 747,26
6.13	-наружная отделка	2 037 762,75	-	-	2 037 762,75	80,00%	1 630 210,20	-	-	1 630 210,20	80,00%	1 630 210,20	-	-	1 630 210,20
6.14	-внутренняя отделка	1 400 235,00	-	-	1 400 235,00	45,00%	630 105,75	-	-	630 105,75	45,00%	630 105,75	-	-	630 105,75
6.15	-разные работы	76 221,75	-	-	76 221,75	80,00%	60 977,40	-	-	60 977,40	80,00%	60 977,40	-	-	60 977,40
7	Насосная 2 подъема ТО и трубопроводы См. 02-03-02	3 650 403,72	-	-	3 650 403,72										
8	Насосная 2 подъема сантехнические работы См. 02-03-03	1 105 522,50	-	-	1 105 522,50	9,71%	107 399,59	-	-	107 399,59	9,71%	107 399,59	-	-	107 399,59
8.1	-водопровод	602 212,50	-	-	602 212,50	16,00%	96 354,00	-	-	96 354,00	16,00%	96 354,00	-	-	96 354,00
8.2	-канализация	73 637,25	-	-	73 637,25	15,00%	11 045,59	-	-	11 045,59	15,00%	11 045,59	-	-	11 045,59
8.3	-вентиляция	261 291,00	-	-	261 291,00										
8.4	-отопление	168 381,75	-	-	168 381,75										
9	Насосная 2 подъема электроснабжение См. 02-03-04	843 796,50	-	-	843 796,50										
10	Насосная 2 подъема электрооборудование См. 02-03-05	1 058 935,82	-	-	1 058 935,82										
11	Насосная 2 подъема Технологический контроль См. 02-03-06	3 794 858,24	-	-	3 794 858,24										
12	Здание с бактерицидными ус-ками ОДВ-200А	4 476 141,52	-	-	4 476 141,52	77,86%	3 484 932,32	-	-	3 484 932,32	72,45%	3 243 080,59	-	-	3 243 080,59