Қарасай ауданы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан линия связи
деректер базасына енгізілді
«ЦАСНИЦЫ» ЖМ
№ 29 желтоқсан 2019 ж
Бас маман Д Жапаров
аты қолы

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" 12 2019 года

Заказчик ТОО «КаР-Тел», 010000, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Кадыргали, Жалайыри, дом 2

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от "23" 12 2019 года ТОО «Аврора Сервис», Ким Артур Михайлович,Z00Y3P6,г.Нур-Султан, р-н Байконыр, ул. Жанибека Тархана, д.4

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от "23" 12 2019 года, ТОО «САМҒАУ ГРУПП», ответственного за технический надзор Сыбанбаева Есенгали Ариповича, Аттестат эксперта KZ96VJE00014474, KZ69VJE00014475, KZ42VJE00014476 от 22.12.2015;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от "23" 12 2019 года, ТОО «Аврора Сервис», Маркус Владимир Яковлевич ГСЛ № 19020538 от 10.10.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительства и эксплуатация объекта линий связи ALM_Friend-53050076».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Жандосовский с/о, с.Кайрат, уч.29 Д к-н 03:047:206:2067.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Договор сервитута от 22.02.2019 года № 10632/18;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

8705111448
Ермек

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещ (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___год _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществле деятельности или определенных действий KZ31REA00149982 ГУ «Управл государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» 25.10.2019
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Аврора Сервис»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «КаР-Тел» от 17.09.2019;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2019 года;
месяц, год

окончание работ: декабрь 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 2 месяца;
фактически: 0,5 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показа (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместим объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измер соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том чис пусковог комплекса очереди
Установка объекта линии связи	м	24,2		24,2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объ соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальн период _____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактиче
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-

Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютс следующими данными: «Строительства и эксплуатация объекта линий связи ALM_Frien 53050076» МК 24,2 м. Молниезащита и заземление выполнено на контур заземления, соответствии ПУЭ не превышающее сопротивление очага 4 ОМ в любое время год Контейнер металлический, антивандальное ограждение. Антикоррозийная защит строительных конструкций выполняется в соответствии с указанием СНИП РК 2.01-10 2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». Электропитание базовой станци по условиям надежности внешнего электроснабжения, в соответствии с классификацие «ПУЭ РК 2004» и «РД 45.162.2001» относится к потребителям III-й категории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основны материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количеств согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексно опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжени канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечиваю нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и принят городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации) всего 3000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 800 тысяч тенге оборудования, инструмента и инвентаря 2200 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3000 тыся тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 800 тысяч тенге, стоимост оборудования, инструмента и инвентаря 2200 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-смет документацией) и требованиями государственных нормативных документов в обла архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительства и эксплуатация объекта линий связи ALM_Friend-530500** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик ТОО «КаР-Тел», Быковских Николай Юрьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, М.П.

Технический надзор, эксперт ТОО «САМҒАУ ГРУПП»
Сыбанбаев Есенгали Арипович
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Маркус Владимир Яковлевич
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ким Артур Михайлович
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.

	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительства и эксплуатация объекта линий связи ALM_Friend	-	-	-	24,6	24,2 м	24,6	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	5 кВт	-	-	-	-

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
24,6	24,6	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик ТОО «КаР-Тел», Быковских Николай Юрьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Маркус Владимир Яковлевич
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта М.П.

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	-
	1) марка	км	-
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	-
	1) марка	км	-
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
3	Опоры, в том числе:	шт	-
	1) металлические	шт	H=24,2 м
	2) деревянные	шт	-
	3) анкерные	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	-
	1) ККС 1	шт	-
	2) ККС 2	шт	-
	3) ККС 3	шт	-
	4) ККС 4	шт	-
	5) ККС 5	шт	-
5	Муфты соединительные	шт	-
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		-
	1) керамические	км	-
	2) бетонные	км	-
	3) асбесто-цементные	км	-
	4) пластмассовые	км	-

7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	-
8	Прочие устройства		-

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
-	-	-	-	-	-	-

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Количество (размеры)	Примечани
-	-	-	-	-	-	-

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ТОО «КаР-Тел», Быковских Николай Юрьевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Маркус Владимир Яковлевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развити
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 2
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"23" 12 2019 года

Технический надзор ТОО «САМҒАУ ГРУПП», директор Арынов Нұртас Бақытұлы
050058, г.Алматы, пр.Абылай хана, 60, офис 701

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице ответственного за технический надзор Сыбанбаева Есенгали Ариповича, Аттестат эксперта KZ96VJE00014474, KZ69VJE00014475, KZ42VJE00014476 от 22.12.2015;

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 04/04 от 04.04.2019 года

№ договора и дата

по объекту: «Строительства и эксплуатация объекта линий связи ALM_Friend-53050076», по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Жандосовский с/о, с.Кайрат, уч.29 Д к-н 03:047:206:2067.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «КаР-Тел», Быковских Николай Юрьевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Аврора Сервис», 080840010555, ГСЛ № 19020540 от 10.10.2019 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ТОО «Аврора Сервис» Ким Артура Михайловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____-_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____-_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: октябрь 2019 года;

месяц, год

окончание работ: декабрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяца;

фактически 0,5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 3000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 800 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2200 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3000 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 800 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2200 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Аврора Сервис»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «КаР-Тел» от 17.09.2019 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность

на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «САМҒАУ ГРУПП», директор Арынов Нұртас Бақытұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

23.12.19

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) ответственный за технический надзор Сыбанбаев Есенгали Арипович, Аттестат эксперта KZ96VJE00014474, KZ69VJE00014475, KZ42VJE00014476 от 22.12.2015;

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

23.12.19

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"23" 12 20 19 года

Авторский надзор ТОО «Аврора Сервис» Ким Артур Михайлович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Маркус Владимир Яковлевич ГСЛ № 19020538 от 10.10.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Приказа № 1/1 л/с от 05.01.2016 года
№ договора и дата
по объекту: «Строительства и эксплуатация объекта линий связи ALM_Friend-53050076»
по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Жандосовский с/о, с.Кайрат, уч.29 /
к-н 03:047:206:2067.
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ТОО «КаР-Тел», Быковских Николай Юрьевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Аврора Сервис», 080840010555, ГСЛ № 19020540 от 10.10.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Ким Артура Михайловича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2019 года;
месяц, год
окончание работ: декабрь 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяца;
фактически 0,5 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Аврора Сервис»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) «КаР-Тел» от 17.09.2019 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «Аврора Сервис» Ким Артур Михайлович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

23.12.19

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору: Маркус Владимир Яковлевич ГСЛ № 19020538 от 10.10.2019 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

23.12.19

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурно
развития Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

"23" 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Аврора Сервис», Z00Y3P6, г.Нур-Султан, р-н Байконыр, ул. Жанибека Тархана, д.4

наименование организации, юридический адрес

в лице Ким Артура Михайловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительства и эксплуатация объекта линий связи ALM_Friend-53050076», по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Жандосовский с/о, с.Кайрат, уч.29 Д к-н 03:047:206:2067.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «КаР-Тел», Быковских Николай Юрьевич,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____-_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Аврора Сервис» рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «КаР-Тел» от 17.09.2019 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка объекта линии связи	метр	24,2 м	-	24,2 м	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Строительства и эксплуатация объекта линий связи ALM_Friend-53050076» МК 24,2 м. Молниезащита и заземление выполнено на контур заземления, в соответствии ПУЭ не превышающее сопротивление очага 4 Ом в любое время года. Контейнер металлический, антивандальное ограждение. Антикоррозийная защита строительных конструкций выполняется в соответствии с указанием СНИП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозий». Электропитание базовой станции по условиям надежности внешнего электроснабжения, в соответствии с классификаций «ПУЭ РК 2004» и «РД 45.162.2001» относится к потребителям III-й категории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2019 года;
месяц, год
окончание работ: декабрь 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 2 месяца;
фактически, 0,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение

к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

23 12 19

подпись, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертн заключением выдаваемым государственной организацией осуществляю санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных заме проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центра (экспертное заключение прилагается): (не требуется)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: (не требуется)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

25.12.19

подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительства и эксплуатаци объекта линий связи ALM_Friend-53050076» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательство Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Аврора Сервис» Ким Артур Михайлови

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

25.12.19

подпись, дата Место печати (при наличии)

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЕР КАДАСТРЫ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН
МҮЛІК БОЙЫНША ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ БӨЛІМІ

Өтініш № 002195353634 | Тіркеу ісі №
Кадастрлық № 05:047:206:2067 | Тіркеу күні
Тіркеу уақ...

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
с. Кайрат уг. 21д

Тіркеуші (Маман) Бекконаев | Қолы
Өтінік бөлімінің Тирунов | Қолы