Наименование обьекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 988136025 тенге
Стоимость работ по договору: 981120 000 тенге
Финансирование на 2019год: 10 874 144,23 тенге
в том числе:
с Республиканского бюджета: 9 895 000 тенге
с Местного бюджета: 979 144,23 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 10 874 144,23
за отчетный месяц: 10 874 144,23

АКТ № 1
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года
Договору №190083 от 03.09.2019г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области»	объект	**981 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9 709 057**	**10 874 144,23**	**9 709 057,35**	**1 165 086,88**	**10 874 144,23**
		Итого		**981 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9 709 057**	**10 874 144,23**	**9 709 057,35**	**1 165 086,88**	**10 874 144,23**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____ А.Б.Саурыков
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ Жарасбаев Д.Ж.
М.П.

Наименование объекта:«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент,БМК) Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор № 190083 от. 03.09.2019 г.

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 год
(локальная смета 2-1-1,2-2-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Земляные работы+(КЖ 2)										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	163,76	114,11	108,08	18687	17699	–	3869	24360
					6,03	26,78	988	4385	–	1804	
2	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	462,24	237,87	225,34	109952	104162	–	22748	143316
					12,53	55,83	5790	25805	–	10616	
3	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	207	1526,14	–	315911	–	–	227456	586836

4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %			1526,14	–	315911	–	–	43469	
			м3 грунта	1195	155,12	148,2	185373	177094	77	40838	244308
					6,86	40,6	8202	48517	–	18097	
5	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т	2091,25	65		135931		–	–	146805
					–		–		–	10874	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1195	15,5	13,13	18527	15686	52	6538	27070
					2,33	5,27	2789	6292	–	2005	
		Итого по разделу 1					**1 172 695**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					333 680				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					314 641				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84 999				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					129				
		- перевозка грузов, тенге					135 931				
		Накладные расходы, тенге					301 449				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					86 865				

Раздел 2 Фундаменты+

2.1 Стены подвала

10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,75	197175		345056		345056	–	372660
					–		–		–	27604	

11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014						
			т	1,49152	191531	285672	285672	–	308526
					–	–	–	22854	
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5253	198284	104159	104159	–	112492
					–	–	–	8333	
	2.2 Монолитный ленточный фундамент								
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014						
			т	1,73636	197175	342367	342367	–	369756
					–	–	–	27389	
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-8мм	т	4,9747	198284	986403	986403	–	1065315
					–	–	–	78912	
17	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014						
			т	11,16764	191531	2138949	2138949	–	2310065
					–	–	–	171116	
	Итого по разделу 2					**4 538 814**			
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 202 606			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					336 208			

Локальная смета № 2-2-1

Раздел 1 Земляные работы+(КЖ 2)

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	163,76	114,11	108,08	18687	17699	–	3869	24360
					6,03	26,78	988	4385	–	1804	
2	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	462,24	237,87	225,34	109952	104162	–	22748	143316
					12,53	55,83	5790	25805	–	10616	
3	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	207	1526,14	–	315911	–	–	227456	586836
					1526,14	–	315911	–	–	43469	
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1195	155,12	148,2	185373	177094	77	40838	244308
					6,86	40,6	8202	48517	–	18097	
5	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т	2091,25	65		135931		–	–	146805
					–		–		–	10874	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1195	15,5	13,13	18527	15686	52	6538	27070
					2,33	5,27	2789	6292	–	2005	

	Итого по разделу 1				**1 172 695**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				333 680			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				314 641			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				84 999			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				129			
	- перевозка грузов, тенге				135 931			
	Накладные расходы, тенге				301 449			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				86 865			
	Раздел 2 Фундаменты+							
	2.1 Стены подвала							
10	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,57703	197175	1296826	1296826	–	1400572
				–	–	–	103746	
11	2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,49152	191531	285672	285672	–	308526
				–	–	–	22854	
12	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5253	198284	104159	104159	–	112492
				–	–	–	8333	
	2.2 Монолитный ленточный фундамент							
15	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,15672	197175	228076	228076	–	246322

–	–	–	18246

Итого по разделу 2	**2 067 912**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 914 733
Сметная прибыль (8 %), тенге	153 179
Итого по смете	**8 952 116**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	667 360
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	629 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 998
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 117 597
- перевозка грузов, тенге	271 862
Накладные расходы, тенге	602 898
Сметная прибыль (8 %), тенге	663 117
Всего	**8 952 116**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	80 569
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	97 553
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**182 605**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 312 843**
Итого в текущих ценах 2019 года, к=1,05	**9 778 485**
НДС (12 %)	1 173 418
Итого:	**10 951 903**
Условная тендерная скидка	77 758,77
Итого к оплате :	**10 874 144,23**

Принял (Заказчик):Руководитель ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

Саурыков А.Б._____

М.П. (при наличии)

Сдал (Подрядчик): Директор ТОО " Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж._____

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО "УКС"

Айтбалаев Н.А._____

М.П. (при наличии)