исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Наименование обьекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131
Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

588,14 90.12

Справка № 5
выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Договор подряда (контракт) №_190083. от 03.09.2019 г., Доп.согл №03 от 03.09.2020 г.,Доп.согл №05 25.12.2020г., Доп согл №2021/06/14 от 23.06.21г., доп согл №8 от 12.10.2021г;
Доп.соглашение № 9 от 24.12.2021г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№2021/06/07; №8; №9	от 23.06.21 г; от 12.10.21г; от 24.12.2021 г.	РБ МБ	011 015	ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НД С	Всего к оп лате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент,БМК) Панфиловского района Алматинской области»	1014528234,41	35038089,06	350038089,06	35038089,06		0	5761073	0	3754080,97	35038089,06
Всего:	**1014528234,41**	**35 038 089,06**	**350038090,06**	**35038090,06**		**0**	**5761073**	**0**	**3754080,97**	**35038089,06**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Канкынбаев.Б.Т.

М.П.(при наличии)

Подрядчик
Директор
ТОО"Техно Снаб 2002"

Шауменов С.Ж.

М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности и осуществлениюфункций заказчика
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_190083. от 03.09.2019 г., Доп. договор №03 от 03.09.2020 г.,Доп.договор №05 25.12.2020г., Доп договор №2021/06/14 от 23.06.21г., №8 от 12.10.2021г;
Доп.соглашение № 9 от 24.12.2021г

Акт приемки выполненных работ № 9
за декабрь 2021 год Пятно №1

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №2-1-2													
1.1 Кровля													
1	1	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	758,28	808,66	27,05	613191	20511	407560	173832	849985	
						244,13	5,05	185119	3829	–	62962		
2	2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2	758,28	701,23	55,62	531729	42176	–	460783	1071913	
						645,61	14,9	489553	11298	–	79401		
3	4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	758,28	111,6	13,4	84624	10161	–	71129	168213	
						98,2	3,76	74463	2851	–	12460		

4	8 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2	182,3	1991,54	29,77	363058	5427	2572	321954	739813
					1947,66	14,64	355058	2669	–	54801	
5	10 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	25,82	30180,18	1604,88	779252	41438	–	680451	1576479
					28575,3	706,54	737814	18243	–	116776	
6	11 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	25,82	9043,12	66,45	233493	1716	203824	25882	280125
					1082,64	31,14	27954	804	–	20750	
7	12 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	2,48883	297510,75	1500,75	740454	3735	–	671978	1525427
					296010	690,27	736719	1718	–	112995	
8	14 1114-0202-0401	Покрытие пленкой кровель НР = 99 %	м2 покрытия	960	296,81	0,33	284938	317	137136	146163	465589
					153,63	0,16	147485	154	–	34488	
9	15 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2	960	2481,62	108,14	2382355	103814	–	2126066	4869095
					2373,48	33,75	2278541	32400	–	360674	
10	16 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	960	315,63	3,08	303005	2957	260650	36702	366884
					41,04	1,44	39398	1382	–	27177	
11	17 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2	960	342,96	1,53	329242	1469	232512	86357	448847
					99,23	0,72	95261	691	–	33248	
12	18 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2	306,2	2498,81	44,71	765136	13690	633111	112028	947337
					386,46	20,06	118334	6142	–	70173	
13	19 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-снегоуловители НР = 92 % К=0,300;	м2	31,962	1365,52	15,14	43645	484	848	39057	89318

14	21 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=6,000;	слуховое окно	6	1323,86 22299,29	4,39 958,25	42313 133796	140 5750	– 78360	6616 47065	195330
15	23 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=6,000;	м2	36	8280,96 6313,78	434,61 108,14	49686 227296	2608 3893	– 149450	14469 69155	320167
16	25 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=6,000;	м2	48	2054,24 3559,72	33,75 15,14	73953 170867	1215 727	– 106595	23716 58656	247885
17	26 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м	111,6	1323,86 118,14	4,39 26,08	63545 13184	211 2911	– 779	18362 9533	24534
18	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	41,00513	85,08 169,7	7,77 3,88	9495 6959	867 159	– 4188	1817 1821	9482
	1.2 Парапет				63,69	0,66	2612	27	–	702	
19	30 1108-0201-0101	Кладка парапета НР = 93 %	м3 кладки	31,62	25759,78	1687,1	814524	53346	513104	243957	1143159
20	31 1106-0501-0104	Устройство вертикального армирования парапета НР = 0	м3	2,242	7845,49 25288,91	450,52 6589,31	248074 56698	14245 14773	– 41925	84678 –	61234
21	34 1108-0201-0701	Горизонтальное армирование кладки НР = 93 %	т	0,06464	– 379826,75	1657,85 2494,95	– 24552	3717 161	– 19134	4536 4942	31854
22	35 1106-0701-0201	Устройство обвязки парапета НР = 91 %	м3	4,29	81328,8 35138,68	878,58 5052,46	5257 150745	57 21675	– 77114	2360 51895	218851
					12111	1182,33	51956	5072	–	16211	

23	39 411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км kстм=100;	т·км	45,0585	2300		103635		–	–	111926	
					–		–		–	8291		
	1.3 Люк Л-1											
24	40 1109-0302-0101	Монтаж выхода на чердак-люк НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,05124	65106,07	26612,44	3336	1364	242	1504	5227	
					33764	8762,62	1730	449	–	387		
25	41 222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=3,000;	т	0,05124	645410		33071		33071	–	35717	Казахстан
					–		–		–	2646		
26	42 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=3,000;	м3	0,1815	33855		6145		6145	–	6637	Казахстан
					–		–		–	492		
	1.4 Стремянка С-1											
27	43 1109-0606-0110	Монтаж стремянки НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,14184	68931,53	8260,99	9777	1172	505	5759	16779	
					57107,7	1738,44	8100	247	–	1243		
28	44 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 К=3,000;	т	0,14184	617091		87528		87528	–	94530	Казахстан
					–		–		–	7002		
29	45 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	4,11336	84,84	1,93	349	8	210	91	475	
	Раздел.2				31,84	0,32	131	1	–	35		
	Оконные проемы											
30	46 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	183	2539,36	202,73	464703	37100	216174	206850	725277	

						1155,35	100,57	211429	18404	–	53724	
31	48	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	73,44	2869	205,37	210699	15082	89268	102443	338193
						1448,11	101,8	106349	7476	–	25051	
32	50	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	16,2	3729,78	198,93	60422	3223	25516	29962	97615
						1955,81	99,21	31684	1607	–	7231	
33	52	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м2	225,6	1303,55	5,95	294081	1342	227628	59204	381548
						288,61	2,98	65110	672	–	28263	
34	54	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 80 %	м	225,6	1589,59	6,12	358612	1381	231935	100488	495828
			Раздел 9. Внутренняя отделка			555,39	1,39	125296	314	–	36728	
			9.3 2-5этажи									
35	35	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3030,04	843,09	6,13	2554596	18574	–	2035896	4957731
						836,96	2,92	2536022	8848	–	367239	
36	231	1115-0206-0203	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	442,2	1080,75	8,3	477908	3670	104134	297116	837026
			Раздел.10			836,96	2,92	370104	1291	–	62002	
			10. Фасад									
37	37	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	627,1	868,6	48,62	544699	30490	136451	365360	982864

					602,39	24,08	377759	15101	–	72805		
38	238	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	919,05	1565,51	108,45	1438782	99671	267407	922653	2550350
						1166,1	88,8	1071704	81612	–	188915	
39	240	1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	919,05	1914,84	114,07	1759834	104836	369614	1095802	3084087
						1398,6	91,8	1285383	84369	–	228451	

Всего	**30 373 331**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 023 391
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	669 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	330 731
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 664 690
- перевозка грузов, тенге	103 635
- накладные расходы, тенге	10 662 534
в т.ч. зарплата, тенге	959 628
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 249 877
Всего	**30 373 331**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	273 360
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	330 984
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**619 554**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**31 597 229**
НДС (12 %)	3 791 667
Итого	**35 388 896,48**
Условная тендерная скидка	350 807,42
Итого к оплате :	**35 038 089,06**

Подрядчик: **ТОО " Техно Снаб 2002"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шауменов С.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"

Жалмагамбетов Т.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Қашқынбаев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)