исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г №420 Приложение №4

Наименование объекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент,БМК) Панфиловского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131
Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 6

выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Договор подряда (контракт) №_190083. от 03.09.2019 г., Доп.согл №03 от 03.09.2020 г.,Доп.согл №05 25.12.2020г., Доп согл №2021/06/14 от 23.06.21г., доп согл №8 от 12.10.2021г;
Доп.соглашение № 9 от 24.12.2021г; Доп.соглашение №120140000979/190083/11 от.11.04.2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"	ТОО"Техно Снаб 2002"	№2021/06/07; №8; №9; №120140000979/190083/11	от 23.06.21 г; от 12.10.21г; от 24.12.2021 г; от. 11.04.2022г.	РБ МБ	011 015	ТОО"Техно Снаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент,БМК) Панфиловского района Алматинской области»	50000000,00	44642857,14	50000000,00	50000000,00		0	6100326	0	5357142,86	50000000,00
Всего:	**50000000,00**	**44 642 857,14**	**50000000,00**	**50000000,00**		**0**	**6100326**	**0**	**5357142,86**	**50000000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

_____ **Абаев К. А.**

М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ **Шауменов С.Ж.**

М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности и осуществлениюфункций заказчика
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_190083. от 03.09.2019 г., Доп. договор №03 от 03.09.2020 г.,Доп.договор №05 25.12.2020г., Доп договор №2021/06/14 от 23.06.21г., №8 от 12.10.2021г;
Доп.соглашение № 9 от 24.12.2021г; Доп соглашение №120140000979/190083/11 от.11.04.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 10
за апрель 2022 год Пятно №2

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-1										
			Раздел 1 Кровля										
1	1	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	758,28	808,66	27,05	613191	20511	407560	173832	849985	
						244,13	5,05	185119	3829	–	62962		
2	2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	758,28	701,23	55,62	531729	42176	–	460783	1071913	
						645,61	14,9	489553	11298	–	79401		
3	4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	758,28	111,6	13,4	84624	10161	–	71129	168213	
						98,2	3,76	74463	2851	–	12460		
4	6	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) НР = 92 %	м2 стяжки	758,28	715,05	114,36	542208	86717	245432	215271	818077	

						277,02	31,56	210059	23931	–	60598	
5	7 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	11373	19,23	1,69	218703	19220	187768	15904	253375
					1,03	0,49	11714	5573	–	18768	
6	8 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2	182,3	1991,54	29,77	363058	5427	2572	321954	739813
					1947,66	14,64	355058	2669	–	54801	
7	10 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	25,82	43515,95	1604,88	1123582	41438	344330	680451	1948356
					28575,3	706,54	737814	18243	–	144323	
8	11 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	25,82	9043,12	66,45	233493	1716	203824	25882	280125
					1082,64	31,14	27954	804	–	20750	
9	12 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	2,48883	953359,75	1500,75	2372750	3735	1632297	671978	3288306
					296010	690,27	736719	1718	–	243578	
10	13 1106-0101-0113	Устройство бетонных столбиков, бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,69	24202,39	1233,92	40902	2085	27538	10764	55799
					6673,8	325,67	11279	550	–	4133	
11	14 1114-0202-0401	Покрытие пленкой кровель НР = 99 %	м2 покрытия	960	296,81	0,33	284938	317	137136	146163	465589
					153,63	0,16	147485	154	–	34488	
12	15 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-снегоуловители НР = 92 % К=0,300;	м2 покрытия	31,962	1365,52	15,14	43645	484	848	39057	89318
					1323,86	4,39	42313	140	–	6616	

Всего	**10 028 869**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	90 260
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	109 287
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**204 568**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**10 432 983**
НДС (12 %)	1 251 958
Итого	**11 684 941**

Условная тендерная скидка

158 841

Всего к оплате:

11 526 100

Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"

Директор **Шауменов С.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "УКС"

Жалмагамбетов Т.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель **Абаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA 2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности и осуществлениифункций заказчика
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_190083. от 03.09.2019 г., Доп. договор №03 от 03.09.2020 г.,Доп.договор №05 25.12.2020г., Доп договор №2021/06/14 от 23.06.21г., №8 от 12.10.2021г; Доп соглашение № 9 от 24.12.2021г; Доп соглашение №120140000979/190083/11 от.11.04.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 10

за апрель 2022 год Пятно №1

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1										
			Раздел 2 Фундаменты										
			2.1 Стены подвала										
1	9	1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство В25 (178,2+401,6) НР = 91 %	м3	80,32	37979,8	3023,22	3050538	242825	1754151	1014701	4390458	
						13117,05	765,63	1053561	61495	–	325219		
			Раздел 7 Входная группа										
			7.1 Тамбур										
2	125	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м-510мм НР = 93 % К=3,000;	м3 кладки	5,43	25856,85	1695,78	140403	9208	88114	42352	197375	
						7933,88	452,79	43081	2459	–	14620		

3	126 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=3,000;	м2	11,88	4837,15	125,09	57465	1486	27006	27321	91569
					2438,79	34,01	28973	404	–	6783	
	Раздел 3 Дверные проемы										
	3.1 Двери балконные с окном										
4	65 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=60,000;	м2 проемов	88,14	4149,08	212,81	365700	18757	186356	152765	559942
					1821,95	103,84	160587	9152	–	41477	
5	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % К=60,000;	м2 проемов	53,04	4000,48	205,05	212185	10876	103517	92750	329330
					1843,75	99,21	97793	5262	–	24395	
6	69 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=60,000;	м2	42	1303,55	5,95	54749	250	42378	11022	71033
					288,61	2,98	12122	125	–	5262	
7	70 223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм К=60,000;	м	42	2001		84042		84042	–	90765
					–		–		–	6723	
	Раздел 4 Балконы										
	4.1 Козырек балкона Б1-7шт (АР 13)										
8	71 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) НР = 92 % К=7,000;	м2 стяжки	25,2	667,5	114,36	16821	2882	6958	7154	25893
					277,02	31,56	6981	795	–	1918	
9	72 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (3,6x15)=54м2 НР = 92 % К=7,000;	м2 стяжки	378	16,06	1,69	6071	639	5043	528	7127
					1,03	0,49	389	185	–	528	
10	73 1112-0101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 % К=7,000;	м2 кровли	25,2	2433,83	142,83	61333	3599	48406	9142	76113

11	74 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-примыкания НР = 92 % К=7,000;	м2	18,9	370,13 808,66	24,2 27,05	9327 15284	610 511	– 10158	5638 4332	21185
12	75 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 % К=7,000;	м2	18,9	244,13 659,28	5,05 23,5	4614 12460	95 444	– 9010	1569 2840	16524
13	76 1112-0101-1001	Устройство фартука из оцинкованной стали НР = 92 % К=7,000;	м2 покрытия	12,6	159,08 3559,72	4,25 15,14	3007 44852	80 191	– 27981	1224 15397	65069
	4.2 Козырек балкона Б2 -2шт (АР 13)				1323,86	4,39	16681	55	–	4820	
14	77 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) НР = 92 % К=2,000;	м2 стяжки	14,4	667,5	114,36	9612	1647	3976	4088	14796
15	78 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=2,000;	м2 стяжки	216	277,02 16,06	31,56 1,69	3989 3469	454 365	– 2881	1096 302	4073
16	79 1112-0101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	14,4	1,03 2433,83	0,49 142,83	222 35047	106 2057	– 27661	302 5224	43493
17	80 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-примыкания НР = 92 % К=2,000;	м2	6,48	370,13 808,66	24,2 27,05	5330 5240	348 175	– 3483	3222 1486	7264
18	81 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 % К=2,000;	м2	6,48	244,13 659,28	5,05 23,5	1582 4272	33 152	– 3089	538 974	5666
19	82 1112-0101-1001	Устройство фартука из оцинкованной стали НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	2,38	159,08 3559,72	4,25 15,14	1031 8472	28 36	– 5285	420 2908	12290
	4.3 Козырек балкона Б3 -1шт (АР 13)				1323,86	4,39	3151	10	–	910	
20	83 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) НР = 92 %	м2 стяжки	4,32	667,5	114,36	2884	494	1193	1226	4439

21	84	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;			277,02	31,56	1197	136	–	329	
				м2 стяжки	64,8	16,06	1,69	1041	110	864	91	1223
						1,03	0,49	67	32	–	91	
22	85	1112-0101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 %									
				м2 кровли	4,32	2433,83	142,83	10514	617	8298	1568	13049
23	86	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-примыкания НР = 92 %			370,13	24,2	1599	105	–	967	
				м2	4,32	808,66	27,05	3493	117	2322	991	4843
24	87	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %			244,13	5,05	1055	22	–	359	
				м2 изолируемой поверхности	4,32	659,28	23,5	2848	102	2059	649	3777
25	88	1112-0101-1001	Устройство фартука из оцинкованной стали НР = 92 %			159,08	4,25	687	18	–	280	
				м2 покрытия	2,16	3559,72	15,14	7689	33	4797	2639	11154
	4.4 Балкон Б1 -35шт					1323,86	4,39	2860	9	–	826	
26	89	1109-0304-0201	Ограждение балкона ОБ-1,ОБ-1м НР = 69 % К=35,000;									
				т конструкций	2,6222	91267,38	26274,58	239321	68897	27148	117228	385073
27	92	1115-0504-0102	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами НР = 80 % К=35,000;			54639,8	10151,63	143276	26620	–	28524	
				м2	133	1418,11	57,66	188609	7669	–	147127	362595
28	94	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (0,075х29)=2,17м2 НР = 69 % К=35,000;			1360,45	22,32	180940	2969	–	26859	
				м2	75,95	84,84	1,93	6444	147	3879	1685	8779
	4.5 Балкон Б2 -10шт					31,84	0,32	2418	24	–	650	
29	95	1109-0304-0201	Ограждение балкона ОБ-2,ОБ-2м НР = 69 % К=10,000;									
				т конструкций	1,1616	91267,38	26274,58	106016	30521	12026	51931	170583

30	98 1115-0504-0102	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами НР = 80 % К=10,000;	м2	109	54639,8 1418,11	10151,63 57,66	63470 154574	11792 6285	– –	12636 120578	297164
					1360,45	22,32	148289	2433	–	22012	
31	100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (0,11616х29)=3,369м2 НР = 69 % К=10,000;	м2	33,69	84,84	1,93	2858	65	1721	748	3895
					31,84	0,32	1073	11	–	289	
	4.6 Балкон Б3 -5шт										
32	101 1109-0304-0201	Ограждение балкона ОБ-2,ОБ-2м НР = 69 % К=5,000;	т конструкций	0,61185	91267,38	26274,58	55842	16076	6334	27353	89851
					54639,8	10151,63	33431	6211	–	6656	
	Раздел 8 Вентшахты										
	8.1 Вш-1 -15шт										
33	191 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 % К=15,000;	м2 окрашиваемой поверхности	138	613,64	3,65	84682	504	64427	15999	108736
					143,13	1,79	19752	247	–	8055	
	8.2 Вш-2 -3шт										
34	199 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 % К=3,000;	м2	44,1	613,64	3,65	27062	161	20589	5113	34749
					143,13	1,79	6312	79	–	2574	
35	200 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=3,000;	м3 изоляции	4,41	26856,93	1682,15	118439	7418	9921	79617	213900
					22925,2	829,77	101100	3659	–	15844	
	8.3 ВШ-3 -3шт										
36	207 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 % К=3,000;	м2	41,4	613,64	3,65	25405	151	19328	4800	32621
					143,13	1,79	5926	74	–	2416	
	Раздел 9 Внутренняя отделка										

36	225 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3064	845,48	8,3	2590551	25431	674	2058714	5021206
					836,96	2,92	2564445	8947	–	371941	
37	230 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные,балконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	442,2	3567,04	52,57	1577345	23246	328006	990800	2773597
					2772,71	28,06	1226092	12408	–	205452	
	9.4 Короба вентиляционные										
38	233 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2	245	2407,74	16,11	589896	3947	296776	261738	919765
					1180,3	6,72	289174	1646	–	68131	
39	234 1115-0206-0203	Короба.Отделка поверхностей коробов сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	245	1080,75	8,3	264784	2034	57695	164616	463752
					836,96	2,92	205055	715	–	34352	
	Раздел 10 Фасад										
40	237 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1211	868,6	48,62	1051875	58879	263501	705549	1898018
					602,39	24,08	729494	29161	–	140594	
41	238 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	919,05	1565,51	108,45	1438782	99671	267407	922653	2550350
					1166,1	88,8	1071704	81612	–	188915	
42	239 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1838,1	680,37	3,62	1250588	6654	642600	482906	1872174
					327,15	1,25	601334	2298	–	138680	

43	240 1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	919,05	1914,84	114,07	1759834	104836	369614	1095802	3084087
					1398,6	91,8	1285383	84369	–	228451	
44	241 1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	1838,1	1330,27	5,61	2445169	10312	770458	1335402	4083017
					905,5	2,64	1664400	4853	–	302446	
45	242 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	61,2	3567,04	52,57	218303	3217	45396	137126	383863
					2772,71	28,06	169690	1717	–	28434	
46	243 1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	61,2	1330,27	5,61	81413	343	25653	44463	135946
					905,5	2,64	55417	162	–	10070	
47	244 1115-0203-0302	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,9	1644,21	101,51	45873	2832	9293	28804	80651
					1209,6	80,9	33748	2257	–	5974	
48	245 1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	27,9	1330,27	5,61	37115	157	11695	20270	61976
					905,5	2,64	25263	74	–	4591	
49	246 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	188,4	4409,15	36,65	830684	6905	67118	608083	1553868
					4016,25	18,27	756662	3442	–	115101	
50	247 213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	188,4	2617		493043		493043	–	532486
					–		–		–	39443	

51	248 411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	1,67676	4800	8048	–	–	8692
					–	–	–	644	
52	249 411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	1,67676	2208	3702	–	–	3998
					–	–	–	296	

Всего	**33 203 842**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	298 835
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	361 829
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**677 290**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**34 541 796**
НДС (12 %)	4 145 015
Итого	**38 686 811**
Условная тендерная скидка	212 911
Всего к оплате :	**38 473 900**

Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"

Директор **Шауменов С.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"

Жалмагамбетов Т.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель **Абаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Наименование объекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент,БМК) Панфиловского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ466070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131
Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҙ,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 6

выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Договор подряда (контракт) №_190083. от 03.09.2019 г., Доп.согл №03 от 03.09.2020 г. Доп.согл №05 25.12.2020г., Доп согл №2021/06/14 от 23.06.21г., доп согл №8 от 12.10.2021г;
Доп.соглашение № 9 от 24.12.2021г; Доп.соглашение №120140000979/190083/11 от.11.04.2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"	ТОО"Техно Снаб 2002"	№2021/06/07; №8; №9; №120140000979/190083/11	от 23.06.21 г; от 12.10.21г; от 24.12.2021 г; от. 11.04.2022г.	РБ МБ	011 015	ТОО"Техно Снаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1						НД С	Всего к оп лате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен не материалов	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент,БМК) Панфиловского района Алматинской области»	50000000,00	44642857,14	50000000,00	50000000,00		0	6100326	0	5357142,86	50000000,00
Всего:	**50000000,00**	**44 642 857,14**	**50000000,00**	**50000000,00**		**0**	**6100326**	**0**	**5357142,86**	**50000000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

_____ **Абаев К. А.**

М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ **Шауменов С.Ж.**

М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности и осуществлениефункций заказчика
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_190083. от 03.09.2019 г., Доп. договор №03 от 03.09.2020 г.,Доп.договор №05 25.12.2020г., Доп договор №2021/06/14 от 23.06.21г., №8 от 12.10.2021г;
Доп.соглашение № 9 от 24.12.2021г; Доп соглашение №120140000979/190083/11 от.11.04.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 10
за апрель 2022 год Пятно №1

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1										
			Раздел 2 Фундаменты										
			2.1 Стены подвала										
1	9	1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство В25 (178,2+401,6) НР = 91 %	м3	80,32	37979,8	3023,22	3050538	242825	1754151	1014701	4390458	
						13117,05	765,63	1053561	61495	–	325219		
			Раздел 7 Входная группа										
			7.1 Тамбур										
2	125	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м-510мм НР = 93 % К=3,000;	м3 кладки	5,43	25856,85	1695,78	140403	9208	88114	42352	197375	
						7933,88	452,79	43081	2459	–	14620		

3	126 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=3,000;	м2	11,88	4837,15	125,09	57465	1486	27006	27321	91309
					2438,79	34,01	28973	404	–	6783	
	Раздел 3 Дверные проемы										
	3.1 Двери балконные с окном										
4	65 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=60,000;	м2 проемов	88,14	4149,08	212,81	365700	18757	186356	152765	559942
					1821,95	103,84	160587	9152	–	41477	
5	67 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % К=60,000;	м2 проемов	53,04	4000,48	205,05	212185	10876	103517	92750	329330
					1843,75	99,21	97793	5262	–	24395	
6	69 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=60,000;	м2	42	1303,55	5,95	54749	250	42378	11022	71033
					288,61	2,98	12122	125	–	5262	
7	70 223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм К=60,000;	м	42	2001		84042		84042	–	90765
					–		–		–	6723	
	Раздел 4 Балконы										
	4.1 Козырек балкона Б1-7шт (АР 13)										
8	71 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) НР = 92 % К=7,000;	м2 стяжки	25,2	667,5	114,36	16821	2882	6958	7154	25893
					277,02	31,56	6981	795	–	1918	
9	72 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (3,6x15)=54м2 НР = 92 % К=7,000;	м2 стяжки	378	16,06	1,69	6071	639	5043	528	7127
					1,03	0,49	389	185	–	528	
10	73 1112-0101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 % К=7,000;	м2 кровли	25,2	2433,83	142,83	61333	3599	48406	9142	76113

11	74 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-примыкания НР = 92 % К=7,000;	м2	18,9	370,13 808,66	24,2 27,05	9327 15284	610 511	– 10158	5638 4332	21185
12	75 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 % К=7,000;	м2	18,9	244,13 659,28	5,05 23,5	4614 12460	95 444	– 9010	1569 2840	16524
13	76 1112-0101-1001	Устройство фартука из оцинкованной стали НР = 92 % К=7,000;	м2 покрытия	12,6	159,08 3559,72	4,25 15,14	3007 44852	80 191	– 27981	1224 15397	65069
	4.2 Козырек балкона Б2 -2шт (АР 13)				1323,86	4,39	16681	55	–	4820	
14	77 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) НР = 92 % К=2,000;	м2 стяжки	14,4	667,5	114,36	9612	1647	3976	4088	14796
15	78 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=2,000;	м2 стяжки	216	277,02 16,06	31,56 1,69	3989 3469	454 365	– 2881	1096 302	4073
16	79 1112-0101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	14,4	1,03 2433,83	0,49 142,83	222 35047	106 2057	– 27661	302 5224	43493
17	80 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-примыкания НР = 92 % К=2,000;	м2	6,48	370,13 808,66	24,2 27,05	5330 5240	348 175	– 3483	3222 1486	7264
18	81 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 % К=2,000;	м2	6,48	244,13 659,28	5,05 23,5	1582 4272	33 152	– 3089	538 974	5666
19	82 1112-0101-1001	Устройство фартука из оцинкованной стали НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	2,38	159,08 3559,72	4,25 15,14	1031 8472	28 36	– 5285	420 2908	12290
	4.3 Козырек балкона Б3 -1шт (АР 13)				1323,86	4,39	3151	10	–	910	
20	83 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) НР = 92 %	м2 стяжки	4,32	667,5	114,36	2884	494	1193	1226	4439

21	84	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;			277,02	31,56	1197	136	–	329	
				м2 стяжки	64,8	16,06	1,69	1041	110	864	91	1223
						1,03	0,49	67	32	–	91	
22	85	1112-0101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 %									
				м2 кровли	4,32	2433,83	142,83	10514	617	8298	1568	13049
						370,13	24,2	1599	105	–	967	
23	86	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-примыкания НР = 92 %	м2	4,32	808,66	27,05	3493	117	2322	991	4843
						244,13	5,05	1055	22	–	359	
24	87	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	4,32	659,28	23,5	2848	102	2059	649	3777
						159,08	4,25	687	18	–	280	
25	88	1112-0101-1001	Устройство фартука из оцинкованной стали НР = 92 %	м2 покрытия	2,16	3559,72	15,14	7689	33	4797	2639	11154
						1323,86	4,39	2860	9	–	826	
4.4 Балкон Б1 -35шт												
26	89	1109-0304-0201	Ограждение балкона ОБ-1,ОБ-1м НР = 69 % К=35,000;	т конструкций	2,6222	91267,38	26274,58	239321	68897	27148	117228	385073
						54639,8	10151,63	143276	26620	–	28524	
27	92	1115-0504-0102	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами НР = 80 % К=35,000;	м2	133	1418,11	57,66	188609	7669	–	147127	362595
						1360,45	22,32	180940	2969	–	26859	
28	94	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (0,075х29)=2,17м2 НР = 69 % К=35,000;	м2	75,95	84,84	1,93	6444	147	3879	1685	8779
						31,84	0,32	2418	24	–	650	
4.5 Балкон Б2 -10шт												
29	95	1109-0304-0201	Ограждение балкона ОБ-2,ОБ-2м НР = 69 % К=10,000;	т конструкций	1,1616	91267,38	26274,58	106016	30521	12026	51931	170583

30	98	1115-0504-0102	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами НР = 80 % К=10,000;			54639,8	10151,63	63470	11792	–	12636	
				м2	109	1416,11	57,66	154574	6285	–	120578	297164
						1360,45	22,32	148289	2433	–	22012	
31	100	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (0,11616х29)=3,369м2 НР = 69 % К=10,000;									
				м2	33,69	84,84	1,93	2858	65	1721	748	3895
						31,84	0,32	1073	11	–	289	
			4.6 Балкон Б3 -5шт									
32	101	1109-0304-0201	Ограждение балкона ОБ-2,ОБ-2м НР = 69 % К=5,000;									
				т конструкций	0,61185	91267,38	26274,58	55842	16076	6334	27353	89851
						54639,8	10151,63	33431	6211	–	6656	
			Раздел 8 Вентшахты									
			8.1 Вш-1 -15шт									
33	191	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 % К=15,000;	м2 окрашиваемой поверхности	138	613,64	3,65	84682	504	64427	15999	108736
						143,13	1,79	19752	247	–	8055	
			8.2 Вш-2 -3шт									
34	199	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 % К=3,000;									
				м2	44,1	613,64	3,65	27062	161	20589	5113	34749
						143,13	1,79	6312	79	–	2574	
35	200	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=3,000;									
				м3 изоляции	4,41	26856,93	1682,15	118439	7418	9921	79617	213900
						22925,2	829,77	101100	3659	–	15844	
			8.3 ВШ-3 -3шт									
36	207	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 % К=3,000;									
				м2	41,4	613,64	3,65	25405	151	19328	4800	32621
						143,13	1,79	5926	74	–	2416	
			Раздел 9 Внутренняя отделка									

36	225 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3064	845,48	8,3	2590551	25431	674	2058714	5021206
					836,96	2,92	2564445	8947	–	371941	
37	230 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные,балконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	442,2	3567,04	52,57	1577345	23246	328006	990800	2773597
					2772,71	28,06	1226092	12408	–	205452	
		9.4 Короба вентиляционные									
38	233 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2	245	2407,74	16,11	589896	3947	296776	261738	919765
					1180,3	6,72	289174	1646	–	68131	
39	234 1115-0206-0203	Короба.Отделка поверхностей коробов сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	245	1080,75	8,3	264784	2034	57695	164616	463752
					836,96	2,92	205055	715	–	34352	
		Раздел 10 Фасад									
40	237 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1211	868,6	48,62	1051875	58879	263501	705549	1898018
					602,39	24,08	729494	29161	–	140594	
41	238 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	919,05	1565,51	108,45	1438782	99671	267407	922653	2550350
					1166,1	88,8	1071704	81612	–	188915	
42	239 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1838,1	680,37	3,62	1250588	6654	642600	482906	1872174
					327,15	1,25	601334	2298	–	138680	

43	240 1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	919,05	1914,84	114,07	1759834	104836	369614	1095802	3084087
					1398,6	91,8	1285383	84369	–	228451	
44	241 1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	1838,1	1330,27	5,61	2445169	10312	770458	1335402	4083017
					905,5	2,64	1664400	4853	–	302446	
45	242 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	61,2	3567,04	52,57	218303	3217	45396	137126	383863
					2772,71	28,06	169690	1717	–	28434	
46	243 1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	61,2	1330,27	5,61	81413	343	25653	44463	135946
					905,5	2,64	55417	162	–	10070	
47	244 1115-0203-0302	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,9	1644,21	101,51	45873	2832	9293	28804	80651
					1209,6	80,9	33748	2257	–	5974	
48	245 1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	27,9	1330,27	5,61	37115	157	11695	20270	61976
					905,5	2,64	25263	74	–	4591	
49	246 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	188,4	4409,15	36,65	830684	6905	67118	608083	1553868
					4016,25	18,27	756662	3442	–	115101	
50	247 213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	188,4	2617		493043		493043	–	532486
					–		–		–	39443	

51	248 411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	1,67676	4800	8048	–	–	8692
					–	–	–	644	
52	249 411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	1,67676	2208	3702	–	–	3998
					–	–	–	296	

Всего	**33 203 842**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	298 835
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	361 829
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**677 290**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**34 541 796**
НДС (12 %)	4 145 015
Итого	**38 686 811**
Условная тендерная скидка	212 911
Всего к оплате :	**38 473 900**

Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"

Директор **Шауменов С.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"

Жалмагамбетов Т.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель **Абаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности и осуществлениефункций заказчика
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_190083. от 03.09.2019 г., Доп. договор №03 от 03.09.2020 г.,Доп.договор №05 25.12.2020г., Доп договор №2021/06/14 от 23.06.21г., №8 от 12.10.2021г;
Доп.соглашение № 9 от 24.12.2021г; Доп соглашение №120140000979/190083/11 от.11.04.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 10
за апрель 2022 год Пятно №2

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-1										
			Раздел 1 Кровля										
1	1	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	758,28	808,66	27,05	613191	20511	407560	173832	849985	
						244,13	5,05	185119	3829	–	62962		
2	2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	758,28	701,23	55,62	531729	42176	–	460783	1071913	
						645,61	14,9	489553	11298	–	79401		
3	4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	758,28	111,6	13,4	84624	10161	–	71129	168213	
						98,2	3,76	74463	2851	–	12460		
4	6	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) НР = 92 %	м2 стяжки	758,28	715,05	114,36	542208	86717	245432	215271	818077	

5	7 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	11373	277,02 19,23	31,56 1,69	210059 218703	23931 19220	– 187768	60598 15904	253375
6	8 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2	182,3	1,03 1991,54	0,49 29,77	11714 363058	5573 5427	– 2572	18768 321954	739813
7	10 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	25,82	1947,66 43515,95	14,64 1604,88	355058 1123582	2669 41438	– 344330	54801 680451	1948356
8	11 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	25,82	28575,3 9043,12	706,54 66,45	737814 233493	18243 1716	– 203824	144323 25882	280125
9	12 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	2,48883	1082,64 953359,75	31,14 1500,75	27954 2372750	804 3735	– 1632297	20750 671978	3288306
10	13 1106-0101-0113	Устройство бетонных столбиков, бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,69	296010 24202,39	690,27 1233,92	736719 40902	1718 2085	– 27538	243578 10764	55799
11	14 1114-0202-0401	Покрытие пленкой кровель НР = 99 %	м2 покрытия	960	6673,8 296,81	325,67 0,33	11279 284938	550 317	– 137136	4133 146163	465589
12	15 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-снегоуловители НР = 92 % К=0,300;	м2 покрытия	31,962	153,63 1365,52	0,16 15,14	147485 43645	154 484	– 848	34488 39057	89318
					1323,86	4,39	42313	140	–	6616	

Всего	**10 028 869**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	90 260
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	109 287
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**204 568**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**10 432 983**
НДС (12 %)	1 251 958
Итого	**11 684 941**

Условная тендерная скидка 158 841

Всего к оплате: **11 526 100**

Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"

Директор **Шаумёнов С.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"

Жалмагамбетов Т.А.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель **Абаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)