Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "ЭксклюзивСтрой"
Наименование объекта: Крытый хоккейный корт по адресу Карагандинская обл, Нуринский район, с. Шахтерское, ул. Советская, 15
Договор: №76 от 03.09.2021г.

24100

Форма 2В

АКТ №1

приемки выполненных работ от 29.10.2021 год

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета № 02-01-01 на Общестроительные работы подземной части										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70,81		206,88 11,13	195,75 49,35	14649,17 788,12	13861,05 3494,47	--	3083,46 1418,61	19151,24
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,19		2064,22 2064,22	-- --	4520,63 4520,63	-- --	--	3254,86 622,04	8397,52
3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	73		277,65 10,53	267,01 74,22	20268,45 768,69	19491,73 5418,06	8,03	4454,46 1977,83	26700,74
4	С341-020102-0103 4102-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т·км	394,2		73,00 --	-- --	28776,60 --	-- --		-- 2302,13	31078,73
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	73		21,34 3,21	18,02 7,24	1557,82 234,33	1315,46 528,52	8,03	549,25 168,57	2275,64
		Ленточные фундаменты						**Фундаменты**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Свай железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструктивного объема сваи	9	35852,73 2577,40	5627,48 2285,11	322674,57 23196,60	50647,32 20565,99	248830,65	43324,96 29279,96	395279,50
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,35964	226809,00 --	-- --	81569,59 --	-- --	81569,59	-- 6525,57	88095,16
8	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,07493	262652,00 --	-- --	19680,51 --	-- --	19680,51	-- 1574,44	21254,95
		Ростверк 400х400									
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	117	2083,95 284,04	152,93 52,83	243822,15 33232,68	17892,81 6181,11	192696,66	37048,96 22469,69	303340,80
10	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	34	25190,75 4410,00	2035,75 430,84	856485,50 149940,00	69215,50 14648,56	637330,00	149775,59 80500,89	1086762,00
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,97757	226809,00 --	-- --	221721,67 --	-- --	221721,67	-- 17737,73	239459,40
12	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладныевесом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4072	729858,04 73660,00	1343,04 586,32	297198,19 29994,35	546,89 238,75	266656,95	27512,12 25976,83	350687,14
		Отмостка									
13	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	17	6009,68 901,85	1764,18 767,80	102164,56 15331,45	29991,06 13052,60	56842,05	26397,17 10284,94	138846,66
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	20,7	21265,27 1306,80	1111,09 250,56	440191,09 27050,76	22999,56 5186,59	390140,77	29335,99 37562,17	507089,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2655280,50 285057,61	225961,38 69314,65	2115484,91 --	324736,83 238401,39	3218418,71
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2655280,50				
	Материалы		Тенге				1792513,15				
	Всего заработная плата		Тенге					354372,26			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				322971,77				
	Транспортные расходы		Тенге				28776,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				324736,82				
		Сметная прибыль	Тенге				238401,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3218418,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					354372,26			285,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3218418,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					354372,26			285,99
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета № 02-01-01 на Общестроительные работы подземной части									
		Фундаменты									
		Ленточные фундаменты									
15	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи	2,691	35852,73	5627,48	96479,70	15143,55	74400,37	12954,16	118188,57
		НР - 99%; СП - 8%			2577,40	2285,11	6935,78	6149,23		8754,71	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,107	226809,00	--	24268,56	--	24268,56	--	26210,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1941,48	
17	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,022	262652,00	--	5778,34	--	5778,34	--	6240,61
		СП - 8%			--	--	--	--		462,27	
		Ростверк 400х400									
18	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	28,384	2083,95	152,93	59150,84	4340,77	46747,88	8988,01	73589,96
		НР - 94%; СП - 8%			284,04	52,83	8062,19	1499,53		5451,11	
19	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	11,3536	25190,75	2035,75	286005,70	23113,10	212823,22	50014,47	362901,79
		НР - 91%; СП - 8%			4410,00	430,84	50069,38	4891,59		26881,61	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,326	226809,00	--	73939,73	--	73939,73	--	79854,91
		СП - 8%			--	--	--	--		5915,18	
21	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,135	729858,04	1343,04	98530,84	181,31	88405,43	9121,16	116264,16
		НР - 91%; СП - 8%			73660,00	586,32	9944,10	79,15		8612,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				644153,71	42778,73	526363,53	81077,81	783250,05
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75011,45	12619,50	--	58018,52	
							644153,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				422376,89				
	Всего заработная плата		Тенге					87630,95			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103986,63				
		Накладные расходы	Тенге				81077,80				
		Сметная прибыль	Тенге				58018,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				783250,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,18
		Сметная заработная плата	Тенге					87630,95			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				783250,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,18
		Сметная заработная плата	Тенге					87630,95			
	РАЗДЕЛ 3.Локальная смета № 02-01-02 на Общестроительные работы надземной части										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				--	--	--	--	
	РАЗДЕЛ 4.Хокейный корт										
22	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан Компания СпецСтальКонструкции**	**Здание 34х65(металлоконструкция на болтовом соединении тентовое покрытие ПВХ, ворота 3х3, входная дверь 1х2** *СП - 8%*	**комп.**	**0,7255455**	**40798813,08**	**--**	**29601395,24**	**--**	**29601395,24**	**--**	**31969506,86**
					--	--	--	--		2368111,62	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**29601395,24**	**--**	**29601395,24**	**--**	**31969506,86**
							--	--	--	2368111,62	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29601395,24				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29601395,24				
		Сметная прибыль	Тенге				2368111,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31969506,86				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				31969506,86				
	РАЗДЕЛ 5.Локальная смета № 07-01-01 на Вертикальную планировку										
	Снятие и сохранение ПРС										
23	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1674**	**27,03**	**27,03**	**45248,22**	**45248,22**	**--**	**13089,34**	**63004,57**
					--	10,86	--	18179,64		4667,00	
24	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/восстановление** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1674**	**27.03**	**27,03**	**45248,22**	**45248,22**	**--**	**13089,34**	**63004,57**
					--	10,86	--	18179,64		4667,00	
25	**Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1386**	**169,09**	**161,27**	**234358,74**	**223520,22**	**110,88**	**53428,64**	**310810,37**
					7,74	45,80	10727,64	63478,80		23022,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1663,2	44,00	--	73180,80	--		--	79035,26
		СП - 8%			--	--	--	--		5854,46	
		Земляные работы									
27	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	6538,54	207,97	198,33	1359820,16	1296788,64	719,23	310005,26	1803411,45
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	56,32	62312,29	368250,57		133586,03	
28	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	11769,372	44,00	--	517852,37	--		--	559280,56
		СП - 8%			--	--	--	--		41428,19	
29	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	9426,59	33,47	33,47	315507,97	315507,97	--	91219,23	439265,37
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	126693,37		32538,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2591216,48	1926313,27	830,11	480831,80	3317812,15
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				73039,93	594782,02	--	245763,86	
		Материалы	Тенге				2591216,48				
		Всего заработная плата	Тенге				830,12				
		Транспортные расходы	Тенге					667821,95			
		Накладные расходы	Тенге				591033,17				
		Сметная прибыль	Тенге				480831,81				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				245763,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3317812,14				
		Сметная заработная плата	Тенге								376,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					667821,95			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3317812,14				
		Сметная заработная плата	Тенге								376,20
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					667821,95			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									39288988,64
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				433109,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2195053,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					676716,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32244074,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				619810,00				
		- Накладные расходы	Тенге							886646,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2910295,00	
		ИТОГО ПО АКТУ									39 288 988,64
		СМР									39 288 988,64
		ОБОРУДОВАНИЕ									-
		Временные здания и сооружения 1,5%			1,5%						589 335
		Итого со временными зданиями и сооружениями									39 878 323
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,2%						877 323
		Итого ч прочими работами и затратами									40 755 647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						815 113
		Итого с непредвиденными работами и затратами									41 570 760
		В том числе в ценах 2021 года, 100%, К=1,050036			100%	1,050036					43 650 794
		Скидка				0,90					39 285 715
		НДС 12%			12%						4 714 286
		Итого по Акту									44 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

И.о. руководителя_____Оралбаев Н.А.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Алькенов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ЭксклюзивСтрой"

Директор_____Феленчук Н.А.

Авторский надзор:
ТОО «Виктория 2007»

ГИП_____Коржавина Е.И.