Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Информационно-аналитический центр" Управления по делам религий Атырауской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт цокольного этажа многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г .Атырау, мкр.Нурсая дом №6»

СПРАВКА №2 от 12.10.2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат
За октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№50	2019-06-26	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт цокольного этажа многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г .Атырау, мкр.Нурсая дом №6»	52 900 453,87	26839457,18		-	-	-	-	-	3220734,86	30060192,04

М.П. Заказчик:Руководитель КГУ "Информационно-аналитический центр" Управления по делам религий Атырауской области _____Кубышев М.К..
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А.
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Информационно-аналитический центр" Управления по делам религий Атырауской области
Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"
Договор: №50 2019-06-26
Наименование объекта - Капитальный ремонт цокольного этажа многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г .Атырау, мкр.Нурсая дом №6»

Акт выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ									
		Устройство проемов -5штН43=1									
1	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	тстальных элементов	7,16185	668873,46	6190,44	4790371,39	44335,00	4449641,79	360287,88	5562712,00
		НР - 11%; СП - 8%			41385,20	1247,46	296394,59	8934,12		412052,74	
2	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	**Болты, гайки, шайбы М16**	шт.	120	169,00	--	20280,00	--	20280,00	--	21902,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1622,40	
3	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	207,69	92,30	2,24	19170,41	464,42	12445,95	4354,48	25406,88
		НР - 69%; СП - 8%			30,14	0,24	6260,05	50,80		1881,99	
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115**	м2	207,69	186,54	3,18	38742,44	661,37	28136,37	6931,95	49328,33
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	9944,70	101,60		3653,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4868564,23	45460,79	4510504,11	371574,32	5659349,63
							312599,34	9086,52	--	419211,08	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4868564,23				
	Материалы		Тенге				4490224,11				
	Всего заработная плата		Тенге					321685,86			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20280,00				
		Накладные расходы	Тенге				371574,32				
		Сметная прибыль	Тенге				419211,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5659349,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245,62
		Сметная заработная плата	Тенге					321685,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5659349,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245,62
		Сметная заработная плата	Тенге					321685,86			
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
5	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные "Армстронг". Устройство**	м2	149,76	1348,64	135,04	201971,80	20223,07	--	153042,24	383415,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1213,60	63,80	181748,74	9554,06		28401,12	
6	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	149,76	2665,00	--	399110,40	--	399110,40	--	431039,23
		СП - 8%			--	--	--	--		31928,83	
7	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,635	493,81	6,01	26485,28	322,13	--	21062,34	51351,43
		НР - 80%; СП - 8%			487,80	3,07	26163,15	164,77		3803,81	
8	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	53,635	479,23	2,80	25703,29	150,24	10157,66	12373,18	41122,59
		НР - 80%; СП - 8%			287,04	1,33	15395,39	71,09		3046,12	
9	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	796,47	1521,36	54,00	1211721,10	43005,56	565182,44	511274,10	1860834,82
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	44,65	603533,11	35559,52		137839,62	
10	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	796,47	623,70	5,00	496755,95	3986,33	179215,31	252474,62	809169,01
		НР - 80%; СП - 8%			393,68	2,56	313554,31	2038,96		59938,45	
11	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	796,47	430,87	2,80	343175,37	2231,07	137825,33	163339,69	547036,26
		НР - 80%; СП - 8%			255,02	1,33	203118,97	1055,64		40521,20	
12	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая безустановки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	113,01	5543,06	18,41	626420,92	2080,59	365773,45	207658,67	900805,96
		НР - 80%; СП - 8%			2288,00	8,91	258566,88	1006,46		66726,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3331344,13	71998,99	1657264,59	1321224,83	5024774,47
							1602080,54	49450,49	--	372205,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3331344,13				
	Материалы		Тенге				1258154,19				
	Всего заработная плата		Тенге					1651531,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				399110,40				
		Накладные расходы	Тенге				1321224,83				
		Сметная прибыль	Тенге				372205,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5024774,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452,81
		Сметная заработная плата	Тенге					1651531,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5024774,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452,81
		Сметная заработная плата	Тенге					1651531,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Фасад									
13	1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности	м2 фасада	408,6	477,75	3,20	195208,08	1306,21	115659,87	63073,33	278943,92
		НР - 80%; СП - 5%			191,49	1,47	78242,00	599,66		20662,51	
14	1115-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Карнизы, тяги, декоративные элементы. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2	49,968	12601,35	12,93	629664,33	646,28	231442,66	318060,31	1023542,61
		НР - 80%; СП - 5%			7956,60	--	397575,39	--		75817,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				824872,42	1952,49	347102,54	381133,64	1302486,54
							475817,39	599,66	--	96480,48	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				824872,42				
	Материалы		Тенге				347102,54				
	Всего заработная плата		Тенге					476417,05			
		Накладные расходы	Тенге				381133,64				
		Сметная прибыль	Тенге				96480,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1302486,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343,73
		Сметная заработная плата	Тенге					476417,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1302486,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343,73
		Сметная заработная плата	Тенге					476417,05			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
		Двери									
15	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков.	м2	58,59	2548,24	526,89	149301,53	30870,55	58173,74	61073,81	227205,37
		НР - 70%; СП - 8%			1028,46	129,76	60257,24	7602,56		16830,03	
16	2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные ДСН ДКН 21-10	м2	4,2	13077,00	--	54923,40	--	54923,40	--	59317,27
		СП - 8%			--	--	--	--		4393,87	
17	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,72	4992,00	--	33546,24	--	33546,24	--	36229,94
		СП - 8%			--	--	--	--		2683,70	
18	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	47,67	4091,00	--	195017,97	--	195017,97	--	210619,41
		СП - 8%			--	--	--	--		15601,44	
		Окна									
19	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы перегородок в стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,17	2374,94	166,89	28903,04	2030,99	17244,55	9533,28	41511,22
		НР - 70%; СП - 8%			791,08	79,30	9627,49	965,04		3074,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	4,1	26861,00	--	110130,10	--	110130,10	--	118940,51
		СП - 8%			--	--	--	--		8810,41	
21	2109-0203-0103 РСНБ РК 2015	Дверь из ПВХ профилей спеpегородкой, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	8,07	21156,00	--	170728,92	--	170728,92	--	184387,23
		СП - 8%			--	--	--	--		13658,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				742551,20	32901,54	639764,92	70607,09	878210,95
							69884,73	8567,59	--	65052,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				742551,20				
	Материалы		Тенге				75418,29				
	Всего заработная плата		Тенге					78452,32			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				564346,63				
		Накладные расходы	Тенге				70607,09				
		Сметная прибыль	Тенге				65052,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				878210,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68,50
		Сметная заработная плата	Тенге					78452,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				878210,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68,50
		Сметная заработная плата	Тенге					78452,32			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ									
		Тип I -315,84 м2									
22	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	315,84	8031,55	20,01	2536683,49	6320,59	2413090,24	113115,83	2861783,26
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	117272,66	3063,33		211983,95	
		Тип II -49,49 м2									
23	1111-0101-3609 РСНБ РК 2015	Покрытия из ковролина. Устройство	м2 покрытия	49,49	2980,60	20,01	147509,97	990,39	138415,61	8068,93	168025,22
		НР - 94%; СП - 8%			163,75	9,70	8103,97	480,00		12446,31	
		Тип III -121,32 м2									
24	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	121,32	4352,39	69,13	528031,51	8386,75	382815,20	132198,28	713048,17
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	136829,55	3806,92		52818,38	
		Тип IV -33,9 м2									
25	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	33,9	4352,39	69,13	147545,90	2343,48	106968,64	36939,68	199244,42
		НР - 94%; СП - 8%			1127,84	31,38	38233,78	1063,75		14758,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3359770,86	18041,22	3041289,70	290322,73	3942101,08
							300439,95	8414,02	--	292007,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3359770,86				
	Материалы		Тенге				3041289,70				
	Всего заработная плата		Тенге					308853,96			
		Накладные расходы	Тенге				290322,73				
		Сметная прибыль	Тенге				292007,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3942101,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300,47
		Сметная заработная плата	Тенге					308853,96			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3942101,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300,47
		Сметная заработная плата	Тенге					308853,96			
		РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
26	1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Обшивка козырька из листов поликарбоната. Монтаж**	м2	166	698,13	132,51	115889,25	21996,00	9264,13	62172,82	192307,03
		НР - 69%; СП - 8%			509,81	32,99	84629,12	5476,41		14244,97	
27	2113-0502-0405 РСНБ РК 2015	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 16 мм**	м2	166	4223,00	--	701018,00	--	701018,00	--	757099,44
		СП - 8%			--	--	--	--		56081,44	
28	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка от ржавчины**	м2	38	348,16	--	13230,08	--	--	9128,76	24147,54
		НР - 69%; СП - 8%			348,16	--	13230,08	--		1788,71	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м2	40	87,97	2,24	3518,68	89,44	1790,21	1137,67	5028,86
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	1639,02	9,78		372,51	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской Ростекс. Работыпо защите поверхностей от коррозии**	м2	40	102,60	1,75	4103,87	70,06	2980,40	734,28	5225,21
		НР - 69%; СП - 8%			26,34	0,27	1053,41	10,76		387,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				837759,88	22155,50	715052,74	73173,53	983808,08
							100551,64	5496,95	--	72874,67	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				721870,63				
	Материалы		Тенге				4770,62				
	Всего заработная плата		Тенге					15943,06			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				701018,00				
		Накладные расходы	Тенге				11000,71				
		Сметная прибыль	Тенге				58629,71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				791501,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,05
		Сметная заработная плата	Тенге					15943,06			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115889,25				
	Материалы		Тенге				9264,13				
	Всего заработная плата		Тенге					90105,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				62172,82				
		Сметная прибыль	Тенге				14244,97				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				192307,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89,69
		Сметная заработная плата	Тенге					90105,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				983808,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104,74
		Сметная заработная плата	Тенге					106048,59			
		РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Отопление									
31	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	13	2166,42	37,67	28163,50	489,72	18709,10	8955,22	40088,22
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	8964,68	173,30		2969,50	
32	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	24	1428,70	22,06	34288,82	529,41	124,96	32974,34	72644,21
		НР - 98%; СП - 8%			1401,44	0,53	33634,46	12,83		5381,05	
33	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопленияиз напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	143	1342,48	19,67	191974,21	2812,92	858,30	184586,87	406685,96
		НР - 98%; СП - 8%			1316,80	0,36	188302,99	50,97		30124,89	
34	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	71	1225,57	16,78	87015,37	1191,07	510,88	83623,69	184290,18
		НР - 98%; СП - 8%			1201,60	0,24	85313,42	16,87		13651,12	
35	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопленияиз напорных полимерных труб, наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	32,2	1139,51	14,47	36692,36	465,80	287,83	35224,65	77670,37
		НР - 98%; СП - 8%			1116,11	0,15	35938,74	4,78		5753,36	
36	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	95	1070,46	12,23	101694,02	1162,01	1089,27	97464,95	215091,69
		НР - 98%; СП - 8%			1046,77	0,12	99442,74	11,29		15932,72	
37	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	94,05	114,00	--	10721,70	--	10721,70	--	11579,44
		СП - 8%			--	--	--	--		857,74	
38	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	31,878	182,00	--	5801,80	--	5801,80	--	6265,94
		СП - 8%			--	--	--	--		464,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	70,29	311,00	--	21860,19	--	21860,19	--	23609,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1748,82	
40	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	141,57	519,00	--	73474,83	--	73474,83	--	79352,82
		СП - 8%			--	--	--	--		5877,99	
41	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,76	841,00	--	19982,16	--	19982,16	--	21580,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1598,57	
42	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	63,84	1018,39	78,93	65014,06	5038,68	17072,48	44389,39	118155,73
		НР - 98%; СП - 8%			672,04	37,47	42902,90	2392,40		8752,28	
43	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	399	1487,00	--	593313,00	--	593313,00	--	640778,04
		СП - 8%			--	--	--	--		47465,04	
44	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздухоспускные. Установка	комплект	32	181,93	--	5821,91	--	608,96	5108,69	11805,06
		НР - 98%; СП - 8%			162,90	--	5212,95	--		874,45	
45	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	256,00	--	8192,00	--	8192,00	--	8847,36
		СП - 8%			--	--	--	--		655,36	
46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	2039,81	86,91	65273,94	2781,12	9619,86	52199,03	126870,82
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	52872,96	391,36		9397,84	
47	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N длядвухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	32	7356,00	--	235392,00	--	235392,00	--	254223,36
		СП - 8%			--	--	--	--		18831,36	
48	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый DN 15	шт.	32	647,00	--	20704,00	--	20704,00	--	22360,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1656,32	
49	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 40	шт.	32	5127,00	--	164064,00	--	164064,00	--	177189,12
		СП - 8%			--	--	--	--		13125,12	
50	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 50	шт.	2	7087,00	--	14174,00	--	14174,00	--	15307,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1133,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Крепления трубопроводов	кг	20	685,00	--	13700,00	--	13700,00	--	14796,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1096,00	
52	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	68	134,00	--	9112,00	--	9112,00	--	9840,96
		СП - 8%			--	--	--	--		728,96	
53	2302-0101-0132 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	260,00	--	1560,00	--	1560,00	--	1684,80
		СП - 8%			--	--	--	--		124,80	
54	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	403,00	--	2418,00	--	2418,00	--	2611,44
		СП - 8%			--	--	--	--		193,44	
		Тепловой узел									
55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2065,82	112,92	4131,64	225,84	601,24	3286,41	8011,50
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	3304,56	48,92		593,44	
56	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29399,00	--	58798,00	--	58798,00	--	63501,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4703,84	
57	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 40	шт.	1	5127,00	--	5127,00	--	5127,00	--	5537,16
		СП - 8%			--	--	--	--		410,16	
58	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 50	шт.	1	7087,00	--	7087,00	--	7087,00	--	7653,96
		СП - 8%			--	--	--	--		566,96	
59	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 40	шт.	2	5127,00	--	10254,00	--	10254,00	--	11074,32
		СП - 8%			--	--	--	--		820,32	
60	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1449,00	--	11592,00	--	11592,00	--	12519,36
		СП - 8%			--	--	--	--		927,36	
61	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТ П-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1255,00	--	7530,00	--	7530,00	--	8132,40
		СП - 8%			--	--	--	--		602,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	19447,21	214,48	38894,42	428,97	36283,42	2267,13	44454,48
		НР - 98%; СП - 8%			1091,02	65,68	2182,03	131,37		3292,92	
63	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2847,20	--	8541,59	--	7347,09	1170,61	10489,18
		НР - 98%; СП - 8%			398,17	--	1194,50	--		776,98	
64	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	22	435,95	--	9590,87	--	1273,75	8150,78	19160,99
		НР - 98%; СП - 8%			378,05	--	8317,13	--		1419,33	
65	2305-1501-0303 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ТТЖ-А, Т от +0°С до -150°С	шт.	2	459,00	--	918,00	--	918,00	--	991,44
		СП - 8%			--	--	--	--		73,44	
66	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	2166,42	37,67	5199,42	90,41	3453,99	1653,27	7400,90
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	1655,02	31,99		548,22	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8	87,97	2,24	158,34	4,03	80,56	51,20	226,30
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	73,76	0,44		16,76	
68	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=2	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	1026244,51	35296,08	2462,99	84,71	1707,89	665,39	3378,65
		НР - 99%; СП - 8%			279328,00	717,62	670,39	1,72		250,27	
69	1126-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными толщиной 40 мм	м3 изоляции	0,3	36037,26	1451,97	10811,18	435,59	3323,80	5512,72	17629,81
		НР - 76%; СП - 8%			23505,95	672,65	7051,78	201,79		1305,91	
70	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные толщиной 40 мм	м3	0,3	26293,00	--	7887,90	--	7887,90	--	8518,93
		СП - 8%			--	--	--	--		631,03	
71	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,0024	367074,00	--	880,98	--	880,98	--	951,46
		СП - 8%			--	--	--	--		70,48	
72	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Крепления теплового узла	кг	5	685,00	--	3425,00	--	3425,00	--	3699,00
		СП - 8%			--	--	--	--		274,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2003698,21	15740,27	1410922,93	567284,35	2776661,16
							577035,01	3470,03	--	205678,60	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22201,38				
	Материалы		Тенге				5112,25				
	Всего заработная плата		Тенге					7999,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8768,88				
		Накладные расходы	Тенге				6229,30				
		Сметная прибыль	Тенге				2274,45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30705,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,43
		Сметная заработная плата	Тенге					7999,89			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1981496,82				
	Материалы		Тенге				97841,12				
	Всего заработная плата		Тенге					572505,15			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1299200,68				
	Сдача и испытание		Тенге				1901,28				
		Накладные расходы	Тенге				561055,05				
		Сметная прибыль	Тенге				203404,15				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2745956,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475,84
		Сметная заработная плата	Тенге					572505,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2776661,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482,27
		Сметная заработная плата	Тенге					580505,03			
		РАЗДЕЛ 8.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		В1									
73	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7350,85	155,17	7350,85	155,17	744,48	6352,74	14799,87
		НР - 98%; СП - 8%			6451,20	31,18	6451,20	31,18		1096,29	
74	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19797,00	--	19797,00	--	19797,00	--	21380,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1583,76	
75	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	3	1409,62	52,92	4228,86	158,76	349,07	3684,37	8546,28
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	3721,03	38,52		633,06	
76	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, Р 1501	шт.	1	1755,00	--	1755,00	--	1755,00	--	1895,40
		СП - 8%			--	--	--	--		140,40	
77	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Решетки воздухоприточные ДПУ-М, диам. 100 мм	шт.	2	1447,00	--	2894,00	--	2894,00	--	3125,52
		СП - 8%			--	--	--	--		231,52	
78	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	4655,43	49,53	18156,18	193,16	11253,12	6650,44	26791,15
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	6709,90	76,26		1984,53	
79	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1405,22	41,23	1405,22	41,23	191,64	1161,48	2772,04
		НР - 98%; СП - 8%			1172,35	12,84	1172,35	12,84		205,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали диаметр 100 мм прим	шт.	1	8008,00	--	8008,00	--	8008,00	--	8648,64
		СП - 8%			--	--	--	--		640,64	
81	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2813,83	41,27	2813,83	41,27	2340,13	436,37	3510,21
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		260,02	
		В2									
82	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7350,85	155,17	7350,85	155,17	744,48	6352,74	14799,87
		НР - 98%; СП - 8%			6451,20	31,18	6451,20	31,18		1096,29	
83	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19797,00	--	19797,00	--	19797,00	--	21380,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1583,76	
84	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	3	1409,62	52,92	4228,86	158,76	349,07	3684,37	8546,28
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	3721,03	38,52		633,06	
85	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, Р 1501	шт.	3	1755,00	--	5265,00	--	5265,00	--	5686,20
		СП - 8%			--	--	--	--		421,20	
86	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,08	4655,43	49,53	14338,73	152,54	8887,08	5252,15	21158,14
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	5299,10	60,23		1567,27	
87	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1405,22	41,23	1405,22	41,23	191,64	1161,48	2772,04
		НР - 98%; СП - 8%			1172,35	12,84	1172,35	12,84		205,34	
88	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали диаметр 100 мм прим	шт.	1	8008,00	--	8008,00	--	8008,00	--	8648,64
		СП - 8%			--	--	--	--		640,64	
89	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2813,83	41,27	2813,83	41,27	2340,13	436,37	3510,21
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		260,02	
		В3									
90	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7350,85	155,17	7350,85	155,17	744,48	6352,74	14799,87
		НР - 98%; СП - 8%			6451,20	31,18	6451,20	31,18		1096,29	
91	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19797,00	--	19797,00	--	19797,00	--	21380,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1583,76	
92	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные.Установка	решетка	2	1409,62	52,92	2819,24	105,84	232,71	2456,24	5697,52
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2480,69	25,68		422,04	
93	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, Р 1501	шт.	1	1755,00	--	1755,00	--	1755,00	--	1895,40
		СП - 8%			--	--	--	--		140,40	
94	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Решетки воздухоприточные ДПУ-М, диам. 100 мм	шт.	1	1447,00	--	1447,00	--	1447,00	--	1562,76
		СП - 8%			--	--	--	--		115,76	
95	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,7	4655,43	49,53	17225,09	183,25	10676,04	6309,40	25417,25
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	6365,81	72,35		1882,76	
96	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1405,22	41,23	1405,22	41,23	191,64	1161,48	2772,04
		НР - 98%; СП - 8%			1172,35	12,84	1172,35	12,84		205,34	
97	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали диаметр 100 мм прим	шт.	1	8008,00	--	8008,00	--	8008,00	--	8648,64
		СП - 8%			--	--	--	--		640,64	
98	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2813,83	41,27	2813,83	41,27	2340,13	436,37	3510,21
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		260,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				192237,66	1665,32	138106,84	51888,73	263656,49
							52465,50	482,18	--	19530,11	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				192237,66				
	Материалы		Тенге				41575,84				
	Всего заработная плата		Тенге					52947,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96531,00				
	Сдача и испытание		Тенге				2577,66				
		Накладные расходы	Тенге				51888,73				
		Сметная прибыль	Тенге				19530,11				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				263656,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,89
		Сметная заработная плата	Тенге					52947,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				263656,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,89
		Сметная заработная плата	Тенге					52947,68			
		РАЗДЕЛ 9.Электрооборудование и электроосвещение									
99	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11183,93	968,08	22367,86	1936,16	15351,70	4085,28	28569,39
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	297,00	5080,00	594,00		2116,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	10996,00	–	21992,00	–	21992,00	–	23751,36
		СП - 8%			–	–	–	–		1759,36	
101	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2555,86	23,14	33226,24	300,82	17273,42	11269,44	48055,34
		НР - 72%; СП - 8%			1204,00	–	15652,00	–		3559,65	
102	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	–	492,00	–	492,00	–	531,36
		СП - 8%			–	–	–	–		39,36	
103	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	–	2790,00	–	2790,00	–	3013,20
		СП - 8%			–	–	–	–		223,20	
104	2307-0204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	614,00	–	3684,00	–	3684,00	–	3978,72
		СП - 8%			–	–	–	–		294,72	
105	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	480,19	4,17	960,39	8,34	12,25	678,37	1769,85
		НР - 72%; СП - 8%			469,90	1,19	939,80	2,38		131,10	
106	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29	449,00	–	13021,00	–	13021,00	–	14062,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1041,68	
107	2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	503,00	–	1006,00	–	1006,00	–	1086,48
		СП - 8%			–	–	–	–		80,48	
108	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка двойная. Монтаж	шт.	41	468,22	4,17	19196,89	170,90	280,79	13531,61	35346,79
		НР - 72%; СП - 8%			457,20	1,19	18745,20	48,71		2618,28	
109	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	41	461,00	–	18901,00	–	18901,00	–	20413,08
		СП - 8%			–	–	–	–		1512,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	78	1799,40	717,57	140353,24	55970,74	10087,49	80144,14	238137,16
		НР - 72%; СП - 8%			952,50	474,57	74295,00	37016,30		17639,79	
111	2307-0106-0124 РСНБ РК 2015	Светильник модель ДПО LED 6 Вт	шт.	21	2378,00	--	49938,00	--	49938,00	--	53933,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3995,04	
112	2307-0106-0125 РСНБ РК 2015	Светильник модель ДПО LED 36 Вт	шт.	57	4495,00	--	256215,00	--	256215,00	--	276712,20
		СП - 8%			--	--	--	--		20497,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1155252,00	72816,60	681195,39	318949,30	749360,65
							401240,00	41745,14	--	117936,10	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1155252,00				
	Материалы		Тенге				189931,11				
	Всего заработная плата		Тенге					442985,14			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				491264,28				
		Накладные расходы	Тенге				318949,30				
		Сметная прибыль	Тенге				117936,10				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1592137,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371,38
		Сметная заработная плата	Тенге					442985,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				749360,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371,38
		Сметная заработная плата	Тенге					442985,14			
		РАЗДЕЛ 10.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
113	1218-0101-2603 РСНБ РК 2015	ограждение высотой 1,6 м. Разборка	м2	78,5	402,55	--	31600,12	--	--	22752,09	58700,38
		НР - 72%; СП - 8%			402,55	--	31600,12	--		4348,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				31600,12	--	--	22752,09	58700,38
							31600,12	--	--	4348,18	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31600,12				
	Всего заработная плата		Тенге					31600,12			
		Накладные расходы	Тенге				22752,09				
		Сметная прибыль	Тенге				4348,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58700,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,65
		Сметная заработная плата	Тенге					31600,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				58700,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,65
		Сметная заработная плата	Тенге					31600,12			
		РАЗДЕЛ 11.ПОКРЫТИЕ									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 560 м2									
114	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м3	56	90,14	90,14	5047,96	5047,96	--	1422,22	6987,80
		НР - 72%, СП - 8%	--		--	35,27	--	1975,31		517,61	
115	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56	1150,12	1013,56	64406,44	56759,42	341,04	21202,73	92457,90
		НР - 108%, СП - 8%			130,46	220,11	7305,98	12326,17		6848,73	
116	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	61,6	4872,00	--	300115,20	--	300115,20	--	324124,42
		СП - 8%	--		--	--	--	--		24009,22	
117	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	560	1289,15	216,13	721924,51	121035,55	583536,24	61600,42	846206,93
		НР - 108%, СП - 8%			30,99	70,87	17352,72	39684,71		62681,99	
118	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,392	131523,35	1712,45	51557,15	671,28	50885,87	358,99	56069,44
		НР - 108%, СП - 8%	--		--	847,96	--	332,40		4153,29	
119	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия	560	2123,66	93,42	1189250,09	52313,26	1113924,86	41846,98	1329584,84
		НР - 108%, СП - 8%			41,09	28,10	23011,97	15735,24		98487,77	
120	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	560	434,87	0,04	243528,00	22,85	243381,87	133,14	263154,03
		НР - 108%, СП - 8%			0,22	--	123,28	--		19492,89	
121	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,168	131523,35	1712,45	22095,92	287,69	21808,23	153,85	24029,76
		НР - 108%, СП - 8%	--		--	847,96	--	142,46		1779,98	
122	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия	560	2264,45	93,63	1268094,50	52433,01	1192649,52	41900,87	1414795,00
		НР - 108%, СП - 8%			41,09	28,19	23011,97	15785,13		104799,63	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП 2 - 15 м2									
123	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м3	1,5	90,14	90,14	135,21	135,21	--	38,10	187,17
		НР - 72%, СП - 8%			--	35,27	--	52,91		13,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	15	1289,15	216,13	19337,26	3242,02	15630,43	1650,01	22666,26
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	70,87	464,81	1062,98		1678,98	
125	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000 кгс/см 2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2 основания	15	-601,19	-89,02	-9017,78	-1335,31	-7682,47	-480,16	-10257,78
		НР - 108%; СП - 8%			--	-29,64	--	-444,59		-759,84	
126	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка песка	м3	1,5	1759,92	254,40	2639,89	381,61	2258,28	102,34	2961,61
		НР - 108%; СП - 8%			--	63,18	--	94,76		219,38	
127	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,825	38842,02	254,40	32044,67	209,88	31834,79	56,29	34669,04
		НР - 108%; СП - 8%			--	63,18	--	52,12		2568,08	
128	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов	м2 тротуара	15	478,32	35,21	7174,76	528,16	195,67	7193,99	15518,25
		НР - 108%; СП - 8%			430,06	14,01	6450,93	210,17		1149,50	
129	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	15	2830,00	--	42450,00	--	42450,00	--	45846,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3396,00	
		ОТМОСТКА -105 м2									
130	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	105	7211,53	57,56	757210,16	6043,70	748232,86	4435,30	822577,10
		НР - 108%; СП - 8%			27,94	11,17	2933,59	1173,17		60931,64	
		Бортовые камни									
131	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	211	2561,80	28,66	540540,67	6046,23	386480,05	162395,47	759171,02
		НР - 108%; СП - 8%			701,49	11,15	148014,39	2351,78		56234,89	
132	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,047	64247,00	--	581242,61	--	581242,61	--	627742,02
		СП - 8%			--	--	--	--		46499,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5839777,21	303822,53	5307285,00	344010,55	6678490,79
							228669,64	90534,72	--	494703,02	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5839777,21				
	Материалы		Тенге				4351642,45				
	Всего заработная плата		Тенге					319204,36			
	Местные материалы		Тенге				955642,60				
		Накладные расходы	Тенге				344010,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				494703,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6678490,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278,07
		Сметная заработная плата	Тенге					319204,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6678490,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278,07
		Сметная заработная плата	Тенге					319204,36			
		РАЗДЕЛ 12.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
133	1147-0102-0101 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники. Подготовка посадочных мест механизированным способом	яма	65	316,23	67,70	20554,95	4400,50	--	15615,03	39063,58
		НР - 88%; СП - 8%			248,53	24,46	16154,45	1589,90		2893,60	
134	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники. Посадка	шт.	65	3278,53	882,22	213104,66	57344,11	8535,82	145816,47	387634,82
		НР - 88%; СП - 8%			2265,00	284,24	147224,74	18475,79		28713,69	
135	2501-0302-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород (тамарикс), возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	65	2621,00	--	170365,00	--	170365,00	--	183994,20
		СП - 8%			--	--	--	--		13629,20	
		ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ - 232,8 м2									
136	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом	м2	232,8	247,83	9,49	57695,57	2209,55	--	49303,74	115559,25
		НР - 88%; СП - 8%			238,34	2,32	55486,02	540,96		8559,94	
137	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны. Посев	га	0,02328	429692,47	4170,90	10003,24	97,10	9889,34	48,11	10855,45
		НР - 88%; СП - 8%			721,57	1626,59	16,80	37,87		804,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				471723,42	64051,25	188790,16	210783,34	737107,30
							218882,01	20644,52	--	54600,54	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				471723,42				
	Материалы		Тенге				18425,16				
	Всего заработная плата		Тенге					239526,53			
	Местные материалы		Тенге				170365,00				
		Накладные расходы	Тенге				210783,34				
		Сметная прибыль	Тенге				54600,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				737107,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215,13
		Сметная заработная плата	Тенге					239526,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				737107,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215,13
		Сметная заработная плата	Тенге					239526,53			
		РАЗДЕЛ 13.МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ									
138	86-010302-0301	Скамья прямолинейная	шт.	2	40630,00	128,00	81260,00	256,00	70512,00	9620,52	98150,96
					5246,00	40,00	10492,00	80,00		7270,44	
139	86-010303-0201	Урна	шт.	2	15952,00	--	31904,00	--	31904,00	--	34456,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2552,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**113164,00**	**256,00**	**102416,00**	**9620,52**	**132607,28**
							10492,00	**80,00**	--	**9822,76**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**113164,00**				
	Материалы		Тенге				**102416,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10572,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**9620,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9822,76**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**132607,28**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**10572,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**132607,28**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**10572,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30030091,54**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4381757,85**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**650862,50**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**238571,83**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18739694,97**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4033325,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2224451,23**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)									**270270,82**
		Итого со временными									**30300362,36**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)									**327243,91**
		Итого с зимними									**30627606,28**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**612552,13**
		Итого с непредвиденными									**31240158,40**
		В текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100 % (Инф = 1,0498961)									**32798920,47**
		Понижающий коэффициент согласно договора									**26839457,18**
		НДС 12%									**3220734,86**
		Итого с НДС									**30060192,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
"Информационно-аналитический центр"
Управления по делам религий Атырауской
области
_____ Кубышев М.К.

Технадзор: ТОО "Актау Строй Эксперт"
_____ Тусупкалиев Ж.Ш.

Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"
_____ Джолымбетов С.А.