Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории №1 филиала "Орбита"РГП "Резерв", СКО, г.Петропавловск"**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(ресурсный метод)
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		75	26.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно онтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории №1 филиала "Орбита"РГП "Резерв", СКО, г.Петропавловск"	52 264 814,62	46 665 013,05							5 599 801,57	52 264 814,62
ИТОГО по справке	**52 264 814,62**	**46 665 013,05**							**5 599 801,57**	**52 264 814,62**

Заказчик:
РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Заместитель председателя _____ Иманбаев Н. М.

Подрядчик:
ТОО "Tuberia Construction"

Руководитель _____ Айдарханов А. Б.

Проектировщик ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" _____ Туралиев А. М.

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
аттестат №KZ81VJE00031719 _____ Кусаинов С. Б.

Директор филиала "Орбита" РГП на ПХВ "Резерв" _____ Исин Н. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории №1 филиала "Орбита"РГП "Резерв", СКО, г.Петропавловск**

(наименование, адрес)

Объект : **склады ГМР**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **26.08.2022**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	2490	304,16	1,71	757358	4258	0	542232	1403558	
						302,45	0	753100	0		103967		
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	54,282								
2	2	E12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	2490	269,71	12,75	671578	31747	0	468494	1231278	
						256,96	4,36	639830	10856		91206		
	2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	22,41								
3	3	E11-460401-1102	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	35,84	1904,65	187,7	68263	6727	0	54621	132715	
						1716,95	97,37	61535	3490		9831		
4	4	E12-180101-2603	**Ворота деревянный глухой из строганных досок. Разборка**	м2 забора	48,4	494,72	0	23944	0	0	17240	44479	
						494,72	0	23944	0		3295		
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,3146								
5	5	E11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1215,5	240,07	0	291805	0	0	245116	579875	
						240,07	0	291805	0		42954		
6	6	E11-460201-0802	**Стены. Отбивка штукатурки**	м2	106,5	240,07	0	25567	0	0	21477	50807	
						240,07	0	25567	0		3764		
7	7	E11-460201-0802	**Стены. Отбивка штукатурки**	м2	127	240,07	0	30489	0	0	25611	60588	
						240,07	0	30489	0		4488		
8	8	E12-070101-0209	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	м2	314,4	630,43	149,37	198207	46962	0	125268	349353	
						481,06	72,32	151245	22737		25878		
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	19,1784								
9	9	E12-130103-0402	**Облицовка из асбецементных плит потолков. Разборка**	м2 облицовки	340	129,18	6,36	43921	2162	0	30803	80702	
						122,82	3,01	41759	1023		5978		
10	10	E11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7**	т конструкций	0,15015	18516,63	7459,41	2780	1120	0	1388	4502	
						11057,22	2340,81	1660	351		333		
	10.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		647579							Казахстан 100%
	10.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211214							
	10.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т		651547							Казахстан 100%
	10.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т		439300							
11	11	C3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	153,735	117		17987			1439	19426	
12	12	C3412-102-0116	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	3074,7	40		122988			9839	132827	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									4090110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Ремонт кровли										
13	13	**Е11-080201-0801 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м**		4	**22602,13**	**2282,73**	**90409**	**9131**	**54515**	**27098**	**126907**	
				м3 кладки		**6690,64**	**593,68**	**26763**	**2375**		**9400**		
	13.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,68	19064				12963,52			Казахстан 100%
	13.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,78	53268				41549,04			Казахстан 100%
14	14	**Е12-030101-1601**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**		2	**67246,39**	**1606,75**	**134493**	**3213**	**52501**	**57755**	**207628**	
				м3		**39389,07**	**718,54**	**78778**	**1437**		**15380**		
	14.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,804	53268				42827,47			Казахстан 100%
	14.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,46								
15	15	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**		61,088	**111040**	**1558,07**	**6783212**	**95180**	**5076079**	**1486635**	**8931435**	
				м3 древесины в конструкции		**26387,4**	**652,56**	**1611953**	**39864**		**661588**		
	15.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	2,3213	216199				501872,25			
	15.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,7741	69870				682914,97			
	15.3	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	47,6486	69663				3319347,21			
16	17	**Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**		2875,8	**251,44**	**13,8**	**723091**	**39687**	**67639**	**457597**	**1275143**	
				м2		**214,12**	**6,88**	**615766**	**19786**		**94455**		
17	18	**С1215-204-0402**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**		25,34	**68867**		**1745090**		**1745090**		**1884697**	
				м3							**139607**		
18	19	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		61,088	**8958,44**	**64,38**	**547253**	**3933**	**482235**	**56559**	**652117**	
				м3 древесины в конструкции		**999,96**	**28,77**	**61086**	**1758**		**48305**		
	19.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,4093	1148617				470116,99			
19	20	**С1217-101-0302**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**		84	**33**		**2772**		**2772**		**2994**	
				шт.							**222**		
20	21	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		2504,16	**312,4**	**2,99**	**782300**	**7488**	**679904**	**88437**	**940396**	
				м2 обработанной поверхности		**37,9**	**1,34**	**94908**	**3356**		**69659**		
	21.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,576	1148617				661553,77			
21	22	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		2205	**5233,02**	**22,72**	**11538809**	**50097**	**9795492**	**1575918**	**14163905**	
				м2 кровли		**767,9**	**8,95**	**1693220**	**19734**		**1049178**		
	22.1	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	2535,75	3798				9630778,5			Казахстан 100%
	22.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	44,1	1090				48069			
	22.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	93,933	1015				95341,99			Казахстан 100%
22	32	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,2229	**80547,37**	**27049,86**	**17954**	**6029**	**2552**	**7922**	**27946**	
				т конструкций		**42049,5**	**9458,9**	**9373**	**2108**		**2070**		
	32.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	647579				1934,23			Казахстан 100%
	32.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219538				195,74			
23	33	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		0,2229	**680682**		**151724**		**151724**		**163862**	**Казахстан**
				т							**12138**		
24	34	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**		6,4641	**96,91**	**2,67**	**626**	**17**	**284**	**226**	**920**	
				м2		**50,33**	**0,3**	**325**	**2**		**68**		
	34.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	439993				255,97			
25	35	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		6,4641	**164,77**	**3,8**	**1065**	**25**	**660**	**265**	**1436**	
				м2		**58,84**	**0,6**	**380**	**4**		**106**		
	35.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012	508438				591,59			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Ремонт кровли									**28379386**	
			Раздел: 3. Ремонт фасада										
26	36	E11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	1240	604,73 557,67	47,06 22,24	749865 691511	58355 27578	0	668752 113489	1532107	
	36.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т		556351							
	36.2	261-601-0202	Щиты настила	м2		3305							
27	37	E11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1240	320,81 313,54	7,27 2,84	397804 388790	9015 3522	0	313849 56932	768585	
28	38	C1214-401-0101	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	1240	761		943640		943640	75491	1019131	Казахстан
29	39	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1240	1367,28 918,33	34,53 30,19	1695427 1138729	42818 37436	513881	940932 210909	2847268	
	39.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	23,436	21921				513740,56			Казахстан 100%
30	40	E12-120102-0101 К=2	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	м2	990	484,13 426,06	1,96 0,9	479289 421799	1940 891	55549	304337 62690	846316	
	40.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,3604	32204				11605,03			
	40.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	485,1	88				42688,8			
31	43	E12-010101-0203	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**	**м3 грунта**	11,5008	3787,56 3787,24	0,32 0,15	43560 43556	4 2	0	31362 5994	80916	
32	44	E12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в стенах толщиной 0,5м. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	285	70 69,06	0,94 0	19950 19682	268 0	0	14171 2730	36851	
	44.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,71								
33	45	E11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	10	44166,08 11749,93	2618,8 641,6	441661 117499	26188 6416	297973	112763 44354	598777	
	45.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,22	60737				13362,14			
	45.2	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	10,15	25603				259870,45			Казахстан 100%
34	46	C1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,126176	250492		282098		282098	22568	304666	
35	51	E11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Ворота площадью 9 м2. Монтаж**	м2	48,4	1281,56 1276,58	4,98 0	62028 61786	241 0	0	42633 8373	113034	
36	52	C1223-207-0102	**Ворота распашные размером 2,2х2,2**	м2	48,4	53571		2592836		2592836	207427	2800263	
37	53	E11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	35,84	3226,62 1453,51	198,07 92,91	115642 52094	7099 3330	56449	49881 13242	178765	
	53.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	32,9728	1712				56449,43			Казахстан 100%
38	54	C1223-102-0202	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	35,84	22203		795756		795756	63660	859416	
			Итого по разделу: 3. Ремонт фасада									**11986095**	
			Раздел: 4. Ремонт рампы										
39	55	E11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	127	320,81 313,54	7,27 2,84	40743 39820	924 361	0	32144 5831	78718	
40	56	C1214-401-0101	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	127	761		96647		96647	7732	104379	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	57	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		127	1367,28	34,53	173645	4385	52631	96370	291616	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			918,33	30,19	116628	3834		21601		
	57.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,4003	21921				52616,98			Казахстан 100%
42	60	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,15015	33533,93	10656,3	5035	1600	668	2256	7874	
				т конструкций		18428,7	3344,01	2767	502		583		
	60.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				291,7			Казахстан 100%
	60.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				82,46			
	60.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				58,7			Казахстан 100%
	60.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	439300				127,96			
43	61	**С1214-203-0201**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П**		0,15015	334722		50259		50259		54280	
				т							4021		
44	63	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные (ворота). Окраска эмалями ПФ-115**		54	82,39	1,9	4449	102	2758	1107	6001	
				м2		29,42	0,3	1589	16		445		
	63.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0049	508438				2471,01			
			Итого по разделу: 8. Ремонт рампы									542868	
			ИТОГО:					33764019	460716	23852592	7901219	44998459	
								9309736	212770		3333220		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		863970					
			Итого с временными									45862429	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		917249					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46779678	
			Итого в текущих ценах на 2022 год с коэф k=1,0500514									49121066,38	
			Итого с НДС с понижающим коэф k=0,95									46665013,06	
			Итого с НДС									52264814,62	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аймарханов А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Согласовано:

Принял (Заказчик)

РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя Иманбаев Н. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
аттестат №KZ81VJE00031719 Кусаинов С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Проектировщик ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Турапиев А. М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор филиала "Орбита" РГП на ПХВ "Резерв" Исин Н. Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)