Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории №1 филиала "Орбита"РГП "Резерв", СКО, г.Петропавловск**

(наименование, адрес)

Объект : **склады ГМР**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **26.08.2022**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Демонтажные работы										
			Раздел: 6. Ремонт кровли										
1	16	**Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**										
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		**201,6**	**3219,18**	**28,79**	**648987**	**5804**	**280516**	**328855**	**1056069**	
						1798,94	**13,53**	**362666**	**2728**		**78227**		
2	22	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**										
				м2 кровли	**670,8**	**5233,02**	**22,72**	**3510310**	**15241**	**2979962**	**479422**	**4308911**	
						767,9	**8,95**	**515107**	**6004**		**319179**		
	22.1	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	771,42	3798				2929853,16			Казахстан 100%
	22.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	13,416	1090				14623,44			
	22.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	28,5761	1015				29004,72			Казахстан 100%
3	23	**Е11-120101-0902**	**Желоба подвесные. Устройство**										
				м желобов	**256**	**2502,28**	**12,34**	**640584**	**3159**	**547896**	**83327**	**781824**	
						349,72	**4,08**	**89528**	**1044**		**57913**		
	23.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,4326	309881				134066,92			
	23.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,8448	485363				410034,66			Казахстан 100%
4	24	**Е12-080101-1901**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**										
				м труб	**50,75**	**1964,99**	**0,13**	**99723**	**7**	**72989**	**19244**	**128484**	
						526,65	**0**	**26727**	**0**		**9517**		
	24.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1289	485363				62565,72			Казахстан 100%
5	25	**С1224-106-0104**	**Воронка круглого сечения**										
				шт.	**8**	**1918**		**15344**		**15344**		**16572**	**Казахстан**
6	26	**Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**								**1228**		
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		**82,7**	**3219,18**	**28,79**	**266226**	**2381**	**115073**	**134902**	**433218**	
						1798,94	**13,53**	**148772**	**1119**		**32090**		
7	27	**С1214-204-0611**	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**										
				м2	**82,7**	**3064**		**253393**		**253393**		**273664**	**Казахстан**
8	28	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**								**20271**		
				м2 покрытия	**1,75**	**1251,39**	**14,69**	**2190**	**26**	**24**	**1975**	**4498**	
						1222,78	**4,06**	**2140**	**7**		**333**		
9	29	**С1224-104-0302**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,4 мм**										
				м2	**1,75**	**1507**		**2637**		**2637**		**2848**	**Казахстан**
10	30	**Е11-200302-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**								**211**		
				решетка	**8**	**491,74**	**8,73**	**3934**	**70**	**76**	**3735**	**8283**	
						473,56	**2,85**	**3788**	**23**		**614**		
	30.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0904	836				75,57			Казахстан 100%
11	31	**С1246-304-0709**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 510 мм х 300 мм**										
					8	**8184**		**65472**		**65472**		**70710**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							5238		
			Итого по разделу: 6. Ремонт кровли									7085081	
			Раздел: 7. Ремонт фасада										
12	40	E12-120102-0101 К=2	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	м2	-990	484,13	1,96	-479289	-1940	-55549	-304337	-846316	
	40.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	-0,3604	426,06	0,9	-421799	-891		-62690		
	40.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	-485,1	32204				-11605,03			
13	41	E11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	687,9485	922,93	6,84	634928	4706	199237	346583	1060032	
	41.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8668	626,48	3,26	430986	2243		78521		
						220158				190836,28			
14	43	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	38	8949,17	1827,22	340068	69434	233360	64176	436584	
	43.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	43,7	980,9	835,06	37274	31732		32340		
						5336				233183,2			Казахстан 100%
15	44	E11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Отмостка. Устройство**	м3	38	24082,71	1228,97	915143	46700	822072	52778	1045355	
	44.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,76	1220,26	306,01	46370	11628		77434		
						20933				811363,08			Казахстан 100%
16	46	E12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в стенах толщиной 0,5м. Сверление электроперфоратором**	отверстие	428	70	0,94	29960	402	0	21282	55341	
	46.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,568	69,06	0	29558	0		4099		
17	47	E11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	17,5	44166,08	2618,8	772906	45829	521454	197335	1047861	
	47.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,385	11749,93	641,6	205624	11228		77619		
						60737				23383,74			
	47.2	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	17,7625	25603				454773,29			Казахстан 100%
18	48	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,689264	250492		423147		423147		456999	
19	49	С1261-107-0594	**Ерши металлические**	кг	114,08	200		22816		22816	33852	24641	
20	50	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	57,504	909,48	20,4	52299	1173	33083	1825	74779	
	50.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0092	313,76	3,01	18042	173		16940		
						170047				1564,54	5539		
	50.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0138	53822				742,8			Казахстан 100%
	50.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	138,0096	223				30776,14			
21	51	E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены (ЦОКОЛЬ). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,5	2406,36	38,74	256277	4126	79952	139333	427258	
	51.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3,3015	1616,9	18,46	172200	1966		31649		
						21558				71173,74			Казахстан 100%
22	52	E11-130301-0107	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Окраска цоколя кузбасским лаком, первый слой**	м2	106,5	265,68	2,54	28295	271	22440	3898	34768	
	52.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0371	52,44	0,6	5585	64		2575		
						279681				10365,54			
			Итого по разделу: 7. Ремонт фасада									3817302	
			Раздел: 8. Ремонт рампы										
23	60	E11-130301-0107	**Поверхности бетонные и оштукатуренные.Окраска кузбасским лаком**	м2	127	265,68	2,54	33741	322	26759	4648	41460	
	60.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0442	52,44	0,6	6660	76		3071		
						279681				12360,78			
24	61	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	314,4	1976,4	210,03	621380	66034	547389	17640	690141	
	61.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	30,6854	25,31	26,64	7957	8376		51122		
						17826				546998,65			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	61.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0034	112235				381,1			Казахстан 100%
	61.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3144	31				9,75			
25	64	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия потолка из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 покрытия**	**280**	**833,86**	**22,72**	**233481**	**6362**	**12107**	**200117**	**468285**	
						767,9	**8,95**	**215012**	**2506**		**34688**		
	64.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	11,928	1015				12106,92			Казахстан 100%
26	65	**С1214-204-0611**	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**147,3183**	**3064**		**451383**		**451383**		**487494**	**Казахстан**
27	67	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**35**	**82,39**	**1,9**	**2884**	**66**	**1787**	**36111**	**3890**	
						29,42	**0,3**	**1030**	**10**		**718**		
	67.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0032	508438				1601,58	**288**		
			Итого по разделу: 8. Ремонт рампы									**1691270**	
			ИТОГО:					**9848219**	**270173**	**7674819**	**1812571**	**12593653**	
								1903227	**80036**		**932864**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,92 %**		**241798**					
			Итого с временными									**12835453**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**256709**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13092162**	
			Итого в текущих ценах на 2022 год с коэф k=1,0500514									**13747443,04**	
			Итого с понижающим коэф k=0,95									**13060070,89**	
			Итого с НДС									**14627276,83**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бурманов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

РГУ "Комитет по государственным материальным резервам
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя Иманбаев Н. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурэлем-Курылыс",
аттестат №KZ81VJE00031719 Кусаинов С. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Проектировщик ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Туралиев А. М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Согласовано:

Директор филиала "Орбита" РГП на ПХВ "Резерв" Исин Н. Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории №1 филиала "Орбита"РГП "Резерв", СКО, г.Петропавловск"**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(ресурсный метод)
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		75	26.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории №1 филиала "Орбита"РГП "Резерв", СКО, г.Петропавловск"	66 892 091,45	13 060 068,60							1 567 208,23	14 627 276,83
ИТОГО по справке	**66 892 091,45**	**13 060 068,60**							**1 567 208,23**	**14 627 276,83**

Заказчик:
РГУ "Комитет по государственным материальным резервам
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Заместитель председателя _____ Иманбаев Н. М.

Подрядчик:
ТОО "Tuberia Construction"

Руководитель _____ Бирманов К.А.

Проектировщик ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" _____ Туралиев А. М.
Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
аттестат №KZ81VJE00031719 _____ Кусаинов С. Б.

Директор филиала "Орбита" РГП на ПХВ "Резерв" _____ Исин Н. Ш.