Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО, Костанайская область, Житикаринский район, с.Пригородный, ул.40 лет Победы,1".

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	
	договор 192 доп.согл.№1	18.08.2021 09.02.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО	94 358 597	20 156 462							2 418 775	22 575 237

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605
Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №12

за июнь 2022 (месяц, год) на 01-01-01 Демонтажные работы работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток (Крыльцо 1). Разборка покрытия		19,9	912,31	35,44	18155	706	0	12823	33456	
				м2		876,87	18,07	17450	360		2478		
2	2	E11-460401-0102	Фундаменты бетонные (Крыльцо 2-5). Разборка		6,4	19868,67	8877,84	127159	56818	0	70263	213216	
				м3		10990,83	4257,16	70341	27246		15794		
3	3	E11-070519-0101 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Демонтаж		12,5	8827,58	70,02	110345	875	89151	14890	135254	
				м ограждения		1625,51	28,89	20319	361		10019		
	3.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1306	584919				76405,04			Казахстан 100%
4	4	E12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		10	650,22	6,4	6502	64	0	4659	12054	
				прибор		643,82	3,26	6438	33		893		
5	5	E12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		10	808,33	7,14	8083	71	0	5795	14988	
				прибор		801,19	3,64	8012	36		1110		
6	6	E12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		30	773,11	5,78	23193	174	1700	15396	41676	
				м трубопроводов		710,67	2,13	21320	64		3087		
7	7	E11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж		2	748,94	10,23	1498	20	0	1064	2767	
				м трубопровода		738,71	0,12	1477	0		205		
8	8	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж		5	685,66	8,65	3428	43	0	2437	6334	
				м трубопровода		677,01	0,07	3385	0		469		
9	9	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж		15	634,36	7,18	9515	108	0	6774	17592	
				м трубопровода		627,18	0,04	9408	1		1303		
10	10	E12-150101-0405	Трубы смывные. Демонтаж		8	701,28	0,49	5610	4	0	4038	10420	
				прибор		700,79	0,25	5606	2		772		
11	11	E12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		20	1202,16	6,15	24043	123	0	17268	44616	
				шт. арматуры		1196,01	3,14	23920	63		3305		
12	12	E12-150101-0304	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие		4	597,08	9,11	2388	37	0	1707	4423	
				шт. арматуры		587,97	4,64	2352	19		328		
13	13	E11-460401-0207	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков		5	64546,74	32416,62	322734	162083	10427	164122	525804	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	м3	88,434	30044,7	15544,63	150224	77723		38948	85099	
						891		78795			6304		
15	15	С3411-102-0113	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т	88,434	75		6633			531	7164	
				т·км									
			ИТОГО:					**748081**	**221126**	**101278**	**321236**	**1154863**	
								340252	**105908**		**85546**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого с временными 1,5.0,8%			**1,20%**						**1 168 721**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**25 712**	
			Итого									**1 194 433**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**23 889**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1 218 322**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**1 096 490**	
			НДС			**12 %**						**131 579**	
			Итого по акту с НДС									**1 228 069**	

Сдал

Принял

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ Бимагамбетова М.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ Белоусов В.В.
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная средняя школа"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №13

за **июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительное решение** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**		**15,84**	**9372,24**	**1642,84**	**148456**	**26023**	**118564**	**7356**	**168277**	
			м3 материала основания в плотном теле			**244,3**	**400,73**	**3870**	**6348**		**12465**		
	1.1	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	19,9584	5939				118532,94			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,1088	28				31,05			
2	3	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		**158,4**	**219,47**	**3,23**	**34764**	**512**	**1703**	**23570**	**63001**	
			м2 покрытия			**205,49**	**1,18**	**32550**	**187**		**4667**		
	2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,792	2150				1702,8			Казахстан 100%
3	4	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2К=24**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		**158,4**	**794,64**	**0**	**125871**	**0**	**0**	**90627**	**233818**	
			м2 покрытия			**794,64**	**0**	**125871**	**0**		**17320**		
4	5	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**23,76**	**22259**		**528874**		**528874**		**571184**	**Казахстан**
											42310		
5	9	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		**42,9**	**1326,86**	**36,01**	**56922**	**1545**	**16086**	**29220**	**93033**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**915,89**	**30,12**	**39292**	**1292**		**6891**		
	5.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,8108	19834				16081,61			Казахстан 100%
6	20	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**284,2**	**308,98**	**2,79**	**87812**	**793**	**33956**	**38475**	**136390**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**186,71**	**1,32**	**53063**	**375**		**10103**		
	6.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1478	220158				32535,83			
7	22	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**		**2,6139**	**3735,73**	**38,7**	**9765**	**101**	**5345**	**3144**	**13942**	
			м2 поверхности облицовки			**1652,03**	**18,77**	**4318**	**49**		**1033**		
	7.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2,6139	1781				4655,36			
8	23	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**347,6**	**1560,89**	**21,53**	**542565**	**7484**	**168124**	**265959**	**873206**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1055,69**	**6,99**	**366958**	**2430**		**64682**		
	8.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	3957,426	40				158297,04			Казахстан 100%
9	**28**	**Е12-120104-0504**	**Стены. Очистка вручную**		**1044,3**	**269,85**	**0**	**281804**	**0**	**0**	**202899**	**523479**	
				м2		**269,85**	**0**	**281804**	**0**		**38776**		
10	**29**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**1197,3**	**1560,89**	**21,53**	**1868854**	**25778**	**579098**	**916090**	**3007739**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1055,69**	**6,99**	**1263978**	**8369**		**222795**		
	10.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	13631,2605	40				545250,42			Казахстан 100%
11	**30**	**Е11-150212-0303 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**		**975,453**	**1474,71**	**8,5**	**1438510**	**8291**	**569830**	**622219**	**2225587**	
				м2		**882,04**	**3,9**	**860389**	**3804**		**164858**		
	11.1	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	3901,812	129				503333,75			Казахстан 100%
	11.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	282,8814	235				66477,12			
12	**32**	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**		**75,2**	**1613,63**	**85,19**	**121345**	**6406**	**47583**	**52112**	**187334**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**895,7**	**66,77**	**67357**	**5021**		**13877**		
	12.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,1355	20134				22862,56			Казахстан 100%
	12.2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,1355	20023				22736,52			Казахстан 100%
	12.3	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	2,083	891				1855,99			
13	**33**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**		**75,2**	**3735,73**	**38,7**	**280927**	**2911**	**153784**	**90464**	**401102**	
			м2 поверхности облицовки			**1652,03**	**18,77**	**124233**	**1412**		**29711**		
	13.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	75,2	1781				133931,2			
14	**41**	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**246,96**	**1695,66**	**88,42**	**418760**	**21836**	**209227**	**137585**	**600853**	
			м2 изолируемой поверхности			**760,03**	**13,74**	**187697**	**3393**		**44508**		
	14.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,8545	114958				98229,5			
	14.2	261-105-0188	Гидроизол	м2	276,5952	280				77446,66			
15	**44**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**246,96**	**806,46**	**32,89**	**199163**	**8123**	**95122**	**71896**	**292744**	
				м2 стяжки		**388,4**	**15,94**	**95919**	**3937**		**21685**		
	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,038	18833				94880,35			Казахстан 100%
16	**45**	**Е11-110101-1102 к=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**246,96**	**638,6**	**33,51**	**157709**	**8275**	**142321**	**7932**	**178892**	
				м2 стяжки		**28,8**	**15,81**	**7112**	**3904**		**13251**		
	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,557	18833				142320,53			Казахстан 100%
17	**46**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**246,96**	**826,88**	**32,89**	**204206**	**8123**	**100165**	**71896**	**298190**	
				м2 стяжки		**388,4**	**15,94**	**95919**	**3937**		**22088**		
	17.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	5,038	19834				99923,37			Казахстан 100%
18	**47**	**Е11-110101-1102 к=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**246,96**	**223,08**	**11,17**	**55092**	**2758**	**49962**	**2644**	**62355**	
				м2 стяжки		**9,6**	**5,27**	**2371**	**1301**		**4619**		
	18.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2,519	19834				49961,69			Казахстан 100%
19	**48**	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство**		**167,36**	**4960,85**	**84,03**	**830248**	**14064**	**584853**	**171193**	**1081556**	
			м2 покрытия			**1382,24**	**38,46**	**231332**	**6437**		**80115**		
	19.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,1757	17143				37297,68			Казахстан 100%
	19.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	5,1212	3817				19547,68			
	19.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	170,7072	3092				527826,66			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	**49**	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**109,2**	**6934,77**	**1081,08**	**757277**	**118054**	**263412**	**305941**	**1148275**	
			м3 подстилающего слоя			**3441,49**	**449,7**	**375811**	**49107**		**85057**		
	20.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	122,304	2150				262953,6			Казахстан 100%
21	**50**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**29,12**	**27760,77**	**8,64**	**808394**	**252**	**685469**	**88324**	**968455**	
			м3 подстилающего слоя			**4212,66**	**0**	**122673**	**0**		**71737**		
	21.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29,7024	20801				617839,62			Казахстан 100%
22	**51**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,2912**	**16988,08**	**1540,32**	**4947**	**449**	**9**	**3373**	**8986**	
				т		**15416,4**	**672,5**	**4489**	**196**		**666**		
	22.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0815	112				9,13			
23	**52**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,2912**	**296003**		**86196**		**86196**		**93092**	
				т							**6896**		
24	**53**	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**364**	**1695,66**	**88,42**	**617220**	**32185**	**308384**	**202790**	**885611**	
			м2 изолируемой поверхности			**760,03**	**13,74**	**276651**	**5001**		**65601**		
	24.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,2594	114958				144782,7			
	24.2	261-105-0188	Гидроизол	м2	407,68	280				114150,4			
25	**61**	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**72,78**	**6934,77**	**1081,08**	**504713**	**78681**	**175560**	**203905**	**765307**	
			м3 подстилающего слоя			**3441,49**	**449,7**	**250472**	**32729**		**56689**		
	25.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	81,5136	2150				175254,24			Казахстан 100%
26	**62**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**19,408**	**27760,77**	**8,64**	**538781**	**168**	**456854**	**58867**	**645460**	
			м3 подстилающего слоя			**4212,66**	**0**	**81759**	**0**		**47812**		
	26.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,7962	20801				411779,92			Казахстан 100%
27	**63**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,19408**	**16988,08**	**1540,32**	**3297**	**299**	**6**	**2248**	**5989**	
				т		**15416,4**	**672,5**	**2992**	**131**		**444**		
	27.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0543	112				6,09			
28	**64**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,19408**	**296003**		**57448**		**57448**		**62044**	
				т							**4596**		
29	**65**	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**242,6**	**1695,66**	**88,42**	**411367**	**21450**	**205533**	**135156**	**590245**	
			м2 изолируемой поверхности			**760,03**	**13,74**	**184383**	**3333**		**43722**		
	29.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,8394	114958				96495,29			
	29.2	261-105-0188	Гидроизол	м2	271,712	280				76079,36			
30	**72**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**227,3**	**806,46**	**32,89**	**183308**	**7476**	**87549**	**66173**	**269439**	
				м2 стяжки		**388,4**	**15,94**	**88283**	**3623**		**19958**		
	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,6369	18833				87327,11			Казахстан 100%
31	**73**	**Е11-110101-1102 к=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**227,3**	**638,6**	**33,51**	**145154**	**7617**	**130991**	**7301**	**164651**	
				м2 стяжки		**28,8**	**15,81**	**6546**	**3594**		**12196**		
	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,9554	18833				130990,67			Казахстан 100%
32	**74**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**227,3**	**826,88**	**32,89**	**187950**	**7476**	**92191**	**66173**	**274453**	
				м2 стяжки		**388,4**	**15,94**	**88283**	**3623**		**20330**		
	32.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	4,6369	19834				91968,67			Казахстан 100%
33	**75**	**Е11-110101-1102 к=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**227,3**	**223,08**	**11,17**	**50706**	**2539**	**45985**	**2434**	**57391**	
				м2 стяжки		**9,6**	**5,27**	**2182**	**1198**		**4251**		
	33.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2,3185	19834				45984,34			Казахстан 100%
34	**77**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**482,5**	**806,46**	**32,89**	**389117**	**15869**	**185845**	**140468**	**571952**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		388,4	15,94	187403	7691		42367		
	34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,843	18833				185373,22			Казахстан 100%
35	78	Е11-110101-1102 к=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		482,5	638,6	33,51	308124	16168	278060	15498	349512	
				м2 стяжки		28,8	15,81	13896	7628		25890		
	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14,7645	18833				278059,83			Казахстан 100%
36	79	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		482,5	826,88	32,89	398970	15869	195697	140468	582593	
				м2 стяжки		388,4	15,94	187403	7691		43155		
	36.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	9,843	19834				195226,06			Казахстан 100%
37	80	Е11-110101-1102 к=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		482,5	223,08	11,17	107636	5390	97615	5166	121826	
				м2 стяжки		9,6	5,27	4632	2543		9024		
	37.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	4,9215	19834				97613,03			Казахстан 100%
38	82	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		22,7	806,46	32,89	18307	747	8743	6609	26909	
				м2 стяжки		388,4	15,94	8817	362		1993		
	38.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4631	18833				8721,19			Казахстан 100%
39	83	Е11-110101-1102 к=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		22,7	638,6	33,51	14496	761	13082	729	16443	
				м2 стяжки		28,8	15,81	654	359		1218		
	39.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6946	18833				13081,78			Казахстан 100%
40	88	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		15,8	806,46	32,89	12742	520	6086	4600	18729	
				м2 стяжки		388,4	15,94	6137	252		1387		
	40.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3223	18833				6070,25			Казахстан 100%
41	89	Е11-110101-1102 к=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		15,8	212,87	11,17	-3363	-176	-3035	-169	-3815	
				м2 стяжки		9,6	5,27	-152	-83		-283		
	41.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1612	18833				3035,13			Казахстан 100%
42	90	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		15,8	826,88	32,89	13065	520	6408	4600	19078	
				м2 стяжки		388,4	15,94	6137	252		1413		
	42.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,3223	19834				6392,89			Казахстан 100%
43	91	Е11-110101-1102 к=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		15,8	223,08	11,17	-3525	-176	-3196	-169	-3990	
				м2 стяжки		9,6	5,27	-152	-83		-296		
	43.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,1612	19834				3196,45			Казахстан 100%
44	129	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		31,031	8956,84	64,41	277940	1999	244960	22948	324959	
				м3 древесины в конструкции		998,4	28,7	30981	891		24071		
	44.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2079	1148617				238806,32			
45	144	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,46368	114538,23	1201,39	53109	557	39907	9284	67384	
				м3 древесины в конструкции		27270	539,64	12645	250		4991		
	45.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4312	70707				30490,44			
	45.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0556	69663				3876,16			
46	145	С1215-202-0302	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта (слуховое окно) ГОСТ 8486-86**		0,46368	70707		32785		32785		35408	
				м3							2623		
47	146	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		0,46368	8956,84	64,41	4153	30	3660	343	4856	
				м3 древесины в конструкции		998,4	28,7	463	13		360		
	47.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0031	1148617				3568,36			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	**147**	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,467**	**50684,23**	**2747,14**	**277091**	**15019**	**97844**	**122316**	**431360**	
						30039,96	**1034,31**	**164228**	**5655**		**31953**		
	48.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2734	34153				9335,72			
	48.2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,656	116939				76716,66			
49	**148**	**С1234-101-0206**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 140-150**	**м3**	**5,30299**	**28105**		**149041**		**149041**		**160964**	**Казахстан**
											11923		
50	**149**	**Е11-260301-0601**	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**64,344**	**2058,4**	**108,38**	**132446**	**6973**	**1739**	**89824**	**240052**	
						1923	**15,89**	**123734**	**1022**		**17782**		
	50.1	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0011	1589156				1738,3			Казахстан 100%
51	**150**	**С1214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,492193**	**297907**		**146628**		**146628**		**158358**	**Казахстан**
											11730		
			ИТОГО:					**14076785**	**500193**	**7500913**	**4510861**	**20074658**	
								6075683	**189401**		**1487012**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого с временными 1,5.0,8%			**1,20%**						**20 315 554**	
			монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**446 942**	
			Итого									**20 762 496**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**415 250**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**21 177 746**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**19 059 971**	
			НДС			**12 %**						**2 287 197**	
			Итого по акту с НДС									**21 347 168**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор_____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ Бимагамбетова М.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ Белоусов В.В.

Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795