Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО, Костанайская область, Житикаринский район, с.Пригородный, ул.40 лет Победы,1".

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
	договор 192 доп.согл.№1	18.08.2021 09.02.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО	129 358 597	31 250 000							3 750 000	35 000 000

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605
Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №14

за **июль 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительное решение** работы, Корректировочная смета №1

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы /01-01-01/										
1	17	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	3802,18 3515,18	287 120,15	7604 7030	574 240	0	5235 1027	13866	
2	18	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	3	1361 934,2	426,8 152,92	4083 2803	1281 459	0	2348 514	6946	
3	21	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	120	229,2 229,2	0 0	27504 27504	0 0	0	19803 3785	51091	
4	44	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	7	3050 1539,24	1510,76 614,59	21350 10775	10575 4302	0	10855 2576	34782	
5	45	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	3	3354,78 1116,18	2238,6 1002,44	10064 3349	6715 3007	0	4576 1171	15811	
6	46	Е11-330210-0302 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	3	10472,86 2411,5	8061,36 3450,39	31419 7234	24184 10351	0	12662 3526	47607	
7	47	Е11-330210-0303 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами	шт.	1	15266,96 3527,68	11739,28 5022,45	15267 3528	11739 5022	0	6156 1714	23137	
8	48	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж	м кабеля	50	291,61 143,9	147,71 48,64	14581 7195	7386 2432	0	6932 1721	23234	
9	49	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	47,276	891		42123			3370	45492	
10	50	С3411-102-0113	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	47,276	75		3546			284	3828	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы /01-01-01/									265794	
			Раздел: 2. Корректировочная смета №1 - Демонтажные работы /01-01-01/										
11	1	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	446,5	110,22 110,14	0,08 0	49213 49178	36 0	0	35408 6770	91391	
12	2	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1474	269,5 256,51	12,99 4,35	397243 378096	19147 6412	0	276846 53927	728016	
13	3	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	430	183,05 182,8	0,25 0	78712 78604	108 0	0	56595 10825	146132	
14	4	Е12-070101-0208	Покрытия цементные. Разборка покрытия	м2	430	2040,05 1395,56	644,49 310,4	877222 600091	277131 133472	0	528165 112431	1517818	
15	5	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	147,8792857	1982,13 1772,06	210,07 100,73	293116 262051	31065 14896	0	199402 39401	531919	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	6	Е11-080401-0508 Изм. и доп. вып. 19К=0,8	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Демонтаж блоков из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м		36,8	1812,88	165,46	66714	6089	0	45239	120909	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1647,42	59,97	60625	2207		8956		
17	7	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17К-0,8	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию /Демонтаж/		23	1346,39	24,77	30967	569	0	22085	57296	
			м2 поверхности облицовки			1321,62	12,01	30397	276		4244		
18	8	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9К-0,8	Плинтуса керамогранитные. Демонтаж		85,6	258,08	9,13	22092	782	0	15543	40646	
				м		248,95	3,24	21310	278		3011		
			Итого по разделу: 2. Корректировочная смета №1 - Демонтажные работы /01-01-01/									3234127	
			ИТОГО:					1992820	397381		1247850	3499921	
								1549770	183354		259253		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%						3 541 920	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						77 922	
			Итого									3 619 842	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						72 397	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									3 692 239	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									3 323 015	
			НДС			12 %						398 762	
			Итого по акту с НДС									3 721 777	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор_____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____ Белоусов В.В.

Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель_____ Бимагамбетова М.И.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №15

за **июль 2022 (месяц, год) на Корректировочная смета №1 - 02-01-01 Архитектурно-строительное решение работы**

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурно-строительное решение /02-01-01/										
1	9	**Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**		**370,3547**	**3596,71**	**11,28**	**1332058**	**4178**	**716277**	**440840**	**1914730**	
				м		**1651,4**	**1,82**	**611604**	**674**		**141832**		
	1.1	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	388,8724	724				281543,64			
	1.2	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	388,8724	505				196380,58			
	1.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	115,5507	1015				117283,93			Казахстан 100%
2	10	**С1224-104-0303**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм /доборка к ширине обрамления-150мм, общая ширина- 450мм/**		**56,6642691**	**1737**		**98426**		**98426**		**106300**	**Казахстан**
				м2							**7874**		
3	11	**Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х 600 мм по металлическому каркасу**		**607,86**	**4913,61**	**8,8**	**2986787**	**5349**	**2099190**	**636860**	**3913539**	
				м2		**1451,4**	**3,75**	**882248**	**2279**		**289892**		
	3.1	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	638,253	3281				2094108,09			
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,0786	836				5081,71			Казахстан 100%
4	12	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж**		**134,54**	**5736,26**	**1336,62**	**771756**	**179829**	**128437**	**359740**	**1222016**	
				м2		**3445**	**268,68**	**463490**	**36148**		**90520**		
	4.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0404	474502				19151,85			Казахстан 100%
	4.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2287	70372				16095,34			
	4.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг	53,816	1143				61511,69			
	4.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0108	1589156				17104,4			Казахстан 100%
	4.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	6,9826	550				3840,44			
5	13	**С1224-103-0705**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**		**138,5762**	**2193**		**303898**		**303898**		**328210**	**Казахстан**
				м2							**24312**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	14	E12-120104-0504	Стены. Очистка вручную		708,48	269,85	0	191183	0	0	137652	355142	
				м2		269,85	0	191183	0		26307		
7	15	**E11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**		**99,3**	**3735,73**	**38,7**	**370958**	**3843**	**203068**	**119456**	**529647**	
			м2 поверхности облицовки			**1652,03**	**18,77**	**164047**	**1864**		**39233**		
	7.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	99,3	1781				176853,3			
8	16	**E11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**		**71,5**	**3218,42**	**969,29**	**230117**	**69304**	**68197**	**82022**	**337110**	
				м2		**1295,32**	**297,95**	**92615**	**21303**		**24971**		
	8.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0136	474502				6446,11			Казахстан 100%
	8.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	647579				3241,13			Казахстан 100%
	8.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0021	434848				923,42			
9	17	**C1224-103-0705**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**		**73,645**	**2193**		**161503**		**161503**		**174423**	**Казахстан**
				м2							**12920**		
10	18	**E11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		**84,6**	**3419,76**	**30,58**	**289312**	**2587**	**169609**	**85077**	**404340**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**1384,34**	**12,38**	**117115**	**1047**		**29951**		
	10.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	177,66	516				91672,56			Казахстан 100%
	10.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	77,0537	78				6010,19			Казахстан 100%
	10.3	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	118,8207	50				5941,03			
	10.4	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	106,1984	179				19009,51			
	10.5	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	173,4638	209				36253,94			
11	19	**E11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**		**77,26**	**5462,2**	**33,88**	**422010**	**2618**	**306391**	**82110**	**544450**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**1462,61**	**13,47**	**113001**	**1041**		**40330**		
	11.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3,9789	28105				111826,7			Казахстан 100%
	11.2	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	174,6076	611				106685,24			Казахстан 100%
	11.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	67,9888	78				5303,13			Казахстан 100%
	11.4	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0973	68365				6655,17			
	11.5	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	107,8936	179				19312,95			
	11.6	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	196,3717	209				41041,69			
12	20	**E11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		**112,11**	**4867,16**	**30,58**	**545657**	**3428**	**387031**	**112742**	**711071**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**1384,34**	**12,38**	**155198**	**1388**		**52672**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	5,7737	28105				162268,85			Казахстан 100%
	12.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	235,431	516				121482,4			Казахстан 100%
	12.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	102,1098	78				7964,56			Казахстан 100%
	12.4	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	157,4585	50				7872,92			
	12.5	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	140,7317	179				25190,97			
	12.6	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	229,8703	209				48042,9			
13	**21**	**Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**		**52,95**	**5247,5**	**33,88**	**277855**	**1794**	**198616**	**56274**	**360859**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**1462,61**	**13,47**	**77445**	**713**		**26730**		
	13.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2,7269	28105				76640,23			Казахстан 100%
	13.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	119,667	516				61748,17			Казахстан 100%
	13.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	46,596	78				3634,49			Казахстан 100%
	13.4	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0667	68365				4561,11			
	13.5	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	73,9447	179				13236,1			
	13.6	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	134,583	209				28127,85			
14	**22**	**Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х 600 мм по металлическому каркасу**		**732,12**	**4913,61**	**8,8**	**3597352**	**6442**	**2528311**	**767048**	**4713552**	
				м2		**1451,4**	**3,75**	**1062599**	**2745**		**349152**		
	14.1	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	768,726	3281				2522190,01			
	14.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,3212	836				6120,52			Казахстан 100%
15	**23**	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж**		**16,2**	**5736,26**	**1336,62**	**92927**	**21654**	**15465**	**43316**	**147143**	
				м2		**3445**	**268,68**	**55809**	**4353**		**10900**		
	15.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0049	474502				2306,08			Казахстан 100%
	15.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0275	70372				1938,04			
	15.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг	6,48	1143				7406,64			
	15.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0013	1589156				2059,55			Казахстан 100%
	15.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,8408	550				462,43			
16	**24**	**С1224-103-0705**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**		**16,686**	**2193**		**36592**		**36592**		**39519**	**Казахстан**
				м2							**2927**		
17	**25**	**Е12-120104-0504**	**Стены. Очистка вручную**		**94**	**269,85**	**0**	**25366**	**0**	**0**	**18263**	**47119**	
				м2		**269,85**	**0**	**25366**	**0**		**3490**		
18	**26**	**Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		**47,9**	**4867,16**	**30,58**	**233137**	**1465**	**165362**	**48170**	**303812**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**1384,34**	**12,38**	**66310**	**593**		**22505**		
	18.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2,4669	28105				69330,82			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	18.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	100,59	516				51904,44			Казахстан 100%
	18.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	43,6273	78				3402,93			Казахстан 100%
	18.4	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	67,2756	50				3363,78			
	18.5	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	60,1289	179				10763,07			
	18.6	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	98,2142	209				20526,76			
19	**27**	**Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**		**45,3**	**5247,5**	**33,88**	**237712**	**1535**	**169921**	**48144**	**308724**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**1462,61**	**13,47**	**66256**	**610**		**22868**		
	19.1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2,333	28105				65567,56			Казахстан 100%
	19.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	102,378	516				52827,05			Казахстан 100%
	19.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	39,864	78				3109,39			Казахстан 100%
	19.4	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0571	68365				3902,14			
	19.5	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	63,2615	179				11323,8			
	19.6	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	115,139	209				24064,05			
20	**28**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**235,2**	**806,46**	**32,89**	**189679**	**7736**	**90592**	**68473**	**278804**	
				м2 стяжки		**388,4**	**15,94**	**91352**	**3749**		**20652**		
	20.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,7981	18833				90362,24			Казахстан 100%
21	**29**	**Е11-110101-1102 к=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**235,2**	**638,6**	**33,51**	**150199**	**7882**	**135543**	**7554**	**170373**	
				м2 стяжки		**28,8**	**15,81**	**6774**	**3719**		**12620**		
	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,1971	18833				135543,36			Казахстан 100%
22	**30**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**235,2**	**826,88**	**32,89**	**194482**	**7736**	**95395**	**68473**	**283991**	
				м2 стяжки		**388,4**	**15,94**	**91352**	**3749**		**21036**		
	22.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	4,7981	19834				95165,12			Казахстан 100%
23	**31**	**Е11-110101-1102 к=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**235,2**	**223,08**	**11,17**	**52468**	**2628**	**47583**	**2518**	**59385**	
				м2 стяжки		**9,6**	**5,27**	**2258**	**1240**		**4399**		
	23.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2,399	19834				47582,56			Казахстан 100%
24	**32**	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство**		**102,6**	**4960,85**	**84,03**	**508983**	**8621**	**358544**	**104950**	**663048**	
				м2 покрытия		**1382,24**	**38,46**	**141818**	**3946**		**49115**		
	24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,3338	17143				22865,33			Казахстан 100%
	24.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	3,1396	3817				11983,7			
	24.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	104,652	3092				323583,98			Казахстан 100%
25	**33**	**Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**		**48,4**	**4174,11**	**13,99**	**202027**	**678**	**187298**	**10354**	**229372**	
				м2 покрытия		**290,32**	**6,81**	**14051**	**330**		**16991**		
	25.1	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м2	50,336	3617				182065,31			
26	**35**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17прим.**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство /тротуарная плитка тол.3 мм/**		**16**	**4825,3**	**151,45**	**77205**	**2423**	**55678**	**14530**	**99074**	
				м2 покрытия		**1193,97**	**67,31**	**19104**	**1077**		**7339**		
	26.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	122,4	58				7099,2			Казахстан 100%
	26.2	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	16,32	2904				47393,28			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	45	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,18184	16988,08	1540,32	3089	280	6	2106	5611	
				т		15416,4	672,5	2803	122		416		
	27.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0509	112				5,7			
28	46	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,18184	296003		53825		53825		58131	
				т							4306		
29	47	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,386	16988,08	1540,32	6557	595	12	4471	11910	
				т		15416,4	672,5	5951	260		882		
	29.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1081	112				12,1			
30	48	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,386	296003		114257		114257		123398	
				т							9141		
31	49	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**		48,22	5282,3	24,49	254713	1181	231575	16221	292609	
				м2 покрытия		455,34	11,89	21956	573		21675		
	31.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,2411	90				21,7			
	31.2	233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	49,1844	4426				217690,15			
	31.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	24,11	575				13863,25			
32	50	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,01816	16988,08	1540,32	309	28	1	210	561	
				т		15416,4	672,5	280	12		42		
	32.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0051	112				0,57			
33	51	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,01816	296003		5375		5375		5805	
				т							430		
34	52	Е11-110101-1102 к=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		15,8	436,55	22,34	-6897	-353	-6393	-229	-7696	
				м2 стяжки		9,6	10,54	-152	-167		-570		
	34.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,3223	19834				6392,89			Казахстан 100%
35	53	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,01264	16988,08	1540,32	215	20	0	146	390	
				т		15416,4	672,5	195	9		29		
	35.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0035	112				0,4			
36	54	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,01264	296003		3741		3741		4040	
				т							299		
37	68	С1223-201-0201	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**		43,68	14016		612219		612219		661197	**Казахстан**
				м2							48978		
38	74	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя**		399,6	352,44	26,44	140835	10565	57942	54073	210501	
				м2 изолируемой поверхности		181	6,94	72328	2773		15593		
	38.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	399,6	145				57942			Казахстан 100%
39	75	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		0,87912	81820		71930		71930		77684	
				1000 м2							5754		
40	76	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		429,7	1001,2	54,96	430216	23617	151001	188279	667975	
				м2 утепляемого покрытия		594,83	13,73	255598	5900		49480		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	863,697	145				125236,07			Казахстан 100%
41	77	**Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**204**	**152,83**	**5,48**	**31177**	**1118**	**21430**	**6552**	**40747**	
						42,3	**2,31**	**8629**	**471**		**3018**		
	41.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,612	34153				20901,64			
42	78	**Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**19,05**	**21416,93**	**1487,72**	**407993**	**28341**	**97540**	**212050**	**669646**	
						14809	**651,08**	**282111**	**12403**		**49603**		
	42.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	64,389	238				15324,58			
	42.2	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0373	605496				22608,01			
	42.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	137,16	392				53766,72			Казахстан 100%
43	79	**С1215-201-0102**	**Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**8,65**	**70301**		**608104**		**608104**	**48648**	**656752**	
44	80	**С1215-201-0202**	**Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**10,4**	**70301**		**731130**		**731130**	**58490**	**789620**	
45	81	**Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Карнизы. Сборка**	**м2 развернутой поверхности карниза**	**107,73**	**1777,35**	**41,26**	**191474**	**4445**	**9713**	**129070**	**346188**	
						1645,93	**18,08**	**177316**	**1948**		**25644**		
	45.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	24,7779	392				9712,94			Казахстан 100%
46	82	**С1224-104-0303**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм /материал на весь карниз 245,15м.п./**	**м2**	**160,9866**	**1737**		**279634**		**279634**	**22371**	**302005**	**Казахстан**
47	83	**Е11-100114-0506 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**451,2**	**815,28**	**66,19**	**367854**	**29865**	**197959**	**109986**	**516067**	
						310,35	**28,21**	**140030**	**12728**		**38227**		
48	84	**С1215-204-1202**	**Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83**	**м3**	**1,63**	**69982**		**114071**		**114071**	**9126**	**123197**	
49	85	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**451,2**	**3335,63**	**174,47**	**1505036**	**78720**	**1239803**	**152267**	**1789887**	
						413,37	**55,34**	**186513**	**24969**		**132584**		
	49.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0496	474502				23550,48			Казахстан 100%
	49.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0099	647579				6428,13			Казахстан 100%
	49.3	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	518,88	2309				1198093,92			Казахстан 100%
	49.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0134	434848				5827,24			
50	86	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**19,05**	**8956,84**	**64,41**	**170628**	**1227**	**150381**	**14088**	**199493**	
						998,4	**28,7**	**19020**	**547**		**14777**		
51	87	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**451,2**	**312,32**	**2,99**	**140919**	**1349**	**122505**	**12718**	**165928**	
						37,82	**1,33**	**17064**	**600**		**12291**		
52	88	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**429,7**	**103,72**	**13,22**	**44568**	**5681**	**0**	**29073**	**79532**	
						90,5	**3,47**	**38888**	**1491**		**5891**		
53	89	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,47267**	**81820**		**38674**		**38674**		**41768**	
											3094		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	90	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		74,4	3564,67	14,89	265211	1107	173346	65562	357235	
				м2 покрытия		1219,86	4,05	90758	301		26462		
			Итого по разделу: 1. Архитектурно-строительное решение /02-01-01/									**26435934**	
			ИТОГО:					**20166506**	**529516**	**13806708**	**4311209**	**26435934**	
								5830283	**157508**		**1958219**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого с временными 1,5.0,8%			**1,20%**						**26 753 165**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**588 570**	
			Итого									**27 341 735**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**546 835**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**27 888 570**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**25 099 713**	
			НДС			**12 %**						**3 011 966**	
			Итого по акту с НДС									**28 111 678**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**

Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная средняя школа"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**

Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №16

за **июль 2022 (месяц, год) на 02-01-03 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод										
1	1	**Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**15**	**2821,02**	**731,44**	**42315**	**10972**	**348**	**24689**	**72364**	
						2066,4	**219,64**	**30996**	**3295**		**5360**		
	1.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,096	1230				118,08			
	1.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,993	187				185,69			Казахстан 100%
2	2	**С1241-201-0308**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х8,4 мм**	**м**	**14,61**	**1363**		**19913**		**19913**		**21506**	**Казахстан**
											1593		
3	3	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**4381,53**	**324,99**	**26289**	**1950**	**2842**	**15765**	**45418**	
						3582,8	**66,39**	**21497**	**398**		**3364**		
4	4	**С1242-101-1203**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**шт.**	**4**	**44166**		**176664**		**176664**		**190797**	**Казахстан**
											14133		
5	5	**С1242-304-0703**	**Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65**	**шт.**	**2**	**14929**		**29858**		**29858**		**32247**	
											2389		
6	6	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25**	**4410,16**	**54**	**110254**	**1350**	**89438**	**14411**	**134638**	
						778,66	**21,93**	**19466**	**548**		**9973**		
	6.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	25	3546				88650			
7	7	**Ц13-121101-0306**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**16606,8**	**7077,2**	**16607**	**7077**	**536**	**8434**	**27044**	
						8994	**2720,3**	**8994**	**2720**		**2003**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С1242-101-1203	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	1	44166		44166		44166	3533	47699	Казахстан
9	9	С1245-405-2527	**Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 4 BA**	шт.	1	243401		243401		243401	19472	262873	
10	10	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	3269,37	40,73	212509	2648	167672	31155	263157	
						649,07	16,64	42190	1082		19493		
	10.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	65	2561				166465			
11	11	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3	1883,07	25,58	5649	77	32	3990	10410	
						1846,77	0,29	5540	1		771		
	11.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	1,845	12				22,14			Казахстан 100%
	11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,012	836				10,03			Казахстан 100%
12	12	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20	1725,13	21,63	34503	433	220	24375	63588	
						1692,52	0,18	33850	4		4710		
	12.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	15,28	10				152,8			Казахстан 100%
	12.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08	836				66,88			Казахстан 100%
13	13	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	90	1596,81	17,96	143713	1616	981	101610	264949	
						1567,95	0,11	141116	10		19626		
	13.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	86,4	7				604,8			Казахстан 100%
	13.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,45	836				376,2			Казахстан 100%
14	14	С1241-205-4204	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм**	м	2,97	4351		12922		12922	1034	13956	
15	15	С1241-205-4203	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм**	м	19,8	2525		49995		49995	4000	53995	
16	16	С1241-205-4202	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 мм**	м	89,1	1150		102465		102465	8197	110662	
17	17	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5	537		2685		2685	215	2900	
18	18	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2412,44	112,61	4825	225	548	2939	8385	
						2025,66	14,99	4051	30		621		
19	19	С1242-301-1207	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65**	шт.	2	6601		13202		13202	1056	14258	
20	20	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		1	645,62	31,76	646	32	19	439	1172	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			счетчик (водомер)			595,32	14,99	595	15		87		
21	21	С1244-301-0403	Счетчик холодной воды одноструйный DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	82177		82177		82177		88751	
											6574		
22	22	С1244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46389		46389		50100	
											3711		
23	23	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2014,96	360,8	2015	361	23	1259	3536	
						1631,49	116,91	1631	117		262		
24	24	С1242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	32232		32232		32232		34811	
											2579		
25	25	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2412,44	112,61	2412	113	274	1469	4192	
						2025,66	14,99	2026	15		311		
26	26	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1498		1498		1498		1618	
											120		
27	27	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2119,96	23,11	2120	23	1592	370	2689	
						505,16	9,29	505	9		199		
28	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	630,88	1,2	126	0	28	71	213	
						490,4	0,58	98	0		16		
29	29	С1241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	486		972		972		1050	
											78		
30	30	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2550,36	0	2550	0	2198	254	3028	
						352,82	0	353	0		224		
31	39	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	74	2412,44	112,61	178521	8333	20289	108726	310227	
						2025,66	14,99	149899	1109		22980		
32	40	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	2009		12054		12054		13018	
											964		
33	33	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	60	1498		89880		89880		97070	
											7190		
34	41	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2813		5626		5626		6076	
											450		
35	42	С1242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	6	4132		24792		24792		26775	
											1983		
36	43	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1725,13	21,63	12076	151	77	8531	22256	
						1692,52	0,18	11848	1		1649		
	36.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5,348	10				53,48			Казахстан 100%
	36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,028	836				23,41			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	44	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	23	1596,81	17,96	36727	414	251	25967	67709	
						1567,95	0,11	36063	3		5015		
	37.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	22,08	7				154,56			Казахстан 100%
	37.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,115	836				96,14			Казахстан 100%
38	45	С1241-205-4203	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм**	м	6,93	2525		17498		17498	1400	18898	
39	46	С1241-205-4202	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 мм**	м	22,77	1150		26186		26186	2095	28281	
40	47	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3	537		1611		1611	129	1740	
41	56	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	21	2412,44	112,61	50661	2365	5758	30855	88037	
						2025,66	14,99	42539	315		6521		
	41.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	206112				605,97			
	41.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,042	31711				1331,86			
	41.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0231	165361				3819,84			
42	57	С1242-207-4102	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	5	1492		7460		7460	597	8057	
43	58	С1242-207-4101	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	16	953		15248		15248	1220	16468	
			Итого по разделу: 1. Водопровод									2536618	
			Раздел: 2. Канализация										
44	59	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	90	912,86	1,48	82157	133	188	58955	152401	
						909,29	0,51	81836	46		11289		
45	60	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	67,4	880,35	3,59	59336	242	326	42370	109842	
						871,92	1,18	58767	80		8136		
46	61	С1241-203-0402	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм**	м	89,82	256		22994		22994	1840	24834	Казахстан
47	62	С1241-203-0407	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм**	м	67,2652	700		47086		47086	3767	50853	
48	63	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15	537		8055		8055	644	8699	
49	64	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	642		1284		1284	103	1387	Казахстан
50	79	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	912,86	1,48	4564	8	10	3275	8466	
						909,29	0,51	4546	3		627		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	80	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11	880,35 871,92	3,59 1,18	9684 9591	40 13	53	6915 1328	17927	
52	81	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	4,99	256		1277		1277	102	1379	Казахстан
53	82	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	10,978	700		7685		7685	615	8300	
54	83	С1261-301-0371	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	888		1776		1776	142	1918	
55	84	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	1729		5187		5187	415	5602	
56	85	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	22062,31 1184,21	84,95 41,03	44125 2368	170 82	41586	1764 3671	49560	
			Итого по разделу: 2. Канализация									441168	
			ИТОГО:					2238622 710365	38734 9896	1489527	518588 220576	2977786	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%						3 013 519	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						66 297	
			Итого									3 079 817	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						61 596	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									3 141 413	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									2 827 272	
			НДС			12 %						339 273	
			Итого по акту с НДС									3 166 545	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795