Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО, Костанайская область, Житикаринский район, с.Пригородный, ул.40 лет Победы,1".

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2022 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	договор 192 доп.согл.№1	18.08.2021 09.02.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО	180 000 917	45 216 357							5 425 963	50 642 320

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605

Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная средняя школа"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **16.09.2022**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №17

за **август 2022** **(месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительное решение, Корректировочная смета №1 работы**

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурно-строительное решение /02-01-01/										
1	1	**Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**231,6**	**342,45**	**3,1**	**79311**	**718**	**30337**	**34990**	**123445**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**208,36**	**1,47**	**48256**	**340**		**9144**		
2	2	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**336,28**	**308,98**	**2,79**	**103904**	**938**	**40179**	**45526**	**161384**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**186,71**	**1,32**	**62787**	**444**		**11954**		
3	3	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**		**118,88**	**1613,63**	**85,19**	**191829**	**10128**	**75220**	**82381**	**296147**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**895,7**	**66,77**	**106481**	**7938**		**21937**		
	3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,7951	20134				36142,3			Казахстан 100%
	3.2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,7951	20023				35943,05			Казахстан 100%
	3.3	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	3,293	891				2934,04			
4	4	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**		**118,8751**	**3735,73**	**38,7**	**444085**	**4600**	**243100**	**143004**	**634056**	
			м2 поверхности облицовки			**1652,03**	**18,77**	**196385**	**2231**		**46967**		
	4.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	118,8751	1781				211716,55			
5	5	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**457,8**	**308,98**	**2,79**	**141451**	**1277**	**54698**	**61978**	**219703**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**186,71**	**1,32**	**85476**	**604**		**16274**		
	5.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2381	220158				52409,93			
6	6	**Е11-150212-0303 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**		**489,147**	**1474,71**	**8,5**	**721350**	**4158**	**285745**	**312016**	**1116035**	
				м2		**882,04**	**3,9**	**431447**	**1908**		**82669**		
	6.1	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	1956,588	129				252399,85			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	141,8526	235				33335,37			
7	7	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1464,6**	**308,98**	**2,79**	**452532**	**4086**	**174990**	**198280**	**702877**	
						186,71	**1,32**	**273455**	**1933**		**52065**		
	7.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7616	220158				167670,57			
8	8	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,8**	**1613,63**	**85,19**	**30336**	**1601**	**11896**	**13028**	**46833**	
						895,7	**66,77**	**16839**	**1255**		**3469**		
	8.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,2839	20134				5715,64			Казахстан 100%
	8.2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,2839	20023				5684,13			Казахстан 100%
	8.3	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,5208	891				464			
9	9	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**6,8**	**3735,73**	**38,7**	**25403**	**264**	**13906**	**8180**	**36270**	
						1652,03	**18,77**	**11234**	**128**		**2687**		
	9.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	6,8	1781				12110,8			
10	10	**Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**7**	**640,89**	**252,73**	**4486**	**1769**	**1368**	**1273**	**6220**	
						192,73	**59,81**	**1349**	**419**		**461**		
	10.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0798	17143				1368,01			Казахстан 100%
11	11	**С1222-102-0101**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,18**	**79945**		**14390**		**14390**		**15541**	
											1151		
12	12	**С1222-102-0104**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,06**	**85839**		**5150**		**5150**		**5562**	
											412		
13	13	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**79,6**	**4960,85**	**84,03**	**394884**	**6688**	**278169**	**81423**	**514412**	
						1382,24	**38,46**	**110026**	**3061**		**38105**		
	13.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,0348	17143				17739,58			Казахстан 100%
	13.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	2,4358	3817				9297,3			
	13.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	81,192	3092				251045,66			Казахстан 100%
14	14	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**364**	**806,46**	**32,89**	**293551**	**11972**	**140202**	**105969**	**431482**	
						388,4	**15,94**	**141378**	**5802**		**31962**		
	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,4256	18833				139846,32			Казахстан 100%
15	15	**Е11-110101-1102 к=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**364**	**638,6**	**33,51**	**232450**	**12198**	**209770**	**11691**	**263672**	
						28,8	**15,81**	**10483**	**5755**		**19531**		
	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,1384	18833				209769,49			Казахстан 100%
16	16	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**364**	**826,88**	**32,89**	**300984**	**11972**	**147635**	**105969**	**439509**	
						388,4	**15,94**	**141378**	**5802**		**32556**		
	16.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	7,4256	19834				147279,35			Казахстан 100%
17	17	**Е11-110101-1102 к=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**364**	**223,08**	**11,17**	**81201**	**4066**	**73641**	**3897**	**91906**	
						9,6	**5,27**	**3494**	**1918**		**6808**		
	17.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	3,7128	19834				73639,68			Казахстан 100%
18	18	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**286,2**	**5282,3**	**24,49**	**1511794**	**7009**	**1374467**	**96279**	**1736719**	
						455,34	**11,89**	**130318**	**3403**		**128646**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	**19**	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**194,9**	**4960,85**	**84,03**	**966870**	**16378**	**681094**	**199364**	**1259533**	
						1382,24	**38,46**	**269399**	**7496**		**93299**		Казахстан 100%
	19.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,5337	17143				43435,22			
	19.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	5,9639	3817				22764,36			
	19.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	198,798	3092				614683,42			Казахстан 100%
20	**20**	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**482,5**	**5282,3**	**24,49**	**2548710**	**11817**	**2317192**	**162316**	**2927908**	
						455,34	**11,89**	**219702**	**5737**		**216882**		
21	**21**	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11к=2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**22,7**	**397,62**	**1,27**	**9026**	**29**	**7031**	**1425**	**11287**	
						86,6	**0,6**	**1966**	**14**		**836**		
	21.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0178	395085				7031,25			
22	**22**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**22,7**	**826,88**	**32,89**	**18770**	**747**	**9207**	**6609**	**27409**	
						388,4	**15,94**	**8817**	**362**		**2030**		
	22.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,4631	19834				9184,73			Казахстан 100%
23	**23**	**Е11-110101-1102 к=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**22,7**	**223,08**	**11,17**	**5064**	**254**	**4592**	**243**	**5732**	
						9,6	**5,27**	**218**	**120**		**425**		
	23.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,2315	19834				4592,36			Казахстан 100%
24	**24**	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,7**	**4960,85**	**84,03**	**112611**	**1907**	**79327**	**23220**	**146697**	
						1382,24	**38,46**	**31377**	**873**		**10866**		
	24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2951	17143				5058,9			Казахстан 100%
	24.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,6946	3817				2651,36			
	24.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	23,154	3092				71592,17			Казахстан 100%
25	**25**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**78,12**	**1870,11**	**88,78**	**146093**	**6936**	**39805**	**73711**	**237388**	
						1271,79	**38,72**	**99352**	**3025**		**17584**		
	25.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	18,7488	1712				32097,95			Казахстан 100%
26	**26**	**С1223-201-0201**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**23,73**	**14016**		**332600**		**332600**		**359208**	
											26608		
27	**27**	**С1223-201-0202**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**2,1**	**9918**		**20828**		**20828**		**22494**	
											1666		
28	**28**	**С1223-201-0105**	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**8,61**	**8550**		**73616**		**73616**		**79505**	
											5889		
29	**29**	**С1223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**90**	**520**		**46800**		**46800**		**50544**	
											3744		
30	**30**	**С1223-502-0304**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**45**	**5262**		**236790**		**236790**		**255733**	
											18943		
31	**31**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**9,03**	**3234,44**	**53,38**	**29207**	**482**	**5036**	**17203**	**50123**	
						2623,39	**22,55**	**23689**	**204**		**3713**		
	31.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,1672	1712				3710,25			Казахстан 100%
	31.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,7989	314				1192,86			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**7,98**	**2942,51**	**56,26**	**23481**	**449**	**3557**	**14160**	**40652**	
						2440,57	**24,01**	**19476**	**192**		**3011**		
	32.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4364	1712				2459,12			Казахстан 100%
	32.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,113	314				977,48			
33	33	**С1223-207-0101**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**9,03**	**40727**		**367765**		**367765**	**29421**	**397186**	
34	34	**С1223-207-0102**	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**7,98**	**53571**		**427497**		**427497**	**34200**	**461697**	
35	35	**С1223-502-0304**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**8**	**5262**		**42096**		**42096**	**3368**	**45464**	
36	36	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**21620,84**	**930,36**	**43242**	**1861**	**26120**	**11565**	**59191**	
						7630,4	**400,51**	**15261**	**801**		**4384**		
37	37	**Е11-120101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия**	**м2 кровли**	**4,68**	**2323,02**	**106,19**	**10872**	**497**	**1509**	**6488**	**18749**	
						1894,4	**31,1**	**8866**	**146**		**1389**		
	37.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0019	384947				720,62			
	37.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0005	1589156				788,35			Казахстан 100%
38	38	**Е11-150501-0305 Изм. и доп. вып. 17**	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**2**	**2790,97**	**26,95**	**5582**	**54**	**3465**	**1498**	**7646**	
						1031,61	**8,99**	**2063**	**18**		**566**		
39	39	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**91,92**	**96,84**	**2,72**	**8902**	**250**	**4036**	**3343**	**13225**	
						50,21	**0,3**	**4615**	**28**		**980**		
40	40	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**91,92**	**164,68**	**3,85**	**15137**	**354**	**9388**	**3925**	**20587**	
						58,7	**0,6**	**5396**	**55**		**1525**		
41	41	**Е11-200701-0401**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**8**	**5991,3**	**55,59**	**47930**	**445**	**41711**	**4248**	**56352**	
						721,84	**15,74**	**5775**	**126**		**4174**		
42	42	**Е11-200701-0404**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**11136,3**	**77,19**	**11136**	**77**	**9775**	**936**	**13038**	
						1283,81	**15,74**	**1284**	**16**		**966**		
43	43	**Е11-200701-0405**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**9**	**16003,72**	**133,05**	**144034**	**1197**	**121109**	**15848**	**172672**	
						2414,13	**31,48**	**21727**	**283**		**12790**		
44	44	**Е11-200701-0406**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**17738,44**	**195,55**	**17738**	**196**	**15129**	**1777**	**21076**	
						2414,13	**53,97**	**2414**	**54**		**1561**		
45	45	**Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**24,8**	**13272,29**	**5,38**	**329153**	**133**	**285789**	**31126**	**389101**	
						1743,17	**0**	**43231**	**0**		**28822**		
	45.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	24,8	11392				282521,6			Казахстан 100%
	45.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0005	3161235				1646,37			
46	46	**С1232-602-0101**	**Поручни, тип П-1 ГОСТ 8242-88**	**м**	**24,8**	**1915**		**47492**		**47492**	**3799**	**51291**	
47	47	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5**	**6371,24**	**1834,04**	**9557**	**2751**	**5338**	**1956**	**12434**	
						978,35	**832,9**	**1468**	**1249**		**921**		
	47.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,725	3091				5331,98			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	**48**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,5**	**23188,5**	**1152,89**	**34783**	**1730**	**30927**	**1824**	**39536**	
						1417,5	**271,77**	**2126**	**408**		**2929**		
	48.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,53	18515				28327,95			Казахстан 100%
49	**49**	**Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м3**	**3**	**31315,24**	**2232,85**	**93946**	**6699**	**71664**	**12344**	**114793**	
						5194,28	**520,66**	**15583**	**1562**		**8503**		
	49.1	212-101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	3,045	20977				63874,96			Казахстан 100%
50	**50**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,013536**	**296003**		**4007**		**4007**		**4328**	
											321		
51	**51**	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2,15**	**6371,24**	**1834,04**	**13698**	**3943**	**7652**	**2804**	**17822**	
						978,35	**832,9**	**2103**	**1791**		**1320**		
	51.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,4725	3091				7642,5			Казахстан 100%
52	**52**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,15**	**23188,5**	**1152,89**	**49855**	**2478**	**44329**	**2615**	**56668**	
						1417,5	**271,77**	**3048**	**584**		**4198**		
	52.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	2,193	18515				40603,4			Казахстан 100%
53	**53**	**Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м3**	**4,3**	**31315,24**	**2232,85**	**134656**	**9601**	**102719**	**17693**	**164537**	
						5194,28	**520,66**	**22335**	**2239**		**12188**		
	53.1	212-101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	4,3645	20977				91554,12			Казахстан 100%
54	**54**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,014976**	**296003**		**4433**		**4433**		**4788**	
											355		
55	**55**	**Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**4**	**13272,29**	**5,38**	**53089**	**22**	**46095**	**5020**	**62758**	
						1743,17	**0**	**6973**	**0**		**4649**		
	55.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	4	11392				45568			Казахстан 100%
	55.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0001	3161235				265,54			
56	**56**	**С1232-602-0101**	**Поручни, тип П-1 ГОСТ 8242-88**	**м**	**4**	**1915**		**7660**		**7660**		**8273**	
											613		
57	**57**	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**1,45**	**6371,24**	**1834,04**	**9238**	**2660**	**5160**	**1891**	**12019**	
						978,35	**832,9**	**1419**	**1208**		**890**		
	57.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,6675	3091				5154,24			Казахстан 100%
58	**58**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,45**	**23188,5**	**1152,89**	**33623**	**1672**	**29896**	**1764**	**38218**	
						1417,5	**271,77**	**2055**	**394**		**2831**		
	58.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,479	18515				27383,69			Казахстан 100%
59	**59**	**Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м3**	**2,9**	**31315,24**	**2232,85**	**90814**	**6475**	**69276**	**11933**	**110967**	
						5194,28	**520,66**	**15063**	**1510**		**8220**		
	59.1	212-101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	2,9435	20977				61745,8			Казахстан 100%
60	**60**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01296**	**296003**		**3836**		**3836**		**4143**	
											307		
61	**61**	**Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**16,4**	**13272,29**	**5,38**	**217666**	**88**	**188989**	**20583**	**257309**	
						1743,17	**0**	**28588**	**0**		**19060**		
	61.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	16,4	11392				186828,8			Казахстан 100%
	61.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0003	3161235				1088,73			
62	**62**	**С1232-602-0101**	**Поручни, тип П-1 ГОСТ 8242-88**	**м**	**16,4**	**1915**		**31406**		**31406**		**33918**	
											2512		
			Итого по разделу: 1. Архитектурно-строительное решение /02-01-01/									**14985772**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Корректировочная смета №1 - Архитектурно-строительное решение /02-01-01/										
63	9	**Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	414,2453	3596,71	11,28	1489920	4673	801163	493084	2141644	
						1651,4	1,82	684085	754		158640		
	63.1	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	434,9576	724				314909,28			
	63.2	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	434,9576	505				219653,57			
	63.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	129,2445	1015				131183,2			Казахстан 100%
64	10	**С1224-104-0303**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм /доборка к ширине обрамления-150мм, общая ширина- 450мм/**	м2	63,3795309	1737		110090		110090	8807	118897	
65	36	**Е11-110101-1203**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	38	997,47	12,74	37904	484	22064	11225	53059	
						404,11	6,16	15356	234		3930		
66	37	**Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство**	м2 покрытия	36	6772,87	55,37	243823	1993	214677	20225	285172	
						754,26	26,03	27153	937		21124		
67	38	**Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м2 покрытия	38	1998,58	40,7	75946	1546	53436	15634	98906	
						551,68	19,72	20964	749		7326		
68	39	**Е11-110101-3404 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**	м2 покрытия	38	13980,78	16,56	531270	629	512641	13180	588006	
						473,68	8,06	18000	306		43556		
69	40	**Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,5	2779,26	23,63	68092	578	13258	39197	115872	
						2214,47	7,61	54255	186		8583		
	69.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	314,09	40				12563,6			Казахстан 100%
70	41	**Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4прим.**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	24,5	342,45	3,1	8390	76	3209	3701	13058	
						208,36	1,47	5105	36		967		
	70.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,014	220158				3074,51			
71	42	**Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18**	**Профиль накладной (порог). Устройство**	м	13,5	767,82	0,5	10366	7	7429	2109	13473	
						216,99	0	2929	0		998		
	71.1	233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	14,175	509				7215,08			
72	43	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	301,3	292,28	2,56	88064	771	58157	21190	117994	
						96,7	0,98	29136	295		8740		
	72.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	304,313	182				55384,97			
73	44	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство/из плиток керамических и керамогранитных/**	м	261,2	1551,21	14,27	405176	3727	320166	59477	501825	
						311,19	5,07	81283	1324		37172		
	73.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	263,812	1173				309451,48			
74	60	**Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	2,01	4382,29	503,62	8808	1013	3336	3420	13206	
						2218,92	144,58	4460	291		978		
	74.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3718	238				564,49			
	74.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,3909	1712				2381,26			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	**61**	**С1223-102-0104**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /фрамуги в перегородке/**	**м2**	**1,14**	**17995**		**20514**		**20514**	**1641**	**22155**	
76	**62**	**СПрайс**	**Окно из ПВХ с москитной сеткой (слесарка)**	**м2**	**0,36**	**133928,57**		**48214**		**48214**	**3857**	**52071**	
77	**63**	**СПрайс**	**Окно 2-х створчатое из ПВХ(окно раздачи)**	**м2**	**0,51**	**107142,86**		**54643**		**54643**	**4371**	**59014**	
78	**64**	**Е11-100106-0803 Изм. и доп. вып. 16прим.**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м**	**м2 проемов**	**0,87**	**797,77**	**19**	**694**	**16**	**230**	**325**	**1101**	
						514,56	**3,9**	**448**	**3**		**82**		
	78.1	212-402-0106	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3	м3	0,002	19708				39,44			Казахстан 100%
	78.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0017	23567				41,01			
	78.3	261-107-0466	Войлок строительный	т	0,0003	402954				122,7			
79	**65**	**С1223-501-0104**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**0,9**	**1538**		**1384**		**1384**	**111**	**1495**	
80	**66**	**С1223-501-0110**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм**	**м**	**1**	**3345**		**3345**		**3345**	**268**	**3613**	
81	**67**	**СПрайс**	**Перегородки из ПВХ (раздевалка)**	**м2**	**50,87**	**53228,78**		**2707748**		**2707748**	**216620**	**2924368**	
82	**69**	**Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**14,27**	**1807,3**	**202,17**	**25790**	**2885**	**7085**	**12354**	**41196**	
						1108,65	**93,8**	**15820**	**1339**		**3052**		
	82.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,1383	1712				7084,77			Казахстан 100%
83	**70**	**С1223-203-0201**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	**м2**	**9,16**	**37827**		**346495**		**346495**	**27720**	**374215**	
84	**71**	**С1223-203-0202**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	**м2**	**5,11**	**35795**		**182912**		**182912**	**14633**	**197545**	
85	**91**	**Е11-340108-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство**	**м2 площади**	**45**	**5948,02**	**87,69**	**267661**	**3946**	**175041**	**65482**	**359794**	
						1970,54	**50,52**	**88674**	**2273**		**26651**		
	85.1	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4095	34153				13985,65			
	85.2	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0122	1148617				13955,7			
	85.3	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	25,65	1246				31959,9			
	85.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2669	273545				72995,48			Казахстан 100%
	85.5	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0765	273546				20926,27			
86	**92**	**С1222-529-0109**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм**	**м**	**116**	**207**		**24012**		**24012**	**1921**	**25933**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	93	С1222-529-0203	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	76,7	297		22780		22780	1822	24602	
88	94	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	45	1014,04 981,91	15,67 7,35	45632 44186	705 331	741	32052 6215	83899	
89	95	С1215-301-0412	Стоимость плиты ДСП облицованной пластиком,толщина 22 мм	м2	46,125	6185		285283		285283	22823	308106	
90	96	Е12-190101-0204 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление	отверстие	1000	133,39 131,78	1,61 0	133390 131780	1610 0	0	94882 18262	246534	
91	97	СРын.цена	Установка гардин,пошив и навеска штор на всю школу (бархатные, капроновые - актовый зал, коридор, сцена,все кабинеты)	комплект	1	5435737,5		5435738		5435738	434859	5870597	
92	98	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19прим.	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка /турникет/	м	5,3	13272,29 1743,17	5,38 0	70343 9239	29 0	61076	6652 6160	83155	
	92.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	5,3	11392				60377,6			Казахстан 100%
	92.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0001	3161235				351,85			
93	99	СПрайс	Турникет из нержавеющей стали	м.п.	5,3	126347,63 0	0 0	669642 0	0 0	669642	0 53571	723213	
94	102	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,7	806,46 388,4	32,89 15,94	42500 20469	1733 840	20298	15342 4627	62469	
	94.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,0751	18833				20246,98			Казахстан 100%
95	103	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	52,7	638,6 28,8	33,51 15,81	33654 1518	1766 833	30370	1693 2828	38175	
	95.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,6126	18833				30370,47			Казахстан 100%
96	104	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04216	16988,08 15416,4	1540,32 672,5	716 650	65 28	1	488 96	1300	
97	105	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04216	296003		12479		12479	998	13477	
98	106	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17прим.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство /тротуарная плитка тол.3 мм/	м2 покрытия	41,3728	4825,3 1193,97	151,45 67,31	199636 49398	6266 2785	143972	37572 18977	256185	
	98.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	316,5019	58				18357,11			Казахстан 100%
	98.2	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	42,2003	2904				122549,54			
99	107	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,1	806,46 388,4	32,89 15,94	8952 4311	365 177	4275	3231 975	13158	
	99.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2264	18833				4264,54			Казахстан 100%
100	108	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,1	638,6 28,8	33,51 15,81	7088 320	371 175	6397	357 596	8041	
	100.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3397	18833				6396,82			Казахстан 100%
101	109	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17прим.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство /тротуарная плитка тол.3 мм/	м2 покрытия	11,1	4825,3 1193,97	151,45 67,31	53561 13253	1681 747	38627	10080 5091	68732	
	101.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	84,915	58				4925,07			Казахстан 100%
	101.2	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	11,322	2904				32879,09			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	**110**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12**	**806,46**	**32,89**	**9678**	**394**	**4622**	**3493**	**14225**	
						388,4	**15,94**	**4661**	**191**		**1054**		
	102.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2448	18833				4610,32			Казахстан 100%
103	**111**	**Е11-110101-1102 к=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**12**	**638,6**	**33,51**	**7663**	**402**	**6915**	**385**	**8692**	
						28,8	**15,81**	**346**	**190**		**644**		
	103.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3672	18833				6915,48			Казахстан 100%
104	**112**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17прим.**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство /тротуарная плитка тол.3 мм/**	**м2 покрытия**	**12**	**4825,3**	**151,45**	**57904**	**1818**	**41759**	**10897**	**74305**	
						1193,97	**67,31**	**14328**	**808**		**5504**		
	104.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	91,8	58				5324,4			Казахстан 100%
	104.2	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	12,24	2904				35544,96			
105	**113**	**Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**22,9**	**13272,29**	**5,38**	**303935**	**123**	**263894**	**28741**	**359290**	
						1743,17	**0**	**39919**	**0**		**26614**		
	105.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	22,9	11392				260876,8			Казахстан 100%
	105.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0005	3161235				1520,24			
106	**114**	**С1232-602-0101**	**Поручни, тип П-1 ГОСТ 8242-88/дополнительно-детские/**	**м**	**22,9**	**1915**		**43854**		**43854**	**3508**	**47362**	
107	**115**	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**4,28**	**6371,24**	**1834,04**	**27269**	**7850**	**15232**	**5582**	**35479**	
						978,35	**832,9**	**4187**	**3565**		**2628**		
	107.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,922	3091				15213,9			Казахстан 100%
108	**116**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,28**	**23188,5**	**1152,89**	**99247**	**4934**	**88246**	**5206**	**112809**	
						1417,5	**271,77**	**6067**	**1163**		**8356**		
	108.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	4,3656	18515				80829,08			Казахстан 100%
109	**117**	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /пандус/**	**м3 кладки**	**1,5**	**61007,62**	**1662,62**	**91511**	**2494**	**78171**	**8257**	**107750**	
						7230,69	**415,07**	**10846**	**623**		**7982**		
	109.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,36	16729				6022,44			Казахстан 100%
	109.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,57	126574				72147,18			
110	**118**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**31,2**	**806,46**	**32,89**	**25162**	**1026**	**12017**	**9083**	**36985**	
						388,4	**15,94**	**12118**	**497**		**2740**		
	110.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6365	18833				11986,83			Казахстан 100%
111	**119**	**Е11-110101-1102 к=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**31,2**	**638,6**	**33,51**	**19924**	**1045**	**17980**	**1002**	**22600**	
						28,8	**15,81**	**899**	**493**		**1674**		
	111.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9547	18833				17980,24			Казахстан 100%
112	**120**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,02496**	**16988,08**	**1540,32**	**424**	**39**	**1**	**289**	**770**	
						15416,4	**672,5**	**385**	**17**		**57**		
	112.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,007	112				0,78			
113	**121**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,02496**	**296003**		**7388**		**7388**		**7979**	
											591		
			Итого по разделу: 2. Корректировочная смета №1 - Архитектурно-строительное решение /02-01-01/									**16753500**	
			ИТОГО:					**26387014**	**222686**	**22091613**	**3001203**	**31739273**	
								4072723	**95626**		**2351056**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5,0,8%			1,20%						32 120 144	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						706 643	
			Итого									32 826 787	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						656 536	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									33 483 323	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									30 134 991	
			НДС			12 %						3 616 199	
			Итого по акту с НДС									33 751 190	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Директор_____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования

Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная средняя школа"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №18

за **август 2022** **(месяц, год) на** **02-01-03 Водопровод и канализация, Корректировочная смета №1,3** **работы**

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод и канализация /02-01-03/										
			Водопровод										
1	37	**Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**		5	25839,17	130,26	129196	651	121799	5019	144952	
				кран		1349,1	44,97	6746	225		10737		
2	49	**Е11-170801-0101**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**		5	11988,28	509,93	59941	2550	256	41983	110078	
				комплект		11427,24	234,74	57136	1174		8154		
	2.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	15040				150,4			Казахстан 100%
	2.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	568				34,08			
	2.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,12	459				55,08			
3	52	**513-106-0103 РСНБ РК 2015**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**		1	43667		43667				43667	
				комплект						43667			
			Отпускная цена			43667		43667					
			Сметная стоимость оборудования					*43667*					
4	53	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**		14	1082,14	0,17	15150	2	457	10577	27785	
				шт.		1049,3	0	14690	0		2058		
	4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,182	568				103,38			
	4.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,364	459				167,08			
	4.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,154	836				128,74			Казахстан 100%
5	54	**С1244-104-0408**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**		12	3191		38292		38292		41355	**Казахстан**
				шт.							3063		
6	55	**С1244-104-0505**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**		2	10011		20022		20022		21624	**Казахстан**
				шт.							1602		
			Канализация										
7	65	**Е11-170101-0112**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**		4	22062,31	84,95	88249	340	83173	3529	99120	
				комплект		1184,21	41,03	4737	164		7342		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.1	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	4	20570				82280			
8	**66**	**С1261-301-0371**	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**17**	**888**		**15096**		**15096**	**1208**	**16304**	
9	**67**	**С1261-301-0372**	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**10**	**1729**		**17290**		**17290**	**1383**	**18673**	
10	**68**	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**17**	**3243,9**	**102,2**	**55146**	**1737**	**3717**	**36381**	**98849**	
						2923,05	**49,29**	**49692**	**838**		**7322**		
	10.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0061	216199				1323,14			
	10.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,68	459				312,12			
	10.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,612	836				511,63			Казахстан 100%
	10.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,4	357				1213,8			
11	**70**	**С1244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**17**	**785**		**13345**		**13345**	**1068**	**14413**	**Казахстан**
12	**71**	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**10**	**4013,75**	**202,96**	**40138**	**2029**	**5341**	**24302**	**69595**	
						3276,72	**98,62**	**32767**	**986**		**5155**		
	12.1	261-107-0447	Каболка	т	0,001	1358578				1358,58			
	12.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,8	1252				1001,6			
	12.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,36	836				300,96			Казахстан 100%
	12.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	4	357				1428			
	12.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0008	1176898				941,52			
13	**72**	**С1244-101-0302**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	**комплект**	**10**	**8879**		**88790**		**88790**	**7103**	**95893**	**Казахстан**
14	**73**	**С1244-101-0601**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**10**	**8876**		**88760**		**88760**	**7101**	**95861**	**Казахстан**
15	**74**	**Е11-170101-0110**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**2**	**2000,52**	**253,52**	**4001**	**507**	**526**	**2312**	**6818**	
						1484,01	**121,8**	**2968**	**244**		**505**		
	15.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	187886				75,15			
	15.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				190,2			
	15.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	568				79,52			
	15.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,28	459				128,52			
16	**75**	**С1244-102-0803**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм**	**шт.**	**2**	**9952**		**19904**		**19904**	**1592**	**21496**	**Казахстан**
17	**77**	**С1244-101-0103**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**комплект**	**11**	**8246**		**90706**		**90706**	**7256**	**97962**	**Казахстан**
18	**86**	**Е11-170101-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Ванны ножные и ручные. Установка**	**комплект**	**1**	**4690,34**	**170,96**	**4690**	**171**	**352**	**3060**	**8370**	
						4167,22	**82,31**	**4167**	**82**		**620**		
	18.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	187886				37,58			
	18.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				95,1			
	18.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,06	977				58,62			
	18.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	87	СПрайс "Мегахолод 2007"	**Ванна моечная стационарная двухсекционная ВМ-2/800**	шт.	1	151785,71		151786		151786	12143	163929	
			Итого по разделу: 1. Водопровод и канализация /02-01-03/									1196743	
			Раздел: 2. Корректировочная смета №1 - Водопровод и канализация /02-01-03/										
20	146	Е11-170801-0101	**Горячее водоснабжение Т3, Т4** **Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	1	11988,28 11427,24	509,93 234,74	11988 11427	510 235	51	8397 1631	22016	
	20.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,002	15040				30,08			Казахстан 100%
	20.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	568				6,82			
	20.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	459				11,02			
21	147	513-106-0103 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	комплект	2	43667		87334		87334		87334	
			Отпускная цена			43667		87334					
			Сметная стоимость оборудования					*87334*					
22	148	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	3	63368		190104		190104		190104	
			Отпускная цена			63368		190104					
			Сметная стоимость оборудования					*190104*					
23	149	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	10	1082,14 1049,3	0,17 0	10821 10493	2 0	327	7555 1470	19846	
	23.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	568				73,84			
	23.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,26	459				119,34			
	23.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,11	836				91,96			Казахстан 100%
24	150	С1244-104-0408	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	5	3191		15955		15955	1276	17231	Казахстан
25	151	С1244-104-0505	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	1	10011		10011		10011	801	10812	Казахстан
			Канализация										
26	152	С1244-101-0103	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм**	комплект	6	8246		49476		49476	3958	53434	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Корректировочная смета №1 - Водопровод и канализация /02-01-03/									400777	
			Раздел: 3. Корректировочная смета №3 - Водопровод и канализация /02-01-03/										
27	1	С1248-305-0104	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5**	шт.	5	5433		27165		27165	2173	29338	
			Итого по разделу: 3. Корректировочная смета №3 - Водопровод и канализация /02-01-03/									29338	
			ИТОГО:					1387023 194823	8499 3948	862597 321105	143115 96721	1626859	
			В том числе :							321105			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными 1,5.0,8%			**1,20%**						**1 321 423**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**29 071**	
			Итого									**1 350 494**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**27 010**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с оборудованием									**1 698 609**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**1 528 748**	
			НДС			**12 %**						**183 450**	
			Итого по акту с НДС									**1 712 198**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №19

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-04 Отопление и вентиляция, Корректировочная смета №1** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление и вентиляция /02-01-04/										
			Вентиляция										
1	216	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	41	655		26855		26855	2148	29003	
2	235	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	40,1	6148,86 934,2	136,57 64,46	246569 37461	5477 2585	203631	28833 22032	297434	
	2.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,015	4580				27548,7			
	2.2	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, Т от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	10,426	16836				175532,14			Казахстан 100%
3	236	С1234-304-1103	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	м2	44,11	16655		734652		734652	58772	793424	
4	264	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	8828,65 7906,5	184,65 38,23	8829 7906	184 38	738	5720 1164	15713	
5	265	С1246-401-0303	**Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч**	шт.	1	44987		44987		44987	3599	48586	
6	266	С1246-305-0301	**Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2**	шт.	2	3395		6790		6790	543	7333	
7	292	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	8828,65 7906,5	184,65 38,23	8829 7906	184 38	738	5720 1164	15713	
8	293	С1246-401-0303	**Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч**	шт.	1	44987		44987		44987	3599	48586	
9	294	С1246-305-0301	**Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2**		2	3395		6790		6790		7333	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							543		
10	345	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8828,65 7906,5	184,65 38,23	8829 7906	184 38	738	5720 1164	15713	
11	346	С1246-305-0301	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	3395		6790		6790	543	7333	
12	359	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25	655		16375		16375	1310	17685	
			Итого по разделу: 1. Отопление и вентиляция /02-01-04/									1303856	
			Раздел: 2. Корректировочная смета №1 - Отопление и вентиляция /02-01-04/										
13	214	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2	4454 4137,74	83,95 15,74	8908 8275	167 31	465	5981 1191	16080	
14	215	Прайс	Турбодефлектор ТД 315	шт.	2	75892,86		151786		151786		151786	
			Отпускная цена			75893		151786					
			Сметная стоимость оборудования					*151786*					
15	216	Е11-200101-0108 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	103,1	8015,45 1256,92	49,65 15,81	826393 129589	5119 1630	691684	94478 73670	994541	
16	217	Е11-200101-0108 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5	3710,45 1256,92	49,65 15,81	35249 11941	471 150	22837	8706 3516	47471	
17	218	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	141	655		92355		92355	7388	99743	
18	219	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	9	2098,64 1974,7	123,93 38,23	18888 17772	1115 344	0	13044 2555	34487	
19	220	С1246-304-0557	Декоративная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая диаметром 200 мм /прим./	шт.	9	4961		44649		44649	3572	48221	
20	221	Прайс	Вентилятор вытяжной ВР с вибровставками	шт.	1	245535,71		245536		245536		245536	
			Отпускная цена			245536		245536					
			Сметная стоимость оборудования					*245536*					
21	222	Е11-201001-0103	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	1713,11 1521,04	50,64 15,74	1713 1521	51 16	141	1106 226	3045	
22	223	С1246-201-0106	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	1	34354		34354		34354	2748	37102	
23	224	Ц13-080104-0102 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь массой до 0,25 т. Монтаж оборудования	шкаф	1	25026,12 14990	3171,24 1310,76	25026 14990	3171 1311	6865	11737 2941	39704	
24	225	Прайс	Частотный преобразователь	шт.	1	138392,86		138393		138393		138393	
			Отпускная цена			138393		138393					
			Сметная стоимость оборудования					*138393*					
25	226	Е11-200101-0107 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,3	8434,77 1670,42	44,48 12,84	36270 7183	191 55	28895	5211 3318	44799	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	227	Е11-200101-0108 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,8	8015,45	49,65	286953	1778	240178	32806	345340	
						1256,92	15,81	44998	566		25581		
27	228	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	71	655		46505		46505	3720	50225	
28	229	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	14352,63	252,46	43058	757	29574	9314	56562	
						4242,17	69,71	12727	209		4190		
29	230	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	1726,54	50	3453	100	478	2092	5989	
						1437,31	15,74	2875	31		444		
	29.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03			Казахстан 100%
	29.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,492	446				219,43			
30	231	С1246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	2	8615		17230		17230	1378	18608	
31	232	Ц13-080303-0502 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5952,31	118,8	5952	118	2836	2185	8788	
						2998	36,41	2998	36		651		
32	233	Прайс	Плавный выключатель на 220 Вт	шт.	2	15178,57		30357		30357		30357	
			Отпускная цена			15179		30357					
			Сметная стоимость оборудования					*30357*					
33	234	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4прим.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0262	9194903,21	129233,49	240906	3386	228697	7104	267851	
						336772	39844,09	8823	1044		19841		
	33.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,7598	187				142,08			Казахстан 100%
	33.2	241-207-0406	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	м	26,462	8637				228552,29			
34	235	С1241-208-0310	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	7	2982		20874		20874	1670	22544	
35	236	С1241-209-0110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	8	5052		40416		40416	3233	43649	
36	237	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	19	1587,37	67,27	30160	1278	0	21010	55264	
						1520,1	15,74	28882	299		4094		
37	238	С1246-304-0503	Декоративная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая диаметром 100 мм /прим./	шт.	19	2163		41097		41097	3288	44385	
			Итого по разделу: 2. Корректировочная смета №1 - Отопление и вентиляция /02-01-04/									2850471	
			ИТОГО:					3627763	23731	2684201	260767	4154327	
								353753	8421	566072	265796		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							566072			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5,0,8%			1,20%						3 631 314	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						79 889	
			Итого									3 711 203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**74 224**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с оборудованием									**4 351 499**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**3 916 349**	
			НДС			**12 %**						**469 962**	
			Итого по акту с НДС									**4 386 311**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор_____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892

KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная средняя школа"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №20

за **август 2022** (месяц, год) **на Корректировочная смета №1 - 02-01-05 Пожарная сигнализация работы**

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	239	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	64	3069,89	2,72	196473	174	4427	138148	361391	
						2998	0	191872	0		26770		
2	240	С1248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	64	2326		148864		148864		160773	
											11909		
3	241	Ц13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	3	7495	0	22485	0	0	16189	41768	
						7495	0	22485	0		3094		
4	242	СПрайс "Интант"	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	3	16464,29		49393		49393		53344	
											3951		
			ИТОГО:					417215	174	202684	154337	617276	
								214357	0		45724		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%						624 683	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						13 743	
			Итого									638 426	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						12 769	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**651 195**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**586 075**	
			НДС			**12 %**						**70 329**	
			Итого по акту с НДС									**656 404**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эсперт _____ **Белоусов В.В.**

Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892

KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная средняя школа"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №21

за **август 2022** (месяц, год) **на Корректировочная смета №1 - 02-01-06 Сети связи работы**

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	243	Ц13-100408-0505	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	4	1398,52	0	5594	0	82	3969	10328	
						1378	0	5512	0		765		
2	244	СПрайс-лист	Звонок громкого боя МЗ-1 220В	шт	4	13392,86		53571		53571		57857	
											4286		
3	245	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кт. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	300	799,3	478,9	239790	143670	33162	79438	344766	
						209,86	157,91	62958	47373		25538		
4	246	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,303	149500		45298		45298		48922	Казахстан
											3624		
5	247	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1890,21	352,36	1890	353	39	1184	3320	
						1499	145,64	1499	146		246		
6	248	СПрайс-лист	Кнопка управления ПКЕ-212-1	шт	1	1339,29		1339		1339		1446	
											107		
			ИТОГО:					347482	144023	133491	84591	466639	
								69969	47519		34566		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5,0,8%			1,20%						472 239	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						10 389	
			Итого									482 628	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**9 653**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**492 280**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**443 053**	
			НДС			**12 %**						**53 166**	
			Итого по акту с НДС									**496 219**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ Бимагамбетова М.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ Белоусов В.В.
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района,**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192 от 18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №22

за август 2022 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализация бытовая К1										
1	1	E11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	39,2	290,66	290,66	11394	11393	0	1517	13944	
						0	53,76	0	2107		1033		
2	2	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,48	3719,2	180,18	1785	86	1135	583	2557	
						1174,02	52,46	564	25		189		
	2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,528	2150				1135,2			Казахстан 100%
3	3	E11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	192,9	39,35	39,35	7591	7590	0	1815	10158	
						0	13,07	0	2521		752		
4	4	C1211-401-0102	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	м3	11,9	2150		25585		25585		27632	
											2047		
5	5	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	192,9	175,67	80,74	33887	15575	0	18650	56740	
						94,93	39,35	18312	7591		4203		
6	6	E11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	4,6	2021,7	19,57	9300	90	8763	479	10561	
						97,15	8,01	447	37		782		
	6.1	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	4,692	1836				8614,51			Казахстан 100%
	6.2	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,069	2113				145,8			
7	15	C1244-202-0102	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	30272		30272		30272		32694	
											2422		
8	18	E11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	68,6	290,66	290,66	19939	19939	0	2655	24402	
						0	53,76	0	3688		1808		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	19	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**		1,82	36076,77	7744,94	65660	14096	27350	29882	103185	
			м3 конструкций колодца			13304,59	3279,99	24214	5970		7643		
	9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9464	22259				21065,92			Казахстан 100%
	9.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0035	903027				3122,67			Казахстан 100%
10	20	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	24996		74988		74988	5999	80987	
11	21	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	23692		23692		23692	1895	25587	
12	22	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	17044		17044		17044	1364	18408	
13	23	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	1852		1852		1852	148	2000	
14	24	С1261-107-0626	**Скобы ходовые**	шт.	5	595		2975		2975	238	3213	
15	25	С1244-202-0102	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	30272		30272		30272	2422	32694	
16	26	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**		13,2	1728,58	76,74	22817	1013	8054	11618	37190	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1041,71	58,48	13751	772		2755		
	16.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,3432	20134				6909,99			Казахстан 100%
	16.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,6996	891				623,34			
17	27	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		196	290,66	290,66	56969	56969	0	7587	69720	
			м3 грунта			0	53,76	0	10537		5164		
18	28	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		60	1866,48	0	111989	0	0	80632	208031	
			м3 грунта			1866,48	0	111989	0		15410		
19	29	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		183	39,35	39,35	7201	7201	0	1722	9637	
			м3 грунта			0	13,07	0	2392		714		
20	30	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		183	175,67	80,74	32148	14775	0	17693	53828	
			м3 уплотненного грунта			94,93	39,35	17372	7201		3987		
21	31	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		2,06	20692,56	1152,89	42627	2375	37332	3167	49457	
			м3			1417,5	271,77	2920	560		3663		
	21.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1012	16068				33762,08			Казахстан 100%
22	32	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**		5	31739,68	2068,34	158698	10342	133485	15940	188609	
			м3			2974,35	528,92	14872	2645		13971		
	22.1	212-101-2306	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	5,075	25759				130726,93			Казахстан 100%
23	33	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,1718	277977		47756		47756		51577	
			т								3821		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	34	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4632	275482		127603		127603		137811	
											10208		
25	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,038	264048		10034		10034		10837	
											803		
26	36	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0186	277157		5155		5155		5567	
											412		
27	37	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	6,1	458,14	0,95	2795	6	146	2407	5618	
						433,21	0,45	2643	3		416		
28	38	Е11-070201-0106 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	м3 сборных железобетонных конструкций	3,94	33943,48	11800	133737	46492	37442	82926	233996	
						12640,46	5196,09	49803	20473		17333		
	28.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,7447	2150				1601,02			Казахстан 100%
	28.2	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6422	23957				15385,66			Казахстан 100%
	28.3	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,3231	19834				6407,97			Казахстан 100%
	28.4	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0126	688015				8674,49			Казахстан 100%
29	39	С1222-101-0202	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	3,94	67150		264571		264571		285737	
											21166		
30	40	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,93	15018,8	7884,54	28986	15217	888	21975	55038	
						6674,35	2974,7	12881	5741		4077		
	30.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0347	17143				595,55			Казахстан 100%
	30.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0014	216199				292,08			
31	41	С1225-202-0105	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ГОСТ 13015-2012	шт.	1	81138		81138		81138		87629	
											6491		
32	42	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,8	909,08	20,53	34363	776	21759	11106	49106	
						312,91	3	11828	113		3637		
	32.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006	172004				1040,28			Казахстан 100%
	32.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0091	53822				488,27			
	32.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	90,72	223				20230,56			
33	43	Е11-070106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	19,2	854,18	12,67	16400	243	14435	2032	19907	
						89,71	0	1722	0		1475		
34	44	Е11-130501-0301	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	4,99	5278,85	109,42	26341	546	19429	4583	33398	
						1275,85	55,08	6366	275		2474		
35	45	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,27	15018,8	7884,54	4055	2129	124	3074	7699	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 сборных железобетонных конструкций			**6674,35**	**2974,7**	**1802**	**803**		**570**		
	35.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0049	17143				83,31			Казахстан 100%
	35.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0002	216199				40,86			
36	**46**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**1852**		**1852**		**1852**	**148**	**2000**	
37	**47**	**С1225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**2**	**5572**		**11144**		**11144**	**892**	**12036**	
38	**48**	**С1225-101-0103**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	**1**	**10062**		**10062**		**10062**	**805**	**10867**	
39	**49**	**Е11-231201-0101**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1**	**2036,26**	**222,32**	**2036**	**222**	**137**	**1764**	**4104**	
						1676,8	**104,93**	**1677**	**105**		**304**		
	39.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	17143				137,14			Казахстан 100%
40	**50**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**18935**		**18935**		**18935**	**1515**	**20450**	
41	**51**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,006**	**773475,21**	**8180,03**	**4641**	**49**	**4178**	**499**	**5551**	
			т стальных элементов			**68960,5**	**1543,97**	**414**	**9**		**411**		
	41.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,006	688015				4128,09			Казахстан 100%
42	**52**	**Е11-230401-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка**		**1,5**	**2484,91**	**419,96**	**3727**	**630**	**1565**	**1699**	**5860**	
				м трубопровода		**1021,38**	**122,95**	**1532**	**184**		**434**		
43	**53**	**С1241-702-0302**	**Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 4-Н(У)-25, DN/ID 400**	**м**	**1,4925**	**24584**		**36692**		**36692**	**2935**	**39627**	
44	**54**	**Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**		**0,00225**	**765502,83**	**87885,88**	**1722**	**198**	**362**	**1209**	**3166**	
				км трубопровода		**516750**	**26052,87**	**1163**	**59**		**235**		
45	**55**	**С1241-701-0203**	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ**	**м**	**2,268**	**3084**		**6995**		**6995**	**560**	**7555**	
46	**56**	**Е11-200801-0101**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**1**	**8541,51**	**75,62**	**8542**	**76**	**4974**	**3438**	**12938**	
						3492,04	**15,74**	**3492**	**16**		**958**		
47	**57**	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**		**0,48**	**9372,24**	**1642,84**	**4499**	**788**	**3593**	**334**	**5220**	
			м3 материала основания в плотном теле			**244,3**	**400,73**	**117**	**192**		**387**		
	47.1	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	0,6048	5939				3591,91			Казахстан 100%
	47.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0336	28				0,94			
48	**58**	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**6**	**1530,45**	**3,23**	**9183**	**19**	**7930**	**1339**	**11364**	
						205,49	**1,18**	**1233**	**7**		**842**		
	48.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,03	2150				64,5			Казахстан 100%
	48.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,4284	17395				7452,02			Казахстан 100%
	48.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0036	114958				413,85			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	59	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**		**6**	**243,59**	**0**	**-1462**	**0**	**-1263**	**-215**	**-1811**	
				м2 покрытия		**33,11**	**0**	**-199**	**0**		**-134**		
	49.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0726	17395				1262,88			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Канализация бытовая К1									**2184081**	
			ИТОГО:					**1690187**	**228835**	**1160435**	**332110**	**2184081**	
								300915	**74026**		**161784**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого с временными 1,5.0,8%			**1,20%**						**2 210 290**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**48 626**	
			Итого									**2 258 916**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**45 178**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**2 304 095**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**2 073 685**	
			НДС			**12 %**						**248 842**	
			Итого по акту с НДС									**2 322 527**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Директор _____ Громченко О.Л.

Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель _____ Бимагамбетова М.И.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Белоусов В.В.

Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892

KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №23

за август 2022 (месяц, год) на Корректировочная смета №1 - 07-01-01 Благоустройство территории работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Установка бортового камня БР100.20.8										
1	262	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,016	1716,19 1716,19	0 0	3460 3460	0 0	0	2491 476	6427	
2	263	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,72	5553,18 244,3	1642,84 400,73	3998 176	1183 289	2640	334 347	4679	
	2.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,9072	2908				2638,14			Казахстан 100%
	2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0504	28				1,41			
3	264	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	180	2278,85 859,94	33,36 13,67	410193 154789	6005 2461	249399	113220 41873	565286	
	3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,62	22259				236390,58			Казахстан 100%
4	265	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,88	40916		117838		117838	9427	127265	
5	266	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	83	3619,71 159,98	1093,33 258,91	300436 13278	90747 21490	196411	25033 26038	351507	
	5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	91,3	2150				196295			Казахстан 100%
	5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,15	28				116,2			
6	267	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	830	1438,27 1282,64	145,69 42,42	1193764 1064591	120923 35209	8250	791856 158850	2144470	
	6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,569	2150				7673,35			Казахстан 100%
7	268	СПрайс	Брусчатка разноцветная тол.6 мм	м2	830	4107,14		3408926		3408926	272714	3681640	
			ИТОГО:					5438615 1236294	218858 59449	3983464	932934 509725	6881274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого с временными 1,5.0,8%							**0**			
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**1,20%**						**6 963 849**	
			Итого			**2,20%**						**153 205**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									**7 117 054**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**2%**						**142 341**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**7 259 395**	
			НДС									**6 533 456**	
			Итого по акту с НДС			**12 %**						**784 015**	
												7 317 471	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор_____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795