Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"
Субподрядчик: ТОО "АСАТ - Құрылыс"

Объект : **Строительство моста через реку Есиль по ул.27 г. Астана**

Форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительтства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022г.

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
				Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года по отчетный период	в отчетном периоде	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего с начала года Строительство моста через реку Есиль по ул.27 г. Астана *в т.ч. в текущем месяце*	*472 000 000* *202 000 000*	*202 000 000*									*21 642 857*	

Подрядчик

Субподрядчик

Наименование стройки : **Строительство моста через реку Есиль по ул.27 г. Астана**

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"
Субподрядчик: ТОО "АСАТ - Құрылыс"

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2022 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы № 3								
		РАЗДЕЛ 1.Пролетное строение								
1	Е0109-53-1	**Установка стальных клиновидных прокладок, крепления светильников, водоотводных лотков, смотровых люков, смотрового хода и кабельного короба**	9,6	14806,01	1133,15	142138	10878	114832	82,10	788
		т		12892,50	398,25	123768	3823	90	1,95	19
2	С	**Стоимость металла**	5,95613	288773,28	--	1719971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010332-А30-4	**Перевозка грузов на 30 км**	5,95613	446,60	--	2660	--	--	--	--
		т		89,32	--	532	--	--	--	--
		Устройство проезжей части								
4	Е0130-78-2	**Укладка "техноэластмоста С"**	383,1	990,71	20,67	379542	7919	68946	0,91	349
		м2		157,50	7,61	60338	2915	109	0,31	118
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	535,1	739,48	15,35	395697	8215	7829	0,03	18
		м2		5,94	5,06	3178	2708	133	0,02	9
6	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 6см**	535,1	358,30	--	191727	--	28	--	--
		м2		0,04	--	21	--	133	--	--
7	Е0127-53-1	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20**	196,712	799,06	15,35	157185	3020	2878	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	1168	995	133	0,02	3
8	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-20 до 5см**	196,712	194,08	--	38177	--	5	--	--
		м2		0,02	--	4	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3027098	30031			1162
			Тенге			189011	10442			149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2884960				
	Материалы -		Тенге			300150				
	Всего заработная плата -		Тенге				71861			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1719971				
	Местные материалы -		Тенге			778315				
	Транспортные расходы -		Тенге			2660				
		Накладные расходы -	Тенге			79687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11953			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3142525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				83814			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			142138				
	Материалы -		Тенге			7491				
	Всего заработная плата -		Тенге				127591			
		Накладные расходы -	Тенге			114832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17225			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15418				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			272388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							864
		Сметная заработная плата -	Тенге				144816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3414913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1408
		Сметная заработная плата -	Тенге				228630			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда. Подходы к мосту (ПК47+41,53; ПК48+77,105)-135,58 м и (ПК51+55,22-ПК52-90,67)-135,45м								
9	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	12331,64	1,41	1,41	17398	17398	3593	--	--
		м2		--	0,30	--	3704	97	--	12
10	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	11847	12,51	12,51	148178	148178	49195	--	--
		м3		--	4,28	--	50716	97	0,01	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/**	11847	6,36	6,36	75288	75288	21978	--	--
		м3		--	1,91	--	22657	97	--	15
12	СПрайс	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	11528,3	150,00	--	1729245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1970109	240864			--
			Тенге			--	77078			193
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1970109				
	Всего заработная плата -		Тенге				77078			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1729245				
		Накладные расходы -	Тенге			74766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2167567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				88293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2167567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				88293			
		РАЗДЕЛ 3.Отделка фасада								
13	Е0161-25-4	**Шлифовка фасада с земли и лесов**	1454,96	76,65	44,05	111525	64086	67245	0,19	275
		м2		31,68	17,23	46093	25065	94,5	0,09	137
14	Е0113-15-2	**Обезжирование бетонных и оштукатуренных поверхностей**	1454,96	8,56	0,18	12454	262	10698	0,04	61
		м2		8,10	0,07	11785	102	90	--	--
15	С	**Праймер Bergauf**	509,236	209,46	--	106665	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0162-25-4	**Огрунтовка фасадов с лесов и земли**	1454,96	44,33	2,91	64503	4236	10848	0,05	65
		м2		7,34	0,55	10679	800	94,5	--	4
17	Е0115-64-1К=2	**Сплотное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стек**	1454,96	122,98	2,38	178931	3463	185617	0,74	1077
		м2		120,60	0,90	175468	1309	105	--	6
18	С	**MasterTile WP665**	4364,88	86,64	--	378157	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0115-55-1	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких**	1454,96	266,17	2,65	387265	3854	396394	1,43	2081
		м2		258,75	0,72	376471	1048	105	0,03	40
20	С	**Декоративная штукатурка**	11639,68	17,72	--	206297	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	1454,96	176,43	1,65	256699	2401	16606	0,06	90
		м2		10,24	0,63	14899	917	105	--	4
22	Е0130-88-1	**Монтаж подмостей**	55,3	6672,94	1272,94	369014	70394	343865	31,70	1753
		т		5400,00	304,74	298620	16852	109	1,03	57
23	Е0130-88-3	**Демонтаж подмостей**	55,3	3206,48	1676,48	177318	92709	115432	9,30	514
		т		1530,00	385,02	84609	21292	109	1,24	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2248829	241404			5915
			Тенге			1018625	67385			319
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1702497				
		Материалы -	Тенге			296334				
		Всего заработная плата -	Тенге				664636			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			691120				
		Местные материалы -	Тенге			1346				
		Накладные расходы -	Тенге			687408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143394				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2533300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4185
		Сметная заработная плата -	Тенге				767748			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			546332				
		Всего заработная плата -	Тенге				421373			
		Накладные расходы -	Тенге			459296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60338				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1065966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2622
		Сметная заработная плата -	Тенге				490267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3599266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6807
		Сметная заработная плата -	Тенге				1258015			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7246036	512299			7077
			Тенге			1207635	154904			661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			6557566				
	Всего заработная плата -		Тенге			596484				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				813575			
	Местные материалы -		Тенге			4140336				
	Транспортные расходы -		Тенге			779661				
		Накладные расходы -	Тенге			2660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			841860				421
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			443966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7843392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4959
		Сметная заработная плата -	Тенге				939854			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			688470				
	Материалы -		Тенге			7491				
	Всего заработная плата -		Тенге				548964			
		Накладные расходы -	Тенге			574128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75756				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1338354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3487
		Сметная заработная плата -	Тенге				635083			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9181747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8446
		Сметная заработная плата -	Тенге				1574938			
		Временные здания и сооружения 7%	Тенге			642 722				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**9 824 469**				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%	Тенге			137 543				
		Зимнее удорожание 3,36%	Тенге			330 102				
		Итого	**Тенге**			**10 292 114**				
		итого в текущих ценах 2020г	Тенге			**34 701 023**				
		налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			694 020				
		итого	**Тенге**			**35 395 043**				
		НДС 12%	Тенге			4 247 405				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**39 642 449**				

Подрядчик **Субподрядчик**

Наименование стройки : **Строительство моста через реку Есиль по ул.27 г. Астана**

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"
Субподрядчик: ТОО "АСАТ - Құрылыс"

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2022 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,4								
		Сооружение опор								
1	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	465,5	215,60	--	100362	--	--	--	--
		т		43,12	--	20072	--	--	--	--
2	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	245	3,76	3,24	922	795	380	--	1
		м3		0,48	1,12	118	274	97	--	1
3	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	141,25	27,10	--	3828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	141,25	215,60	--	30454	--	--	--	--
		т		43,12	--	6091	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			135565	795			1
			Тенге			26281	274			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135565				
		Всего заработная плата -	Тенге				26555			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3828				
		Местные материалы -	Тенге			10				
		Транспортные расходы -	Тенге			130815				
		Накладные расходы -	Тенге			380				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				26612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				26612			
		РАЗДЕЛ 2.Опоры 2,3								
5	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**113**	**27,10**	**--**	**3062**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**113**	**215,60**	**--**	**24363**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**43,12**	**--**	**4873**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**27425**	**--**			**--**
			Тенге			**4873**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27425				
	Всего заработная плата -		Тенге				4873			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3062				
	Транспортные расходы -		Тенге			24363				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29071				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29071				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4873			
		РАЗДЕЛ 3.Лесничный сход								
7	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1848**	**23,36**	**22,08**	**43168**	**40802**	**12258**	**0,01**	**16**
		м3		**1,28**	**5,56**	**2365**	**10272**	**97**	**0,02**	**36**
8	**Е0130-3-2**	**Замена грунта**	**924**	**969,22**	**33,87**	**895559**	**31296**	**277694**	**1,94**	**1793**
		м3		**263,25**	**12,47**	**243243**	**11522**	**109**	**0,06**	**56**
9	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**924**	**14,12**	**12,00**	**13045**	**11086**	**3912**	**0,01**	**11**
		м3		**1,62**	**2,75**	**1497**	**2536**	**97**	**0,01**	**11**
10	**Е0130-77-6**	**Устройство подпорных стенок монолитных бетон В25 F300**	**604,4**	**17125,88**	**6949,73**	**10350882**	**4200417**	**2750355**	**14,90**	**9006**
		м3		**2430,00**	**1744,82**	**1468692**	**1054569**	**109**	**5,99**	**3620**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	628,576	288,00	--	181030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	628,576	722,00	--	453832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	26,2	64400,00	--	1687280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	8,2	71100,00	--	583020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм	0,3	69000,00	--	20700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,51	60300,00	--	30753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F300,W4	83,6	7201,26	532,08	602025	44482	51585	2,55	213
		м3		434,25	131,85	36303	11023	109	0,43	36
18	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	85,272	288,00	--	24558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	85,272	722,00	--	61566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях	7,3	8299,96	--	60590	--	64094	48,40	353
		т		8055,00	--	58802	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм**	0,67	59900,00	--	40133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	5,87	64400,00	--	378028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	2	68800,00	--	137600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			15563769	4328083			11392
			Тенге			1810902	1089922			3760
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15563769				
	Материалы -		Тенге			1180384				
	Всего заработная плата -		Тенге				2900824			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2877514				
	Местные материалы -		Тенге			5366886				
		Накладные расходы -	Тенге			3159898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1580
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				473985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1123420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19847087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16732
		Сметная заработная плата -	Тенге				3374809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19847087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16732
		Сметная заработная плата -	Тенге				3374809			
		РАЗДЕЛ 4.Сооружение подпорных стен								
24	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для засыпки за подпорными стенками**	5964,88213	32,23	30,77	192249	183541	56500	0,01	59
		м3		1,42	8,34	8470	49777	97	0,03	170
25	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	11333,276	215,60	--	2443454	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		43,12	--	488691	--	--	--	--
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7388,03174	6,48	6,48	47870	47870	15076	--	--
		м3		--	2,10	--	15542	97	0,01	60
27	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	7388,03174	14,01	14,01	103474	103474	34363	--	--
		м3		--	4,80	--	35426	97	0,02	116
28	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 6 проходов	7388,03174	6,97	6,97	51458	51458	15021	--	--
		м3		--	2,10	--	15486	97	0,01	51
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7388,03174	14,12	12,00	104300	88638	31281	0,01	90
		м3		1,62	2,75	11969	20280	97	0,01	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2942806	474981			149
			Тенге			509130	136511			486
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2942806				
	Всего заработная плата -		Тенге				645640			
	Местные материалы -		Тенге			3931				
	Транспортные расходы -		Тенге			2443454				
		Накладные расходы -	Тенге			152241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3280749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				668476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3280749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				668476			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18669565	4803859			11542
			Тенге			2351185	1226707			4247
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18669565				
	Материалы -		Тенге			1180384				
	Всего заработная плата -		Тенге				3577892			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2884404				
	Местные материалы -		Тенге			5370827				
	Транспортные расходы -		Тенге			2598632				
		Накладные расходы -	Тенге			3312519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1656
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				496878			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1318925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23301009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17445
		Сметная заработная плата -	Тенге				4074770			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23301009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17445
		Сметная заработная плата -	Тенге				4074770			
		Временные здания и сооружения 7%	Тенге			1 631 071				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**24 932 080**				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%	Тенге			349 049				
		Зимнее удорожание 3,36%	Тенге			837 718				
		Итого	**Тенге**			**26 118 847**				
		итого в текущих ценах 2020г	Тенге			**88 062 640**				
		налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			1 761 253				
		итого	**Тенге**			**89 823 893**				
		НДС 12%	Тенге			10 778 867				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**100 602 760**				

Подрядчик

Субподрядчик

Наименование стройки : **Строительство моста через реку Есиль по ул.27 г. Астана**

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"
Субподрядчик: ТОО "АСАТ - Құрылыс"

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2022 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,4								
		Сооружение опор								
1	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	1457,1	318,37	13,70	463901	19962	171323	0,61	882
		м2		102,83	5,04	149834	7344	109	0,02	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			463901	19962			882
			Тенге			149834	7344			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			463901				
		Материалы -	Тенге			242665				
		Всего заработная плата -	Тенге				157177			
		Местные материалы -	Тенге			51439				
		Накладные расходы -	Тенге			171323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			673337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1003
		Сметная заработная плата -	Тенге				182876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			673337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1003
		Сметная заработная плата -	Тенге				182876			
		РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение								
		Устройство проезжей части								
2	Е0127-53-1	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20**	9607,5	507,04	15,35	4871372	147489	140558	0,03	323
		м2		5,94	5,06	57069	48614	133	0,02	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-20 до 5см**								
			9607,5	120,92	--	1161729	--	256	--	2
		м2		0,02	--	192	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			6033101	147489			325
			Тенге			57261	48614			170
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6033101				
	Материалы -		Тенге			31224				
	Всего заработная плата -		Тенге				105875			
	Местные материалы -		Тенге			5797127				
		Накладные расходы -	Тенге			140813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6544350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							565
		Сметная заработная плата -	Тенге				126997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6544350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							565
		Сметная заработная плата -	Тенге				126997			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство сопряжения с подходами								
		Устройство асфальтобетонного покрытия как на мосту								
4	Е0127-53-1	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20**								
			292	507,04	15,35	148055	4483	4272	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1734	1478	133	0,02	5
5	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-20 до 5см**								
			292	120,92	--	35308	--	8	--	--
		м2		0,02	--	6	--	133	--	--
		Устройство асфальтобетонного покрытия как на подходах								
6	Е0127-53-1	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20**								
			292	507,04	15,35	148055	4483	4272	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1734	1478	133	0,02	5
7	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к ЩМА-20 до 5см**								
			292	120,92	--	35308	--	8	--	--
		м2		0,02	--	6	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			366727	8965			20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3481	2955			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			366727				
	Материалы -		Тенге			1898				
	Всего заработная плата -		Тенге				6436			
	Местные материалы -		Тенге			352383				
		Накладные расходы -	Тенге			8559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			397804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				7720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			397804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				7720			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда.Подходы к мосту (ПК47+41,53-ПК48+77,105)-135,58м и (ПК51+55,22-ПК52+90,67)-135,45м								
8	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН**	**Устройство покрытия из ЩМА-15 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см**	9892	505,77	13,29	5003123	131437	103014	0,04	372
		м2		6,51	1,32	64397	13057	133	--	47
9	**Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см**	9892	117,01	1,09	1157467	10746	1450	--	2
		м2		0,04	0,07	396	694	133	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			6160590	142183			374
			Тенге			64793	13752			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6160590				
	Материалы -		Тенге			236814				
	Всего заработная плата -		Тенге				78545			
	Местные материалы -		Тенге			5716799				
		Накладные расходы -	Тенге			104464				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6640957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				94214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6640957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							476
		Сметная заработная плата -	Тенге				94214			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство разделительной полосы								
10	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	431,140113	51,00	--	21988	--	14192	0,14	62
		м2		24,75	--	10671	--	133	--	--
11	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см**	431,140113	7,96	--	3432	--	4564	0,05	20
		м2		7,96	--	3432	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			25420	--			82
			Тенге			14103	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25420				
		Материалы -	Тенге			9985				
		Всего заработная плата -	Тенге				14103			
		Местные материалы -	Тенге			1332				
		Накладные расходы -	Тенге			18756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2813			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			46827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16916			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13049739	318600			1682
			Тенге			289470	72665			265
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13049739				
		Материалы -	Тенге			522587				
		Всего заработная плата -	Тенге				362135			
		Местные материалы -	Тенге			11919081				
		Накладные расходы -	Тенге			443917				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66588			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			809619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14303275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2169
		Сметная заработная плата -	Тенге				428722			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14303275**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**428722**			
		Временные здания и сооружения 7%	Тенге			1 001 229				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**15 304 504**				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%	Тенге			214 263				
		Зимнее удорожание 3,36%	Тенге			514 231				
		Итого	**Тенге**			**16 032 999**				
		итого в текущих ценах 2020г	Тенге			**54 057 065**				
		налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			1 081 141				
		итого	**Тенге**			**55 138 206**				
		НДС 12%	Тенге			6 616 585				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**61 754 791**				

Подрядчик

Субподрядчик