Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительтства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"
Субподрядчик: ТОО "АСАТ - Құрылыс"

Объект : **Строительство моста через реку Есиль по ул.27 г. Астана**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022г.

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Органа.правов.норма	
				Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный период	в отчетном периоде	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд		
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего с начала года Строительство моста через реку Есиль по ул.27 г. Астана *в т.ч. в текущем месяце*	*100 000 000* *100 000 000*	*100 000 000*									*10 714 286*	

Подрядчик

Субподрядчик

Наименование стройки : **Строительство моста через реку Есиль по ул.27 г. Астана**

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"

Субподрядчик: ТОО "АСАТ - Құрылыс"

А К Т

приемки выполненных работ за май 2022 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Пролетное строение								
		Устройство проезжей части								
1	Е0130-78-2	**Укладка "техноэластмоста С"**	11700	990,71	20,67	11591336	241839	2105648	0,91	10647
		м2		157,50	7,61	1842750	89037	109	0,31	3594
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	11187,5	407,35	15,35	4557198	171745	163673	0,03	376
		м2		5,94	5,06	66454	56609	133	0,02	198
3	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 6см**	11187,5	191,89	--	2146760	--	595	--	4
		м2		0,04	--	448	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			18295294	413584			11027
			Тенге			1909651	145646			3792
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18295294				
		Материалы -	Тенге			9130291				
		Всего заработная плата -	Тенге				2055297			
		Местные материалы -	Тенге			6841768				
		Накладные расходы -	Тенге			2269916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				340487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1233913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21799123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15954
		Сметная заработная плата -	Тенге				2395784			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21799123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15954
		Сметная заработная плата -	Тенге				2395784			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство сопряжения с подходами								
4	Е0130-3-1	**Устройство подготовки из естественного щебня**	2,5468025	1728,05	38,67	4401	98	901	1,99	5
		м3		310,50	14,24	791	36	109	0,07	--
5	Е0130-3-1	**Устройство подготовки из фракцинированного щебня**	31,2938355	1655,77	38,67	51815	1210	11077	1,99	62
		м3		310,50	14,24	9717	446	109	0,07	2
		Устройство асфальтобетонного покрытия как на мосту								
6	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	55,0109336	407,35	15,35	22409	844	805	0,03	2
		м2		5,94	5,06	327	278	133	0,02	1
7	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 6см**	55,0109336	191,89	--	10556	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		Устройство асфальтобетонного покрытия как на подходах								
8	Е0127-14-2	**Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С-4**	10,0242146	2777,04	73,75	27838	739	441	0,14	1
		м3		21,38	11,67	214	117	133	0,04	--
9	Е0127-14-2	**Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчано-цементной смеси укрепленной 7% цементом в установке толщ.12см**	5,6873283	4668,04	73,75	26549	419	250	0,14	1
		м3		21,38	11,67	122	66	133	0,04	--
10	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	55,0109336	381,65	15,35	20995	844	805	0,03	2
		м2		5,94	5,06	327	278	133	0,02	1
11	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 8см**	55,0109336	358,03	--	19696	--	6	--	--
		м2		0,08	--	4	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0130-35-2	Укладка переходных плит								
			18,0504626	4756,26	536,68	85853	9687	17282	4,39	79
		м3		744,75	133,61	13443	2412	109	0,49	9
13	С143023-117 Изм. и доп. вып. 25	Плита переходная П 800.98.40 /ТП 3.503.1-96/								
			5,4119553	77846,00	--	421299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С143023-118 Изм. и доп. вып. 25	Плита переходная П 800.124.40 /ТП 3.503.1-96/								
			0,6367006	97972,00	--	62379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги								
			0,5602965	3538,88	555,52	1983	311	937	7,83	4
		м3		1361,25	173,21	763	97	109	0,73	--
16	С143023-121 Изм. и доп. вып. 25	Плита переходная ПТ 200.150.15 /ТП 3.503.1-96/								
			1,2734012	10216,00	--	13009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0130-3-2	Заустойная засыпка								
			375,653366	969,22	33,87	364091	12723	112897	1,94	729
		м3		263,25	12,47	98891	4684	109	0,06	23
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			375,653366	14,12	12,00	5303	4507	1591	0,01	5
		м3		1,62	2,75	609	1031	97	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1138174	31385			890
			Тенге			125209	9446			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1138174				
	Материалы -		Тенге			39836				
	Всего заработная плата -		Тенге				134655			
	Местные материалы -		Тенге			941744				
		Накладные расходы -	Тенге			146994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22049			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1362278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1005
		Сметная заработная плата -	Тенге				156704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1362278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1005
		Сметная заработная плата -	Тенге				156704			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19433469	444969			11917
			Тенге			2034860	155092			3833
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19433469				
	Материалы -		Тенге			9170127				
	Всего заработная плата -		Тенге				2189952			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			**7783513**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2416910**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1208**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**362536**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1311023**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23161401**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16959**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2552488**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**23161401**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16959**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2552488**			
		Временные здания и сооружения 7%	Тенге			1 621 298				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**24 782 699**				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%	Тенге			346 958				
		Зимнее удорожание 3,36%	Тенге			832 699				
		Итого	**Тенге**			**25 962 356**				
		итого в текущих ценах 2020г	Тенге			**87 535 014**				
		налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			1 750 700				
		итого	**Тенге**			**89 285 714**				
		НДС 12%	Тенге			10 714 286				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**100 000 000**				

Подрядчик **Субподрядчик**