Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"
Субподрядчик: ТОО "АСАТ - Құрылыс"

Объект : **Строительство моста через реку Есиль по ул.27 г. Астана**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022г.

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
				Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года по отчетный период	в отчетном периоде	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего с начала года Строительство моста через реку Есиль по ул.27 г. Астана в т.ч. в текущем месяце	270 000 000 170 000 000	170 000 000									18 214 286	

Подрядчик

Субподрядчик

Наименование стройки : **Строительство моста через реку Есиль по ул.27 г. Астана**

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"
Субподрядчик: ТОО "АСАТ - Құрылыс"

А К Т
приемки выполненных работ за май 2022 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с подходами								
1	E0130-3-1	**Устройство подготовки из естественного щебня**	13,4531975	1728,05	38,67	23248	520	4762	1,99	27
		м3		310,50	14,24	4177	192	109	0,07	1
2	E0130-3-1	**Устройство подготовки из фракцинированного щебня**	165,306165	1655,77	38,67	273709	6392	58513	1,99	329
		м3		310,50	14,24	51328	2354	109	0,07	11
		Устройство асфальтобетонного покрытия как на мосту								
3	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	290,589066	407,35	15,35	118371	4461	4251	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1726	1470	133	0,02	5
4	E0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 6см**	290,589066	191,89	--	55761	--	15	--	--
		м2		0,04	--	12	--	133	--	--
		Устройство асфальтобетонного покрытия как на подходах								
5	E0127-14-2	**Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С-4**	52,9517854	2777,04	73,75	147049	3905	2328	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1132	618	133	0,04	2
6	E0127-14-2	**Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчано-цементной смеси укрепленной 7% цементом в установке толщ.12см**	30,0426717	4668,04	73,75	140241	2216	1321	0,14	4
		м3		21,38	11,67	642	351	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	290,589066	381,65	15,35	110904	4461	4251	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1726	1470	133	0,02	5
8	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 8см	290,589066	358,03	--	104039	--	31	--	--
		м2		0,08	--	23	--	133	--	--
9	Е0130-35-2	Укладка переходных плит	95,3495374	4756,26	536,68	453508	51173	91289	4,39	419
		м3		744,75	133,61	71012	12740	109	0,49	47
10	С143023-117 Изм. и доп. вып. 25	Плита переходная П 800.98.40 /ТП 3.503.1-96/	28,5880447	77846,00	--	2225465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С143023-118 Изм. и доп. вып. 25	Плита переходная П 800.124.40 /ТП 3.503.1-96/	3,3632994	97972,00	--	329509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	2,9597035	3538,88	555,52	10474	1644	4950	7,83	23
		м3		1361,25	173,21	4029	513	109	0,73	2
13	С143023-121 Изм. и доп. вып. 25	Плита переходная ПТ 200.150.15 /ТП 3.503.1-96/	6,7265988	10216,00	--	68719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0130-3-2	Заустойная засыпка	1984,34663	969,22	33,87	1923268	67210	596365	1,94	3850
		м3		263,25	12,47	522379	24745	109	0,06	121
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1984,34663	14,12	12,00	28014	23807	8402	0,01	24
		м3		1,62	2,75	3215	5447	97	0,01	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6012279	165789			4703
			Тенге			661401	49899			220
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6012279				
	Материалы -		Тенге			210430				
	Всего заработная плата -		Тенге				711299			
	Местные материалы -		Тенге			4974658				
		Накладные расходы -	Тенге			776478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116472			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7196082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5311
		Сметная заработная плата -	Тенге				827771			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7196082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5311
		Сметная заработная плата -	Тенге				827771			

РАЗДЕЛ 2.Сооружение подпорных стен

16	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для засыпки за подпорными стенками	5592,63287	32,23	30,77	180251	172087	52974	0,01	55
		м3		1,42	8,34	7942	46670	97	0,03	160
17	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	10626,0025	215,60	--	2290966	--	--	--	--
		т		43,12	--	458193	--	--	--	--
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6926,96826	6,48	6,48	44883	44883	14135	--	--
		м3		--	2,10	--	14572	97	0,01	56
19	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6926,96826	14,01	14,01	97016	97016	32219	--	--
		м3		--	4,80	--	33215	97	0,02	109
20	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 6 проходов	6926,96826	6,97	6,97	48247	48247	14084	--	--
		м3		--	2,10	--	14520	97	0,01	47
21	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6926,96826	14,12	12,00	97791	83106	29329	0,01	85
		м3		1,62	2,75	11222	19015	97	0,01	85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2759155	445339			140
			Тенге			477356	127991			456
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2759155				
		Всего заработная плата -	Тенге				605348			
		Местные материалы -	Тенге			3686				
		Транспортные расходы -	Тенге			2290966				
		Накладные расходы -	Тенге			142740				71
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				21411			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			174114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3076008				667
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				626759			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3076008				667
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				626759			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда.Подходы к мосту (ПК47+41,53-ПК48+77,105)-135,58м и (ПК51+55,22-ПК52+90,67)-135,45м								
22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3345,9	769,56	68,13	2574876	227961	151929	0,14	482
		м3		21,38	12,76	71535	42697	133	0,04	147
23	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	11582	6,53	2,45	75577	28323	74573	0,03	321
		м2		4,07	0,77	47139	8931	133	--	29
24	Е0127-14-2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С-4	2505,6	95,48	73,75	239244	184797	110134	0,14	361
		м2		21,38	11,67	53570	29238	133	0,04	103
25	Скальк 1	Щебеночная смесь С-4	3056,832	2198,00	--	6718917	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-14-2	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчано-цементной смеси укрепленной 7% цементом в установке толщ.12см	1206,6	95,48	73,75	115211	88991	53036	0,14	174
		м3		21,38	11,67	25797	14080	133	0,04	49
27	Скальк 2	Цементно-песчаная смесь С-6	1472,052	3748,00	--	5517251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	9892	385,71	13,29	3815440	131437	103014	0,04	372
		м2		6,51	1,32	64397	13057	133	--	47
29	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 8см	9892	347,59	4,35	3438332	42986	5800	--	7
		м2		0,16	0,28	1583	2778	133	--	9
30	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых природных камней 1 ГП мм при других видах покрытий	542	3633,14	6,63	1969162	3594	112048	1,00	542
		м		153,68	1,76	83295	952	133	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24464009	708089			2259
			Тенге			347315	111733			388
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24464009				
	Материалы -		Тенге			247066				
	Всего заработная плата -		Тенге				459048			
	Местные материалы -		Тенге			23161539				
		Накладные расходы -	Тенге			610534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91580			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1504473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26579016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2952
		Сметная заработная плата -	Тенге				550629			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26579016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2952
		Сметная заработная плата -	Тенге				550629			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство тротуаров								
31	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих слоев оснований из песка**	272,4	769,56	68,13	209629	18559	12369	0,14	39
		м3		21,38	12,76	5824	3476	133	0,04	12
32	Е0127-22-1	**Устройство основания из щебня**	272,4	233,77	33,28	63680	9066	5973	0,03	9
		м3		5,00	11,49	1362	3129	133	0,04	11
33	Е0127-14-1	**Устройство выравнивающих слоев оснований из песка**	90,8	769,56	68,13	69876	6186	4123	0,14	13
		м3		21,38	12,76	1941	1159	133	0,04	4
34	Е0127-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	1816	924,48	49,85	1678851	90528	209356	0,46	832
		м2		69,08	17,60	125449	31962	133	0,09	156
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2022036**	**124339**			**893**
			Тенге			**134576**	**39725**			**183**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2022036				
		Материалы -	Тенге			218				
		Всего заработная плата -	Тенге				174302			
		Местные материалы -	Тенге			1762903				
		Накладные расходы -	Тенге			231821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2389089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1192
		Сметная заработная плата -	Тенге				209075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2389089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1192
		Сметная заработная плата -	Тенге				209075			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство разделительной полосы								
35	Е0127-14-2	**Устройство основания из щебня**	101,7	1200,80	73,75	122122	7501	4470	0,14	15
		м3		21,38	11,67	2174	1187	133	0,04	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**122122**	**7501**			**15**
			Тенге			**2174**	**1187**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122122				
		Материалы -	Тенге			112411				
		Всего заработная плата -	Тенге				3361			
		Местные материалы -	Тенге			36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7596				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			134187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			134187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4032			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**35379600**	**1451057**			**8009**
			Тенге			**1622823**	**330536**			**1251**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35379600				
Материалы -			Тенге			570125				
Всего заработная плата -			Тенге				1953359			
Местные материалы -			Тенге			29902822				
Транспортные расходы -			Тенге			2290966				
		Накладные расходы -	Тенге			1766044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							883
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264907			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2228739				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39374382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10143
		Сметная заработная плата -	Тенге				2218265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39374382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10143
		Сметная заработная плата -	Тенге				2218265			
		Временные здания и сооружения 7%	Тенге			2 756 207				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**42 130 589**				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%	Тенге			589 828				
		Зимнее удорожание 3,36%	Тенге			1 415 588				
		Итого	**Тенге**			**44 136 005**				
		итого в текущих ценах 2020г	Тенге			**148 809 524**				
		налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			2 976 190				
		итого	**Тенге**			**151 785 714**				
		НДС 12%	Тенге			18 214 286				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**170 000 000**				

Подрядчик

Субподрядчик