Заказчик ГУ "Отдел образования Казталовского района ЗКО"
Подрядчик ТОО "БатысСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СОШ на 464 учащихся в с.Кошанколь, Казталовского района, ЗКО.

А К Т№1
приемки выполненных работ
за 16 июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы ЛС2-1-1								
1	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	6,852	2719,44	399,69	18633	2739	17338	15,88	109
		м3		2319,75	63	15894	432	106,2	0,54	4
2	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	75,61	133,16	23,58	10068	1783	8127	0,74	56
		м2		109,58	4,16	8285	315	94,5	0,02	2
3	E0153-1-2	Разборка оштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	119,35	87,07	19,05	10392	2274	9176	0,49	58
		м2		68,02	3,17	8118	378	108	0,02	3
4	E0109-53-2 К=0,7	Демонтаж металлических решеток	0,0626	5228,56	814,06	327	51	253	32,62	2
		т		4414,5	75,6	276	5	90	0,37	0
5	E0156-13-1	Снятие наличников	133,44	6,47	0,3	863	40	896	0,04	6
		м		6,17	0,05	823	7	108	0	0
6	E0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	19,5	12,93	0,26	252	5	268	0,09	2
		м		12,67	0,05	247	1	108	0	0
7	E0162-36-10	Очистка вручную сложных фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	2571,19	43,85	0	112747	0	106546	0,3	784
		м2		43,85	0	112747	0	94,5	0	0
8	E0146-39-6	Разборка подвесных потолков из плит акмигран	170,45	100,85	6,78	17190	1156	16472	0,59	100
		м2		94,07	2,57	16034	438	100	0,01	2
9	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	5166,88	32,87	0	169835	0	169835	0,23	1179
		м2		32,87	0	169835	0	100	0	0
10	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1367,94	5,64	0,19	7715	260	8283	0,04	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		5,45	0,02	7455	27	110,7	0	0
11	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	321,5	20,76	0,19	6674	61	7328	0,14	46
		1м		20,57	0,02	6613	6	110,7	0	0
12	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	613,06	20,6	0,12	12629	74	13933	0,14	87
		1м2		20,48	0,05	12555	31	110,7	0	0
13	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1869,21	11,07	0,04	20692	75	22865	0,08	143
		1м2		11,03	0,02	20617	37	110,7	0	0
14	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1708,37	51,33	4,89	87691	8354	89395	0,34	574
		1м2		46,44	0,83	79337	1418	110,7	0,01	15
15	Е0157-2-10	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	565,59	24,46	1,15	13834	650	14707	0,16	91
		1м2		23,31	0,18	13184	102	110,7	0	1
16	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	558,42	358,97	192,06	200457	107251	147780	1,11	621
		1м2		166,91	72,15	93206	40290	110,7	0,4	224
17	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	210,8	116,63	10,56	24586	2226	25142	0,7	147
		1м2		106,07	1,67	22360	352	110,7	0,01	3
18	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1476,56	17,38	0,93	25663	1373	27117	0,11	168
		1м2		16,45	0,14	24289	207	110,7	0	2
19	Е0161-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону	121,66	91,65	2,14	11150	260	10335	0,6	74
		м2		89,51	0,38	10890	46	94,5	0	0
20	Е0111-9-1	Демонтаж утеплителя	744,47	48,53	5,55	36129	4132	41252	0,26	192
		м2		42,98	2,07	31997	1541	123	0,01	8
21	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	167	215,57	21,24	36000	3547	35646	1,29	215
		шт		194,33	3,31	32453	553	108	0,03	5
22	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	694,868	74,9	6,81	52046	4732	51909	0,46	320
		м2		68,09	1,08	47314	750	108	0,01	6
23	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	92,739	146,99	6,63	13632	615	14162	0,95	88
		м2		140,36	1,04	13017	96	108	0,01	1
24	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	322,25	14,39	1,29	4637	416	4601	0,09	29
		м		13,1	0,23	4221	74	107,1	0	0
25	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	82	320,85	30,15	26310	2472	26001	1,96	161
		шт		290,7	2,9	23837	238	108	0,19	15
26	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	175,513	59,88	6,55	10510	1150	10306	0,36	64
		м2		53,33	1,04	9360	183	108	0,01	2
27	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1401,36	48,37	4,36	67784	6110	67073	0,29	403
		м2		44,01	0,68	61674	953	107,1	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1401,36	24,15	2,64	33843	3700	32959	0,15	212
		м2		21,51	0,45	30143	631	107,1	0	6
29	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	475,6	36,77	1,67	17488	794	18027	0,23	108
		м2		35,1	0,29	16694	138	107,1	0	1
30	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	475,6	11,24	1,59	5346	756	5053	0,07	32
		м2		9,65	0,27	4590	128	107,1	0	1
31	Е0101-187-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Демонтаж керамзита	3,29	19,69	0	65	0	63	0,14	0
		м3		19,69	0	65	0	97	0	0
32	Е0108-26-2 К=0,8	Демонтаж парапетных плит	40,2	145,02	18,83	5830	757	6320	0,78	32
		м2		126,18	7,06	5073	284	118	0,03	1
33	Е0110-32-1 К=0,8	Демонтаж каркаса из брусьев	0,08	5870,5	254,5	470	20	548	31,2	2
		м3		5616	95,4	449	8	120	0,47	0
34	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	5,7	17,19	2,02	98	12	94	0,1	1
		м2		15,17	0,16	86	1	107,1	0	0
35	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	39,4	29,02	2,02	1143	80	1153	0,17	7
		м2		27	0,32	1064	13	107,1	0	0
36	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	39,4	358,97	192,06	14144	7567	10427	1,11	44
		1м2		166,91	72,15	6576	2843	110,7	0,4	16
37	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	2652,48	6,08	0	16127	0	14514	0,05	122
		м2		6,08	0	16127	0	90	0	0
38	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	256,179	27,1	0	6942	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
39	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	256,179	32,3		8275				
		т								
		Проемы								
40	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,775	537,52	23,97	3104	138	1705	1,59	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		265,62	7,73	1534	45	97,2	0,04	0
41	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	38,057	371,23	23,59	14128	898	6777	0,94	36
		м2		156,91	7,99	5971	304	97,2	0,04	1
42	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	580,2	379,3	23,6	220072	13690	128381	1,18	683
		м2		196,66	8,22	114103	4768	97,2	0,04	23
43	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	11,988	378,28	18,53	4535	222	2334	0,93	11
		м2		156,07	6,18	1871	74	120	0,03	0
44	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	17,763	4884		86755				
		м2								
45	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	54,501	6433		350604				
		м2								
46	С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	580,2	6226		3612327				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0110-23-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	162,321	446,86	128,16	72535	20803	38389	1,03	168
		м2		174,4	44,59	28308	7237	97,2	0,17	28
48	Е0110-23-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,652	365,39	103,92	3527	1003	2044	0,92	9
		м2		159,65	36,46	1541	352	97,2	0,15	1
49	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	17,64	4250		74970				
		м2								
50	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
		м2								
51	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	47,25	4010		189473				
		м2								
52	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	44,1	4010		176841				
		м2								
53	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	10,08	3760		37901				
		м2								
54	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,46	3540		19328				
		м2								
55	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	6,3	3540		22302				
		м2								
56	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	3,494	3760		13139				
		м2								
57	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,939	4010		7776				
		м2								
58	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,88	4010		23579				
		м2								
59	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,02	4010		8101				
		м2								
60	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,242	4010		8991				
		м2								
61	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,908	4010		11662				
		м2								
62	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,352	4010		13442				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	0,7881	14500		11427				
		м2								
64	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610		21206				
		м2								
65	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	10,5	5610		58905				
		м2								
66	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	2,52	6390		16103				
		м2								
		Отделочные работы								
67	Е0115-64-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1252	236,56	2,46	296168	3083	70568	0,32	398
		м2		58,71	0,93	73509	1166	85,05	0	6
68	Е0115-64-3 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2210	194,95	2,14	430836	4738	90249	0,26	578
		м2		42,39	0,82	93692	1809	85,05	0	9
69	Е0115-60-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	2730	304,88	2,64	832328	7211	361501	0,74	2009
		м2		139,73	0,4	381449	1092	85,05	0,05	145
		Полы								
		Тип 5								
70	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	172,48	209,67	12,44	36163	2145	12354	0,41	71
		м2		60,03	4,67	10354	806	99,63	0,02	4
71	Е0157-16-1 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	172,48	135,62	3,22	23392	555	19155	0,65	111
		1м2		99,82	0,5	17217	86	110,7	0,01	1
72	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,1587	184000		29197				
		т								
73	Е0111-2-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,8624	2701,2	0	2330	0	524	3,44	3
		м3		548,55	0	473	0	99,63	0	0
74	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	172,48	209,67	12,44	36163	2145	12354	0,41	71
		м2		60,03	4,67	10354	806	99,63	0,02	4
75	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	172,48	35,63	0,84	6145	144	198	0,01	1
		м2		0,72	0,31	125	54	99,63	0	0
		Тип 8								
76	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,3	209,67	12,44	11385	675	3889	0,41	22
		м2		60,03	4,67	3260	254	99,63	0,02	1
		Тип 9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,36	209,67	12,44	14123	838	4825	0,41	28
		м2		60,03	4,67	4044	315	99,63	0,02	2
		Тип 10								
78	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	253	209,67	12,44	53046	3147	18122	0,41	104
		м2		60,03	4,67	15188	1183	99,63	0,02	6
79	Е0157-16-1 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	253	135,62	3,22	34312	815	28097	0,65	163
		1м2		99,82	0,5	25254	127	110,7	0,01	1
80	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,2328	184000		42828				
		т								
81	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	253	209,67	12,44	53046	3147	18122	0,41	104
		м2		60,03	4,67	15188	1183	99,63	0,02	6
82	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	253	35,63	0,84	9014	212	290	0,01	1
		м2		0,72	0,31	183	79	99,63	0	0
		Тип 13								
83	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	767,8	209,67	12,44	160982	9550	54996	0,41	314
		м2		60,03	4,67	46091	3589	99,63	0,02	17
84	Е0157-16-1 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	767,8	135,62	3,22	104131	2472	85267	0,65	496
		1м2		99,82	0,5	76642	384	110,7	0,01	4
85	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,7064	184000		129973				
		т								
86	Е0111-2-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,839	2701,2	0	10370	0	2331	3,44	13
		м3		548,55	0	2106	0	99,63	0	0
87	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	767,8	209,67	12,44	160982	9550	54996	0,41	314
		м2		60,03	4,67	46091	3589	99,63	0,02	17
88	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	767,8	35,63	0,84	27356	643	881	0,01	4
		м2		0,72	0,31	556	240	99,63	0	1
		Тип 14								
89	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	169,18	209,67	12,44	35471	2104	12118	0,41	69
		м2		60,03	4,67	10156	791	99,63	0,02	4
90	Е0157-16-1 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	169,18	135,62	3,22	22945	545	18788	0,65	109
		1м2		99,82	0,5	16888	85	110,7	0,01	1
91	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,1556	184000		28639				
		т								
92	Е0111-2-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,8459	2701,2	0	2285	0	514	3,44	3
		м3		548,55	0	464	0	99,63	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
		Блок "А"								
93	Е0112-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение кровель перилами	183	547,69	3,11	100228	570	2407	0,07	12
		м		11,13	1,15	2037	210	96,39	0,01	1
94	С Т.Ч.СБ.,П.4.7	Надбавка за окраску. за 2 раза	0,549	5940	0	3261	0	0	0	0
		тн		0	0	0	0		0	0
95	Е0110-3-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	96,304	801,94	9,43	77230	908	26046	1,64	158
		м2		246,85	3,57	23772	344	97,2	0,02	2
96	Е0110-52-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита карнизов	96,304	21,41	1,14	2062	110	604	0,03	3
		м2		5,38	0,42	518	41	97,2	0	0
97	Е0110-3-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	96,304	361,88	2,15	34851	207	6167	0,38	37
		м2		58,48	0,81	5632	78	97,2	0	0
98	Е0112-15-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1784,18	14,57	1,24	25988	2208	26377	0,08	142
		м2		13,33	0,47	23780	847	96,39	0	4
99	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,8207	184000		151013				
		т								
100	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством	892,09	515,93	10,25	460255	9144	303580	1,97	1754
		м2		313,89	3,85	280020	3435	96,39	0,02	17
101	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	986,652	745		735055				
		м2								
102	Е0110-52-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю	892,09	21,41	1,14	19101	1015	5595	0,03	30
		м2		5,38	0,42	4801	379	97,2	0	2
103	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	156,15	568,05	1,55	88701	242	29568	1,12	175
		м2		176,21	0,59	27516	92	96,39	0	0
		Блок "Б"								
104	Е0110-14-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	13,7	21898,02	417,85	299998	5724	60139	25,41	348
		м3		3907,13	157,5	53527	2158	97,2	0,78	11
105	Е0110-51-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	13,7	599,34	35,14	8211	481	2301	0,9	12
		м3		142,31	13,23	1950	181	97,2	0,07	1
106	Е0110-3-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	39,9	801,94	9,43	31998	376	10791	1,64	66
		м2		246,85	3,57	9849	143	97,2	0,02	1
107	Е0110-52-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита карнизов	39,9	21,41	1,14	854	45	250	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,38	0,42	215	17	97,2	0	0
108	Е0110-3-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	39,9	361,88	2,15	14439	86	2555	0,38	15
		м2		58,48	0,81	2333	32	97,2	0	0
109	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством	525,85	515,93	10,25	271301	5390	178948	1,97	1034
		м2		313,89	3,85	165060	2025	96,39	0,02	10
110	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	581,59	745		433285				
		м2								
111	Е0110-52-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю	525,85	21,41	1,14	11259	598	3298	0,03	18
		м2		5,38	0,42	2830	223	97,2	0	1
112	Е0112-15-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1015,32	14,57	1,24	14789	1256	15010	0,08	81
		м2		13,33	0,47	13533	482	96,39	0	2
113	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,467	184000		85937				
		т								
114	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	53,34	568,05	1,55	30300	83	10100	1,12	60
		м2		176,21	0,59	9399	31	96,39	0	0
		Электрическое освещение ЛС 2-1-3								
115	Е0121-9-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	5088	30,63	0	155858	0	140762	0,17	889
		м		28,46	0	144817	0	87,48	0	0
116	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,94	47878		140761				
		км								
117	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1	29956		29956				
		км								
118	Е0121-24-3 К=0,3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	167,65	12,4	671	50	692	0,9	4
		шт		155,25	4,92	621	20	108	0,02	0
119	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	513	9,32	0,23	4781	118	4558	0,06	32
		шт		9,09	0,05	4663	26	97,2	0	0
120	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	595	8,42	0	5010	0	4870	0,06	35
		шт		8,42	0	5010	0	97,2	0	0
121	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	5400	3,69	0	19926	0	19368	0,03	137
		м		3,69	0	19926	0	97,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,216	27,1	0	6	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
123	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	0,216	32,3		7				
		т								
		Благоустройство ЛС7-1								
124	Е0168-5-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	86,274	186,81	0	16117	0	19292	1,22	105
		м2		186,81	0	16117	0	119,7	0	0
125	Е0107-24-12 К=0,7	Демонтаж оград металлических	720	326,89	170,29	235358	122608	204793	1,04	751
		м		156,6	46,57	112750	33531	140	0,17	121
		Ограждение								
126	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	213	538,03	67,69	114600	14418	20704	0,27	58
		м		45,21	24,22	9630	5159	140	0,12	25
127	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	213	1796,88	3,13	382735	667	40738	1,2	256
		м		211,56	0,95	45062	202	90	0	1
		ИТОГО:				12797601	422263			18484
						2917141	132600			811
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				170249				
		На общестроительные работы				3015607				
		На металломонтажные работы				40991				
		Всего накладных расходов:				3226848				
		Итого с накладными				16024448				
		- заработная плата				484027				
		- трудоемкость				1613				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				961467				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16985915				
		Итого с временными, 2,72 %				17447932				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				17793401				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 2,155 %				18169404				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18239196				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18413675				
		ИТОГО:				18413675				
		Сметная заработная плата				3533768				
		Нормативная трудоемкость				20908				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				44008228,29				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				880164,57				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44888392,86				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5386607,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				50275000				
		Всего:				50275000				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Казталовского районаа ЗКО"
Бекмулдин Е.М.
БИН 941240000371
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN2708000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "БатыСтройСервис"
Джолымбетов С.А.
БИН 040940003221
БИК NURSKZKX
ИИК KZ2584914KZ000223714
АО "Нурбанк"

(подпись)

Технадзор ТОО "Батталов"
Батталов С.Т.

(подпись)