Заказчик ГУ "Отдел образования Казталовского района ЗКО"
Подрядчик ТОО "БатысСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СОШ на 464 учащихся в с.Кошанколь, Казталовского района, ЗКО.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
1	E0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	5,35	11209,88	305,59	59973	1635	6519	6,7	36
		м3		1044	103,36	5585	553	106,2	0,4	2
2	E0155-9-11	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	12,9	1541,14	53,03	19881	684	4314	2,15	28
		м2		305,93	8,98	3946	116	106,2	0,05	1
		Раздел: Фундамент под перегородки								
3	E0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки	0,77	8822,44	82,51	6793	64	207	1,55	1
		м3		225,11	31,16	173	24	105	0,15	0
4	E0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1	508,39	1,61	508	2	56	0,32	0
		1м2		49,91	0,25	50	0	110,7	0	0
		Раздел: Проемы								
5	E0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,45	22,68	0,06	668	2	178	0,03	1
		м2		6,68	0,03	197	1	90	0	0
6	E0113-26-6 К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29,45	41,98	0,05	1236	1	254	0,05	1
		м2		9,57	0	282	0	90	0	0
7	E0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	151,61	99,63	0,41	15104	62	1971	0,08	12
		м		11,97	0,07	1815	11	108	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0110-16-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	5,958	887,29	89,11	5287	531	2464	1,89	11
		м2		313,09	31,56	1865	188	120	0,13	1
9	Е0115-203-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	5,958	566,84	2,66	3377	16	631	0,65	4
		м2		99,88	1,01	595	6	105	0	0
10	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	16,444	460,21	24,15	7568	397	4375	1,28	21
		м2		213,7	7,99	3514	131	120	0,04	1
11	С12061-55	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и фрамугой ОС 18-9В для общественных зданий	5,958	5530		32949				
		м2								
12	Е0110-22-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	664,381	251,83	6,98	167309	4634	88342	0,67	448
		м2		108,16	2,65	71858	1761	120	0,01	9
13	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	310,12	2860		886943				
		м								
14	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	85	844		71740				
		шт								
15	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	85	1960		166600				
		комплект								
		Раздел: Отделочные работы								
16	Е0115-64-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм потолков	1441,82	236,56	2,46	341071	3550	81267	0,32	459
		м2		58,71	0,93	84654	1343	94,5	0	7
17	Е0115-180-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2693,82	264,27	2,91	711896	7846	130586	0,3	805
		м2		50,2	1,1	135223	2963	94,5	0,01	14
18	Е0115-64-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2541,93	194,95	2,14	495545	5449	103804	0,26	665
		м2		42,39	0,82	107764	2081	94,5	0	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0115-180-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	3037,45	257,97	2,35	783569	7138	131089	0,27	807
		м2		44,77	0,9	135985	2734	94,5	0	13
20	Е0115-60-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	2334,8	304,88	2,64	711839	6167	309170	0,74	1718
		м2		139,73	0,4	326230	934	94,5	0,05	124
21	Е0115-165-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	1362,19	126,5	2,01	172310	2741	132215	0,61	833
		м2		101,95	0,76	138872	1039	94,5	0	5
22	Е0115-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	312,87	1089,14	2,63	340758	821	113516	2,3	720
		м2		382,95	0,99	119814	309	94,5	0	2
23	Е0115-65-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	463,35	702,11	7,91	325320	3666	158792	2,06	954
		м2		359,66	2,99	166650	1384	94,5	0,01	7
24	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	463,35	334,34	3,83	154916	1772	36233	0,46	215
		м2		81,3	1,45	37670	672	94,5	0,01	3
25	Е0115-180-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	463,35	316,78	2,63	146780	1216	33178	0,45	208
		м2		74,78	0,99	34651	458	94,5	0	2
26	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	702,54	166,57	2,26	117023	1588	39026	0,29	203
		1м		49,84	0,34	35015	239	110,7	0	2
27	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1121,97	178,36	0,09	200115	101	18804	0,09	106
		1м		15,12	0,02	16964	22	110,7	0	0
		Раздел: Полы								
28	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	14,386	5507,35	0	79231	0	9725	3,73	54
		м3		610,65	0	8785	0	110,7	0	0
29	Е0111-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка лаг по кирпичным столбикам	179,83	523,34	7,98	94112	1434	16512	0,51	92
		м2		79,96	2,99	14379	537	110,7	0,01	3
30	Е0111-33-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	179,83	1551,87	10,68	279073	1920	20629	0,63	113
		м2		99,62	4	17915	719	110,7	0,02	4
31	Е0115-165-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	179,83	360,36	4,7	64803	845	30910	1,07	193
		м2		180,09	1,8	32386	324	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	20,709	5507,35	0	114051	0	13999	3,73	77
		м3		610,65	0	12646	0	110,7	0	0
33	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,943	8879,63	0	114929	0	9343	4,21	54
		м3		652,05	0	8439	0	110,7	0	0
34	Е0157-16-1 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	258,86	135,62	3,22	35107	834	28748	0,65	167
		1м2		99,82	0,5	25839	129	110,7	0,01	1
35	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,2382	184000		43820				
		т								
36	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,709	8879,63	0	183886	0	14948	4,21	87
		м3		652,05	0	13503	0	110,7	0	0
37	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	258,86	209,67	12,44	54274	3220	18542	0,41	106
		м2		60,03	4,67	15539	1210	110,7	0,02	6
38	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	258,86	1080,57	14,85	279716	3844	70571	1,54	398
		1м2		243,95	2,32	63149	601	110,7	0,02	6
39	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,708	5507,35	0	3899	0	479	3,73	3
		м3		610,65	0	432	0	110,7	0	0
40	Е0111-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка лаг по кирпичным столбикам	8,85	523,34	7,98	4632	71	813	0,51	5
		м2		79,96	2,99	708	26	110,7	0,01	0
41	Е0111-33-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	8,85	1551,87	10,68	13734	94	1015	0,63	6
		м2		99,62	4	882	35	110,7	0,02	0
42	Е0111-35-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	8,85	491,91	6,08	4353	54	912	0,57	5
		м2		90,83	2,28	804	20	110,7	0,01	0
43	Е0111-36-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	8,85	779,78	6,13	6901	54	682	0,44	4
		м2		67,28	2,31	595	20	110,7	0,01	0
44	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	28,713	5507,35	0	158131	0	19410	3,73	107
		м3		610,65	0	17533	0	110,7	0	0
45	Е0111-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка лаг по кирпичным столбикам	358,91	523,34	7,98	187832	2862	32956	0,51	184
		м2		79,96	2,99	28698	1072	110,7	0,01	5
46	Е0111-33-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	358,91	1551,87	10,68	556981	3831	41171	0,63	226
		м2		99,62	4	35756	1436	110,7	0,02	7
47	Е0111-35-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	358,91	491,91	6,08	176550	2180	36991	0,57	205
		м2		90,83	2,28	32599	817	110,7	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0111-36-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	358,91	779,78	6,13	279871	2198	27648	0,44	158
		м2		67,28	2,31	24146	830	110,7	0,01	4
49	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	172,48	1080,57	14,85	186377	2561	47022	1,54	265
		1м2		243,95	2,32	42076	400	110,7	0,02	4
50	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,414	5507,35	0	35322	0	4336	3,73	24
		м3		610,65	0	3916	0	110,7	0	0
51	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,009	8879,63	0	35594	0	2893	4,21	17
		м3		652,05	0	2614	0	110,7	0	0
52	Е0157-16-1 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	80,17	135,62	3,22	10873	258	8903	0,65	52
		1м2		99,82	0,5	8003	40	110,7	0,01	0
53	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,0738	184000		13571				
		т								
54	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,414	8879,63	0	56950	0	4629	4,21	27
		м3		652,05	0	4182	0	110,7	0	0
55	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80,17	209,67	12,44	16809	997	5742	0,41	33
		м2		60,03	4,67	4813	375	110,7	0,02	2
56	Е0111-36-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	80,17	779,78	6,13	62515	491	6176	0,44	35
		м2		67,28	2,31	5393	185	110,7	0,01	1
57	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,23	5507,35	0	28801	0	3535	3,73	19
		м3		610,65	0	3193	0	110,7	0	0
58	Е0111-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка лаг по кирпичным столбикам	65,37	523,34	7,98	34211	521	6002	0,51	34
		м2		79,96	2,99	5227	195	110,7	0,01	1
59	Е0111-33-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	65,37	1551,87	10,68	101446	698	7499	0,63	41
		м2		99,62	4	6512	261	110,7	0,02	1
60	Е0115-165-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	65,37	360,36	4,7	23557	307	11236	1,07	70
		м2		180,09	1,8	11772	118	94,5	0,01	1
61	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	54,3	1080,57	14,85	58675	806	14803	1,54	83
		1м2		243,95	2,32	13246	126	110,7	0,02	1
62	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	67,36	1080,57	14,85	72787	1000	18364	1,54	103
		1м2		243,95	2,32	16432	156	110,7	0,02	2
63	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	253	1080,57	14,85	273384	3757	68973	1,54	389
		1м2		243,95	2,32	61719	587	110,7	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0111-9-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	85,26	56,36	6,94	4806	591	4909	0,3	25
		м2		49,43	2,59	4214	221	110,7	0,01	1
65	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	10,231	3405		34837				
		м3								
66	Е0111-12-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка лаг по плитам перекрытий	85,26	274,46	3,22	23401	275	5708	0,37	32
		м2		59,26	1,21	5052	103	110,7	0,01	1
67	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	85,26	544,23	1,61	46401	137	4734	0,32	28
		1м2		49,91	0,25	4255	21	110,7	0	0
68	Е0111-33-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	85,26	1551,87	10,68	132312	910	9780	0,63	54
		м2		99,62	4	8494	341	110,7	0,02	2
69	Е0115-165-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	85,26	360,36	4,7	30724	401	14655	1,07	92
		м2		180,09	1,8	15354	153	94,5	0,01	1
70	Е0111-33-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	26,98	1551,87	10,68	41869	288	3095	0,63	17
		м2		99,62	4	2688	108	110,7	0,02	1
71	Е0115-165-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	26,98	360,36	4,7	9722	127	4637	1,07	29
		м2		180,09	1,8	4859	49	94,5	0,01	0
72	Е0111-36-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	767,8	779,78	6,13	598715	4703	59146	0,44	337
		м2		67,28	2,31	51654	1776	110,7	0,01	9
73	Е0111-36-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	169,18	779,78	6,13	131923	1036	13033	0,44	74
		м2		67,28	2,31	11382	391	110,7	0,01	2
		Раздел: Отопление								
74	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	833	139,28	17,65	116022	14702	117088	0,64	530
		м		115,4	6,61	96130	5508	115,2	0,03	27
75	Е0116-10-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	50	642,28	17,65	32114	883	7028	0,64	32
		м		115,4	6,61	5770	331	115,2	0,03	2
76	Е0116-10-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	135	823,17	19,99	111128	2698	21929	0,75	102
		м		133,52	7,49	18025	1011	115,2	0,04	5
77	Е0116-10-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	3	1599,57	34,84	4799	105	761	1,2	4
		м		207,26	13,05	622	39	115,2	0,06	0
78	Е0118-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов	38,5	4357,14	44,71	167750	1722	6440	0,81	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1квт		128,46	16,75	4946	645	115,2	0,08	3
79	Е0118-22-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	278	66,28	0	18426	0	8535	0,14	40
		комплект		26,65	0	7409	0	115,2	0	0
80	С130903-117 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, T 120°C, PN 10, DN 20	278	1690		469820				
		шт.								
		Раздел: Водопровод								
81	Е0116-14-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	50	638,3	12,04	31915	602	14552	1,4	70
		м		248,15	4,5	12407	225	115,2	0,02	1
82	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	110	489,58	15,24	53854	1676	43349	1,89	207
		м		336,38	5,71	37001	628	115,2	0,03	3
83	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	85	489,58	15,24	41615	1295	33497	1,89	160
		м		336,38	5,71	28592	486	115,2	0,03	2
84	Е0116-14-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	60	378,61	9,88	22717	593	18676	1,48	89
		м		266,51	3,69	15991	221	115,2	0,02	1
85	Е0116-14-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	30	348,36	6,6	10451	198	7579	1,21	36
		м		216,83	2,48	6505	74	115,2	0,01	0
86	Е0116-10-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1	1265,53	26	1266	26	184	0,83	1
		м		150,08	9,74	150	10	115,2	0,05	0
87	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	30	489,58	15,24	14688	457	11823	1,89	57
		м		336,38	5,71	10091	171	115,2	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	25	489,58	15,24	12240	381	9852	1,89	47
		м		336,38	5,71	8409	143	115,2	0,03	1
		Раздел: Канализация								
89	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	165	653,32	0,37	107798	61	26659	0,73	120
		м		140,18	0,07	23130	12	115,2	0	0
90	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	90	774,81	0,48	69733	43	14006	0,71	64
		м		135	0,09	12150	8	115,2	0	0
		Раздел: Демонтажные работы канализация								
91	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	27	145,63	3,27	3932	88	4444	0,85	23
		м		142,36	0,52	3844	14	115,2	0	0
92	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	20	118,01	1,59	2360	32	2688	0,69	14
		м		116,42	0,25	2328	5	115,2	0	0
93	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		компл		98,26	0,54	197	1	115,2	0	0
94	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	7	244,84	6,45	1714	45	1931	1,43	10
		компл		238,39	1,04	1669	7	115,2	0,01	0
95	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	33	51,07	0,69	1685	23	1919	0,33	11
		м		50,38	0,11	1663	4	115,2	0	0
96	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	10	88,41	1,24	884	12	1007	0,57	6
		м		87,17	0,2	872	2	115,2	0	0
97	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,842	27,1	0	23	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
98	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	0,842	32,3	32,3	27	27	5	0	0
		т		0	6,46	0	5	100	0,14	0
		Раздел: Благоустройство								
99	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	39,468	9,24	9,24	365	365	115	0	0
		м3		0	3	0	118	97	0,01	0
100	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	39,468	39,55	39,55	1561	1561	492	0	0
		м3		0	12,84	0	507	97	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	15,787	2584,28	73,75	40799	1164	694	0,14	2
		м3		21,38	11,67	338	184	133	0,04	1
102	Е0127-14-2	Устройство цементо-песчаной смеси толщ.7 см	11,051	1425,28	73,75	15751	815	486	0,14	2
		м3		21,38	11,67	236	129	133	0,04	0
103	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	157,874	186,33	21,26	29417	3356	31870	0,95	150
		м2		156,15	7,97	24652	1258	123	0,04	6
104	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	157,874	1250		197343				
		м2								
105	Е0127-34-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	37,66	445,02	6,63	16759	250	5532	0,7	26
		м		108,68	1,76	4093	66	133	0,01	0
106	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,6026	25000		15064				
		м3								
107	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	437,415	538,03	67,69	235342	29609	42518	0,27	120
		м		45,21	24,22	19776	10594	140	0,12	52
108	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	437,415	1796,88	3,13	785982	1369	83660	1,2	525
		м		211,56	0,95	92540	416	90	0	2
		ИТОГО:				13384092	157557			14859
						2520691	53173			388
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2204515				
		На металломонтажные работы				83660				
		На сантехнические работы				354176				
		Всего накладных расходов:				2642350				
		Итого с накладными				16026443				
		- заработная плата				396353				
		- трудоемкость				1321				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				961587				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16988030				
		Итого с временными, 2,72 %				17450104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				**17795616**				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 2,155 %				**18171666**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**18241466**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**18415967**				
		ИТОГО:				**18415967**				
		Сметная заработная плата				**2970217**				
		Нормативная трудоемкость				**16568**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**44008228,29**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**880164,57**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**44888392,86**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5386607,14**				
		Итого с НДС				**50275000,00**				
		Всего:				**50275000,00**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Казталовского района ЗКО"
Бекмулдин Е.М.
БИН 941240000371
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN2708000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "БатыСтройСервис"
Джолымбетов С.А.
БИН 040940003221
БИК NURSKZKX
ИИК KZ2584914KZ000223714
АО "Нурбанк"

(подпись)

Технадзор **ТОО "Батталов"**
Батталов С.Т.

(подпись)