Заказчик ГУ "Отдел образования Казталовского района ЗКО"
Подрядчик ТОО "БатысСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СОШ на 464 учащихся в с.Кошанколь, Казталовского района, ЗКО.

А К Т№3
приемки выполненных работ
за 25 августа 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
1	**Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка металлопластиковых витражей**	**97,187**	**406,32**	**23,17**	**39489**	**2252**	**19650**	**1,07**	**104**
		м2		**179,48**	**7,73**	**17443**	**751**	**108**	**0,04**	**4**
2	**С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Стоимость металлпластиковых витражей**	**97,187**	**4472**		**434620**				
		м2								
3	**Е0107-60-1**	**Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород**	**19,5**	**553,06**	**7,69**	**10785**	**150**	**8802**	**1,74**	**34**
		м		**319,5**	**2,9**	**6230**	**57**	**140**	**0,01**	**0**
4	**Е0107-60-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка поручней из твердолиственных пород**	**19,5**	**595,65**	**9,61**	**11615**	**187**	**9117**	**2**	**39**
		м		**367,43**	**3,62**	**7165**	**71**	**126**	**0,02**	**0**
		Раздел: Проемы								
5	**Е0158-18-4**	**Устройство подоконных отливов из листовой стали**	**322,2**	**190,3**	**0,56**	**61315**	**180**	**14131**	**0,26**	**84**
		м		**40,86**	**0,09**	**13165**	**29**	**107,1**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	9,975	484,61	25,26	4834	252	2758	1,48	15
		м2		247,43	8,6	2468	86	108	0,04	0
7	Е0110-93-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	7,248	442,78	26,73	3209	194	1761	1,29	9
		м2		215,67	9,29	1563	67	108	0,05	0
8	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	9,975	13000		129675				
		м2								
9	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,248	12700		92050				
		м2								
10	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,216	13000		80808				
		м2								
		Раздел: Ограждение окон в спортзале								
11	Е0109-53-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0851	11244,84	1453,68	957	124	659	53,59	5
		т		8461,13	135	720	11	90	0,66	0
12	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0851	180100		15330				
		т								
13	С Т.Ч.СБ.,П.4.7	Надбавка за окраску. за 2 раза	0,0851	5940	0	506	0	0	0	0
		тн		0	0	0	0		0	0
14	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	5	187		935				
		м2								
		Раздел: Перегородки в санузлах								
15	Е0110-88-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок из ГКЛВ на металлическом каркасе	24,64	1235,65	14	30446	345	8885	1,97	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		328,61	5,29	8097	130	108	0,03	1
16	Е0156-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах	9	230,34	15,06	2073	136	2081	1,14	10
		полотно		211,64	2,41	1905	22	108	0,03	0
17	С12065-22	Полотна глухие	10,008	3320		33227				
		м2								
18	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных дверей	18	1960		35280				
		комплект								
19	С11011-819	Петля накладная	27	40		1080				
		шт								
20	С11011-813	Задвижка накладная	18	142		2556				
		шт								
21	Е0109-53-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опор	0,0191	18738,7	851,78	358	16	263	109,25	2
		т		16870,5	165,94	322	3	81	0,81	0
22	С Т.Ч.СБ.,П.4.7	Надбавка за окраску. за 2 раза	0,0191	5940	0	113	0	0	0	0
		тн		0	0	0	0		0	0
		Раздел: Ограждение радиаторов								
23	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	0,4417	23143,99	395,71	10222	175	1984	25,88	11
		м3		4010,63	149,06	1771	66	108	0,72	0
24	Е0110-51-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,4417	599,34	35,14	265	16	74	0,9	0
		м3		142,31	13,23	63	6	108	0,07	0
25	Е0109-35-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж уголков	0,0016	20223,91	784,6	32	1	21	99,47	0
		т		16327,13	126,56	25	0	81	0,61	0
26	С Т.Ч.СБ.,П.4.7	Надбавка за окраску. за 2 раза	0,0016	5940	0	9	0	0	0	0
		тн		0	0	0	0		0	0
		Раздел: Крыша крыльца главного входа								
27	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	6	330,11	1,17	1981	7	213	0,21	1
		м		32,96	0,18	198	1	107,1	0	0
28	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	12	220,7	0,84	2648	10	289	0,14	2
		м		22,34	0,14	268	2	107,1	0	0
29	Е0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	11,75	190,3	0,56	2236	7	515	0,26	3
		м		40,86	0,09	480	1	107,1	0	0
30	Е0112-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	39,4	215,67	19,93	8497	785	1996	0,28	11
		м2		39,85	7,45	1570	294	107,1	0,04	1
31	Е0112-17-2 К=35#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	39,4	230,46	6,13	9080	241	279	0,04	1
		м2		4,43	2,19	174	86	107,1	0,01	1
32	Е0158-16-4 К=4	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	39,4	75,56	3,48	2977	137	1896	0,27	11
		м2		44,36	0,56	1748	22	107,1	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С11011-1218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	39,4	189		7447				
		м2								
34	С11011-1208 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	118,2	179		21158				
		м2								
35	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	16,05	10899,01	300,96	174929	4830	16615	5,63	90
		м3		873	101,79	14012	1634	106,2	0,39	6
		Раздел: Площадка входная								
36	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,08	5507,35	0	441	0	54	3,73	0
		м3		610,65	0	49	0	110,7	0	0
37	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,184	9093,83	0	1673	0	133	4,21	1
		м3		652,05	0	120	0	110,7	0	0
38	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0032	5604,41	409,16	18	1	7	13,34	0
		1т		2173,5	154,69	7	0	94,5	0,75	0
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0032	41200		131				
		т								
40	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1,41	268,78	14,01	379	20	159	0,67	1
		1м2		99,79	2,21	141	3	110,7	0,01	0
41	Е0157-20-2	Устройство покрытий из тротуарных плиток на растворе	1,41	447,15	14,85	630	21	384	1,54	2
		1м2		243,95	2,32	344	3	110,7	0,02	0
42	С143003-40	Плитка тротуарная	1,438	1670		2402				
		м2								
		Раздел: Слуховые окна								
43	Е0110-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон	2	3246,04	102,01	6492	204	2477	6,99	14
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	0
44	С12065-72	Створки оконные	1,105	4250		4696				
		м2								
45	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт								
46	С11011-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
47	С11011-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7,7	377,33	10,25	2905	79	2272	1,7	13
		м2		271,69	3,85	2092	30	107,1	0,02	0
49	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	8,516	745		6345				
		м2								
50	Е0112-15-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	15,4	14,57	1,24	224	19	228	0,08	1
		м2		13,33	0,47	205	7	107,1	0	0
51	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,0071	184000		1303				
		т								
52	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	15,8	220,7	0,84	3487	13	380	0,14	2
		м		22,34	0,14	353	2	107,1	0	0
		Раздел: Стремянка металлическая								
53	Е0109-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1415	15836,43	6844,83	2241	969	887	33,23	5
		т		5796	1941,09	820	275	81	6,83	1
54	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1415	133700		18922				
		т								
55	С Т.Ч.СБ.,П.4.7	Надбавка за окраску. за 2 раза	0,1415	5940	0	841	0	0	0	0
		тн		0	0	0	0		0	0
		Раздел: Водопровод и канализация								
56	Е0117-2-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	48	1812,61	1,96	87005	94	8012	0,81	39
		шт		144,9	0	6955	0	115,2	0	0
57	Е0116-26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	0
		1счетчик		77,63	0	78	0	115,2	0	0
58	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
		шт								
59	Е0116-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	0
60	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
		шт								
61	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202		1616				
		шт.								
62	Е0118-22-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	969,28	2,02	969	2	77	0,37	0
		комплект		66,63	0	67	0	115,2	0	0
63	С130804-46	Переход, Dy 50х25 мм	0,02	226		5				
		10шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	328		984				
		шт								
65	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	9	371		3339				
		шт								
66	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	471		1413				
		шт								
67	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584		584				
		шт								
68	С130904-993 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	7	729		5103				
		шт.								
69	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	242489,86	29846,11	242	30	51	185,15	0
		км		32085	11275,31	32	11	117	55,06	0
70	Е0126-9-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	335	100,1	10,59	33535	3547	18038	0,32	108
		м		55,89	3,94	18723	1319	90	0,02	6
71	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	1	2890		2890				
		м3								
72	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0	185900		5				
		1000м2								
73	С130904-993 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	7	729		5103				
		шт.								
74	Е0117-8-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	7	1742,13	121,34	12195	849	13070	9,05	63
		комплект		1575,79	45	11031	315	115,2	0,23	2
75	СПрайс Лист "JAKKO"	Накопительный водонагреватель емк. 100 л "ARISTON"/ЦЕНА 27500:1,12:2,38968	7	10274,84	0	71924	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Раздел: Канализация								
76	СПрайс Лист "Валтек"	Ревизия диам. 100 мм/цена 460:1,12:2,38968	5	171,87	0	859	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	СПрайс Лист "Валтек"	Прочистка диам. 50 мм/цена 260:1,12:2,38968	11	97,14	0	1069	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
78	СПрайс Лист "Валтек"	Прочистка диам. 100 мм/цена 260:1,12:2,38968	9	171,87	0	1547	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
79	Е0116-10-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	4	2500,29	56,66	10001	227	1636	1,91	8
		м		333,79	21,21	1335	85	115,2	0,1	0
80	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,004	475276,17	72272,54	1901	289	318	233,45	1
		км		40623,75	27300,94	162	109	117	133,34	1
		Раздел: Санитарно-техническое оборудование								
81	Е0117-1-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	48	5987,64	26,91	287407	1292	22656	2,24	108
		комплект		398,48	11,25	19127	540	115,2	0,05	2
82	Е0117-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	15	9194,48	49,05	137917	736	8031	2,55	38
		комплект		445,05	19,69	6676	295	115,2	0,09	1
83	Е0117-1-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	5	4298,73	68,37	21494	342	1249	1,14	6
		комплект		191,48	25,31	957	127	115,2	0,13	1
84	С131101-105	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР с цельнолитым корпусом	5	5190		25950				
		компл								
85	Е0117-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение	1	4022,73	17,38	4023	17	376	1,79	2
		комплект		320,85	5,62	321	6	115,2	0,04	0
86	Е0117-5-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на два отделения и три отделения	2	9257,24	77,06	18514	154	1090	2,6	5
		комплект		445,05	28,13	890	56	115,2	0,14	0
87	Е0117-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка купальных чугунных ванн	1	15363,29	117,43	15363	117	699	3,33	3
		комплект		561,49	45	561	45	115,2	0,21	0
88	Е0117-1-11#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка трапов диам. 50 мм	1	1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
		комплект		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	0
89	Е0117-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	5	29219,84	22,14	146099	111	2403	2,31	12
		комплект		408,83	8,44	2044	42	115,2	0,04	0
90	Е0117-4-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка писсуаров настенных /одиночных/	6	2415,56	17,38	14493	104	1327	1,07	6
		комплект		186,3	5,62	1118	34	115,2	0,04	0
91	Е0117-1-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка биде	1	7466,29	35,6	7466	36	657	3,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		556,31	14,06	556	14	115,2	0,06	0
		Раздел: Электрическое освещение(внутреннее)								
92	Е0121-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	0	2252	0	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	0	1397	0	97,2	0	0
93	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	0,69	182	1	176	0,89	1
		шт		180,86	0,11	181	0	97,2	0	0
94	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
		шт		205	2,3	615	7	95	0,01	0
95	Е0121-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	7	584,95	38,75	4095	271	3185	2,65	19
		шт		452,81	15,36	3170	108	97,2	0,07	1
96	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	78	501,2	13,2	39094	1030	16991	1	78
		шт		227	2,3	17706	179	95	0,01	1
97	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	13	95	0,03	0
98	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	591	263,81	2,81	155912	1661	150190	1,6	946
		шт		261	0,45	154251	266	97,2	0	3
99	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	74	168,51	0,5	12470	37	12091	0,98	72
		шт		168,01	0,09	12433	7	97,2	0	0
100	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	200	37,55	0	7510	0	7300	0,24	48
		шт		37,55	0	7510	0	97,2	0	0
101	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	120	37,55	0	4506	0	4380	0,24	29
		шт		37,55	0	4506	0	97,2	0	0
102	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	325	85,5	0,2	27788	65	13621	0,23	75
		шт		38	0,1	12350	33	110	0	0
103	Е0121-9-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3392	30,63	0	103905	0	93842	0,17	593
		м		28,46	0	96545	0	97,2	0	0
104	Е0121-9-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	930	30,63	0	28488	0	25729	0,17	163
		м		28,46	0	26470	0	97,2	0	0
105	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	7685	32,1	0,26	246689	1998	238362	0,2	1513
		м		31,84	0,07	244690	538	97,2	0	3
106	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	7685	10,6	0,1	81461	769	64977	0,06	461
		м		8,8	0,1	67628	769	95	0	4
107	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	5	228,8	13,2	1144	66	985	1	5
		шт		205	2,3	1025	11	95	0,01	0
		Раздел: Материалы и оборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400		106400				
		шт								
109	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Трехфазный электронный счетчи ЦЭ6803ВМ 5-60А 3Ф/цена 11000:2,38968:1,12/	1	4109,93	0	4110	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
110	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Трансфарматор Т-0,66 200/5/цена 2300:2,38968:1,12/	3	859,35	0	2578	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
111	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Щит учетно-распределительный ШРВ-24З/цена 5000:2,38968:1,12/	3	1868,15	0	5604	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
112	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Щит учетно-распределительный ШРВ-9З/цена 3800:2,38968:1,12/	2	1419,8	0	2840	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
113	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Щит учетно-распределительный ШРВ-12З/цена 3700:2,38968:1,12/	2	1382,43	0	2765	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
114	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Выключатель автоматический ВА47-29, 3Ф 32А/цена 670:2,38968:1,12/	2	250,33	0	501	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
115	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Выключатель автоматический ВА47-29, 1Ф 16А/цена 230:2,38968:1,12/	44	85,93	0	3781	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
116	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Выключатель автоматический ВА47-29, 3Ф 16А/цена 670:2,38968:1,12/	1	250,33	0	250	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
117	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Выключатель автоматический ВА47-29, 1Ф 15А/цена 230:2,38968:1,12/	12	85,93	0	1031	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
118	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Выключатель автоматический ВА47-29, 3Ф 40А/цена 670:2,38968:1,12/	1	250,33	0	250	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
119	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Выключатель автоматический УЗО ВД1-63 2Р 25А/цена 3000:2,38968:1,12/	7	1120,89	0	7846	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
120	С151702-41	Светильники тип ЛП046-4х18	133	5430		722190				
		шт								
121	С151702-40	Светильники тип ЛП046-2х36	306	2290		700740				
		шт								
122	С151702-37	Светильники тип ЛБО 46-40	34	3000		102000				
		шт								
123	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Светильник ЛБА 2х8/Аварийный//цена 3900:2,38968:1,12/	14	1457,16	0	20400	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
124	С151702-11	Светильники тип ЛСП 2Х36	80	4770		381600				
		шт								
125	С151702-40	Светильники тип ЛП0 46-2х36-504	24	2290		54960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
126	С151701-82	Светильники тип НП0 22-60	40	365		14600				
		шт								
127	С151701-83	Светильники тип НП0 100	8	209		1672				
		шт								
128	С151701-83	Светильники тип НП0 60	26	209		5434				
		шт								
129	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	854	101		86254				
		шт								
130	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	532	82		43624				
		шт								
131	С151706-27	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	8	54		432				
		шт								
132	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	66	24		1584				
		шт								
133	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1386	14		19404				
		шт								
134	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	195	156		30420				
		шт								
135	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182		910				
		шт								
136	С151801-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	120	127		15240				
		шт								
137	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,325	26100		8483				
		1000шт								
138	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,32	16300		5216				
		1000шт								
139	С151607-147 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	223330		44666				
		км								
140	С151607-146 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,25	163429		40857				
		км								
141	С151607-145 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3	105101		31530				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С151607-144 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1	66972		6697				
		км								
143	С151607-142 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,065	41826		2719				
		км								
144	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,065	17381		1130				
		км								
145	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,96	47878		93841				
		км								
146	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,65	29956		19471				
		км								
147	С151607-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,985	19310		19020				
		км								
148	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Кабель ВВГ 4х16/цена 1580:2,38968:1,12/	180	590,34	0	106261	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
149	С151601-590 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,275	467700		128618				
		1000м								
150	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,355	192700		68409				
		1000м								
151	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,085	63700		5415				
		1000м								
152	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	6,5	999		6494				
		10м								
153	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	13,5	1420		19170				
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	8,5	2130		18105				
		10м								
155	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Гибкая гофрированная диам.20 мм/цена 30:2,38968:1,12/	4800	11,21	0	53803	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
156	СПрайс Лист "ТОО Таиском"	Гибкая гофрированная диам.16 мм/цена 25:2,38968:1,12/	2600	9,34	0	24286	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
157	С151803-167	Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-2 на 200А	4	4520		18080				
		шт								
158	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
		шт								
		Раздел: Молниезащита								
159	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	218,93	0	985	0	1113	1,54	7
		м3		218,93	0	985	0	113	0	0
160	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,5	122,18	0	550	0	621	0,89	4
		м3		122,18	0	550	0	113	0	0
161	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,5	21,55	4,52	97	20	74	0,11	0
		м3		17,03	0	77	0	97	0	0
162	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,9	3,3	3095	165	1111	0,14	7
		м		23	0,4	1150	20	95	0	0
163	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	9	58,2	7,6	524	68	245	0,15	1
		м		27,7	0,9	249	8	95	0,01	0
		Раздел: Пожарная сигнализация								
164	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	0	4275	0	90	0	0
165	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		1982	0	1982	0	90	0	0
166	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	15	369,9	1,6	5549	24	4685	2	30
		шт		347	0	5205	0	90	0	0
167	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	61	153,5	0	9364	0	7906	1	61
		шт		144	0	8784	0	90	0	0
168	Ц0111-138-1	Извещатель ручной	9	211,71	103,32	1905	930	802	0,5	5
		компл		76,5	22,5	689	202	90	0,13	1
169	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
170	Ц0110-898-14	Разные работы: установка монтажного короба	1900	129	52,7	245100	100130	98857	0,21	399
		м		33,8	13,5	64220	25650	110	0,08	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	2250	10	4,5	22500	10125	13253	0,03	68
		м		4,9	1,3	11025	2925	95	0,01	17
172	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	50	73,1	20,8	3655	1040	1321	0,14	7
		м		23,4	4,4	1170	220	95	0,03	1
173	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	108,6	48,9	326	147	148	0,22	1
		м		39,6	12,2	119	37	95	0,07	0
174	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	18	241,7	91	4351	1638	2680	0,82	15
		шт		131	25,7	2358	463	95	0,15	3
175	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	0	936	0	90	0	0
176	Ц0110-901-12	Коробка ответвительная	5	85,5	0,2	428	1	210	0,23	1
		шт		38	0,1	190	1	110	0	0
177	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	742	305	1484	610	1034	2	4
		коробка		398	72	796	144	110	0,42	1
178	Ц0110-667-6	Монтаж системы речевого оповещения	1	3100,6	1,6	3101	2	2673	16	16
		шт		2970	0	2970	0	90	0	0
179	Ц0108-408-4	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр до 25 мм	3	127,1	39	381	117	247	0,4	1
		м		76,3	10,4	229	31	95	0,06	0
180	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	5	55	0,9	275	5	237	0,33	2
		шт		49,7	0,2	249	1	95	0	0
181	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Прибор пожарной сигнализации ВЭРС-ПК8/цена 13520:2,38968:1,12/	1	5051,48	0	5051	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
182	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Оповещатель звуковой "Маяк" 12К/цена 2000:2,38968:1,12/	1	747,26	0	747	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
183	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Извещатель пожарный дымовой/цена 805:2,38968:1,12/	15	300,77	0	4512	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
184	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Извещатель пожарный тепловой/цена 200:2,38968:1,12/	61	74,72	0	4558	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
185	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Извещатель пожарный ручной/цена 1350:2,38968:1,12/	9	504,44	0	4540	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
186	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Выключатель автоматический 6А/цена 400:2,38968:1,12/	1	149,45	0	149	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
187	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Провода с медными жилами марка КСПВ, число жил и сечение 4х0,5 мм2/цена 31:2,38968:1,12/	850	11,58	0	9845	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
188	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Провода с медными жилами марка КСПВ, число жил и сечение 2х0,4 мм2/цена 13:2,38968:1,12/	1400	4,86	0	6800	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		0	0	0	0		0	0
189	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Кабель ШВВП, число жил сечение 2х0,75 мм2/цена 65:2,38968:1,12/	50	24,28	0	1214	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
190	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,3	664		199				
		10м								
191	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	18	462		8316				
		шт								
192	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Аккамулятор 12В 7 А/Ч/цена 2800:2,38968:1,12/	1	1046,17	0	1046	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
193	С151801-133	Коробка КС-4	5	1080		5400				
		шт								
194	С151801-131	Коробка КРТ 15х2	2	509		1018				
		шт								
195	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Кабель-канал/цена 63:2,38968:1,12/	1900	23,54	0	44724	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
196	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Блок речевого оповещения Орфей/цена 19500:2,38968:1,12/	1	7285,79	0	7286	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
197	СПрайс Лист "ТОО Батыс-Энергон"	Модуль речевого оповещения Орфей/цена 2500:2,38968:1,12/	9	934,08	0	8407	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
198	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	3	148		444				
		м								
199	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	5	134		670				
		шт								
200		Огнетушитель порошковый	8	2540		20320				
		шт								
		Раздел: Технологическое оборудование								
201	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 244	Ростомер складной для взрослых	2	3500		7000				
		шт.								
202	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 129	Холодильник	3	34000		102000				
		компл.								
203	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 5	Комплект ученический лабораторный физический (стол двухместный и два стула)	15	7418		111270				
		шт.								
204	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 6	Комплект ученический лабораторный химический (стол двухместный и два стула)	15	11073		166095				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 15	Комплект ученический лабораторный биологический (стол двухместный и два стула)	15	7418		111270				
		шт.								
206	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 40	Стул учителя	10	1613		16130				
		шт.								
207	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя	3	6020		18060				
		шт.								
208	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 36	Стол демонстрационный для кабинета физики	1	26015		26015				
		шт.								
209	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 35	Стол демонстрационный для кабинета химии в комплексе из двух секций	1	46655		46655				
		шт.								
210	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 36	Стол демонстрационный для кабинета биологий	1	26015		26015				
		шт.								
211	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 28	Шкаф для пособий	10	5805		58050				
		секция								
212	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 95-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинета по обработке тканей, секционный: секция для одежды, 850Х400Х2000	10	12900		129000				
		шт.								
213	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 263	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный: секция верхняя остекленная	12	5913		70956				
		шт.								
214	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 108	Шкаф для одежды	1	15480		15480				
		шт.								
215	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000Х1500	3	17100		51300				
		шт.								
216	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 7	Доска-экран классная для магнитных пособий,1000Х1000	3	7525		22575				
		шт.								
217	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 20	Комплект (стол и 6 стульев) для школьногобуфета	10	12148		121480				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 110	Шкаф для посуды	1	33970		33970				
		шт.								
219	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 110	Шкаф для посуды навесной	2	33970		67940				
		шт.								
220	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 141	Линия прилавков самообслуживания	4	328810		1315240				
		компл.								
221	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 151	Хлеборезка	1	90025		90025				
		шт.								
222	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 71	Электрокипятильник (12,0 кВт, 3Ф; 380/220В)	1	33635		33635				
		шт.								
223	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 96	Соковыжималка	1	11058		11058				
		шт.								
224	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 104	Стол производственный 1470Х630Х860	3	10320		30960				
		шт.								
225	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 74	Электрокотел секционный модулированный (9,45 кВт, 3Ф; 380/220В)	1	237282		237282				
		шт.								
226	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 79	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный	1	129008		129008				
		шт.								
227	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 27	Секция-вставка к тепловому оборудованию	1	6008		6008				
		шт.								
228	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 175	Секция-вставка с краном - смесителем	1	5439		5439				
		шт.								
229	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 104	Стол производственный 1050Х840Х860	5	10320		51600				
		шт.								
230	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 83	Сковорода электрическая с чашей	1	69372		69372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл.								
231	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 75	Электроплита секционная модулированная (16,8 кВт, 3Ф; 380/220В)	1	132233		132233				
		шт.								
232	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 85	Электропривод универсальный	1	93887		93887				
		шт.								
233	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 74	Электрокотел секционный модулированный (9,45 кВт, 3Ф; 380/220В)	1	237282		237282				
		шт.								
234	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 182	Стол для сбора остатков пищи	1	9702		9702				
		шт.								
235	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 135	Картофелечистка	1	82933		82933				
		шт.								
236	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 75	Машина овощерезная	1	72050		72050				
		компл.								
237	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 143	Мясорубка	1	32918		32918				
		шт.								
238	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 63, п. 5	Шкаф холодильный	2	102423		204846				
		шт.								
239	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 178	Стеллаж производственный	3	33110		99330				
		шт.								
240	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 97	Стеллаж производственный 1500Х700Х1500 мм	2	10535		21070				
		шт.								
241	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 80	Прилавок для столовых приборов	1	106700		106700				
		компл.								
242	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 80	Прилавок для подносов	1	106700		106700				
		компл.								
243	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 80	Тумба передвижная	4	4408		17632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
244	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 80	Тумба для инструментов	3	4408		13224				
		шт.								
245	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 13	Доска-экран классная передвижная разделительная, 1500Х1800	3	7095		21285				
		шт.								
246	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 27	Стол компьютерный	3	6020		18060				
		шт.								
247	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 35	Стол письменный двухтумбовый	4	15050		60200				
		шт.								
248	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 119	Парта двухместная	2	6665		13330				
		шт.								
249	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 154	Муфельная печь	1	2169		2169				
		шт.								
250	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 40	Стол препараторский	1	16383		16383				
		шт.								
251	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 101	Шкаф вытяжной демонстрационный передвижной	2	21715		43430				
		шт.								
252	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 48, п. 4	Шкаф для реактивов	1	19995		19995				
		шт.								
253	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 109	Шкаф сушильный для пленок	1	38700		38700				
		шт.								
254	С5103-Б07015	Аппараты для дистилляций воды	1	4605		4605				
		шт								
255	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 8	Шкаф комбинированный	2	52675		105350				
		шт.								
256	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 4	Шкаф канцелярский для папок и бумаг	1	17200		17200				
		шт.								
257	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 38	Шкаф медицинский одностворчатый	3	4730		14190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
258	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 03, п. 30	Стойка раздаточная СРСМ	1	33000		33000				
		шт.								
259	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01, п. 11	Столик манипуляционный передвижной СМ	1	18920		18920				
		шт.								
260	СПрайс	Мультимедия-проекторEPSON EMP-400W	3	91229,71		273689				
		шт								
261	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 135	Компьютер	17	57760		981920				
		компл.								
262	С5103-Б10030	Микроскопы школьные	16	4543		72688				
		шт								
263	С5103-Б10029	Микроскопы биологические	1	12896		12896				
		шт								
264	СПрайс	МФУ SAMSUNG SCX-3205	6	10345,83		62075				
		шт								
265	СПрайс	Интерактивная доска диагональ 77дюйм	3	274244,73		822734				
		шт								
266	ССН РК 8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1 ТАБ.2 ПРИЛ.1	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование /Кабинет физики/	1	319250		319250				
		класс								
267	ССН РК 8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1 ТАБ.2 ПРИЛ.1	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование /Кабинет химий/	1	468792		468792				
		класс								
268	ССН РК 8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1 ТАБ.2 ПРИЛ.1	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование /Кабинет биологий/	1	56498		56498				
		класс								
269	ССН РК 8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1 ТАБ.1А	Инвентарь /Мелкий хозяйственный/	464	370		171680				
		мест								
270	ССН РК 8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1 ТАБ.1А	Инвентарь /Хозяйственные принадлежности/	464	137		63568				
		мест								
271	ССН РК 8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1 ТАБ.1А	Инвентарь /Медицинский инструмент и оборудование/	464	68		31552				
		мест								
		Раздел: Отопление и вентиляция								
272	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	40	197,2	15,96	7888	638	8468	1,21	48
		шт		181,24	2,52	7250	101	115,2	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	606	109,47	1	66339	606	75836	0,49	299
		м		108,47	0,16	65733	97	115,2	0	1
274	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 76 мм	500	109,47	1	54735	500	62571	0,49	247
		м		108,47	0,16	54235	80	115,2	0	1
275	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	8,221	32,3	32,3	266	266	53	0	0
		т		0	6,46	0	53	100	0,14	1
276	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,221	27,1	0	223	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
		Раздел: Отопление								
277	Е0118-6-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка конвекторов	3	202,65	22,13	608	66	633	1,03	3
		1квт		174,83	8,29	524	25	115,2	0,04	0
278	С131204-6	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом типа "Универсал"	3	2720		8160				
		квт								
279	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	883	12,59	0	11120	0	12505	0,06	51
		м		12,29	0	10855	0	115,2	0	0
280	Е0116-29-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	138	12,73	0	1757	0	1954	0,06	8
		м		12,29	0	1697	0	115,2	0	0
281	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	153	22,68	0,06	3470	10	831	0,03	5
		м2		6,68	0,03	1022	4	81	0	0
282	Е0113-26-6 К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	153	41,98	0,05	6422	8	1186	0,05	7
		м2		9,57	0	1464	0	81	0	0
283	Е0126-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	44	237,32	59,21	10442	2605	5614	0,67	29
		м		119,54	22,22	5260	978	90	0,11	5
284	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,9	2890		2601				
		м3								
285	Е0118-22-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	969,28	2,02	1939	4	154	0,37	1
		комплект		66,63	0	133	0	115,2	0	0
286	Е0118-22-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	424,96	0	850	0	147	0,37	1
		комплект		63,96	0	128	0	115,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	Е0116-15-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	0
288	Е0116-15-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	981,63	112,66	9816	1127	6418	2,99	30
		1шт		514,91	42,19	5149	422	115,2	0,2	2
289	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880		13760				
		шт								
290	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	10	10400		104000				
		шт								
291	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305		1220				
		шт.								
292	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	20	419		8380				
		шт.								
293	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	12	463		5556				
		шт								
294	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328		1968				
		шт								
295	Е0118-16-7#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	2	41077,26	488,97	82155	978	5726	13,38	27
		1шт		2302,67	182,5	4605	365	115,2	0,9	2
296	Е0116-15-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов балансировачный диам. до 50 мм	6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
		1шт		292,39	19,69	1754	118	115,2	0,09	1
297	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Автоматический балансировачный клапан Д 50 мм AB-QM/DANFOSS/	6	150797,24	0	904783	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
298	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	845,67	1,58	846	2	583	4	4
		шт		648	0	648	0	90	0	0
299	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Регулятор перепада давлений Д65 мм/DANFOSS/AFP	1	325880,45	0	325880	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Е0116-10-6#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	6,4	1599,57	34,84	10237	223	1624	1,2	8
		м		207,26	13,05	1326	84	115,2	0,06	0
301	Е0116-10-4#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	1	960,53	26	961	26	184	0,83	1
		м		150,08	9,74	150	10	115,2	0,05	0
302	Е0116-10-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	35	823,17	19,99	28811	700	5685	0,75	26
		м		133,52	7,49	4673	262	115,2	0,04	1
303	Е0116-10-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	642,28	17,65	1927	53	422	0,64	2
		м		115,4	6,61	346	20	115,2	0,03	0
304	Е0122-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	0,0064	291494,14	31893,89	1866	204	344	195,5	1
		км		33896,25	12048,75	217	77	117	58,84	0
305	Е0122-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 80 мм	0,001	189850,69	29551,56	190	30	51	184	0
		км		32085	11162,81	32	11	117	54,52	0
306	Е0122-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 65 мм	0,035	189850,69	29551,56	6645	1034	1771	184	6
		км		32085	11162,81	1123	391	117	54,52	2
307	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,003	157942,59	29259,84	474	88	151	182,85	1
		км		32085	11053,13	96	33	117	53,99	0
		Раздел: Вентиляция								
308	Е0120-31-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2430,8	241,59	2431	242	2224	11,3	11
		шт		1839,32	91,55	1839	92	115,2	0,45	0
309	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Вентиляторы радиальные ВР-86-77-5 С электродвигателем АИР90L4	1	40464,17	0	40464	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0	0	0	0		0	0
310	Е0120-13-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов обратных периметром до 3200 мм	1	916,82	60,62	917	61	706	3,66	4
		шт		589,56	23,63	590	24	115,2	0,1	0
311	С131306-9	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	1	53700		53700				
		шт								
312	Е0120-35-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1162,24	148,6	1162	149	1151	5,88	6
		шт		942,76	56,11	943	56	115,2	0,28	0
313	С131302-43	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК3-10-02А с площадью поверхности теплообмена 28,66 м2	1	46700		46700				
		шт								
314	Е0120-37-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров ячейковых	4	1028,98	55,61	4116	222	4114	5	20
		м2		872,12	20,67	3488	83	115,2	0,1	0
315	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	4	2300		9200				
		шт								
316	Е0120-13-16#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	1	1435,03	69,75	1435	70	1279	6,59	7
		шт		1084,03	26,58	1084	27	115,2	0,13	0
317	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	, Клапан огнезадерживающий 500х500, КЛОП-1	1	19503,51	0	19504	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
318	Е0120-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,92	1456,51	9,12	1340	8	1187	6,94	6
		м2		1116,64	2,95	1027	3	115,2	0,01	0
319	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,92	2070		1904				
		м2								
320	Е0120-3-15#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	0,8	1154,42	10,58	924	8	116	0,75	1
		м2		121,99	3,96	98	3	115,2	0,02	0
321	Е0120-30-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	4,2	109,62	1,58	460	7	53	0,06	0
		кг		10,3	0,59	43	2	115,2	0	0
322	Е0120-26-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 600х600 мм	1	7473,09	23,24	7473	23	426	2,2	2
		шт		361,34	8,86	361	9	115,2	0,04	0
323	Е0120-3-11#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30	1141,41	11,03	34242	331	6312	1,11	33
		м2		178,5	4,13	5355	124	115,2	0,02	1
324	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	82	1208,14	12,01	99068	985	22881	1,47	121
		м2		237,73	4,49	19494	368	115,2	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,68	1183,08	13,89	9086	107	2474	1,7	13
		м2		274,4	5,2	2107	40	115,2	0,03	0
326	Е0120-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	14	274,08	21,2	3837	297	3604	1,29	18
		шт		214,63	8,86	3005	124	115,2	0,04	1
327	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Решетка вентиляционная 200х100	14	1195,62	0	16739	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
328	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	353,08	21,2	353	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	0
329	Е0120-13-15#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	947,31	16,18	1895	32	1879	4,85	10
		шт		809,63	5,91	1619	12	115,2	0,03	0
330	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Клапан огнезадерживающий 400х400. клоп-1	2	17411,18	0	34822	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
331	Е0116-10-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	25	823,17	19,99	20579	500	4061	0,75	19
		м		133,52	7,49	3338	187	115,2	0,04	1
332	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25	12,59	0	315	0	354	0,06	1
		м		12,29	0	307	0	115,2	0	0
333	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,9	22,68	0,06	134	0	32	0,03	0
		м2		6,68	0,03	39	0	81	0	0
334	Е0113-26-6 К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,9	41,98	0,05	248	0	46	0,05	0
		м2		9,57	0	56	0	81	0	0
335	Е0126-9-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	25	100,1	10,59	2503	265	1346	0,32	8
		м		55,89	3,94	1397	98	90	0,02	0
336	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,365	2890		1055				
		м3								
337	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	185900		2603				
		1000м2								
338	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	4	331		1324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
339	Е0116-15-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	981,63	112,66	5890	676	3851	2,99	18
		1шт		514,91	42,19	3089	253	115,2	0,2	1
340	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	10400		62400				
		шт								
341	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	419		5028				
		шт.								
342	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	401		802				
		шт								
		Раздел: В1								
343	Е0120-31-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2430,8	241,59	2431	242	2224	11,3	11
		шт		1839,32	91,55	1839	92	115,2	0,45	0
344	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Вентиляторы радиальные ВР-86-77-2,5 С электродвигателем АИР63А4	1	17373,81	0	17374	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
345	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,4	1183,08	13,89	25318	297	6893	1,7	36
		м2		274,4	5,2	5872	111	115,2	0,03	1
346	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	353,08	21,2	2825	170	2060	1,29	10
		шт		214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	0
347	Е0120-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1163,68	9,12	1164	9	116	0,59	1
		шт		97,81	2,95	98	3	115,2	0,01	0
348	Е0120-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	3287,91	30,31	3288	30	571	3,12	3
		шт		483,6	11,81	484	12	115,2	0,05	0
349	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	2	377,84	87,05	756	174	434	1,15	2
		м		208,3	32,63	417	65	90	0,16	0
350	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,1632	2890		472				
		м3								
		Раздел: В2								
351	Е0120-31-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2430,8	241,59	2431	242	2224	11,3	11
		шт		1839,32	91,55	1839	92	115,2	0,45	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Вентиляторы радиальные ВР-86-77-2,5 С электродвигателем АИР63А4	1	17373,81	0	17374	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
353	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	23,32	1183,08	13,89	27589	324	7511	1,7	40
		м2		274,4	5,2	6399	121	115,2	0,03	1
354	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	10	353,08	21,2	3531	212	2575	1,29	13
		шт		214,63	8,86	2146	89	115,2	0,04	0
355	Е0120-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1163,68	9,12	1164	9	116	0,59	1
		шт		97,81	2,95	98	3	115,2	0,01	0
356	Е0120-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	3287,91	30,31	3288	30	571	3,12	3
		шт		483,6	11,81	484	12	115,2	0,05	0
357	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	2	377,84	87,05	756	174	434	1,15	2
		м		208,3	32,63	417	65	90	0,16	0
358	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,1632	2890		472				
		м3								
		Раздел: В3								
359	Е0120-31-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2430,8	241,59	2431	242	2224	11,3	11
		шт		1839,32	91,55	1839	92	115,2	0,45	0
360	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Вентиляторы радиальные ВР-86-77-4 С электродвигателем АИР63В6	1	24285,98	0	24286	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
361	Е0120-3-15#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	0,3	1154,42	10,58	346	3	44	0,75	0
		м2		121,99	3,96	37	1	115,2	0,02	0
362	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,19	1208,14	12,01	230	2	53	1,47	0
		м2		237,73	4,49	45	1	115,2	0,02	0
363	Е0120-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,16	1456,51	9,12	233	1	206	6,94	1
		м2		1116,64	2,95	179	0	115,2	0,01	0
364	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,16	2070		331				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1208,14	12,01	28995	288	6697	1,47	35
		м2		237,73	4,49	5706	108	115,2	0,02	1
366	Е0120-3-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,92	1189,41	11,03	2284	21	404	1,11	2
		м2		178,5	4,13	343	8	115,2	0,02	0
367	Е0120-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	274,08	21,2	2193	170	2060	1,29	10
		шт		214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	0
368	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Решетка вентиляционная АМН 300х100	8	1614,08	0	12913	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
369	Е0120-20-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 400 мм	1	1352,47	12,08	1352	12	135	0,69	1
		шт		111,39	5,91	111	6	115,2	0,03	0
		Раздел: В4								
370	Е0120-31-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2430,8	241,59	2431	242	2224	11,3	11
		шт		1839,32	91,55	1839	92	115,2	0,45	0
371	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Вентиляторы радиальные ВР-86-77-2,5 С электродвигателем АИР63А4	1	17373,81	0	17374	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
372	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,4	1183,08	13,89	14670	172	3994	1,7	21
		м2		274,4	5,2	3403	64	115,2	0,03	0
373	Е0120-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	274,08	21,2	548	42	515	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	0
374	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Решетка вентиляционная 200х100	2	1195,62	0	2391	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
375	Е0120-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1163,68	9,12	1164	9	116	0,59	1
		шт		97,81	2,95	98	3	115,2	0,01	0
376	Е0120-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	3287,91	30,31	3288	30	571	3,12	3
		шт		483,6	11,81	484	12	115,2	0,05	0
377	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	2	377,84	87,05	756	174	434	1,15	2
		м		208,3	32,63	417	65	90	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,1632	2890		472				
		м3								
		Раздел: В5								
379	Е0120-31-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2430,8	241,59	2431	242	2224	11,3	11
		шт		1839,32	91,55	1839	92	115,2	0,45	0
380	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Вентиляторы радиальные ВР-86-77-2,5 С электродвигателем АИР63А4	1	17373,81	0	17374	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
381	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10	1183,08	13,89	11831	139	3221	1,7	17
		м2		274,4	5,2	2744	52	115,2	0,03	0
382	Е0120-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	274,08	21,2	1096	85	1030	1,29	5
		шт		214,63	8,86	859	35	115,2	0,04	0
383	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Решетка вентиляционная 200х100	4	1195,62	0	4782	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
384	Е0120-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1163,68	9,12	1164	9	116	0,59	1
		шт		97,81	2,95	98	3	115,2	0,01	0
385	Е0120-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	3287,91	30,31	3288	30	571	3,12	3
		шт		483,6	11,81	484	12	115,2	0,05	0
		Раздел: В6								
386	Е0120-31-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2430,8	241,59	2431	242	2224	11,3	11
		шт		1839,32	91,55	1839	92	115,2	0,45	0
387	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Вентиляторы радиальные ВР-86-77-4 С электродвигателем АИР63В6	1	24285,98	0	24286	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
388	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,8	1208,14	12,01	15464	154	3572	1,47	19
		м2		237,73	4,49	3043	57	115,2	0,02	0
389	Е0120-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	274,08	21,2	2193	170	2060	1,29	10
		шт		214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	0
390	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Решетка вентиляционная АМН 200х100	8	1195,62	0	9565	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	Е0120-21-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1
		шт		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	0
392	Е0120-24-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 400 мм	1	5497,22	69,75	5497	70	754	4,03	4
		шт		627,6	26,58	628	27	115,2	0,13	0
393	Е0126-10-7#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	2	377,84	87,05	756	174	434	1,15	2
		м		208,3	32,63	417	65	90	0,16	0
394	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,228	2890		659				
		м3								
		Раздел: В7								
395	Е0120-31-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2430,8	241,59	2431	242	2224	11,3	11
		шт		1839,32	91,55	1839	92	115,2	0,45	0
396	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Вентиляторы радиальные ВР-86-77-4 С электродвигателем АИР63В6	1	24285,98	0	24286	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
397	Е0120-3-10#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,2	1208,14	12,01	23196	231	5358	1,47	28
		м2		237,73	4,49	4564	86	115,2	0,02	0
398	Е0120-11-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	6	274,08	21,2	1644	127	1545	1,29	8
		шт		214,63	8,86	1288	53	115,2	0,04	0
399	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	Решетка вентиляционная АМН 200х100	6	1105,82	0	6635	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
400	Е0120-21-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1
		шт		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	0
401	Е0120-24-3#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 400 мм	1	5497,22	69,75	5497	70	754	4,03	4
		шт		627,6	26,58	628	27	115,2	0,13	0
402	Е0126-10-7#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	2	377,84	87,05	756	174	434	1,15	2
		м		208,3	32,63	417	65	90	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,228	2890		659				
		м3								
		Раздел: В8								
404	Е0120-33-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1774,57	338,69	1775	339	1386	6,07	6
		шт		1075,88	126,98	1076	127	115,2	0,62	1
405	С131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	1	27700		27700				
		компл								
406	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1183,08	13,89	9465	111	2577	1,7	14
		м2		274,4	5,2	2195	42	115,2	0,03	0
407	Е0120-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	3287,91	30,31	3288	30	571	3,12	3
		шт		483,6	11,81	484	12	115,2	0,05	0
408	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	2	377,84	87,05	756	174	434	1,15	2
		м		208,3	32,63	417	65	90	0,16	0
409	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,1632	2890		472				
		м3								
410	Е0120-21-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	7455,06	73,85	7455	74	732	3,67	4
		шт		608,58	26,58	609	27	115,2	0,13	0
		Раздел: В9								
411	Е0120-33-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1774,57	338,69	1775	339	1386	6,07	6
		шт		1075,88	126,98	1076	127	115,2	0,62	1
412	С131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	1	27700		27700				
		компл								
413	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1183,08	13,89	9465	111	2577	1,7	14
		м2		274,4	5,2	2195	42	115,2	0,03	0
414	Е0120-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	3287,91	30,31	3288	30	571	3,12	3
		шт		483,6	11,81	484	12	115,2	0,05	0
415	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	2	377,84	87,05	756	174	434	1,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		208,3	32,63	417	65	90	0,16	0
416	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,1632	2890		472				
		м3								
		Раздел: ВЕ1								
417	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1183,08	13,89	4732	56	1288	1,7	7
		м2		274,4	5,2	1098	21	115,2	0,03	0
418	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,4	1208,14	12,01	12565	125	2902	1,47	15
		м2		237,73	4,49	2472	47	115,2	0,02	0
419	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	353,08	21,2	1412	85	1030	1,29	5
		шт		214,63	8,86	859	35	115,2	0,04	0
420	Е0120-21-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	1	1545,01	16,18	1545	16	188	0,93	1
		шт		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	0
421	Е0120-24-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	5497,22	69,75	5497	70	754	4,03	4
		шт		627,6	26,58	628	27	115,2	0,13	0
422	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	2	377,84	87,05	756	174	434	1,15	2
		м		208,3	32,63	417	65	90	0,16	0
423	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,152	2890		439				
		м3								
		Раздел: Надворный туалет на 4 очка								
424	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	88	40,42	39,11	3557	3441	525	0,01	1
		м3		1,31	4,84	115	426	97	0,02	1
425	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,64	262,72	0	694	0	784	1,85	5
		м3		262,72	0	694	0	113	0	0
426	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	57	5,55	5,55	317	317	100	0	0
		м3		0	1,8	0	103	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57	21,55	4,52	1228	257	942	0,11	6
		м3		17,03	0	971	0	97	0	0
428	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	31	32,62	30,98	1011	960	317	0,01	0
		м3		1,53	9,01	47	279	97	0,03	1
429	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	52,7	32,3	32,3	1702	1702	340	0	0
		т		0	6,46	0	340	100	0,14	7
430	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	1,77	3206,48	0	5677	0	2293	6,8	12
		м3		1053	0	1864	0	123	0	0
431	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,8852	5427,7	0	4805	0	578	3,24	3
		м3		531	0	470	0	123	0	0
432	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0064	39375,59	339,59	251	2	1	0,58	0
		т		0	140,94	0	1	133	0,58	0
433	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2	8794,58	0	17589	0	1395	3,66	7
		м3		567	0	1134	0	123	0	0
434	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,852	258,1	9,95	2285	88	609	0,36	3
		м2		52,2	3,74	462	33	123	0,02	0
435	Е0106-36-4	Железнение поверхности	8,852	55,56	0,23	492	2	478	0,29	3
		м2		51,3	0,09	454	1	105	0	0
436	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	15	9711,95	311,32	145679	4670	8798	2,82	42
		м3		441	117,61	6615	1764	105	0,57	9
437	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17	127		2159				
		м3								
438	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17	361		6137				
		м3								
439	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	74,256	245,44	3,82	18225	284	3399	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2773	107	118	0,01	1
440	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	7,072	231,5	4,19	1637	30	498	0,38	3
		м2		58,05	1,58	411	11	118	0,01	0
441	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	13	8932,64	335,84	116124	4366	12667	4,54	59
		м3		699,75	126	9097	1638	118	0,61	8
442	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	11	105,68	66,43	1162	731	735	0,15	2
		шт		23,85	23,85	262	262	140	0,11	1
443	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,308	27900		8593				
		м3								
444	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1	398,48	102,53	398	103	225	0,9	1
		м2		151,65	35,67	152	36	120	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
445	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,36	5470		18379				
		м2								
446	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
447	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
448	Е0110-16-1	Установка Фрамуг	0,456	828,63	71,29	378	33	163	1,64	1
		м2		272,25	25,25	124	12	120	0,1	0
449	С12061-23	Стоимость фрамуг	0,456	7860		3584				
		м2								
450	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	0,456	718,72	2,93	328	1	31	0,41	0
		м2		63	1,1	29	1	105	0,01	0
451	Е0110-23-5	Установка блоков люков , площадь проема до 2 м2	0,5184	375,5	30,89	195	16	127	1,23	1
		м2		191,93	11,68	99	6	120	0,06	0
452	С12064-6	Люки и лазы утепленные	0,5184	12300		6376				
		м2								
453	С11011-790	Скобяные изделия для люков	1	1960		1960				
		комплект								
454	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	8,418	266,09	2,58	2240	22	544	0,32	3
		м2		51,53	0,97	434	8	123	0	0
455	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	8,418	1905,05	11,03	16036	93	1028	0,6	5
		м2		95,18	4,14	801	35	123	0,02	0
456	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	8,418	167,96	1,88	1414	16	698	0,47	4
		м2		78,3	0,72	659	6	105	0	0
457	Е0110-14-1	Установка стропил	0,188	21304,82	334,28	4005	63	795	22,1	4
		м3		3397,5	126	639	24	120	0,62	0
458	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,188	573,75	28,11	108	5	30	0,78	0
		м3		123,75	10,58	23	2	120	0,05	0
459	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровли из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	28,469	174,9	8,2	4979	233	2399	0,42	12
		м2		67,73	3,08	1928	88	119	0,01	0
460	С11011-3760 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	38,433	498		19140				
		м2								
461	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	28,469	20,48	0,91	583	26	171	0,03	1
		м2		4,68	0,34	133	10	120	0	0
462	Е0120-5-10	Установка вытяжной трубы	3,5	1456,88	9,61	5099	34	1046	1,43	5
		м2		229,88	3,59	805	13	128	0,02	0
463	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки (В12,5)	2	8562,37	66,01	17125	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	0
		Раздел: Наружные сети канализации								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
464	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	316,715	27,84	26,18	8816	8290	2722	0,01	4
		м3		1,66	7,2	526	2280	97	0,03	8
465	Е0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,795	262,72	0	2573	0	2908	1,85	18
		м3		262,72	0	2573	0	113	0	0
466	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	123,153	122,18	0	15047	0	17003	0,89	109
		м3		122,18	0	15047	0	113	0	0
467	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	199,747	5,55	5,55	1110	1110	349	0	0
		м3		0	1,8	0	360	97	0,01	1
468	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	322,9	21,55	4,52	6957	1458	5334	0,11	35
		м3		17,03	0	5499	0	97	0	0
469	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,181	78245	36133,62	14162	6540	12109	247	45
		км		41850	9612,9	7575	1740	130	37,3	7
470	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	18,281	12100		221200				
		10м								
471	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,006	174224,44	71861,81	1045	431	859	441	3
		км		83025	27146,25	498	163	130	132,58	1
472	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	6	2868		17208				
		м								
473	Е0122-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,006	559267,67	66947,17	3356	402	515	234	1
		км		40725	25290	244	152	130	123,51	1
474	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	4,616	10186,85	296,6	47020	1369	5588	5,95	27
		м3		915,75	110,25	4227	509	118	0,54	2
475	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	5,5	9525,08	2308,84	52388	12699	22527	13,87	76
		м3		2286	864,68	12573	4756	130	4,22	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
476	E0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,785	8736,45	1538,85	15595	2747	5087	9,65	17
		м3		1615,95	576,23	2884	1029	130	2,81	5
477	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	20	206,75	2,32	4135	46	2947	1,09	22
		отверст		163,35	0,36	3267	7	90	0	0
478	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	8,9	4860		43254				
		м								
479	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,37	7810		18510				
		м								
480	C143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	3610		1047				
		м								
481	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,45	4860		7047				
		м								
482	C143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	10	2220		22200				
		шт								
483	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	3,17	28900		91613				
		м3								
484	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,285	127		925				
		м3								
485	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	87,644	245,44	3,82	21511	335	4012	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3274	126	118	0,01	1
486	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	7	8060		56420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
487	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
		комплект								
488	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,178	133700		23799				
		т								
489	С Т.Ч.СБ.,П.4.7	Надбавка за окраску. за 2 раза	0,178	5940	0	1057	0	0	0	0
		тн		0	0	0	0		0	0
490	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	57	1427,05	14,12	81342	805	3492	0,27	15
		м2		42,98	3,08	2450	176	133	0,01	1
491	Е0127-38-2 К=6	Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	57	492,05	0	-28047	0	-409	0,03	-2
		м2		5,4	0	-308	0	133	0	0
		Раздел: Септик на 12м3 в сутки								
492	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	220,5	33,67	32,1	7424	7078	2972	0,01	2
		м3		1,57	12,33	346	2718	97	0,05	11
493	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,4	262,72	0	2207	0	2494	1,85	16
		м3		262,72	0	2207	0	113	0	0
494	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	228,9	6,48	6,48	1483	1483	467	0	0
		м3		0	2,1	0	482	97	0,01	2
495	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	120	3,2	3,2	384	384	121	0	0
		м3		0	1,04	0	125	97	0	0
496	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,2	134,1	0	3379	0	3819	0,97	24
		м3		134,1	0	3379	0	113	0	0
497	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160	21,55	4,52	3447	723	2643	0,11	17
		м3		17,03	0	2725	0	97	0	0
498	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	224	30	0	6720	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
499	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	224	45		10080				
		т								
500	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	42,5	775,44	24,55	32956	1043	2563	0,26	11
		м2		39,83	9,2	1693	391	123	0,04	2
501	Е0106-24-1	Устройство ж/бетонной подготовки	7,74	9923,61	493,75	76809	3822	6333	3,81	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		609,75	169,52	4719	1312	105	0,67	5
502	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,74	127		983				
		м3								
503	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,29	53000		15370				
		т								
504	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	12,34	18463,07	1152,38	227834	14220	28583	8,06	99
		м3		1350,23	431,55	16662	5325	130	2,11	26
505	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,34	127		1567				
		м3								
506	Е0127-38-1	Устройство бетонной отмостки, толщина слоя 16 см	55	1427,05	14,12	78488	777	3369	0,27	15
		м2		42,98	3,08	2364	169	133	0,01	1
507	Е0106-11-7	Установка скоб	0,055	93997,62	304,24	5170	17	1917	198	11
		1т		33075	114,75	1819	6	105	0,56	0
508	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	250	134,45	3,39	33613	846	30902	0,65	163
		м2		117	0,72	29250	180	105	0,05	13
509	С143002-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	3,775	7800		29445				
		м3								
510	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5	127		635				
		м3								
511	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	250	102,33	0,12	25581	30	1829	0,04	10
		м2		8,08	0,05	2020	13	90	0	0
512	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	5	8060		40300				
		комплект								
513	Е0110-50-1	Устройство деревяной крышки	5	1383,55	35,45	6918	177	390	0,34	2
		м2		51,75	13,17	259	66	120	0,06	0
514	С11011-773	Скобы ходовые	66	221		14586				
		шт								
515	Е0106-11-7	Установкаопорных скоб	0,0036	93997,62	304,24	338	1	125	198	1
		1т		33075	114,75	119	0	105	0,56	0
516	Е0110-28-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	4	1092,25	2,78	4369	11	685	0,94	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		141,75	1,06	567	4	120	0,01	0
517	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	8	1713,62	274,19	13709	2194	10365	6,93	55
		м3		994,5	103,5	7956	828	118	0,5	4
518	Е0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	4,2	1338,05	17,67	5620	74	773	0,81	3
		м		137,25	6,62	576	28	128	0,03	0
519	С130804-2214 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый литой 90гр. ПЭ 100 СДР 17, ДН 160х160х160, РН 10ст РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2430		7290				
		шт								
520	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,002	388251,27	1984,82	777	4	121	270	1
		км		45900	749,25	92	1	130	3,66	0
521	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	598044,45	2029,45	2392	8	282	314	1
		км		53550	767,25	214	3	130	3,75	0
522	Е0106-11-7	Установка крючков	0,0035	93997,62	304,24	324	1	120	198	1
		1т		33075	114,75	114	0	105	0,56	0
523	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	770,63	0	3083	0	1544	1,8	7
		1сальник		301,5	0	1206	0	128	0	0
524	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	16	3549,82	1,57	56797	25	10783	3,01	48
		1сальник		526,5	0	8424	0	128	0	0
525	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	0
		Раздел: ФундаментыОграждение								
526	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	59,33	538,03	67,69	31921	4016	5767	0,27	16
		м		45,21	24,22	2682	1437	140	0,12	7
527	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	59,33	1796,88	3,13	106609	186	11347	1,2	71
		м		211,56	0,95	12552	56	90	0	0
528	У1-34-35	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы	2	84479,44	4617,04	168959	9234	14551	24	48
		ворота		3894	1302,84	7788	2606	140	6,4	13
529	У1-34-36	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций	2	42975,81	74,31	85952	149	9221	30	60
		ворота		5098,6	24,31	10197	49	90	0,09	0
		ИТОГО:				19709229	261940			8551
						1425810	78330			418
		Всего прямые затраты:				19709229				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				9719205				
		- оборудования				8302274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :				777440				
		На монтажные работы				380861				
		На общестроительные работы				22398				
		На металломонтажные работы				405462				
		На сантехнические работы				1586161				
		Всего накладных расходов:				21295390				
		Итого с накладными				237924				
		- заработная плата				793				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				779586				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				22074976				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22449593				
		Итого с временными, 2,72 %				22729710				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 2,155 %				23034585				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23091174				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23232647				
		ИТОГО:				23232647				
		Сметная заработная плата				1742064				
		Нормативная трудоемкость				9762				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				55518532				
		Понижающий коэффициент к=0,74332798791				41268478,71				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				825369,57				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42093848,28				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5051261,79				
		Итого с НДС				47145110,08				
		Всего:				47145110,08				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Казталовского района ЗКО"
Бекмулдин Е.М.
БИН 941240000371
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN2708000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

(подпись)

Технадзор **ТОО "Батталов"**
Батталов С.Т.

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "БатыСтройСервис"
Джолымбетов С.А.
БИН 040940003221
БИК NURSKZKX
ИИК KZ2584914KZ000223714
АО "Нурбанк"

(подпись)