Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту Капитальный ремонт КГУ Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района УОАКО, Костанайская область, Житикаринский район, с.Забеловка, ул.Комсомольская, 49А.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	193	18.08.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту Капитальный ремонт КГУ Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района УОАКО	72 002 165	16 167 735							1 940 128	18 107 863

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт _____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605

Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№193** от **18.08.2021**

Акт выполненных работ №6

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительное решение** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		46,6666667	9394,77	123,22	438423	5750	327778	98912	580322	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2247,74	31,33	104895	1462		42987		
2	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		40	9394,77	123,22	375791	4929	280952	84781	497418	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2247,74	31,33	89910	1253		36846		
3	11	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (лист АР-17)		0,44833	373399,98	2441,38	167406	1095	132707	31590	214916	
			т металлических изделий			74955,6	809,46	33605	363		15920		
4	12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,2035	930148,96	1455,96	189285	296	133465	50644	259123	
			т			272844	636,09	55524	129		19194		
5	24	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		150,6	1327,03	8,22	199851	1238	63752	108214	332710	
			м2 отделываемой поверхности			895,49	2,7	134861	407		24645		
6	27	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		480,1	1560,89	21,53	749383	10337	232210	408154	1250140	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1055,69	6,99	506837	3356		92603		
7	28	Е11-150212-0303 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм		471,736	1474,71	8,5	695674	4010	275574	334344	1112419	
			м2			882,04	3,9	416090	1840		82401		
8	32	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		142,7	1327,03	8,22	189367	1173	60408	102537	315256	
			м2 отделываемой поверхности			895,49	2,7	127786	385		23352		
9	35	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		550,7	1560,89	21,53	859582	11856	266357	468174	1433977	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1055,69	6,99	581368	3849		106221		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	36	Е11-150212-0303 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	550,4	1474,71	8,5	811680	4679	321527	390097	1297919	
						882,04	3,9	485475	2147		96142		
11	42	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	117,6	1672,14	88,42	196644	10398	96866	85536	304754	
						760,03	13,74	89380	1616		22574		
12	43	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	117,6	806,46	32,89	94840	3868	45296	44697	150700	
						388,4	15,94	45676	1875		11163		
13	44	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	117,6	532,17	27,93	62583	3285	56476	4110	72028	
						24	13,18	2822	1550		5335		
14	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,145824	16988,08	1540,32	2477	225	5	2135	4981	
						15416,4	672,5	2248	98		369		
15	46	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,145824	296003		43164		43164		46617	
											3453		
16	54	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	532,9	1695,66	88,42	903617	47119	451478	387602	1394516	
						760,03	13,74	405020	7322		103297		
17	57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	532,9	806,46	32,89	429763	17527	205257	202544	682892	
						388,4	15,94	206978	8494		50585		
18	58	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	532,9	638,6	33,51	340310	17857	307105	22346	391668	
						28,8	15,81	15348	8425		29012		
19	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	532,9	826,88	32,89	440644	17527	216139	202544	694643	
						388,4	15,94	206978	8494		51455		
20	60	Е11-110101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	532,9	223,08	11,17	118879	5952	107811	7449	136434	
						9,6	5,27	5116	2808		10106		
21	66	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	315,35	1695,66	88,42	534726	27883	267168	229368	825222	
						760,03	13,74	239675	4333		61128		
22	69	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	315,35	806,46	32,89	254317	10372	121463	119858	404109	
						388,4	15,94	122482	5027		29934		
23	70	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	315,35	638,6	33,51	201383	10568	181733	13224	231775	
						28,8	15,81	9082	4986		17168		
24	71	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	630,7	826,88	32,89	521513	20743	255806	239716	822127	
						388,4	15,94	244964	10053		60898		
25	72	Е11-110101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	630,7	223,08	11,17	140697	7045	127597	8816	161474	
						9,6	5,27	6055	3324		11961		
26	74	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,86	6934,77	1081,08	116920	18227	40670	61669	192876	
						3441,49	449,7	58024	7582		14287		
27	75	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,496	27760,77	8,64	124812	39	105833	17804	154025	
						4212,66	0	18940	0		11409		
28	76	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,069688	16988,08	1540,32	1184	107	2	1020	2380	
						15416,4	672,5	1074	47		176		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	77	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,069688	296003		20628		20628		22278	
											1650		
30	78	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	56,2	1695,66	88,42	95296	4969	47613	40877	147067	
						760,03	13,74	42714	772		10894		
31	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,2	806,46	32,89	45323	1849	21647	21360	72018	
						388,4	15,94	21828	896		5335		
32	82	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	56,2	638,6	33,51	35889	1884	32387	2357	41306	
						28,8	15,81	1619	889		3060		
33	83	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,2	826,88	32,89	46471	1849	22794	21360	73257	
						388,4	15,94	21828	896		5426		
34	84	Е11-110101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	56,2	223,08	11,17	12537	628	11370	786	14389	
						9,6	5,27	540	296		1066		
35	86	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,6	806,46	32,89	31129	1269	14868	14671	49464	
						388,4	15,94	14992	615		3664		
36	87	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,6	106,44	5,59	4109	216	3708	270	4729	
						4,8	2,64	185	102		350		
37	89	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,23	6934,77	1081,08	216573	33762	75333	114231	357268	
						3441,49	449,7	107478	14044		26464		
38	90	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,328	27760,77	8,64	231192	72	196037	32978	285304	
						4212,66	0	35083	0		21134		
39	91	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,129084	16988,08	1540,32	2193	199	4	1890	4410	
						15416,4	672,5	1990	87		327		
40	92	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,129084	296003		38209		38209		41266	
											3057		
41	93	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	104,1	1695,66	88,42	176518	9204	88195	75716	272413	
						760,03	13,74	79119	1430		20179		
42	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,3	806,46	32,89	55888	2280	26692	26340	88806	
						388,4	15,94	26916	1105		6578		
43	105	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	69,3	638,6	33,51	44255	2323	39937	2906	50934	
						28,8	15,81	1996	1096		3773		
			ИТОГО:					10261125	324609	5364021	4083627	15492330	
								4572501	113453		1147578		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%						15 678 238	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						344 921	
			Итого									16 023 159	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2,00%						320 463	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									16 343 622	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**14 709 260**	
			НДС			**12 %**						**1 765 111**	
			Итого по акту с НДС									**16 474 371**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605
Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт _____ **Белоусов В.В.**

Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№193** от **18.08.2021**

Акт выполненных работ №7

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на Корректировочная смета №1 - **02-01-04 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Корректировочная смета №1										
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	204	**Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**10**	**2721,64**	**30,28**	**27216**	**302**	**6505**	**14698**	**45267**	
				м трубопровода		**2040,89**	**0,44**	**20409**	**4**		**3353**		
2	207	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		65	3929,68	581,21	255429	37779	100604	92446	375705	
				м трубопровода		1800,72	174,63	117047	11351		27830		
3	208	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		45	2721,64	30,28	122474	1363	29271	66139	203702	
				м трубопровода		2040,89	0,44	91840	20		15089		
4	209	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		15	2258,28	25,58	33874	383	5789	19948	58128	
				м трубопровода		1846,77	0,29	27702	4		4306		
5	210	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		216,777465	1949,86	21,63	422686	4689	51097	264196	741833	
				м трубопровода		1692,52	0,18	366900	39		54951		
6	211	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		36	1738,38	17,96	62582	647	5489	40644	111484	
				м трубопровода		1567,95	0,11	56446	4		8258		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									**1536119**	
			ИТОГО:					924261	45163	198755	498071	1536119	
								680344	11422		113787		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			**1,20%**						**1 554 552**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**34 200**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									**1 588 753**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**31 775**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1 620 528**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**1 458 475**	
			НДС			**12 %**						**175 017**	
			Итого по акту с НДС									**1 633 492**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605
Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САНА"

Эсперт _____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311