Заказчик: ГУ "Отдел образования Таскалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО «НурТехСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ «Общеобразовательная школа Мерей» отдела образования Таскалинского района управления образования акимата ЗКО, находящаяся по адресу: п. Мерей. ул. И. Тайманов ст-е 5, Таскалинского района,ЗКО.

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь **2022** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№90	**07.04.2022г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**249 702 549,72**								**26 753 844,61**	
За отчетный период	**69 223 996,41**	**61 807 139,65**							**7 416 856,76**	**69 223 996,41**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Таскалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Касимова А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Сәкенов Н.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НурТехСервис"

Директор _____ Нұрылла Н.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Таскалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области' Форма 2В
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
Объект:Капитальный ремонт КГУ «Общеобразовательная школа Мерей» отдела образования Таскалинского района управления образования акимата ЗКО, находящаяся по адресу: п. Мерей. ул. И. Тайманов ст-е 5. Таскалинского района.ЗКО.
Договор: № 90 от 07.04.2022 года

АКТ №7
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на IV квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж										
		л.7-АС										
1	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5 ОТМОСТКА. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	31,3		24031,78	13259,40	752195	415019	--	378046	1220660
		НР - 72%; СП - 8%				10772,38	6002,81	337175	187888		90419	
		Демонтаж Проемы л.9-АС										
2	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	179		1373,54	57,92	245864	10368	--	173050	452427
		НР - 72%; СП - 8%				1315,62	27,10	235496	4851		33513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	147789 С	Мусор строительный	т	0,1066	19,0814	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					998059	425387	--	551096	1673087
								572671	192739	--	123932	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					998059				
	Всего заработная плата		Тенге						765410			
		Накладные расходы	Тенге					551096				
		Сметная прибыль	Тенге					123932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1673087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									678
		Сметная заработная плата	Тенге						765410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1673087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									678
		Сметная заработная плата	Тенге						765410			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки в туалетах л.13.1-АС										
3	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 Ки=1.25;Кз=1.15;Кз=1	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,36		3456,46	35,00	53091	538	30850	15778	74378
		НР - 72%; СП - 8%				1412,92	13,74	21703	211		5510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	149145 С	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	32,256	526,00				16967		
3.2	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	13,989888	78,00				1091		
3.3	248659 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	15,8208	--				--		
3.4	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,4045	21,57312	50,00				1079		
3.5	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1,2553	19,281408	170,00				3278		
3.6	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,0504	31,494144	205,00				6456		
4	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,03936	686920,00	--	27037	--	27037	--	29200
		СП - 8%				--	--	--	--		2163	
5	Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок		11	1259,65	250,60	13856	2756	2695	6684	22183
		НР - 72%; СП - 8%				764,08	79,86	8405	878		1643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
5.1	131610 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,099	25046,00				2480		
6	С121-070506-1301 2107-0506-1301 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 18 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2		14,08	4663,00	--	65655	--	65655	--	70907
		СП - 8%				--	--	--	--		5252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					159639	3294	126237	22462	196668
								30108	1089	--	14568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					132602				
	Материалы		Тенге					33546				
	Всего заработная плата		Тенге						31197			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					65655				
		Накладные расходы	Тенге					22462				
		Сметная прибыль	Тенге					12405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					167469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						31197			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					27037				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27037				
		Сметная прибыль	Тенге					2163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					196669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						31197			
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки л.13-АС										
7	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек		0,08163	231382,56	2099,18	18888	172	3334	11128	32417
		НР - 72%; СП - 8%				188439,68	891,77	15382	73		2401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,54	0,04408	14442,00				637		
7.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,57	0,046529	54690,00				2545		
7.3	248168 С	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1,04	0,084895	--				--		
8	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,08163	497899,00	--	40643	–	40643	--	43894
		СП - 8%				–	--	--	–		3251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					59531	172	43977	11128	76311
								15382	73	--	5652	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18888				
	Материалы		Тенге					3334				
	Всего заработная плата		Тенге						15455			
		Накладные расходы	Тенге					11128				
		Сметная прибыль	Тенге					2401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						15455			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					40643				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40643				
		Сметная прибыль	Тенге					3251				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					43894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					76311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						15455			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждения лестничных маршей ОГМ1 ОГП1 л.14-АС										
9	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		1,1844	87421,69	32622,61	103542	38638	14164	45464	160927
		НР - 72%; СП - 8%				42839,92	10473,91	50740	12405		11921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,015871	633854,00				10060		
9.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,004738	219516,00				1040		
9.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002298	417326,00				959		
10	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		1,1844	581949,00	--	689260	–	689260	--	744401
		СП - 8%				–	--	--	–		55141	
11	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т		1,1844	18434,00	--	21833	–	21833	--	23580
		СП - 8%				–	--	--	–		1747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					814635	38638	725257	45464	928908
								50740	12405	--	68809	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					814635				
	Материалы		Тенге					14164				
	Всего заработная плата		Тенге						63145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					711093				
		Накладные расходы	Тенге					45464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				68809				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				928908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					63145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				928908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					63145			
		РАЗДЕЛ 5. Двери									
12	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	210,51	1861,86	96,31	391941	20275	98254	203371	642936
		НР - 72%; СП - 8%			1298,81	42,98	273412	9047		47625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 50,5224	1630,00				82352		
13	С121-090102-0218 2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	54,48	14513,00	--	790668	–	790668	--	853921
		СП - 8%			–	--	--	–		63253	
14	С121-090102-0220 2109-0102-0220 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 24-9П, ДНО 24-10П СТ РК 943-92	м2	12,6	12259,00	--	154463	–	154463	--	166820
		СП - 8%			–	--	--	–		12357	
15	С121-090102-0602 2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	140,49	11596,00	--	1629122	–	1629122	--	1759452
		СП - 8%			–	--	--	–		130330	
16	С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	2,94	16119,00	--	47390	–	47390	--	51181
		СП - 8%			–	--	--	–		3791	
17	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	190	295,00	--	56050	–	56050	--	60534
		СП - 8%			–	--	--	–		4484	
18	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	22	4151,00	--	91322	–	91322	--	98628
		СП - 8%			–	--	--	–		7306	
19	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	73	3580,00	--	261340	–	261340	--	282247
		СП - 8%			–	--	--	–		20907	
20	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	20,79	3273,44	60,26	68055	1253	11103	40477	117215
		НР - 72%; СП - 8%			2679,11	25,01	55699	520		8683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,9896	1630,00				8133		
20.2	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	8,746353	314,00				2746		
21	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		20,79	40517,00	--	842348	–	842348	--	909736
		СП - 8%				–	--	--	–		67388	
22	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Доводчики дверные. Установка	шт.		11	1457,47	2,76	16032	30	--	11521	29758
		НР - 72%; СП - 8%				1454,70	--	16002	–		2204	
23	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект		11	3966,00	--	43626	–	43626	--	47116
		СП - 8%				–	--	--	–		3490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4392357	21558	4025686	255369	5019544
								345113	9567	--	371818	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3069634				
	Материалы		Тенге					98253				
	Всего заработная плата		Тенге						282459			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2677693				
		Накладные расходы	Тенге					203371				
		Сметная прибыль	Тенге					261840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3534845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									243
		Сметная заработная плата	Тенге						282459			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1322723				
	Материалы		Тенге					11103				
	Всего заработная плата		Тенге						72221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1238636				
		Накладные расходы	Тенге					51998				
		Сметная прибыль	Тенге					109978				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1484699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						72221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5019544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									305
		Сметная заработная плата	Тенге						354680			
		РАЗДЕЛ 6. Окна, витражи										
24	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2		43,37	2702,04	3,35	117187	145	65225	37308	166855
		НР - 72%; СП - 8%				1194,76	--	51817	–		12360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	39,9004	1630,00				65038		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-090202-1301 2109-0202-1301 РСНБ РК 2015	Витраж с дверью из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	43,37	28380,00	--	1230841	–	1230841	--	1329308
		СП - 8%			–	--	--	–		98467	
26	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1457,47	2,76	1457	3	--	1047	2705
		НР - 72%; СП - 8%			1454,70	--	1455	–		200	
27	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3966,00	--	3966	–	3966	--	4283
		СП - 8%			–	--	--	–		317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1353451	148	1300032	38355	1503151
							53272	–	--	111344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1348028				
	Материалы		Тенге				65225				
	Всего заработная плата		Тенге					51817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1230841				
		Накладные расходы	Тенге				37308				
		Сметная прибыль	Тенге				110827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1496163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					51817			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5423				
	Всего заработная плата		Тенге					1455			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3966				
		Накладные расходы	Тенге				1047				
		Сметная прибыль	Тенге				517				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1503150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					53272			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
		Подраздел 1. 1 этаж л11-АС									
28	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	431	240,72	2,80	103749	1207	59990	30975	145501
		НР - 72%; СП - 8%			98,73	1,09	42552	469		10778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01 435,31	129,00				56155		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	517,3		743,71	2,05	384721	1060	199600	132896	559026
		НР - 72%; СП - 8%				355,81	1,00	184061	517		41409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,82768	12971,00				10736		
30	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	81,4		344,11	2,73	28010	222	19811	5821	36538
		НР - 72%; СП - 8%				98,00	1,33	7977	108		2707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	249763 С	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	82,214	240,00				19731		
		ТИП 3 143,8м2										
31	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	14,38		5168,07	0,69	74317	10	1252	52603	137074
		НР - 72%; СП - 8%				5080,33	0,34	73055	5		10154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	131655 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,067586	16440,00				1111		
32	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	14,38		417,00	--	5996	–	5996	--	6476
		СП - 8%				–	--	--	–		480	
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	143,8		721,19	36,39	103707	5232	41487	42863	158295
		НР - 72%; СП - 8%				396,30	17,69	56988	2543		11726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,93352	13974,00				40993		
34	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25;К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	143,8		494,02	37,03	71040	5325	61488	4860	81972
		НР - 72%; СП - 8%				29,39	17,55	4227	2524		6072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	4,40028	13974,00				61490		
		ТИП 4 804м2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	321,6		5168,07	0,69	1662051	222	27994	1176439	3065569
		НР - 72%; СП - 8%				5080,33	0,34	1633835	109		227079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
35.1	131655 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	1,51152	16440,00				24849		
36	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	321,6		417,00	--	134107	–	134107	--	144836
		СП - 8%				–	--	--	–		10729	
37	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	804		721,19	36,39	579836	29256	231954	239650	885045
		НР - 72%; СП - 8%				396,30	17,69	318626	14221		65559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
15.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	16,4016	13974,00				229196		
38	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	804		494,02	37,03	397191	29768	343790	27175	458315
		НР - 72%; СП - 8%				29,39	17,55	23633	14110		33949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
38.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	24,6024	13974,00				343794		
39	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	804		3220,21	26,61	2589046	21397	2193963	276688	3094993
		НР - 72%; СП - 8%				464,78	13,19	373686	10603		229259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
39.1	135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	402	575,00				231150		
39.2	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	820,08	2393,00				1962451		
				ТИП 5 48,5м2								
40	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	9,7		5168,07	0,69	50130	6	845	35483	92462
		НР - 72%; СП - 8%				5080,33	0,34	49279	3		6849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
40.1	131655 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,04559	16440,00				749		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	9,7		417,00	--	4045	–	4045	--	4369
		СП - 8%				–	--	--	–		324	
42	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,395		18744,51	2025,23	63638	6876	41800	12483	82211
		НР - 72%; СП - 8%				4406,98	699,86	14962	2376		6090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
42.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-	м3	1,1	3,7345	11193,00				41800		
43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,5		721,19	36,39	34978	1765	13992	14456	53389
		НР - 72%; СП - 8%				396,30	17,69	19221	858		3955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
43.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,9894	13974,00				13826		
44	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25;К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	48,5		494,02	37,03	23960	1796	20738	1639	27647
		НР - 72%; СП - 8%				29,39	17,55	1426	851		2048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
44.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,4841	13974,00				20739		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					2803528				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						104142			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						49297			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3402854		
	Накладные расходы		Тенге								2054031	
	Сметная прибыль		Тенге								669167	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									9033720

Подраздел 2. 2 этаж л12-АС

45	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	657,6		240,72	2,80	158296	1841	91532	47260	222000
		НР - 72%; СП - 8%				98,73	1,09	64923	715		16444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
45.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	664,176	129,00				85679		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	447,7		743,71	2,05	332959	918	172745	115016	483813
		НР - 72%; СП - 8%				355,81	1,00	159296	448		35838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
46.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,71632	12971,00				9291		
					ТИП 2 856,4м2							
47	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	856,4		3220,21	26,61	2757785	22791	2336953	294721	3296707
		НР - 72%; СП - 8%				464,78	13,19	398041	11294		244200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
47.1	135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	428,2	575,00				246215		
47.2	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	873,528	2393,00				2090353		
					ТИП 3 36,6м2							
48	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,392		18744,51	2025,23	82326	8895	54076	16149	106353
		НР - 72%; СП - 8%				4406,98	699,86	19355	3074		7878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
48.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-	м3	1,1	4,8312	11193,00				54076		
					ТИП 4 250,4м2							
49	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	30,048		18744,51	2025,23	563235	60853	369961	110484	727617
		НР - 72%; СП - 8%				4406,98	699,86	132421	21029		53898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
49.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-	м3	1,1	33,0528	11193,00				369960		
50	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	250,4		3220,21	26,61	806340	6664	683294	86173	963914
		НР - 72%; СП - 8%				464,78	13,19	116382	3302		71401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
50.1	135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	125,2	575,00				71990		
50.2	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	255,408	2393,00				611191		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					890418				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						101962			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						39862			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3708559		
	Накладные расходы		Тенге								669803	
	Сметная прибыль		Тенге								429659	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									5800403
		Подраздел 3. Спортзал 202м2 л,26-АС										
51	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1 25	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	20,2		6892,70	1241,45	139232	25077	43169	58369	213409
		НР - 72%; СП - 8%				3514,15	499,13	70986	10082		15808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
51.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	22,624	1895,00				42872		
52	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	202		1785,68	24,39	360708	4926	240106	84787	481134
		НР - 72%; СП - 8%				572,65	10,31	115676	2083		35640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
52.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельй марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,0051	1,0302	54690,00				56342		
52.2	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	2,3836	59865,00				142694		
53	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	202		5096,06	59,84	1029405	12087	861791	116181	1237233
		НР - 72%; СП - 8%				769,94	28,89	155527	5835		91647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
53.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	7,4942	112692,00				844536		
54	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство**	м2 покрытия	202		3065,70	76,35	619272	15423	527183	59752	733346
		НР - 72%; СП - 8%				379,53	31,30	76666	6323		54322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
54.1	131599 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	8,484	50384,00				427458		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	202		399,48	1,36	80695	275	62565	12952	101138
		НР - 72%; СП - 8%				88,39	0,66	17855	134		7492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
55.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-	т	0,000784	0,158368	395063,00				62565		
56	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство	м2 покрытия	202		6549,78	59,84	1323056	12087	1155442	116181	1554376
		НР - 72%; СП - 8%				769,94	28,89	155527	5835		115139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
56.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,05	10,1	112692,00				1138189		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					592237				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						69875			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						30292			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2890256		
	Накладные расходы		Тенге								448222	
	Сметная прибыль		Тенге								320048	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									4320638
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					14563831	275979	10001669	3172056	19154758
								4286183	119451	--	1418874	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14563831				
	Материалы		Тенге					9857521				
	Всего заработная плата		Тенге						4405634			
	Местные материалы		Тенге					144148				
		Накладные расходы	Тенге					3172056				
		Сметная прибыль	Тенге					1418874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19154761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4281
		Сметная заработная плата	Тенге						4405634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					19154761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4281
		Сметная заработная плата	Тенге						4405634			
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка										
		Подраздел 4. Подвал полы л10-АС										
57	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	377,3		115,53	0,95	43591	358	2438	29501	78940

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				108,12	0,48	40795	179		5847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00017	0,064141	21529,00				1381		
57.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	6,0368	88,00				531		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					40795				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						358			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						179			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2437		
	Накладные расходы		Тенге								29501	
	Сметная прибыль		Тенге								5847	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									78939
		Подраздел 5. 1 этаж л11-АС										
58	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1481		903,60	6,00	1338227	8886	326220	725380	2228695
		НР - 72%; СП - 8%				677,33	2,94	1003121	4350		165089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00069	1,02189	246608,00				252006		
58.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	814,55	88,00				71680		
59	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	540,4		115,53	0,95	62434	514	3490	42254	113063
		НР - 72%; СП - 8%				108,12	0,48	58430	257		8375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00017	0,091868	21529,00				1978		
59.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	8,6464	88,00				761		
60	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,9		1104,03	72,14	88212	5764	18843	49264	148474
		НР - 72%; СП - 8%				796,05	60,30	63605	4818		10998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	1,1186	16355,00				18295		
61	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2565,2		484,47	3,69	1242753	9459	414203	593070	1982689
		НР - 72%; СП - 8%				319,31	1,80	819091	4617		146866	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
61.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00063	1,616076	246608,00				398537		
62	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		104,6	642,70	1,64	67226	172	21448	32896	108132
		НР - 72%; СП - 8%				436,00	0,80	45606	84		8010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
62.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,007845	630899,00				4949		
62.2	149395 С	Олифа "Оскольз" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	11,8198	656,00				7754		
62.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	19,21502	445,00				8551		
63	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		320,6	4863,71	24,96	1559306	8003	633265	663783	2400937
		НР - 72%; СП - 8%				2863,50	12,11	918038	3883		177847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
63.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-	м2	1	320,6	1710,00				548226		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					2907891				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						32798			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						18009			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1417472		
	Накладные расходы		Тенге								2106647	
	Сметная прибыль		Тенге								517185	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									6981990

Подраздел 6. 2 этаж л12-АС

64	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1521,9	903,60	6,00	1375184	9132	335228	745412	2290244
		НР - 72%; СП - 8%				677,33	2,94	1030824	4471		169648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
64.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00069	1,050111	246608,00				258966		
64.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	837,045	88,00				73660		
65	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,57	1104,03	72,14	8358	546	1786	4667	14067
		НР - 72%; СП - 8%				796,05	60,30	6026	456		1042	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,10598	16355,00				1733		
66	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		3234,6	484,47	3,69	1567055	11927	522291	747835	2500081
		НР - 72%; СП - 8%				319,31	1,80	1032837	5822		185191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00063	2,037798	246608,00				502537		
67	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		94,7	4863,71	24,96	460594	2364	187057	196071	709198
		НР - 72%; СП - 8%				2863,50	12,11	271173	1147		52533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-	м2	1	94,7	1710,00				161937		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					2340860				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						23969			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						11896			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1046361		
	Накладные расходы		Тенге								1693985	
	Сметная прибыль		Тенге								408414	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге									5513590
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					7812940	57125	2466269	3830133	12574520
								5289546	30084	--	931446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7812940				
	Материалы		Тенге					2466270				
	Всего заработная плата		Тенге						5319630			
		Накладные расходы	Тенге					3830133				
		Сметная прибыль	Тенге					931446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12574519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4402
		Сметная заработная плата	Тенге						5319630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					12574519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4402
		Сметная заработная плата	Тенге						5319630			
		РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка л.6-АС										
68	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки		37	6167,95	17,61	228214	652	142375	61421	312806

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2302,36	3,24	85187	120		23171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	81,4	266,00				21652		
68.2	136007 С	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-11С	м3	0,105	3,885	21148,00				82160		
68.3	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	185	26,00				4810		
68.4	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	96,2	73,00				7023		
68.5	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из	шт.	8,4	310,8	17,00				5284		
68.6	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	11,544	1061,00				12248		
69	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	275		183,77	1,76	50536	484	25290	17995	74013
		НР - 72%; СП - 8%				90,05	0,84	24762	230		5482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	149611 С	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	104,5	242,00				25289		
		Подраздел 7. Водослив 2шт л.20-АС										
70	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	м водосточной трубы	6,4		1757,41	4,83	11247	31	8667	1844	14138
		НР - 72%; СП - 8%				398,30	1,83	2549	12		1047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	279977 С	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	1	6,4	811,00				5190		
70.2	279978 С	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	0,3	1,92	781,00				1500		
70.3	279987 С	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	0,6	3,84	406,00				1559		
70.4	290058 С	Анкерный болт размерами 8/15 мм х 65 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.	0,6	3,84	--				--		
71	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2		1833,00	--	3666	–	3666	--	3959
		СП - 8%				–	--	--	–		293	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					2549				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						31			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						12			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							12333		
	Накладные расходы		Тенге								1844	
	Сметная прибыль		Тенге								1340	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге									18097
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					293663	1167	179998	81260	404916
								112498	362	--	29993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					293663				
	Материалы		Тенге					176331				
	Всего заработная плата		Тенге						112860			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3666				
		Накладные расходы	Тенге					81260				
		Сметная прибыль	Тенге					29993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					404916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						112860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					404916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						112860			
		РАЗДЕЛ 10. Входные группы										
		Подраздел 8. Козырек К-1 л.21-АС										
72	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6		3001,04	--	1801	–	--	1296	3345
		НР - 72%; СП - 8%				3001,04	--	1801	–		248	
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК В-15	м3	0,6		32792,61	1371,99	19676	823	17985	755	22066
		НР - 72%; СП - 8%				1446,93	301,64	868	181		1634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
73.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	27687,00				16944		
74	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,38876		104742,06	26975,90	145462	37463	3507	82468	246165
		НР - 72%; СП - 8%				75241,05	7235,08	104492	10048		18234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
74.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000611	633854,00				387		
74.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,666512	283,00				472		
74.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000139	1863677,00				259		
74.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000431	438655,00				189		
74.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000833	623096,00				519		
74.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002694	417326,00				1124		
75	С121-060405-2603 2106-0405-2603 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	1,38876		535989,00	--	744360	–	744360	--	803909
		СП - 8%				–	--	--	–		59549	
76	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	1,38876		18434,00	--	25600	–	25600	--	27648
		СП - 8%				–	--	--	–		2048	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20,8		887,87	26,71	18468	555	1631	11872	32767
		НР - 72%; СП - 8%				782,79	9,91	16282	206		2427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
77.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,416	1119,00				466		
77.2	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	0,88608	1061,00				940		
78	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	13,4		2937,96	10,95	39369	147	19075	14525	58206
		НР - 72%; СП - 8%				1503,50	2,03	20147	27		4312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
78.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	29,48	266,00				7842		
78.2	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	67	26,00				1742		
78.3	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	34,84	73,00				2543		
78.4	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	4,1808	1061,00				4436		
79	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Облицовка стальным профилированным листом	м2	19,5		434,17	14,65	8466	285	269	5781	15387
		НР - 72%; СП - 8%				405,74	6,01	7912	117		1140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
79.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000058	1588643,00				93		
79.2	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных	т	0,000003	0,000058	3005665,00				176		
80	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	8,57		3226,54	17,49	27651	149	16830	7711	38191
		НР - 72%; СП - 8%				1245,23	4,49	10672	38		2829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
80.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,048849	339877,00				16603		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					162174				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						39422			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						10617			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							829255		
	Накладные расходы		Тенге								124408	
	Сметная прибыль		Тенге								92421	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге									1247682
		Подраздел 9. Козырек входа №2 л.22-АС										
81	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03655		104742,06	26975,90	3828	986	92	2170	6478
		НР - 72%; СП - 8%				75241,05	7235,08	2750	264		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000016	633854,00				10		
81.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,04386	283,00				12		
81.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1863677,00				7		
81.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000011	438655,00				5		
81.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000022	623096,00				14		
81.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000071	417326,00				30		
82	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03655		636727,00	--	23272	--	23272	--	25134
		СП - 8%				--	--	--	--		1862	
83	ССЦ СТ ССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,03655		18434,00	--	674	--	674	--	728
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
84	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4,3		632,92	12,18	2722	52	1855	606	3594
		НР - 72%; СП - 8%				189,63	6,09	815	26		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,0258	35712,00				921		
84.2	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,012	0,0516	16440,00				848		
85	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4,3		313,50	3,35	1348	14	1168	124	1590
		НР - 72%; СП - 8%				38,62	1,48	166	6		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,000989	1148491,00				1136		
86	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4		887,87	26,71	3551	107	313	2283	6301
		НР - 72%; СП - 8%				782,79	9,91	3131	40		467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,08	1119,00				90		
86.2	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	0,1704	1061,00				181		
87	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Облицовка стальным профилированным листом	м2	4,3		434,17	14,65	1867	63	59	1275	3393
		НР - 72%; СП - 8%				405,74	6,01	1745	26		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
87.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000013	1588643,00				20		
87.2	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных	т	0,000003	0,000013	3005665,00				39		
88	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	2		3226,54	17,49	6453	35	3928	1800	8913
		НР - 72%; СП - 8%				1245,23	4,49	2490	9		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
88.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0114	339877,00				3875		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					11097				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1257			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						371			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							31360		
	Накладные расходы		Тенге								8258	
	Сметная прибыль		Тенге								4158	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге									56131

Подраздел 10. Козырек входа №3 л.22-АС (2шт)

89	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24432		104742,06	26975,90	25591	6591	617	14508	43307
		НР - 72%; СП - 8%				75241,05	7235,08	18383	1768		3208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
89.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000108	633854,00				68		
89.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,293184	283,00				83		
89.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000024	1863677,00				46		
89.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000076	438655,00				33		
89.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000147	623096,00				91		
89.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000474	417326,00				198		
90	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24432		636727,00	--	155565	–	155565	--	168010
		СП - 8%				–	--	--	–		12445	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т		0,24432	18434,00	--	4504	--	4504	--	4864
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
92	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2		22,48	632,92	12,18	14228	274	9691	3168	18788
		НР - 72%; СП - 8%				189,63	6,09	4263	137		1392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
92.1	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,13488	35712,00				4817		
92.2	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,012	0,26976	16440,00				4435		
93	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		22,48	313,50	3,35	7047	75	6104	649	8312
		НР - 72%; СП - 8%				38,62	1,48	868	33		616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
93.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00517	1148491,00				5938		
94	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		22,48	887,87	26,71	19959	601	1761	12830	35413
		НР - 72%; СП - 8%				782,79	9,91	17597	223		2623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
94.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,4496	1119,00				503		
94.2	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	0,957648	1061,00				1016		
95	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Облицовка стальным профилированным листом	м2		18,8	434,17	14,65	8162	275	259	5574	14834
		НР - 72%; СП - 8%				405,74	6,01	7628	113		1099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
95.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000056	1588643,00				90		
95.2	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных	т	0,000003	0,000056	3005665,00				170		
96	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия		10	3226,54	17,49	32265	175	19638	8998	44564
		НР - 72%; СП - 8%				1245,23	4,49	12452	45		3301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
96.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,057	339877,00				19373		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					61191				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7991			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2319			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							198140		
	Накладные расходы		Тенге								45727	
	Сметная прибыль		Тенге								25044	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге									338092
		Подраздел 11. Козырек входа №4 (4 шт)л.23-АС										
97	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,7436		104742,06	26975,90	77886	20059	1878	44157	131807
		НР - 72%; СП - 8%				75241,05	7235,08	55949	5380		9763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000327	633854,00				207		
97.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,89232	283,00				253		
97.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000074	1863677,00				139		
97.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000231	438655,00				101		
97.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000446	623096,00				278		
97.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001443	417326,00				602		
98	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7436		636727,00	--	473470	–	473470	--	511348
		СП - 8%				–	--	--	–		37878	
99	ССЦ СТ ССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,7436		18434,00	--	13708	–	13708	--	14805
		СП - 8%				–	--	--	–		1097	
100	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	23,52		632,92	12,18	14886	286	10140	3314	19656
		НР - 72%; СП - 8%				189,63	6,09	4460	143		1456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,14112	35712,00				5040		
100.2	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,012	0,28224	16440,00				4640		
101	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	23,52		313,50	3,35	7373	79	6386	679	8696
		НР - 72%; СП - 8%				38,62	1,48	908	35		644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00541	1148491,00				6213		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	23,52		887,87	26,71	20883	628	1844	13424	37052
		НР - 72%; СП - 8%				782,79	9,91	18411	233		2745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
102.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,4704	1119,00				526		
102.2	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	1,001952	1061,00				1063		
103	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Облицовка стальным профилированным листом	м2	20,44		434,17	14,65	8874	300	281	6060	16128
		НР - 72%; СП - 8%				405,74	6,01	8293	123		1195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
103.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000061	1588643,00				97		
103.2	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных	т	0,000003	0,000061	3005665,00				184		
104	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	8		3226,54	17,49	25812	140	15710	7198	35651
		НР - 72%; СП - 8%				1245,23	4,49	9962	36		2641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
104.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0456	339877,00				15498		
105	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00808		934887,46	1652,36	7554	14	5290	1624	9912
		НР - 72%; СП - 8%				278477,10	705,83	2250	6		734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00808	654758,00				5290		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					100233				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						21506			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						5956			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							528708		
	Накладные расходы		Тенге								76456	
	Сметная прибыль		Тенге								58153	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге									785055

Подраздел 12. Козырек входа №5 (1 шт)л.24-АС

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2055		104742,06	26975,90	21524	5544	518	12203	36425
		НР - 72%; СП - 8%				75241,05	7235,08	15462	1487		2698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
106.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00009	633854,00				57		
106.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,2466	283,00				70		
106.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1863677,00				38		
106.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000064	438655,00				28		
106.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000123	623096,00				77		
106.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000399	417326,00				166		
107	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2055		636727,00	--	130847	–	130847	--	141315
		СП - 8%				–	--	--	–		10468	
108	ССЦ СТ ССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,2055		18434,00	--	3788	–	3788	--	4091
		СП - 8%				–	--	--	–		303	
109	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	7,1		632,92	12,18	4494	86	3062	1001	5934
		НР - 72%; СП - 8%				189,63	6,09	1346	43		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
109.1	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,0426	35712,00				1521		
109.2	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,012	0,0852	16440,00				1401		
110	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,1		313,50	3,35	2226	23	1929	205	2625
		НР - 72%; СП - 8%				38,62	1,48	274	10		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
110.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,001633	1148491,00				1875		
111	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,1		887,87	26,71	6304	189	557	4052	11185
		НР - 72%; СП - 8%				782,79	9,91	5558	70		828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
111.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,142	1119,00				159		
111.2	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	0,30246	1061,00				321		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Облицовка стальным профилированным листом	м2	6,38		434,17	14,65	2770	93	88	1891	5034
		НР - 72%; СП - 8%				405,74	6,01	2589	38		373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000019	1588643,00				30		
112.2	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных	т	0,000003	0,000019	3005665,00				58		
113	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	2		3226,54	17,49	6453	35	3928	1800	8913
		НР - 72%; СП - 8%				1245,23	4,49	2490	9		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0114	339877,00				3875		
114	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00202		934887,46	1652,36	1888	3	1322	406	2478
		НР - 72%; СП - 8%				278477,10	705,83	563	1		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00202	654758,00				1323		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					28282				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5973			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1658			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							146038		
	Накладные расходы		Тенге								21558	
	Сметная прибыль		Тенге								16148	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге									218000

Подраздел 13. Крыльцо входа К-3 (2шт) л.25-АС

115	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,1		1288,48	39,03	18168	550	4431	9834	30242
		НР - 72%; СП - 8%				935,23	33,43	13187	471		2240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,26649	16608,00				4426		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1 25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,64		721,19	36,39	16328	823	6533	6748	24922
		НР - 72%; СП - 8%				396,30	17,69	8972	400		1846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,461856	13974,00				6454		
117	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,64		5575,87	96,95	126238	2195	89926	25260	163618
		НР - 72%; СП - 8%				1506,95	42,68	34117	966		12120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	101,88	43,00				4381		
117.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	13,584	64,00				869		
117.3	287795 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-	м2	1,02	23,0928	3651,00				84312		
118	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	20		3655,43	106,31	73109	2126	29962	30195	111568
		НР - 72%; СП - 8%				2051,07	45,80	41021	916		8264	
119	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09846		581949,00	--	57299	--	57299	--	61883
		СП - 8%				--	--	--	--		4584	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					97297				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5694			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2753			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							188148		
	Накладные расходы		Тенге								72037	
	Сметная прибыль		Тенге								29054	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге									392233

Подраздел 14. Крыльцо входа К-4 (4шт) л.25-АС

120	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1 25	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,4		1288,48	39,03	17266	523	4211	9346	28740
		НР - 72%; СП - 8%				935,23	33,43	12532	448		2129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,25326	16608,00				4206		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1 25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,36		721,19	36,39	19732	996	7893	8155	30118
		НР - 72%; СП - 8%				396,30	17,69	10843	484		2231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,558144	13974,00				7800		
122	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,36		5575,87	96,95	152556	2653	108673	30526	197729
		НР - 72%; СП - 8%				1506,95	42,68	41230	1168		14647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	123,12	43,00				5294		
122.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	16,416	64,00				1051		
122.3	287795 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-	м2	1,02	27,9072	3651,00				101889		
123	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	23,6		3655,43	106,31	86268	2509	35354	35630	131650
		НР - 72%; СП - 8%				2051,07	45,80	48405	1081		9752	
124	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12164		581949,00	--	70788	--	70788	--	76451
		СП - 8%				--	--	--	--		5663	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					113010				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6681			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						3181			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							226919		
	Накладные расходы		Тенге								83657	
	Сметная прибыль		Тенге								34422	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге									464689

Подраздел 15. Крыльцо входа К-2 (1шт) л.25-АС

125	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1 25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,5		721,19	36,39	2524	127	1010	1043	3853
		НР - 72%; СП - 8%				396,30	17,69	1387	62		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,0714	13974,00				998		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,5		5575,87	96,95	19516	339	13903	3905	25295
		НР - 72%; СП - 8%				1506,95	42,68	5274	149		1874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
126.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	15,75	43,00				677		
126.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	2,1	64,00				134		
126.3	287795 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-	м2	1,02	3,57	3651,00				13034		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					6661				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						466			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						211			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							14912		
	Накладные расходы		Тенге								4948	
	Сметная прибыль		Тенге								2159	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15		Тенге									29147

Подраздел 16. Крыльцо входа К-5 (1шт) л.25-АС

127	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6		721,19	36,39	4327	218	1731	1788	6605
		НР - 72%; СП - 8%				396,30	17,69	2378	106		489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1224	13974,00				1710		
128	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6		5575,87	96,95	33455	582	23831	6694	43361
		НР - 72%; СП - 8%				1506,95	42,68	9042	256		3212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
128.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	27	43,00				1161		
128.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,6	64,00				230		
128.3	287795 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-	м2	1,02	6,12	3651,00				22344		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					11420				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						800			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						362			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							25563		
	Накладные расходы		Тенге								8482	
	Сметная прибыль		Тенге								3701	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		Тенге									49965

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 17. Крыльцо входа К-1 (1шт) л.25-АС										
129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,5		721,19	36,39	24160	1219	9665	9985	36877
		НР - 72%; СП - 8%				396,30	17,69	13276	593		2732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
129.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,6834	13974,00				9550		
130	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,5		5575,87	96,95	186792	3248	133061	37377	242102
		НР - 72%; СП - 8%				1506,95	42,68	50483	1430		17933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
130.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	150,75	43,00				6482		
130.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	20,1	64,00				1286		
130.3	287795 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-	м2	1,02	34,17	3651,00				124755		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					63759				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4467			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2023			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							142726		
	Накладные расходы		Тенге								47362	
	Сметная прибыль		Тенге								20665	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17		Тенге									278979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					3081155	94257	2331774	492893	3859976
								655124	29451	--	285925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1072850				
	Материалы		Тенге					620324				
	Всего заработная плата		Тенге						440008			
		Накладные расходы	Тенге					316806				
		Сметная прибыль	Тенге					111173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1500829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									371
		Сметная заработная плата	Тенге						440008			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2008305				
	Материалы		Тенге					7570				
	Всего заработная плата		Тенге						244567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1703875				
		Накладные расходы	Тенге					176087				
		Сметная прибыль	Тенге					174752				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2359144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									203
		Сметная заработная плата	Тенге						244567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					3859973				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									574
		Сметная заработная плата	Тенге						684575			
		РАЗДЕЛ 11. Отмостка л.7-АС										
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Отмостка бетонная В10. Устройство**	м3	12		28553,49	1371,99	342642	16464	308815	15108	386370
		НР - 72%; СП - 8%				1446,93	301,64	17363	3620		28620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
131.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,24	23531,00				288019		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					342642	16464	308815	15108	386370
								17363	3620	--	28620	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					342642				
		Материалы	Тенге					308815				
		Всего заработная плата	Тенге						20983			
		Накладные расходы	Тенге					15108				
		Сметная прибыль	Тенге					28620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					386370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						20983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					386370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						20983			
		РАЗДЕЛ 12. Тепловой узел см лист10										
		Подраздел 18. Ввод теплосети										
132	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4		62390,00	--	249560	–	249560	--	269525
		СП - 8%				–	--	--	–		19965	
133	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8		2202,00	--	17616	–	17616	--	19025
		СП - 8%				–	--	--	–		1409	
134	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	шт.	2		72265,40	519,66	144531	1039	132747	7857	164579
		НР - 72%; СП - 8%				5372,73	83,22	10745	166		12191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
134.1	158887 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8	2490,00				19920		
134.2	261690 С	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм,	шт.	1	2	53659,00				107318		
135	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4		5822,00	--	23288	–	23288	--	25151
		СП - 8%				–	--	--	–		1863	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					10745				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1039			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						166			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							423210		
	Накладные расходы		Тенге								7857	
	Сметная прибыль		Тенге								35428	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18		Тенге									478280
		Подраздел 19. ГВС										
136	С123-041010-0904 2304-1010-0904 РСНБ РК 2015	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		677392,00	--	677392	–	677392	--	731583
		СП - 8%				–	--	--	–		54191	
137	С123-041010-2302 2304-1010-2302 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1		26575,00	--	26575	–	26575	--	28701
		СП - 8%				–	--	--	–		2126	
138	С123-041005-1410 2304-1005-1410 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		203598,00	--	203598	–	203598	--	219886
		СП - 8%				–	--	--	–		16288	
139	С123-051207-2016 2305-1207-2016 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1		274751,00	--	274751	–	274751	--	296731
		СП - 8%				–	--	--	–		21980	
140	С123-051101-0107 2305-1101-0107 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 22, для системы отопления мощностью от 60 кВт до 70 кВт, T1=90°С/T2=70°С, T11=80°С/T21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	1		181042,00	--	181042	–	181042	--	195525
		СП - 8%				–	--	--	–		14483	
141	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8		5822,00	--	46576	–	46576	--	50302
		СП - 8%				–	--	--	–		3726	
142	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		23700,41	545,94	47401	1092	7289	28345	81805
		НР - 72%; СП - 8%				19509,90	173,79	39020	348		6060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
142.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233975,00				1029		
142.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1089,00				2178		
142.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1369,00				2738		
143	51-020605-0124 5102-0605-0124 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 40-120 F, Q 10,0 м3/ч, H 7,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2		240209,00	--	480418	–		--	480418
						–	--	--	–	480418	--	
144	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	9		5822,00	--	52398	–	52398	--	56590
		СП - 8%				–	--	--	–		4192	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145	С123-041001-0405 2304-1001-0405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1		3678,00	--	3678	–	3678	--	3972
		СП - 8%				–	--	--	–		294	
146	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		3993,00	--	7986	–	7986	--	8625
		СП - 8%				–	--	--	–		639	
147	С123-041001-0405 2304-1001-0405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1		3678,00	--	3678	–	3678	--	3972
		СП - 8%				–	--	--	–		294	
148	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		1259,00	--	1259	–	1259	--	1360
		СП - 8%				–	--	--	–		101	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					39020				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1092			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						348			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1486222		
		Оборудование, инвентарь	Тенге							480418		
	Накладные расходы		Тенге								28345	
	Сметная прибыль		Тенге								124374	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19		Тенге									2159471

Подраздел 20. Отопление

149	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		23700,41	545,94	47401	1092	7289	28345	81805
		НР - 72%; СП - 8%				19509,90	173,79	39020	348		6060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
149.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233975,00				1029		
149.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1089,00				2178		
149.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1369,00				2738		
150	51-020605-0113 5102-0605-0113 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-180, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2		77715,00	--	155430	–		--	155430
						–	--	--	–	155430	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					39020				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1092			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						348			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							7289		
		Оборудование, инвентарь	Тенге							155430		
	Накладные расходы		Тенге								28345	
	Сметная прибыль		Тенге								6060	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20		Тенге									237236

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 21. Автоматика										
151	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Краны воздушные. Установка	комплект	176		313,49	--	55174	–	19300	25829	87483
		НР - 72%; СП - 8%				203,83	--	35874	–		6480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345 2005	шт.	1	176	91,00				16016		
152	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	176		320,45	0,69	56399	121	1642	39381	103442
		НР - 72%; СП - 8%				310,43	0,34	54636	59		7662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,88	656,00				577		
152.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	1,76	445,00				783		
153	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	155		98,06	3,01	15199	467	6787	5758	22633
		НР - 72%; СП - 8%				51,26	0,34	7945	52		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,01395	438655,00				6119		
154	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	155		163,56	4,26	25351	661	15403	6760	34680
		НР - 72%; СП - 8%				59,92	0,66	9287	103		2569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0279	484042,00				13505		
155	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	150		217,79	0,22	32668	32	1388	22510	59593
		НР - 72%; СП - 8%				208,32	0,11	31248	16		4414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	144613 С	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0004	0,06	23006,00				1380		
156	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	32,8		686,88	85,28	22530	2797	8726	8908	33952
		НР - 72%; СП - 8%				335,58	41,60	11007	1364		2515	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,46904	3969,00				1862		
156.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	4,92	1363,00				6706		
157	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5		686,88	2,80	3434	14	351	2212	6098
		НР - 72%; СП - 8%				613,79	0,74	3069	4		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	0,09	0,45	537,00				242		
157.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	445,00				45		
158	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9		804,96	2,80	7245	26	1002	4481	12664
		НР - 72%; СП - 8%				690,81	0,74	6217	7		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	0,14	1,26	537,00				677		
158.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,27	445,00				120		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					159283				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4118			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1605			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							54599		
	Накладные расходы		Тенге								115839	
	Сметная прибыль		Тенге								26707	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21		Тенге									360546
		Подраздел 22.вычетаеться позиция Автоматика										
159	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20		-5399,18	-86,16	-107984	-1723	-83633	-16726	-134687
		НР - 72%; СП - 8%				-1131,39	-30,16	-22628	-603		-9977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4	м	1	20	4110,00				82200		
160	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	352		-1961,44	-49,33	-690426	-17362	-369294	-223311	-986836

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				-862,98	-18,14	-303770	-6384		-73099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
160.1	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5	м	1	352	1023,00				360096		
161	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	448		-1516,44	-49,33	-679364	-22098	-270650	-284214	-1040665
		НР - 72%; СП - 8%				-862,98	-18,14	-386616	-8126		-77086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
161.1	278600 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2	м	1	448	578,00				258944		
162	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	291,6		-1378,44	-49,33	-401953	-14383	-135924	-184993	-633902
		НР - 72%; СП - 8%				-862,98	-18,14	-251646	-5289		-46956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
162.1	278599 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2	м	1	291,6	440,00				128304		
163	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	239		-1172,44	-49,33	-280213	-11789	-62171	-151623	-466383
		НР - 72%; СП - 8%				-862,98	-18,14	-206253	-4335		-34547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
163.1	150530 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-8С	м	1	239	234,00				55926		
164	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	м трубопровода	311		-1260,44	-49,33	-391996	-15340	-108268	-197301	-636440
		НР - 72%; СП - 8%				-862,98	-18,14	-268388	-5641		-47144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
164.1	272133 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-8С	м	1	311	322,00				100142		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					-1439301				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-82695			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						-30378			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							-1029939		
	Накладные расходы		Тенге								-1058168	
	Сметная прибыль		Тенге								-288809	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22		Тенге									-3898913

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					310642	-75354	941381	-877782	-663383
								-1191233	-27911	635848	-96240	
		Стоимость оборудования	Тенге					635848				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					635848				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					95748				
		Материалы	Тенге					32304				
		Всего заработная плата	Тенге						61022			
		Накладные расходы	Тенге					43936				
		Сметная прибыль	Тенге					11175				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					150859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						61022			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					-420954				
		Материалы	Тенге					-860320				
		Всего заработная плата	Тенге						-1280166			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1769397				
		Сдача и испытание	Тенге					3724				
		Накладные расходы	Тенге					-921718				
		Сметная прибыль	Тенге					-107415				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					-1450087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-953
		Сметная заработная плата	Тенге						-1280166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					-663380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-903
		Сметная заработная плата	Тенге						-1219144			
		РАЗДЕЛ 13. Покрытия										
		Тип I 1412,2м2										
165	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1412,2	1277,16	128,60	1803605	181609	12794	1196928	3240575
		НР - 72%; СП - 8%				1139,50	37,67	1609202	53198		240043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
165.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	6,07246	1538,00				9339		
166	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		423,66	3515,00	--	1489165	–	1489165	--	1608298
		СП - 8%				–	--	--	–		119133	
		Резиновое покрытие тип II										
167	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		225	20868,70	23,42	4695458	5269	4542992	107297	5186976
		НР - 72%; СП - 8%				654,21	8,12	147197	1827		384220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
167.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	229,5	16253,00				3730064		
		Основание под резиновое покрытие тип III										
168	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600	м2 основания		225	1554,60	173,62	349785	39065	303131	13589	392443
		НР - 72%; СП - 8%				33,73	50,15	7589	11284		29070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
168.1	100064 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	42,525	6538,00				278028		
168.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	6,75	98,00				662		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	225		-461,18	-49,29	-103766	-11090	-92676	-2372	-114629
		НР - 72%; СП - 8%				--	-14,64	--	-3294		-8491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
169.1	100064 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	14,175	6538,00				92676		
170	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0675		108097,79	1790,46	7297	121	7176	45	7929
		НР - 72%; СП - 8%				--	922,78	--	62		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
170.1	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,069525	103211,00				7176		
171	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	225		2390,60	125,94	537885	28337	499486	12213	594106
		НР - 72%; СП - 8%				44,72	30,67	10062	6901		44008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
171.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	21,735	22928,00				498340		
171.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001395	216144,00				302		
171.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,03375	25046,00				845		
171.4	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,00243	--				--		
		Бортовой камень БР 100.20.8										
172	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	242,4		2238,98	31,54	542729	7645	349985	135388	732367
		НР - 72%; СП - 8%				763,61	12,13	185099	2940		54249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
172.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	12,299376	27687,00				340533		
		Плита ПДН										
173	Е11-271202-0302 1127-1202-0302 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	24		1063,36	539,49	25521	12948	436	12078	40607
		НР - 72%; СП - 8%				505,72	193,26	12137	4638		3008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
173.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0118	0,2832	1538,00				436		
174	С121-040501-0201 2104-0501-0201 РСНБ РК 2015	Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН из тяжелого бетона класса В27,5 СТ РК 937-92	шт.	2		145838,00	--	291676	--	291676	--	315010
		СП - 8%				--	--	--	--		23334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					9639355	263904	7404165	1475166	12003682
								1971286	77556	--	889161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9639355				
	Материалы		Тенге					5623324				
	Всего заработная плата		Тенге						2048842			
	Местные материалы		Тенге					1780841				
		Накладные расходы	Тенге					1475166				
		Сметная прибыль	Тенге					889161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12003682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2048842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				12003682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1724
		Сметная заработная плата	Тенге					2048842			
		РАЗДЕЛ 14. МАФ									
175	У86-010302-0401 8601-0302-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"**	шт.	1	60377,00	235,00	60377	235	57782	2445	67848
		НР - 2445 Тенге; СП - 5026 Тенге			2360,00	58,00	2360	58		5026	
176	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	1	83573,00	200,00	83573	200	77745	4940	95594
		НР - 4940 Тенге; СП - 7081 Тенге			5628,00	53,00	5628	53		7081	
177	У86-010113-0103 8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)**	комплект	1	657150,00	1164,00	657150	1164	624868	24873	736585
		НР - 24873 Тенге; СП - 54562 Тенге			31118,00	343,00	31118	343		54562	
178	У86-010109-0311 8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки**	комплект	1	356342,00	922,00	356342	922	324472	24550	411363
		НР - 24550 Тенге; СП - 30471 Тенге			30948,00	277,00	30948	277		30471	
179	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	1	182023,00	486,00	182023	486	161528	15729	213572
		НР - 15729 Тенге; СП - 15820 Тенге			20009,00	116,00	20009	116		15820	
180	У86-010101-0104 8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная**	комплект	1	279137,00	4262,00	279137	4262	265400	7923	310025
		НР - 7923 Тенге; СП - 22965 Тенге			9475,00	1298,00	9475	1298		22965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				1618602	7269	1511795	80460	1834987
							99538	2145	--	135925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1618602				
	Материалы		Тенге				1511795				
	Всего заработная плата		Тенге					101683			
		Накладные расходы	Тенге				80460				
		Сметная прибыль	Тенге				135925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1834987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					101683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1834987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					101683			
		РАЗДЕЛ 15. Ограждение									
		Ограждение территории									
181	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	30302,07	5009,67	30302	5010	1137	18762	52989
		НР - 72%; СП - 8%			24154,60	1903,99	24155	1904		3925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
181.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	633854,00			1014		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Ограждения мусоросборника						
182	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,024		1435,28	--	7211	–	--	5192	13395
		НР - 72%; СП - 8%				1435,28	--	7211	–		992	
183	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство ЗАЛИВКА БЕТОНОМ СТОЙЕК	м3	5,024		27317,20	1097,59	137242	5514	125407	5424	154079
		НР - 72%; СП - 8%				1258,20	241,31	6321	1212		11413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
183.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,12448	22773,00				116700		
184	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,21646		100373,72	6139,87	21727	1329	914	14094	38687
		НР - 72%; СП - 8%				90012,80	422,07	19484	91		2866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
184.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,00303	219516,00				665		
185	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13		2186,00	--	28418	–	28418	--	30691
		СП - 8%				–	--	--	–		2273	
186	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10066		264340,00	--	26608	–	26608	--	28737
		СП - 8%				–	--	--	–		2129	
187	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	15,6		378,32	11,72	5902	183	215	4017	10712
		НР - 72%; СП - 8%				352,82	4,81	5504	75		793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
187.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000047	1588643,00				74		
187.2	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных	т	0,000003	0,000047	3005665,00				141		
188	С121-100104-0211 2110-0104-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,94		2044,00	--	36669	–	36669	--	39603
		СП - 8%				–	--	--	–		2934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					294079	12036	219368	47489	368893
								62675	3282	--	27325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					238032				
	Материалы		Тенге					126544				
	Всего заработная плата		Тенге						40803			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63277				
		Накладные расходы	Тенге					29378				
		Сметная прибыль	Тенге					21393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					288803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						40803			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					27629				
	Материалы		Тенге					1129				
	Всего заработная плата		Тенге						25154			
		Накладные расходы	Тенге					18111				
		Сметная прибыль	Тенге					3659				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					49399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						25154			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					28418				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28418				
		Сметная прибыль	Тенге					2273				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					30691				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					368893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						65957			
		РАЗДЕЛ 16. Водопровод ВК.СО										
		В1 Холодное водоснабжение										
189	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	кран	1		6354,86	--	6355	–	5896	331	7220
		НР - 72%; СП - 8%				459,20	--	459	–		535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	5	5	972,00				4860		
		Водомерный узел-1 комплект										
190	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		660,54	34,11	661	34	19	450	1199
		НР - 72%; СП - 8%				607,76	16,64	608	17		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	656,00				7		
190.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	445,00				9		
191	С123-030301-0305 2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1		141432,00	--	141432	–	141432	--	152747
		СП - 8%				–	--	--	–		11315	
192	С123-041013-1805 2304-1013-1805 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Arco CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		5546,00	--	5546	–	5546	--	5990
		СП - 8%				–	--	--	–		444	
193	С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1		21359,00	--	21359	–	21359	--	23068
		СП - 8%				–	--	--	–		1709	
194	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2558,06	--	2558	–	2198	259	3043
		НР - 72%; СП - 8%				360,40	--	360	–		225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
		Обвязка насосов										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
195	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2		37067,91	934,39	74136	1869	2661	50256	134343
		НР - 72%; СП - 8%				34803,00	96,96	69606	194		9951	
196	Прайс	Насос E.SYBOX MINI 3	шт	2		225892,86	--	451786	–		--	451786
						–	--	--	–	451786	--	
197	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5		2316,77	36,61	11584	183	112	8130	21291
		НР - 72%; СП - 8%				2257,70	0,73	11289	4		1577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
197.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	2,225	45,00				100		
198	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	1,5		1761,87	22,74	2643	34	17	1867	4870
		НР - 72%; СП - 8%				1728,25	0,20	2592	–		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
198.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	1,146	10,00				11		
198.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,006	809,00				5		
199	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,95		513,00	--	2539	–	2539	--	2742
		СП - 8%				–	--	--	–		203	
200	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,485		136,00	--	202	–	202	--	218
		СП - 8%				–	--	--	–		16	
201	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		818,00	--	818	–	818	--	883
		СП - 8%				–	--	--	–		65	
202	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2		11417,00	--	22834	–	22834	--	24661
		СП - 8%				–	--	--	–		1827	
203	С123-041001-0706 2304-1001-0706 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1		4917,00	--	4917	–	4917	--	5310
		СП - 8%				–	--	--	–		393	
204	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		1259,00	--	1259	–	1259	--	1360
		СП - 8%				–	--	--	–		101	
205	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2		537,00	--	1074	–	1074	--	1160
		СП - 8%				–	--	--	–		86	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Противопожарный водопровод										
206	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8		22223,07	20,36	177785	163	169181	6120	198617
		НР - 72%; СП - 8%				1055,10	7,33	8441	59		14712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
206.1	271550 С	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	1	8	21129,00				169032		
206.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,023	0,184	809,00				149		
207	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8		25977,01	146,95	207816	1175	195620	8222	233321
		НР - 72%; СП - 8%				1377,59	49,91	11021	399		17283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
207.1	187933 С	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	24	861,00				20664		
207.2	187939 С	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	160	733,00				117280		
207.3	252975 С	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	8	6005,00				48040		
208	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16		8834,00	--	141344	–	141344	--	152652
		СП - 8%				–	--	--	–		11308	
209	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,08		537,00	--	12394	–	12394	--	13386
		СП - 8%				–	--	--	–		992	
210	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		4524,64	346,28	4525	347	521	2686	7788
		НР - 72%; СП - 8%				3656,77	73,68	3657	74		577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
210.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188483,00				390		
210.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206090,00				68		
211	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1		18431,00	--	18431	–	18431	--	19905
		СП - 8%				–	--	--	–		1474	
212	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,5		98,06	3,01	4560	140	2037	1727	6790
		НР - 72%; СП - 8%				51,26	0,34	2383	16		503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004185	438655,00				1836		
213	Е11-130301-1602 1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	46,5		210,09	2,14	9769	100	8786	647	11249
		НР - 72%; СП - 8%				18,99	0,34	883	16		833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	149374 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,00279	634786,00				1771		
213.2	149421 С	Эмаль ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00015	0,006975	1005879,00				7016		
214	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2		37067,91	934,39	74136	1869	2661	50256	134343
		НР - 72%; СП - 8%				34803,00	96,96	69606	194		9951	
215	51-021401-0611 5102-1401-0611 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 804 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м3/ч, H 31,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	2		1664326,00	--	3328652	–		--	3328652
						–	--	--	–	3328652	--	
		Т3 Горячее водоснабжение										
216	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	кран	2		6354,86	--	12710	–	11792	661	14441
		НР - 72%; СП - 8%				459,20	--	918	–		1070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	5	10	972,00				9720		
		Т4										
217	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25		1924,48	26,88	48112	672	296	33950	88626
		НР - 72%; СП - 8%				1885,76	0,33	47144	8		6565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	15,375	14,00				215		
217.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,1	809,00				81		
218	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 16-20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100		1631,71	18,93	163171	1892	1173	115286	300733
		НР - 72%; СП - 8%				1601,06	0,13	160106	12		22277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	96	8,00				768		
218.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	0,5	809,00				405		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	27,5	421,00	--	11578	–	11578	--	12504
		СП - 8%			–	--	--	–		926	
220	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	99	317,00	--	31383	–	31383	--	33894
		СП - 8%			–	--	--	–		2511	
221	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	11	255,00	--	2805	–	2805	--	3029
		СП - 8%			–	--	--	–		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5000874	8478	822885	280848	5401821
							389073	993	3780438	120103	
	Стоимость оборудования		Тенге				3780438				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3780438				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				289616				
	Материалы		Тенге				5322				
	Всего заработная плата		Тенге					139600			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141344				
		Накладные расходы	Тенге				100512				
		Сметная прибыль	Тенге				31210				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				421338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					139600			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60095				
	Материалы		Тенге				10823				
	Всего заработная плата		Тенге					3298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45766				
		Накладные расходы	Тенге				2374				
		Сметная прибыль	Тенге				4997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3298			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				870725				
	Материалы		Тенге				386823				
	Всего заработная плата		Тенге					247168			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232805				
	Сдача и испытание		Тенге				10				
		Накладные расходы	Тенге				177962				
		Сметная прибыль	Тенге				83896				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1132583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					247168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5401825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						390066			

РАЗДЕЛ 17. Канализация

Бытовая канализация

Санит приборы

222	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	36		3314,62	110,88	119326	3991	7883	78783	213958
		НР - 72%; СП - 8%				2984,77	54,70	107452	1969		15849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
222.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01296	216144,00				2801		
222.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	7,2	357,00				2570		
222.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	1,296	809,00				1048		
223	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	36		9001,00	--	324036	–	324036	--	349959
		СП - 8%				–	--	--	–		25923	
224	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	36		1100,00	--	39600	–	39600	--	42768
		СП - 8%				–	--	--	–		3168	
225	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	36		793,07	--	28551	–	14292	10266	41923
		НР - 72%; СП - 8%				396,07	--	14259	–		3105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
225.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	36	397,00				14292		
226	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Смесители. Установка	шт.	36		1104,86	0,16	39775	6	1197	27772	72951
		НР - 72%; СП - 8%				1071,46	--	38572	–		5404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
226.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,468	656,00				307		
226.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,936	448,00				419		
226.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,396	809,00				320		
227	С123-030102-3331 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	36		6758,00	--	243288	–	243288	--	262751
		СП - 8%				–	--	--	–		19463	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
228	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	13		4102,16	220,76	53328	2870	6947	32352	92535
		НР - 72%; СП - 8%				3346,98	109,45	43511	1423		6854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
228.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	5,2	357,00				1856		
228.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00104	1176843,00				1224		
228.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0013	1358560,00				1766		
228.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,04	1252,00				1302		
229	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	13		18181,00	--	236353	–	236353	--	255261
		СП - 8%				–	--	--	–		18908	
230	С123-020601-1403 2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	13		1729,00	--	22477	–	22477	--	24275
		СП - 8%				–	--	--	–		1798	
231	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6,5		793,07	--	5155	–	2581	1854	7569
		НР - 72%; СП - 8%				396,07	--	2574	–		561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
231.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	6,5	397,00				2581		
232	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Мойки на два отделения. Установка	комплект	5		4123,53	308,16	20618	1541	1781	13008	36316
		НР - 72%; СП - 8%				3459,27	154,00	17296	770		2690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
232.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	1	357,00				357		
232.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,0007	1358560,00				951		
232.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,18	809,00				146		
233	С123-030102-1108 2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5		4975,00	--	24875	–	24875	--	26865
		СП - 8%				–	--	--	–		1990	
234	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Смесители. Установка	шт.	5		1104,86	0,16	5524	1	166	3857	10132
		НР - 72%; СП - 8%				1071,46	--	5357	–		751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
234.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,065	656,00				43		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
234.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,13	448,00				58		
234.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,055	809,00				44		
235	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5		8702,00	--	43510	–	43510	--	46991
		СП - 8%				–	--	--	–		3481	
236	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	5		1100,00	--	5500	–	5500	--	5940
		СП - 8%				–	--	--	–		440	
237	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	4		10561,62	27,81	42246	111	28931	9545	55934
		НР - 72%; СП - 8%				3300,88	13,31	13204	53		4143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
237.1	187915 С	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25	шт.	1	4	7177,00				28708		
238	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	5		8685,66	33,84	43428	169	40198	2264	49347
		НР - 72%; СП - 8%				612,26	16,65	3061	83		3655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
238.1	245424 С	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	5	7908,00				39540		
239	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	6		2056,02	274,31	12336	1646	1598	7130	21024
		НР - 72%; СП - 8%				1515,34	135,18	9092	811		1557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
239.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,0002	0,0012	182309,00				219		
239.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00042	1358560,00				571		
239.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,42	656,00				276		
239.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,84	448,00				376		
240	С123-030102-0206 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6		9972,00	--	59832	–	59832	--	64619
		СП - 8%				–	--	--	–		4787	
241	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	6		1100,00	--	6600	–	6600	--	7128
		СП - 8%				–	--	--	–		528	
242	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Писсуары настенные. Установка	комплект	2		1688,98	78,80	3378	158	463	2041	5853
		НР - 72%; СП - 8%				1378,59	38,88	2757	78		434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
242.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,08	0,16	357,00				57		
242.2	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,00016	0,00032	182309,00				58		
242.3	147076 С	Каболка	т	0,00009	0,00018	1358560,00				245		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
242.4	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,072	809,00				58		
243	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2		10916,00	--	21832	–	21832	--	23579
		СП - 8%				–	--	--	–		1747	
244	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1		793,07	--	793	–	397	285	1164
		НР - 72%; СП - 8%				396,07	--	396	–		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
244.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	1	397,00				397		
245	С123-030401-0102 2303-0401-0102 РСНБ РК 2015	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,3 л/с	шт.	2		47186,00	--	94372	–	94372	--	101922
		СП - 8%				–	--	--	–		7550	
246	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	6		2056,02	274,31	12336	1646	1598	7130	21024
		НР - 72%; СП - 8%				1515,34	135,18	9092	811		1557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
246.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,0002	0,0012	182309,00				219		
246.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00042	1358560,00				571		
246.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,42	656,00				276		
246.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,84	448,00				376		
247	С123-030102-0205 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 700 мм х 700 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 ПРИМЕНИТ	шт.	1		7371,00	--	7371	–	7371	--	7961
		СП - 8%				–	--	--	–		590	
248	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1		1100,00	--	1100	–	1100	--	1188
		СП - 8%				–	--	--	–		88	
						Канализация К3н						
249	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2		72970,00	--	145940	–		--	145940
						–	--	--	–	145940	--	
250	Е11-160101-0203 1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	5		3630,27	131,94	18151	659	9188	6141	26236
		НР - 72%; СП - 8%				1660,83	45,09	8304	225		1943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
250.1	156362 С	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	1,01	5,05	1675,00				8459		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					1681631	12798	1247966	202428	2023113
								274927	6223	145940	139050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				145940				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				145940				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1535691				
	Материалы		Тенге				117219				
	Всего заработная плата		Тенге					281150			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1130746				
		Накладные расходы	Тенге				202428				
		Сметная прибыль	Тенге				139050				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1877169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					281150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2023109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					281150			
		РАЗДЕЛ 18. Прочие									
251	С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,1	738,00	--	3764	–		--	4065
		СП - 8%			–	--	--	–		301	
252	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	51	44,00	--	2244	–		--	2424
		СП - 8%			–	--	--	–		180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6008	–	--	--	6489
							--	–	--	481	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6008				
	Транспортные расходы		Тенге				6008				
		Сметная прибыль	Тенге				481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6489				
		РАЗДЕЛ 19. Вентиляция									
		П1									
253	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1.25;К=1.15;К=1	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	69576,05	3942,76	69576	3942	5350	44215	122894
		НР - 72%; СП - 8%			60283,83	1125,40	60284	1125		9103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
253.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	633854,00			2662		
253.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526699,00			506		
253.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	2,72	2,72	446,00			1213		
254	ПрайсLuftMeer	Установка: LM KERN 30 03 R /G.1V.1 (L = 1800 м3/ч, Р сети = 150 Па)	шт	1	911233,71	--	911234	–		--	911234
					–	--	--	–	911234	--	
255	ПрайсLuftMeer	Комплект автоматики: LM PRUF	шт	1	595457,19	--	595457	–		--	595457
					–	--	--	–	595457	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
256	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,43		5652,24	66,49	30692	361	18638	8523	42352
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	11693	144		3137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до	м2	1	5,43	3262,00				17713		
257	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2		5456,68	52,79	10913	106	6864	2869	14885
		НР - 72%; СП - 8%				1971,58	20,88	3943	42		1103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до	м2	1	2	3262,00				6524		
258	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,37		5740,92	52,79	116942	1075	81118	25326	153649
		НР - 72%; СП - 8%				1705,91	20,88	34749	425		11381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от	м2	1	20,37	3840,00				78221		
259	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	2,58		5351,99	49,86	13808	129	9278	3195	18364
		НР - 72%; СП - 8%				1705,91	14,25	4401	37		1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	2,58	3454,00				8911		
260	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х300 мм. Установка	решетка	4		2902,79	68,46	11611	274	5125	4523	17425
		НР - 72%; СП - 8%				1553,01	17,47	6212	70		1291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,03	0,12	38127,00				4575		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
261	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	5		2720,22	68,46	13601	342	5494	5654	20795
		НР - 72%; СП - 8%				1553,01	17,47	7765	87		1540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
261.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,1	48062,00				4806		
262	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 50х50х5мм	т	0,0234		264340,00	--	6186	–	6186	--	6681
		СП - 8%				–	--	--	–		495	
263	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	36,2		655,00	--	23711	–	23711	--	25608
		СП - 8%				–	--	--	–		1897	
264	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые). Установка	решетка	1		398,31	4,03	398	4	9	278	730
		НР - 72%; СП - 8%				385,14	0,35	385	–		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
264.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0113	809,00				9		
265	С123-050306-1954 2305-0306-1954 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1		4941,00	--	4941	–	4941	--	5336
		СП - 8%				–	--	--	–		395	
				П2								
266	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		69576,05	3942,76	69576	3942	5350	44215	122894
		НР - 72%; СП - 8%				60283,83	1125,40	60284	1125		9103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
266.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	633854,00				2662		
266.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526699,00				506		
266.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
267	ПрайсLuftMeer	Установка: LM KERN 30 03 R /G.1V.1 (L = 1800 м3/ч, Р сети = 150 Па)	шт	1		911233,71	--	911234	–		--	911234
						–	--	--	–	911234	--	
268	ПрайсLuftMeer	Комплект автоматики: LM PRUF	шт	1		595457,19	--	595457	–		--	595457
						–	--	--	–	595457	--	
269	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,93		5652,24	66,49	22213	262	13488	6168	30652

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	8463	105		2271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до	м2	1	3,93	3262,00				12820		
270	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2		5456,68	52,79	10913	106	6864	2869	14885
		НР - 72%; СП - 8%				1971,58	20,88	3943	42		1103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до	м2	1	2	3262,00				6524		
271	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,37		5740,92	52,79	116942	1075	81118	25326	153649
		НР - 72%; СП - 8%				1705,91	20,88	34749	425		11381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от	м2	1	20,37	3840,00				78221		
272	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	1,98		5351,99	49,86	10597	99	7120	2452	14093
		НР - 72%; СП - 8%				1705,91	14,25	3378	28		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	1,98	3454,00				6839		
273	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	8		2720,22	68,46	21762	548	8790	9046	33273
		НР - 72%; СП - 8%				1553,01	17,47	12424	140		2465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,16	48062,00				7690		
274	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 50х50х5мм	т	0,0234		264340,00	--	6186	–	6186	--	6681
		СП - 8%				–	--	--	–		495	
275	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	36,2		655,00	--	23711	–	23711	--	25608
		СП - 8%				–	--	--	–		1897	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
276	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые). Установка	решетка	1		398,31	4,03	398	4	9	278	730
		НР - 72%; СП - 8%				385,14	0,35	385	–		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
276.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0113	809,00				9		
277	С123-050306-1954 2305-0306-1954 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1		4941,00	--	4941	–	4941	--	5336
		СП - 8%				–	--	--	–		395	
				В1								
278	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		6190,25	275,68	6190	276	48	4292	11321
		НР - 72%; СП - 8%				5866,22	94,83	5866	95		839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
278.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	633854,00				13		
278.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,08	0,08	446,00				36		
279	С123-050404-0101 2305-0404-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1		46319,00	--	46319	–	46319	--	50025
		СП - 8%				–	--	--	–		3706	
280	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1		22148,75	262,93	22149	263	18352	2600	26729
		НР - 72%; СП - 8%				3533,63	77,36	3534	77		1980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
280.1	188210 С	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром	шт.	1	1	17863,00				17863		
281	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,73		5351,99	49,86	89539	834	60165	20720	119080
		НР - 72%; СП - 8%				1705,91	14,25	28540	238		8821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
281.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	16,73	3454,00				57785		
282	Е11-202001-0102 1120-2001-0102 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Фильтры масленный. Установка	м2 поверхности в свету	1		15109,89	596,07	15110	596	9803	3581	20186

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				4710,90	262,04	4711	262		1495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
282.1	158889 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	4233,00				8466		
283	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный	шт	1		9314,00	--	9314	–	9314	--	10059
		СП - 8%				–	--	--	–		745	
284	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 355мм. Установка над шахтами	зонт	1		6128,87	62,46	6129	62	5210	630	7299
		НР - 72%; СП - 8%				856,90	17,47	857	17		541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
284.1	188189 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК400Ц для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	1	1	5026,00				5026		
285	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18		655,00	--	11790	–	11790	--	12733
		СП - 8%				–	--	--	–		943	
				В2								
286	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2		6190,25	275,68	12381	552	97	8584	22642
		НР - 72%; СП - 8%				5866,22	94,83	11732	190		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
286.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	633854,00				25		
286.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,08	0,16	446,00				71		
287	С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2		26241,00	--	52482	–	52482	--	56681
		СП - 8%				–	--	--	–		4199	
288	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,18		5458,24	66,49	28274	345	16775	8130	39317
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	11154	138		2912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
288.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	5,18	3068,00				15892		
289	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,293904		5458,24	66,49	1604	20	951	461	2231
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	633	8		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
289.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,293904	3068,00				902		
290	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые). Установка	решетка	4		398,31	4,03	1593	16	36	1110	2920
		НР - 72%; СП - 8%				385,14	0,35	1541	1		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0452	809,00				37		
291	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм	шт.	4		2303,00	--	9212	–	9212	--	9949
		СП - 8%				–	--	--	–		737	
292	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 125 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3181,66	54,11	3182	54	2587	402	3871
		НР - 72%; СП - 8%				541,20	17,47	541	17		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
293	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18,3		655,00	--	11986	–	11986	--	12945
		СП - 8%				–	--	--	–		959	
294	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1		1759,01	54,93	1759	54	237	1069	3055
		НР - 72%; СП - 8%				1467,60	17,47	1468	17		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
294.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,246	0,246	446,00				110		
295	С123-050302-1901 2305-0302-1901 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	1		1724,00	--	1724	–	1724	--	1862
		СП - 8%				–	--	--	–		138	
		В3										
296	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2		6190,25	275,68	12381	552	97	8584	22642
		НР - 72%; СП - 8%				5866,22	94,83	11732	190		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	633854,00				25		
296.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,08	0,16	446,00				71		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
297	С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2		26241,00	--	52482	–	52482	--	56681
		СП - 8%				–	--	--	–		4199	
298	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,95		5458,24	66,49	37935	462	22507	10909	52751
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	14966	185		3907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	6,95	3068,00				21323		
299	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,31086		5458,24	66,49	1697	20	1008	488	2360
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	669	8		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,31086	3068,00				954		
300	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6		398,31	4,03	2390	24	55	1665	4380
		НР - 72%; СП - 8%				385,14	0,35	2311	2		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0678	809,00				55		
301	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм	шт.	6		2303,00	--	13818	–	13818	--	14923
		СП - 8%				–	--	--	–		1105	
302	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3181,66	54,11	3182	54	2587	402	3871
		НР - 72%; СП - 8%				541,20	17,47	541	17		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
303	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18,3		655,00	--	11986	–	11986	--	12945
		СП - 8%				–	--	--	–		959	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
304	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1		1759,01	54,93	1759	54	237	1069	3055
		НР - 72%; СП - 8%				1467,60	17,47	1468	17		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
304.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
304.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,246	0,246	446,00				110		
305	С123-050302-1903 2305-0302-1903 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм	шт.	1		1996,00	--	1996	–	1996	--	2156
		СП - 8%				–	--	--	–		160	
				В4								
306	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2		6190,25	275,68	12381	552	97	8584	22642
		НР - 72%; СП - 8%				5866,22	94,83	11732	190		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
306.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	633854,00				25		
306.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,08	0,16	446,00				71		
307	С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2		26241,00	--	52482	–	52482	--	56681
		СП - 8%				–	--	--	–		4199	
308	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,74		5458,24	66,49	25872	315	15350	7440	35977
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	10207	126		2665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
308.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	4,74	3068,00				14542		
309	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,1884		5458,24	66,49	1028	13	609	296	1430
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	406	5		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
309.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,1884	3068,00				578		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
310	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		398,31	4,03	797	8	19	555	1460
		НР - 72%; СП - 8%				385,14	0,35	770	1		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
310.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0226	809,00				18		
311	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм	шт.	2		2303,00	--	4606	–	4606	--	4974
		СП - 8%				–	--	--	–		368	
312	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3181,66	54,11	3182	54	2587	402	3871
		НР - 72%; СП - 8%				541,20	17,47	541	17		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
313	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,2		655,00	--	6681	–	6681	--	7215
		СП - 8%				–	--	--	–		534	
314	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1		1759,01	54,93	1759	54	237	1069	3055
		НР - 72%; СП - 8%				1467,60	17,47	1468	17		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
314.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,246	0,246	446,00				110		
315	С123-050302-1901 2305-0302-1901 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	1		1724,00	--	1724	–	1724	--	1862
		СП - 8%				–	--	--	–		138	
				В5								
316	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2		6190,25	275,68	12381	552	97	8584	22642
		НР - 72%; СП - 8%				5866,22	94,83	11732	190		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
316.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	633854,00				25		
316.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,08	0,16	446,00				71		
317	С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2		26241,00	--	52482	–	52482	--	56681
		СП - 8%				–	--	--	–		4199	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,81		5458,24	66,49	31712	387	18814	9119	44098
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	12511	155		3267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
318.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	5,81	3068,00				17825		
319	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,3768		5458,24	66,49	2057	25	1221	591	2860
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	811	10		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
319.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,3768	3068,00				1156		
320	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		398,31	4,03	797	8	19	555	1460
		НР - 72%; СП - 8%				385,14	0,35	770	1		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0226	809,00				18		
321	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм	шт.	2		2303,00	--	4606	–	4606	--	4974
		СП - 8%				–	--	--	–		368	
322	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3181,66	54,11	3182	54	2587	402	3871
		НР - 72%; СП - 8%				541,20	17,47	541	17		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
322.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
323	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,2		655,00	--	6681	–	6681	--	7215
		СП - 8%				–	--	--	–		534	
324	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1		1759,01	54,93	1759	54	237	1069	3055

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1467,60	17,47	1468	17		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
324.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,246	0,246	446,00				110		
325	С123-050302-1901 2305-0302-1901 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	1		1724,00	--	1724	–	1724	--	1862
		СП - 8%				–	--	--	–		138	
				В6								
326	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2		6190,25	275,68	12381	552	97	8584	22642
		НР - 72%; СП - 8%				5866,22	94,83	11732	190		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
326.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	633854,00				25		
326.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,08	0,16	446,00				71		
327	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2		40580,00	--	81160	–	81160	--	87653
		СП - 8%				–	--	--	–		6493	
328	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,26		5458,24	66,49	45085	549	26749	12965	62694
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	17787	220		4644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	8,26	3068,00				25342		
329	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,22		5351,99	49,86	27937	260	18772	6465	37154
		НР - 72%; СП - 8%				1705,91	14,25	8905	74		2752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	5,22	3454,00				18030		
330	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	1,209888		5351,99	49,86	6475	60	4351	1498	8611
		НР - 72%; СП - 8%				1705,91	14,25	2064	17		638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
330.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	1,209888	3454,00				4179		
331	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6		347,27	3,22	2084	20	55	1448	3815
		НР - 72%; СП - 8%				334,91	0,28	2009	2		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0678	809,00				55		
332	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм	шт.	6		2303,00	--	13818	–	13818	--	14923
		СП - 8%				–	--	--	–		1105	
333	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3181,66	54,11	3182	54	2587	402	3871
		НР - 72%; СП - 8%				541,20	17,47	541	17		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
334	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,2		655,00	--	6681	–	6681	--	7215
		СП - 8%				–	--	--	–		534	
335	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1		1556,60	43,94	1557	44	237	929	2685
		НР - 72%; СП - 8%				1276,17	13,98	1276	14		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
335.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,246	0,246	446,00				110		
336	С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	1		2128,00	--	2128	–	2128	--	2298
		СП - 8%				–	--	--	–		170	
					В7							
337	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2		6190,25	275,68	12381	552	97	8584	22642
		НР - 72%; СП - 8%				5866,22	94,83	11732	190		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	633854,00				25		
337.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,08	0,16	446,00				71		
338	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2		40580,00	--	81160	–	81160	--	87653
		СП - 8%				–	--	--	–		6493	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
339	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,26		5458,24	66,49	45085	549	26749	12965	62694
		НР - 72%; СП - 8%				2153,36	26,60	17787	220		4644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	8,26	3068,00				25342		
340	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7		5351,99	49,86	14450	134	9710	3344	19218
		НР - 72%; СП - 8%				1705,91	14,25	4606	38		1424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	2,7	3454,00				9326		
341	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	1,209888		5351,99	49,86	6475	60	4351	1498	8611
		НР - 72%; СП - 8%				1705,91	14,25	2064	17		638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
341.1	188078 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	1,209888	3454,00				4179		
342	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6		398,31	4,03	2390	24	55	1665	4380
		НР - 72%; СП - 8%				385,14	0,35	2311	2		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	0,0678	809,00				55		
343	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм	шт.	6		2303,00	--	13818	–	13818	--	14923
		СП - 8%				–	--	--	–		1105	
344	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3181,66	54,11	3182	54	2587	402	3871
		НР - 72%; СП - 8%				541,20	17,47	541	17		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
344.1	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2464,00				2464		
345	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	23,4		655,00	--	15327	–	15327	--	16553
		СП - 8%				–	--	--	–		1226	
346	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1		1759,01	54,93	1759	54	237	1069	3055
		НР - 72%; СП - 8%				1467,60	17,47	1468	17		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
346.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	633854,00				127		
346.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,246	0,246	446,00				110		
347	С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	1		2128,00	--	2128	–	2128	--	2298
		СП - 8%				–	--	--	–		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					4701899	21549	1173866	360117	5225915
								493102	7055	3013382	163889	
	Стоимость оборудования		Тенге					3013382				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3013382				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12372				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12372				
		Сметная прибыль	Тенге					990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13362				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1676145				
	Материалы		Тенге					533865				
	Всего заработная плата		Тенге						500157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					627619				
	Сдача и испытание		Тенге					24510				
		Накладные расходы	Тенге					360117				
		Сметная прибыль	Тенге					162899				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2199161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									407
		Сметная заработная плата	Тенге						500157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					5225905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									407
		Сметная заработная плата	Тенге						500157			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									70273130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13527368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1184869			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						468184			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							34831122		
		- Перевозка грузов	Тенге					6008				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							7575608		
		- Накладные расходы	Тенге								10084050	
		- Сметная прибыль	Тенге								4770675	
	Временные здания и сооружения (2,32%)		**Тенге**				**1 454 583**					
	Итого		**Тенге**				**64 152 105**					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**Тенге**				**1 270 212**					
	Итого		**Тенге**				**65 422 316**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**1 308 446**					
		Итого	**Тенге**			**66 730 763**					
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**Тенге**			**78 024 364**					
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**			**74 121 022,10**					
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**			**8 894 522,65**					
		Всего сметная стоимость	**Тенге**			**83 015 544,75**					
		Согласно протоколу согласования исключаемых и включаемых работ № 2 от « 26 » декабря 2022года.	**Тенге**			**-13 791 548,34**					
		Итого всего сметная стоимость	**Тенге**			**69 223 996,41**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Таскалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Касимова А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Сәкенов Н.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «MG Design Incorporated»

Инженер _____ Сельскин Е.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НурТехСервис"

Директор _____ Нұрылла Н.Т.