исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131
Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Наименование обьекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области

Справка № 4

выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№2021/06/07; №8	от 23.06.21 г; от 12.10.21г	РБ МБ	011 015	ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен ие материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент,БМК) Панфиловского района Алматинской области»	979490145,35	44642857,14	50000000	199115103	11657533	0	69273364	0	250041071,42	280046000
		205 398 214,28	230046000							
Всего:	**979490145,35**	**250 041 071,42**	**280046000**	**199115103**	**11657533**	**0**	**69273364**	**0**	250041071,42	**280046000**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
Кашкынбаев.Б.Т.
М.П.(при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Айтбалаев Н.А.
М.П.(при наличии)

ТОО "УКС" Технадзор-эксперт ДЛЯ ФОРМ №3 Айтбалаев Н.А.

Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Шауменов С.Ж.
М.П.(при наличии)

"Техно Снаб 2002"

SANA-2015. Версия 21.1 от 01.02.21 г.

ТОО «Техно Снаб 2002» ЭКЗЕМПЛЯР

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_190083. от 03.09.2019 г., Доп. договор №03 от 03.09.2020 г.,Доп.договор №05 25.12.2020г., Доп договор №2021/06/14 от 23.06.21г., №8 от 12.10.2021г

Акт приемки выполненных работ № 7

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

За октябрь 2021 год Пятно №1

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №2-1-1													
Раздел 4 Стены													
1	80	1108-0301-0301	Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	247,2	10030,11	457,4	2479443	113069	645550	1628795	4436897	
						6961,26	123,66	1720823	30569	–	328659		
2	82	1109-0302-0301	Устройство связи газоблоков швеллерами НР = 69 %	т конструкций	2,1488	105328,88	22765,65	226331	48919	5621	129022	383781	
						79947,5	7072,63	171791	15198	–	28428		

3	8	1108-0401-0303	Перегородки из газоблоков. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	2645,8	3150,26	125,09	8334958	330963	1551444	6084558	15573077
						2438,79	34,01	6452551	89984	–	1153561	
4	87	1109-0302-0301	Устройство связи газоблоков швеллерами НР = 69 %	т конструкций	5,475	105328,88	22765,65	576676	124642	14321	328741	977850
						79947,5	7072,63	437713	38723	–	72433	
5	92	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-перемычки НР = 69 %	т конструкций	1,2444	35351,08	10955,89	43991	13634	5530	20240	69370
						19951,5	3621,19	24828	4506	–	5139	
6	96	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	397,3	101,11	2,71	40171	1077	17445	15025	59612
						54,49	0,32	21649	127	–	4416	
7	97	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза НР = 69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	397,3	169,7	3,88	67422	1542	40576	17641	91868
						63,69	0,66	25304	262	–	6805	
			Раздел 7 Входная группа									
			7.1 Тамбур									
8	120	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=3,000;	м3	1,5	18992,12	1168,03	28488	1752	24428	2503	33470
						1539	294,98	2309	442	–	2479	
9	121	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	6,69	22184,02	1431,95	148411	9580	112646	26085	188456
						3914,16	370,58	26186	2479	–	13960	
10	124	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	60,39	933,21	20,49	56357	1237	34610	19257	81663
						339,62	3,25	20510	196	–	6049	
			Локальная смета №2-1-2									
			Раздел 1 Кровля									
11	6	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) НР = 92 %	м2 стяжки	758,28	715,05	114,36	542208	86717	245432	215271	818077
						277,02	31,56	210059	23931	–	60598	

12	7	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	11373	19,23	1,69	218703	19220	187768	15904	253375
						1,03	0,49	11714	5573	–	18768	
13	13	1106-0101-0113	Устройство бетонных столбиков, бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,69	24202,39	1233,92	40902	2085	27538	10764	55799
						6673,8	325,67	11279	550	–	4133	
Раздел 5 Полы												
5.1 Полы 1 этажа												
14	107	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (П-1) НР = 94 %	м2 стяжки	429,33	1103,52	34,01	473774	14602	226369	225817	755558
						542,25	17,3	232804	7427	–	55967	
15	108	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	4293,3	142,62	5,75	612310	24686	564869	32931	696860
						5,3	2,86	22754	12279	–	51619	
16	109	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (20мм) М100 НР = 94 %	м2 стяжки	429,33	750,21	33,95	322088	14576	126700	176945	538956
						421,15	17,3	180812	7427	–	39923	
17	112	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(кухня)-П-1 НР = 94 %	м2 стяжки	132,09	1103,52	34,01	145764	4492	69646	69476	232459
						542,25	17,3	71626	2285	–	17219	
18	113	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	1320,9	142,62	5,75	188387	7595	173791	10132	214401
						5,3	2,86	7001	3778	–	15882	
19	117	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (П-2)-50мм НР = 94 %	м2 стяжки	51,9	1103,52	34,01	57273	1765	27365	27299	91338
						542,25	17,3	28143	898	–	6766	

20	118	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	311,4	142,62 5,3	5,75 2,86	44412 1650	1791 891	40971 –	2389 3744	50545
21	119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (П-2)-ванная 15мм М150 НР = 94 %	м2 стяжки	51,9	786,29 421,15	33,95 17,3	40808 21858	1762 898	17189 –	21391 4976	67175
22	120	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-51,9	93,51 5,21	5,75 2,86	-4853 -270	-298 -148	-4284 –	-393 -420	-5666
23	122	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (15мм) М150 НР = 94 %	м2 стяжки	51,9	786,29 421,15	33,95 17,3	40808 21858	1762 898	17189 –	21391 4976	67175
24	123	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-51,9	93,51 5,21	5,75 2,86	-4853 -270	-298 -148	-4284 –	-393 -420	-5666
25	126	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М150. Устройство (П-4)-холл НР = 94 %	м2 стяжки	47,43	786,29 421,15	33,95 17,3	37294 19975	1610 821	15708 –	19548 4547	61389
5.2 Полы 2-5 этажей												
26	135	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-70мм (П-1) НР = 94 %	м2 стяжки	1717,32	1103,52 542,25	34,01 17,3	1895097 931217	58406 29710	905474 –	903271 223869	3022237
27	136	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	17173,2	142,62 5,3	5,75 2,86	2449242 91018	98746 49115	2259478 –	131725 206477	2787444

28	137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М100. Устройство (20мм) НР = 94 %	м2 стяжки	1717,32	750,21 421,15	33,95 17,3	1288351 723249	58303 29710	506798 –	707781 159690	2155822
29	140	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-70мм (П-1)-кухня НР = 94 %	м2 стяжки	528,36	1103,52 542,25	34,01 17,3	583056 286503	17970 9141	278583 –	277905 68877	929838
30	141	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	5283,6	142,62 5,3	5,75 2,86	753547 28003	30381 15111	695163 –	40527 63526	857600
31	142	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М100. Устройство (20мм) НР = 94 %	м2 стяжки	528,36	750,21 421,15	33,95 17,3	396381 222519	17938 9141	155924 –	217760 49131	663272
32	145	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(П-2)-50мм НР = 94 %	м2 стяжки	207,6	1103,52 542,25	34,01 17,3	229091 112571	7060 3591	109459 –	109192 27063	365346
33	146	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=7,000;	м2 стяжки	1453,2	142,62 5,3	5,75 2,86	207255 7702	8356 4156	191198 –	11147 17472	235874
34	147	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М150. Устройство (П-2)-ванная-15мм НР = 94 %	м2 стяжки	207,6	786,29 421,15	33,95 17,3	163234 87431	7048 3591	68755 –	85561 19904	268699
35	148	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-207,6	93,51 5,21	5,75 2,86	-19413 -1082	-1194 -594	-17137 –	-1575 -1679	-22667
36	150	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М150. Устройство (15мм) НР = 94 %	м2 стяжки	207,6	786,29 421,15	33,95 17,3	163234 87431	7048 3591	68755 –	85561 19904	268699

37	151	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=1,000;	м2 стяжки	-207,6	93,51 5,21	5,75 2,86	-19413 -1082	-1194 -594	-17137 –	-1575 -1679	-22667
38	154	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (П-4)-холл НР = 94 %	м2 стяжки	189,72	786,29 421,15	33,95 17,3	149175 79901	6441 3282	62833 –	78192 18189	245556
		5.6 Полы подвала.										
39	156	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	уплотнения	677,7	260,85 89,55	35,63 14,31	176778 60688	24146 9698	91944 –	66163 19435	262376
40	157	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	67,77	21468,86 4571,34	8,16 –	1454945 309800	553 –	1144592 –	291212 139693	1885850
41	158	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	677,7	786,29 421,15	33,95 17,3	532869 285413	23008 11724	224447 –	279309 64974	877152
42	159	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	677,7	179,83 160,2	4,17 1,52	121871 108568	2826 1030	10477 –	103022 17991	242884
		Раздел 6 Лестница +										
		6.1 Ограждение лестничной клетки										
43	160	1109-0604-0105	Ограждения лестничной клетки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,80984	142535,74 93450,3	40332,51 14057,35	257967 169130	72995 25442	15841 –	134255 31378	423600
44	162	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	52,48536	169,7 63,69	3,88 0,66	8907 3343	204 35	5360 –	2331 899	12137
		Раздел 8 Веншахты +										
		8.1 Вш-1 -15шт										
45	186	1120-0101-0315	Устройство вентшахт из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм НР = 98 % К=15,000;	м2 поверхности воздуховодов	15	5740,44	37,62	86107	564	72298	13181	107231

46	190 1115-0207-0101	Вентшахты. Оштукатуривание улучшенное НР = 80 % К=15,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности		882,96	13,74	13244	206	–	7943	
				138	3357,66	40,53	463357	5593	216223	195440	711501
					1750,3	19,99	241541	2759	–	52704	
47	192 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=15,000;	м3 изоляции	13,8	26856,93	1682,15	370626	23214	31044	249142	669349
					22925,2	829,77	316368	11451	–	49581	
8.2 Вш-2 -3шт											
48	194 1120-0101-0315	Устройство вентшахт из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3	5740,44	37,62	17221	113	14460	2636	21446
					882,96	13,74	2649	41	–	1589	
49	198 1115-0207-0101	Вентшахты. Оштукатуривание улучшенное НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,1	3357,66	40,53	148073	1787	69097	62456	227371
					1750,3	19,99	77188	882	–	16842	
50	200 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=3,000;	м3 изоляции	4,41	26856,93	1682,15	118439	7418	9921	79617	213900
					22925,2	829,77	101100	3659	–	15844	
8.3 ВШ-3 -3шт											

51	202 1120-0101-0315	Устройство вентшахт из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3	5740,44	37,62	17221	113	14460	2636	21446
					882,96	13,74	2649	41	–	1589	
52	206 1115-0207-0101	Вентшахты. Оштукатуривание улучшенное НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,4	3357,66	40,53	139007	1678	64867	58632	213450
					1750,3	19,99	72462	828	–	15811	
53	208 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=3,000;	м3 изоляции	4,14	26856,93	1682,15	111188	6964	9313	74742	200804
					22925,2	829,77	94910	3435	–	14874	
Раздел 9 Внутренняя отделка											
9.1 Подпольный этаж											
54	210 1115-0206-0104	Затирка потолков НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	678,48	448,32	2,81	304176	1907	–	242630	590551
					445,51	1,5	302270	1018	–	43745	
55	211 1115-0401-0201	Известковая окраска потолков НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	678,48	124,33	0,92	84355	624	5767	62626	158739
					114,91	0,47	77964	319	–	11758	
56	212 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1115	916,41	70,24	1021797	78318	–	807386	1975518
					846,17	58,97	943480	65752	–	146335	
57	213 1115-0401-0201	Известковая окраска стен НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1115	124,33	0,92	138628	1026	9478	102919	260871

9.2 1-этаж											
					114,91	0,47	128125	524	–	19324	
58	214 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	754,5	661,75	3,89	499290	2935	–	398213	969303
59	216 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2292,66	657,86	1,87	496355	1411	–	71800	
					1061,36	89,61	2433338	205445	–	1915196	4696417
60	217 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2131,83	971,75	72,45	2227892	166103	–	347883	
					843,09	6,13	1797325	13068	–	1432385	3488087
9.3 2-5этажи					836,96	2,92	1784256	6225	–	258377	
61	222 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2955,6	661,75	3,89	1955868	11497	–	1559918	3797049
62	224 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8737,36	657,86	1,87	1944371	5527	–	281263	
					1061,36	89,61	9273484	782955	–	7298842	17898112
63	225 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2000	971,75	72,45	8490530	633022	–	1325786	
					843,09	6,13	1686180	12260	–	1343808	3272387
Локальная смета №2-2-3					836,96	2,92	1673920	5840	–	242399	
Раздел 1 Отопление											
1.1 Отопление											
64	1 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	3663,25	55,73	32969	502	22385	10070	46482

					1120,28	21,35	10083	192	–	3443		
65	2 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	4504,26	57,21	225213	2861	178850	43834	290571	
					870,05	24,51	43503	1226	–	21524		
66	3 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	96	2451,24	39,73	235319	3814	171659	60273	319239	
					623,4	17,26	59846	1657	–	23647		
67	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	63	2143,31	21,36	135029	1346	102326	31278	179611	
					497,72	8,89	31356	560	–	13304		
68	5 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	33	2010,23	21,36	66338	705	49208	16384	89340	
					497,72	8,89	16425	293	–	6618		
69	6 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	107	1416,48	21,36	151563	2286	96022	53123	221061	
					497,72	8,89	53256	951	–	16375		
70	7 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	215	1719,05	21,36	369596	4592	257994	106743	514446	
					497,72	8,89	107010	1911	–	38107		
71	8 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	2340	1557,56	17,23	3644690	40318	25693	3507564	7724434	
					1529,35	0,2	3578679	468	–	572180		
	Раздел 2 Вентиляция											
	2.1 Системы ВЕ1-ВЕ6 - 6шт											
72	69 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % К=6,000;	вентилятор	12	6537,13	253,02	78446	3036	584	74420	165095	
					6235,48	92,73	74826	1113	–	12229		

73	70 246-409-0102	Вентилятор канальный проходной мощностью 16 Вт К=6,000;	шт.	12	3597 –			43164 –		43164 –	– 3453	46617
74	71 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (300х300) НР = 98 % К=6,000;	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7441,62 1812,62	48,13 20,42	26790 6525	173 74	20091 –	6467 2660	35917
75	72 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (250х250) НР = 98 % К=6,000;	м2 поверхности воздуховодов	18	6394,56 2094,91	48,13 20,42	115102 37708	866 368	76527 –	37314 12193	164609
76	73 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (200х200) НР = 98 % К=6,000;	м2 поверхности воздуховодов	14,4	6394,56 2094,91	48,13 20,42	92082 30167	693 294	61222 –	29852 9755	131689
77	74 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х150) НР = 98 % К=6,000;	м2 поверхности воздуховодов	59,4	6600,28 2288,06	60,62 26,02	392057 135911	3601 1546	252545 –	134708 42141	568906
	2.2 Системы ВЕ7-ВЕ15 -9шт											
78	77 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % К=9,000;	вентилятор	18	6537,13 6235,48	253,02 92,73	117668 112239	4554 1669	875 –	111630 18344	247642
79	78 246-409-0102	Вентилятор канальный проходной мощностью 16 Вт К=9,000;	шт.	18	3597 –		64746 –		64746 –	– 5180	69926
80	79 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (250х250) НР = 98 % К=9,000;	м2 поверхности воздуховодов	4,5	6394,56 2094,91	48,13 20,42	28776 9427	217 92	19132 –	9329 3048	41153

81	80	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (200х200) НР = 98 % К=9,000:	м2 поверхности воздуховодов	21,6	6394,56 2094,91	48,13 20,42	138122 45250	1040 441	91833 –	44777 14632	197531
82	81	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х150) НР = 98 % К=9,000;	м2 поверхности воздуховодов	16,2	6600,28 2288,06	60,62 26,02	106925 37067	982 422	68876 –	36739 11493	155157
83	82	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (100х150) НР = 98 % К=9,000;	м2 поверхности воздуховодов	76,5	6600,28 2288,06	60,62 26,02	504921 175037	4637 1991	325247 –	173487 54273	732681
	2.3 Системы ВЕ16,ВЕ17,ВЕ18 - 3шт												
84	85	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % К=3,000;	вентилятор	12	6537,13 6235,48	253,02 92,73	78446 74826	3036 1113	584 –	74420 12229	165095
85	86	246-409-0102	Вентилятор канальный проходной мощностью 16 Вт К=3,000;	шт.	12	3597 –		43164 –		43164 –	– 3453	46617
86	87	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (250х250) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	1,5	6394,56 2094,91	48,13 20,42	9592 3142	72 31	6377 –	3110 1016	13718
87	88	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (200х200) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	7,2	6394,56 2094,91	48,13 20,42	46041 15083	347 147	30611 –	14925 4877	65843
88	89	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х150) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	5,4	6600,28	60,62	35642	327	22959	12247	51720

89	90 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (100х150) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	12356	141	–	3831	
				25,5	6600,28	60,62	168307	1546	108416	57830	244228
					2288,06	26,02	58346	664	–	18091	
	2.4 Системы ВЕ19,ВЕ20,ВЕ21 -3шт										
90	93 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % К=3,000;	вентилятор	6	6537,13	253,02	39223	1518	292	37210	82548
					6235,48	92,73	37413	556	–	6115	
91	94 246-409-0102	Вентилятор канальный проходной мощностью 16 Вт К=3,000;	шт.	6	3597		21582		21582	–	23309
					–		–		–	1727	
92	95 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (300х300) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	1,8	7441,62	48,13	13395	87	10046	3234	17959
					1812,62	20,42	3263	37	–	1330	
93	96 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (250х250) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	9	6394,56	48,13	57551	433	38264	18657	82305
					2094,91	20,42	18854	184	–	6097	
94	97 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (200х200) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	7,2	6394,56	48,13	46041	347	30611	14925	65843
					2094,91	20,42	15083	147	–	4877	
95	98 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х150) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	29,7	6600,28	60,62	196028	1800	126273	67353	284451
					2288,06	26,02	67955	773	–	21070	
	2.5 Системы ВЕ22,ВЕ23,ВЕ24 -3шт										
100	101 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % К=3,000;	вентилятор	6	6537,13	253,02	39223	1518	292	37210	82548

101	102 246-409-0102	Вентилятор канальный проходной мощностью 16 Вт К=3,000;	шт.	6	6235,48 3597 –	92,73	37413 21582 –	556	– 21582 –	6115 – 1727	23309
102	103 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (250х250) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	1,5	6394,56 2094,91	48,13 20,42	9592 3142	72 31	6377 –	3110 1016	13718
103	104 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (200х200) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	7,2	6394,56 2094,91	48,13 20,42	46041 15083	347 147	30611 –	14925 4877	65843
104	105 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х150) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	5,4	6600,28 2288,06	60,62 26,02	35642 12356	327 141	22959 –	12247 3831	51720
105	106 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (100х150) НР = 98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	25,5	6600,28 2288,06	60,62 26,02	168307 58346	1546 664	108416 –	57830 18091	244228
	2.6 Система ВЕ25(для теплового пункта)										
106	109 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (150х200) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,23	6394,56 2094,91	48,13 20,42	84600 27716	637 270	56248 –	27426 8962	120988
	2.7 Система ВЕ26(для теплового пункта)										
107	112 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (150х200) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	16,002	6394,56 2094,91	48,13 20,42	102326 33523	770 327	68033 –	33173 10840	146339

Раздел 1 Водопровод

1.1 Водопровод холодной воды -В1-

108	1 1116-0401-0209	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	20186,81 3171,96	257,05 70,82	20187 3172	257 71	16758 –	3178 1869	25234
109	2 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	3629 1087,65	54,11 20,73	10887 3263	162 62	7462 –	3259 1132	15278
110	3 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	4477,27 844,71	55,56 23,8	71636 13515	889 381	57232 –	13618 6820	92074
111	4 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	3325,63 704,49	41,9 18,06	69838 14794	880 379	54164 –	14870 6777	91485
112	5 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	2932,53 548,3	23,76 10,09	76246 14256	618 262	61372 –	14228 7238	97712
113	6 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19	2425,45 548,3	23,76 10,09	46084 10418	451 192	35214 –	10398 4518	61000
114	7 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	53	2163,7 548,3	23,76 10,09	114676 29060	1259 535	84357 –	29003 11494	155173
115	8 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1804,95 548,3	23,76 10,09	43319 13159	570 242	29589 –	13133 4516	60968

116	11 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20,25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	435	1868,16 1837,05	20,13 0,2	812650 799117	8757 87	4776 –	783220 127670	1723540
117	29 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	3924082,87 508725	284685,49 58892,57	3924 509	285 59	3131 –	562 359	4845
118	30 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1236703,32 321300	36096 211,51	3710 964	108 1	2638 –	955 373	5038
119	31 1115-0403-1004	Окраска труб, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	1066,16 931,53	1,25 0,63	44779 39124	53 26	5602 –	31320 6088	82187
	1.3 Водопровод горячей воды -Т3,Т4-										
120	48 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	118	1868,16 1837,05	20,13 0,2	220443 216772	2375 24	1296 –	212460 34632	467535
	Локальная смета№2-2-5										
	Раздел 1 Оборудование изделия и материалы										
	1.2 Кабельные изделия										
121	30 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3714	371,07 162,7	163,45 56,27	1378154 604268	607053 208987	166833 –	585544 157096	2120794
122	31 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,25	220596 –		716937 –		716937 –	– 57355	774292

123	32 243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,08	267301		288685		288685	–	311780
					–		–		–	23095	
124	33 243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,82	341689		1305252		1305252	–	1409672
					–		–		–	104420	
125	34 243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,715	532930		381045		381045	–	411529
					–		–		–	30484	
126	35 243-105-0506	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10 (ок)-0,66	км	0,42	1250493		525207		525207	–	567224
					–		–		–	42017	
127	36 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	76,4	857,29	421,89	65497	32232	3432	29832	102955
					390,48	151,84	29833	11601	–	7626	
128	37 243-110-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	км	0,191	528970		101033		101033	–	109116
					–		–		–	8083	

Всего	**103 264 270**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 178 693
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 171 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 609 875
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 996 564
- накладные расходы, тенге	35 267 912
в т.ч. зарплата, тенге	3 174 112
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 649 201
Всего	**103 264 270**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	929 378
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 125 291
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 106 379**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**107 425 318**
НДС (12 %)	12 891 038
Итого	**120 316 356**
Условная тендерная скидка	316 356
Итого к оплате :	**120 000 000**

Подрядчик: Директор
ТОО " Техно Снаб 2002"

Шауменов С.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

Қашқынбаев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Айтбалаев Н.А.
М.П. (при наличии)

ТОО "УКС"
технадзор-эксперт
Айтбалаев Н.А.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_190083. от 03.09.2019 г., Доп. договор №03 от 03.09.2020 г,Доп.договор №05 25.12.2020г., Доп договор №2021/06/14 от 23.06.21г №8 от 12.10.2021г

Акт приемки выполненных работ № 8

за октябрь 2021г (Пятно №2)

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №2-2-1													
Раздел 2 Фундаменты													
2.1 Стены подвала													
1	9	1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство В25 (178,2+401,6) НР = 91 %	м3	314,8	37979,8	3023,22	11956041	951710	6875084	3976943	17207623	
						13117,05	765,63	4129247	241020	–	1274639		
Раздел 3 Каркас													
3.1 Колонны К-1-75шт													

2	28	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 0 К=75,000;	м3	138,96	27090,54 –	6589,31 1657,85	3764501 –	915651 230375	2848851 –	– 301160	4065661
	3.2 Ригель Р-1-6шт												
3	32	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	19,72008	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	855687 356308	119434 31013	379946 –	352462 96652	1304801
	3.3 Ригель Р-2-36шт												
4	36	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=36,000;	м3	41,30028	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	1792088 746224	250133 64951	795731 –	738169 202421	2732678
	3.4 Ригель Р-3-28шт												
5	40	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=28,000;	м3	27,00012	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	1171580 487845	163525 42462	520210 –	482579 132333	1786492
	3.5 Ригель Р-4-48шт												
6	44	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=48,000;	м3	51,69984	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	2243342 934126	313118 81306	996099 –	924043 253391	3420776
	3.6 Ригель Р-5-10шт												
7	48	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	2,43	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	105442 43906	14717 3822	46819 –	43432 11910	160784
	3.7 Ригель Р-6-50шт												
8	52	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=50,000;	м3	15,68	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	680381 283310	94965 24659	302106 –	280252 76851	1037484
	3.8 Ригель Р-7-10шт												
9	56	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	12,33	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	535019 222782	74676 19391	237562 –	220377 60432	815828
	3.9 Ригель Р-8-5шт												

10	60	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	4,56	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	197866 82391	27617 7171	87857 –	81501 22349	301716
	3.10 Ригель Р-9-12шт												
11	64	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	3,3	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	143193 59625	19986 5190	63581 –	58982 16174	218349
	3.11 Ригель Р-10-10шт												
12	68	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	5,04	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	218694 91064	30525 7926	97105 –	90081 24702	333477
	3.12 Ригель Р-11-3шт												
13	72	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,12002	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	48600 20237	6783 1761	21579 –	20018 5489	74107
	3.13 Ригель Р-12-12шт												
14	76	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	3,3	43391,67 18068,26	6056,45 1572,65	143193 59625	19986 5190	63581 –	58982 16174	218349
	Раздел 4 Стены												
15	80	1108-0301-0301	Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	618	10030,11 6961,26	457,4 123,66	6198608 4302059	282673 76422	1613876 –	4071987 821648	11092243
16	82	1109-0302-0301	Устройство связи газоблоков швеллерами НР = 69 %	т конструкций	5,372	105328,88 79947,5	22765,65 7072,63	565827 429478	122297 37994	14052 –	322556 71071	959454
17	85	1108-0401-0303	Перегородки из газоблоков. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	2645,8	3150,26 2438,79	125,09 34,01	8334958 6452551	330963 89984	1551444 –	6084558 1153561	15573077
18	87	1109-0302-0301	Устройство связи газоблоков швеллерами НР = 69 %	т конструкций	5,475	105328,88 79947,5	22765,65 7072,63	576676 437713	124642 38723	14321 –	328741 72433	977850

19	92	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-перемычки НР = 69 %	т конструкций	1,2444	35351,08 19951,5	10955,89 3621,19	43991 24828	13634 4506	5530 –	20240 5139	69370
20	96	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	397,3	101,11 54,49	2,71 0,32	40171 21649	1077 127	17445 –	15025 4416	59612
21	97	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза НР = 69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	397,3	169,7 63,69	3,88 0,66	67422 25304	1542 262	40576 –	17641 6805	91868
			Раздел 5 Перекрытия									
			5.1 Плита перекрытия на отм.-0.100-+13,9									
22	98	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	526,08	50875,59 21652,8	1952,68 513,69	26764630 11391105	1027266 270242	14346259 –	10611826 2990116	40366572
			Раздел 6 Лестница									
23	103	1106-0801-0102	Устройство бетонных ступеней и площадок, бетон В25 НР = 91 % К=12,000;	м3	5,76	50875,59 21652,8	1952,68 513,69	293043 124720	11247 2959	157076 –	116188 32738	441969
			6.2 ЛМ-1 -3шт									
24	106	1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=3,000;	м3	2,208	36503,3 11686,96	3117,21 733,7	80599 25805	6883 1620	47912 –	24957 8445	114001
			6.3 ЛМ-2 -12шт									
25	109	1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=12,000;	м3	10,56	36503,3 11686,96	3117,21 733,7	385475 123414	32918 7748	229143 –	119357 40387	545219
			6.4 ЛМ-3 -12шт									
26	112	1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=12,000;	м3	10,56	18796,62	3117,21	198492	32918	42160	119357	343277

		6.5 ЛМ-4 -3шт										
27	116 1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=3,000;	м3	4,032	11686,96 36503,3 11686,96	733,7 3117,21 733,7	123414 147181 47122	7748 12569 2958	– 87491 –	25428 45573 15420	208174	
		Локальная смета №2-2-2										
		5.1 Полы 1 этажа										
28	107 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (П-1) НР = 94 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 стяжки	429,33	527,26 –	– –	226369 –	– –	226369 –	– 18110	244479	
29	108 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000; ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 стяжки	4293,3	131,57 –	– –	564869 –	– –	564869 –	– 45190	610059	
30	109 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (20мм) М100 НР = 94 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 стяжки	429,33	295,11 –	– –	126700 –	– –	126700 –	– 10136	136836	
		Раздел 9 Внутренняя отделка										
		5.2 2-5этажи										
31	222 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 отделываемой поверхности	2955,6	275,58 –	– –	814504 –	– –	814504 –	– 65160	879664	
		Локальная смета №2-2-3										
		Раздел 1 Отопление										
		1.2 Тепловой узел										
32	51 513-201-0202 (об)	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 120-200 кВт	комплект	1	5130677 –		5130677 –		– 5130677	– –	5130677	Казахстан

1.3 Узел коллектора 1

33	56	242-303-0906	Клапан запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	31093 –	62186 –	62186 –	– 4975	67161
34	58	245-507-0106	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 24,4 м3/ч, DN 50	шт.	2	87379 –	174758 –	174758 –	– 13981	188739
35	60	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	8322 –	33288 –	33288 –	– 2663	35951
36	62	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	5192 –	51920 –	51920 –	– 4154	56074
37	64	242-303-0902	Клапан балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	9213 –	18426 –	18426 –	– 1474	19900
38	66	245-507-0102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20	шт.	2	46691 –	93382 –	93382 –	– 7471	100853
39	68	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5465 –	21860 –	21860 –	– 1749	23609

Раздел 2 Вентиляция

2.1 Системы ВЕ1-ВЕ6 - 6шт

40	70	246-409-0102	Вентилятор канальный проходной мощностью 16 Вт К=6,000;	шт.	12	3597	–	43164	–	43164	–	46617	
41	75	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 К=6,000;	кг	106,146	655	–	69526	–	69526	– 5562	75088	Казахстан
			2.2 Системы ВЕ7-ВЕ15 -9шт										
42	78	246-409-0102	Вентилятор канальный проходной мощностью 16 Вт К=9,000;	шт.	18	3597	–	64746	–	64746	– 5180	69926	
43	84	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 К=9,000;	кг	162,639	655	–	106529	–	106529	– 8522	115051	Казахстан
			2.3 Системы ВЕ16,ВЕ17,ВЕ18 - 3шт										
44	86	246-409-0102	Вентилятор канальный проходной мощностью 16 Вт К=3,000;	шт.	12	3597	–	43164	–	43164	– 3453	46617	
45	87	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (250х250) НР = 98 % К=3,000; ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 поверхности воздуховодов	1,5	4251,52	– –	6377	– –	6377	– 510	6887	
46	88	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (200х200) НР = 98 % К=3,000; ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 поверхности воздуховодов	7,2	4251,52	– –	30611	– –	30611	– 2449	33060	

47	89	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х150) НР = 98 % К=3,000; ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 поверхности воздуховодов	5,4	4251,6 –	– –	22959 –	– –	22959 –	– 1837	24796	
48	90	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (100х150) НР = 98 % К=3,000; ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 поверхности воздуховодов	25,5	4251,6 –	– –	108416 –	– –	108416 –	– 8673	117089	
49	91	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, Р-150 Установка НР = 98 % К=3,000; ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	решетка	18	10753,53 –	– –	193564 –	– –	193564 –	– 15485	209049	
50	92	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 К=3,000;	кг	70,383	655 –		46101 –		46101 –	– 3688	49789	Казахстан
			2.4 Системы ВЕ22,ВЕ23,ВЕ24 -3шт										
51	99	246-409-0102	Вентилятор канальный проходной мощностью 16 Вт К=3,000;	шт.	6	3597 –		21582 –		21582 –	– 1727	23309	
52	100	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 К=3,000;	кг	54,213	655 –		35510 –		35510 –	– 2841	38351	Казахстан
			2.5 Системы ВЕ22,ВЕ23,ВЕ24 -3шт										
53	101	246-409-0102	Вентилятор канальный проходной мощностью 16 Вт К=3,000;	шт.	6	3597 –		21582 –		21582 –	– 1727	23309	

54	108 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 К=3,000;	кг	54,213	655	–	35510	–	35510	–	38351 Казахстан
		2.6 Система ВЕ25(для теплового пункта)								2841	
55	111 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13,07	655	–	8561	–	8561	–	9246 Казахстан
		2.7 Система ВЕ26(для теплового пункта)								685	
56	114 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13,07	655	–	8561	–	8561	–	9246 Казахстан
										685	
		Локальная смета №2-2-4									
		Раздел 1 Водопровод и канализация									
		1.1 Водопровод холодной воды -В1-									
57	10 241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм К=0,990;	м	225,72	421	–	95028	–	95028	–	102630
										7602	
58	12 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм К=0,990;	м	183,15	268	–	49084	–	49084	–	53011 Казахстан
										3927	
59	13 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм К=0,990;	м	247,5	163	–	40343	–	40343	–	43570 Казахстан
										3227	
60	14 242-207-4106	Кран шаровый ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	10388	–	20776	–	20776	–	22438
										1662	
61	15 242-204-0703	Кран шаровый стальной, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	24	6066	–	145584	–	145584	–	157231
										11647	
62	16 242-204-0701	Кран шаровый стальной, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	88	5261		462968		462968	–	500005

63	17 241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	–	–	–	–	37037				
			шт.	48	129	6192	6192	–	6687		
					–	–	–	495			
64	18 241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм									
			шт.	24	93	2232	2232	–	2411	Казахстан	
					–	–	–	179			
65	20 2304-0501-0121	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=4,000;									
			шт.	8	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–			
66	21 261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79 К=4,000;									
			м	80	343	27440	27440	–	29635		
					–	–	–	2195			
67	23 244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч К=60,000;									
			шт.	60	24129	1447740	1447740	–	1563559		
					–	–	–	115819			
68	25 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 К=60,000;									
			шт.	60	1101	66060	66060	–	71345		
					–	–	–	5285			
69	26 242-202-0902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 К=60,000;									
			шт.	60	4899	293940	293940	–	317455		
					–	–	–	23515			
70	27 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм К=60,000;									
			шт.	120	249	29880	29880	–	32270		
					–	–	–	2390			
71	28 241-117-0401	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм									
			шт.	120	206	24720	24720	–	26698		

72	32 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	84	537 –	45108 –	45108 –	– 1978	48717			
	1.2 Водомерный узел											
73	37 244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	54579 –	54579 –	54579 –	– 4366	58945	Казахстан		
74	39 242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	10147 –	10147 –	10147 –	– 812	10959			
75	41 242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	31467 –	94401 –	94401 –	– 7552	101953			
76	42 242-204-1501	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	9254 –	9254 –	9254 –	– 740	9994	Казахстан		
77	44 241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	1313 –	10504 –	10504 –	– 840	11344			
78	45 241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1181 –	2362 –	2362 –	– 189	2551			
79	46 225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	2	909 –	1818 –	1818 –	– 145	1963	Казахстан		

80	47 241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	394 –	788 –	788 –	– 63	851		
	1.3 Водопровод горячей воды -Т3,Т4-										
81	49 241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм К=0,990;	м	116,82	143 –	16705 –	16705 –	– 1336	18041	Казахстан	
82	50 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	45	858 –	38610 –	38610 –	– 3089	41699		
83	52 244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	8762 –	525720 –	525720 –	– 42058	567778		
84	54 244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	8748 –	524880 –	524880 –	– 41990	566870	Казахстан	
85	56 244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	5313 –	318780 –	318780 –	– 25502	344282		
86	58 513-106-0202 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	шт.	60	53722 –	3223320 –	– 3223320	– –	3223320	Казахстан	

87	59 513-106-0102 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	шт.	60	37951 —	2277060 —	—	—	2277060	Казахстан
	1.4 Водопровод хол.воды В1-доп									
88	62 241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	300	164 —	49200 —	49200 —	— 3936	53136	Казахстан
89	63 242-202-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	152	4898 —	744496 —	744496 —	— 59560	804056	
90	64 241-213-1102	Кран полипропиленовый ГОСТ Р 52134-2010 DN 20	шт.	120	106 —	12720 —	12720 —	— 1018	13738	Казахстан
91	65 241-211-1401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 16x1/2"	шт.	60	108 —	6480 —	6480 —	— 518	6998	
92	66 241-113-0201	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20x3,0-20x3,0 мм	шт.	312	431 —	134472 —	134472 —	— 10758	145230	
93	67 241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32x3,0-20x3,0 мм	шт.	12	518 —	6216 —	6216 —	— 497	6713	
94	68 241-113-0203	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25x3,0-20x3,0 мм	шт.	36	429 —	15444 —	15444 —	— 1236	16680	
95	69 241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	шт.	3	177	531	531	—	573	Казахстан

96	70 241-208-2906	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 25x1/2"				–		–		–	42	
			шт.	600	147	–	88200	–	88200	–	7056	95256 Казахстан
97	71 261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м										
	1.5 Водопровод гор.воды-доп											
98	72 241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	180	264	–	47520	–	47520	–	3802	51322
99	73 242-202-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	240	164	–	39360	–	39360	–	3149	42509 Казахстан
100	74 241-213-1102	Кран полипропиленовый ГОСТ Р 52134-2010 DN 20	шт.	75	4898	–	367350	–	367350	–	29388	396738
101	75 241-211-1401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 16x1/2"	шт.	120	106	–	12720	–	12720	–	1018	13738 Казахстан
102	76 241-113-0201	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20x3,0-20x3,0 мм	шт.	60	108	–	6480	–	6480	–	518	6998
103	77 241-208-2906	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 25x1/2"	шт.	60	431	–	25860	–	25860	–	2069	27929
			шт.	240	147		35280		35280	–		38102 Казахстан

104	78	261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м				–	–	–	2822	
				шт.	120	264	31680	31680	–	34214	
						–	–	–	2534		
2.1 Канализация -К1-											
105	80	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм								
				шт.	6	2009	12054	12054	–	13018	
						–	–	–	964		
106	83	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм								
				м	448	700	313600	313600	–	338688	
						–	–	–	25088		
107	85	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм								
				м	405	232	93960	93960	–	101477	Казахстан
						–	–	–	7517		
108	86	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой								
				шт.	147	281	41307	41307	–	44612	Казахстан
						–	–	–	3305		
109	87	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой								
				шт.	15	82	1230	1230	–	1328	Казахстан
						–	–	–	98		
110	88	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой								
				шт.	78	281	21918	21918	–	23671	Казахстан
						–	–	–	1753		
111	89	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой								
				шт.	192	82	15744	15744	–	17004	Казахстан
						–	–	–	1260		

112	90 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	514 –	6168 –	6168 –	– 493	6661	Казахстан
113	91 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	320 –	2880 –	2880 –	– 230	3110	Казахстан
114	92 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	102	514 –	52428 –	52428 –	– 4194	56622	Казахстан
115	93 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	120	130 –	15600 –	15600 –	– 1248	16848	Казахстан
116	94 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	320 –	3840 –	3840 –	– 307	4147	Казахстан
117	95 241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	30	264 –	7920 –	7920 –	– 634	8554	
118	96 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	642 –	23112 –	23112 –	– 1849	24961	Казахстан
119	97 241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	36	209 –	7524 –	7524 –	– 602	8126	Казахстан
120	98 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	72	110 –	7920 –	7920 –	– 634	8554	Казахстан

121	99 241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	33	515 –	16995 –	16995 –	– 1360	18355	Казахстан
122	100 241-212-0602	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная	шт.	30	1005 –	30150 –	30150 –	– 2412	32562	
123	101 225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	25	909 –	22725 –	22725 –	– 1818	24543	Казахстан
124	102 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67	537 –	35979 –	35979 –	– 2878	38857	
125	104 234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	184,8	4570 –	844536 –	844536 –	– 67563	912099	Казахстан
126	105 234-303-0511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	46,2	2598 –	120028 –	120028 –	– 9602	129630	Казахстан
		2.3 Канализация -К3-								
127	117 511-101-0101 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	81526 –	163052 –	– 163052	– –	163052	Казахстан

128	119	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865 – –	12865 – –	12865 – –	– 1029	13894		
129	121	519-301-0301 (об)	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50 °С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	21429 – –	21429 – –	– – 21429	– – –	21429		
130	123	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406 – –	2812 – –	2812 – –	– 225	3037		
			Локальная смета №2-1-5									
			Раздел 1 Оборудование изделия и материалы									
			1.1 Электротехническое оборудование									
131	2	515-301-0306 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	841995 – –	841995 – –	– 841995 –	– –	841995	Казахстан	
132	4	247-201-1201	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31 К=3,000;	шт.	3	33639 – –	100917 – –	100917 – –	– 8073	108990		
133	6	247-204-2024	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 2Р 125А 15 кА "С" К=3,000;	шт.	3	8814 – –	26442 – –	26442 – –	– 2115	28557		
134	8	247-204-0639	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 40А 4,5 кА "В" К=3,000;	шт.	24	1355 – –	32520 – –	32520 – –	– 2602	35122		

135	10	247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 К=3,000;	шт.	12	24096 –	289152 –	289152 –	– 23132	312284
136	12	247-201-1201	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31 К=12,000;	шт.	12	33639 –	403668 –	403668 –	– 32293	435961
137	14	247-204-0639	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 40А 4,5 кА "В" К=12,000;	шт.	96	1355 –	130080 –	130080 –	– 10406	140486
138	16	247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 К=12,000;	шт.	48	24096 –	1156608 –	1156608 –	– 92529	1249137
139	19	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" К=15,000;	шт.	15	527 –	7905 –	7905 –	– 632	8537
140	21	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА К=15,000;	шт.	45	5358 –	241110 –	241110 –	– 19289	260399
141	23	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41 К=45,000;	шт.	45	2769 –	124605 –	124605 –	– 9968	134573
142	25	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" К=45,000;	шт.	45	527 –	23715 –	23715 –	– 1897	25612
143	27	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА К=45,000;	шт.	90	5307	477630	477630	–	515840

144	29	247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30

1.2 Кабельные изделия

145	31	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66
146	32	243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66
147	33	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66
148	34	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66
149	35	243-105-0506	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10 (ок)-0,66
150	37	243-110-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66

1.3 Изоляционные изделия

151	40	261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм
152	41	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм

1.5 Светотехническое оборудование

153	43 247-204-0770	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	15	3253 –	48795 –	48795 –	– 23770	52699	
154	45 247-102-0149	Светильник потолочный для светодиодных ламп типа ACQUA LED-18-/3000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	33	10713 –	353529 –	353529 –	– 28282	381811	
155	46 247-102-0162	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 360 4000К, мощностью 14 Вт, IP65	шт.	90	8608 –	774720 –	774720 –	– 61978	836698	Казахстан
156	48 247-103-0923	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	3	4135 –	12405 –	12405 –	– 992	13397	
157	49 261-303-0124	Лампы энергосберегающие,прим	шт.	135	331 –	44685 –	44685 –	– 3575	48260	
158	50 243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	225	1673 –	376425 –	376425 –	– 30114	406539	
159	51 247-213-0302	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	135	116 –	15660 –	15660 –	– 1253	16913	
160	53 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	525	476 –	249900 –	249900 –	– 19992	269892	
161	55 247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	120	636	76320	76320	–	82426	

162	56 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки. с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20			–	–	–	6106		
			шт.	180	476	85680	85680	–	92534	
163	58 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20			–	–	–	6854		
			шт.	117	345	40365	40365	–	43594	
164	60 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20			–	–	–	3229		
			шт.	195	368	71760	71760	–	77501	
165	62 247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20			–	–	–	5741		
			шт.	22	286	6292	6292	–	6795	
166	64 223-502-0308	Звонок, прим			–	–	–	503		
			шт.	60	1920	115200	115200	–	124416	
167	65 247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207			–	–	–	9216		
			шт.	1174	39	45786	45786	–	49449	
168	67 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1			–	–	–	3663		
			шт.	3	2347	7041	7041	–	7604	
					–	–	–	563		

Всего **137 533 620**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 31 045 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 003 455
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 307 530
- материалы, изделия и конструкции, тенге 51 276 800
- оборудование, тенге 11 657 533
- накладные расходы, тенге 29 225 827

в т.ч. зарплата, тенге	2 630 324
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 324 156
Всего	**137 533 620**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 237 803
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 498 731
Итого:	**140 270 154**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 805 403**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**143 075 557**
НДС (12 %)	17 169 067
Итого	**160 244 624**
Условная тендерная скидка	198 624
Итого к оплате :	**160 046 000**

Подрядчик: Директор
ТОО " Техно Снаб 2002"

Шауменов С.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

Қашқынбаев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Айтбалаев Н.А.
М.П. (при наличии)

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Айтбалаев Н.А.