Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района УОАКО, Костанайская область, Житикаринский район, с.Забеловка, ул.Комсомольская, 49А".

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
	193	18.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района УОАКО"	221 549 935	24 724 799							2 966 976	27 691 775

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605

Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" Костанайской области, Житикаринского района, с.Забеловка, ул.Комсомольская, 49А.**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№193** от **18.08.2021**

Акт выполненных работ №22

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительное решение работы, Корректировочная смета №1

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурно-строительное решение 02-01-01										
1	28	Е11-150212-0303 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	708,6718	1474,71 882,04	8,5 3,9	1045085 625077	6024 2764	413985	502273 123789	1671147	
2	38	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	2	3735,73 1652,03	38,7 18,77	7471 3304	78 38	4090	2673 812	10956	
3	61	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	138,2	4960,85 1382,24	84,03 38,46	685589 191026	11613 5315	482951	184560 69612	939761	
4	85	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	56,2	4447,79 1382,24	84,03 38,46	249966 77682	4722 2161	167561	75053 26001	351020	
5	88	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,6	4960,85 1382,24	84,03 38,46	191489 53354	3244 1485	134891	51549 19443	262481	
6	106	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,5	4960,85 1382,24	84,03 38,46	71932 20042	1219 558	50671	19364 7304	98600	
7	110	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,1	4447,79 1382,24	84,03 38,46	71609 22254	1353 619	48002	21501 7449	100559	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	119	Е11-110101-4301 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	848,3	3697,6	20,71	3136674	17568	1831081	1213415	4698096	
						1518,36	3,35	1288025	2842		348007		
9	166	Е11-120101-2001 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	170	2209,23	1678,09	375569	285276	11443	132211	548402	
						463,83	381,51	78851	64857		40622		
10	167	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	170	816		138720		138720		149818	Казахстан
											11098		
11	189	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,84078	114538,23	1201,39	96301	1010	72363	21044	126733	
						27270	539,64	22928	454		9388		
12	190	С1215-202-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта (слуховое окно) ГОСТ 8486-86	м3	0,84078	70707		59449		59449		64205	
											4756		
13	191	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,84078	8956,84	64,41	7531	54	6637	777	8973	
						998,4	28,7	839	24		665		
14	192	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	9,565	50684,23	2747,14	484795	26276	171186	225891	767541	
						30039,96	1034,31	287332	9893		56855		
15	193	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	9,27805	28105		260760		260760		281621	Казахстан
											20861		
16	194	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	120,31	2058,4	108,38	247646	13039	3251	177284	458924	
						1923	15,89	231356	1912		33994		
17	195	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,9202993	297907		274164		274164		296097	Казахстан
											21933		
18	196	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	120,31	96,84	2,72	11651	327	5283	4193	17112	
						50,21	0,3	6041	36		1268		
19	197	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	120,31	164,68	3,85	19813	463	12287	4923	26715	
						58,7	0,6	7062	72		1979		
			Итого по разделу: 1. Архитектурно-строительное решение 02-01-01									10878761	
			Раздел: 2. Корректировочная смета №1										
20	52	Е12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта		84,57	5149,92	0,64	435529	54	14570	303070	797687	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		4977	0,3	420905	25		59088		
21	53	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,060884	16988,08	1540,32	1034	94	2	891	2079	
				т		15416,4	672,5	939	41		154		
22	54	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,060884	296003		18022		18022		19464	
				т							1442		
23	55	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		49,1	806,46	32,89	39597	1615	18912	18662	62920	
				м2 стяжки		388,4	15,94	19070	783		4661		
24	56	Е11-110101-1102 к=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		49,1	745,04	39,1	36581	1920	33012	2402	42102	
				м2 стяжки		33,6	18,45	1650	906		3119		
25	57	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,588008	16988,08	1540,32	9989	905	18	8609	20086	
				т		15416,4	672,5	9065	395		1488		
26	58	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,588008	296003		174052		174052		187976	
				т							13924		
27	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		474,2	806,46	32,89	382423	15597	182648	180234	607670	
				м2 стяжки		388,4	15,94	184179	7559		45013		
28	60	Е11-110101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		474,2	212,87	11,17	100943	5297	91094	6628	116177	
				м2 стяжки		9,6	5,27	4552	2499		8606		
29	61	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,31688	16988,08	1540,32	22371	2029	41	19280	44983	
				т		15416,4	672,5	20302	886		3332		
30	62	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		1,31688	296003		389800		389800		420984	
				т							31184		
31	63	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		63,4	806,46	32,89	51130	2086	24420	24097	81245	
				м2 стяжки		388,4	15,94	24625	1011		6018		
32	64	Е11-110101-1102 к=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		63,4	745,04	39,1	47236	2479	42626	3102	54365	
				м2 стяжки		33,6	18,45	2130	1170		4027		
33	65	Е11-110101-4301 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство		63,4	3697,6	20,71	234428	1313	136851	90688	351125	
				м2		1518,36	3,35	96264	212		26009		
34	67	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,053444	16988,08	1540,32	908	82	2	782	1825	
				т		15416,4	672,5	824	36		135		
35	68	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,053444	296003		15820		15820		17086	
				т							1266		
36	69	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		43,1	806,46	32,89	34758	1418	16601	16381	55230	
				м2 стяжки		388,4	15,94	16740	687		4091		
37	70	Е11-110101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		43,1	212,87	11,17	9175	481	8280	602	10559	
				м2 стяжки		9,6	5,27	414	227		782		
38	71	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		116,8	806,46	32,89	94195	3842	44988	44393	149675	
				м2 стяжки		388,4	15,94	45365	1862		11087		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	72	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	116,8	638,6	33,51	74588	3914	67311	4898	85845	
						28,8	15,81	3364	1847		6359		
			Итого по разделу: 2. Корректировочная смета №1									3129083	
			ИТОГО:					9608793	415392	5427845	3361430	14007844	
								3765561	113176		1037621		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%						14 175 938	
			монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						311 871	
			Итого									14 487 809	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2,00%						289 756	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									14 777 565	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									13 299 809	
			НДС			12 %						1 595 977	
			Итого по акту с НДС									14 895 786	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605
Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" Костанайской области, Житикаринского района, с.Забеловка, ул.Комсомольская, 49А.**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№193** от **18.08.2021**

Акт выполненных работ №23

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Освещение и силовое электрооборудование** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	19721,98 8787,94	717,51 300,38	19722 8788	717 300	10217	6544 2101	28367	
2	2	515-301-0304 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	шт.	1	603186		603186		603186		603186	
			Отпускная цена			603186		603186					
			Сметная стоимость оборудования					*603186*					
3	4	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	шт.	1	13690,84 3114	1422,68 509,74	13691 3114	1423 510	9154	2609 1304	17604	
4	5	515-301-0549 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3085**	шт.	1	206638		206638		206638		206638	
			Отпускная цена			206638		206638					
			Сметная стоимость оборудования					*206638*					
5	6	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6238,23 3288	125,47 36,41	6238 3288	125 36	2825	2394 691	9323	
6	7	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	5263,69 2952	124,6 36,41	21055 11808	499 146	8748	8607 2373	32035	
7	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2852,24 1476	30,71 0	14261 7380	154 0	6728	5314 1566	21141	
8	9	С1247-204-3424	**Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА**	шт.	1	25021		25021		25021	2002	27023	
9	10	С1247-204-2919	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 100 мА**	шт.	4	7957		31828		31828	2546	34374	
10	11	С1247-204-2819	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 100 мА**	шт.	1	5307		5307		5307	425	5732	
11	12	С1247-204-2901	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 6А 10 мА**	шт.	2	7957		15914		15914	1273	17187	
12	13	С1247-204-2905	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 10 мА**	шт.	1	7957		7957		7957	637	8594	
13	14	С1247-204-2401	**Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 10 мА**	шт.	1	7489		7489		7489	599	8088	
14	20	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	шт.	1	13690,84 3114	1422,68 509,74	13691 3114	1423 510	9154	2609 1304	17604	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	21	515-301-0547 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3078-21У3	шт.	1	221423		221423		221423		221423	
			Отпускная цена			221423		221423					
			Сметная стоимость оборудования					*221423*					
16	22	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6238,23	125,47	6238	125	2825	2394	9323	
						3288	36,41	3288	36		691		
17	23	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5263,69	124,6	36846	872	15310	15062	56061	
						2952	36,41	20664	255		4153		
18	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2852,24	30,71	5704	61	2691	2125	8455	
						1476	0	2952	0		626		
19	25	С1247-204-3410	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА	шт.	1	13716		13716		13716	1097	14813	
20	26	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	6	1815		10890		10890	871	11761	
21	27	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
22	28	С1247-204-2807	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 100 мА	шт.	1	5358		5358		5358	429	5787	
23	29	С1247-204-2906	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 30 мА	шт.	1	6403		6403		6403	512	6915	
24	39	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13338,64	1058,77	13339	1059	9166	2504	17110	
						3114	364,1	3114	364		1267		
25	40	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	
26	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2852,24	30,71	28522	307	13455	10627	42281	
						1476	0	14760	0		3132		
27	42	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
28	43	С1247-204-2408	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 300 мА	шт.	3	7489		22467		22467	1797	24264	
29	44	С1247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	6	4711		28266		28266	2261	30527	
30	50	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13338,64	1058,77	13339	1059	9166	2504	17110	
						3114	364,1	3114	364		1267		
31	51	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	
32	52	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5263,69	124,6	26318	623	10935	10758	40042	
						2952	36,41	14760	182		2966		
33	53	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2852,24	30,71	22818	246	10764	8502	33826	
						1476	0	11808	0		2506		
34	54	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	689	9299	
35	55	С1247-204-2411	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 32А 100 мА	шт.	4	7489		29956		29956	2396	32352	
36	56	С1247-204-2407	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 100 мА		5	7489		37445		37445		40441	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2996		
37	57	С1247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА		3	4711		14133		14133		15264	
				шт.							1131		
38	63	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	13338,64	1058,77	13339	1059	9166	2504	17110	
				шт.		3114	364,1	3114	364		1267		
39	64	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41		1	2769		2769		2769		2991	
				шт.							222		
40	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2852,24	30,71	14261	154	6728	5314	21141	
				шт.		1476	0	7380	0		1566		
41	66	С1247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"		1	8610		8610		8610		9299	
				шт.							689		
42	67	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		2	527		1054		1054		1138	
				шт.							84		
43	68	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж		1	1999,27	87,25	1999	87	117	1318	3582	
				шт.		1794,67	36,41	1795	36		265		
44	69	С1247-203-0108	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30		1	14534		14534		14534		15697	
				шт.							1163		
			ИТОГО:					1615273	9993	449794	91689	1761018	
								124241	3103	1031247	54056		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1031247			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8% без оборудования			1,20%						738 528	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.2%			2.20%						16 248	
			Итого									754 776	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2,00%						15 096	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с оборудованием									1 801 118	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0.9									1 621 007	
			НДС			12 %						194 521	
			Итого по акту с НДС									1 815 527	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА".

Эксперт_____ **Белоусов В.В.**

Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" Костанайской области, Житикаринского района, с.Забеловка, ул.Комсомольская, 49А.**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№193** от **18.08.2021**

Акт выполненных работ №24

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод										
1	30	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9	25839,17 1349,1	130,26 44,97	232553 12142	1173 405	219238	9034 19327	260914	
2	31	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	9	8976		80784		80784	6463	87247	
3	32	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	23565,24 19107,53	492,75 156,63	23565 19108	493 157	3965	13870 2995	40430	
4	33	511-703-0103 РСНБ РК 2015	Установка многонасосная повышения давления с 3-мя насосами, V бака 18 л, Р 1,5 кВт, в комплекте с насосами CRE	комплект	1	3732865		3732865		3732865		3732865	
			Отпускная цена			3732865		3732865					
			Сметная стоимость оборудования					*3732865*					
5	34	Е11-180401-0106 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	12859,02 11868,1	900,8 337,48	12859 11868	900 337	90	8788 1732	23379	
6	35	СПрайс "Инженерные системы Астив"	Напорный гидробак GT-U-500 PN10 G1 1/4 V, V=500 Л	шт.	1	616080,36		616080		616080	49286	665366	
7	36	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2	3642,07 1528,6	98,33 12,79	7284 3057	197 26	4030	2220 760	10264	
8	37	СПрайс "Инженерные системы Астив"	Виброкомпенсаторы DN60 (в комплекте)	шт.	2	337619,64		675239		675239	54019	729258	
9	38	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	867,93 754,53	2,56 0,66	868 755	3 1	111	544 113	1525	
10	39	С1245-501-0305	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +40°С, PN 10, DN 40	шт.	1	49484		49484		49484	3959	53443	
11	40	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4381,53 3582,8	324,99 66,39	17526 14331	1300 266	1895	10510 2243	30279	
12	41	С1242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	31467		62934		62934	5035	67969	
13	42	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		2	39086		78172		78172		84426	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6254		
14	45	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка		32	11988,28	509,93	383625	16318	1636	268692	704502	
				комплект		11427,24	234,74	365672	7512		52185		
15	46	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л		30	43667		1310010				1310010	
				комплект						1310010			
			Отпускная цена			43667		1310010					
			Сметная стоимость оборудования					*1310010*					
16	47	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л		2	63368		126736				126736	
				комплект						126736			
			Отпускная цена			63368		126736					
			Сметная стоимость оборудования					*126736*					
17	48	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		60	784,89	0	47093	0	23820	16757	68958	
				м подводок		387,89	0	23273	0		5108		
18	49	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		53	2412,44	112,61	127859	5968	14531	77871	222188	
				шт.		2025,66	14,99	107360	794		16458		
19	50	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		53	953		50509		50509		54550	
				шт.							4041		
20	51	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		37	1082,14	0,17	40039	6	1209	27953	73431	
				шт.		1049,3	0	38824	0		5439		
21	52	С1244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		7	10011		70077		70077		75683	Казахстан
				шт.							5606		
22	53	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		30	3191		95730		95730		103388	Казахстан
				шт.							7658		
23	54	Е11-170201-0101 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка		2	9242,39	32,1	18485	64	16592	1338	21409	
				шт.		914,39	14,99	1829	30		1586		
			Итого по разделу: 1. Водопровод									8548220	
			Раздел: 2. Канализация										
24	55	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		38	3243,9	102,2	123268	3884	8309	81323	220958	
				комплект		2923,05	49,29	111076	1873		16367		
25	56	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм		38	7103		269914		269914		291507	Казахстан
				комплект							21593		
26	57	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ		38	785		29830		29830		32216	Казахстан
				шт.							2386		
27	58	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		16	4013,75	202,96	64220	3247	8545	38884	111352	
				комплект		3276,72	98,62	52428	1578		8248		
28	59	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм		16	8879		142064		142064		153429	Казахстан
				комплект							11365		
29	60	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		16	8876		142016		142016		153377	Казахстан
				комплект							11361		
30	61	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		1	2000,52	253,52	2001	254	263	1156	3410	
				комплект		1484,01	121,8	1484	122		253		
31	62	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм		1	9952		9952		9952		10748	Казахстан
				шт.							796		
32	77	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	23565,24	492,75	47130	985	7930	27740	80860	
				насос		19107,53	156,63	38215	313		5990		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	78	511-304-0202 РСНБ РК 2015	Насос погружной канализационный с режущим механизмом Q 18,0 м3/ч, Н 7,0 м вод. ст.	шт.	2	382944		765888		765888		765888	
			Отпускная цена			382944		765888					
			Сметная стоимость оборудования					*765888*					
34	80	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2444,2 / 2025,66	144,37 / 29,98	9777 / 8103	578 / 120	1097	5920 / 1256	16953	
35	81	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865		25730		25730	2058	27788	
36	82	С1242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	14597		29194		29194	2336	31530	
37	83	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	4210,61 / 1075,2	83,16 / 0	33685 / 8602	665 / 0	24418	6193 / 3190	43068	
38	84	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1729		3458		3458	277	3735	
39	85	Е11-180401-0117 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	118608,66 / 15057,57	856,65 / 297,78	118609 / 15058	857 / 298	102694	11056 / 10373	140038	
			Итого по разделу: 2. Канализация									2086857	
			ИТОГО:					9677112 / 833185	36892 / 13832	2871540 / 5935499	609849 / 348116	10635077	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							5935499			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8% без оборудования			1,20%						4 755 973	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						104 631	
			Итого									4 860 604	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2,00%						97 212	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с оборудованием									10 893 315	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									9 803 984	
			НДС			12 %						1 176 478	
			Итого по акту с НДС									10 980 462	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель _____ Бимагамбетова М.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт_____ Белоусов В.В.
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311