Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района УОАКО, Костанайская область, Житикаринский район, с.Забеловка, ул.Комсомольская, 49А".

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2022 года

	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		договор 193 доп.согл.№1 доп.согл.№2 доп.согл.№3	18.08.2021 13.12.2021 15.12.2021 20.01.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района УОАКО"	32 136 410	7 570 494							908 459	8 478 953

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____ **Белоусов В.В.**

Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605
Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" Костанайской области, Житикаринского района, с.Забеловка, ул.Комсомольская, 49А.**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№193** от **18.08.2021**
Доп.соглашение №1 от 13.12.2021г.
Доп.соглашение №2 от 15.12.2021г.
Доп.соглашение №3 от 20.01.2022г.

Акт выполненных работ №32

за **март 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительное решение** работы, Корректировочная смета №1

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурно-строительное решение 02-01-01										
1	33	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		142,7	342,45	3,1	48868	443	18692	23954	78648	
				м2 окрашиваемой поверхности		208,36	1,47	29733	210		5826		
2	36	Е11-150212-0303 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм		415,2566	1474,71	8,5	612383	3530	242580	294314	979233	
				м2		882,04	3,9	366273	1620		72536		
3	277	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		651,0678	885,52	47	576534	30600	183419	350574	1001277	
				м2 вертикальной проекции		556,8	22,19	362515	14447		74169		
			Итого по разделу: 1. Архитектурно-строительное решение 02-01-01									2059158	
			Раздел: 2. Корректировочная смета №1										
4	22	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**		137,3	2779,26	23,63	381592	3245	74301	244073	675718	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2214,47	7,61	304047	1045		50053		
5	23	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	**Профиль накладной (порог). Устройство**		51,3	767,82	0,5	39389	26	28232	10464	53841	
				м		216,99	0	11132	0		3988		
6	112	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**		5	1645,2	19,44	8226	97	0	6517	15922	
				м2		1625,76	3,47	8129	17		1179		
7	113	Е11-090306-0101 прим.	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**		5	4894,35	168,07	24472	841	0	16483	44231	
				м2		4726,28	51,32	23631	257		3276		
8	114	Ц13-290101-0205 прим.	**Лебедка сценических подъемов ручная. Монтаж оборудования /подъемный механизм скалодрома/**		4	52311,7	39,7	209247	158	0	127605	363800	
				шт.		52272	25,1	209088	100		26948		
9	115	СПрайс	**Скалодром**		1	3484763,39	0	3484763	0	3484763	0	3763544	
				комплект		0	0	0	0		278781		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	160	Е11-340108-0301 Изм. и доп. вып. 17	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство		27,3	5948,02	87,69	162381	2394	106191	41933	220659	
				м2 площади		1970,54	50,52	53796	1379		16345		
11	161	С1222-529-0109	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм		70,4	207		14573		14573		15739	
				м							1166		
12	162	С1222-529-0203	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм		46,5	297		13810		13810		14915	
				м							1105		
13	163	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		27,3	1014,04	15,67	27683	428	449	24306	56148	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		981,91	7,35	26806	201		4159		
14	164	С1215-301-0412	Стоимость плиты ДСП облицованной пластиком,толщина 22 мм		27,9825	6185		173072		173072		186918	
				м2							13846		
15	165	Е12-190101-0204 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление		2040	133,39	1,61	272116	3284	0	193558	502928	
				отверстие		131,78	0	268831	0		37254		
			Итого по разделу: 2. Корректировочная смета №1									5914364	
			ИТОГО:					6049109	45046	4340082	1333781	7973521	
								1663981	19276		590631		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%						8 069 203	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						177 522	
			Итого									8 246 726	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						164 935	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									8 411 660	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0.9									7 570 494	
			НДС			12 %						908 459	
			Итого по акту с НДС									8 478 953	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605
Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)