Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Уральска",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 182/1, тел.: +7 (7112) 50-34-59** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240009070**
Исполнитель	**ТОО "Альтаир-СК7",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул. Исатай-Махамбет, дом № 84, тел.: +7 (717 2) 29-29-29** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021240000607**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 22 от 03.06.2022	

Номер документа	Дата составления
20	**30.03.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР объекту: "Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1, 2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №10 (без благоустройства и инженерных сетей)"			Тенге казахский	1	200 000 376,27	200 000 376,27
				Итого	1	x	200 000 376,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Серикбаев Л.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Вр.и.о рук / _____ / Абасов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.03.2023

М.П.

Форма КС-3
Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства г. Уральска, пр. Назарбаева ,182/1,505451"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью" Альтаир - СК7"
Наименование строительства и его адрес : " Наименование стройки -Строительство комплекса многоквртирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск,ЗКО Дом №10(без благоустройства и инженерных сетей)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2023 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		22	03.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20_ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке :	693 019 174,84									
в том числе за текущий месяц		178 571 764,53							21 428 611,74	200 000 376,27

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства г. Уральска , 9000 г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев ,182/1,505451" Вр.И.О руководителя: Ибасов А.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир-СК 7" Директор: Серикбаев Л.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ"Отдел строительства г.Уральска,9000,г.Уральск "ЗКО,г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев 182/1.505451

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн .4 квртал 1,2 в ПДП Акжайык г. Уральск ЗКО ,Дом № 10 (без благоустройства и инженерных сетей) "

(наименование, адрес)

Объект : МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 03.06.2022

Акт выполненных работ

за Март 2023 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: СТЕНЫ-0140/20-АР Л.11									
1	38	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с облицовкой лицевым кирпичем из керамического лицевого кирпича М100 на цементном растворе М 100 с теплоизоляционными плитами общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,14	35128,94	2520,38	742625,68	53280,95	527822,58	162507,78	977544,15
						7640,60	625,22	161522,40	13217,19		72410,69	
2	39	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с облицовкой лицевым кирпичем из керамического лицевого кирпича М100 на цементном растворе М 100 с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	230,29	35536,99	2520,38	8183813,34	580418,30	5843841,44	1770288,22	10750429,70
						7640,60	625,22	1759553,85	143981,81		796328,14	
3	40	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с облицовкой лицевым кирпичем из керамического лицевого кирпича М100 на цементном растворе М 100 с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	371,64	35945,04	2520,38	13358614,61	936674,05	9582387,96	2856875,72	17512729,56
						7640,60	625,22	2839552,60	232356,81		1297239,23	
4	41	234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 11 ПРИМ.П.2/	м3	136,41	42967,00		5861128,42		5861128,42		6330018,76
											468890,34	
5	42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,6152	75089,48	2389,88	271463,50	8640,00		247065,75	560011,50
						72699,60	785,16	262823,50	2838,50		41482,25	
6	43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3262	21859,23	1028,27	7130,55	335,53	94,01	6202,73	14399,86
						20542,96	353,09	6701,01	115,26		1066,58	
7	44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1863	349485,00		65108,99		65108,99		70317,69
											5208,70	
8	45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3262	346394,00		112993,66		112993,66		122033,10
											9039,44	
9	46	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,103	441876,00		1371141,22		1371141,22		1480832,56
											109691,34	
10	48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА		461,5	591,27	248,42	272871,00	114645,75	71938,50	133408,75	438782,25

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		186,97	58,01	86286,75	26771,50		32502,50	
11	49	1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	5,5	2469,66	1412,21	13583,12	7767,26	159,50	8712,88	24079,62
						1828,44	314,06	5656,38	1727,38		1783,62	
12	50	222-102-0108 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	16,27	149902,00		2438905,62		4877811,24		2634018,09
											195112,47	
13	51	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	299,01	31626,39	2973,38	9456606,91	889070,34	6578055,50	2066935,64	12445425,90
						6653,56	779,34	1989480,94	233030,47		921883,35	
14	52	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49,36	32698,12	2973,38	1613979,25	146766,00	1103297,25	374217,25	2147252,25
						7372,69	779,34	363916,00	38468,25		159055,75	
15	55	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	7,2	981,36	2,78	7065,78	20,08	2052,72	5902,95	14086,19
						693,48	1,31	4993,10	9,48		1037,46	
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ-0140/20-АР Л.11					43777831,65	2737618,25	35997832,99	7632117,67	55521881,18
								7480486,53	692516,65	0,00	4112731,86	
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ									
16	59	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление межкомнатных перегородок из легкобетонных камней. Крепление стальными затяжками/АР-34/	т металлических изделий	0,307	877399,52	4497,52	269361,60	1380,87	252822,13	14545,85	306619,95
						49377,00	1570,32	15158,84	482,14		22712,50	
17	60	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1006,2	2371,30	74,42	2386002,00	74881,50	759922,50	1459214,75	4152834,00
						1541,64	17,74	1551198,25	17850,00		307617,25	
18	61	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	92,5704	24316,00		2250941,75		4501883,50		2431017,00
											180075,25	
19	62	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблеков	т металлических изделий	2,373	516965,48	2389,88	1226759,00	5671,25	1048571,75	162172,75	1500046,25
						72699,60	785,16	172516,25	1863,25		111114,50	
20	63	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015	Стены двойной перегородки из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	56,8	30233,40	2054,58	1717257,17	116700,11	1185426,82	411417,14	2298968,31
						7308,63	479,82	415130,23	27253,80		170294,00	
21	64	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,167	516965,48	2389,88	86333,24	399,10	73793,22	11412,84	105565,79
						72699,60	785,16	12140,93	131,20		7819,71	
22	65	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	540,83	4894,69	273,38	2647195,22	147852,12	1469116,08	993434,93	3931880,59
						1904,90	70,23	1030227,02	37982,60		291250,44	
23	66	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-33/	т металлических изделий	0,8142	877399,52	4497,52	714378,57	3661,89	670514,16	38577,57	813192,54
						49377,00	1570,32	40202,77	1278,46		60236,40	
24	67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ,УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.18 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	1,06	75089,48	2389,88	79594,95	2533,20		72441,20	164199,02
						72699,60	785,16	77061,50	832,18		12162,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	68	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8	424901,00		339920,75		339920,75	27193,71	367114,46
26	69	214-103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,14	1554026,00		217563,75		217563,75	17405,00	234968,75
27	70	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,13	402152,00		52279,76		52279,76	4182,36	56462,12
28	71	217-103-0106 РСНБ РК 2015	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160	1000 шт.	0,05	361215,00		18060,83		18060,83	1444,72	19505,55
29	72	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	1,06	4391,00		4654,45		4654,45	372,26	5026,71
30	73	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	1,06	23698,00		25119,99		25119,99	2009,48	27129,47
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					12035423,03	353080,04	10619649,69	3163217,03	16414530,51
								3313635,79	87673,63	0,00	1215890,45	
			Раздел 6: ВЕНТШАХТЫ									
31	74	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм	м3 кладки	36,82	31793,57	2241,36	1170639,27	82526,65	834857,06	253451,29	1538017,82
						6878,20	523,44	253255,30	19272,94		113927,26	
			Итого по разделу 6: ВЕНТШАХТЫ					1170639,27	82526,65	834857,06	253451,29	1538017,82
								253255,30	19272,94	0,00	113927,26	
			Раздел 7: ПЕРЕКРЫТИЕ - кр32-46									
32	86	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	65	4232,26	1005,69	275096,88	65369,89	42651,13	215216,44	529538,31
						2570,40	235,55	167076,04	15310,73		39224,99	
33	87	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	228	6364,28	1587,90	1451055,87	362041,17	186681,87	1167948,38	2828524,65
						3957,60	383,57	902332,84	87453,88		209520,40	
34	88	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1158,2	8538,00		9888711,64		19777423,28	791096,92	10679808,56
35	89	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,685	644059,28	13411,52	441180,53	9186,89	249516,56	216580,50	710381,96
						266390,00	1555,78	182477,07	1065,79		52620,93	
36	90	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	20,34	72101,07	1890,88	1466535,79	38460,60	1034300,97	366831,76	1980037,03
						19359,60	459,07	393774,22	9337,50		146669,48	
37	92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,53	346394,00		876376,76		876376,76	70110,15	946486,91
			Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ - кр32-46					14398957,47	475058,54	22166950,57	1966577,08	17674777,42
								1645660,17	113167,90	0,00	1309242,87	
			Раздел 8: ЛЕСТНИЦЫ- кр14-1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	99	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	6315,85	2919,25	101053,56	46708,00	1864,22	74780,67	189908,90
						3280,08	680,76	52481,33	10892,22		14066,67	
39	100	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	10506,34	4888,55	168101,50	78216,75	4630,25	121946,50	313251,75
						5328,40	1130,63	85254,50	18090,00		23203,75	
40	101	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	84,235	11230,00		945959,08		945959,08		1021635,82
											75676,74	
41	102	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	58,176	15371,00		894223,25		1788446,50		965761,00
											71537,75	
42	109	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	т конструкций	0,4296	80564,52	27039,73	34610,50	11616,25	5513,25	14775,25	53336,50
						40691,20	9153,37	17481,00	3932,25		3950,75	
43	110	222-503-0201 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	т	0,4296	887579,00		381304,00		381304,00		411808,25
											30504,25	
44	111	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,4296	23698,00		10180,75		10180,75		10995,25
											814,50	
45	112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ. Устройство	м3	2	34915,44	1132,38	69830,77	2264,62	64814,87	2983,33	78639,23
						1375,65	263,61	2751,28	527,18		5825,13	
			Итого по разделу 8: ЛЕСТНИЦЫ- кр14-1					2605263,41	138805,61	3202712,92	214485,75	3045328,70
								157968,11	33441,65	0,00	225579,54	
			Раздел 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0140/20-АР Л.32									
46	113	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поиск в опалубке. Устройство	м3	28,96	48431,82	4887,03	1402585,51	141528,36	947355,15	313314,49	1853172,07
						10832,25	1056,62	313702,01	30599,68		137272,07	
47	114	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35362	349485,00		123584,92		123584,92		133471,77
											9886,85	
48	115	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,876	346394,00		996229,06		996229,06		1075927,37
											79698,31	
			Итого по разделу 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0140/20-АР Л.32					2522399,49	141528,36	2067169,13	313314,49	3062571,21
								313702,01	30599,68	0,00	226857,23	
			Раздел 11: ПРОЕМЫ									
49	165	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	20,48	3793,13	193,16	77683,39	3955,76	39970,23	32015,64	118474,81
						1648,29	88,66	33757,03	1815,74		8775,78	
50	166	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	10,2	3175,93	194,08	32394,38	1979,47	16065,38	13739,74	49824,93
						1406,81	89,88	14349,53	916,70		3690,81	
51	167	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	90,182	2404,99	190,84	216886,64	17210,32	106530,33	91126,80	332654,53
						1032,87	89,88	93146,39	8105,56		24641,09	
52	168	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		198,92	2703,45	193,33	537770,43	38457,55	241791,32	248055,98	848692,54

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебел. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	169	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2 проемов		1294,60	90,97	257521,96	18095,93		62866,13	
				м2	20,48	32579,00		667218,08		667218,08		720595,64
											53377,56	
54	170	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	90,182	27177,00		2450876,33		2450876,33		2646946,26
											196069,93	
55	171	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	198,92	28339,00		5637193,91		5637193,91		6088169,25
											450975,34	
56	172	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	211,8	1081,34	7,07	229027,64	1497,48	172731,43	49961,64	301308,52
						258,73	3,37	54799,12	713,77		22319,24	
57	173	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	211,8	1282,00		271527,52		271527,52		293249,55
											21722,03	
58	174	217-202-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2	163,56	91,00		14884,07		14884,07		16074,81
											1190,74	
59	175	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	130,1	3943,55	200,42	513056,00	26074,40	275073,20	201583,20	771810,40
						1628,81	92,80	211908,00	12073,20		57171,20	
60	176	223-204-0204 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	130,1	34193,00		4448509,20		4448509,20		4804390,00
											355880,80	
61	195	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	320,108	2723,65	2,71	871862,00	867,60	507681,60	326981,60	1294751,20
						1134,97	0,00	363312,80	0,00		95907,60	
62	196	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	232,412	15387,00		3576123,60		3576123,60		3862213,60
											286090,00	
63	197	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	87,696	30683,00		2690776,40		2690776,40		2906838,40
											215262,00	
			Итого по разделу 11: ПРОЕМЫ					22235789,59	90042,58	21116952,60	963464,60	25055194,44
								1028794,83	41720,90	0,00	1855940,25	
			Раздел 13: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
64	255	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	5686,040721	1616,09	86,57	9189153,52	492240,56	2772513,55	5046201,79	15374183,80
						1041,92	67,42	5924399,41	383352,83		1138828,49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	256	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ГИПСА/	м2 отделываемой поверхности	1917,027	644,02	5,05	1234603,80	9681,00	520856,10	565814,40	1944451,50
						367,27	1,67	704066,40	3201,30		144033,30	
			Итого по разделу 13: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					10423757,32	501921,56	3293369,65	5612016,19	17318635,30
								6628465,81	386554,13	0,00	1282861,79	
			ИТОГО по акту					109169261,23	4520581,59	99299494,61	20118644,10	139630936,58
								20821968,55	1404947,48	0,00	10343031,25	
			Временные здания и сооружения	%	0,90			1256678,43				140887615,01
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,26			1775183,95				142662798,96
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2853255,98				145516054,94
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 95 %, К=1,0500514		1,0500514							152 799 337,21
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							18 335 920,47
			Итого в текущих ценах на 2022 год									171 135 257,68
			Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							162 578 494,79

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел.87132382380, БИН 070140000067

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел строительства г.Уральска,9000,г.Уральск "ЗКО,г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев 182/1 505451, БИН 060240009070

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.И.О.

Ибраев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Алатау Сапа Курылыс" ГСЛ №58VEDO0311 от Приказ от 20.06.2022 №24

Калиев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ" Приказ №7-П от 18.07.2022г.

Комарова З.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ"Отдел строительства г.Уральска,9000,г.Уральск "ЗКО,г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев 182/1.505451

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн .4 квртал 1,2 в ПДП Акжайык г. Уральск ЗКО ,Дом № 10 (без благоустройства и инженерных сетей) "

(наименование, адрес)

Объект : МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 03.06.2022

Акт выполненных работ

за Март 2023 (месяц, год) на 02-01-06 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1220	124,44	3,44	151816,77	4196,76	27376,77	87813,72	258800,86
						98.56	1.41	120243,23	1720,23		19170.37	
2	27	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	898	105,90	1,72	95098,20	1544,50	17690,60	55080,47	162192,91
						84.48	0,71	75863,10	637,55		12014.24	
3	28	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	729	352,63	3,65	257067,27	2660,85	9557,19	176338,67	468078,47
						335.87	0,09	244849,23	65,61		34672.53	
4	86	243-106-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0544	718131,00		39066,33		39066,33		42191,66
											3125,33	
5	87	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,19	460192,00		547628,50		547628,50		591438,83
											43810,33	
6	88	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,73	289818,00		211567,17		211567,17		228492,58
											16925,41	
7	89	243-106-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1877	196665,00		36913,93		36913,93		39867,04
											2953,11	
8	94	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	743	90.00		66870,00		66870,00		72219,54
											5349.54	
			ИТОГО по акту					1406028,17	8402,11	956670,49	319232,86	1863281,89
								440955,56	2423,39	0.00	138020,86	
			Временные здания и сооружения	%	0,90			16769,54				
			Итого с временными									1880051,43
			Зимние удорожания	%	1,26			23688,65				
			Итого с зимними удорожаниями									1903740,07
			Непредвиденные работы и затраты	%	2.00			38074,80				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1941814,88
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 95 %, К=1,0500514		1,0500514							2 039 005,43
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12.00							244 680,65

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах на 2022 год									**2 283 686,09**
			Итогок оплате с учетом скидки К=0,95			**0,95**						**2 169 501,78**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 [illegible] 140000067
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Серикбаев Л.Т.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел строительства г.Уральска,9000,г.Уральск "ЗКО,г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев 182/1.505451, БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.И.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ибасов А.К.

ТОО"Алматы Сапа Құрылыс" [illegible]/JE00031745 Приказ от [illegible].2022 №24 Калиев А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Газпром-Проект" Приказ №7-II от 18.07.2022г. Комарова З.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

бұйрық қосымшасы 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ"Отдел строительства г.Уральска,9000,г.Уральск "ЗКО,г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев 182/1.505451

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Альтамр-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн .4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г. Уральск ЗКО .Дом № 10 (без благоустройства и инженерных сетей) "

(наименование, адрес)

Объект : МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 03.06.2022

Акт выполненных работ

за Март 2023 (месяц, год) на 02-01-05 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД									
1	10	513-104-0101 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001 /Protherm JAGUAR 11 J TV/	комплект	120	262939,00		31552680,00		31552680,00		31552680,00
			Итого по разделу 2: ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД					31552680,00	0,00	31552680,00	0,00	31552680,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					31552680,00	0,00	31552680,00	0,00	31552680,00
								0,00	0,00	31552680,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							31552680,00		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			0,00				0,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,26			0,00				0,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			0,00				0,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31552680,00
			Итого									33 131 935,81
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 95 %, К=1,0500514		1,0500514							3 975 832,30
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							37 107 768,10
			Итого в текущих ценах на 2022 год									35 252 379,70
			Итого оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Альтамр-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380 БИН 021240000067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел строительства г.Уральска,9000,г.Уральск "ЗКО,г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев 182/1.505451, БИН 060240009070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.И.О.

Ибасов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО"Алматы Сапа Құрылыс" №KZ67VTA00031745 Приказ от 20.10.2022 №24

Калиев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технический надзор: Проект "ГАЗПРОМ ПРОЕКТ" Приказ № 1 от 18.07.2022г.

Комарова З.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)