Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2/1	20.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 278 471	6 498 635	6 498 635	6 498 635					779 836	7 278 471
в том числе за отчётный месяц :		6 498 635	6 498 635	6 498 635					779 836	7 278 471

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"
Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "РегионСтройГрупп"
Ескалиев А.Н.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети водоснабжениия**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) № 2/1 от 20.05.2022 г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1 внеплощадочные сети водоснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	**17**	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0181**	**452883,86**	**70145,74**	**8197**	**1270**	**178**	**7136**	**16560**
						372922	**25302,64**	**6750**	**458**		**1227**	
	1.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	25046				81,6		
	1.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211192				76,45		
2	**18**	**С123-010201-0146**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,7269**	**1340**		**2314**		**2314**		**2499**
											185	
3	**21**	**Е11-250109-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**40**	**103832,28**	**26852,44**	**4153291**	**1074098**	**2582554**	**660272**	**5198648**
						12416	**5723,35**	**496640**	**228934**		**385085**	
	3.1	2301-0201-0308	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	40,4	61554				2486781,6		
4	**22**	**Е11-221401-0301**	**Трубы полиэтиленовые диаметром 100мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**80**	**1296,87**	**7,53**	**103750**	**602**	**12400**	**90020**	**209272**
						1134,34	**2,28**	**90747**	**182**		**15502**	
	4.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	18,08	621				11227,68		
5	**42**	**Е11-220601-0314 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,04**	**11896045,54**	**1958434,01**	**475842**	**78337**	**366079**	**46580**	**564216**
						785625	**390637,24**	**31425**	**15625**		**41794**	
	5.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	976	263				256688		
	5.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	26,4	3736				98630,4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	43	**Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)**		**0,00016**	**189050,96**	**49470,28**	**30**	**8**	**7**	**18**	**52**
				км трубопровода		**97580,4**	**16892,16**	**16**	**3**		**4**	
	6.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,0176	263				4,63		
7	44	**Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,00074**	**226583,56**	**49871,62**	**168**	**37**	**59**	**84**	**272**
				км трубопровода		**97580,4**	**17013,12**	**72**	**13**		**20**	
	7.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,1554	263				40,87		
	7.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0039	3736				14,65		
				шт.							**2262**	
9	9	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка**		**0,18**	**30759,38**	**2170,8**	**5537**	**391**	**4002**	**1145**	**7217**
	9.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,072	46955				3380,76		
10	10	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2**	**Щебеночное основание под отмостку.Устройство**		**13,5**	**608,68**	**223,55**	**8217**	**3018**	**4645**	**1469**	**10461**
	10.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3065	2202				674,8		
	10.2	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6335	2200				3593,7		
11	61	**Е11-060101-0101**	**Бетонная отмостка.Устройство**		**1,35**	**4100,77**	**1096,16**	**5536**	**1480**	**2339**	**1862**	**7990**
				м3		**1271,7**	**243,67**	**1717**	**329**		**592**	
12	62	**С121-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**		**1,377**	**16510**		**22734**		**22734**		**24553**
				м3							**1819**	
			ИТОГО:					**4813886**	**1159241**	**3025581**	**808586**	**6072272**
								629065	**246437**		**449800**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									

Итого :			**6 072 272**
Временные здания и сооружения	**2%**	**121 445**	**6 193 717**
Итого с временными			
Зимние удорожания	**3,12%**	**193 244**	**6 386 961**
Итого с зимними удорожаниями			
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**127 739**	**6 514 700**
Итого сметная стоимость			**6 840 669**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**6 498 635**
Итого по договорной цене	**0,950000003**		
НДС	**12 %**	**779 836**	**7 278 471**
Итого с НДС			

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "РегионСтройГрупп"

Ескалиев А.Н