Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

п.Явленка «26» декабря 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" лицензия ГСЛ №0004436 22.11.2021г,** в лице **директора Аткенов Берик Байкенбаевич.**
по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения в с.Булак Есильского района СКО»,** заказчиком которого является**Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область»**в лице**и.о.руководителя Қуандық Руслан Асқарұлы,**
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Ссубподрядные организации: _____--_____

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»,** утвержден(а)**КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» приказ №57-ОД от 11.03.2021г**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
«Строительство сетей водоснабжения в с. Булак Есильского района СКО»

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
Магистральная сеть (водовод) - SDR17 Ø90х5,4мм, в две нити	**м**	**3019,4**	**3019,4**
Водораспределительные сети, в том числе:	**м**	**14276**	**14276**

- SDR17 Ø160х9,5мм - SDR17 Ø 110х6,6мм - SDR17 Ø 32х2,4мм	м м м	6017 62 8197	6017 62 8197
Насосная станция первого подъема			
предусмотрены 2 скважины (1 рабочая и 1 резервная) - производительность - напор - мощность	 м3/час м кВт	Grundfos SP14-13Rp2 12,1 58,33 3,0	Xylem Lowara (Италия) 14,0 50,0 3,0
- шкаф управления - модуль передачи данных насосы подают воду в станцию очистки воды в резервуары чистой воды	шт. шт.	2 2	2 2
Станция очистки воды ДВУ 10-11			
Установка предназначена для очистки воды от взвешенных и коллоидных частиц, обессоливания: - фильтр сетчатый - станция дозирования щелочи - аэрационная колонна - автоматический фильтр обезжелезивания и демонганации - насос промывки WiioMH 1704-1/E/3-400-50-2 -установка электролизная: -емкость 1 шт -емкость 2 шт. -емкость 1 шт -насос дозатор ГПХНEtatron 1-15 -насос перемеса соли Джилекс Джамбо 70/50П -погружной электрический насос ГНОМ 10-10-22В	 шт. шт. шт. баллон м3/ч л л л шт. шт. м3/ч	 1 1 1 2 6,7 150 120 50 2 1 10	 1 1 1 2 6,7 150 120 50 2 1 10
Резервуар чистой воды			
Резервуары чистой воды с фильтром поглотителем	м3	3х100	3х100
В каждом резервуаре предполагается хранение пожарного и регулирующего (суточного) объемов воды	м3	3х100	3х100
Насосная станция 2 подъема			
Проектом предусмотрено установка двух групп насосов: хозяйственно-питьевые, состоящие из 4-х насосов (3раб., 1 рез.).		КС хозяйственно-питьевого водоснабжения LOOWARA GHV40/A/10SV03F	КС хозяйственно-питьевого водоснабжения XylemLowara (Италия)

		011Т/4	
- мощностью	кВт	1,1	1,1
- производительностью	м3/час	24,37	15,0
- напор, развиваемый насосом	Н в метрах	27,16	26,6
и противопожарные состоящие из 2-х насосов (1раб., 1 рез.).		КС пожаротушения LOOWARA GFF210/92SV3/2A G185T	КС пожаротушения XylemLowara (Италия)
		18,5	
- мощностью	кВт	82,44	18,5
- производительностью	м3/час	54,38	82,5
- напор, развиваемый насосом	Н в метрах		54,4
Электроснабжение комплекса водозаборных сооружений			
На территории площадки № 2 установлена комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании типа КТПН-100/10-0,4кВ У1	шт	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **указаны выше в пункте №4**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **июль 2022 г.** окончание работ **январь 2023 г.** при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, **шесть** месяцев: фактически, **шесть** месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные сети и коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

Директор _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей водоснабжения в с. Булак Есильского района СКО»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «Life Stroy Invest» _____ **Аткенов Б.Б.**

Место печати