Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» БИН 050140007980**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченнойответственностью "Life Stroy Invest" БИН/ИИН 171040017278**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения в с.Булак Есильского района СКО**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №64 от "05" июля 2022г

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №32
за ноябрь 2022 г
Технологическое оборудование

Основание: Локальная смета №6-3-3
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Система В0										
1	9	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт	4	10019,94 8355,05	541,66 148,13	40080 33420	2167 593	4493 –	33333 5873	79286
2	10	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт	4	105762 –		423048 –		423048 –	– 33844	456892
3	11	1312-1101-0308	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	23132,85 12129,21	10188,72 3929,43	46266 24258	20377 7859	1630 –	19591 5269	71126
4	12	519-101-1707(об)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт	2	1626960 –		3253920 –		– 3253920	– –	3253920

5	13 242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт	4	3032 –		12128 –		12128 –	– 970	13098
6	14 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт	6	858 –		5148 –		5148 –	– 412	5560
7	15 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	2957,97 2444,4	161,5 30,06	5916 4889	323 60	704 –	4850 861	11627
8	16 244-301-0604	Счетчик холодной воды турбинный DN 80, Q 30 м3/ч	шт	2	448159 –		896318 –		896318 –	– 71705	968023
9	19 241-114-0140	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт	4	2821 –		11284 –		11284 –	– 903	12187
10	20 241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт	19	4572 –		86868 –		86868 –	– 6949	93817
11	21 241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт	10	1628 –		16280 –		16280 –	– 1302	17582
12	22 241-510-0105	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 40 мм	10 шт	0,7	7881 –		5517 –		5517 –	– 441	5958
13	23 241-507-0102	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт	4	1424 –		5696 –		5696 –	– 456	6152
14	24 241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт	4	2030 –		8120 –		8120 –	– 650	8770
15	25 241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт	16	4392 –		70272 –		70272 –	– 5622	75894
16	26 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	919,55 847,2	43,98 16,38	1839 1694	88 33	57 –	1692 282	3813
17	27 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	2	218 –		436 –		436 –	– 35	471
18	28 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	2891,99 506,51	23,04 9,31	23136 4052	184 74	18900 –	4043 2174	29353

19	29	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	10	99,78 95,24	1,2 –	998 952	12 –	33 –	933 154	2085
20	30	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	4369,35 1110,7	76,38 27,25	65540 16661	1146 409	47734 –	16729 6582	88851
21	31	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	15	107,98 95,24	1,2 –	1620 1429	18 –	173 –	1400 242	3262
22	32	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	8413,39 1539,2	102,49 34,19	294469 53872	3587 1197	237010 –	53968 27875	376312
23	33	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	35	144,61 95,24	1,2 –	5061 3333	42 –	1686 –	3266 666	8993
24	34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	33	96,92 50,33	2,68 0,3	3198 1661	88 10	1449 –	1153 348	4699
25	35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (3 раза) НР = 69 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	33	247,16 88,25	5,71 0,9	8156 2912	188 30	5056 –	2030 815	11001
26	36	248-305-0105	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт	2	7851 –		15702 –		15702 –	– 1256	16958
27	37	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	343 –		3430 –		3430 –	– 274	3704
28	38	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,1	537 –		2739 –		2739 –	– 219	2958
		Раздел 2 Система К4										
29	39	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	23139,7 18590	450,21 152,39	23140 18590	450 152	4099 –	18367 3321	44828
30	40	511-101-0103(об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт 3000 об/мин	шт	2	72988 –		145976 –		– 145976	– –	145976
31	41	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	75	733 –		54975 –		54975 –	– 4398	59373

Итого по акту №32 **5 882 529**

в том числе

зарплата рабочих-строителей, тенге	167 723
затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 670
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 417
материалы, изделия и конструкции, тенге	1 940 985
оборудование, тенге	3 399 896
накладные расходы, тенге	161 355
в т.ч. зарплата, тенге	14 522
сметная прибыль (8 %), тенге	183 898
Всего	**5 882 529**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	32 274
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	82 992
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**51 958**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г	**6 049 753**
Демпинг по тендерным условиям 5%	302 488
Итого	5 747 265
НДС (12 %)	689 672
Итого	**6 436 937**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог акимата Есильскогорайона Северо-Казахстанской области»

И.о.руководителя _____ **Қуандық Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Сагадиев А.С.**
Аттестат № KZ48VJE00074702 от 03.06.2022г

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest"

Директор _____ **Аткенов Б.Б.**

Авторский надзор
ТОО "КПИИ "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

Инженер _____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответств проектным решениям