приложение 4-1
утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 №656

Заказчик: КГУ на ПХВ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» БИН 010340001031, г. Петропавловск, ул. Смирнова 68, тел. 8 715 2 61-90-59

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Договор-подряда: №201 от 30.04.2020 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		201	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"	5 357 815,30	4 78 3763,66	5 104 319,25	5 104 319,25					574 051,64	5 357 815,30

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель: _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор: _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____

Заказчик: КГУ на ПХВ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» БИН 010340001031, г. Петропавловск, ул. Смирнова 68, тел. 8 715 2 61-90-59

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Договор-подряда: №201 от 30.04.2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь 2020 года

Составлен(а) в ценах IV 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛС 02-01-01 РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
					ДВЕРИ							
1	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**		**34,2**	**1001,79**	**157,74**	**34261,22**	**5394,71**	**--**	**26531,46**	**65656,09**
		НР - 84%; СП - 8%				**844,05**	**79,49**	**28866,51**	**2718,56**		**4863,41**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	31,1733	926,00		28866,48				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,64708							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2,64708		2038,00		5394,75			
					ОКНА							
2	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**		**53,856**	**1689,25**	**157,74**	**90976,25**	**8495,25**	**--**	**72880,09**	**176964,84**
		НР - 84%; СП - 8%				**1531,51**	**79,49**	**82481,00**	**4281,01**		**13108,50**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	88,8624	926,00		82286,58				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	4,168454							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	4,168454		2038,00		8495,31			
					ПОЛЫ							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**		134,8	100,49	2,65	13546,05	357,22	--	9626,01	25025,82
		НР - 72%; СП - 8%				97,84	1,34	13188,83	180,63		1853,76	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	15,35372	859,00		13188,85				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,17524							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,17524		2038,00		357,14			
	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,63356	--				--		
8	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**		181,9	746,91	29,35	135862,93	5338,77	--	95914,41	250319,45
		НР - 72%; СП - 8%				717,56	14,79	130524,16	2690,30		18542,11	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	146,16	1027,00		186811,30				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,62							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	2,61936		2038,00		5338,26			
	2313-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	9,4588	--				--		
					СТЕНЫ							
10	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**		67,3	704,41	53,55	47406,79	3603,92	--	32687,94	86502,30
		НР - 72%; СП - 8%				650,87	23,72	43803,55	1596,36		6407,57	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	50,0039	876,00		43803,42				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,33927							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,10372		2726,00		3008,74			
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	2,20744		52,00		114,79			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,23555		2038,00		480,05			
	2113-0916-3426	Мусор строительный	т	0,0441	2,96793	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (Стены)**	**м2**		**682,3**	**152,90**	**--**	**104323,67**	**--**	**--**	**75113,04**	**193791,65**
		НР - 72%; СП - 8%				**152,90**	**--**	**104323,67**	**--**		**14354,94**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	121,4494	859,00		104325,03				
					ПОТОЛКИ							
12	**Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц (потолков)**	**м2**		**223,80**	**191,56**	**--**	**42871,13**	**--**	**--**	**30867,12**	**77167,93**
		НР - 72%; СП - 8%				**191,56**	**--**	**42871,13**	**--**		**3429,68**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,223	49,9074	859,00		42870,46				
					ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
17	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**		**50**	**1841,01**	**--**	**92050,50**	**--**	**--**	**66276,36**	**170993,01**
		НР - 72%; СП - 8%				**1841,01**	**--**	**92050,50**	**--**		**12666,15**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	165,93	859,00		142533,87				
18	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**		**50**	**519,00**	**--**	**25950**	**--**		**--**	**28026**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2076,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**587248,54**	**23189,85**	**--**	**409896,43**	**1074447,09**
								538109,36	11466,86	--	77302,12	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					587248,54				
	Всего заработная плата		Тенге						549576,22			
	Транспортные расходы		Тенге					33445,00				
		Накладные расходы	Тенге					409896,43				
		Сметная прибыль	Тенге					77302,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1074447,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									679,79
		Сметная заработная плата	Тенге						599576,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1074447,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									680,00
		Сметная заработная плата	Тенге						599576,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						ЛС 02-01-01 РАЗДЕЛ 4. ОКНА						
44	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2		53,856	2470,68	205,30	133060,94	11056,64	54374,09	52414,73	200313,72
		НР - 72%; СП - 8%				1255,76	95,96	67630,21	5168,02		14838,05	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	63,55008	1067,00		67807,94				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	4,561603							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	2,160972		2038,00		4404,06			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	8,892972		16,00		142,29			
	33,1-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	2,403324		2612,00		6277,48			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0254375	1,369962		17,00		23,29			
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	38,23776	1422,00				54374,09		
45	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		53,856	20639,84	--	1111579,22	--	1111579,22	--	1200505,55
		СП - 8%				--	--	--	--		88926,33	
49	С121-060902-0402	**Профиль подставочный ПВХ**	м		30,77	182,00	--	5600,14	--	5600,00	--	6088,01
		СП - 8%				--	--	--	--		488,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1250240,31	11056,64	1171553,31	52414,73	1406907,29
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					67630,21	5168,00	--	104252,39	
	Материалы		Тенге					1244640,17				
	Всего заработная плата		Тенге					54374,09				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						72798,21			
		Накладные расходы	Тенге					52414,73				
		Сметная прибыль	Тенге					104252,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1400819,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68,11
		Сметная заработная плата	Тенге						72798,21			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5600,14				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5600,14				
		Сметная прибыль	Тенге					488,01				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6088,15				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1406907,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68,11
		Сметная заработная плата	Тенге						72798,21			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛС 02-01-01 РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ												
				ПОТОЛОК								
59	**Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**		**223,8**	**2318,12**	**27,77**	**518795,26**	**6214,93**	**247012,40**	**194750,58**	**770629,51**
		НР - 72%; СП - 8%				**1186,63**	**21,98**	**265567,79**	**4919,12**		**57083,67**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,8976	200,88288	1322,00		265567,17				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	4,78932							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	1,02948		2038,00		2098,08			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	3,75984		1095,00		4117,02			
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	2506,56	95,00				238123,20		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	1,65612	31,00				51,34		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,11	24,618	359,00				8837,86		
				СТЕНЫ								
71	**Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**		**217,1**	**1896,48**	**25,14**	**411725,81**	**5457,89**	**205831,49**	**147363,13**	**603816,06**
		НР - 72%; СП - 8%				**923,24**	**19,51**	**200435,40**	**4235,62**		**44727,12**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,738	184,25	1251,00		230496,75				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	4,12							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,99866		2038,00		2035,27			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	3,12624		1095,00		3423,23			
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	2084,16	95,00				197995,20		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	1,36773	31,00				42,40		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	21,71	359,00				7793,89		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву**	м2 поверхности облицовки		200	4275,88	28,44	855176,00	5688,00	187499,06	292043,52	1238997,08
		НР - 72%; СП - 8%				2006,70	21,38	401340,00	4276,00		91777,56	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,75	139,84	1148,00		160536,32				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,32							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,064		4416,00		282,62			
	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	1,04		1055,00		1097,20			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,216		2038,00		440,21			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,4	90,00				36,00		
	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен	м2	1	80	2154,00				172320,00		
	2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	40	78,00				3120,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,744	31,00				23,06		
	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-	кг	3,75	300	40,00				12000,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1785697,06**	**17360,82**	**640342,96**	**634157,23**	**2613442,64**
								867343,20	**13430,75**	--	**193588,35**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1785697,06				
	Материалы		Тенге					640342,96				
	Всего заработная плата		Тенге						880773,94			
		Накладные расходы	Тенге					634157,23				
		Сметная прибыль	Тенге					193558,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2613442,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									535,20
		Сметная заработная плата	Тенге						880773,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2613442,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									535,20
		Сметная заработная плата	Тенге						880773,94			
		ЛС № 02-01-04 РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		47	50,17	--	2357,99	--	--	1697,75	4380,20
		НР - 72%; СП - 8%				50,17	--	2357,99	--		324,46	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	2,7448	859,00		2357,78				
2	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.		42	54,90	0,61	2305,80	25,62	--	1651,10	4273,45
		НР - 72%; СП - 8%				54,29	0,31	2280,18	13,02		316,55	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	2,6544	859,00		2280,13				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0126							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0126		2038,00		25,68			
3	**Е12-170101-0704 1217-0101-0704 РСНБ РК2015**	**Бра и плафоны. Демонтаж**	шт.		5	**93,47**	**0,61**	**467,35**	**3,05**	--	**335,41**	**868,58**
		НР - 72%; СП - 8%				**92,86**	**0,31**	**464,30**	**1,55**		**65,82**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1081	0,5405	859,00		464,29				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0015							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0015		2038,00		3,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5131,14	5131,14	28,67		3684,26	9522,23
								5102,47	14,57	--	706,83	
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге									5104319,25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1478185,24				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						51635,98			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						30080,18			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1811896,27		
		- Перевозка грузов	Тенге					25950,00				
		- Накладные расходы	Тенге								1100152,65	
		- Сметная прибыль	Тенге								375849,69	
		Итого по акту выполненных работ						5104319,25				
		Временные здания и сооружения	1,20%					61251,83				
		Итого						5165571,08				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2,42%					125006,82				
		Итого						5290577,90				
		Непредвиденные работы и затраты	2%					105811,56				
		Итого по акту выполненных работ						5396389,46				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К= 0,88647487197						4783763,66				
		Налог на добавленную стоимость 12%						574051,64				
		Всего						5357815,30				

ЗАКАЗЧИК КГП на ПВХ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО

ПОДРЯДЧИК ТОО "Курылыс-Сервис СК"

ТЕХНАДЗОР ТОО "Курылысконсалтинг"

Авторский надзор ТОО "Құрылысконсалтинг"