приложение 4-1
утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 №656

Заказчик: КГУ на ПХВ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» БИН 010340001031, г. Петропавловск, ул. Смирнова 68, тел. 8 715 2 61-90-59

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Договор-подряда: №201 от 30.04.2020 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		201	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"	11 101 270,52	5 128 085,02	10 576 032,51	5 471 713,26					615 370,20	5 743 455,22

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор: _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____

Заказчик: КГУ на ПХВ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» БИН 010340001031, г. Петропавловск, ул. Смирнова 68, тел. 8 715 2 61-90-59

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Договор-подряда: №201 от 30.04.2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за июль 2020 года

Составлен(а) в ценах IV 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 02-01-01 РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
		ОКНА									
2	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**13,2**	**1689,25**	**157,74**	**22298,13**	**2082,18**	**--**	**17862,79**	**43373,79**
		НР - 84%; СП - 8%			**1531,51**	**79,49**	**20215,95**	**1049,27**		**3212,87**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	21,78	926,00		20168,28				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02168							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,02168		2038,00		2082,18			
		СТЕНЫ									
10	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**471,2**	**704,41**	**53,55**	**331919,41**	**25230,40**	**--**	**228862,50**	**605644,44**
		НР - 72%; СП - 8%			**650,87**	**23,72**	**306689,00**	**11175,59**		**44862,53**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	350,1016	876,00		306689,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,37688							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	7,72768		2726,00		21065,66			
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	15,45536		52,00		803,68			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,6492		2038,00		3361,07			
	2113-0916-3426	Мусор строительный	т	20,77992	--				--		
		ПОТОЛКИ									
12	**Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц (потолков)**	**м2**	**180**	**191,56**	**--**	**34480,26**	**--**	**--**	**24825,79**	**64050,53**
		НР - 72%; СП - 8%			**191,56**	**--**	**34480,26**	**--**		**4744,48**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	40,14	859,00		34480,26				
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
17	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**15**	**1841,01**	**--**	**27615,13**	**--**	**--**	**19882,89**	**51297,86**
		НР - 72%; СП - 8%			**1841,01**	**--**	**27615,13**	**--**		**3799,84**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	165,93	859,00		142533,87				
18	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**15**	**519,00**	**--**	**7785**	**--**		**--**	**8407,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**622,80**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**424097,93**	**27312,59**	**--**	**291433,97**	**772774,42**
							389000,34	**12224,86**	**--**	**57242,52**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				424097,93				
	Всего заработная плата		Тенге					401225,20			
	Транспортные расходы		Тенге				7785,00				
		Накладные расходы	Тенге				291433,97				
		Сметная прибыль	Тенге				57242,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				772774,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					401225,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				772774,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					401225,20			588,35
		ЛС 02-01-01 РАЗДЕЛ 4. ОКНА									
44	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**13,2**	**2470,68**	**205,3**	**32613,04**	**2709,98**	**13326,98**	**12846,80**	**49096,63**
		НР - 72%; СП - 8%			**1255,76**	**95,96**	**16576,07**	**1266,71**		**3636,79**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	15,576	1067,00		16619,59				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,11804							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,52965		2038,00		1079,43			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,17965		16,00		34,87			
	33,1-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,58905		2612,00		1538,60			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,335775		17,00		5,71			
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,372	1422,00				13326,98		
45	**С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**13,2**	**20639,84**	**--**	**272445,89**	**--**	**272445,89**	**--**	**294241,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21795,67**	
49	**С121-060902-0402**	**Профиль подставочный ПВХ**	**м**	**7**	**182,00**	**--**	**1274,00**	**--**	**1274,00**	**--**	**1375,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**101,92**	
51	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**13,5**	**1593,84**	**11,58**	**21516,85**	**156,31**	**17951,68**	**2507,84**	**25946,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**252,51**	**5,50**	**3408,86**	**74,25**		**1921,98**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,31965	1027,00		3409,28				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0118125		2038,00		24,07			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,050625		2612,00		132,23			
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12,2445	1422,00				17411,68		
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	54	10,0000				540,00		
52	**С121-090205-0109 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**22,5**	**2753,00**	**--**	**61942,50**	**--**	**61942,50**	**--**	**66897,90**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4955,40**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**389792,28**	**2866,29**	**366941,05**	**15354,62**	**437558,68**
							19984,93	**1340,96**	**--**	**32411,76**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				388518,28				
	Материалы		Тенге				366941,05				
	Всего заработная плата		Тенге					21325,89			
		Накладные расходы	Тенге				15354,62				
		Сметная прибыль	Тенге				32309,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				436182,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,31
		Сметная заработная плата	Тенге					21325,89			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1274,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1274,00				
		Сметная прибыль	Тенге				101,92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1375,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				437558,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,31
		Сметная заработная плата	Тенге					21325,89			
ЛС 02-01-01 РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ											
		ПОТОЛОК									
59	**Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**92,9**	**2318,12**	**27,77**	**215353,10**	**2579,91**	**102535,53**	**80841,18**	**319889,82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**1186,63**	**21,98**	**110237,67**	**2041,74**		**23695,54**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	83,38704	1322,00		110237,67				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,98806							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,42734		2038,00		870,92			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	1,56072		1095,00		1708,99			
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1040,48	95,00				98845,60		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,68746	31,00				21,31		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,219	359,00				3668,62		
		ОТКОСЫ ОКОННЫЕ ВНУТРЕННИЕ									
61	**Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**1,33**	**27464,94**	**1043,65**	**36528,37**	**1388,05**	**17932,90**	**12844,66**	**53322,87**
		НР - 72%; СП - 8%			**12937,91**	**475,46**	**17207,43**	**632,37**		**3949,84**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	14,4837	1188,00		17206,64				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,515375							
	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,748125		56,00		41,90			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,515375		2612,00		1346,16			
	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антиперена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	1,3566	13219,00				17932,90		
62	**Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**28**	**3922,30**	**10,93**	**109824,49**	**306,12**	**81536,82**	**20214,73**	**140442,36**
		НР - 72%; СП - 8%			**999,34**	**3,37**	**27981,54**	**94,48**		**10403,14**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	23,9568	1168,00		27981,54				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0756							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	8,75		12,00		105,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,077		2612,00		201,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0007	312747,00				218,92		
	2113-0816-3505	Вода техническая	1000 м2	0,02884	2819622,00				81317,90		
63	**С121-060902-0102 2106-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Профиль стартовый откоса ПВХ**	**м**	**56**	**138,00**	**--**	**7728,00**	**--**	**7728,00**	**--**	**8346,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**618,24**	
		СТЕНЫ									
70	**Е12-110101-0207 1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камн и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2. толщиной слоя до 20 мм**	**м2**	**200**	**2896,80**	**13,65**	**579359,42**	**2730,92**	**84000,10**	**355683,30**	**1009846,13**
		НР - 72%; СП - 8%			**2463,14**	**6,88**	**492628,40**	**1376,18**		**74803,41**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	454	1087,00		493498,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,34		2038,00		2730,92			
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	4,4	19086,00				83978,40		
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	6,76							
	2113-0703-1406	Вода техническая	м3	0,7	31,00				21,70		
71	**Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**380**	**1896,48**	**25,14**	**720660,92**	**9554,26**	**360276,21**	**257936,67**	**1056885,40**
		НР - 72%; СП - 8%			**923,24**	**19,51**	**350830,44**	**7414,94**		**78287,81**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	280,44	1251,00		350830,44				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,22							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,748		2038,00		3562,42			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	5,472		1095,00		5991,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3648	95,00				346560,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,394	31,00				74,21		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	38	359,00				13642,00		
73	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву**	**м2 поверхности облицовки**	**270**	**4275,88**	**28,44**	**1154487,68**	**7678,26**	**632809,34**	**394259,86**	**1672647,34**
		НР - 72%; СП - 8%			**2006,70**	**21,38**	**541810,03**	**5773,11**		**123899,80**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	472,5	1148,00		542430,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,562							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27		4416,00		1192,32			
	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	4,3875		1055,00		4628,81			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,91125		2038,00		1857,13			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	1,35	90,00				121,50		
	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен	м2	270	2154,00				581580,00		
	2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	135	78,00				10530,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,511	31,00				77,84		
	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-	кг	1012,5	40,00				40500,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2823941,98**	**24237,52**	**1286818,90**	**1121780,40**	**4261380,16**
							1540695,51	**17332,82**	**--**	**315657,78**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2823941,98				
	Материалы		Тенге				1286818,90				
	Всего заработная плата		Тенге					1558028,33			
		Накладные расходы	Тенге				1121780,40				
		Сметная прибыль	Тенге				315657,78				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4261380,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1345,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1558028,33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4261380,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1345,47
		Сметная заработная плата	Тенге					1558028,33			
		Итого по акту выполненных работ					5471713,26				
		Временные здания и сооружения	1,20%				65660,56				
		Итого					5537373,82				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2,42%				134004,45				
		Итого					5671378,27				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				113427,57				
		Итого по акту выполненных работ					5784805,84				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К= 0,88647487197					5128085,02				
		Налог на добавленную стоимость 12%					615370,20				
		Всего					5743455,22				

ЗАКАЗЧИК КГП на ПВХ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Курылыс-Сервис-СК":

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Курылысконсалтинг"

Авторский надзор
ТОО "Курылысконсалтинг"