приложение 4-1
утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 №656

Заказчик: КГУ на ПХВ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» БИН 010340001031, г. Петропавловск, ул. Смирнова 68, тел. 8 715 2 61-90-59

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Договор-подряда: №201 от 30.04.2020 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		201	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"	18 263 802,95	6 395 118,24	17 399 681,73	6 823 649,22					767 414,19	7 162 532,43

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Заказчик: КГУ на ПХВ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» БИН 010340001031, г. Петропавловск, ул. Смирнова 68, тел. 8 715 2 61-90-59

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Договор-подряда: №201 от 30.04.2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за август 2020 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛС 02-01-01 РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
		ДВЕРИ										
1	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**		**20,5225**	**1001,79**	**157,74**	**20559,20**	**3237,22**	**--**	**15920,80**	**39398,40**
		НР - 84%; СП - 8%				**844,05**	**79,49**	**17322,02**	**1631,33**		**2918,40**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	18,706259	926,00		17322,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,5884415							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,5884415		2038,00		3237,24			
		ОКНА										
2	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**		**46,869**	**1689,25**	**157,74**	**79173,50**	**7393,12**	**--**	**63425,33**	**154006,74**
		НР - 84%; СП - 8%				**1531,51**	**79,49**	**71780,34**	**3726,00**		**11407,91**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	77,33385	926,00		71611,15				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	3,6276606							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	3,6276606		2038,00		7393,17			
3	**Е12-080101-0401 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**		**62**	**78,20**	**0,03**	**4848,49**	**2,01**	**--**	**3489,46**	**9004,99**
		НР - 72%; СП - 8%				**78,17**	**-**	**4846,48**	**-**		**667,04**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	5,64	859,00		4846,48				
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,0744		27,00		2,01			
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,124							
4	**Е12-060101-0202 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие (фрамуги)**	**м2**		**0,7**	**438,09**	**18,95**	**306,67**	**13,27**	**--**	**216,06**	**564,55**
		НР - 72%; СП - 8%				**419,14**	**9,55**	**293,40**	**6,69**		**41,82**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	0,3228	909,00		293,40				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,0065							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,00651		2038,00		13,27			
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	0,02394							
5	**Е12-070101-0301 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**		**141,2**	**32,38**	**-**	**4572,66**	**-**	**--**	**3292,32**	**8494,18**
		НР - 72%; СП - 8%				**32,38**	**-**	**4572,66**	**-**		**629,20**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	5,32	859,00		4572,66				
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,15532							
6	**Е12-070101-0302 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные из керамической плитки. Разборка**	**м**		**92**	**122,67**	**-**	**11285,20**	**-**	**--**	**8125,34**	**20963,38**
		НР - 72%; СП - 8%				**122,67**	**-**	**11285,20**	**-**		**1552,84**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1428	13,14	859,00		11285,20				
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	0,5704							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**		**26,4**	**100,49**	**2,65**	**2652,90**	**69,90**	--	**1884,80**	**4900,70**
		НР - 72%; СП - 8%				**97,84**	**1,34**	**2582,90**	**35,00**		**363,00**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	3,00696	859,00		2582,98				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,03432							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,03432		2038,00		69,94			
	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,12408	--				--		
8	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**		**132,7**	**746,91**	**29,35**	**99115,28**	**3894,62**	--	**69972,26**	**182614,54**
		НР - 72%; СП - 8%				**717,56**	**14,79**	**95220,86**	**1962,84**		**13527,00**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	146,16	1027,00		136282,90				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,62							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,91088		2038,00		3894,37			
	2313-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	6,9004	--				--		
9	**Е12-070101-0208 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**		**314,6**	**1722,07**	**580,04**	**541762,59**	**182481,84**	--	**316232,04**	**926634,20**
		НР - 72%; СП - 8%				**1142,02**	**254,07**	**359280,75**	**79930,42**		**68639,57**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,11	349,84	1027,00		359280,75				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	66,07							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	60,4032		2726,00		164659,12			
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	120,8064		52,00		6281,93			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	5,6628		2038,00		11540,79			
	2113-0916-3426	Мусор строительный	т	0,066	20,7636	--				--		
		СТЕНЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (Стены)**	**м2**		**79,6**	**152,90**	**--**	**12171,00**	**--**	**--**	**8763,00**	**22609,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**152,90**	**--**	**12171,00**	**--**		**1675,00**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	14,1688	859,00		12171,00				
		ПОТОЛКИ										
12	**Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц (потолков)**	**м2**		**-223,80**	**191,56**	**--**	**-42871,13**	**--**	**--**	**-30867,12**	**-77167,93**
		НР - 72%; СП - 8%				**191,56**	**--**	**-42871,13**	**--**		**-3429,68**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,223	-49,9074	859,00		-42870,46				
12	**Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц (потолков)**	**м2**		**311,20**	**191,56**	**--**	**59613,47**	**--**	**--**	**42921,70**	**110737,98**
		НР - 72%; СП - 8%				**191,56**	**--**	**59613,47**	**--**		**8202,81**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,223	69,3976	859,00		59612,54				
		ПЕРЕГОРОДКИ										
13	**Е11-460401-0503 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка**	**м2**		**11,48**	**398,05**	**139,40**	**4569,56**	**1600,30**	**--**	**3171,58**	**8360,43**
		НР - 84%; СП - 8%				**258,65**	**70,25**	**2969,26**	**806,43**		**619,29**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6)	чел-ч	0,3213	3,69	805,00		2969,26				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0684	0,7852							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0684	0,785232		2038,00		1600,30			
14	**Е12-130101-0102 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Стекло целое. Выемка из переплетов деревянных на замазке и штапиках. Площадь остекления до 0,5 м2**	**м2**		**3,45**	**811,70**	**5,09**	**2800,35**	**17,58**	**--**	**2009,97**	**5195,15**
		НР - 72%; СП - 8%				**806,60**	**2,57**	**2782,77**	**8,86**		**384,83**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,939	3,24	859,00		2782,77				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0086							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,008625		2038,00		17,58			
	2113-0916-3426	Мусор строительный	т	0,00943	0,032533	--				--		
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
17	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**		**12,42**	**1841,01**	**--**	**22865,34**	**--**	**--**	**16463,00**	**42474,54**
		НР - 72%; СП - 8%				**1841,01**	**--**	**22865,34**	**--**		**3146,20**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	26,5788	859,00		22831,19				
18	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**		**12,42**	**519,00**	**--**	**6446**	**--**	**--**	**--**	**6961,66**
		СП - 8%				--	--	--	--		**515,68**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**829871,06**	**198709,86**	--	**525020,54**	**1465752,51**
								624715,33	**88107,58**	--	**110860,91**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					829871,06				
	Всего заработная плата		Тенге						712822,91			
		Накладные расходы	Тенге					525020,54				
		Сметная прибыль	Тенге					110860,91				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1465752,51				761,38
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						712822,91			
		Сметная заработная плата	Тенге					1465752,51				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									761,38
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1465752,51			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ЛС 02-01-01 РАЗДЕЛ 3.Двери										
32	**Е11-100107-0101 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков (поз.2,3,4,5)**	**м2**		**30,06**	**2839,41**	**662,01**	**85352,70**	**19900,12**	**54054,92**	**29209,51**	**123727,19**
		НР - 72%; СП - 8%				**1186,86**	**162,73**	**35677,01**	**4891,75**		**9164,98**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,18	1,03	30,96	1148,000	35544,15				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	0,1263	3,80						
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,040125	0,0865	2,6002	5887,00		15307,32			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,040125	0,014875	0,4471	4837,00		2162,83			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,040125	0,022375	0,6726	709,00		476,87			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,040125	0,024875	0,7477	2612,00		1953,10			
	2102-0402-0104	Расвор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,71	0,00105	0,03			20586,00	649,76		
	2107-0203-0303	Доски робрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,71	0,0008	0,02			47435,00	1140,72		
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,71	0,89	26,75			227,00	6073,02		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт		0,432	30,06			1422,00	42745,32		
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг		0,021	0,63126			383,00	241,77		
	2113-02096-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		0,0413	1,241478			307,00	381,13		
	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг		0,375	11,2725			200,00	2254,50		
	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т		0,000236	0,00709416			80164,00	568,70		
33	**С121-090102-0602 2106-0902-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 (поз.3)**	**м2**		**30,6**	**11240,00**	**--**	**343944,00**	**--**	**343944,00**	**--**	**371459,52**
		СП - 8%				--	--	--	--		**27515,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**429296,70**	**19900,12**	**--**	**29209,51**	**495186,71**
								35677,01	**4891,75**	**--**	**36680,50**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					429296,70				
	Всего заработная плата		Тенге						40568,76			
		Накладные расходы	Тенге					29209,51				
		Сметная прибыль	Тенге					36680,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					495186,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,16
		Сметная заработная плата	Тенге						40568,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					495186,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,16
		Сметная заработная плата	Тенге						40568,76			
			ЛС 02-01-01 РАЗДЕЛ 4. ОКНА									
44	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**		**13,2**	**2470,68**	**205,3**	**32613,04**	**2709,98**	**13326,98**	**12846,80**	**49096,63**
		НР - 72%; СП - 8%				**1255,76**	**95,96**	**16576,07**	**1266,71**		**3636,79**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	15,576	1067,00		16619,59				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	1,11804							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,52965		2038,00		1079,43			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	2,17965		16,00		34,87			
	33,1-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,58905		2612,00		1538,60			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0254375	0,335775		17,00		5,71			
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	9,372	1422,00				13326,98		
45	**С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**		**13,2**	**20639,84**	**--**	**272445,89**	**--**	**272445,89**	**--**	**294241,56**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21795,67**	
49	**С121-060902-0402**	**Профиль подставочный ПВХ**	**м**		**7**	**182,00**	**--**	**1274,00**	**--**	**1274,00**	**--**	**1375,92**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**101,92**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**306332,93**	**2709,98**	**287046,87**	**12846,80**	**344714,11**
								16576,07	**1266,71**	**--**	**25534,38**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					305058,93				
	Материалы		Тенге					287046,87				
	Всего заработная плата		Тенге						17842,79			
		Накладные расходы	Тенге					12846,80				
		Сметная прибыль	Тенге					25432,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					343338,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16,69
		Сметная заработная плата	Тенге						17842,79			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1274,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1274,00				
		Сметная прибыль	Тенге					101,92				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1375,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					344714,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16,69
		Сметная заработная плата	Тенге						17842,79			
ЛС 02-01-01 РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ												
		ПОТОЛОК										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	**Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**		**130**	**2318,12**	**27,77**	**301355,25**	**3610,20**	**143483,52**	**113125,43**	**447639,13**
		НР - 72%; СП - 8%				**1186,63**	**21,98**	**154261,54**	**2857,11**		**33158,45**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,8976	116,688	1322,00		154261,54				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	2,782							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,598		2038,00		1218,72			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	2,184		1095,00		2391,48			
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	1456	95,00				138320,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,962	31,00				29,82		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,11	14,3	359,00				5133,70		
		ОТКОСЫ ОКОННЫЕ ВНУТРЕННИЕ										
	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**		**0,82**	**27464,94**	**1043,65**	**22521,25**	**855,79**	**11056,37**	**7919,27**	**32875,76**
		НР - 72%; СП - 8%				**12937,91**	**475,46**	**10609,09**	**389,88**		**2435,24**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	10,89	8,9298	1188,00		10608,60				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,31775							
	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	0,46125		56,00		25,83			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,31775		2612,00		829,96			
	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антиперена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	1,02	0,8364	13219,00				11056,37		
62	**Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**		**16,8**	**3922,30**	**10,93**	**65894,69**	**183,67**	**48922,09**	**12128,85**	**84265,42**
		НР - 72%; СП - 8%				**999,34**	**3,37**	**16788,93**	**56,69**		**6241,88**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8556	14,37408	1168,00		16788,93				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,04536							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	5,25		12,00		63,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,0462		2612,00		120,67			
	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,00042	312747,00				131,35		
	2113-0816-3505	Вода техническая	1000 м2	0,00103	0,017304	2819622,00				48790,74		
63	**С121-060902-0102 2106-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Профиль стартовый откоса ПВХ**	**м**		**33,6**	**138,00**	**--**	**4636,80**	**--**	**4636,80**	**--**	**5007,74**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**370,94**	
		СТЕНЫ										
70	**Е12-110101-0207 1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камн и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2. толщиной слоя до 20 мм**	**м2**		**240,64**	**2896,80**	**13,65**	**697085,25**	**3285,84**	**101068,92**	**427958,15**	**1215046,87**
		НР - 72%; СП - 8%				**2463,14**	**6,88**	**592730,49**	**1655,82**		**90003,47**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,27	546,2528	1087,00		593776,79				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	1,612288							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	1,612288		2038,00		3285,84			
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	5,29408	19086,00				101042,81		
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	8,133632							
	2113-0703-1406	Вода техническая	м3	0,0035	0,84224	31,00				26,11		
71	**Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**		**190**	**1896,48**	**25,14**	**360330,46**	**4777,13**	**180138,11**	**128968,34**	**528442,70**
		НР - 72%; СП - 8%				**923,24**	**19,51**	**175415,22**	**3707,47**		**39143,90**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,738	140,22	1251,00		175415,22				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	3,61							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,874		2038,00		1781,21			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	2,736		1095,00		2995,92			
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	1824	95,00				173280,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	1,197	31,00				37,11		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	19	359,00				6821,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1451823,70**	**12712,63**	**489305,81**	**690100,05**	**2313277,62**
								949805,27	**8666,97**	--	**171353,88**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1451823,70				
	Материалы		Тенге					489305,81				
	Всего заработная плата		Тенге						958472,24			
		Накладные расходы	Тенге					690100,05				
		Сметная прибыль	Тенге					171353,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2313277,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									825,58
		Сметная заработная плата	Тенге						958472,24			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2313277,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									825,58
		Сметная заработная плата	Тенге						958472,24			
		ЛС 02-01-01 РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ										
		ПОЛЫ ТИП II										
79	**Е11-110101-2707 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2**		**299,82**	**4676,19**	**153,91**	**1402014,73**	**46146,42**	**1019156,99**	**257298,02**	**1792057,77**
		НР - 72%; СП - 8%				**1123,04**	**68,86**	**336711,33**	**20647,03**		**132745,02**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	308,8146	1087,00		335681,47				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0558	16,729956							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,31	92,9442		12,00		1115,33			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,974415		4837,00		4713,25			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	1,873875		2038,00		3818,96			
	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	10,718565		84		900,36			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04625	13,866675		2612,00		36219,76			
	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	3,29802		116,00		382,57			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	5,9964	90,00				539,68		
	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	305,8164	2821,00				862708,06		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,5756544	31,00				17,85		
	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	2293,623	57,00				130736,51		
	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	224,865	64,00				14391,36		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	29,982	359,00				10763,54		
80	**Е12-080101-2001 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стяжка выравниващая цементная. Устройство**	**м2**		**299,82**	**934,88**	**51,05**	**280294,90**	**15306,05**	**128164,24**	**101798,16**	**412660,50**
		НР - 72%; СП - 8%				**456,36**	**15,21**	**136824,63**	**4561,70**		**30567,44**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,4277	128,23301	1067,00		136824,63				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	3,717768							
	3103-0202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	3,717768		32,00		118,97			
	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	3,717768		4085,00		15187,08			
	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М 200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	6,176292	20751,00				128164,24		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1682309,63**	**61452,47**	**1147321,23**	**359096,18**	**2204718,27**
								473535,96	**25208,73**	**--**	**163312,46**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1682309,63				
	Материалы		Тенге					1147321,23				
	Всего заработная плата		Тенге						498744,69			
		Накладные расходы	Тенге					359096,18				
		Сметная прибыль	Тенге					163312,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2204718,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									457,50
		Сметная заработная плата	Тенге						498744,69			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2204718,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									457,50
		Сметная заработная плата	Тенге						498744,69			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту выполненных работ						6823649,22				
		Временные здания и сооружения	1,20%					81883,79				
		Итого						6905533,01				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2,42%					167113,90				
		Итого						7072646,91				
		Непредвиденные работы и затраты	2%					141452,94				
		Итого по акту выполненных работ						7214099,85				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К= 0,88647487197						6395118,24				
		Налог на добавленную стоимость 12%						767414,19				
		Всего						7162532,43				

ЗАКАЗЧИК КГП на ПВХ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Құрылысконсалтинг"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":

Авторский надзор
ТОО "Құрылысконсалтинг"