приложение 4-1
утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 №656

Заказчик: КГП на ПХВ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» БИН 010340001031, г. Петропавловск, ул. Смирнова 68, тел. 8 715 2 61-90-59

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Договор-подряда: №201 от 30.04.2020 г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		201	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"	31 584 916,94	11 893 851,78	30 090 529,58	12 690 847,85					1 427 262,21	13 321 113,99

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель: _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор: _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____

Заказчик: КГП на ПХВ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» БИН 010340001031, г. Петропавловск, ул. Смирнова 68, тел. 8 715 2 61-90-59

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 2-ГО ЭТАЖА, КАБИНЕТОВ, ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ КГП НА ПВХ "МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ Г.МАМЛЮТКА, УЛ. ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, Д. 17

Договор-подряда: №201 от 30.04.2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Внутренние отделочные работы (ЛС №2-1-1)												
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
Прочие												
15	**1212-0103-0213 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**		**112,2**	**850,33**	**0,26**	**95407,16**	**29,31**	**19477,02**	**54658,51**	**162070,93**
		НР - 72%; СП - 8%				**676,48**	**0,12**	**75900,83**	**13,77**		**12005,25**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,634	71,13	1067,00		75900,83				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0016							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01122		2465,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01122		1091,00		12,24			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,1122	90,00				10,00		
	2204-0201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,16	17,952	441,00				7916,83		
	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1935	21,7107	532,00				11550,09		
16	**1212-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**		**16**	**859,79**	**0,26**	**13756,71**	**4,18**	**1389,55**	**8902,76**	**24472,22**
		НР - 72%; СП - 8%				**772,69**	**0,12**	**12362,98**	**1,96**		**1812,76**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,738	11,81	1047,00		12362,98				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0016							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0016		2465,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0016		1091,00		1,75			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,016	90,00				1,44		
	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	1,088	543,00				590,78		
	2204-0201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,113	1,808	441,00				797,33		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**186543,15**
РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	**1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**		**6,68**	**2206,00**	**17,42**	**14736,09**	**116,35**	**7132,05**	**5421,59**	**21770,29**
		НР - 72%; СП - 8%				**1120,91**	**6,33**	**7487,68**	**42,30**		**1612,61**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,9937	6,64	1128,00		7487,68				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,0284							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,014195		4837,00		68,66			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,028	0,18704		16,00		2,99			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,014195		2612,00		37,08			
	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00425	0,02839		205,00		5,82			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,015875	0,106045		17,00		1,80			
	2106-0902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,8438	5,636584	129,00				727,12		
	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,2362	14,937816	127,00				1897,10		
	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,2187	8,140916	22,00				179,10		
	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,404	2,69872	54,00				145,73		
	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,235	1,5698	48,00				75,35		
	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0164	0,109552	1191,00				130,48		
	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,167	302,00				50,43		
	2205-0108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3757	2,509676	109,00				274,00		
	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	7,1476	462,00				3302,19		
	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК1168-2006	кг	0,3757	2,509676	78,00				195,75		
	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,9963	20,015284	1,00				20,02		
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,001336	289,00				0,39		
	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,377	2,51836	50,00				125,92		
	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,9225	6,1623	32,00				197,19		
	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0612	7,088816	10,00				70,89		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,04008	359,00				14,39		
20	**2109-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**		**6,68**	**13424,00**	**--**	**89672,32**	**--**	**89672,32**	**--**	**96846,11**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7173,79**	
21	**2113-0510-0501 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**		**6,68**	**-5944,00**	**--**	**-39705,92**	**--**	**-39705,92**	**--**	**-42882,39**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-3176,47**	
22	**2113-0506-0303 РСНБ РК 2015**	**Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000**	**м2**		**4,79**	**5528,00**	**--**	**26479,12**	**--**	**26479,12**	**--**	**28597,45**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2118,33**	
23	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Сэндвич-панели**	**1000 м2**		**0,00198**	**2819622,00**	**--**	**5582,85**	**--**	**5582,85**	**--**	**6029,48**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**446,63**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		18	13761,82	39,35	247712,77	708,25	221630,51	18457,56	287463,96
		НР - 72%; СП - 8%				1409,67	14,53	25374,01	261,50		21293,63	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,25	22,49	1128,00		25374,01				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,1755							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004875	0,08775		4837,00		424,45			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0435	0,783		16,00		12,53			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004875	0,08775		2612,00		229,20			
	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0105	0,189		205,00		38,74			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,010875	0,19575		17,00		3,33			
	2106-0902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	1,4516	26,1288	190,00				4964,47		
	2106-0902-0405	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	2,7239	49,0302	222,00				10884,70		
	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,155	2,79	48,00				133,92		
	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,97	17,46	10,00				174,60		
	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0381	0,6858	1191,00				816,79		
	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,45	302,00				135,90		
	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,35	42,3	462,00				19542,60		
	2205-0108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,872	15,696	78,00				1224,29		
	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00204	0,03672	47196,00				1733,04		
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0003	0,0054	289,00				1,56		
	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,2107	21,7926	50,00				1089,63		
	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,0057	18,1026	32,00				579,28		
	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,2373	40,2714	10,00				402,71		
	2111-0103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,03	18,54	9701,00				179856,54		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,014	0,252	359,00				90,47		
25	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2		6,68	2283,15	198,57	15251,46	1326,44	6269,31	5961,93	22910,46
		НР - 72%; СП - 8%				1146,06	93,52	7655,71	624,74		1697,07	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,07	7,17	1067,00		7655,71				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,5503							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,25217		2038,00		513,92			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	0,80327		16,00		12,85			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,298095		2612,00		778,62			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	1,23747		17,00		21,04			
	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	6,68	--				--		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	4,4088	1422,00				6269,31		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									420735,36

РАЗДЕЛ 3.Двери

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**		**2,4**	**1664,53**	**209,36**	**3994,88**	**502,47**	**989,71**	**1967,77**	**6439,66**
		НР - 72%; СП - 8%				**1042,79**	**95,96**	**2502,70**	**230,31**		**477,01**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,9593	2,30	1087,00		2502,62				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	0,4271							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,0963		2038,00		196,26			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	0,6273		16,00		10,04			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,1071		2612,00		279,75			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	0,9663		17,00		16,43			
	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	5,04	--				--		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	0,696	1422,00				989,71		
28	**1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**		**4,8**	**2298,91**	**224,22**	**11034,74**	**1076,26**	**4641,41**	**4181,69**	**16433,75**
		НР - 72%; СП - 8%				**1107,73**	**102,25**	**5317,09**	**490,82**		**1217,31**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,06	5,088	1047,00		5327,14				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0909	0,43632							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,770125	3,6966		12,00		57,60			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04625	0,222		2038,00		452,44			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,26	1,248		16,00		19,97			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,2142		2612,00		559,49			
	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	5,04	--				--		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,68	3,264	1422,00				4641,41		
29	**2109-0202-0601 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**		**7,2**	**30923,00**	**--**	**222645,60**	**--**	**222645,60**	**--**	**240457,25**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17811,65**	
30	**2113-0510-0501 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**		**1,84**	**-5944,00**	**--**	**-10936,96**	**--**	**-10936,96**	**--**	**-11811,92**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-874,96**	
31	**2113-0506-0303 РСНБ РК 2015**	**Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000**	**м2**		**1,84**	**5528,00**	**--**	**10171,52**	**--**	**10171,52**	**--**	**10985,24**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**813,72**	
32	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**		**9,84**	**2839,41**	**662,01**	**27939,81**	**6514,21**	**9746,89**	**9561,60**	**40501,51**
		НР - 72%; СП - 8%				**1186,86**	**162,73**	**11678,70**	**1601,29**		**3000,11**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,03	10,1352	1148,00		11296,32				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1263	1,242792							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,85116		5887,00		57928,08			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014875	0,14637		4837,00		707,99			
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022375	0,22017		709,00		156,10			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,283575		2465,00		699,00			
	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,010332	20586,00				212,69		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,007872	47435,00				373,41		
	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	9,84	--				--		
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	8,7576	227,00				1987,98		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	4,25088	1422,00				6044,75		
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,20664	383,00				79,14		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,406392	307,00				124,76		
	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	3,69	200,00				738,00		
	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,00232224	80164,00				186,16		
33	**2109-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	**м2**		**1,53**	**11240,00**	**--**	**17197,20**	**--**	**17197,20**	**--**	**18572,98**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1375,78**	
34	**2109-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	**м2**		**5,97**	**14816,00**	**--**	**88451,52**	**--**	**88451,52**	**--**	**95527,64**
		СП - 8%				--	--	--	--		**7076,12**	
36	**2109-0102-0121 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**		**1,8**	**5761,00**	**--**	**10369,80**	**--**	**10369,80**	**--**	**11199,38**
		СП - 8%				--	--	--	--		**829,58**	
37	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**		**3,78**	**3008,90**	**57,64**	**11373,63**	**217,89**	**1824,52**	**6781,26**	**19607,29**
		НР - 72%; СП - 8%				**2468,58**	**23,07**	**9331,23**	**87,19**		**1452,39**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,31	8,75	1067,00		9331,23				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0173	0,0652							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,130625	0,493762		12,00		5,93			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00575	0,021735		4837,00		105,13			
	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,009125	0,034493		27,00		0,93			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005625	0,021263		2038,00		43,33			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005875	0,022207		2612,00		58,01			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071	0,26838		17,00		4,56			
	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,0016254	21619,00				35,14		
	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	3,78	--				--		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,9072	1422,00				1290,04		
	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	1,590246	314,00				499,34		
38	**2109-0402-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**		**3,78**	**66139,00**	**--**	**250005,42**	**--**	**250005,42**	**--**	**270005,85**
		СП - 8%				--	--	--	--		**20000,43**	
41	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**		**3,0625**	**1435,62**	**210,47**	**4396,60**	**644,57**	**958,07**	**2230,89**	**7157,68**
		НР - 72%; СП - 8%				**912,31**	**99,43**	**2793,95**	**304,50**		**530,20**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,855	2,62	1067,00		2793,95				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0881	0,2699							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0435	0,133219		2038,00		271,50			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,124625	0,381664		16,00		6,11			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,136664		2612,00		356,97			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,192	0,588		17,00		10,00			
	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	3,0625	--				--		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,22	0,67375	1422,00				958,07		
42	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2		3,0625	24880,00	--	76195,00	--	76195,00	--	82290,60
		СП - 8%				--	--	--	--		6095,60	
43	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок		138,45	787,08	1,31	108971,19	180,82	97061,72	8505,79	126875,14
		НР - 72%; СП - 8%				84,71	0,61	11728,66	84,94		9398,16	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0899	12,446655	942,00		130419,90				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,069225							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,069225		2612,00		361631,40			
	2109-0105-0503	Наличники дверные с декоративной облицовкой ГОСТ 8242-88	м	1,12	155,064	624,00				96759,94		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,982995	307,00				301,78		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									934242,05
						РАЗДЕЛ 4.Окна						
44	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2		26,937	2470,68	205,3	66553,00	5530,21	27196,13	26216,28	100190,82
		НР - 72%; СП - 8%				1255,76	95,96	33826,50	2585,00		7421,54	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	31,78566	1067,00		33915,30				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	2,2815639							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	1,080847125		2038,00		2202,77			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	4,447972125		16,00		71,17			
	33,1-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,202063625		2612,00		3139,79			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0254375	0,685209938		17,00		11,65			
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	19,12527	1422,00				27196,13		
45	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		26,937	20639,84	--	555975,37	--	555975,37	--	600453,40
		СП - 8%				--	--	--	--		44478,03	
46	С121-130809-0301 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Лента бутиловая диффузионная**	м		238,7	114,00	--	27211,80	--	27211,80	--	29388,74
		СП - 8%				--	--	--	--		2176,94	
47	С121-130809-0302 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м		238,7	85,00	--	20289,50	--	20289,50	--	21912,66
		СП - 8%				--	--	--	--		1623,16	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	С121-130809-9901 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Лента бутиловая**	м		238,7	51,00	--	12173,70	--	12173,70	--	13147,60
		СП - 8%				--	--	--	--		973,90	
49	С121-060902-0402 2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	**Профиль подставочный ПВХ**	м		30,77	-182,00	--	-5600,14	--	-5600,00	--	-6088,01
		СП - 8%				--	--	--	--		-488,01	
49	С121-060902-0402 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Профиль подставочный ПВХ**	м		51,1	182,00	--	9300,20	--	9300,20	--	10044,22
		СП - 8%				--	--	--	--		744,02	
50	С121-080102-0409 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Сетки москитные**	м2		38	969,00	--	36822,00	--	36822,00	--	39767,76
		СП - 8%				--	--	--	--		2945,76	
51	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м		51,6	1593,84	11,58	82242,18	597,44	68615,31	9585,52	99173,92
		НР - 72%; СП - 8%				252,51	5,50	13029,43	283,79		7346,22	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2459	12,68844	1027,00		13031,03				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,3011							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,04515		2038,00		92,02			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,1935		2612,00		505,42			
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	46,8012	1422,00				66551,31		
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	206,4	10,0000				2064,00		
52	С121-090205-0109 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	м		43,251	2753,00	--	119070,00	--	119070,00	--	128595,60
		СП - 8%				--	--	--	--		9525,60	
53	С121-090206-0301 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.		31	111,00	--	3441,00	--	3441,00	--	3716,28
		СП - 8%				--	--	--	--		275,28	
54	Е12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м		62	899,88	2,01	55792,46	124,40	39036,41	12018,73	73236,08
		НР - 72%; СП - 8%				268,25	0,98	16631,65	61,03		5424,89	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2459	15,2458	1027,00		15657,44				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,3011							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,05425		2038,00		110,56			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,2325		2612,00		607,29			
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	56,234	1422,00				79964,75		
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	248	10,0000				2480,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**									**1113539,07**
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ										
		ПОТОЛОК										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	**Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**		**44,5**	**2318,12**	**27,77**	**103156,21**	**1235,80**	**49115,51**	**38723,70**	**153230,00**
						1186,63	**21,98**	**52804,91**	**978,01**		**11350,39**	
		НР - 72%; СП - 8%				1322,00		52804,91				
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,8976	39,9432							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	0,9523		2038,00		417,18			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,2047		1095,00		818,62			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	0,7476					47348,00		
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	498,4	95,00				10,21		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,3293	31,00				1757,31		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,11	4,895	359,00						
60	**Е11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2**		**491,2**	**504,58**	**3,52**	**247851,54**	**1728,90**	**83392,01**	**117753,89**	**394853,86**
						331,29	**1,66**	**162730,63**	**816,44**		**29248,43**	
		НР - 72%; СП - 8%				1108,00		162730,63				
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	146,87							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,6754		2038,00		125,13			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0614		2612,00		1603,77			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,614					137,04		
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,52272	90,0000				701,43		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,12608	170,00						
	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	338,928	236,00				79987,01		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	27,016	95,00				2566,52		
		ОТКОСЫ ОКОННЫЕ ВНУТРЕННИЕ										
61	**Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**		**1,67**	**27464,94**	**1043,65**	**45866,45**	**1742,89**	**22517,24**	**16128,25**	**66954,27**
						12937,91	**475,46**	**21606,32**	**794,02**		**4959,57**	
		НР - 72%; СП - 8%				1188,00		21605,32				
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	10,89	18,1863							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,647125		56,00		52,61			
	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	0,939375		2612,00		1690,29			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,647125					22517,24		
	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антиперена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	1,02	1,7034	13219,00						
62	**Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**		**33,4**	**3922,30**	**10,93**	**131004,93**	**365,16**	**97261,78**	**24113,29**	**167527,67**
						999,34	**3,37**	**33377,98**	**112,70**		**12409,45**	
		НР - 72%; СП - 8%				1168,00		33377,98				
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8556	28,57704							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,09018		12,00		125,25			
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	10,4375		2612,00		239,91			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,09185					261,14		
	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,000835	312747,00				97000,64		
	2113-0816-3505	Вода техническая	1000 м2	0,00103	0,034402	2819622,00						
63	**С121-060902-0102 2106-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Профиль стартовый откоса ПВХ**	**м**		**84**	**138,00**	**–**	**11592,00**	**–**	**11592,00**	**–**	**12519,36**
						–	**–**	**–**	**–**		**927,36**	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-100111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробки**		**173,6**	**88,20**	**1,31**	**15311,48**	**226,72**	**378,40**	**10665,26**	**28054,88**
		НР - 72%; СП - 8%				**84,71**	**0,61**	**14706,36**	**106,50**		**2078,14**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0899	15,61	942,00		14706,36				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0868							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0868		2612,00		226,72			
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	1,23256	307,00				378,40		
65	С121-070503-0205 РСНБ РК 2015 прим.	**Наличники, ПВХ**	**м**		**175,336**	**462,00**	**--**	**81005,23**	**--**	**81005,23**	**--**	**87485,65**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6480,42**	
		ОТКОСЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ										
66	Е12-110101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**		**20,83**	**3475,54**	**37,30**	**72395,59**	**776,90**	**34993,72**	**26833,59**	**107167,52**
		НР - 72%; СП - 8%				**1758,28**	**30,91**	**36624,97**	**643,91**		**7938,33**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.5)	чел-ч	1,31	27,21	1346,00		36624,97				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,627							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,095818		2038,00		195,28			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,531165		1095,00		581,63			
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17	354,11	95,00				33640,45		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,233296	31,00				7,23		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,18	3,7494	359,00				1346,03		
67	Е11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**20,83**	**174,38**	**1,69**	**3632,26**	**35,13**	**1868,03**	**1256,45**	**5279,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**83,01**	**0,77**	**1729,09**	**15,97**		**391,10**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0711	1,48	1168,00		1729,09				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,013							
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,04166		27,00		1,12			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,013019		2612,00		34,00			
	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные акриловые ВД-АК-111 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	7,9154	236,00				1868,03		
		ОТКОСЫ ДВЕРНЫЕ										
68	Е12-110101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**		**26,85**	**3475,54**	**37,30**	**93318,36**	**1001,43**	**45107,12**	**34588,67**	**138139,60**
		НР - 72%; СП - 8%				**1758,28**	**30,91**	**47209,81**	**830,01**		**10232,56**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	1,31	35,07	1346,00		47209,81				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,8082							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,12351		2038,00		251,71			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,684675		1095,00		749,72			
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17	456,45	95,00				43362,75		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,30072	31,00				9,32		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,18	4,833	359,00				1735,05		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2		26,85	453,00	3,52	12162,97	94,51	4165,43	5722,32	19316,11
						294,34	1,66	7903,03	44,63		1430,82	
		НР - 72%; СП - 8%				1108,00		7903,03				
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	7,13							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0369							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,003356		2038,00		6,84			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,033563		2612,00		87,67			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,083235	90,0000				7,49		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,22554	170,00				38,34		
	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	16,9155	236,00				3992,06		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,3425	95,00				127,54		
		СТЕНЫ										
71	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		149,2	1896,48	25,14	282954,23	3751,31	141455,82	101274,08	414966,58
						923,24	19,51	137747,11	2911,34		30738,27	
		НР - 72%; СП - 8%				1251,00		137747,11				
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,738	110,1096							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	2,8348							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,68632		2038,00		1398,72			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	2,14848		1095,00		2352,59			
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	1432,32	95,00				136070,40		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,93996	31,00				29,14		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	14,92	359,00				5356,28		
72	Е11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2		936,3	453,00	3,52	424141,04	3295,54	145254,77	199545,82	673581,82
						294,34	1,66	275590,73	1556,25		49894,95	
		НР - 72%; СП - 8%				1108,00		275590,73				
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	248,73							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	1,29							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,117037		2038,00		238,52			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,170375		2612,00		3057,02			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,90253	90,0000				261,23		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,86492	170,00				1337,04		
	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	589,869	236,00				139209,08		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	46,815	95,00				4447,43		
73	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву**	м2 поверхности облицовки		68,5	4275,88	28,44	292897,70	1948,14	160546,07	100026,00	424357,57
						2006,70	21,38	137458,90	1465,00		31433,90	
		НР - 72%; СП - 8%				1148,00		137616,50				
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,75	119,875							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,4111							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0685		4416,00		302,50			
	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	1,113125		1055,00		1174,35			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,2311875		2038,00		471,16			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,3425	90,00				30,83		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен	м2	1	68,5	2154,00				147549,00		
	2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	34,25	78,00				2671,50		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,63705	31,00				19,75		
	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	256,875	40,00				10275,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**									**2693434,69**
		РАЗДЕЛ 6.Полы										
		Полы тип I										
74	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**		**141,2**	**258,79**	**2,67**	**36541,81**	**377,25**	**23316,92**	**9351,82**	**49565,12**
		НР - 72%; СП - 8%				**90,99**	**1,00**	**12847,64**	**141,01**		**3671,49**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0766	10,81	1188,00		12847,64				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,1236							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,016625	2,34745		12,00		28,17			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000375	0,05295		2038,00		107,91			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,025125	3,54765		16,00		56,76			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0706		2612,00		184,41			
	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	37,1356	48,00				1782,51		
	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	142,612	151,00				21534,41		
75	**1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Профиль накладной (порог). Устройство**	**м**		**10**	**928,76**	**0,53**	**9287,62**	**5,31**	**7240,50**	**1470,10**	**11618,35**
		НР - 72%; СП - 8%				**204,18**	**--**	**2041,81**	**--**		**860,62**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1914	1,91	1067,00		2041,81				
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03125	0,3125		17,00		5,31			
	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,45	4,5	48,00				216,00		
	2206-0401-0301	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	1,05	10,5	669,00				7024,50		
76	**1111-0101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**		**161,2**	**3562,36**	**27,25**	**574252,19**	**4392,46**	**519250,99**	**37799,35**	**661015,66**
		НР - 72%; СП - 8%				**313,95**	**11,73**	**50608,74**	**1890,35**		**48964,12**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,322	51,91	975,00		50608,74				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	1,65							
	3106-0202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,06625	10,6795		44,00		469,00			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,6851		2038,00		1396,23			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	0,9672		2612,00		2526,33			
	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	164,424	3158,00				519250,99		
77	**1111-0101-3504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**		**161,2**	**1847,56**	**41,94**	**297825,87**	**6760,65**	**207411,20**	**62572,59**	**389230,34**
		НР - 72%; СП - 8%				**518,95**	**20,18**	**83654,02**	**3252,35**		**28831,88**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4956	79,9	1047,00		83654,02				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	2,84							
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005375	0,86645		12,00		10,40			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00725	1,1687		2038,00		2381,81			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010375	1,67245		2612,00		4368,44			
	2107-0508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	1,027	165,5524	1237,00				204788,32		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,053	8,5436	307,00				2622,89		
		Полы тип II										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**		**328,87**	**1746,92**	**15,69**	**574509,58**	**5159,97**	**472969,31**	**70623,06**	**696743,27**
		НР - 72%; СП - 8%				**293,07**	**5,19**	**96381,90**	**1706,80**		**51610,62**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	86,986115	1108,00		96380,62				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0041	1,348367							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002625	0,86328375		12,00		10,36			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,12332625		4837,00		596,53			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000425	0,13976975		2038,00		284,85			
	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0125	4,110875		84,00		345,31			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003337	1,09743919		3575,00		3923,35			
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,0526192	31,00				1,63		
	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	210,4768	57,00				11997,18		
	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	19,7322	64,00				1262,86		
	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	332,1587	1384,00				459707,64		
79	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**		**23,8**	**4676,19**	**153,91**	**111293,28**	**3663,15**	**80901,66**	**20424,00**	**142254,28**
		НР - 72%; СП - 8%				**1123,04**	**68,86**	**26728,47**	**1638,98**		**10537,00**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	24,514	1087,00		26646,72				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0558	1,32804							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	0,7378		12,00		8,85			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,07735		4837,00		374,14			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	0,14875		2038,00		303,15			
	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	0,85085		84,00		71,47			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04625	1,10075		2612,00		2875,16			
	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,2618		116,00		30,37			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,476	90,00				42,84		
	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	24,276	2821,00				68482,60		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,045696	31,00				1,42		
	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	182,07	57,00				10377,99		
	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	17,85	64,00				1142,40		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,38	359,00				854,42		
						Полы тип III						
81	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**		**16**	**593,48**	**1,96**	**9496**	**31**	**4357**	**3825**	**14345,75**
		НР -72%; СП - 8%				**327,85**	**0,92**	**5246**	**15**		**981**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	4,3424	1208,00		5245,62				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0128							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,012		2612,00		31,34			
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0256	16449,00				421,09		
	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	16,16	235,00				3797,60		
82	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**		**6,8**	**4526,20**	**89,11**	**30778,19**	**605,97**	**20730,21**	**6990,86**	**40790,57**
		НР - 72%; СП - 8%				**1388,53**	**39,34**	**9442,00**	**267,53**		**3021,52**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	8,85	1067,00		9442,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0367	0,2499							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0306		4416,00		135,13			
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01925	0,1309		12,00		1,57			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,1955		2038,00		398,43			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0238		2612,00		62,17			
	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,075		116,00		8,68			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,034	90,00				3,06		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0068	31,00				0,21		
	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	30,6	40,00				1224,00		
	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	4,08	64,00				261,12		
	2206-0301-9900	Плитка керамическая для полов рельевная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная	м2	1,02	6,936	2739,00				18997,70		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,68	359,00				244,12		
83	**1208-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	**м2**		**6,8**	**934,88**	**51,05**	**6357,17**	**347,15**	**2906,80**	**2308,81**	**9359,25**
						456,36	**15,21**	**3103,22**	**103,46**		**693,28**	
		НР - 72%; СП - 8%										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,4277	2,91	1067,00		3103,22				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,0843							
	3103-0202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	0,08432		32,00		2,70			
	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	0,08432		4085,00		344,45			
	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	0,14008	20751,00				2906,80		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**									**2014922,59**
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЧИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
84	**1107-0519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**		**66**	**880,90**	**100,80**	**58139,66**	**6653,04**		**39076,97**	**104993,96**
						780,10	**42,23**	**51486,61**	**2786,96**		**7777,33**	
		НР - 72%; СП - 8%										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6567	43,3422	1188,00		51490,53				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0352	2,3232							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005125	0,33825		2038,00		689,35			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	4,785		161,00		770,39			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,030125	1,98825		2612,00		5193,31			
85	**2108-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Поручни для инвалидов шириной 140 мм, толщиной 36 мм, глубина 76 мм**	**м**		**66**	**5054,00**	**--**	**333564,00**	**--**	**333564,00**	**--**	**360249,12**
						--	**--**	**--**	**--**		**26685,12**	
		СП - 8%										**465243,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	Тенге									7828659,99
		ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ (ЛС №02-01-04)										
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**		**56**	**50,17**	**--**	**2809,27**	**--**	**--**	**2022,68**	**5218,51**
						50,17	**--**	**2809,27**	**--**		**386,56**	
		НР - 72%; СП - 8%										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	3,27	859,00		2809,27				
2	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**		**27**	**54,90**	**0,61**	**1482,31**	**16,51**	**--**	**1061,36**	**2747,16**
						54,29	**0,31**	**1465,80**	**8,32**		**203,49**	
		НР - 72%; СП - 8%										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	1,71	859,00		1465,80				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0081							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0081		2038,00		16,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0081		1027,00		8,32			
3	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Бра и плафоны. Демонтаж**	**шт.**		5	93,47	0,61	467,35	3,06	--	335,40	866,96
		НР - 72%; СП - 8%				92,86	0,31	464,29	1,54		64,22	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1081	0,5405	859,00		464,29				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0015							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0015		2038,00		3,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0015		1027,00		1,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4758,93**	**19,56**	--	**3419,44**	**8832,63**
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		СВЕТИЛЬНИКИ										
13	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**		79	1815,56	730,88	143429,21	57739,46	10205,25	81422,35	242839,69
		НР - 72%; СП - 8%				955,50	475,98	75484,50	37602,10		17988,12	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,75	59,25	1274,00		75484,50				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	35,64							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	20,224		12,00		242,69			
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	1,0744		5202,00		5589,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,0744		1753,00		1883,42			
	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	33,496		1435,00		48066,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	33,496		1027,00		34400,39			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	1,0744		3575,00		3840,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,0744		1227,00		1318,29			
	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,002417	712195,00				1721,66		
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	3,2232	450,00				1450,44		
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,2449	652,00				159,67		
	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0204	1,6116	4265,00				6873,47		
14	2307-0106-0824 РСНБ РК 2015	**Светильник офисные светодиодный модели "Ai-Jaryq" 36W, 36 Вт, 3000 лм, 4200 К СТ РК 2595-2014**	**шт.**		69	10999,00	--	758931,00	--	758931,00	--	819645,48
		СП - 8%				--	--	--	--		60714,48	
15	2307-0106-0829 РСНБ РК 2015	**Светильники офисные потолочные светодиодные марки Сталкер, мощность 12 Вт, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**		10	4020,00	--	40200,00	--	40200,00	--	43416,00
		СП - 8%				--	--	--	--		3216,00	
16	2304-1010-2702 РСНБ РК 2015 прим	**Блок аварийного питания БАП12-3**	**шт.**		5	16239,00	--	81195,00	--	81195,00	--	87690,60
		СП - 8%				--	--	--	--		6495,60	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ												
19	**2307-0202-0705 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**		**76**	**28,00**	**--**	**2128,00**	**--**	**2128,00**	**--**	**2298,24**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**170,24**	
20	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**		**43**	**459,84**	**3,51**	**19773,12**	**150,93**	**996,82**	**13447,48**	**35878,24**
		НР - 72%; СП - 8%				**433,16**	**1,19**	**18625,88**	**51,17**		**2657,65**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	14,62	1274,00		30321,20				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0344							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0172		5202,00		89,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0172		1753,00		30,15			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0172		3575,00		61,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0172		1227,00		21,10			
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001376	22196,00				30,54		
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000645	499541,00				322,20		
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1806	652,00				117,75		
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	43,86	12,00				526,32		
22	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3**	**шт.**		**30**	**39,00**	**--**	**1170,00**	**--**	**1170,00**	**--**	**1263,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**93,60**	
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ												
23	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**		**533**	**92,51**	**1,76**	**49306,48**	**935,63**	**10378,61**	**27583,13**	**83040,79**
		НР - 72%; СП - 8%				**71,28**	**0,60**	**37992,24**	**317,67**		**6151,17**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,06	31,98	1188,00		37992,24				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,2132							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,1066		5202,00		554,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1066		1753,00		186,87			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,1066		3575,00		381,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1066		1227,00		130,80			
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,8528	652,00				556,03		
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,1066	2807,00				299,23		
	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,003198	76262,00				243,89		
	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	26,65	33,00				879,45		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	65,026	12,00				780,31		
	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	1,6523	4265,00				7047,06		
	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	4,264	121,00				515,94		
	2204-0201-0606	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ МА-15, зеленая ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,1066	532,00				56,71		
24	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**		**383**	**108,78**	**3,51**	**41662,45**	**1344,64**	**8467,54**	**23260,91**	**70117,23**
		НР - 72%; СП - 8%				**83,16**	**1,19**	**31850,28**	**456,54**		**5193,87**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,07	26,81	1188,00		31850,28				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,3064							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,1532		5202,00		796,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1532		1753,00		268,56			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,1532		3575,00		547,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1532		1227,00		187,98			
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	1,2256	652,00				799,09		
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0766	2807,00				215,02		
	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,004021	76262,00				306,69		
	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	19,15	58,00				1110,70		
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	46,726	12,00				560,71		
	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	1,1873	4265,00				5063,83		
	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	3,064	121,00				370,74		
	2204-0201-0606	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ МА-15, зеленая ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0766	532,00				40,75		
25	**2306-0145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,49266**	**187356,00**	**--**	**92302,81**	**--**	**92302,81**	**--**	**99687,03**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7384,22**	
26	**2306-0145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,39066**	**290339,00**	**--**	**113423,83**	**--**	**113423,83**	**--**	**122497,74**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9073,91**	
27	**2306-0145-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,051**	**127819,00**	**--**	**6518,77**	**--**	**6518,77**	**--**	**7040,27**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**521,50**	
ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**		**10**	**395,87**	**14,82**	**3958,72**	**148,25**	**1196,87**	**1905,39**	**6333,24**
		НР - 72%; СП - 8%				**261,36**	**3,28**	**2613,60**	**32,78**		**469,13**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,22	2,2	1188,00		2613,60				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,022							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,011		5202,00		57,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,011		1753,00		19,28			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,27		161,00		43,47			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,011		3575,00		39,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,011		1227,00		13,50			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	0,484		17,00		8,23			
	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,21	321,00				67,41		
	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,02	234,00				4,68		
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	1,34	192,00				257,28		
	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	1,34	284,00				380,56		
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000096	234283,00				22,49		
	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,18	1527,00				274,86		
	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	0,67	227,00				152,09		
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	1,8	12,00				21,60		
	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,1	159,00				15,90		
29	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**		**10**	**26,00**	**--**	**260,00**	**--**	**260,00**	**--**	**280,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20,80**	
30	**1308-0206-0103 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	**м**		**35**	**292,63**	**2,67**	**10242,22**	**93,45**	**1553,25**	**6191,37**	**17748,27**
		НР - 72%; СП - 8%				**245,59**	**0,10**	**8595,52**	**3,59**		**1314,69**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2033	7,12	1208,00		8595,52				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0035							
	3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0035		1520,00		5,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0035		1027,00		3,59			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0763	2,6705		16,00		42,73			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0763	2,6705		17,00		45,40			
	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	4	140	10,00				1400,00		
	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000014	0,00049	312747,00				153,25		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м		35	677,00	--	23695,00	--	23695,00	--	25590,60
		СП - 8%				--	--	--	--		1895,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1449762,42	60623,03	1190089,87	171061,19	1665367,82
		ИТОГО ПО АКТУ ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ:	Тенге									1674200,45
ВНУТРЕННЯЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ЛС №02-01-03)												
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	30317,40	1,92	30317,40	1,92	461,48	21494,88	55957,27
		НР - 72%; СП - 8%				29854,00	--	29854,00	--		4144,98	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	23	23	1298,00		29854,00				
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16		12,00		1,92			
	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,4	270,00				108,00		
	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	0,000006	1256154,00				7,03		
	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	0,000056	6186588,00				346,45		
2	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.		1	21186,00	--	21186,00	--	21186,00	--	22880,88
		СП - 8%				--	--	--	--		1694,88	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	6794,00	1,56	6794,00	1,56	182,44	4759,20	12477,46
		НР - 72%; СП - 8%				6610,00	--	6610,00	--		924,26	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	5	5	1322,00		6610,00				
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13		12,00		1,56			
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	22196,00				0,44		
	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,3	270,00				81,00		
	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000002	1256154,00				2,01		
	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000016	6186588,00				98,99		
4	2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-5/1	шт.		1	9083,00	--	9083,00	--	9083,00	--	9809,64
		СП - 8%				--	--	--	--		726,64	
5	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.		2	3729,00	--	7458,00	--	7458,00	--	8054,64
		СП - 8%				--	--	--	--		596,64	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.		1	2608,88	21,41	2608,88	21,41	1379,47	869,76	3756,93
		НР - 72%; СП - 8%				1208,00	--	1208,00	--		278,29	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	1	1208,00		1208,00				
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		12,00		0,48			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		161,00		20,93			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	557949,00				557,95		
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	499541,00				24,48		
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	192,00				234,24		
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				6,30		
	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	856,00				5,14		
	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	304,00				0,30		
	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1075,00				1,07		
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	652,00				7,82		
	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	284,00				346,48		
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234283,00				16,40		
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,14		
	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
	2204-0201-9901	Краска	кг	0,036	0,036	--				--		
	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	190,00				1,14		
7	**2307-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Корпус распределительные пластиковые с DIN рейкой**	**шт.**		**1**	**774,00**	**--**	**774,00**	**--**	**774,00**	**--**	**835,92**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**61,92**	
8	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**1**	**492,00**	**--**	**492,00**	**--**	**492,00**	**--**	**531,36**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39,36**	
9	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**		**61**	**2555,20**	**1,92**	**155867,38**	**117,12**	**6056,26**	**107779,68**	**284738,83**
		НР - 72%; СП - 8%				**2454,00**	**--**	**149694,00**	**--**		**21091,76**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	122	1227,00		149694,00				
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	9,76		12,00		117,12			
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00061	22196,00				13,54		
	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	15,25	270,00				4117,50		
	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000031	1256154,00				38,31		
	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000305	6186588,00				1886,91		
10	**2308-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**		**61**	**1777,00**	**--**	**108397,00**	**--**	**108397,00**	**--**	**117068,76**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8671,76**	
11	**1310-0104-0206 РСНБ РК 2015**	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	**шт.**		**3**	**2054,00**	**--**	**6162,00**	**--**	**--**	**4436,64**	**11446,53**
		НР - 72%; СП - 8%				**2054,00**	**--**	**6162,00**	**--**		**847,89**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2	6	1027,00		6162,00				
12	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**		**3**	**1008,00**	**--**	**3024,00**	**--**	**3024,00**	**--**	**3265,92**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**241,92**	
13	1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	**шт.**		**3**	**2494,71**	**--**	**7484,14**	**--**	**122,14**	**5300,64**	**13807,56**
		НР - 72%; СП - 8%				**2454,00**	**--**	**7362,00**	**--**		**1022,78**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	6	1227,00		7362,00				
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,045	652,00				29,34		
	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000015	6186588,00				92,80		
14	2308-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**		**3**	**1547,00**	**--**	**4641,00**	**--**	**4641,00**	**--**	**5012,28**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**371,28**	
15	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**		**1**	**2555,20**	**1,92**	**2555,20**	**1,92**	**99,28**	**1766,88**	**4667,85**
		НР - 72%; СП - 8%				**2454,00**	**--**	**2454,00**	**--**		**345,77**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	2	1227,00		2454,00				
15.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16		12,00		1,92			
15.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00001	22196,00				0,22		
15.4	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	0,25	270,00				67,50		
15.5	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0	1256154,00				0,63		
15.6	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000005	6186588,00				30,93		
16	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**		**1**	**1580,00**	**--**	**1580,00**	**--**	**1580,00**	**--**	**1706,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**126,40**	
17	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**		**42**	**92,40**	**1,76**	**3880,84**	**73,73**	**813,36**	**2173,53**	**6538,73**
		НР - 72%; СП - 8%				**71,28**	**0,60**	**2993,76**	**25,03**		**484,35**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,06	2,52	1188,00		2993,76				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0168							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0084		5202,00		43,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0084		1753,00		14,73			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,0084		3575,00		30,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0084		1227,00		10,31			
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0672	652,00				43,81		
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0084	2807,00				23,58		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000252	76262,00				19,22		
	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,1	33,00				69,30		
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	5,124	12,00				61,49		
	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,1302	4265,00				555,30		
	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,336	121,00				40,66		
	2204-0201-9901	Краска	кг	0,0002	0,0084	--				--		
18	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,04284**	**171879,00**	**--**	**7363,30**	**--**	**7363,30**	**--**	**7952,36**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**589,06**	
19	**1308-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**		**357,5**	**45,57**	**0,88**	**16293,03**	**313,78**	**3237,95**	**9250,44**	**27586,95**
		НР - 72%; СП - 8%				**35,64**	**0,30**	**12741,30**	**106,53**		**2043,48**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,03	10,72	1188,00		12741,30				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0715							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,03575		5202,00		185,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03575		1753,00		62,67			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,03575		3575,00		127,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03575		1227,00		43,87			
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,572	652,00				372,94		
	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,0005	0,17875	1755,00				313,71		
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,17875	2807,00				501,75		
	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	0,9295	1810,00				1682,39		
	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,001	0,3575	951,00				339,98		
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0715	380,00				27,17		
	2204-0201-9901	Краска	кг	0,0005	0,17875	--				--		
20	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСВВ 2х0,5**	**км**		**0,35**	**20450,00**	**--**	**7157,50**	**--**	**7157,50**	**--**	**7730,10**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**572,60**	
21	**2306-0408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСВВ 4х0,5**	**км**		**0,075**	**39264,00**	**--**	**2944,80**	**--**	**2944,80**	**--**	**3180,38**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**235,58**	
22	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**		**380**	**222,07**	**2,16**	**84386,25**	**820,19**	**8788,44**	**53867,98**	**149314,57**
		НР - 72%; СП - 8%				**196,78**	**0,10**	**74777,62**	**39,03**		**11060,34**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1629	61,9	1208,00		74777,62				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,038							
	3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,038		1520,00		57,76			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,038		1027,00		39,03			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	23,104		16,00		369,66			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	23,104		17,00		392,77			
	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	760	10,00				7600,00		
	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0038	312747,00				1188,44		
23	**2306-1710-0102 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	**м**		**380**	**37,00**	**--**	**14060,00**	**--**	**14060,00**	**--**	**15184,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1124,80**	
24	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**		**38**	**395,87**	**14,82**	**15043,12**	**563,33**	**4548,11**	**7240,50**	**24066,31**
		НР - 72%; СП - 8%				**261,36**	**3,28**	**9931,68**	**124,56**		**1782,69**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,22	8,36	1188,00		9931,68				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0836							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0418		5202,00		217,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0418		1753,00		73,28			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,026		161,00		165,19			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0418		3575,00		149,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0418		1227,00		51,29			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	1,8392		17,00		31,27			
	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,798	321,00				256,16		
	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,076	234,00				17,78		
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	5,092	192,00				977,66		
	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	5,092	284,00				1446,13		
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000365	234283,00				85,47		
	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,684	1527,00				1044,47		
	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	2,546	227,00				577,94		
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	6,84	12,00				82,08		
	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,38	159,00				60,42		
25	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**		**38**	**26,00**	**--**	**988,00**	**--**	**988,00**	**--**	**1067,04**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**79,04**	
26	**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**		**4**	**285,08**	**--**	**1140,34**	**--**	**140,30**	**720,03**	**2009,20**
		НР - 72%; СП - 8%				**250,01**	**--**	**1000,04**	**--**		**148,83**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,23	0,92	1087,00		1000,04				
	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,8	66,00				52,80		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000008	1722760,00				13,78		
	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00024	307148,00				73,72		
27	**2308-0304-0507 РСНБ РК 2015**	**Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС1 ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**		4	**874,00**	--	**3496,00**	--	**3496,00**	--	**3775,68**
		СП - 8%				--	--	--	--		**279,68**	
		ИТОГО ПО АКТУ ВНУТРЕННЯЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:	**Тенге**									**804424,32**
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1										
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЛС №02-01-01)										
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ										
1	**1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**		**25,32**	**2206,00**	**17,42**	**55855,94**	**441,03**	**27033,46**	**20550,09**	**82518,52**
		НР - 72%; СП - 8%				**1120,91**	**6,33**	**28381,45**	**160,34**		**6112,48**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,9937	25,16	1128,00		28381,45				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,1076							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,053805		4837,00		260,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,053805		1753,00		94,32			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,028	0,70896		16,00		11,34			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,053805		2612,00		140,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,053805		1227,00		66,02			
	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00425	0,10761		205,00		22,06			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,015875	0,401955		17,00		6,83			
	2106-0902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,8438	21,365016	129,00				2756,09		
	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,2362	56,620584	127,00				7190,81		
	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,2187	30,857484	22,00				678,86		
	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,404	10,22928	54,00				552,38		
	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,235	5,9502	48,00				285,61		
	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0164	0,415248	1191,00				494,56		
	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,633	302,00				191,17		
	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	27,0924	462,00				12516,69		
	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3757	9,512724	78,00				741,99		
	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,9963	75,866316	1,00				75,87		
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,005064	289,00				1,46		
	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,377	9,54564	50,00				477,28		
	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,9225	23,3577	32,00				747,45		
	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0612	26,869584	10,00				268,70		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,15192	359,00				54,54		
2	**1110-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**14,02**	**13761,82**	**39,35**	**192940,72**	**551,65**	**172625,54**	**14376,39**	**223902,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**1409,67**	**14,53**	**19763,53**	**203,68**		**16585,37**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,25	17,52	1128,00		19763,53				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	0,1367							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004875	0,068347		4837,00		330,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	0,068347		1753,00		119,81			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0435	0,60987		16,00		9,76			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004875	0,068347		2612,00		178,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	0,068347		1227,00		83,86			
	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0105	0,14721		205,00		30,18			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,010875	0,152468		17,00		2,59			
	2106-0902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	1,4516	20,351432	190,00				3866,77		
	2106-0902-0405	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	2,7239	38,189078	222,00				8477,98		
	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,155	2,1731	48,00				104,31		
	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,97	13,5994	10,00				135,99		
	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0381	0,534162	1191,00				636,19		
	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,3505	302,00				105,85		
	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,35	32,947	462,00				15221,51		
	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,872	12,22544	78,00				953,58		
	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00204	0,028601	47196,00				1349,84		
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0003	0,004206	289,00				1,22		
	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,2107	16,974014	50,00				848,70		
	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,0057	14,099914	32,00				451,20		
	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,2373	31,366946	10,00				313,67		
	2111-0103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,03	14,4406	9701,00				140088,26		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,014	0,19628	359,00				70,46		
3	**1146-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (кирпичная кладка под подоконником)**	**м3**		**2,35**	**43287,38**	**17,92**	**101725,34**	**42,11**	**69296,80**	**27204,60**	**139244,34**
		НР - 84%; СП - 8%				**13781,46**	--	**32386,43**	--		**10314,40**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	14,63	34,38	942,00		32386,43				
	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,752		56,00		42,11			
	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,564	17060,00				9621,84		
	2103-0101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,94	63484,00				59674,96		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**445665,34**
		РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ										
4	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**		**56**	**490,00**	--	**27440,00**	--	**27440,00**	--	**29635,20**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2195,20**	
5	**2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**		**26**	**5196,00**	--	**135096,00**	--	**135096,00**	--	**145903,68**
		СП - 8%				--	--	--	--		**10807,68**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**175538,88**
						РАЗДЕЛ 3.ОКНА						
6	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2		13,464	2470,68	205,30	33265,30	2764,18	13593,52	13103,74	50078,56
		НР - 72%; СП - 8%				1255,76	95,96	16907,59	1292,05		3709,52	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	15,85	1067,00		16907,59				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	1,14							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,540243		2038,00		1101,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,540243		1027,00		554,83			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	2,223243		16,00		35,57			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,600831		2612,00		1569,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,600831		1227,00		737,22			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	3,424905		17,00		58,22			
	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	13,464	--				--		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	9,55944	1422,00				13593,52		
7	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		6,732	16191,00	--	108997,81	--	108997,81	--	117717,64
		СП - 8%				--	--	--	--		8719,83	
8	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2		6,732	23304,00	--	156882,53	--	156882,53	--	169433,13
		СП - 8%				--	--	--	--		12550,60	
9	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	м2		0,9	-5944,00	--	-5349,60	--	-5349,60	--	-5777,57
		СП - 8%				--	--	--	--		-427,97	
10	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Сэндвич-панели**	1000 м2		0,0009	2819622,00	--	2537,66	--	2537,66	--	2740,67
		СП - 8%				--	--	--	--		203,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									**334192,43**
						РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ						
						СТЕНЫ						
11	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		33,430015	2896,80	13,65	96839,97	456,47	14040,62	59452,49	168795,86
		НР - 72%; СП - 8%				2463,14	6,88	82342,87	230,03		12503,40	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,27	75,75	1087,00		82342,87				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,224							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,223981		2038,00		456,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,223981		1027,00		230,03			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,73546	19086,00				14037,00		
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	1,129935	--				--		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,117005	31,00				3,63		
12	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		20,75	1896,48	25,14	39351,88	521,71	19672,98	14084,70	57711,51
		НР - 72%; СП - 8%				923,24	19,51	19157,19	404,89		4274,93	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,738	15,31	1251,00		19157,19				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,3942							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,09545		2038,00		194,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,09545		1027,00		98,03			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,2988		1095,00		327,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,2988		1027,00		306,87			
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	199,2	95,00				18924,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,130725	31,00				4,05		
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,075	359,00				744,92		
13	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		20,75	453,00	3,52	9399,69	73,03	3219,09	4422,27	14927,72
		НР - 72%; СП - 8%				294,34	1,66	6107,56	34,49		1105,76	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	5,51	1108,00		6107,56				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0285							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,002594		2038,00		5,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002594		1027,00		2,66			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,025937		2612,00		67,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,025937		1227,00		31,82			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,064325	90,00				5,79		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,1743	170,00				29,63		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,0375	95,00				98,56		
	2204-0802-0210	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	13,0725	236,00				3085,11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**									**241435,08**
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ										
		ПОЛЫ ТИП I										
14	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривание полотнищ в стыках**	м2 покрытия		13,259	3562,36	27,25	47233,31	361,29	42709,36	3109,07	54369,77
		НР - 72%; СП - 8%				313,95	11,73	4162,66	155,49		4027,39	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,322	4,27	975,00		4162,66				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	0,1359							
	3106-0202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,06625	0,878409		44,00		38,65			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,056351		2038,00		114,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,056351		1027,00		57,87			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	0,079554		2612,00		207,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,079554		1227,00		97,61			
	2206-0101-0107	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	13,52418	3158,00				42709,36		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**		**13,259**	**1847,56**	**41,94**	**24496,73**	**556,08**	**17059,96**	**5146,71**	**32014,92**
		НР - 72%; СП - 8%				**518,95**	**20,18**	**6880,70**	**267,51**		**2371,48**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,4956	6,57	1047,00		6880,70				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,2337							
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005375	0,071267		12,00		0,86			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00725	0,096128		2038,00		195,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00725	0,096128		1027,00		98,72			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010375	0,137562		2612,00		359,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010375	0,137562		1227,00		168,79			
	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,053	0,702727	307,00				215,74		
	2107-0509-0509	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2	1,027	13,616993	1237,00				16844,22		
		Лестничная площадка и лестничные ступени										
16	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**26,5**	**455,04**	**1,89**	**12058,52**	**50,01**	**5765,27**	**4512,21**	**17896,38**
		НР - 72%; СП - 8%				**235,59**	**0,90**	**6243,23**	**23,72**		**1325,66**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,2208	5,85	1067,00		6243,23				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0199							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,003312		2038,00		6,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003312		1027,00		3,40			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,016563		2612,00		43,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,016563		1227,00		20,32			
	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000106	3378,00				0,36		
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0021	0,05565	90,00				5,01		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,212	170,00				36,04		
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	2,7295	508,00				1386,59		
	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	7,0755	613,00				4337,28		
	2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	1,325	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**									**104281,07**
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЧИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
17	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**		**25,6**	**737,65**	**93,51**	**18883,96**	**2393,84**	**1975,60**	**11165,13**	**32453,01**
		НР - 72%; СП - 8%				**566,97**	**38,77**	**14514,51**	**992,62**		**2403,93**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,4773	12,22	1188,00		14514,51				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0324	0,8288							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,1216		2038,00		247,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,1216		1027,00		124,88			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	1,856		161,00		298,82			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,7072		2612,00		1847,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,7072		1227,00		867,73			
	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0384	23698,00				910,00		
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00512	207970,00				1064,81		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0256	31,00				0,79		
18	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Металлическое ограждение**	**т**		**0,3536187**	**651610,00**	**--**	**230421,48**	**--**	**230421,48**	**--**	**248855,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18433,72**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	**1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Перегородки из ЛДСП. Монтаж**	**м2**		**19,52**	**802,35**	**25,27**	**15661,85**	**493,34**	**2850,31**	**9007,69**	**26643,11**
		НР - 72%; СП - 8%				**631,06**	**9,86**	**12318,21**	**192,47**		**1973,56**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,5497	10,73	1148,00		12318,21				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,1244							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003875	0,07564		4837,00		365,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003875	0,07564		1753,00		132,60			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0488		2612,00		127,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0488		1227,00		59,88			
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000042	0,00082	216144,00				177,20		
	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,005075	526700,00				2673,11		
20	**2106-0405-0201 РСНБ РК 2015**	**Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью**	**т**		**0,024219**	**551905,00**	**--**	**13366,59**	**--**	**13366,59**	**--**	**14435,91**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1069,33**	
21	**2206-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013, ЛДСП**	**м2**		**19,52**	**2330,00**	**--**	**45481,60**	**--**	**45481,60**	**--**	**49120,13**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3638,53**	
22	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Глухие. Отбойная доска для защиты стен из ЛДПС**	**м2**		**9**	**1053,89**	**17,32**	**9485,02**	**155,88**	**111,89**	**6677,46**	**17455,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**1024,14**	**6,33**	**9217,25**	**56,99**		**1293,00**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,9079	8,17	1128,00		9217,25				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,0382							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,019125		4837,00		92,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,019125		1753,00		33,53			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,026125	0,235125		16,00		3,76			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,019125		2612,00		49,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,019125		1227,00		23,47			
	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,004	0,036		205,00		7,38			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,014875	0,133875		17,00		2,28			
	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	2,331	48,00				111,89		
23	**2206-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013, ЛДСП**	**м2**		**9**	**2330,00**	**--**	**20970,00**	**--**	**20970,00**	**--**	**22647,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1677,60**	
24	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**		**35**	**1625,60**	**63,89**	**56896,05**	**2236,24**	**4555,08**	**36481,24**	**100847,46**
		НР - 72%; СП - 8%				**1431,56**	**16,10**	**50104,73**	**563,65**		**7470,18**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,29	45,22	1108,00		50104,73				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0131	0,4594							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,354375	12,403125		12,00		148,84			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	5,5125		161,00		887,51			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,459375		2612,00		1199,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,459375		1227,00		563,65			
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0105	16449,00				172,71		
	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00385	206091,00				793,45		
	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01505	238466,00				3588,91		
	2305-0301-1100	Решетки жалюзийные	шт.	1	35	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	2305-0306-0703 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм, 200 мм х 300 мм, 300 мм х 300 мм**	**шт.**		**35**	**1841,00**	**--**	**64435,00**	**--**	**64435,00**	**--**	**69589,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5154,80**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**475601,54**	**5279,30**	**384167,55**	**63331,51**	**582047,70**
		ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ (ЛС №02-01-04)										
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ										
1	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**		**32**	**430,60**	**3,40**	**13779,13**	**108,84**	**216,85**	**9707,07**	**25365,10**
		НР - 72%; СП - 8%				**420,42**	**0,89**	**13453,44**	**28,61**		**1878,90**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,33	10,56	1274,00		13453,44				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0192							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	2,048		12,00		24,58			
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0096		5202,00		49,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0096		1753,00		16,83			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0096		3575,00		34,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0096		1227,00		11,78			
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,3264	450,00				146,88		
	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000051	332040,00				17,00		
	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000096	312747,00				30,02		
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0352	652,00				22,95		
	2404-0207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,3296	--				--		
2	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**		**32**	**220,00**	**--**	**7040,00**	**--**	**7040,00**	**--**	**7603,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**563,20**	
3	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**		**1**	**481,72**	**4,28**	**481,72**	**4,28**	**6,06**	**340,25**	**887,73**
		НР - 72%; СП - 8%				**471,38**	**1,19**	**471,38**	**1,19**		**65,76**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,37	0,37	1274,00		471,38				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,064		12,00		0,77			
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		5202,00		2,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1753,00		0,70			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		3575,00		1,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1227,00		0,49			
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0102	450,00				4,59		
	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000002	332040,00				0,53		
	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000003	312747,00				0,94		
	2404-0207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0103	--				--		
4	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**		**1**	**237,00**	**--**	**237,00**	**--**	**237,00**	**--**	**255,96**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18,96**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		22	240,00	--	5280,00	--	5280,00	--	5702,40
		СП - 8%				--	--	--	--		422,40	
6	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		21	391,00	--	8211,00	--	8211,00	--	8867,88
		СП - 8%				--	--	--	--		656,88	
					ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
7	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		795	222,07	2,16	176544,91	1715,93	18386,34	112697,49	312381,79
		НР - 72%; СП - 8%				196,78	0,10	156442,64	81,65		23139,39	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1629	129,51	1208,00		156442,64				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0795							
	3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0795		1520,00		120,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0795		1027,00		81,65			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	48,336		16,00		773,38			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	48,336		17,00		821,71			
	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	1590	10,00				15900,00		
	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00795	312747,00				2486,34		
8	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м		21	292,63	2,67	6145,33	56,07	931,95	3714,82	10648,96
		НР - 72%; СП - 8%				245,59	0,10	5157,31	2,16		788,81	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2033	4,27	1208,00		5157,31				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0021							
	3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0021		1520,00		3,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0021		1027,00		2,16			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0763	1,6023		16,00		25,64			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0763	1,6023		17,00		27,24			
	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	4	84	10,00				840,00		
	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000014	0,000294	312747,00				91,95		
9	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м		795	132,00	--	104940,00	--	104940,00	--	113335,20
		СП - 8%				--	--	--	--		8395,20	
10	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м		21	677,00	--	14217,00	--	14217,00	--	15354,36
		СП - 8%				--	--	--	--		1137,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					336876,09	1885,11	159466,20	126459,63	500402,58
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1	Тенге					1851249,43	12981,98	1354254,75	355753,43	2383563,09
		Итого по акту выполненных работ						12690847,85				
		Временные здания и сооружения	1,20%					152290,17				
		Итого						12843138,02				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2,42%					310803,94				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого						13153941,96				
		Непредвиденные работы и затраты	2%					263078,84				
		Итого по акту выполненных работ						13417020,80				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К= 0,88647487197						11893851,78				
		Налог на добавленную стоимость 12%						1427262,21				
		Всего						13321113,99				

ЗАКАЗЧИК КГП на ПВХ "Мамлютская районная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Курылыс-Сервис-СК":

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Курылысконсалтинг"

Авторский надзор
ТОО "Курылысконсалтинг"