Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР-09"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

( наименование)

Договор № 6 от 29.04.2022 г.

# Акт выполненных работ № 1 за май 2022 г.

**Наружные сети газоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-250130-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | **1-Здания из многобоксовых блоков. Установка** | | 0,2 | 76968,68 | 37347,1 | 15394 | 7470 | 1156 | 8297 | 25586 | |
| | | | | т блок-боксов | | 33841,24 | 11748,1 | 6768 | 2350 | | 1895 | | |
| | 1.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0012 | 202798 | | | | 243,36 | | | |
| | 1.2 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0006 | 272284 | | | | 163,37 | | | |
| | 1.3 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0012 | 521841 | | | | 626,21 | | | |
| 2 | 2 | Прайс 2 п.1 | **2-Газорегуляторный шкаф ГРПШ-13-2НУ1-СГ с основной и резервной линией редуцирования на базе регуляторов РДГ-50Н/25-2шт ,с катушкой под измерительный комплекс Ду50, фильтр газовый ФГ- 50 с ИПД,кран шаровый КШ-50 Стриж LD Челябинск-7шт, клапан предохранительный сбросной ПСК-25с/50, входной манометр ТМ-1,0МПа, кран шаровый муфтовый КШ-15,20,25,трубопроводная арматураДу50, взрывозащищеный электрообогрев ОША-10, окрас шкафа tecuril в 2 слоя** | к-т | 1 | 2062500 | | 2062500 | | 2062500 | | 2062500 | |
| | | | Отпускная цена | | | 2062500 | | 2062500 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***2062500*** | | | | | |
| 3 | 3 | Ц13-110203-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | **3-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях** | шт. | 1 | 9276,21 | 686,53 | 9276 | 687 | 1807 | 5321 | 15765 | |
| | | | | | | 6782,4 | 311,73 | 6782 | 312 | | 1168 | | |
| 4 | 4 | Прайс 2 п.2 | **4-Измерительный комплекс Ultramag-50-G65-1:200-2-1A с КПУ ду50** | к-т | 1 | 1816964,29 | | 1816964 | | | | 1816964 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1816964 | | 1816964 | | 1816964 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***1816964*** | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Оборудование** | | | | | | | | | **3920815** | |
| | | | **Раздел: 2. Стальной подземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | **5-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,0075 | 1092105,46 | 330061,1 | 8191 | 2476 | 180 | 6522 | 15890 | |
| | | | | | | 738087,84 | 140337,79 | 5536 | 1053 | | 1177 | | |
| | 5.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0014 | 102092 | | | | 137,82 | | | |
| 6 | 6 | С1241-102-0139 | **6-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** | м | 7,53 | 2123 | | 15986 | | 15986 | | 17265 | |
| | | | | | | | | | | | 1279 | | |
| 7 | 7 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11 | **7-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,00605 | 1476275,76 | 702859,4 | 8931 | 4253 | 150 | 5831 | 15943 | |
| | | | | | | 748688,23 | 224921,55 | 4530 | 1361 | | 1181 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 8 | С1241-112-0125 | 8-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | шт. | 1 | 757 | | 757 | | 757 | | 818 | |
| | | | | | | | | | | | 61 | | |
| 9 | 9 | С1242-403-0103 | 9-Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50, DN 50 | шт. | 2 | 13659 | | 27318 | | 27318 | | 29503 | |
| | | | | | | | | | | | 2185 | | |
| 10 | 10 | С1261-301-0310 | 10-Штуцеры длиной 200 мм | шт. | 1 | 755 | | 755 | | 755 | | 815 | |
| | | | | | | | | | | | 60 | | |
| 11 | 11 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | 11-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 844,02 | 49,95 | 1688 | 100 | 56 | 1517 | 3461 | |
| | 11.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 766,17 | 0 | 1532 | 0 | | 256 | | |
| | | | | | | 278998 | | | | 55,8 | | | |
| 12 | 12 | С1241-116-0307 | 12-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2504 | | 5008 | | 5008 | | 5409 | |
| | | | | | | | | | | | 401 | | |
| 13 | 13 | Е11-220301-0102 Кзтр и Кэм=1,11 | 13-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0008 | 707124,45 | 122418,69 | 566 | 98 | 21 | 480 | 1130 | |
| | | | | | | 557959,26 | 47706,32 | 446 | 38 | | 84 | | |
| | 13.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0001 | 102092 | | | | 14,7 | | | |
| | 13.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0 | 278998 | | | | 6,7 | | | |
| 14 | 14 | С1241-102-0160 | 14-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерамн 89х3,0 мм | м | 0,8032 | 2864 | | 2300 | | 2300 | | 2484 | |
| | | | | | | | | | | | 184 | | |
| 15 | 15 | Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11 | 15-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 0,8 | 1903,68 | 11,84 | 1523 | 10 | 161 | 1341 | 3093 | |
| | | | | | | 1690,06 | 3,4 | 1352 | 3 | | 229 | | |
| | 15.1 | 261-107-0746 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,1808 | 819 | | | | 148,08 | | | |
| 16 | 16 | Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,1 | 16-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью(Д=89 мм) | футляр | 1 | 4389,6 | 548,11 | 4390 | 548 | 2397 | 1440 | 6296 | |
| | | | | | | 1444,74 | 10,01 | 1445 | 10 | | 466 | | |
| | 16.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0025 | 202798 | | | | 507 | | | |
| | 16.2 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,001 | 1789060 | | | | 1753,28 | | | |
| 17 | 17 | Е11-220601-1002 Кзтр и Кэм=1,11 | 17-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0008 | 393160,35 | 319,12 | 315 | 0 | 13 | 298 | 662 | |
| | | | | | | 376741,77 | 100,12 | 301 | 0 | | 49 | | |
| 18 | 18 | С1236-102-0502 | 18-Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя | кг | 2,33 | 1382 | | 3220 | | 3220 | | 3478 | |
| | | | | | | | | | | | 258 | | |
| 19 | 19 | С1236-102-0503 | 19-Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка) | кг | 1,03 | 1382 | | 1423 | | 1423 | | 1537 | |
| | | | | | | | | | | | 114 | | |
| 20 | 20 | С1236-102-0501 | 20-Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50 | кг | 0,17 | 548 | | 93 | | 93 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | 7 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Стальной подземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | | 107884 | |
| | | | **Раздел: 3. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | 21-Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,156 | 554034,24 | 252693,17 | 86429 | 39421 | 0 | 59099 | 157170 | |
| | | | | | | 301341,07 | 81324,18 | 47009 | 12687 | | 11642 | | |
| 22 | 22 | С1241-202-0210 | 22-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 157,56 | 1297 | | 204355 | | 204355 | | 220703 | |
| | | | | | | | | | | | 16348 | | |
| 23 | 23 | Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | 23-Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 6 | 1622,49 | 163,62 | 9735 | 981 | 0 | 8668 | 19875 | |
| | | | | | | 1458,87 | 0,4 | 8753 | 2 | | 1472 | | |
| 24 | 24 | С1241-208-1806 | 24-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 1887 | | 3774 | | 3774 | | 4076 | |
| | | | | | | | | | | | 302 | | |
| 25 | 25 | С1241-211-0606 | 25-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 849 | | 1698 | | 1698 | | 1834 | |
| | | | | | | | | | | | 136 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | 26 | С1241-210-0611 | **26-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм(неразъемное соединение)** | шт. | 2 | 4337 | | 8674 | | 8674 | | 9368 | |
| | | | | | | | | | | | 694 | | |
| 27 | 27 | Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 | **27-Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,0085 | 587232,99 | 274022,75 | 4991 | 2329 | 0 | 3331 | 8988 | |
| | | | | | | 313210,24 | 82639,72 | 2662 | 702 | | 666 | | |
| 28 | 28 | С1241-202-0213 | **28-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм** | м | 8,585 | 3894 | | 33430 | | 33430 | | 36104 | |
| | | | | | | | | | | | 2674 | | |
| 29 | 29 | Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11 | **29-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | м трубы, уложенной в футляре | 8,5 | 1903,68 | 11,84 | 16181 | 101 | 1715 | 14251 | 32867 | |
| | | | | | | 1690,06 | 3,4 | 14366 | 29 | | 2435 | | |
| | 29.1 | 261-107-0746 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 1,921 | 819 | | | | 1573,3 | | | |
| 30 | 30 | Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125 | **30-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью(Д=110 мм)** | футляр | 1 | 5487,01 | 685,14 | 5487 | 686 | 2996 | 1800 | 7870 | |
| | | | | | | 1805,93 | 12,52 | 1806 | 13 | | 583 | | |
| | 30.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0031 | 202798 | | | | 633,74 | | | |
| | 30.2 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,0012 | 1789060 | | | | 2191,6 | | | |
| 31 | 31 | Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | 31-Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 1799,22 | 275,76 | 3598 | 552 | 0 | 3019 | 7146 | |
| | | | | | | 1523,46 | 1,4 | 3047 | 3 | | 529 | | |
| 32 | 32 | С1241-210-0620 | **32-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм /накладной уход 110х32/** | шт. | 1 | 8191 | | 8191 | | 8191 | | 8846 | |
| | | | | | | | | | | | 655 | | |
| 33 | 33 | С1241-211-0603 | **33-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм** | шт. | 1 | 701 | | 701 | | 701 | | 757 | |
| | | | | | | | | | | | 56 | | |
| 34 | 34 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11 | **34-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,00169 | 1925980,76 | 702859,4 | 3255 | 1188 | 802 | 1629 | 5275 | |
| | | | | | | 748688,23 | 224921,55 | 1265 | 380 | | 391 | | |
| | 34.1 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,0017 | 449705 | | | | 760 | | | |
| 35 | 35 | С1241-202-0212 | **35-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм /для сегмента/** | м | 1,6 | 2619 | | 4190 | | 4190 | | 4525 | |
| | | | | | | | | | | | 335 | | |
| 36 | 36 | Е11-220601-1003 Кзтр и Кэм=1,11 | **36-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | км трубопровода | 0,0085 | 403086,53 | 382,95 | 3426 | 3 | 137 | 3254 | 7214 | |
| | | | | | | 386604,12 | 120,15 | 3286 | 1 | | 534 | | |
| 37 | 37 | С1236-102-0502 | **37-Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя** | кг | 1,46 | 1382 | | 2018 | | 2018 | | 2179 | |
| | | | | | | | | | | | 161 | | |
| 38 | 38 | Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | **38-Трубка контрольная. Устройство** | шт. | 1 | 23477,32 | 3296,5 | 23477 | 3297 | 14867 | 6424 | 32293 | |
| | 38.1 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,5 | 5313,33<br>187 | 1175,68 | 5313 | 1176 | 654,5 | 2392 | | |
| | 38.2 | 261-302-0261 | Трубка контрольная | комплект | 1 | 1069 | | | | 1069 | | | |
| 39 | 39 | С1245-403-0101 | **39-Ковер наземный КНЗ системы ОДК** | шт. | 1 | 91288 | | 91288 | | 91288 | | 98591 | |
| | | | | | | | | | | | 7303 | | |
| 40 | 40 | Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | **40-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | км кабеля | 0,161 | 36920,96 | 23932,12 | 5944 | 3853 | 0 | 1903 | 8475 | |
| | | | | | | 12988,84 | 6385,83 | 2091 | 1028 | | 628 | | |
| 41 | 41 | С1249-101-0202 | **41-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная** | м | 161 | 34 | | 5474 | | 5474 | | 5912 | |
| | | | | | | | | | | | 438 | | |
| 42 | 42 | С1243-141-0102 | **42-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2** | | 0,168 | 23285 | | 3912 | | 3912 | | 4225 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | км | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | 313 | | |
| | | | | | | | | | | | | 684293 | |
| | | | **Раздел: 4. Стальной надземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | Е11-220301-0202 Кзтр и Кэм=1,11 | **43-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,003 | 1120121,52 | 353090,49 | 3360 | 1059 | 80 | 2645 | 6485 | |
| | 43.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0005 | 740284,53 | 150371,42 | 2221 | 451 | | 480 | | |
| | 43.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 102092 | | | | 55,13 | | | |
| 44 | 44 | С1241-102-0162 | **44-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм** | м | 3,012 | 278998 | | | | 25,11 | | | |
| 45 | 45 | Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | **45-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,001 | 3903 | | 11756 | | 11756 | | 12696 | |
| | 45.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0002 | 1092105,46 | 330061,1 | 1092 | 330 | 24 | 940 | | |
| 46 | 46 | С1241-102-0139 | **46-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** | м | 1,004 | 738087,84 | 140337,79 | 738 | 140 | | 870 | 2119 | |
| 47 | 47 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11 | **47-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0045 | 102092 | | | | 18,38 | 157 | | |
| 48 | 48 | С1241-112-0140 | **48-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм** | шт. | 2 | 1476275,76 | 702859,4 | 6643 | 3163 | 111 | 4337 | 11858 | |
| 49 | 49 | С1241-112-0125 | **49-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм** | шт. | 1 | 748688,23 | 224921,55 | 3369 | 1012 | | 878 | | |
| 50 | 50 | С1241-114-0118 | **50-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм** | шт. | 1 | 1813 | | 3626 | | 3626 | 290 | 3916 | |
| 51 | 51 | С1241-114-0119 | **51-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм** | шт. | 1 | 757 | | 757 | | 757 | 61 | 818 | |
| 52 | 52 | Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | **52-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | задвижка или клапан | 1 | 1218 | | 1218 | | 1218 | 97 | 1315 | |
| | 52.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0008 | 799 | | 799 | | 799 | 64 | 863 | |
| 53 | 53 | С1242-209-2301 | **53-Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50** | шт. | 1 | 2293,1 | 132,3 | 2293 | 132 | 156 | 2044 | 4684 | |
| 54 | 54 | Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,11 | **54-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | задвижка или клапан | 1 | 2004,84 | 60,07 | 2005 | 60 | | 347 | | |
| | 54.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0015 | 165506 | | | | 132,4 | | | |
| 55 | 55 | С1242-209-2302 | **55-Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80** | шт. | 1 | 42136 | | 42136 | | 42136 | | 45507 | |
| 56 | 56 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | **56-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | фланец | 2 | 4319,45 | 220,5 | 4319 | 220 | 295 | 3371 | | |
| | 56.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 3803,57 | 100,12 | 3804 | 100 | | 3865 | 8839 | |
| 57 | 57 | С1241-116-0107 | **57-Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** | шт. | 2 | 278998 | | | | 55,8 | 655 | | |
| 58 | 58 | Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,11 | **58-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | | 2 | 1850 | | 3700 | | 3700 | | 3996 | |
| | | | | | | 1237,66 | 74,92 | 2475 | 150 | 123 | 296 | | |
| | | | | | | | | | | | 2181 | 5028 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | фланец | | 1101,36 | 0 | 2203 | 0 | | 372 | | |
| | 58.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 278998 | | | | 122,76 | | | |
| 59 | 59 | С1241-116-0109 | **59-Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм** | шт. | 2 | 3158 | | 6316 | | 6316 | | 6821 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Стальной надземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | 505 | 174274 | |
| | | | **Раздел: 5. Опора под газопровод Д-89мм Н=1,8м (1 шт) (ГСН.АС-2)** | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,11 | **62-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,25 | 3928,51<br>3928,51 | 0<br>0 | 982<br>982 | 0<br>0 | 0 | 707<br>135 | 1824 | |
| 61 | 61 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11 | **63-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,25 | 1301,18<br>1301,18 | 0<br>0 | 325<br>325 | 0<br>0 | 0 | 234<br>45 | 604 | |
| 62 | 62 | Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11 | **64-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0,02 | 9680,9<br>1306,75 | 2655,25<br>1112,66 | 194<br>26 | 53<br>22 | 114 | 45<br>19 | 258 | |
| | 62.1 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,023 | 4971 | | | | 114,33 | | | |
| 63 | 63 | Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11 | **65-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м3 | 0,157 | 52859,31<br>8212,89 | 1798,84<br>400,83 | 8299<br>1289 | 282<br>63 | 6727 | 1231<br>762 | 10292 | |
| | 63.1 | 212-101-0613 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м3 | 0,1601 | 38090 | | | | 6099,73 | | | |
| 64 | 64 | Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11 | **66-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** | т конструкций | 0,018929 | 39119,29<br>10632,16 | 17438,42<br>5271,15 | 740<br>201 | 330<br>100 | 209 | 208<br>76 | 1024 | |
| | 64.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 965674 | | | | 91,4 | | | |
| | 64.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0001 | 813201 | | | | 61,57 | | | |
| | 64.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0 | 570281 | | | | 20,94 | | | |
| 65 | 65 | С1222-525-0101 | **67-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,018929 | 973588 | | 18429 | | 18429 | 1474 | 19903 | |
| 66 | 66 | Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11 | **68-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 0,018929 | 4568,67<br>3459,69 | 732,04<br>2 | 86<br>65 | 14<br>0 | 7 | 45<br>11 | 142 | |
| | 66.1 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0 | 289955 | | | | 7,14 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Опора под газопровод Д-89мм Н=1,8м (1 шт) (ГСН.АС-2)** | | | | | | | | | 34047 | |
| | | | **Раздел: 6. Рама под ШУУРГ (ГСН.АС-1)** | | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,11 | **70-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,3 | 3928,51<br>3928,51 | 0<br>0 | 1179<br>1179 | 0<br>0 | 0 | 849<br>162 | 2190 | |
| 68 | 68 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11 | **71-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,3 | 1301,18<br>1301,18 | 0<br>0 | 390<br>390 | 0<br>0 | 0 | 281<br>54 | 725 | |
| 69 | 69 | Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11 | **72-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м3 | 0,3 | 52859,31<br>8212,89 | 1798,84<br>400,83 | 15858<br>2464 | 539<br>120 | 12854 | 2352<br>1457 | 19667 | |
| | 69.1 | 212-101-0613 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | м3 | 0,306 | 38090 | | | | 11655,54 | | | |
| 70 | 70 | Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11 | **73-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,0803 | 130796,36<br>98462,55 | 29091,69<br>8710,18 | 10503<br>7907 | 2336<br>699 | 260 | 5938<br>1315 | 17756 | |
| | 70.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0 | 965674 | | | | 15,51 | | | |
| | 70.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0 | 813201 | | | | 28,73 | | | |
| | 70.3 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0964 | 326 | | | | 31,41 | | | |
| | 70.4 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 2453940 | | | | 19,71 | | | |
| | 70.5 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0 | 623062 | | | | 30,02 | | | |
| | 70.6 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0002 | 570281 | | | | 88,84 | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)



| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 71 | 71 | Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,11 | 74-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 0,0803 | 4568,67 | 732,04 | 367 | 59 | 30 | 192 | 604 | |
| | | | | т | | 3459,69 | 2 | 278 | 0 | | 45 | | |
| | 71.1 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 289955 | | | | 30,27 | | | |
| 72 | 72 | С1222-525-0101 | 75-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,0803 | 973588 | | 78179 | | 78179 | | 84433 | |
| | | | | т | | | | | | | 6254 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. Рама под ШУУРГ (ГСН.АС-1) | | | | | | | | | 125375 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 4796264 | 76820 | 690714 | 163966 | 5046688 | |
| | | | | | | | | 149268 | 23915 | 3879464 | 86458 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 3879464 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 17508 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 5064201 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,27 % | | 15046 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 5079247 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 23996 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 5103243 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 612389 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 5715632 | |
| | | | Итого с НДС с К=0,999505217 | | | 12 % | | 612086 | | | | 5712804 | |

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Директор

Брымсканов Д.Э.

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР-09"
БИН 090440004726
Директор

Шудегов Д.В