Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"
Договор - №14 от 05.04.2021г.
Наименование объекта - Строительство сетей газоснабжения и электроснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка юго-восточной части с.Жалпактал, Казаталовского района, ЗКО

АКТ выполненных работ №3 от 28.07.2021г.

на строительство сетей газоснабжения и электроснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка юго-восточной части с.Жалпактал, Казаталовского района, ЗКО

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ										
1	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**		**6447,10**	**2801,18**	**6447**	**2801**	**718**	**3365**	**10597**
		НР - 80%; СП - 8%				**2928,42**	**1278,15**	**2928**	**1278**		**785**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	3,06	956,86		2928,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87							
1.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68		3427,00		2330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68		1572,00		1068,96			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19		2478,00		471,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19		1101,00		209,19			
1.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	313239,00				9,00		
1.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1387,00				139,00		
1.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00				2,00		
1.8	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	45,00				270,00		
1.9	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	516,00				206,00		
1.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	912,00				91,00		
2	**2306-1004-0104 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2**	**т**	**0,0503052**		**908523,00**	**--**	**45703**	**--**	**45703**	**--**	**49360**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3656**	
3	**5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом ПРНЗ-10У1**	**шт.**	**1**		**48793,00**	**--**	**48793**	**--**		**--**	**48793**
						--	**--**	**--**	**--**	**48793**	**--**	
4	**5108-0401-1302 РСНБ РК 2015**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3**		**6435,00**	**--**	**19305**	**--**		**--**	**19305**
						--	**--**	**--**	**--**	**19305**	**--**	
		Материалы и оборудования										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2404-0207-1912 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH156 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	51179,00 --	-- --	51179 --	-- --	51179	-- 4094	55273
6	2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	65663,00 --	-- --	65663 --	-- --	65663	-- 5253	70916
7	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 *СП - 8%*	шт.	3	1227,00 --	-- --	3681 --	-- --	3681	-- 294	3975
8	2404-0201-0422 РСНБ РК 2015	КрОНШТЕЙН У1 *СП - 8%*	шт.	1	6357,00 --	-- --	6357 --	-- --	6357	-- 509	6866
9	2404-0207-3926 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП1-1м *СП - 8%*	шт.	4	822,00 --	-- --	3288 --	-- --	3288	-- 263	3551
10	2404-0201-0434 РСНБ РК 2015	СТЯЖКА Г1 *СП - 8%*	шт.	2	7489,00 --	-- --	14978 --	-- --	14978	-- 1198	16176
11	2404-0207-3926 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП1-1м *СП - 8%*	шт.	20	822,00 --	-- --	16440 --	-- --	16440	-- 1315	17755
12	2404-0102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20В *СП - 8%*	шт.	15	2835,00 --	-- --	42525 --	-- --	42525	-- 3402	45927
13	2404-0207-2811 РСНБ РК 2015	Колпачки К6 *СП - 8%*	100 шт.	0,15	21237,00 --	-- --	3186 --	-- --	3186	-- 255	3440
14	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	548,00 --	-- --	1096 --	-- --	1096	-- 88	1184
15	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	18	383,00 --	-- --	6894 --	-- --	6894	-- 552	7446
16	2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93 *СП - 8%*	шт.	9	3376,00 --	-- --	30384 --	-- --	30384	-- 2431	32815
17	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Уши однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	1070,00 --	-- --	5350 --	-- --	5350	-- 428	5778
18	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-1-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	2809,00 --	-- --	14045 --	-- --	14045	-- 1124	15169
19	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	651,00 --	-- --	651 --	-- --	651	-- 52	703
20	2404-0207-4602 РСНБ РК 2015	Крепления СШ-20 *СП - 8%*	шт.	13	408,00 --	-- --	5304 --	-- --	5304	-- 424	5728

ВЛ-10кВ (Вынос линии ВЛ-10кВ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,980766	901774,00	--	884429	--	884429	--	955184
		СП - 8%			--	--	--	--		70754	
		Материалы и оборудования									
22	2404-0207-1916 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ3	шт.	13	-77238,00	--	-1004094	--	-1004094	--	-1084422
		СП - 8%			--	--	--	--		-80328	
23	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ5	шт.	4	-37658,00	--	-150632	--	-150632	--	-162683
		СП - 8%			--	--	--	--		-12051	
24	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ6	шт.	6	-37658,00	--	-225948	--	-225948	--	-244024
		СП - 8%			--	--	--	--		-18076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-104976	2801	-178803	3365	-115188
							2928	1278	68098	-13578	
	Стоимость оборудования		Тенге				68098				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				68098				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1003042				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1003042				
		Сметная прибыль	Тенге				80243				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1083285				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1176115				
	Материалы		Тенге				717				
	Всего заработная плата		Тенге					4207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1182562				
		Накладные расходы	Тенге				3365				
		Сметная прибыль	Тенге				-93820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1266570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-115187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4207			
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-0,4кВ									
25	2306-1201-1054 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,104704	947947,00	--	99254	--	99254	--	107194
		СП - 8%			--	--	--	--		7940	
26	2306-1201-1056 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1	1306760,00	--	130676	--	130676	--	141130
		СП - 8%			--	--	--	--		10454	
27	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00442	1287543,00	--	5691	--	5691	--	6146
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
28	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	30	8675,00	--	260250	--	260250	--	281070
		СП - 8%			--	--	--	--		20820	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74 *СП - 8%*	шт.	30	684,00 --	-- --	20520 --	-- --	20520	-- 1642	22162
30	2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петли B16 SH80 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	32	2993,00 --	-- --	95776 --	-- --	95776	-- 7662	103438
31	2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT.16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	79	3379,00 --	-- --	266941 --	-- --	266941	-- 21355	288296
32	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	136	70,00 --	-- --	9520 --	-- --	9520	-- 762	10282
33	2404-0207-3215 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные PA4x10/35 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	966,00 --	-- --	11592 --	-- --	11592	-- 927	12519
34	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	130	1207,00 --	-- --	156910 --	-- --	156910	-- 12553	169463
35	2404-0207-3112 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные OP6 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	60	435,00 --	-- --	26100 --	-- --	26100	-- 2088	28188
36	2404-0207-5201 РСНБ РК 2015	Корпус предохранителя ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	30	439,00 --	-- --	13170 --	-- --	13170	-- 1054	14224
37	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	470,00 --	-- --	4700 --	-- --	4700	-- 376	5076
38	2404-0202-0832 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие RSC 25-120 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	60	15089,00 --	-- --	905340 --	-- --	905340	-- 72427	977767
39	2404-0204-1501 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие СД-35-3В ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	70	383,00 --	-- --	26810 --	-- --	26810	-- 2145	28955
40	2404-0201-0422 РСНБ РК 2015	КрОНШТЕЙН У3 *СП - 8%*	шт.	6	6357,00 --	-- --	38142 --	-- --	38142	-- 3051	41193
41	2404-0207-2806 РСНБ РК 2015	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	185,00 --	-- --	1480 --	-- --	1480	-- 118	1598
42	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	124	435,00 --	-- --	53940 --	-- --	53940	-- 4315	58255
43	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	92	16,00 --	-- --	1472 --	-- --	1472	-- 118	1590
44	2404-0207-3217 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные DN1.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	62	570,00 --	-- --	35340 --	-- --	35340	-- 2827	38167
45	2404-0207-3110 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P616 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	124	514,00 --	-- --	63736 --	-- --	63736	-- 5099	68835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2227360	--	2227360	--	2405548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	178188	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				516391				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				516391				
		Сметная прибыль	Тенге				41311				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				557702				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1710969				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1710969				
		Сметная прибыль	Тенге				136878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1847847				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2405549				
		РАЗДЕЛ 3.Распределительный газопровод									
		Демонтаж									
46	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Демонтаж опор**	м трубопровода	68		735,53	6,62	50016	450	4120	32838	89483
		НР - 72%; СП - 8%				668,33	2,39	45446	163		6628	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,7638	51,94	875,00		45446,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,1768		1897,00		335,00			
46.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,1768		921,00		162,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1768		26,00		115,00			
46.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	4,42					3172,00		
46.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	0,578	5488,00				947,00		
46.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	3,672	258,00				--		
46.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,2924	--						
47	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопровода	50		631,15	3,54	31557	177	1309	21651	57465
		НР - 72%; СП - 8%				601,41	--	30071	--		4257	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,653	32,65	921,01		30071,00				
47.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	6,8		26,00		177,00			
47.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,175	5488,00				960,00		
47.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	1,355	258,00				350,00		
		Монтажные работы									
48	2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1		6584,00	--	6584	--	6584	--	7111
		СП - 8%				--	--	--	--		527	
49	2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	11		6584,00	--	72424	--	72424	--	78218
		СП - 8%				--	--	--	--		5794	
50	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x32x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9		6372,00	--	57348	--	57348	--	61936
		СП - 8%				--	--	--	--		4588	
		Опознавательный знак-10шт										
51	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**СТОИМОСТЬ ОПОР**	Т	0,02554		424980,00	--	10854	--	10854	--	11722
		СП - 8%				--	--	--	--		868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					228783	627	152639	54489	305935
			Тенге					75517	163	--	22662	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					81573				
		Материалы	Тенге					5429				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					75680			
		Накладные расходы	Тенге				54489				
		Сметная прибыль	Тенге				10885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					75680			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10854				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10854				
		Сметная прибыль	Тенге				868				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11722				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				136356				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136356				
		Сметная прибыль	Тенге				10908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				147264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				305934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					75680			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2596295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78445				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3428			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1441			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2201196		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						68098		
		- Накладные расходы	Тенге							57854	
		- Сметная прибыль	Тенге							187272	
	Итого сметная стоимость в текущих ценах 2018г.		Тенге								2528197
	Временные здания и сооружения 1,12%		Тенге								28316
	Итого:		Тенге								2556513
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%		Тенге								50619
	Итого:		Тенге								2607132
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								52143
	Итого сметная стоимость		Тенге								2659274
	Оборудование, инвентарь		Тенге								68098
	Итого		Тенге								2727372
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961		Тенге								2863458
	Скидка к=0,8999998853		Тенге								2577111,60
	НДС 12%		Тенге								309253,39
	ИТОГО С НДС:		Тенге								2886364,99

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казахстан, г.Уральск, Западная ЗКО"

_____ Утебаев А.Т.

Технический надзор ТОО "ТЛГ 2002"

_____ Хабибуллин Е.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жайык Карыгы"

_____ Есекенов А.М.

Авторский надзор ТОО «ЖайыкСтройПроект»

_____ Таспаев А.М.