Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Жайык Жарыгы"
Договор - №14 от 05.04.2021г.
Наименование объекта - Строительство сетей газоснабжения и электроснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка юго-восточной части с.Жалпактал, Казталовского района, ЗКО

АКТ выполненных работ №4 от 30.07.2021г.

на строительство сетей газоснабжения и электроснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка юго-восточной части с.Жалпактал, Казталовского района, ЗКО

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кв									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6447,10	2801,18	12894	5602	1435	6731	21195
					2928,42	1278,15	5857	2556		1570	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.(2.2=4) Установка	опора	2	12914,76	6474,40	25830	12949	1435	13886	42892
					5722,86	2955,60	11446	5911		3177	
3	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	10056,80	6150,48	2011	1230	--	874	3116
					3906,32	1554,18	781	311		231	
4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	47802,00	--	9560	--	9560	--	10325
					--	--	--	--		765	
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители с приводом. Установка с помощью механизмов	комплект	1	12470,21	3667,65	12470	3668	158	8044	22155
					8644,30	1410,33	8644	1410		1641	
6	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	4463,75	883,96	13391	2652	830	7770	22854
					3303,00	294,03	9909	882		1693	
7	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,11	128067,52	74124,29	14087	8154	305	6437	22166
					51168,00	21975,96	5628	2417		1642	
		Материалы и оборудования									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2404-0207-3926 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП1-1м	шт.	22	-822,00	--	-18084	--	-18084	--	-19531
					--	--	--	--		-1447	
9	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2102,99	107,98	2103	108	1249	553	2868
					746,20	21,38	746	21		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74263	34362	-3112	44295	128040
							43012	13509	--	9484	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				15494				
		Материалы	Тенге				2079				
		Всего заработная плата	Тенге					11559			
		Накладные расходы	Тенге				8322				
		Сметная прибыль	Тенге				1905				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				25722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11559			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58769				
		Материалы	Тенге				3334				
		Всего заработная плата	Тенге					44963			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-18084				
		Местные материалы	Тенге				9560				
		Накладные расходы	Тенге				35970				
		Сметная прибыль	Тенге				7579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				102318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					44963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					56521			
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ (Вынос линии ВЛ-10кВ)									
10	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,15	145248,42	86255,95	167036	99194	4141	73985	260302
					55392,40	25025,73	63701	28780		19282	
11	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,85	11440,47	8981,31	9724	7634	--	2917	13652
					2459,16	1830,02	2090	1556		1011	
12	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, П-3н из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,85	47802,00	--	40632	--	40632	--	43882
					--	--	--	--		3251	
13	1308-0101-0801 РСНБ РК 2015	Выключатель вакумный тип ВВУ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	300889,55	143189,76	300890	143190	9065	145479	482078
					148635,00	53419,68	148635	53420		35710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	5108-0301-1008 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный стационарного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА ГОСТ 18397-86	шт.	1	586288,00	–	586288	–		–	586288
					–	–	–	–	586288	–	
		Материалы и оборудования									
15	2404-0207-3926 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП1-1м	шт.	20	822,00	–	16440	–	16440	–	17755
					–	–	–	–		1315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1121009	250018	70278	222381	1403957
							214427	83755	586288	60569	
	Стоимость оборудования		Тенге				586288				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				586288				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				300890				
	Материалы		Тенге				9065				
	Всего заработная плата		Тенге					202055			
		Накладные расходы	Тенге				145479				
		Сметная прибыль	Тенге				35710				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				482078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					202055			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				233832				
	Материалы		Тенге				4140				
	Всего заработная плата		Тенге					96127			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16440				
	Местные материалы		Тенге				40632				
		Накладные расходы	Тенге				76901				
		Сметная прибыль	Тенге				24859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				335592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					96127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1403958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					298181			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж ВЛ-10кВ									
16	1217-0101-0404 РСНБ РК 2015	Провод на крюках (якорях) . Демонтаж	м	2610	121,20	–	316335	–	–	227761	587624
					121,20	–	316335	–		43528	
17	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	12	4340,00	1997,26	52080	23967	–	32306	91137
					2342,74	1022,52	28113	12270		6751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				368415	23967	–	260067	678761
							344448	12270	–	50279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				368415				
	Всего заработная плата		Тенге					356718			
		Накладные расходы	Тенге				260068				
		Сметная прибыль	Тенге				50279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				678761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	Тенге					356718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				678761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	Тенге					356718			
		РАЗДЕЛ 4. Вл-0,4кВ									
18	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,65	11440,47	8981,31	7436	5838	--	2230	10440
					2459,16	1830,02	1598	1190		773	
19	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	136	477,22	21,05	64902	2862	38844	17199	88668
					170,56	5,08	23196	691		6568	
20	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	5678,55	271,18	56786	2712	43414	8253	70241
					1066,00	80,19	10660	802		5203	
21	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	30	4233,05	1397,97	126992	41939	6186	76985	220295
					2628,90	935,22	78867	28057		16318	
22	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	61	490,55	80,36	29924	4902	1316	18242	52019
					388,62	26,73	23706	1631		3853	
23	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	61	4623,01	171,16	282003	10441	62393	152950	469749
					3429,00	53,46	209169	3261		34796	
24	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	122	4342,21	108,04	529750	13181	252073	192785	780338
					2168,00	26,73	264496	3261		57803	
		Материалы и оборудования									
25	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, П-3н из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,65	47802,00	--	31071	--	31071	--	33557
					--	--	--	--		2486	
26	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1	61834,37	21087,02	61834	21087	4800	35231	104831
					35947,00	8092,35	35947	8092		7765	
27	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,4 кВ изолированные . Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,52	61834,37	21087,02	155823	53139	12098	88783	264174
					35947,00	8092,35	90586	20393		19568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,93	197301,00	–	183490	–	183490	–	198169
					–	–	–	–		14679	
29	2306-1201-1054 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,105296	947947,00	–	99815	–	99815	–	107800
					–	–	–	–		7985	
30	2306-1201-1056 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03	1306760,00	–	39203	–	39203	–	42339
					–	–	–	–		3136	
31	1308-0205-0702 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,065	77780,32	48293,42	5056	3139	75	2068	7694
					28345,40	15847,51	1842	1030		570	
32	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	61	8417,00	–	513437	–	513437	–	554512
					–	–	–	–		41075	
33	2307-0204-2102 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	122	469,00	–	57218	–	57218	–	61795
					–	–	–	–		4577	
34	2307-0501-0107 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1	шт.	61	3871,00	–	236131	–	236131	–	255021
					–	–	–	–		18890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2480869	159240	1581564	594726	3321642
	Стоимость монтажных работ		Тенге				740068	68406	–	246045	
	Материалы		Тенге				2224705				
	Всего заработная плата		Тенге				404299				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					650668			
		Накладные расходы	Тенге				1129294				
		Сметная прибыль	Тенге				468481				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				215455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2908641				
		Сметная заработная плата	Тенге								588
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					650668			
	Материалы		Тенге				256165				
	Всего заработная плата		Тенге				16897				
	Местные материалы		Тенге					157806			
		Накладные расходы	Тенге				31071				
		Сметная прибыль	Тенге				126245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				413003				
		Сметная заработная плата	Тенге								151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3321643	157806			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					808475			
		РАЗДЕЛ 5. Трансформаторная подстанция									
35	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11648,54	6041,54	11649	6042	2736	4509	17450
					2871,00	2765,25	2871	2765		1293	
36	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32316,14	8024,49	32316	8024	10716	12998	48939
					13576,20	2671,23	13576	2671		3625	
37	2104-0405-0504 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 4А, размерами 3000 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	5	21893,00	–	109465	–	109465	–	118222
					–	–	–	–		8757	
		Заземление									
38	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	549,38	23,06	21975	923	15082	4467	28558
					149,24	5,88	5970	235		2115	
39	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	18	457,57	21,05	8236	379	4403	2553	11652
					191,88	5,08	3454	91		863	
40	1116-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм. Прокладка	м трубопровода	4	14001,18	147,50	56005	590	48217	7179	68239
					1799,44	32,04	7198	128		5055	
41	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Крышка металлическая,Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	246846,00	–	987	–	987	–	1066
					–	–	–	–		79	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,8	76,52	1,57	367	8	256	72	475
					21,56	0,22	103	1		35	
		Ограждение									
43	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,6	2158,80	–	1295	–	–	933	2406
					2158,80	–	1295	–		178	
44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4	28641,17	82,48	11456	33	9618	1652	14158
					4512,90	26,50	1805	11		1049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек	т	0,081	88036,64	6226,79	7131	504	594	4182	12218
					74483,20	349,08	6033	28		905	
46	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стойки из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	12	1807,00	--	21684	--	21684	--	23419
					--	--	--	--		1735	
47	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0142	246846,00	--	3505	--	3505	--	3786
					--	--	--	--		280	
48	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж защитных ограждений	т	0,2007	93946,10	1422,63	18855	286	1625	11746	33049
					84424,00	397,83	16944	80		2448	
49	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	т	0,2007	350655,00	--	70376	--	70376	--	76007
					--	--	--	--		5630	
50	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 4мм	м2	75,3	1539,00	--	115887	--	115887	--	125158
					--	--	--	--		9271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				491191	16788	415151	50291	584802
							59249	6011	--	43318	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30211				
	Материалы		Тенге				19487				
	Всего заработная плата		Тенге					9750			
		Накладные расходы	Тенге				7020				
		Сметная прибыль	Тенге				2979				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				40210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9750			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				286928				
	Материалы		Тенге				23326				
	Всего заработная плата		Тенге					25099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120379				
	Местные материалы		Тенге				109465				
		Накладные расходы	Тенге				20164				
		Сметная прибыль	Тенге				24567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				331659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25099			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96362				
	Материалы		Тенге				2219				
	Всего заработная плата		Тенге					23085			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70376				
		Накладные расходы	Тенге				15929				
		Сметная прибыль	Тенге				8983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					23085			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				77689				
	Материалы		Тенге				48217				
	Всего заработная плата		Тенге					7326			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21684				
		Накладные расходы	Тенге				7179				
		Сметная прибыль	Тенге				6789				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				584801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					65260			
		РАЗДЕЛ 6.РАПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
		Демонтаж									
51	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Демонтаж опор	м трубопроводов	132	735,53	6,62	97090	874	7997	63745	173702
					668,33	2,39	88219	316		12867	
52	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопровода	210	631,15	3,54	132541	743	5501	90934	241354
					601,41	–	126297	–		17878	
		Переное газопровода среднего давления									
53	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,32	2158,80	–	9326	–	–	6715	17324
					2158,80	–	9326	–		1283	
54	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные В-15 под стойки . Устройство	м3	10	34053,44	1660,16	340534	16602	283316	39887	410855
					4061,61	321,58	40616	3216		30434	
55	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Оворы из труб. Монтаж-40шт	т конструкций	1,1008	88036,64	6226,79	96911	6854	8066	56839	166050
					74483,20	349,08	81991	384		12300	
56	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,277	658235,60	217605,22	182331	60277	4367	141236	349453
					424864,00	90164,11	117687	24975		25885	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	84,98	2,21	425	11	230	128	597
					36,88	0,22	184	1		44	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	144,38	3,13	722	16	490	150	942
					43,11	0,44	216	2		70	
59	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Контроль качества сварных соединений	стык	2	564,23	19,60	1128	39	72	620	1889
					508,40	–	1017	–		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6558,52	3724,52	13117	7449	643	7170	21910
					2512,50	1108,63	5025	2217		1623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				874126	92864	310682	407424	1384076
							470578	31112	–	102524	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1128				
		Материалы	Тенге				72				
		Всего заработная плата	Тенге					1017			
		Накладные расходы	Тенге				620				
		Сметная прибыль	Тенге				140				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1017			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				776086				
		Материалы	Тенге				302546				
		Всего заработная плата	Тенге					418298			
		Накладные расходы	Тенге				349965				
		Сметная прибыль	Тенге				90084				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1216135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					418298			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				96911				
		Материалы	Тенге				8065				
		Всего заработная плата	Тенге					82375			
		Накладные расходы	Тенге				56839				
		Сметная прибыль	Тенге				12300				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				166050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					82375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1384074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					501690			
		РАЗДЕЛ 7.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		Монтажные работы									
61	2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	-6584,00	–	-6584	–	-6584	–	-7111
					–	–	–	–		-527	
62	2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	-6584,00	–	-72424	–	-72424	–	-78218
					–	–	–	–		-5794	
63	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x32x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	-6372,00	–	-57348	–	-57348	–	-61936
					–	–	–	–		-4588	
		Опозновательный знак-10шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**СТОИМОСТЬ ОПОР**	**Т**	**0,02554**	**-424980,00**	**--**	**-10854**	**--**	**-10854**	**--**	**-11722**
					--	**--**	**--**	**--**		**-868**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**-147210**	**--**	**-147210**	**--**	**-158987**
							--	**--**	**--**	**-11777**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-10854				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-10854				
		Сметная прибыль	Тенге				-868				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-11722				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-136356				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-136356				
		Сметная прибыль	Тенге				-10908				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-147264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-158987				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7342294**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1871782				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					577240			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					215064			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2227353		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						586288		
		- Накладные расходы	Тенге							1579184	
		- Сметная прибыль	Тенге							500442	
	Итого сметная стоимость в текущих ценах 2018г.		Тенге								**6756006**
	Временные здания и сооружения 1,12%		Тенге								**75667**
	Итого:		Тенге								**6831673**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%		Тенге								**135267**
	Итого:		Тенге								**6966940**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**139339**
	Итого сметная стоимость		Тенге								**7106279**
	Оборудование, инвентарь		Тенге								**586288**
	Итого		Тенге								**7692567**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961		Тенге								**8076396**
	Скидка к=0,899999759		Тенге								**7268755,26**
	НДС 12%		Тенге								**872250,63**
	ИТОГО СМР:		Тенге								**8141005,89**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каталовского района ЗКО"

_____ Утебаев А.Т.

Технический надзор ТОО "ЕЛГ 2002"

_____ Хабибуллин Е.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жайык Жарыгы"

_____ Есекенов А.М.

Авторский надзор - ТОО «ЖайыкСтройПроект»

_____ Тастаев А.М.