Заказчик: **"Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		220	13.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	114 032 211,00								
в том числе за май 2016г		114 032 211,00		101 814 474,11				12 217 736,89	
итого									114 032 211,00

Итого к оплате: 114032211 (Сто четырнадцать миллионов трицать две тысячи двести одинадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик «Отдел образования Енбекшиказахского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 1

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	239,93	158,38	23,78	38000	5706	0,91	219
					134,60	8,98	32295	2155	0,04	11
2.	Е0110-90-2к-0,8	Демонтаж металлических дверных коробок	м2	48,49	243,46	25,66	11806	1244	1,49	72
					217,80	9,70	10561	471	0,06	3
3.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	1536,98	270,90	23,78	416368	36549	1,65	2542
					247,12	8,98	379818	13802	0,04	67
4.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений фрамуг	м2	9,00	250,04	23,78	2250	214	1,52	14
					226,26	8,98	2036	81	0,04	0
5.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов, свесов и т.п.	м	763,00	14,39	1,29	10980	984	0,09	69
					13,10	0,23	9995	175	0,00	1
6.	Е0109-35-1	Демонтаж оконных решеток металлических	т	0,77	9681,26	439,38	7435	337	51,90	40
					8518,50	70,88	6542	54	0,34	0
7.	Е0108-25-1к-0,8	Разборка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	м2	52,80	168,54	19,14	8899	1011	1,18	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					149,40	7,17	7888	378	0,04	2
8.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	2390,52	48,37	4,36	115629	10423	0,29	687
					44,01	0,68	105207	1626	0,01	12
9.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков	м2	1838,86	24,15	2,64	44408	4855	0,15	279
					21,51	0,45	39554	827	0,00	8
10.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	1838,86	36,77	1,67	67615	3071	0,23	417
					35,10	0,29	64544	533	0,00	5
11.	Е0158-21-1к-0,8	Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	1838,86	16,02	0,35	29451	647	0,12	218
					15,66	0,06	28804	103	0,00	1
12.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - коньков	м	115,20	14,39	1,29	1658	149	0,09	10
					13,10	0,23	1509	26	0,00	0
13.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - карнизов	м	570,96	14,39	1,29	8216	737	0,09	52
					13,10	0,23	7480	131	0,00	1
14.	Е0158-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	окно	18,00	549,36	44,86	9888	807	3,41	61
					504,50	7,09	9081	128	0,06	1
15.	Е0158-18-11к-0,8	Разборка фартуков к слуховым окнам из листовой стали	шт	18,00	40,23	0,81	724	15	0,32	6
					39,42	0,18	710	3	0,00	0
16.	Е0158-4-1	Разборка снегодержателей	м	230,00	14,39	1,29	3310	297	0,09	21
					13,10	0,23	3013	53	0,00	0
17.	Е0158-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-настенных желобов	м	363,00	17,13	0,64	6218	232	0,11	40
					16,49	0,11	5986	40	0,00	0
18.	Е0112-12-1к-0,8	Разборка ограждения кровель	м	546,00	9,74	1,99	5316	1088	0,06	32
					7,74	0,74	4228	402	0,00	2
19.	Е0112-11-1к-0,8	Разборка колпаков над воронками	колпак	16,00	248,56	5,56	3977	89	1,93	31
					243,00	1,80	3888	29	0,01	0
20.	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок	м2	69,00	190,73	28,53	13160	1969	1,14	79
					162,20	4,64	11192	320	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок в Фойе	м2	54,00	190,73	28,53	10299	1541	1,14	62
					162,20	4,64	8759	251	0,04	2
22.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	3727,30	17,38	0,93	64780	3466	0,11	425
					16,45	0,14	61314	522	0,00	5
23.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	284,00	11,07	0,04	3144	11	0,08	22
					11,03	0,02	3133	6	0,00	0
24.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	284,00	51,33	4,89	14578	1389	0,34	95
					46,44	0,83	13189	236	0,01	2
25.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	3137,00	5,64	0,19	17693	596	0,04	118
					5,45	0,02	17097	63	0,00	1
26.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток на лестничной клетке	1м2	271,30	116,63	10,56	31642	2865	0,70	190
					106,07	1,67	28777	453	0,01	4
27.	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	2387,40	358,97	192,06	857011	458530	1,11	2655
					166,91	72,15	398481	172251	0,40	960
28.	Е0157-2-8	Разборка мозаичных покрытия полов	1м2	225,50	358,97	192,06	80948	43310	1,11	251
					166,91	72,15	37638	16270	0,40	91
29.	Е0157-2-8	Разборка бетонных половтолщиной 40 мм	1м2	88,70	358,97	192,06	31841	17036	1,11	99
					166,91	72,15	14805	6400	0,40	36
30.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	2221,60	20,76	0,19	46120	422	0,14	317
					20,57	0,02	45698	44	0,00	1
31.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	312,80	133,16	23,58	41652	7376	0,74	232
					109,58	4,16	34277	1301	0,02	7
32.	Е0109-37-1	Демонтаж каркасов крепления теплоизоляции и детали крепления	т	5,49	10790,47	2885,09	59229	15836	39,42	216
					7182,00	186,59	39422	1024	0,69	4
33.	Е0126-31-1к-0,8	Снятие теплоизоляции из волокнистых и зернистых материалов	м3	274,45	1711,57	264,37	469745	72557	10,58	2904
					1447,20	99,00	397188	27171	0,60	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0157-2-8	Разборка старого цементного покрытия отмоски	1м2	694,00	358,97	192,06	249127	133291	1,11	772
					166,91	72,15	115836	50072	0,40	279
35.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	490,32	27,10	--	13288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	490,32	45,00	--	22064	--	0,19	93
					9,00	--	4413	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								2818471
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
74.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	1383,23	371,23	23,59	513490	32629	0,94	1299
					156,91	7,99	217037	11049	0,04	54
75.	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1383,23	6433,00	--	8898306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1383,23	2800,00	--	-3873038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	1383,23	4963,00	--	6864961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1383,23	244,86	6,97	338692	9648	0,67	932
					108,16	2,65	149606	3666	0,01	18
79.	С12061-19	Доски подоконные из ПХВ профилей,	м	824,67	2860,00	--	2358556	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	ширина 350 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: Окна								15100966
		Раздел: Перегородки								
83.	Е0110-91-6	Установка перегородок из ПХВ профилей	м2	48,60	371,23 / 156,91	23,59 / 7,99	18042 / 7626	1146 / 388	0,94 / 0,04	46 / 2
84.	С12061-189	Перегородки из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	48,60	5206,00 / --	-- / --	253012 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Перегородки								271053
		Раздел: Полы								
		Раздел: Внутренняя отделка								
106.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором старой поверхности стен	м2	7909,29	73,38 / 7,04	0,09 / 0,02	580383 / 55681	712 / 158	0,05 / 0,00	388 / 2
107.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	7909,29	505,42 / 329,54	33,79 / 5,62	3997511 / 2606426	267255 / 44450	1,95 / 0,03	15431 / 245
108.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	3842,34	966,24 / 222,01	6,15 / 2,34	3712615 / 853029	23630 / 8981	1,32 / 0,01	5081 / 44
109.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	5649,49	252,40 / 84,79	4,29 / 1,64	1425914 / 479017	24222 / 9251	0,52 / 0,01	2957 / 44
112.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором потолков	м2	4779,95	73,38 / 7,04	0,09 / 0,02	350753 / 33651	430 / 96	0,05 / 0,00	234 / 1
113.	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1698,49	590,39 / 406,64	34,56 / 5,74	1002782 / 690676	58700 / 9749	2,38 / 0,03	4046 / 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих смесей типа "Глатт" толщиной до 4мм	м2	3072,82	285,70	4,92	877911	15134	0,64	1956
					117,43	1,86	360831	5723	0,01	28
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								11947870
		Раздел: Наружная отделка								
		Раздел: Разные работы								
ИТОГО:							30138359	1262155		45772
							7407938	390912		2167

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7626936
На металломонтажные работы	41745
Всего накладных расходов:	7668681
Итого с накладными	37807040

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2268422
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	40075462
Итого с временными, 1,44 %	40652549
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	41201358
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41363968
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41770493
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	99818112
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1996362
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	101814474
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12217737
Итого с НДС	114032211

Заказчик: Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ №2

"ЕНБЕК"

Заказчик: **"Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		220	13.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	187 582 600,00								
в том числе за июнь 2016г		73 550 389,00		65 669 990,18				7 880 398,82	
итого									73 550 389,00

Итого к оплате: 73 550 389 (семьдесят три миллиона пятьсот петьдесят тысяч триста восемьдесят девять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик Отдел образования Енбекшиказахского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
8.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	3585,78	48,37	4,36	173444	15634	0,29	1031
					44,01	0,68	157810	2438	0,01	18
9.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков	м2	2758,29	24,15	2,64	66613	7282	0,15	418
					21,51	0,45	59331	1241	0,00	13
10.	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	2758,29	36,77	1,67	101422	4606	0,23	626
					35,10	0,29	96816	800	0,00	8
11.	E0158-21-1к-0,8	Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	2758,29	16,02	0,35	44177	971	0,12	327
					15,66	0,06	43206	154	0,00	2
12.	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - коньков	м	172,80	14,39	1,29	2487	223	0,09	16
					13,10	0,23	2264	40	0,00	0
35.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	81,72	27,10	--	2215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C010333-A 5-1	Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 5 км, класс	т	81,72	45,00	--	3677	--	0,19	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1			9,00	--	735	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								394035
		Раздел: Кровля								
37.	Е0110-14-1	Установкастропил, подкосов и стоек из бруса	м3	85,95	21898,02	417,85	1882056	35913	25,41	2184
					3907,13	157,50	335803	13537	0,78	67
38.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	85,95	599,34	35,14	51511	3020	0,90	77
					142,31	13,23	12231	1137	0,07	6
39.	Е0106-1-2	Устройство бетонных столбиков по уровню лежня	м3	5,56	9531,61	122,90	52996	683	5,07	28
					799,54	46,44	4445	258	0,23	1
40.	Е0112-7-5	Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	5016,00	1550,04	10,25	7775007	51414	1,97	9864
					313,89	3,85	1574485	19312	0,02	94
41.	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	м2	5016,00	222,68	0,94	1116985	4702	0,11	551
					19,07	0,36	95640	1818	0,00	9
42.	Е0110-52-1	Огнезащита-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	5016,00	21,41	1,14	107400	5706	0,03	167
					5,38	0,42	26996	2132	0,00	11
43.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	27,00	3246,04	102,01	87643	2754	6,99	189
					1107,45	39,37	29901	1063	0,19	5
44.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей -слуховые	м2	38,81	5206,00	--	202034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	156,00	1411,44	10,25	220185	1599	1,70	266
					271,69	3,85	42383	601	0,02	3
46.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	48,00	308,00	--	14784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-9-2	Обшивка слуховых окон сбоку и спереди выше створок доской шпунтовой	м2	50,53	547,11	17,56	27643	887	1,37	69
					204,93	6,64	10354	335	0,03	2
48.	С11011-89	Монтажная деталь из проката	т	1,03	58700,00	--	60297	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	угловой равнополочого, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс			--	--	--	--	--	--
49.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,13	45300,00	--	5962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	515,20	124,54	1,17	64163	603	0,21	109
					32,96	0,18	16981	93	0,00	1
51.	С11011-3058	Планка примыкания -карнизных свесов для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	515,20	277,00	--	142710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	467,44	343,00	--	160332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	458,80	124,54	1,17	57139	537	0,21	97
					32,96	0,18	15122	83	0,00	1
54.	С11011-3053	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	458,80	222,00	--	101854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								12130701
		Раздел: Двери								
55.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	38,79	379,71	40,10	14730	1556	1,71	66
					313,09	15,16	12145	588	0,07	3
		Итого по разделу: Двери								14730
		Раздел: Окна								
74.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	153,69	371,23	23,59	57054	3625	0,94	144
					156,91	7,99	24115	1228	0,04	6
75.	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	м2	153,69	6433,00	--	988701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
76.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-153,69	2800,00 ---	-- --	-430338 ---	-- --	-- --	-- --
77.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	153,69	4963,00 ---	-- --	762773 ---	-- --	-- --	-- --
78.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	153,69	244,86 108,16	6,97 2,65	37632 16623	1072 407	0,67 0,01	104 2
79.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	91,63	2860,00 ---	-- --	262062 ---	-- --	-- --	-- --
80.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	916,30	446,02 73,75	2,53 0,60	408692 67577	2315 546	0,45 0,00	414 1
81.	Е0109-36-3	Монтаж решеток стальных оконных	м2	92,76	131,79 93,15	5,35 2,03	12225 8641	496 188	0,55 0,01	51 1
82.	С12022-16	Ограждения окон	м	92,76	1340,00 ---	-- --	124298 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								2223101
		Раздел: Перегородки								
83.	Е0110-91-6	Установка перегородок из ПХВ профилей	м2	5,40	371,23 156,91	23,59 7,99	2005 847	127 43	0,94 0,04	5 0
84.	С12061-18 9	Перегородки из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	5,40	5206,00 ---	-- --	28112 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки								30117
		Раздел: Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	284,00	585,22	8,95	166201	2542	0,76	217
					114,73	1,42	32583	403	0,02	4
		Итого по разделу: Полы								166201
		Раздел: Внутренняя отделка								
106.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором старой поверхности стен	м2	2259,80	73,38	0,09	165824	203	0,05	111
					7,04	0,02	15909	45	0,00	0
107.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	2259,80	505,42	33,79	1142146	76359	1,95	4409
					329,54	5,62	744693	12700	0,03	70
108.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1097,81	966,24	6,15	1060747	6752	1,32	1452
					222,01	2,34	243722	2566	0,01	12
109.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	3389,69	252,40	4,29	855549	14533	0,52	1774
					84,79	1,64	287410	5551	0,01	27
112.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором потолков	м2	1365,70	73,38	0,09	100215	123	0,05	67
					7,04	0,02	9615	27	0,00	0
113.	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	485,28	590,39	34,56	286509	16771	2,38	1156
					406,64	5,74	197336	2786	0,03	16
114.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих смесей типа "Глатт" толщиной до 4мм	м2	2048,55	285,70	4,92	585274	10089	0,64	1304
					117,43	1,86	240554	3815	0,01	19
117.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором стен и потолков	м2	645,75	74,46	0,11	48082	73	0,06	36
					8,10	0,02	5228	16	0,00	0
118.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание /левкас/ из сухих растворных смесей типа "Глатт" толщиной 4 мм откосов	м2	645,75	333,66	7,65	215460	4940	0,93	598
					162,60	2,90	104998	1873	0,01	9
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								4459805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
		Раздел: Разные работы								
128.	E0157-14-2	Ремонт подстилающего слоя щебеночного	1м2	694,00	271,39	2,06	188345	1430	0,32	225
					47,99	0,45	33305	312	0,00	2
130.	E0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	21,08	358,97	192,06	7567	4049	1,11	23
					166,91	72,15	3518	1521	0,40	8
135.	E0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	4,55	432,02	240,08	1966	1092	1,28	6
					191,95	90,19	873	410	0,50	2
140.	E0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	9,10	358,97	192,06	3267	1748	1,11	10
					166,91	72,15	1519	657	0,40	4
145.	E0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	6,30	358,97	192,06	2262	1210	1,11	7
					166,91	72,15	1052	455	0,40	3
150.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	16,12	48,37	4,36	780	70	0,29	5
					44,01	0,68	709	11	0,01	0
151.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов потолка	м2	16,12	24,15	2,64	389	43	0,15	2
					21,51	0,45	347	7	0,00	0
152.	E0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой	м2	16,12	21,98	0,69	354	11	0,15	2
					21,29	0,11	343	2	0,00	0
153.	E0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	20,00	358,97	192,06	7179	3841	1,11	22
					166,91	72,15	3338	1443	0,40	8
		Итого по разделу: Разные работы								212108
		ИТОГО:					19630798	291601		28247
							4581503	82642		437
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						4747462		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	7151
Всего накладных расходов:	4754613
Итого с накладными	24385411
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1463125
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25848536
Итого с временными, 1,44 %	26220755
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	26574735
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26679618
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26941826
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	64382343
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1287647
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	65669990
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7880399
Итого с НДС	73550389

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **"Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		220	13.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	350 092 976,00								
в том числе за июль 2016г		162 510 376,00		145 098 550,00				17 411 826,00	
итого									162 510 376,00

Итого к оплате: 162 510 376 (сто шестьдесят два миллиона пятьсот десять тысяч триста семьдесят шесть) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
		Раздел: Кровля								
37.	E0110-14-1	Установкастропил, подкосов и стоек из бруса	м3	21,49	21898,02	417,85	470514	8978	25,41	546
					3907,13	157,50	83951	3384	0,78	17
38.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	21,49	599,34	35,14	12878	755	0,90	19
					142,31	13,23	3058	284	0,07	1
39.	E0106-1-2	Устройство бетонных столбиков по уровню лежня	м3	1,39	9531,61	122,90	13249	171	5,07	7
					799,54	46,44	1111	65	0,23	0
40.	E0112-7-5	Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1254,00	1550,04	10,25	1943752	12853	1,97	2466
					313,89	3,85	393621	4828	0,02	24
41.	E0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	м2	1254,00	222,68	0,94	279246	1176	0,11	138
					19,07	0,36	23910	455	0,00	2
42.	E0110-52-1	Огнезащита-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1254,00	21,41	1,14	26850	1426	0,03	42
					5,38	0,42	6749	533	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3246,04	102,01	19476	612	6,99	42
					1107,45	39,37	6645	236	0,19	1
44.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей -слуховые	м2	9,70	5206,00	--	50509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	39,00	1411,44	10,25	55046	400	1,70	66
					271,69	3,85	10596	150	0,02	1
46.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	12,00	308,00	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-9-2	Обшивка слуховых окон сбоку и спереди выше створок доской шпунтовой	м2	12,63	547,11	17,56	6911	222	1,37	17
					204,93	6,64	2589	84	0,03	0
48.	С11011-89 7	Монтажная деталь из проката угловой равнополочого, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,26	58700,00	--	15074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	45300,00	--	1491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	128,80	124,54	1,17	16041	151	0,21	27
					32,96	0,18	4245	23	0,00	0
51.	С11011-30 58	Планка примыкания -карнизных свесов для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	128,80	277,00	--	35678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-30 59	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	116,86	343,00	--	40083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	114,70	124,54	1,17	14285	134	0,21	24
					32,96	0,18	3781	21	0,00	0
54.	С11011-30 53	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	114,70	222,00	--	25463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Кровля 3030241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
60.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	9,70	379,71	40,10	3682	389	1,71	17
					313,09	15,16	3036	147	0,07	1
61.	С12064-4	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-14	м2	48,49	11200,00	--	543088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	15,00	2980,00	--	44700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	15,00	844,00	--	12660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	82,50	78,08	48,59	6442	4008	0,18	15
					29,50	18,36	2434	1515	0,09	7
65.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,50	530,00	--	2385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	36,54	446,86	128,16	16328	4683	1,03	38
					174,40	44,59	6372	1629	0,17	6
67.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	203,39	671,57	39,81	136591	8097	1,32	269
					219,42	15,05	44628	3061	0,07	15
68.	С12064-4	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-14ГУП	м2	36,54	11200,00	--	409248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	56,20	4250,00	--	238850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9П; ДС 21-10П	м2	92,59	11200,00	--	1037008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	54,60	5300,00	--	289380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	239,93	65,06	0,11	15611	27	0,41	99
					64,95	0,06	15584	15	0,00	0
73.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	23,99	530,00	--	12716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	47,00	1500,00	--	70500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	36,00	1380,00	--	49680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	83,00	844,00	--	70052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0110-91-1	Установка фрамуг над металлическими дверями из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	9,00	537,52	23,97	4838	216	1,59	14
					265,62	7,73	2391	70	0,04	0
78.	С12061-181	Фрамуги из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерным стеклопакетоми: одноэлементные глухие	м2	9,00	4472,00	--	40248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								3004008
		Раздел: Окна								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Полы								
94.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	284,00	2538,60	5,23	720962	1485	0,75	213
					120,11	0,83	34111	236	0,01	3
95.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	284,00	180,18	2,35	51171	667	0,54	153
					90,05	0,90	25573	256	0,00	1
96.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	284,00	178,36	0,09	50654	26	0,09	27
					15,12	0,02	4294	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	6611,50	224,79	14,01	1486186	92627	0,58	3857
					85,79	2,21	567201	14611	0,01	81
98.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	86,40	544,23	1,61	47021	139	0,32	28
					49,91	0,25	4312	22	0,00	0
99.	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	1м2	86,40	261,83	0,87	22622	75	0,17	15
					26,82	0,14	2317	12	0,00	0
100.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	86,40	1137,79	14,85	98305	1283	1,54	133
					243,95	2,32	21077	200	0,02	2
101.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	86,00	162,46	2,26	13971	194	0,29	25
					49,84	0,34	4286	29	0,00	0
102.	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	м2	3076,45	1223,65	6,40	3764497	19689	0,49	1500
					75,82	2,39	233255	7345	0,01	36
103.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	2981,64	178,36	0,09	531805	268	0,09	281
					15,12	0,02	45082	60	0,00	0
104.	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	1м2	88,70	586,26	14,01	52001	1243	0,44	39
					62,03	2,21	5502	196	0,01	1
105.	Е0157-22-2	Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2	1м2	88,70	335,65	35,06	29773	3110	0,64	57
					89,21	5,51	7913	489	0,03	3
106.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	88,70	63,31	0,29	5616	26	0,33	29
					58,99	0,11	5233	10	0,00	0
107.	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	1м	80,00	45,76	2,01	3661	161	0,15	12
					25,36	0,32	2029	26	0,00	0
108.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	2021,20	1137,79	14,85	2299701	30015	1,54	3105
					243,95	2,32	493072	4689	0,02	48
109.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	2211,52	162,46	2,26	359275	4998	0,29	640
					49,84	0,34	110222	752	0,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	1м2	225,50	865,36	1,20	195139	271	0,27	60
					39,40	0,23	8885	52	0,00	0
111.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	225,50	1950,96	30,36	439941	6846	0,80	181
					132,85	7,46	29958	1682	0,04	9
112.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	45,80	1950,96	30,36	89354	1390	0,80	37
					132,85	7,46	6085	342	0,04	2
113.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	284,20	954,71	1,30	271327	368	0,23	65
					38,61	0,67	10973	190	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								10532981
		Раздел: Внутренняя отделка								
114.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором старой поверхности стен	м2	1129,90	73,38	0,09	82912	102	0,05	55
					7,04	0,02	7954	23	0,00	0
115.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1129,90	505,42	33,79	571073	38179	1,95	2204
					329,54	5,62	372347	6350	0,03	35
116.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	548,91	966,24	6,15	530374	3376	1,32	726
					222,01	2,34	121861	1283	0,01	6
117.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2259,80	252,40	4,29	570366	9689	0,52	1183
					84,79	1,64	191607	3700	0,01	18
118.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	9039,18	254,87	2,35	2303812	21242	0,27	2401
					44,77	0,90	404680	8135	0,00	40
119.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток	м2	250,24	1067,70	5,78	267181	1445	1,75	437
					293,22	3,93	73374	982	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
120.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором потолков	м2	682,85	73,38	0,09	50108	61	0,05	33
					7,04	0,02	4807	14	0,00	0
121.	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	242,64	590,39	34,56	143255	8386	2,38	578
					406,64	5,74	98668	1393	0,03	8
122.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих смесей типа "Глатт" толщиной до 4мм	м2	1707,13	285,70	4,92	487728	8408	0,64	1087
					117,43	1,86	200462	3180	0,01	16
123.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	5462,80	260,86	2,91	1425026	15910	0,30	1633
					50,20	1,10	274219	6009	0,01	29
124.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	717,50	1109,88	84,73	796342	60790	4,43	3178
					740,98	14,11	531653	10126	0,08	56
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								7228176
		Раздел: Наружная отделка								
		Раздел: Разные работы								

ИТОГО:

	23795408	376775	27821
	4517713	88900	484

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4652125
Всего накладных расходов:	4652125
Итого с накладными	28447533

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1706852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30154385
Итого с временными, 1,44 %	30588608
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	31001554
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	31123908
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31429794
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	75107151
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1502143
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	76609294
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9193115
Итого с НДС	85802409

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование объекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	333,00	197,20	15,96	65668	5315	1,21	402
					181,24	2,52	60353	839	0,02	7
2.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм с теплоизоляцией	м	1131,60	67,96	0,50	76904	566	0,44	493
					67,46	0,09	76338	102	0,00	1
3.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	32,00	109,47	1,00	3503	32	0,49	16
					108,47	0,16	3471	5	0,00	0
4.	Е0165-3-3	Демонтаж кранов	шт	333,00	11,72	0,09	3903	30	0,07	22
					11,63	0,02	3873	7	0,00	0
5.	Е0165-3-3	Демонтаж кранов	шт	18,00	11,72	0,09	211	2	0,07	1
					11,63	0,02	209	--	0,00	0
6.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм с теплоизоляцией	м	6,00	67,96	0,50	408	3	0,44	3
					67,46	0,09	405	1	0,00	0
7.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке	м	24,00	109,47	1,00	2627	24	0,49	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 50, 65 мм			108,47	0,16	2603	4	0,00	0
8.	Е0165-3-3	Демонтаж кранов	шт	20,00	11,72	0,09	234	2	0,07	1
					11,63	0,02	233	--	0,00	0
9.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	4,00	3,65	--	15	--	0,02	0
					3,65	--	15	--	--	--
10.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	4,00	6,95	--	28	--	0,04	0
					6,95	--	28	--	--	--
11.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	732,60	4352,10	43,41	3188346	31804	0,78	575
					124,72	16,26	91368	11914	0,08	58
12.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	333,00	65,50	--	21813	--	0,14	46
					25,88	--	8616	--	--	--
13.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	1131,60	431,30	4,95	488059	5601	0,34	386
					60,03	1,86	67930	2108	0,01	10
14.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	32,00	618,12	9,94	19780	318	0,43	14
					75,30	3,71	2410	119	0,02	1
15.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	212,01	164,61	0,09	34899	19	0,74	158
					124,20	0,02	26331	5	0,00	0
16.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1163,60	12,59	--	14654	--	0,06	67
					12,29	--	14305	--	--	--
17.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 50 мм	шт	5,00	4950,00	--	24750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 25 мм	шт	5,00	3280,00	--	16400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 20 мм	шт	8,00	2760,00	--	22080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0118-3-2	Установка водоподогревателей	шт	4,00	6854,70	839,61	27419	3358	17,25	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2			2538,34	315,00	10153	1260	1,54	6
21.	С131401-5	Аппараты водонагревательные, газовые АГВ-120-1	шт	4,00	30900,00 / --	-- / --	123600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / за 2 раза/	м2	749,25	45,36 / 13,36	0,13 / 0,05	33988 / 10012	94 / 37	0,03 / 0,00	25 / 0
23.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	749,25	164,61 / 124,20	0,09 / 0,02	123337 / 93057	66 / 19	0,74 / 0,00	557 / 0
24.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, уголок, хомуты/	кг	42,00	200,00 / --	-- / --	8400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	464,00	296,96 / 44,38	21,06 / 5,41	137792 / 20592	9773 / 2511	0,24 / 0,03	113 / 15
26.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	275,00	127,00 / --	-- / --	34925 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С11031-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	32,00	204,00 / --	-- / --	6528 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12,00	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	6257 / 3509	589 / 236	1,69 / 0,09	20 / 1
29.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00 / --	-- / --	9900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00 / --	-- / --	9900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Dy 32 мм	шт	8,00	3510,00 / --	-- / --	28080 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	3129 / 1754	294 / 118	1,69 / 0,09	10 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 20 мм	шт	4,00	2760,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 15 мм	шт	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6946,10	88,56	6946	89	1,05	1
					178,54	33,75	179	34	0,16	0
36.	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	м	4,00	898,17	19,99	3593	80	0,75	3
					133,51	7,49	534	30	0,04	0
37.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	65,50	--	131	--	0,14	0
					25,88	--	52	--	--	--
38.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	71,10	--	284	--	0,36	1
					62,10	--	248	--	--	--
39.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	4,00	541,00	--	2164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,00	967,28	1,96	3869	8	0,36	1
					64,69	--	259	--	--	--
41.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20,00	642,28	17,65	12846	353	0,64	13
					115,40	6,61	2308	132	0,03	1
42.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6,00	431,30	4,95	2588	30	0,34	2
					60,03	1,86	360	11	0,01	0
43.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	26,00	12,59	--	327	--	0,06	1
					12,29	--	320	--	--	--
44.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	26,00	296,96	21,06	7721	548	0,24	6
					44,38	5,41	1154	141	0,03	1
45.	С11031-232	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	м	20,00	215,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С11031-22 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Da 35 мм	м	6,00	127,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, уголок, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								4600466
		Раздел: Вентиляция								
48.	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов с теплоизоляцией	м2	298,64	146,03	14,16	43610	4229	0,88	261
					131,87	2,23	39382	666	0,02	6
49.	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов массой до 0,05 т	шт	4,00	426,10	14,80	1704	59	6,00	24
					411,30	5,40	1645	22	0,07	0
50.	Е0120-26-5	Демонтаж глушителей шума вентиляционных установок	шт	4,00	126,78	7,08	507	28	1,82	7
					119,70	2,70	479	11	0,03	0
51.	Е0120-37-1	Демонтаж фильтров	м2	4,00	305,85	16,95	1223	68	4,14	17
					288,90	6,30	1156	25	0,08	0
52.	Е0120-19-4	Демонтаж зонтов над шахтами	шт	12,00	66,76	6,46	801	78	0,92	11
					60,30	2,70	724	32	0,03	0
53.	Е0120-12-6	Демонтаж решеток жалюзийных	шт	44,00	77,56	6,46	3413	284	1,07	47
					71,10	2,70	3128	119	0,03	1
54.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	шт	4,00	1368,22	46,24	5473	185	6,90	28
					1182,49	16,88	4730	68	0,09	0
55.	С131301-1 8	Вентиляторы радиальные взрывозащищенныеВ-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А с электродвигателем АИМ80А2	компл	4,00	35900,00	--	143600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	4,00	10094,77	22,14	40379	89	2,09	8
					344,14	8,44	1377	34	0,04	0
57.	Е0120-37-1	Установка фильтров	м2	4,00	984,80	52,96	3939	212	4,76	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					830,59	19,69	3322	79	0,10	0
58.	С131309-4	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯВ	шт	4,00	1530,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм изоцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	112,80	1196,25	11,44	134937	1290	1,40	158
					226,41	4,27	25539	482	0,02	2
60.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,04	1169,35	13,22	5894	67	1,62	8
					261,34	4,95	1317	25	0,02	0
61.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,80	1197,30	16,45	5747	79	1,77	9
					284,63	6,16	1366	30	0,03	0
62.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,20	1169,35	13,22	3742	42	1,62	5
					261,34	4,95	836	16	0,02	0
63.	Е0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	172,80	1086,95	10,84	187826	1873	0,79	136
					126,79	4,05	21909	700	0,02	3
64.	Е0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	12,00	1929,30	20,19	23152	242	1,06	13
					173,36	8,44	2080	101	0,04	0
65.	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	шт	36,00	830,85	20,19	29911	727	1,23	44
					204,41	8,44	7359	304	0,04	1
66.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	8,00	714,85	20,19	5719	161	1,23	10
					204,41	8,44	1635	68	0,04	0
67.	Е0126-31-1	Теплоизоляция венткоробов прямоугольных изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	2,50	2493,43	413,07	6234	1033	12,17	30
					2080,35	154,69	5201	387	0,75	2
68.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	2,55	7370,00	--	18794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11031-55	Самоклеящаяся лента из защитного	рулон	2,14	2880,00	--	6163	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	покрытия , цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 50 м			--	--	--	--	--	--
70.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	106,38	2277,01 / 134,03	123,98 / 46,44	242235 / 14259	13189 / 4940	0,68 / 0,23	72 / 24
		Итого по разделу: Вентиляция								921122
		Раздел: Вывоз мусора								
71.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	50,60	27,10 / --	-- / --	1371 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	50,60	46,35 / 10,35	-- / --	2345 / 524	-- / --	0,22 / --	11 / --
		Итого по разделу: Вывоз мусора								3717
	ИТОГО:						5525307 / 640947	82931 / 27742		3937 / 145

Накладные расходы :

На общестроительные работы	163994
На сантехнические работы	563921
Всего накладных расходов:	727915
Итого с накладными	6253222

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	375193
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6628415
Итого с временными, 1,44 %	6723864
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6814636
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6841531
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6908770
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	16509749
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	330195
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16839944
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2020793
Итого с НДС	18860737

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбешиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные работы										
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	146,00	51,07	0,69	7456	101	0,33	48		
					50,38	0,11	7355	16	0,00	0		
2.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	90,00	88,41	1,24	7957	112	0,57	51		
					87,17	0,20	7845	18	0,00	0		
3.	Е0116-22-1к-0,4	Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	636,55	55,15	637	55	8,50	9		
					581,40	20,70	581	21	0,25	0		
4.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	44,00	116,90	1,81	5144	80	0,75	33		
					115,09	0,29	5064	13	0,00	0		
5.	Е0165-3-2	Демонтаж кранов	шт	8,00	81,18	0,18	649	1	0,46	4		
					81,00	0,02	648	--	0,00	0		
6.	Е0116-20-1к-0,4	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	10,00	72,24	9,24	722	92	0,90	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					63,00	3,60	630	36	0,04	0
7.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	12,00	81,18	0,18	974	2	0,46	5
					81,00	0,02	972	--	0,00	0
8.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	101,00	118,01	1,59	11919	161	0,69	69
					116,42	0,25	11758	25	0,00	0
9.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	42,00	145,63	3,27	6116	137	0,85	36
					142,36	0,52	5979	22	0,00	0
10.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	27,00	101,59	3,33	2743	90	0,61	16
					98,26	0,54	2653	15	0,00	0
11.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	15,00	244,84	6,45	3673	97	1,43	21
					238,39	1,04	3576	16	0,01	0
12.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	компл	4,00	161,43	4,65	646	19	0,99	4
					156,78	0,72	627	3	0,01	0
13.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	18,00	293,06	0,56	5275	10	1,66	30
					292,50	0,09	5265	2	0,00	0
14.	Е0165-12-9	Демонтаж трапов чугунных	компл	2,00	379,14	3,39	758	7	2,15	4
					375,75	0,47	752	1	0,00	0
15.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	8,00	691,17	483,04	5529	3864	1,37	11
					208,13	185,04	1665	1480	1,02	8
16.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	4,00	341,53	229,14	1366	917	0,73	3
					112,39	88,29	450	353	0,48	2
17.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	8,00	207,90	2,32	1663	19	1,09	9
					163,35	0,36	1307	3	0,00	0
18.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	4,00	302,62	3,80	1210	15	1,32	5
					210,85	0,61	843	2	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								64439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
19.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	90,00	339,92	6,60	30593	594	1,21	109
					216,83	2,48	19515	223	0,01	1
20.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	85,14	90,00	--	7663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	146,00	373,69	9,88	54558	1442	1,48	217
					266,51	3,69	38911	538	0,02	3
22.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	138,12	53,00	--	7320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	44,00	436,80	12,04	19219	530	1,40	62
					248,15	4,50	10918	198	0,02	1
24.	С130804-72	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,62	266,00	--	11072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	280,00	82,97	21,06	23230	5897	0,24	68
					44,38	5,41	12426	1516	0,03	9
26.	С11031-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	160,60	78,00	--	12527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	99,00	96,00	--	9504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11031-208	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	48,40	154,00	--	7454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С11031-540	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	рулон	28,00	1080,00	--	30240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,00	200,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	10,00	10292,87	28,86	102929	289	1,03	10
					181,13	11,25	1811	112	0,05	1
32.	СПрайс"Систем	Огнетушитель ОУ-10	шт	20,00	5815,95	--	116319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс"Систем	Шкаф пожарный ПШ-3 для пожарного рукова и 2х огнетушителей	шт	10,00	10352,34	--	103523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	3280,00	--	26240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	7941,06	1,96	7941	2	0,34	0
					62,10	--	62	--	--	--
36.	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1узел	1,00	6627,01	360,11	6627	360	15,06	15
					2522,81	135,00	2523	135	0,66	1
37.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130904-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	1390,00	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6946,10	88,56	6946	89	1,05	1
					178,54	33,75	179	34	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопровод								613015
		Раздел: канализация бытовая К1								
41.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	101,00	653,18	0,37	65971	37	0,73	74
					140,18	0,07	14158	7	0,00	0
42.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	42,00	774,63	0,48	32535	20	0,71	30
					135,00	0,09	5670	4	0,00	0
43.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	15,00	737,78	6,67	11067	100	3,77	57
					657,00	1,13	9855	17	0,01	0
44.	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	15,00	3570,00	--	53550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косымвыпуском и цельноотлитой полочкой	шт	15,00	5020,00	--	75300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	27,00	524,90	3,81	14172	103	2,89	78
					488,25	0,59	13183	16	0,01	0
47.	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	комплект	27,00	5680,00	--	153360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	27,00	1750,00	--	47250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	27,00	1812,61	1,96	48941	53	0,81	22
					144,90	--	3912	--	--	--
50.	Е0165-12-2	Установка моек	компл	4,00	606,17	7,17	2425	29	3,22	13
					582,75	1,22	2331	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	4,00	3850,00	--	15400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	1812,61	1,96	7250	8	0,81	3
					144,90	--	580	--	--	--
53.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	2,00	404,58	3,39	809	7	2,15	4
					375,75	0,47	752	1	0,00	0
54.	С131101-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой,размером 355х200х142 мм	комплект	2,00	2710,00	--	5420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,00	200,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,30	27,10	--	89	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3,30	45,00	--	148	--	0,19	1
					9,00	--	30	--	--	--
		Итого по разделу: канализация бытовая К1								547687

ИТОГО:

	1225139	15337	1131
	194786	4832	27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	18070
На сантехнические работы	206995
Всего накладных расходов:	225065
Итого с накладными	1450204

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1530237		
		Итого с временными, 1,44 %						1550597		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1569960		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1575697		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1590040		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3799687		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						75994		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3875681		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						465082		
		Итого с НДС						4340763		

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Ц0108-27-1К-0,3	Демонтаж вводно-распределительного устройства ВРУ главного и в каждом корпусе	шт	6,00	2457,30	634,80	14744	3809	9,90	59
					1822,50	132,90	10935	797	0,77	5
2.	Ц0108-599-6К-0,3	Демонтаж щитков осветительных с автоматами	шт	14,00	208,68	5,58	2922	78	1,20	17
					203,10	1,35	2843	19	0,01	0
3.	Ц0108-420-1	Демонтаж коробок ответвительных	шт	480,00	152,00	31,10	72960	14928	2,09	1003
					120,90	7,60	58032	3648	0,04	21
4.	Е0167-17-6К-0,3	Демонтаж ящика с трансформатором	шт	2,00	67,81	0,31	136	1	0,40	1
					67,50	0,05	135	--	0,00	0
5.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	6484,00	13,94	0,06	90387	389	0,10	625
					13,88	--	89998	--	0,00	1
6.	Е0167-5-1 2	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм	м	1450,00	45,45	0,49	65902	710	0,30	441
					44,96	0,07	65192	101	0,00	1
7.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства	м	2840,00	113,54	73,85	322453	209734	0,26	745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электропроводки в кирпичных стенах			39,69	28,10	112720	79804	0,15	437
8.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	2840,00	54,58	0,77	154993	2187	0,24	676
					46,67	0,11	132543	312	0,00	2
9.	Ц0108-530 -2К-0,3	Демонтаж -пускатель, автоматов общего назначения, на ток до 100 А	шт	16,00	194,19	15,39	3107	246	0,90	14
					178,80	2,70	2861	43	0,02	0
10.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	1088,00	8,42	--	9161	--	0,06	64
					8,42	--	9161	--	--	--
11.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт	409,00	29,35	2,80	11975	1142	0,18	73
					26,55	0,45	10832	184	0,00	2
12.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	324,00	9,32	0,23	3020	75	0,06	20
					9,09	0,05	2945	16	0,00	0
13.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1336,00	8,62	0,02	11516	27	0,05	73
					8,60	--	11490	--	--	--
14.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	3,00	43,33	20,47	130	61	0,13	0
					22,86	7,74	69	23	0,04	0
15.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	7,00	59,11	28,22	414	198	0,18	1
					30,89	10,67	216	75	0,05	0
16.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в перекрытиях бетонных и перегородках	отверст	10,00	302,62	3,80	3026	38	1,32	13
					210,85	0,61	2108	6	0,00	0
17.	С01031-А1 1-11	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	21,96	152,80	--	3355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е010333-А 15-1	Перевозка мусора, расстояние перевозки 15 км,	т	21,96	108,20	108,20	2376	2376	--	--
					--	21,64	--	475	0,45	10

Итого по разделу: Демонтажные работы 772577

Раздел: Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-572 -7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1800x600x600 мм	шт	1,00	3458,00	241,00	3458	241	4,00	4
					630,00	56,30	630	56	0,33	0
20.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1,00	1008,70	32,70	1009	33	2,00	2
					441,00	4,50	441	4	0,03	0
21.	С151801-8 8	Выключатели и переключатели на входе, тип ПП2-250/Н2 М1 56, 67 Б	шт	1,00	10300,00	--	10300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
23.	С151801-4 9	Выключатели и переключатели пакетные , тип ПВ3-20 М3 , пластмасса	шт	4,00	418,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
25.	С151801-7 6	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-63	шт	2,00	3280,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151801-8 5	Выключатели и переключатели пакетные/степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-100 М3В	шт	2,00	1670,00	--	3340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
28.	СПрайс"Электрокомплекс"	Счетчик СА4У-Э704-Т3	шт	1,00	4652,76	--	4653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151803-1 98	Ящик стальной , размер 600x600x200 мм, /1800x600x600/	шт	1,00	7520,00	--	7520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-68- 1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	1,00	102,60	14,40	103	14	0,44	0
					80,10	2,80	80	3	0,02	0
31.	Ц0108-572	Блок управления шкафного	шт	5,00	397,60	67,40	1988	337	2,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	исполнения или распределительный пункт /шкаф/,			270,00	15,80	1350	79	0,09	0
32.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 100 А	шт	5,00	862,00	28,00	4310	140	2,00	10
					340,00	4,50	1700	22	0,03	0
33.	С151801-7 6	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты IP56, IP67/, тип ПВ3-50	шт	5,00	3280,00	--	16400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 25 А	шт	95,00	501,20	13,20	47614	1254	1,00	95
					227,00	2,30	21565	218	0,01	1
35.	С151801-5 2	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт	60,00	919,00	--	55140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151801-5 5	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	30,00	1250,00	--	37500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151801-5 5	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-20/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	5,00	1250,00	--	6250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-68- 1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	10,00	102,60	14,40	1026	144	0,44	4
					80,10	2,80	801	28	0,02	0
39.	С151803-1 97	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей, размер 600x600x200 мм, тип К656-У2	шт	5,00	4550,00	--	22750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-572 -2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,	шт	10,00	397,60	67,40	3976	674	2,00	20
					270,00	15,80	2700	158	0,09	1
41.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 100 А	шт	10,00	862,00	28,00	8620	280	2,00	20
					340,00	4,50	3400	45	0,03	0
42.	С151801-7 6	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты IP56,	шт	10,00	3280,00	--	32800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1Р67/, тип ПВ3-63			--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 25 А	шт	90,00	501,20	13,20	45108	1188	1,00	90
					227,00	2,30	20430	207	0,01	1
44.	С151801-5 2	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт	50,00	919,00	--	45950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151801-5 5	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	40,00	1250,00	--	50000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-68- 1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	20,00	102,60	14,40	2052	288	0,44	9
					80,10	2,80	1602	56	0,02	0
47.	С151803-1 97	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	шт	10,00	4550,00	--	45500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-572 -2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,	шт	14,00	397,60	67,40	5566	944	2,00	28
					270,00	15,80	3780	221	0,09	1
49.	С151803-1 58	Щиток осветительный на 12 однофазных групп /модулей/, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	14,00	18600,00	--	260400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0167-17- 6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	шт	2,00	226,02	1,02	452	2	1,32	3
					225,00	0,16	450	--	0,00	0
51.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0167-16- 8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	190,00	435,14	7,64	82677	1452	2,47	469
					427,50	1,19	81225	226	0,01	2
53.	С151702-2 8	Светильники тип ЛП014-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	190,00	4590,00	--	872100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0167-16-	Монтаж светильников для	шт	208,00	329,06	2,81	68444	584	1,87	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт			326,25	0,45	67860	94	0,00	1
55.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	13,00	2480,00	--	32240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151702-33	Светильники тип ЛП018-2Х18/11-01-УХЛ4.2	шт	74,00	2290,00	--	169460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х20/Н-02-УХЛ4	шт	46,00	2930,00	--	134780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151702-56	Светильники люминисцентные	шт	75,00	3220,00	--	241500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХВ20	шт	240,00	82,00	--	19680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХВ36	шт	814,00	101,00	--	82214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	1176,00	14,00	--	16464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0167-15-6	Монтаж светильника с лампами накаливания полугерметичные	шт	14,00	140,16	1,42	1962	20	0,89	12
					138,74	0,23	1942	3	0,00	0
63.	С151701-14	Светильник потолочный,полугерметичные тип НПП03-100-001-МУ3	шт	14,00	871,00	--	12194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	108,00	140,16	1,42	15137	153	0,89	96
					138,74	0,23	14984	25	0,00	0
65.	С151701-90	Светильник с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2	шт	108,00	561,00	--	60588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	шт	122,00	17,00	--	2074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	228,00	140,16	1,42	31956	324	0,89	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					138,74	0,23	31633	52	0,00	1
68.	С151701-23	Светильник подвесной, тип НСП17Х200-001-У3	шт	228,00	1850,00 ---	-- --	421800 ---	-- --	-- --	-- --
69.	С151803-7	Кронштейн настенный, У2191 У3	шт	228,00	584,00 ---	-- --	133152 ---	-- --	-- --	-- --
70.	С151706-83	Лампы энергосберегающие мощность 42Вт, 20Вт	шт	228,00	496,00 ---	-- --	113088 ---	-- --	-- --	-- --
71.	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	шт	296,00	74,51 74,48	0,03 --	22055 22046	9 --	0,47 --	138 --
72.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	120,00	242,00 ---	-- --	29040 ---	-- --	-- --	-- --
73.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	176,00	264,00 ---	-- --	46464 ---	-- --	-- --	-- --
74.	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	шт	27,00	74,51 74,48	0,03 --	2012 2011	1 --	0,47 --	13 --
75.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	27,00	264,00 ---	-- --	7128 ---	-- --	-- --	-- --
76.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	шт	765,00	37,55 37,55	-- --	28726 28726	-- --	0,24 --	183 --
77.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	765,00	226,00 ---	-- --	172890 ---	-- --	-- --	-- --
78.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	1,09	16300,00 ---	-- --	17734 ---	-- --	-- --	-- --
79.	Ц0108-545-5	Коробка ответвительная, с количеством зажимов до 4	шт	480,00	688,60 347,00	22,60 2,30	330528 166560	10848 1104	2,00 0,01	960 6
80.	С151803-5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/,	шт	480,00	244,00	--	117120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	тип У994 У2			--	--	--	--	--	--
81.	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	м	6416,00	108,94	0,13	698959	834	0,62	3995
					108,81	0,02	698125	128	0,00	1
82.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,92	52100,00	--	204065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	3,52	60500,00	--	212899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,13	109800,00	--	14111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	м	58,00	111,96	0,18	6494	10	0,64	37
					111,78	0,02	6483	1	0,00	0
86.	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	1000м	0,06	257800,00	--	15251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	10,00	11,86	--	119	--	0,07	1
					11,86	--	119	--	--	--
88.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,01	25484,00	--	260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1390,00	108,60	48,90	150954	67971	0,22	306
					39,60	12,20	55044	16958	0,07	98
90.	С130804-28	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	135,86	664,00	--	90214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	5,92	777,00	--	4597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой	проход	14,00	373,80	--	5233	--	--	--
					78,80	--	1103	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	С151803-2 05	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	шт	56,00	263,00	--	14728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубыстальные по конструкциям диаметром 25 мм	м	60,00	81,06	0,49	4864	29	0,49	29
					80,57	0,07	4834	4	0,00	0
95.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	61,20	104,00	--	6365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С151803-8 2	Держатель кабеля	1000шт	4,22	57200,00	--	241384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Монтажные работы 5702781

Раздел:
Замена заземления

97.	Е0101-162 -3	Разработка траншей для контуров заземления вручную	м3	39,60	481,50	--	19067	--	2,78	110
					481,50	--	19067	--	--	--
98.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	39,60	134,10	--	5310	--	0,97	38
					134,10	--	5310	--	--	--
99.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15,00	55,00	7,60	825	114	0,13	2
					23,20	0,90	348	13	0,01	0
100.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
101.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	45,00	330,10	24,10	14855	1084	0,70	31
					116,00	2,50	5220	112	0,01	1
102.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	22,00	93,50	3,10	2057	68	0,18	4
					32,40	0,30	713	7	0,00	0

Итого по разделу:
Замена заземления 45209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вывоз мусора								
103.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,96	27,10	--	595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	21,96	45,00	--	988	--	0,19	4
					9,00	--	198	--	--	--
		Итого по разделу: Вывоз мусора								1583

ИТОГО:

	6522150	325373	11163
	1788136	105376	597

Накладные расходы :

На монтажные работы	1441704
На общестроительные работы	333687
Всего накладных расходов:	1775391
Итого с накладными	8297541

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	497573
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8795114
Итого с временными, 1,44 %	8921697
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9042077
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9077745
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9166915
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	21905993
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	438120
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22344113
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2681294
Итого с НДС	25025407

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Демонтаж- Пульт приемно-контрольный	шт	2,00	2146,98	0,48	4294	1	38,00	76
					2146,50	--	4293	--	--	--
2.	Ц0110-668 -2	Демонтаж-Извещатели ПС автоматические: дымовой,тепловой , радиоизотопный, световой	шт	319,00	104,58	0,48	33361	153	2,00	638
					104,10	--	33208	--	--	--
3.	Ц0110-668 -4	Демонтаж-Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	248,00	53,40	--	13243	--	1,00	248
					53,40	--	13243	--	--	--
4.	Ц0110-683 -13	Демонтаж-Сигнализация дистанционная: сирена	шт	3,00	594,00	--	1782	--	25,00	75
					594,00	--	1782	--	--	--
5.	Ц0108-593 -11	Демонтаж-Световые настенные указатели	шт	12,00	66,60	27,30	799	328	0,82	10
					39,30	7,71	472	93	0,04	1
6.	Ц0108-545 -5	Демонтаж-Коробка с зажимами, для кабелей или проводов	шт	205,00	110,88	6,78	22730	1390	2,00	410
					104,10	0,69	21340	141	0,00	1
7.	Ц0108-121 -5	Демонтаж-аккумулятора	шт	6,00	183,00	--	1098	--	4,00	24
					183,00	--	1098	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0110-669 -3К-0,3	Демонтаж-Блок питания	шт	3,00	281,28	0,48	844	1	5,00	15
					280,80	--	842	--	--	--
9.	Ц0108-397 -1К-0,3	Демонтаж кабельного канала и трубы	м	900,00	9,33	4,59	8397	4131	0,09	81
					4,74	0,96	4266	864	0,01	5
10.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	5400,00	13,94	0,06	75276	324	0,10	521
					13,88	--	74952	--	0,00	1
11.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	1800,00	113,54	73,85	204372	132930	0,26	472
					39,69	28,10	71442	50580	0,15	277
12.	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	1800,00	72,44	0,81	130383	1458	0,33	589
					64,49	0,14	116082	252	0,00	1
13.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС универсальный шинный расширитель на 10 лучей	шт	6,00	4487,60	1,60	26926	10	23,00	138
					4275,00	--	25650	--	--	--
14.	СПрайс	Универсальный шинный расширитель на 8 зон	шт	6,00	3581,17	--	21487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей -Гранит -8	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
16.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -8	шт	1,00	7315,63	--	7316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-669 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	364,00	369,90	1,60	134644	582	2,00	728
					347,00	--	126308	--	--	--
18.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М	шт	364,00	415,42	--	151215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-386 -10	Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели	шт	20,00	232,50	--	4650	--	1,00	20
					203,00	--	4060	--	--	--
20.	СПрайс	Кнопка пожарная с блокировкой ИПР 513-10 Казахстан	шт	20,00	353,11	--	7062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
22.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	1,00	6380,92	--	6381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	1,00	722,00	--	722	--	4,00	4
					610,00	--	610	--	--	--
24.	СПрайс	Аккумулятор гелевый 12в 7,0а/ч ТР 12070	шт	1,00	922,24	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0110-671 -2	Прокладка кабеля или провода двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам	м	2895,00	61,10	0,80	176884	2316	0,28	811
					48,80	0,10	141276	290	0,00	2
26.	С151606-9	Кабели высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,22	1000м	2,85	69800,00	--	198930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151607-8 2	Кабель UTP 5E, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,05	79300,00	--	3568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10,00	108,60	48,90	1086	489	0,22	2
					39,60	12,20	396	122	0,07	1
29.	С130804-1 18	Трубы тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	1,00	508,00	--	508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	52,00	153,50	--	7982	--	1,00	52
					144,00	--	7488	--	--	--
31.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой ИП -103-5/1-А3	шт	52,00	73,95	--	3845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	23,00	241,70	91,00	5559	2093	0,82	19
					131,00	25,70	3013	591	0,15	3
33.	С151704-1	Указатель световой "Выход"	шт	23,00	457,00	--	10511	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУВ-М-У3			--	--	--	--	--	--
34.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	58,00	3220,00	--	186760	--	25,00	1450
					1980,00	--	114840	--	--	--
35.	СПрайс	Сирена со стромбом LD-96	шт	58,00	319,88	--	18553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	5,00	994,30	1,60	4972	8	5,00	25
					936,00	--	4680	--	--	--
37.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	5,00	6380,92	--	31905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	410,00	72,90	--	29889	--	0,33	135
					53,30	--	21853	--	--	--
39.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,18	54100,00	--	9738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151608-11	Кабель с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВГ, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1000м	0,23	19300,00	--	4439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей -Гранит -8	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
42.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -5	шт	1,00	6260,45	--	6260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС универсальный шинный расширитель на 10 лучей	шт	2,00	4487,60	1,60	8975	3	23,00	46
					4275,00	--	8550	--	--	--
44.	СПрайс	Универсальный шинный расширитель на 8 зон	шт	2,00	3581,17	--	7162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	14,00	195,70	--	2740	--	1,00	14
					178,00	--	2492	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	СПрайс	Датчик магнитно-контактный ИО 102-14	шт	14,00	64,70	--	906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
48.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	1,00	6380,92	--	6381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	1,00	722,00	--	722	--	4,00	4
					610,00	--	610	--	--	--
50.	СПрайс	Аккумулятор гелевый 12в 7,0а/ч ТР 12070	шт	1,00	922,24	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0110-55- 3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	895,00	72,90	--	65246	--	0,33	295
					53,30	--	47704	--	--	--
52.	С151607-8 2	Кабель UTP 5E, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,05	79300,00	--	3568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151606-9	Кабели высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,22	1000м	0,85	69800,00	--	59330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	1,00	688,60	22,60	689	23	2,00	2
					347,00	2,30	347	2	0,01	0
55.	С151801-1 35	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	шт	1,00	2690,00	--	2690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	243,00	259,10	--	62961	--	1,00	243
					239,00	--	58077	--	--	--
57.	СПрайс	Датчик разбития стекла 456 GlAss TrEK	шт	243,00	1645,08	--	399755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС универсальный шинный расширитель на 10 лучей	шт	2,00	4487,60	1,60	8975	3	23,00	46
					4275,00	--	8550	--	--	--
59.	СПрайс	Универсальный шинный расширитель на 8 зон	шт	2,00	3581,17	--	7162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей -Гранит -8	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
61.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -5	шт	1,00	6260,45	--	6260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	59,00	369,90	1,60	21824	94	2,00	118
					347,00	--	20473	--	--	--
63.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М	шт	59,00	415,42	--	24510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0110-386 -10	Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели	шт	5,00	232,50	--	1162	--	1,00	5
					203,00	--	1015	--	--	--
65.	СПрайс	Кнопка пожарная с блокировкой ИПР 513-10 Казахстан	шт	5,00	353,11	--	1766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
67.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	1,00	6380,92	--	6381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	1,00	722,00	--	722	--	4,00	4
					610,00	--	610	--	--	--
69.	СПрайс	Аккумулятор гелевый 12в 7,0а/ч ТР 12070	шт	1,00	922,24	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0110-671 -2	Прокладка кабеля или провода двух- и трехжильный для систем ОПС с	м	230,00	61,10	0,80	14053	184	0,28	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разделительным основанием по стенам и потолкам			48,80	0,10	11224	23	0,00	0
71.	С151606-9	Кабели высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,22	1000м	0,23	69800,00 ---	-- --	15705 ---	-- --	-- --	-- --
72.	С151607-82	Кабель UTP 5E, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,01	79300,00 ---	-- --	396 ---	-- --	-- --	-- --
73.	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	7,00	153,50 144,00	-- --	1074 1008	-- --	1,00 --	7 --
74.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1-А3	шт	7,00	73,95 ---	-- --	518 ---	-- --	-- --	-- --
75.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	5,00	241,70 131,00	91,00 25,70	1208 655	455 129	0,82 0,15	4 1
76.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	5,00	457,00 ---	-- --	2285 ---	-- --	-- --	-- --
77.	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	15,00	3220,00 1980,00	-- --	48300 29700	-- --	25,00 --	375 --
78.	СПрайс	Сирена со стромбом LD-96	шт	15,00	319,88 ---	-- --	4798 ---	-- --	-- --	-- --
79.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30 936,00	1,60 --	994 936	2 --	5,00 --	5 --
80.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	1,00	6380,92 ---	-- --	6381 ---	-- --	-- --	-- --
81.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	75,00	72,90 53,30	-- --	5468 3998	-- --	0,33 --	25 --
82.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	54100,00 ---	-- --	1623 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С151608-1 1	Кабель с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВГ, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1000м	0,05	19300,00 ---	-- --	868 --	-- --	-- --	-- --
84.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей -Гранит -8	шт	1,00	4487,60 4275,00	1,60 --	4488 4275	2 --	23,00 --	23 --
85.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -3	шт	1,00	5757,79 ---	-- --	5758 --	-- --	-- --	-- --
86.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС универсальный шинный расширитель на 10 лучей	шт	1,00	4487,60 4275,00	1,60 --	4488 4275	2 --	23,00 --	23 --
87.	СПрайс	Универсальный шинный расширитель на 8 зон	шт	1,00	3581,17 ---	-- --	3581 --	-- --	-- --	-- --
88.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	2,00	195,70 178,00	-- --	391 356	-- --	1,00 --	2 --
89.	СПрайс	Датчик магнитно-контактный ИО 102-14	шт	2,00	64,70 ---	-- --	129 --	-- --	-- --	-- --
90.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30 936,00	1,60 --	994 936	2 --	5,00 --	5 --
91.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	1,00	6380,92 ---	-- --	6381 --	-- --	-- --	-- --
92.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	1,00	722,00 610,00	-- --	722 610	-- --	4,00 --	4 --
93.	СПрайс	Аккумулятор гелевый 12в 7,0а/ч ТР 12070	шт	1,00	922,24 ---	-- --	922 --	-- --	-- --	-- --
94.	Ц0110-55- 3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	81,00	72,90 53,30	-- --	5905 4317	-- --	0,33 --	27 --
95.	С151606-9	Кабели высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, число	1000м	0,08	69800,00 ---	-- ---	5654 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		четверок и диаметр жилы 1х4х0,22			--	--	--	--	--	--
96.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая наконструкции на стене или колонне, для кабелей илипроводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	1,00	688,60	22,60	689	23	2,00	2
					347,00	2,30	347	2	0,01	0
97.	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	шт	1,00	2690,00	--	2690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	36,00	259,10	--	9328	--	1,00	36
					239,00	--	8604	--	--	--
99.	СПрайс	Датчик разбития стекла 456 GlAss TrEK	шт	36,00	1645,08	--	59223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2492484	147016		8006
							1028496	53089		292

Накладные расходы :

На монтажные работы	697294
На общестроительные работы	214520
Всего накладных расходов:	911815
Итого с накладными	3404298

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	158660
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3562958
Итого с временными, 1,44 %	3603321
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3641706
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3653079
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3681512
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8797636
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	175953
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8973589
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1076831
Итого с НДС	10050420

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	4,20	158,38	23,78	665	100	0,91	4
					134,60	8,98	565	38	0,04	0
2.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	м2	0,50	250,04	23,78	125	12	1,52	1
					226,26	8,98	113	4	0,04	0
3.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов, свесов и т.п.	м	1,00	14,39	1,29	14	1	0,09	0
					13,10	0,23	13	--	0,00	0
4.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2м2	м2	0,50	427,50	19,32	214	10	1,11	1
					185,83	6,39	93	3	0,03	0
5.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами: импост и поворотная створка	м2	0,50	5206,00	--	2603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	1,00	435,90	2,02	436	2	0,39	0
					64,13	0,48	64	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков с навеской дверных полотен	м2	4,20	330,85	32,08	1390	135	1,49	6
					272,25	12,13	1143	51	0,06	0
8.	С12064-2	Блоки дверные металлические	м2	4,20	12300,00	--	51660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	10,80	64,52	38,87	697	420	0,15	2
					25,65	14,69	277	159	0,07	1
10.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков,баллончик емкостью 750 мл	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	38,22	48,37	4,36	1849	167	0,29	11
					44,01	0,68	1682	26	0,01	0
14.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	38,22	24,15	2,64	923	101	0,15	6
					21,51	0,45	822	17	0,00	0
15.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	38,22	36,77	1,67	1405	64	0,23	9
					35,10	0,29	1342	11	0,00	0
16.	Е0110-14-1	Установка стропил /38,22 м2/	м3	0,44	21898,02	417,85	9635	184	25,41	11
					3907,13	157,50	1719	69	0,78	0
17.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,44	599,34	35,14	264	15	0,90	0
					142,31	13,23	63	6	0,07	0
18.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщ 15 см в один слой	м2	38,22	201,26	5,90	7692	225	0,46	18
					81,51	2,23	3115	85	0,01	0
19.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем,повышенной плотности марки 200	м3	5,73	12903,00	--	73973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из профлиста по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	38,22	1506,91	10,25	57594	392	1,97	75
					313,89	3,85	11997	147	0,02	1
21.	Е0110-3-4 прим	Устройство фронтона из OSB	м2	14,60	790,53	10,84	11542	158	0,78	11
					120,32	4,07	1757	59	0,02	0
22.	Е0110-7-3	Обшивка карниза плитами OSB толщиной 18 мм	м2	6,50	623,19	5,40	4051	35	0,87	6
					139,72	2,05	908	13	0,01	0
23.	Е0115-166 -2	Улучшенная окраска фронтонов и карниза деревянных белилами	м2	21,10	258,00	3,38	5444	71	0,75	16
					125,50	1,26	2648	27	0,01	0
24.	Е0158-18-1	Устройство коньков из листовой стали	м	6,50	353,59	0,96	2298	6	0,34	2
					59,00	0,16	384	1	0,00	0
25.	Е0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	м	9,90	190,30	0,56	1884	6	0,26	3
					40,86	0,09	405	1	0,00	0
26.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	м3	5,88	5127,16	472,77	30122	2778	23,05	135
					4101,19	177,19	24094	1041	0,86	5
27.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные Пеноплекс	м3	5,88	12903,00	--	75805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	117,50	657,46	6,15	77251	723	1,32	155
					222,01	2,34	26086	275	0,01	1
29.	Е0115-156 -3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	117,50	84,60	2,06	9940	242	0,10	12
					16,82	0,79	1977	93	0,00	0
30.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен и перегородки	м2	89,10	306,32	5,08	27293	453	0,85	76
					156,03	1,21	13902	108	0,06	6
31.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,70	642,58	7,91	2378	29	2,06	8
					359,66	2,99	1331	11	0,01	0
32.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором	м2	27,30	313,40	5,08	8556	139	0,86	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по камню и бетону потолков			160,17	1,21	4373	33	0,06	2
33.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен и откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	92,80	185,31	2,35	17197	218	0,54	50
					90,05	0,90	8356	84	0,00	0
34.	Е0115-165 -9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	27,30	217,77	3,69	5945	101	0,66	18
					109,19	1,37	2981	38	0,01	0
35.	Е0115-172 -4	Масляная окраска металлических дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,82	164,61	0,09	1452	1	0,74	7
					124,20	0,02	1095	--	0,00	0
36.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	27,30	116,63	10,56	3184	288	0,70	19
					106,07	1,67	2896	46	0,01	0
37.	Е0157-2-8	Разборка бетонного основания	1м2	27,30	358,97	192,06	9800	5243	1,11	30
					166,91	72,15	4557	1970	0,40	11
38.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	1м2	27,30	865,36	1,20	23624	33	0,27	7
					39,40	0,23	1076	6	0,00	0
39.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	27,30	1048,23	14,85	28617	405	1,54	42
					243,95	2,32	6660	63	0,02	1
40.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	29,00	137,40	0,32	3985	9	0,24	7
					41,63	0,11	1207	3	0,00	0
41.	Е0152-1-3	Разборка бетонного монолитного крыльца	м3	0,50	3714,23	2438,48	1857	1219	7,78	4
					1275,75	950,21	638	475	5,22	3
42.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных ступеней и площадки	м3	0,50	10036,62	322,14	5018	161	4,66	2
					729,67	114,61	365	57	0,50	0
43.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	4,40	238,79	14,01	1051	62	0,67	3
					99,79	2,21	439	10	0,01	0
44.	Е0157-20-2	Устройство покрытий крыльца из керамических плиток на растворе	1м2	4,40	1048,23	14,85	4612	65	1,54	7
					243,95	2,32	1073	10	0,02	0
45.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	25,40	271,39	2,06	6893	52	0,32	8
					47,99	0,45	1219	11	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0157-14-3	Устройство бетонной отмостки	1м2	25,40	865,36	1,20	21980	30	0,27	7
					39,40	0,23	1001	6	0,00	0
47.	Е0106-3-4	Подливка существующего фундамента под котел	м3	0,80	10036,62	322,14	8029	258	4,66	4
					729,67	114,61	584	92	0,50	0
48.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм для крыльца,отмостки и фундамента под котел	т	0,25	65000,00	--	16250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	40,12	252,00	4,77	10110	192	0,24	10
					42,95	1,80	1723	72	0,01	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								642815
		Раздел: Электромонтажные работы								
50.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля и провода	м	34,00	13,94	0,06	474	2	0,10	3
					13,88	--	472	--	0,00	0
51.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	34,00	113,54	73,85	3860	2511	0,26	9
					39,69	28,10	1349	955	0,15	5
52.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	34,00	54,58	0,77	1856	26	0,24	8
					46,67	0,11	1587	4	0,00	0
53.	Ц0108-599-6К-0,3	Демонтаж щитка с выключателями и переключателями	шт	1,00	208,68	5,58	209	6	4,00	4
					203,10	1,35	203	1	0,01	0
54.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	6,00	8,42	--	51	--	0,06	0
					8,42	--	51	--	--	--
55.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	4,00	9,32	0,23	37	1	0,06	0
					9,09	0,05	36	--	0,00	0
56.	Ц0108-633-10	Шкаф секционный типа ШР	шт	1,00	6830,00	32,00	6830	32	22,00	22
					3668,00	2,30	3668	2	0,01	0
57.	75-6-56	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73504-22У3, номинальный ток	шт	1,00	53000,00	--	53000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		панели 400 А, количество групп предохранителей 8шт, габаритные размеры 600x300x1600 мм			--	--	--	--	--	--
58.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
59.	С151801-7 6	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-63	шт	1,00	3280,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
61.	С151801-4 9	Выключатели и переключатели пакетные , тип ПВ3-25 М3 , пластмасса	шт	2,00	418,00	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0167-14- 2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	м	34,00	108,94	0,13	3704	4	0,62	21
					108,81	0,02	3700	1	0,00	0
63.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	1000м	0,02	60500,00	--	1331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00	--	625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0167-17- 1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	6,00	37,55	--	225	--	0,24	1
					37,55	--	225	--	--	--
66.	С151801-1 54	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	4,00	226,00	--	904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С151801-1 5	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	2,00	242,00	--	484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0167-15- 8	Монтаж фонаря уличного	шт	1,00	120,57	0,40	121	--	0,73	1
					120,17	0,07	120	--	0,00	0
69.	С151701-8 2	Светильники тип НБ001Х100	шт	1,00	365,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	3,00	140,16	1,42	420	4	0,89	3
					138,74	0,23	416	1	0,00	0
71.	С151701-84	Светильники тип НБ003-100	шт	3,00	523,00	--	1569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	4,00	19,00	--	76	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								82121
		Раздел: Пожарная сигнализация								
73.	Ц0110-667-2	Демонтаж- Пульт приемно-контрольный	шт	1,00	2146,98	0,48	2147	--	38,00	38
					2146,50	--	2146	--	--	--
74.	Ц0110-668-2	Демонтаж-Извещатели ПС автоматические: дымовой,тепловой , радиоизотопный, световой	шт	2,00	104,58	0,48	209	1	2,00	4
					104,10	--	208	--	--	--
75.	Ц0110-683-13	Демонтаж-Сигнализация дистанционная: сирена	шт	1,00	594,00	--	594	--	25,00	25
					594,00	--	594	--	--	--
76.	Ц0108-593-11	Демонтаж-Световые настенные указатели	шт	12,00	66,60	27,30	799	328	0,82	10
					39,30	7,71	472	93	0,04	1
77.	Ц0108-121-5	Демонтаж-аккумулятора	шт	1,00	183,00	--	183	--	4,00	4
					183,00	--	183	--	--	--
78.	Ц0108-545-5	Демонтаж-Коробка с зажимами, для кабелей или проводов	шт	1,00	110,88	6,78	111	7	2,00	2
					104,10	0,69	104	1	0,00	0
79.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля, провода	м	20,00	13,94	0,06	279	1	0,10	2
					13,88	--	278	--	0,00	0
80.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей.-Гранит -3	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
81.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -3	шт	1,00	5431,87	--	5432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2,00	369,90	1,60	740	3	2,00	4
					347,00	--	694	--	--	--
83.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М	шт	2,00	391,91	--	784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1,00	3220,00	--	3220	--	25,00	25
					1980,00	--	1980	--	--	--
85.	СПрайс	Оповещатель звуковой LD 96 RED	шт	1,00	249,25	--	249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	1,00	722,00	--	722	--	4,00	4
					610,00	--	610	--	--	--
87.	СПрайс	Аккумулятор 7 а/час TP12070	шт	1,00	870,04	--	870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	20,00	61,10	0,80	1222	16	0,28	6
					48,80	0,10	976	2	0,00	0
89.	С151604-6 2	Кабели связи низкочастотные, диаметром жилы 0,32 мм число пар: 2	1000м	0,02	33200,00	--	664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	1,00	843,50	19,50	844	19	3,00	3
					479,00	2,30	479	2	0,01	0
91.	С151801-1 35	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	шт	1,00	2690,00	--	2690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								26246
		Раздел: Сантехнические работы								
92.	Е0109-17- 1	Демонтаж дымовой трубы	т	0,34	2909,29	1599,90	989	544	5,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					947,70	431,99	322	147	1,64	1
93.	Е0109-17-1	Монтаж дымовой трубы демонтированной раннее	т	0,34	4646,85	2285,57	1579	777	9,35	3
					1579,50	617,13	537	210	2,34	1
94.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля, задвижек, кранов	шт	6,00	81,18	0,18	487	1	0,46	3
					81,00	0,02	486	--	0,00	0
95.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	2,00	3,65	--	7	--	0,02	0
					3,65	--	7	--	--	--
96.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	2,00	6,95	--	14	--	0,04	0
					6,95	--	14	--	--	--
97.	Ц0112-790-1	Краны, вентили, задвижки, клапаны, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	3,00	514,10	5,40	1542	16	3,00	9
					504,00	2,30	1512	7	0,01	0
98.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	1250,00	--	3750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0165-31-2	Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м2	котел	1,00	261,00	--	261	--	1,36	1
					261,00	--	261	--	--	--
100.	Е0165-39-5	Прочистка секций котлов	котел	1,00	432,18	0,40	432	--	2,74	3
					431,78	0,07	432	--	0,00	0
101.	Е0165-34-1	Сборка секций отопительных котлов с площадью нагрева до 15 м2	секция	6,00	589,67	7,30	3538	44	2,87	17
					518,56	1,15	3111	7	0,01	0
102.	Е0118-2-10	Установка котлов на жидком топливе или газе	котел	1,00	26649,75	4510,12	26650	4510	89,40	89
					15187,50	1689,75	15188	1690	8,25	8
103.	75-1-1	Котел паровой для сжигания жидкого и газообразного топлива, тип Е-1,0-0,9Г, паропроизводительность 0,727 МВт, рабочее давление 0,8 МПа, температура пара 170°С, КПД 90%, 3850x1790x2700 мм	комплект	1,00	585700,00	--	585700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0165-39-1	Прочистка дымоходов отопительных котловпри количестве секций до 9 шт. С поверхностью нагрева до 15 м2	котел	1,00	168,54	0,85	169	1	1,07	1
					167,69	0,02	168	--	0,00	0
105.	Е0165-37-1	Ремонт фотореле на топливной горелке котла "Чаппи"	прибор	1,00	604,53	0,16	605	--	3,05	3
					491,18	--	491	--	--	--
106.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов под водопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	34,00	266,48	3,96	9060	135	0,30	10
					52,20	1,49	1775	51	0,01	0
107.	Ц0112-755-2	Присоединение котла к системе отопления, диаметр наружный присоединяемой трубы 76-89 мм	присоед	2,00	1752,70	64,90	3505	130	8,00	16
					1611,00	2,30	3222	5	0,01	0
108.	Ц0112-790-1	Краны, вентили, задвижки, клапаны, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	3,00	514,10	5,40	1542	16	3,00	9
					504,00	2,30	1512	7	0,01	0
109.	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм	шт	3,00	774,50	74,40	2324	223	4,00	12
					693,00	18,00	2079	54	0,10	0
110.	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	3,00	7170,00	--	21510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0111-30-1	Монтаж гильзы защитной для термометра	шт	2,00	64,86	--	130	--	0,29	1
					49,50	--	99	--	--	--
112.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	2,00	858,70	1,57	1717	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
113.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	63,00	--	126	--	0,31	1
					54,00	--	108	--	--	--
114.	С131205-5	Термометры	шт	2,00	541,00	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	7,50	60,75	--	456	--	0,34	3
					60,75	--	456	--	--	--
116.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	7,50	162,41	0,07	1218	1	0,74	6
					119,45	0,02	896	--	0,00	0
		Итого по разделу: Сантехнические работы								668393

ИТОГО:	1419576	24226	1230
	195120	8470	51

Накладные расходы :

На монтажные работы	26089
На общестроительные работы	145346
На металломонтажные работы	946
На сантехнические работы	26924
Всего накладных расходов:	199305
Итого с накладными	1618881

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58371
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1677252
Итого с временными, 1,44 %	1692102
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1706224
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1710408
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1720869
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4112326
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82247
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4194573
Налог на добавленную стоимость, 12 %	503349
Итого с НДС	4697922

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сети канализации								
1.	E0146-34-3	Разборка железобетонных колодцев	м3	11,50	4330,04	2095,79	49795	24102	13,32	153
					2234,25	789,37	25694	9078	3,86	44
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную для демонтажа и монтажа трубопроводов в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	224,10	389,25	--	87231	--	2,48	556
					389,25	--	87231	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	202,60	134,10	--	27169	--	0,97	197
					134,10	--	27169	--	--	--
4.	E0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	215,00	217,47	0,12	46756	26	2,30	496
					217,35	0,05	46730	11	0,00	0
5.	E0123-1-1	Ремонт песчаного основания под трубопроводы	м3	21,50	1874,38	190,65	40299	4099	1,17	25
					176,73	71,44	3800	1536	0,35	7
6.	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	215,00	732,58	13,22	157505	2843	0,81	173
					137,14	4,95	29485	1064	0,02	5
7.	E0152-16-	Устройство основания под	м3	0,57	2301,54	41,15	1301	23	3,49	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	канализационные колодцы			816,75	0,09	462	--	0,00	0
8.	Е0123-13-3	Замена канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	11,50	20797,18	2886,05	239168	33190	15,95	183
					2628,90	1080,85	30232	12430	5,28	61
9.	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	5,00	638,79	15,41	3194	77	1,82	9
					305,32	5,63	1527	28	0,03	0
10.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	5,00	13400,00	--	67000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	5,00	8382,83	44,27	41914	221	1,51	8
					240,64	16,88	1203	84	0,09	0
12.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	4385,68	103,98	4386	104	19,37	19
					3260,25	39,38	3260	39	0,19	0
13.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	39,25	266,96	0,46	10478	18	0,32	12
					51,03	0,11	2003	4	0,00	0
		Итого по разделу: Сети канализации								776196
		Раздел: Водопровод								
14.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную для демонтажа и монтажа трубопроводов в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	121,20	389,25	--	47177	--	2,48	301
					389,25	--	47177	--	--	--
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	116,84	134,10	--	15668	--	0,97	114
					134,10	--	15668	--	--	--
16.	Е0123-1-1	Ремонт песчаного основания под трубопроводы	м3	4,36	1874,38	190,65	8172	831	1,17	5
					176,73	71,44	771	311	0,35	2
17.	Е0166-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром 50 мм	м	124,60	150,47	0,09	18749	11	0,90	112
					150,39	0,02	18738	3	0,00	0
18.	Е0166-4-1	Укладка трубопроводов	м	124,60	88,67	0,03	11048	3	0,45	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных труб диаметром 50 мм в траншеях			87,02	--	10843	--	--	--
19.	С130806-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм	м	127,59	364,00 --	-- --	46443 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0146-26-1	Сверление отверстий в железобетонных стенах горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм	отверст.	6,00	210,78 97,81	110,19 65,05	1265 587	661 390	0,52 0,10	3 1
		Итого по разделу: Водопровод								148523
		Раздел: Септик								
21.	Е0152-1-3	Разборка стен и перекрытия септика бетонных монолитных	м3	6,30	4515,21 1467,11	3048,10 1187,76	28457 9246	19211 7486	8,95 6,53	56 41
22.	Е0152-16-1	Устройство основания	м3	0,90	2434,34 939,26	51,44 0,11	2191 845	46 --	4,01 0,00	4 0
23.	Е0106-33-3	Ремонт стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /септика/	м3	4,55	13040,59 2458,13	1658,79 570,30	59367 11191	7552 2596	14,36 2,15	65 10
24.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	30,35	274,73 58,68	0,58 0,14	8338 1781	17 4	0,36 0,00	11 0
25.	Е0146-6-5	Устройство бетонных перекрытий над септиком на месте разобранных	м3	1,75	14562,07 1953,56	2169,11 818,44	25484 3419	3796 1432	12,81 4,00	22 7
		Итого по разделу: Септик								123837
		Раздел: Уличный туалет								
26.	Е0152-1-3	Разборка отмостки уличного туалета бетонных монолитных	м3	3,50	4515,21 1467,11	3048,10 1187,76	15803 5135	10668 4157	8,95 6,53	31 23
27.	Е0152-1-3	Разборка стен и перекрытия уличного туалета бетонных монолитных	м3	49,25	4515,21 1467,11	3048,10 1187,76	222374 72255	150119 58497	8,95 6,53	441 321
28.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	100,00	33,58	2,52	3358	252	0,20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					31,05	0,40	3105	40	0,00	0
29.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	52,50	3167,32	499,61	166285	26230	18,26	959
					2667,71	78,75	140055	4134	0,68	35
30.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	7,60	184,51	29,73	1402	226	1,05	8
					154,79	11,22	1176	85	0,05	0
31.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	м2	12,80	289,92	29,73	3711	380	1,74	22
					260,20	11,22	3331	144	0,05	1
32.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных при толщине до 150 мм /туалета ниже 0,000/	м3	29,25	13040,59	1658,79	381437	48520	14,36	420
					2458,13	570,30	71900	16681	2,15	63
33.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	95,00	266,96	0,46	25361	44	0,32	30
					51,03	0,11	4848	10	0,00	0
34.	Е0146-6-5	Устройство монолитных железобетонных перекрытий над ямой туалета на месте разобранных	м3	20,00	13873,43	1735,29	277469	34706	11,14	223
					1698,75	654,75	33975	13095	3,20	64
35.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен туалета из кирпича	м3	52,50	8046,21	300,96	422426	15801	5,63	296
					873,00	101,79	45832	5344	0,39	20
36.	Е0146-6-5	Устройство монолитных железобетонных перекрытий на месте разобранных	м3	20,00	13873,43	1735,29	277469	34706	11,14	223
					1698,75	654,75	33975	13095	3,20	64
37.	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	100,00	209,70	14,18	20970	1418	0,43	43
					69,30	2,23	6930	223	0,01	1
38.	Е0158-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	м2	100,00	27,69	0,44	2769	44	0,08	8
					12,51	0,07	1251	7	0,00	0
39.	С11011-1451	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклоткань, битум, пленка с двух сторон, марка ТПП-3,5	м2	115,00	246,00	--	28290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-1454	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и	м2	115,00	209,00	--	24035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклоткань, битум, крошка/пленка, марка ТКП-3,0								
41.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	20,00	330,11	1,17	6602	23	0,21	4
					32,96	0,18	659	4	0,00	0
42.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,60	379,71	40,10	2886	305	1,71	13
					313,09	15,16	2379	115	0,07	1
43.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП	м2	7,60	12300,00	--	93480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4,00	1960,00	--	7840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	20,00	78,08	48,59	1562	972	0,18	4
					29,50	18,36	590	367	0,09	2
47.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,20	530,00	--	636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	12,80	510,22	23,76	6531	304	1,50	19
					250,39	7,73	3205	99	0,04	0
49.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	12,80	5206,00	--	66637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0157-22-3	Устройство цементных покрытий площадью до 10 м2	1м2	100,00	292,64	35,06	29264	3506	0,64	64
					89,35	5,51	8935	551	0,03	3
51.	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при	м2	280,00	418,72	33,79	117242	9461	1,47	411
					242,84	5,62	67995	1574	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм								
52.	Е0161-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя 30 мм	м2	140,00	668,53	23,55	93594	3297	2,60	364
					471,38	3,64	65993	510	0,02	3
53.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	280,00	25,15	0,05	7042	14	0,14	40
					22,05	0,02	6174	6	0,00	0
54.	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	140,00	46,50	0,05	6510	7	0,18	26
					28,24	0,02	3954	3	0,00	0
55.	Е0152-16-1	Устройство основания под отмостку	м3	5,00	2301,54	41,15	11508	206	3,49	17
					816,75	0,09	4084	--	0,00	0
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	3,50	7986,03	82,51	27951	289	1,55	5
					225,11	31,16	788	109	0,15	1
		Итого по разделу: Уличный туалет								2354131
		Раздел: Вывоз мусора								
57.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительногопри автомобильных перевозках	т	269,95	27,10	--	7316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	269,95	46,35	--	12512	--	0,22	59
					10,35	--	2794	--	--	--
		Итого по разделу: Вывоз мусора								19828

ИТОГО:

3422515	438327	6333
970380	155346	790

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1007705
На сантехнические работы	122822
Всего накладных расходов:	1130527
Итого с накладными	4553042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	273182
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4826224
Итого с временными, 1,44 %	4895722
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4961814
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4981397
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5030354
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	12020936
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	240419
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12261355
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1471363
Итого с НДС	13732718

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **"Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		220	13.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	402 080 000,00								
в том числе за август 2016г		51 987 024,00		46 416 985,71				5 570 038,29	
итого									51 987 024,00

Итого к оплате: 51 987 024 (пятьдесят один миллион девятсот восемьдесят семь тысяч двадцать четыре) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел: Земляные и демонтажные работы										
1.	Е0101-18-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	36,96	134,96	131,06	4988	4844			0,02	1
					3,65	19,15	135	708			0,07	3
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,84	447,64	--	7091	--			2,85	45
					447,64	--	7091	--			--	--
3.	Е010333-А 1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на временный отвал, расстояние перевозки 1 км,	т	95,04	24,63	24,63	2340	2340			--	--
					--	4,92	--	468			0,10	10
4.	Е0101-17-8	Погрузка грунта для обратной засыпки 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	52,80	40,17	38,46	2121	2031			0,01	1
					1,63	10,43	86	551			0,04	2
5.	Е010333-А 1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на временный отвал, расстояние перевозки 1 км,	т	95,04	24,63	24,63	2340	2340			--	--
					--	4,92	--	468			0,10	10
6.	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом вручную траншей, в грунтах 2 группы	м3	52,80	154,22	--	8143	--			1,12	59
					154,22	--	8143	--			--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	14,39	814,56	423,33	11721	6092	3,83	55
					391,23	146,62	5630	2110	0,94	14
8.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром до 108 мм в непроходном канале	км	0,11	102237,92	39361,67	11246	4330	568,10	62
					62876,25	12776,63	6916	1405	110,61	12
9.	Е0124-13-3	Снятие задвижек стальных диаметром 100 мм	компл	2,00	883,72	498,70	1767	997	3,51	7
					385,02	117,45	770	235	0,81	2
10.	Е0124-13-1	Снятие кранов стальных диаметром 25 мм	компл	2,00	511,11	292,21	1022	584	1,99	4
					218,90	69,86	438	140	0,47	1
11.	Е0124-1-1	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 32 мм	км	0,00	84954,09	34497,84	127	52	477,25	1
					50456,25	12727,69	76	19	110,20	0
12.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	2,00	93,38	0,23	187	--	0,53	1
					93,15	0,02	186	--	0,00	0
13.	Е0126-9-5	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм	м	110,00	62,02	8,61	6822	947	0,51	56
					53,41	3,21	5875	353	0,03	3
		Итого по разделу: Земляные и демонтажные работы								59916
		Раздел: Тепловые сети								
14.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	14,39	2212,73	705,54	31841	10153	3,83	55
					652,05	244,36	9383	3516	0,94	14
15.	С143018-140	Лотки и плиты прекрытия каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	14,39	19300,00	--	277727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности по бетону канала	м2	148,50	252,00	4,77	37422	709	0,24	36
					42,95	1,80	6378	267	0,01	1
17.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 108 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150гр. С	км	0,11	226713,04	65602,79	24938	7216	568,10	62
					104793,75	21294,38	11527	2342	110,61	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130801-78	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 108 мм	м	110,11	1160,00	--	127728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0124-102-1	Устройство подземного ввода в здания трубопровода диаметром 100 мм	ввод	2,00	7624,40	942,47	15249	1885	7,22	14
					1273,05	357,19	2546	714	1,74	3
20.	С130810-80	Отводы д.108мм	шт	12,00	482,00	--	5784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1567,36	831,16	3135	1662	3,51	7
					641,70	195,75	1283	392	0,81	2
22.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	180,69	26,79	723	107	0,69	3
					144,90	--	580	--	--	--
24.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	572,00	--	2288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0124-13-1	Установка задвижек или кранов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	903,60	487,02	1807	974	1,99	4
					364,84	116,44	730	233	0,47	1
26.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,00	179836,91	57496,41	270	86	477,25	1
					84093,75	21212,81	126	32	110,20	0
28.	С130806-57	Трубы дренажнае 32х2,2 мм	м	1,50	99,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	2,00	1021,19	225,31	2042	451	2,31	5
					455,40	84,38	911	169	0,41	1
30.	Е0113-26-16	Антикорозийное покрытие металлических огрунтованных	м2	37,30	446,13	0,25	16642	9	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей эмалью в 4 слоя			12,65	0,10	472	4	0,00	0
31.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ,	м	110,00	143,47	14,35	15782	1578	0,51	56
					89,01	5,35	9791	588	0,03	3
32.	С11031-16 4	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	17,27	4330,00	--	74779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0126-21-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками -Стеклопластиком	м	110,00	295,30	29,38	32483	3231	0,75	82
					132,74	10,97	14602	1207	0,05	6
34.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	179500,00	--	6200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловые сети								703368

ИТОГО:

	763283	52619	618
	93675	15921	98

Накладные расходы :

На общестроительные работы	117202
На сантехнические работы	193
Всего накладных расходов:	117396
Итого с накладными	880678

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	52841
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	933519
Итого с временными, 1,44 %	946962
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	959746
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	963534
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	973004
Пересчет в текущих ценах, [illegible]	2325168
Налоги, сборы, обязательные платежи, [illegible],2 %	[illegible]6503
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	[illegible]1671
Налог на добавленную стоимость [illegible]	[illegible]4601
Итого с НДС	[illegible]272

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1.	Е0109-36-3	Демонтаж ограждения стального, консольных, сетчатых	м2	1632,60	71,25	4,28	116323	6988	0,48	780
					64,80	1,62	105792	2645	0,01	13
2.	Е0152-1-3	Разборка цоколя	м3	127,00	3714,23	2438,48	471707	309687	7,78	988
					1275,75	950,21	162020	120677	5,22	663
3.	Е0107-25-3	Демонтаж ворот распашных	шт	2,00	3364,39	2210,59	6729	4421	6,82	14
					1153,80	627,10	2308	1254	2,97	6
4.	У1-32-23	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы	м	907,00	3327,22	223,74	3017791	202930	0,92	835
					152,00	72,26	137860	65542	0,35	320
5.	У1-32-24	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	м	907,00	1202,21	2,59	1090405	2347	0,93	845
					160,33	0,78	145422	703	0,00	2
6.	У1-34-37	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, строительные работы	ворота	2,00	98214,06	5770,26	196428	11541	27,60	55
					4554,00	1632,08	9108	3264	8,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	У1-34-38	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	58584,50	124,90	117169	250	46,00	92
					7858,40	37,40	15717	75	0,14	0
		Итого по разделу: Ограждение								5016552
		Раздел: Покрытие								
8.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	177,75	486,29	212,01	86438	37686	1,78	317
					274,27	5,09	48752	904	0,02	3
9.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	484,00	141,28	--	68378	--	0,88	427
					141,28	--	68378	--	--	--
10.	Е0168-2-3	Ремонт оснований дорог из черного щебня	м2	1827,00	694,29	38,94	1268467	71140	0,80	1467
					131,16	13,29	239625	24276	0,05	83
11.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия ,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	1827,00	858,84	27,31	1569104	49892	0,82	1498
					126,37	11,47	230884	20965	0,04	80
12.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного внутри двора,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	960,00	908,82	27,31	872469	26216	0,82	787
					126,37	11,47	121319	11016	0,04	42
13.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного перед фасадом здания,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	360,00	908,82	27,31	327176	9831	0,82	295
					126,37	11,47	45494	4131	0,04	16
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	484,00	610,88	8,29	295668	4012	0,80	389
					124,98	2,20	60491	1063	0,01	4
15.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	7,74	26000,00	--	201344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие								4689044
		Раздел: Озеленение								
16.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	440,00	6,47	--	2849	--	0,04	20
					6,47	--	2849	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	440,00	16,82	--	7403	--	0,12	52
					16,82	--	7403	--	--	--
18.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	440,00	253,02	--	111330	--	0,46	202
					67,02	--	29490	--	--	--
19.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	440,00	61,44	--	27034	--	0,06	27
					9,44	--	4154	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								148616
		Раздел: МАФы								
20.	У1-49-6	Урна стационарная, строительные работы	урна	12,00	4629,40	47,07	55553	565	12,65	152
					2049,30	10,58	24592	127	0,05	1
21.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	20,00	3166,05	--	63321	--	4,71	94
					781,77	--	15635	--	--	--
22.	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	комплект	2,00	44247,06	1810,82	88494	3622	20,70	41
					3377,55	451,20	6755	902	2,25	5
23.	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	комплект	2,00	25193,29	45,27	50387	91	16,10	32
					2822,22	14,03	5644	28	0,05	0
24.	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	17896,63	458,30	35793	917	23,00	46
					3851,93	148,05	7704	296	0,72	1
25.	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	17166,48	31,22	34333	62	11,15	22
					1917,15	9,35	3834	19	0,04	0
26.	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов "Шведская стенка", строительные работы	комплекс	2,00	5639,00	114,89	11278	230	14,95	30
					2542,65	28,20	5085	56	0,14	0
27.	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	комплекс	2,00	50078,91	90,55	100158	181	32,20	64
					5595,76	28,05	11192	56	0,10	0
28.	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные	брусья	1,00	6263,03	369,75	6263	370	3,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы								
					514,22	123,38	514	123	0,60	1
29.	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	брусья	1,00	4901,05	--	4901	--	3,22	3
					549,85	--	550	--	--	--
30.	У1-9-46	Турник шведская стенка тип I, строительные работы	турник	1,00	8344,00	789,06	8344	789	2,19	2
					351,04	264,37	351	264	1,25	1
31.	У1-9-47	Турник шведская стенка тип I, монтаж металлоконструкций	турник	1,00	15135,29	25,76	15135	26	9,89	10
					1693,33	7,01	1693	7	0,03	0
32.	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	стойка	2,00	30936,90	960,57	61874	1921	19,55	39
					3149,85	239,70	6300	479	1,17	2
33.	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	28836,62	50,74	57673	101	18,40	37
					3211,48	16,36	6423	33	0,06	0
34.	У1-45-16	Стенд предупредительный противопожарный типа I, строительные работы	стенд	1,00	12629,88	181,04	12630	181	19,55	20
					3244,72	66,98	3245	67	0,33	0
35.	У1-45-17	Стенд предупредительный противопожарный типа I, монтаж металлоконструкций	стенд	1,00	7190,16	336,44	7190	336	1,50	1
					260,33	105,19	260	105	0,39	0
36.	У1-39-8	Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	площадка	1,00	189890,26	4959,46	189890	4959	248,40	248
					40986,00	1131,52	40986	1132	5,50	6
		Итого по разделу: МАФы								803217
		Раздел: Прочие работы								
37.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных панелей из сборного железобетона,бетона,массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	950,91	152,80	--	145298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированного мусора	т	950,91	100,30	--	95377	--	0,47	447
					22,40	--	21298	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								240676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							10898104	751288		10382
							1599127	260209		1266

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1699625
На металломонтажные работы	252920
Всего накладных расходов:	1952546
Итого с накладными	12850649

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	771039
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13621688
Итого с временными, 1,44 %	13817840
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	14004381
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14059652
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14197830
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	33928270
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	678565
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34606835
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4152820
Итого с НДС	38759655

Заказчик: Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование объекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 4-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
35.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	245,16	27,10	--	6644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	245,16	45,00	--	11032	--	0,19	46
					9,00	--	2206	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								17676
		Раздел: Кровля								
55.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	567,00	1550,04	10,25	878973	5812	1,97	1115
					313,89	3,85	177977	2183	0,02	11
56.	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	м2	567,00	222,68	0,94	126262	532	0,11	62
					19,07	0,36	10811	206	0,00	1
57.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	567,00	21,41	1,14	12140	645	0,03	19
					5,38	0,42	3052	241	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	200,00	124,54	1,17	24908	234	0,21	43
					32,96	0,18	6592	36	0,00	0
59.	С11011-3058	Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	200,00	277,00	--	55400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								1097584
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
		Раздел: Перегородки								
90.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	230,00	3828,39	28,49	880531	6552	3,14	722
					525,26	10,77	120810	2478	0,05	12
91.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	460,00	252,40	4,29	116103	1972	0,52	241
					84,79	1,64	39003	753	0,01	4
92.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	460,00	254,87	2,35	117240	1081	0,27	122
					44,77	0,90	20594	414	0,00	2
		Итого по разделу: Перегородки								1113873
		Раздел: Полы								
102.	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	м2	650,85	1223,65	6,40	796412	4165	0,49	317
					75,82	2,39	49347	1554	0,01	8
103.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	745,36	178,36	0,09	132943	67	0,09	70
					15,12	0,02	11270	15	0,00	0
108.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	505,30	1137,79	14,85	574925	7504	1,54	776
					243,95	2,32	123268	1172	0,02	12
109.	Е0157-23-	Устройство плинтусов из плиток	1м	552,88	162,46	2,26	89819	1250	0,29	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических								
					49,84	0,34	27556	188	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								1594099
		Раздел: Внутренняя отделка								
118.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	2259,80	254,87	2,35	575953	5311	0,27	600
					44,77	0,90	101170	2034	0,00	10
119.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	62,56	1067,70	5,78	66795	361	1,75	109
					293,22	3,93	18344	246	0,02	1
123.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1365,70	260,86	2,91	356257	3978	0,30	408
					50,20	1,10	68555	1502	0,01	7
125.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором стен и потолков	м2	71,75	74,46	0,11	5342	8	0,06	4
					8,10	0,02	581	2	0,00	0
126.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание /левкас/ из сухих растворных смесей типа "Глатт" толщиной 4 мм откосов	м2	71,75	333,66	7,65	23940	549	0,93	66
					162,60	2,90	11666	208	0,01	1
127.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	717,50	254,87	2,35	182869	1686	0,27	191
					44,77	0,90	32122	646	0,00	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1211156
		Раздел: Наружная отделка								
128.	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором, толщина слоя до 20 мм	м2	4671,16	442,71	15,70	2067969	73337	1,71	7997
					284,92	2,43	1330907	11351	0,01	62
129.	Е0161-10-4	Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	4671,16	132,27	7,85	617854	36669	0,34	1570
					53,37	1,21	249300	5652	0,01	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0115-82-1	Устройство сетки строительной под штукатурку и огрунтовка с лесов	м2	3921,16	503,51	43,81	1974357	171773	1,33	5211
					234,97	31,25	921358	122521	0,14	565
131.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	3921,16	700,17	2,65	2745474	10386	1,43	5607
					258,75	0,72	1014600	2823	0,03	108
132.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с штукатуркой по стенам из ячеистого бетона с лесов	м2	750,00	2287,15	43,81	1715364	32855	2,25	1689
					396,91	31,25	297682	23434	0,14	108
133.	Е0126-30-4	Дополнительный слой теплоизоляция фасада толщиной 50 мм	м3	37,50	19795,45	374,40	742329	14040	17,50	656
					3026,25	139,50	113484	5231	0,69	26
134.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 4мм стен	м2	4671,16	151,68	3,43	708522	16022	0,46	2126
					73,73	1,31	344405	6119	0,01	29
135.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадной краской	м2	4671,16	314,32	2,03	1468262	9482	0,13	598
					22,73	0,77	106175	3597	0,00	18
136.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	571,16	460,39	15,70	262956	8967	1,74	994
					302,60	2,43	172833	1388	0,01	8
137.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей типа "Глатт" толщиной 2мм "Финиш" толщиной до 1 мм стен цоколя	м2	616,00	191,28	3,43	117828	2113	0,46	280
					73,73	1,31	45418	807	0,01	4
138.	Е0115-158-2	Окраска цоколя по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	616,00	303,57	2,03	187002	1250	0,09	55
					15,75	0,77	9702	474	0,00	2
139.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	6212,78	150,62	0,62	935756	3852	0,44	2703
					69,08	0,23	429179	1429	0,00	7
		Итого по разделу: Наружная отделка								13543674
		Раздел: Разные работы								
141.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	69,40	7986,03	82,51	554231	5726	1,55	108
					225,11	31,16	15623	2163	0,15	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	19,84	238,79	14,01	4738	278	0,67	13
					99,79	2,21	1980	44	0,01	0
144.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	19,84	1978,48	37,95	39253	753	0,92	18
					152,78	9,32	3031	185	0,05	1
145.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки стен крыльца цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	12,80	460,39	15,70	5893	201	1,74	22
					302,60	2,43	3873	31	0,01	0
146.	Е0115-158-2	Окраска стен крыльца по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	12,80	306,44	2,54	3922	32	0,10	1
					18,11	0,96	232	12	0,00	0
148.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	4,55	257,26	17,51	1171	80	0,78	4
					114,76	2,76	522	13	0,02	0
149.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	7,15	1978,48	37,95	14146	271	0,92	7
					152,78	9,32	1092	67	0,05	0
150.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки стен крыльца цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	4,50	460,39	15,70	2072	71	1,74	8
					302,60	2,43	1362	11	0,01	0
151.	Е0115-158-2	Окраска стен крыльца по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	4,50	306,44	2,54	1379	11	0,10	0
					18,11	0,96	82	4	0,00	0
153.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	9,10	238,79	14,01	2173	127	0,67	6
					99,79	2,21	908	20	0,01	0
154.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	12,50	1978,48	37,95	24731	474	0,92	12
					152,78	9,32	1910	117	0,05	1
155.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки стен крыльца цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	7,40	460,39	15,70	3407	116	1,74	13
					302,60	2,43	2239	18	0,01	0
156.	Е0115-158-2	Окраска стен крыльца по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	7,40	306,44	2,54	2268	19	0,10	1
					18,11	0,96	134	7	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	6,30	238,79	14,01	1504	88	0,67	4
					99,79	2,21	629	14	0,01	0
159.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных	м2	8,70	1978,48	37,95	17213	330	0,92	8
					152,78	9,32	1329	81	0,05	0
160.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки стен крыльца цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	7,40	460,39	15,70	3407	116	1,74	13
					302,60	2,43	2239	18	0,01	0
161.	Е0115-158-2	Окраска стен крыльца по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	7,40	306,44	2,54	2268	19	0,10	1
					18,11	0,96	134	7	0,00	0
166.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	16,12	953,91	10,25	15377	165	1,97	32
					313,89	3,85	5060	62	0,02	0
167.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами с установкой каркасов	м2	16,12	1616,24	23,12	26054	373	6,79	110
					1134,92	5,67	18295	91	0,03	0
168.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,08	29617,66	397,66	2369	32	44,85	4
					8073,00	149,06	646	12	0,74	0
169.	Е0112-7-5	Обшивка карнизов металлочерепицей по готовой обрешетке	м2	8,00	800,78	10,25	6406	82	1,97	16
					313,89	3,85	2511	31	0,02	0
170.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	20,00	238,79	14,01	4776	280	0,67	13
					99,79	2,21	1996	44	0,01	0
171.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	22,48	1978,48	37,95	44476	853	0,92	21
					152,78	9,32	3434	210	0,05	1
172.	Е0107-60-1ПРИМ	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	9,80	4188,16	9,61	41044	94	2,00	20
					367,43	3,62	3601	36	0,02	0
173.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	24,20	164,61	0,09	3984	2	0,74	18
					124,20	0,02	3006	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
174.	E0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	450,00	836,90	21,85	376603	9831	0,71	321
					109,89	9,18	49450	4131	0,04	16
175.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	м	700,00	592,92	6,63	415047	4641	0,70	489
					108,68	1,76	76076	1230	0,01	4
176.	C143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	11,20	26000,00	--	291200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								1911111
ИТОГО:							20489173	447524		35841
							6061361	207364		1078

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6461071
Всего накладных расходов:	6461071
Итого с накладными	26950244

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1617015
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28567259
Итого с временными, 1,44 %	28978628
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	29369839
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29485754
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29775540
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	71218879
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1424378
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	72643256
Налог на добавленную стоимость	8717191
Итого с НДС	81360447
Итого к скидка	[illegible]
Итого к оплате	[illegible]

Заказчик: Подрядчик: