Аудармасы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нақтан: Кап. ремонт
дәлел бойынша сайтқа
09 01 2017ж.
Бас маман:

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Алматы «26» декабря 2016 г.

Заказчик **КГУ «Управление здравоохранения города Алматы», адрес: г. Алматы, ул.Жандосова, 6, руководитель Ахметов В.И.**
на основании:

Декларации о соответствии от «26» декабря 2016г. **ТОО Енбек директор Абильдаев Т.Д., адрес: г. Алматы ул. Витебская,44**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «26» декабря 2016г. технадзор **ТОО «Архсервис-Саулет» Князов Б.А. Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, 299, офис 45**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «26» декабря 2016 г. **«Энергохолдинг LTD», Ананьинов В.Ф., адрес: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 976 пом.131**

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5» г.Алматы**
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. **Капитальный ремонт** объекта осуществлено на основании:
а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК г.Алматы» от 03.10.2016 г.**

б) Проектно-сметная документация утверждена
КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» от 28.07.2016г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2016г.;**
окончание работ **декабрь 2016г.;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три);**
фактически, месяц:**3 (три);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект **«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Родильный дом №5» г. Алматы** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	4708.5	4708.5
Число этажей	этаж	2, 3	2,3

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1523	1523

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Родильный дом является медицинским учреждением представляющим медицинские услуги постоянному и экстреннему контингенту, расположен в отдельно стоящим строении, состоящим из нескольких двух-трехэтажных блоков. С подвалом, прямоугольной конфигурации в плане.
Конструктивные схема – сборный железобетонный каркас . Фундаменты – железобетонные ленточные. Железобетонные колонны и балки армированные пространственным каркасом из арматурных стержней . Междуэтажные перекрытие – из многопустотных плит перекрытий заводского изготовления толщиной 220 мм.

Капитальным ремонтом предусмотрены: замена кровли, обшивка карнизов, ремонт буфета, кислородной и охранной помещений, переход между павильонами, установка ограждений. Выполнены следующие виды работ: Замена кровельного покрытия с обшивкой карнизов; Двери наружные – металлические, заменены на металлические; внутренние двери – деревянные, заменены на деревянные и металлопластиковые ; полы заменены на керамическую плитку, линолеумы; заменены система внутренного электроосвещения с розетками включателями и осветительными приборами; выполнены сплошное выравнивание внутренних и наружных стен и потолков с покраской; ограждение по периметру согласно актам выполненных работ;
Электрооборудование и электроосвещение.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники роддома относятся к потребителям 2 категории. Произведена частичная замена проводов, системы внутреннего электроснабжения, установка наружного освещения.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **81 440, 800** тыс.тенге , в том числе строительно-монтажных работ **72 715, 00 тыс.** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **60 916 800** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5» г.Алматы принять в эксплуатацию.

Заместитель руководителя КГУ «Управление здравоохранения г.Алматы»

Б. Абдрасилова
фамилия, имя, отчество , подпись руководителя М.П

Руководитель отдела административно-правовой работы, государственных закупок

Д. Абдраханов

фамилия, имя, отчество, подпись

Гл.специалист отдела административно-правовой работы, государственных закупок

Ж. Шитаев

фамилия, имя, отчество, подпись

Главный врач ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №5»

Г. Бодыков М.П.

фамилия, имя, отчество , подпись

Технический надзор: **ТОО «Архсервис-Саулет»** М.П.

Киясов Б.А.

фамилия, имя, отчество , подпись

Авторский надзор: **ТОО «Энергохолдинг LTD»** М.П.

Ананишнов В.Ф.

фамилия, имя, отчество , подпись

Подрядчик: **ТОО «Енбек» Абильдаев Т.Д.** М.П.

фамилия, имя, отчество , подпись