Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		668	**22.09.2016г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5									
Всего по объекту	50 518 229,00								
в том числе за ноябрь 2016г		29 338 081,00		26 194 715,18				3 143 365,82	
итого									29 338 081,00

Итого к оплате: 29 338 081 (двадцать девять миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьдесят один) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2-1 ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кислородная				
1	1	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	5,250	4373,49	22961
			Накладные расходы			*1016,02*	*5334*
			Сметная прибыль			*323,96*	*1701*
2	2	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	5,250	18547,42	97374
			Накладные расходы			*596,76*	*3133*
			Сметная прибыль			*1373,88*	*7213*
3	3	21-130510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	5,250	7505,01	39401
			Накладные расходы			*241,47*	*1268*
			Сметная прибыль			*555,93*	*2919*
4	4	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	5,250	4586,18	-30574
			Накладные расходы			*-187,38*	*-984*
			Сметная прибыль			*-431,39*	*-2265*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	4,000	892,74	3571
			Накладные расходы			*161,33*	*645*
			Сметная прибыль			*66,13*	*265*
6	6	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов**	м	4,000	427,29	1709
			Накладные расходы			*153,23*	*613*
			Сметная прибыль			*31,65*	*127*
7	7	21-130816-3407 РСНБ РК 2015	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	4,000	698,45	2794
			Накладные расходы			*22,47*	*90*
			Сметная прибыль			*51,74*	*207*
8	8	12-120101-1006 РСНБ РК 2015	**Ворота. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	14,400	1515,35	21821
			Накладные расходы			*502,26*	*7233*
			Сметная прибыль			*112,25*	*1616*
9	9	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	53,550	3170,54	169783
			Накладные расходы			*1052,06*	*56338*
			Сметная прибыль			*234,85*	*12576*
10	10	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	м2	53,550	170,29	9119
			Накладные расходы			*26,55*	*1422*
			Сметная прибыль			*12,61*	*675*
11	11	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	м2	53,550	663,95	35555
			Накладные расходы			*131,63*	*7049*
			Сметная прибыль			*49,18*	*2634*
12	12	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	м2	53,550	395,67	21188
			Накладные расходы			*82,30*	*4407*
			Сметная прибыль			*29,31*	*1569*
13	13	12-120102-0307 РСНБ РК 2015	**Фасады /окраска фронтона/. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски более 35 %, с земли и лесов**	м2	16,000	933,37	14934
			Накладные расходы			*288,81*	*4621*
			Сметная прибыль			*69,14*	*1106*
14	14	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила. Устройство**	м2	41,000	605,95	24844
			Накладные расходы			*119,46*	*4898*
			Сметная прибыль			*44,89*	*1840*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	44,939	277,43	12467
			Накладные расходы			*28,01*	*1259*
			Сметная прибыль			*20,55*	*924*
16	16	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	41,000	4272,90	175189
			Накладные расходы			*489,24*	*20059*
			Сметная прибыль			*316,51*	*12977*
17	17	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,592	573,99	1488
			Накладные расходы			*18,47*	*48*
			Сметная прибыль			*42,52*	*110*
18	18	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2,592	543,24	1408
			Накладные расходы			*17,48*	*45*
			Сметная прибыль			*40,24*	*104*
			Раздел: КПП				
19	19	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	6,500	4321,87	28092
			Накладные расходы			*862,79*	*5608*
			Сметная прибыль			*320,14*	*2081*
20	20	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,955	765,27	5322
			Накладные расходы			*191,21*	*1330*
			Сметная прибыль			*56,69*	*394*
21	21	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	36,000	1923,51	69246
			Накладные расходы			*645,12*	*23224*
			Сметная прибыль			*142,48*	*5129*
22	22	11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,000	1277,99	46008
			Накладные расходы			*386,42*	*13911*
			Сметная прибыль			*94,67*	*3408*
23	23	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	175,000	1551,40	271494
			Накладные расходы			*509,99*	*89249*
			Сметная прибыль			*114,92*	*20111*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	93,000	534,94	49749
			Накладные расходы			*155,78*	*14487*
			Сметная прибыль			*39,63*	*3685*
25	25	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	82,000	1060,74	86981
			Накладные расходы			*317,74*	*26054*
			Сметная прибыль			*78,57*	*6443*
26	26	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	5,670	1915,37	10860
			Накладные расходы			*590,35*	*3347*
			Сметная прибыль			*141,88*	*804*
27	27	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	30,600	370,66	11342
			Накладные расходы			*58,61*	*1793*
			Сметная прибыль			*27,46*	*840*
28	28	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,405	5224,87	28242
			Накладные расходы			*168,11*	*909*
			Сметная прибыль			*387,03*	*2092*
29	29	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6,000	378,95	2274
			Накладные расходы			*12,19*	*73*
			Сметная прибыль			*28,07*	*168*
30	30	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	4558,83	13676
			Накладные расходы			*146,68*	*440*
			Сметная прибыль			*337,69*	*1013*
31	31	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	3,000	404,88	1215
			Накладные расходы			*13,03*	*39*
			Сметная прибыль			*29,99*	*90*
32	32	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	14,530	4373,49	63547
			Накладные расходы			*1016,02*	*14763*
			Сметная прибыль			*323,96*	*4707*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	14,530	18547,42	269494
			Накладные расходы			*596,76*	*8671*
			Сметная прибыль			*1373,88*	*19963*
34	34	21-130510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	14,530	7505,01	109048
			Накладные расходы			*241,47*	*3509*
			Сметная прибыль			*555,93*	*8078*
35	35	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	14,530	4586,18	-84618
			Накладные расходы			*-187,38*	*-2723*
			Сметная прибыль			*-431,39*	*-6268*
36	36	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6,500	892,74	5803
			Накладные расходы			*161,33*	*1049*
			Сметная прибыль			*66,13*	*430*
37	37	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	6,000	427,29	2564
			Накладные расходы			*153,23*	*919*
			Сметная прибыль			*31,65*	*190*
38	38	21-130816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6,000	698,45	4191
			Накладные расходы			*22,47*	*135*
			Сметная прибыль			*51,74*	*310*
39	39	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,100	950,24	47607
			Накладные расходы			*248,42*	*12446*
			Сметная прибыль			*70,39*	*3526*
40	40	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	50,100	1309,05	65583
			Накладные расходы			*247,55*	*12402*
			Сметная прибыль			*96,97*	*4858*
41	41	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	50,100	2457,96	123144
			Накладные расходы			*320,13*	*16038*
			Сметная прибыль			*182,07*	*9122*
42	42	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	53,607	385,19	20649

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*61,25*	*3283*
			Сметная прибыль			*28,53*	*1530*
43	43	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	7,000	2795,49	19568
			Накладные расходы			*724,52*	*5072*
			Сметная прибыль			*207,07*	*1450*
44	44	23-070102-0304 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 ГОСТ 17677-82	шт.	7,000	6351,93	44463
			Накладные расходы			*204,37*	*1431*
			Сметная прибыль			*470,51*	*3294*
45	45	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	14,000	331,23	4637
			Накладные расходы			*10,66*	*149*
			Сметная прибыль			*24,54*	*344*
46	46	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	90,000	10657,94	959215
			Накладные расходы			*2079,59*	*187163*
			Сметная прибыль			*789,48*	*71053*
47	47	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	75,000	4272,90	320467
			Накладные расходы			*489,24*	*36693*
			Сметная прибыль			*316,51*	*23738*
			Раздел: Буфет				
48	48	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	40,800	4373,49	178438
			Накладные расходы			*1016,02*	*41454*
			Сметная прибыль			*323,96*	*13218*
49	49	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	40,800	18547,42	756735
			Накладные расходы			*596,76*	*24348*
			Сметная прибыль			*1373,88*	*56054*
50	50	21-130510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	40,800	7505,01	306204
			Накладные расходы			*241,47*	*9852*
			Сметная прибыль			*555,93*	*22682*
51	51	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	40,800	4586,18	-237607

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-187,38*	*-7645*
			Сметная прибыль			*-431,39*	*-17601*
52	52	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6,500	892,74	5803
			Накладные расходы			*161,33*	*1049*
			Сметная прибыль			*66,13*	*430*
53	53	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	6,000	427,29	2564
			Накладные расходы			*153,23*	*919*
			Сметная прибыль			*31,65*	*190*
54	54	21-130816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6,000	698,45	4191
			Накладные расходы			*22,47*	*135*
			Сметная прибыль			*51,74*	*310*
55	55	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,800	3619,13	24610
			Накладные расходы			*701,71*	*4772*
			Сметная прибыль			*268,08*	*1823*
56	56	21-090202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	6,800	16834,60	114475
			Накладные расходы			*541,65*	*3683*
			Сметная прибыль			*1247,01*	*8480*
57	57	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	94,500	950,24	89798
			Накладные расходы			*248,42*	*23476*
			Сметная прибыль			*70,39*	*6652*
58	58	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	94,500	4321,87	408417
			Накладные расходы			*862,79*	*81534*
			Сметная прибыль			*320,14*	*30253*
59	59	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	101,115	765,27	77380
			Накладные расходы			*191,21*	*19334*
			Сметная прибыль			*56,69*	*5732*
60	60	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	160,300	5243,93	840603
			Накладные расходы			*1108,29*	*177659*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*388,44*	*62267*
61	**61**	**12-110101-0110 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков внутри здания. Левкас толщ 2мм**	**м2**	**94,500**	**1923,51**	**181771**
			Накладные расходы			*645,12*	*60964*
			Сметная прибыль			*142,48*	*13465*
62	**62**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**94,500**	**598,56**	**56564**
			Накладные расходы			*175,13*	*16549*
			Сметная прибыль			*44,34*	*4190*
63	**63**	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен внутри здания. Левкас толщ 2мм**	**м2**	**118,300**	**1551,40**	**183530**
			Накладные расходы			*509,99*	*60332*
			Сметная прибыль			*114,92*	*13595*
64	**64**	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**118,300**	**534,94**	**63283**
			Накладные расходы			*155,78*	*18429*
			Сметная прибыль			*39,63*	*4688*
			ИТОГО:				**6281655**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1135786**
			Сметная прибыль				**465307**
			Итого с временными		**1,2 %**	**75380,00**	**6357035**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**85820,00**	**6442855**
			Итого с НДС		**12 %**	**773143,00**	**7215998**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис - Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2-2 ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон 1. Кровля 592м2				
			Раздел: Павильон 2. Кровля 1594,71м2				
			Раздел: Павильон 3. Кровля 219,4м2				
1	**49**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**9,900**	**277,43**	**2747**
			Накладные расходы			***28,01***	***277***
			Сметная прибыль			***20,55***	***203***
2	**50**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство**	**м2 кровли**	**95,400**	**4272,90**	**407634**
			Накладные расходы			***489,24***	***46673***
			Сметная прибыль			***316,51***	***30195***
3	**51**	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство**	**м планки**	**7,500**	**2477,37**	**18580**
			Накладные расходы			***249,13***	***1868***
			Сметная прибыль			***183,51***	***1376***
4	**52**	**12-080101-1803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов**	**м**	**25,333**	**1396,90**	**35388**
			Накладные расходы			***157,10***	***3980***
			Сметная прибыль			***103,47***	***2621***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	53	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	12,000	143,09	1717
			Накладные расходы			*43,74*	*525*
			Сметная прибыль			*10,60*	*127*
6	54	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,000	881,82	10582
			Накладные расходы			*28,37*	*340*
			Сметная прибыль			*65,32*	*784*
			Раздел: Павильон 4. Кровля 492,85м2				
7	55	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 42%/. Устройство	м2	103,888	605,95	62951
			Накладные расходы			*119,46*	*12410*
			Сметная прибыль			*44,89*	*4663*
8	56	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	125,239	277,43	34744
			Накладные расходы			*28,01*	*3508*
			Сметная прибыль			*20,55*	*2574*
9	57	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	246,425	4272,90	1052949
			Накладные расходы			*489,24*	*120561*
			Сметная прибыль			*316,51*	*77996*
10	58	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство	м планки	16,550	2477,37	41000
			Накладные расходы			*249,13*	*4123*
			Сметная прибыль			*183,51*	*3037*
11	59	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	14,800	2693,32	39861
			Накладные расходы			*349,19*	*5168*
			Сметная прибыль			*199,50*	*2953*
12	60	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	89,883	1471,88	132297
			Накладные расходы			*159,51*	*14338*
			Сметная прибыль			*109,03*	*9800*
13	61	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	11,800	3547,69	41863
			Накладные расходы			*534,18*	*6303*
			Сметная прибыль			*262,79*	*3101*
14	62	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	30,000	143,09	4293
			Накладные расходы			*43,74*	*1312*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10,60*	*318*
15	63	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30,000	881,82	26455
			Накладные расходы			*28,37*	*851*
			Сметная прибыль			*65,32*	*1960*
16	64	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	50,156	4204,01	210856
			Накладные расходы			*174,40*	*8747*
			Сметная прибыль			*311,41*	*15619*
17	65	11-130301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	12,042	383,40	4617
			Накладные расходы			*29,24*	*352*
			Сметная прибыль			*28,40*	*342*
18	66	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-2шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,340	6651,43	15564
			Накладные расходы			*600,77*	*1406*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1153*
19	67	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8,000	114,13	913
			Накладные расходы			*3,67*	*29*
			Сметная прибыль			*8,45*	*68*
20	68	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	316,86	1267
			Накладные расходы			*10,19*	*41*
			Сметная прибыль			*23,47*	*94*
21	69	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,616	1562,45	8775
			Накладные расходы			*504,29*	*2832*
			Сметная прибыль			*115,74*	*650*
			Раздел: Павильон 5. Кровля 117,18м2				
22	70	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 45%/. Устройство	м2	52,452	605,95	31784
			Накладные расходы			*119,46*	*6266*
			Сметная прибыль			*44,89*	*2354*
23	71	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	61,443	277,43	17046

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*28,01*	*1721*
			Сметная прибыль			*20,55*	*1263*
24	72	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	117,180	4272,90	500698
			Накладные расходы			*489,24*	*57329*
			Сметная прибыль			*316,51*	*37089*
25	73	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	37,267	1472,73	54884
			Накладные расходы			*159,54*	*5946*
			Сметная прибыль			*109,09*	*4065*
26	74	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	17,290	3547,69	61340
			Накладные расходы			*534,18*	*9236*
			Сметная прибыль			*262,79*	*4544*
27	75	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	12,000	143,09	1717
			Накладные расходы			*43,74*	*525*
			Сметная прибыль			*10,60*	*127*
28	76	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,000	881,82	10582
			Накладные расходы			*28,37*	*340*
			Сметная прибыль			*65,32*	*784*
29	77	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	12,000	4204,01	50448
			Накладные расходы			*174,40*	*2093*
			Сметная прибыль			*311,41*	*3737*
30	78	11-130301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	2,323	383,40	891
			Накладные расходы			*29,24*	*68*
			Сметная прибыль			*28,40*	*66*
31	79	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-2шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,340	6651,43	15564
			Накладные расходы			*600,77*	*1406*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1153*
32	80	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8,000	114,13	913
			Накладные расходы			*3,67*	*29*
			Сметная прибыль			*8,45*	*68*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	81	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	316,86	1267
			Накладные расходы			*10,19*	*41*
			Сметная прибыль			*23,47*	*94*
34	82	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,616	1562,45	8775
			Накладные расходы			*504,29*	*2832*
			Сметная прибыль			*115,74*	*650*
			Раздел: Павильон 6. Кровля 866,42м2				
35	83	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 48,5%/. Устройство	м2	420,436	605,95	254765
			Накладные расходы			*119,46*	*50225*
			Сметная прибыль			*44,89*	*18871*
36	84	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	491,820	277,43	136443
			Накладные расходы			*28,01*	*13776*
			Сметная прибыль			*20,55*	*10107*
37	85	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	866,420	4272,90	3702123
			Накладные расходы			*489,24*	*423887*
			Сметная прибыль			*316,51*	*274231*
38	86	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство	м планки	58,200	2477,37	144183
			Накладные расходы			*249,13*	*14499*
			Сметная прибыль			*183,51*	*10680*
39	87	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	29,600	2693,32	79722
			Накладные расходы			*349,19*	*10336*
			Сметная прибыль			*199,50*	*5905*
40	88	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	250,267	1492,46	373512
			Накладные расходы			*160,18*	*40087*
			Сметная прибыль			*110,55*	*27668*
41	89	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	23,400	3547,69	83016
			Накладные расходы			*534,18*	*12500*
			Сметная прибыль			*262,79*	*6149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	90	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	90,000	143,09	12878
			Накладные расходы			*43,74*	*3937*
			Сметная прибыль			*10,60*	*954*
43	91	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90,000	881,82	79364
			Накладные расходы			*28,37*	*2554*
			Сметная прибыль			*65,32*	*5879*
44	92	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	86,800	4204,01	364908
			Накладные расходы			*174,40*	*15138*
			Сметная прибыль			*311,41*	*27030*
45	93	11-130301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	16,804	383,40	6443
			Накладные расходы			*29,24*	*491*
			Сметная прибыль			*28,40*	*477*
46	94	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-2шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,340	6651,43	15564
			Накладные расходы			*600,77*	*1406*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1153*
47	95	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8,000	114,13	913
			Накладные расходы			*3,67*	*29*
			Сметная прибыль			*8,45*	*68*
48	96	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	316,86	1267
			Накладные расходы			*10,19*	*41*
			Сметная прибыль			*23,47*	*94*
49	97	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,616	1562,45	8775
			Накладные расходы			*504,29*	*2832*
			Сметная прибыль			*115,74*	*650*
50	98	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8	м2 кровли	51,000	5283,27	269447
			Накладные расходы			*1059,86*	*54053*
			Сметная прибыль			*391,35*	*19959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	99	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	20,000	2693,32	53866
			Накладные расходы			*349,19*	*6984*
			Сметная прибыль			*199,50*	*3990*
52	100	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /внутренний угол/. Устройство	м планки	64,400	2128,39	137068
			Накладные расходы			*331,01*	*21317*
			Сметная прибыль			*157,66*	*10153*
53	101	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	21,200	2425,36	51418
			Накладные расходы			*247,45*	*5246*
			Сметная прибыль			*179,66*	*3809*
54	102	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	7,040	3547,69	24976
			Накладные расходы			*534,18*	*3761*
			Сметная прибыль			*262,79*	*1850*
55	103	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-4шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,680	6651,43	31129
			Накладные расходы			*600,77*	*2812*
			Сметная прибыль			*492,70*	*2306*
56	104	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	11,232	1562,45	17549
			Накладные расходы			*504,29*	*5664*
			Сметная прибыль			*115,74*	*1300*
57	105	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16,000	114,13	1826
			Накладные расходы			*3,67*	*59*
			Сметная прибыль			*8,45*	*135*
58	106	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	8,000	316,86	2535
			Накладные расходы			*10,19*	*82*
			Сметная прибыль			*23,47*	*188*
			Раздел: Павильон 2. Входы В2-2шт, В3, В4 В5, В6				
59	107	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	220,000	1157,66	254685

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*354,84*	*78065*
			Сметная прибыль			*85,75*	*18866*
60	108	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции А1 д.6мм. Армирование кладки	т металлических изделий	0,136	215697,33	29279
			Накладные расходы			*38104,06*	*5172*
			Сметная прибыль			*15977,58*	*2169*
61	109	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен. Кладка без облицовки	м3 кладки	1,689	9026,88	15251
			Накладные расходы			*2555,82*	*4318*
			Сметная прибыль			*668,66*	*1130*
62	110	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные ГОСТ 6133-99	шт.	120,000	138,51	16621
			Накладные расходы			*4,46*	*535*
			Сметная прибыль			*10,26*	*1231*
63	111	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заливка пустот в камнях	м3 кладки	0,840	3524,30	2960
			Накладные расходы			*934,88*	*785*
			Сметная прибыль			*261,06*	*219*
64	112	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,857	12716,13	10895
			Накладные расходы			*409,14*	*351*
			Сметная прибыль			*941,94*	*807*
65	113	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на цементном растворе /накрывочные элементы, сплит плитки/	м2	5,700	9785,69	55778
			Накладные расходы			*2012,63*	*11472*
			Сметная прибыль			*724,87*	*4132*
66	114	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8. Устройство	м2 кровли	96,500	3482,17	336030
			Накладные расходы			*463,80*	*44757*
			Сметная прибыль			*257,94*	*24891*
67	115	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	67,400	2693,32	181529
			Накладные расходы			*349,19*	*23535*
			Сметная прибыль			*199,50*	*13447*
68	116	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	11,000	2425,36	26679
			Накладные расходы			*247,45*	*2722*
			Сметная прибыль			*179,66*	*1976*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	117	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	57,333	1396,90	80089
			Накладные расходы			*157,10*	*9007*
			Сметная прибыль			*103,47*	*5933*
70	118	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	12,000	3547,69	42572
			Накладные расходы			*534,18*	*6410*
			Сметная прибыль			*262,79*	*3154*
71	119	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	57,000	3172,50	180833
			Накладные расходы			*1052,13*	*59971*
			Сметная прибыль			*235,00*	*13395*
72	120	12-110102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм /до 30мм/. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	57,000	713,58	40674
			Накладные расходы			*208,60*	*11890*
			Сметная прибыль			*52,86*	*3013*
73	121	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,138	573,99	2375
			Накладные расходы			*18,47*	*76*
			Сметная прибыль			*42,52*	*176*
74	122	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	4,138	543,24	2248
			Накладные расходы			*17,48*	*72*
			Сметная прибыль			*40,24*	*167*
75	123	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	57,000	170,29	9707
			Накладные расходы			*26,55*	*1514*
			Сметная прибыль			*12,61*	*719*
76	124	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	57,000	663,95	37845
			Накладные расходы			*131,63*	*7503*
			Сметная прибыль			*49,18*	*2803*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	125	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	57,000	395,67	22553
			Накладные расходы			*82,30*	*4691*
			Сметная прибыль			*29,31*	*1671*
			Раздел: Павильон 2. Вентиляционные шахты 28шт				
			Раздел: Павильон 1. Входы В1-2шт, В2				
78	137	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	140,000	1157,66	162072
			Накладные расходы			*354,84*	*49678*
			Сметная прибыль			*85,75*	*12005*
79	138	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции А1 д.6мм. Армирование кладки	т металлических изделий	0,086	215697,33	18632
			Накладные расходы			*38104,06*	*3291*
			Сметная прибыль			*15977,58*	*1380*
80	139	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен. Кладка без облицовки	м3 кладки	0,986	9026,88	8896
			Накладные расходы			*2555,82*	*2519*
			Сметная прибыль			*668,66*	*659*
81	140	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные ГОСТ 6133-99	шт.	70,000	138,51	9695
			Накладные расходы			*4,46*	*312*
			Сметная прибыль			*10,26*	*718*
82	141	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заливка пустот в камнях	м3 кладки	0,490	3524,30	1727
			Накладные расходы			*934,88*	*458*
			Сметная прибыль			*261,06*	*128*
83	142	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,500	12716,13	6356
			Накладные расходы			*409,14*	*204*
			Сметная прибыль			*941,94*	*471*
84	143	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на цементном растворе /накрывочные элементы, сплит плитки/	м2	3,325	9785,69	32537
			Накладные расходы			*2012,63*	*6692*
			Сметная прибыль			*724,87*	*2410*
85	144	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8. Устройство	м2 кровли	35,500	3482,17	123617
			Накладные расходы			*463,80*	*16465*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*257,94*	*9157*
86	145	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	26,900	2693,32	72450
			Накладные расходы			*349,19*	*9393*
			Сметная прибыль			*199,50*	*5367*
87	146	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	3,000	2425,36	7276
			Накладные расходы			*247,45*	*742*
			Сметная прибыль			*179,66*	*539*
88	147	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	28,333	1396,90	39579
			Накладные расходы			*157,10*	*4451*
			Сметная прибыль			*103,47*	*2932*
89	148	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	4,500	3547,69	15965
			Накладные расходы			*534,18*	*2404*
			Сметная прибыль			*262,79*	*1183*
90	149	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	14,000	3172,50	44415
			Накладные расходы			*1052,13*	*14730*
			Сметная прибыль			*235,00*	*3290*
91	150	12-110102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм /до 30мм/. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	14,000	713,58	9990
			Накладные расходы			*208,60*	*2920*
			Сметная прибыль			*52,86*	*740*
92	151	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,016	573,99	583
			Накладные расходы			*18,47*	*19*
			Сметная прибыль			*42,52*	*43*
93	152	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,016	543,24	552
			Накладные расходы			*17,48*	*18*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*40,24*	*41*
94	153	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	14,000	170,29	2384
			Накладные расходы			*26,55*	*372*
			Сметная прибыль			*12,61*	*177*
95	154	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	14,000	663,95	9295
			Накладные расходы			*131,63*	*1843*
			Сметная прибыль			*49,18*	*689*
96	155	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	14,000	395,67	5539
			Накладные расходы			*82,30*	*1152*
			Сметная прибыль			*29,31*	*410*
			Раздел: Павильон 1. Вентиляционные шахты 5шт				
			Раздел: Павильон 3,4. Входы В1, В7, В8				
97	167	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	65,000	1157,66	75248
			Накладные расходы			*354,84*	*23065*
			Сметная прибыль			*85,75*	*5574*
98	168	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции А1 д.6мм. Армирование кладки	т металлических изделий	0,040	215697,33	8651
			Накладные расходы			*38104,06*	*1528*
			Сметная прибыль			*15977,58*	*641*
99	169	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен. Кладка без облицовки	м3 кладки	0,620	9026,88	5592
			Накладные расходы			*2555,82*	*1583*
			Сметная прибыль			*668,66*	*414*
100	170	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные ГОСТ 6133-99	шт.	44,000	138,51	6094
			Накладные расходы			*4,46*	*196*
			Сметная прибыль			*10,26*	*451*
101	171	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заливка пустот в камнях	м3 кладки	0,308	3524,30	1085
			Накладные расходы			*934,88*	*288*
			Сметная прибыль			*261,06*	*80*
102	172	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,314	12716,13	3995
			Накладные расходы			*409,14*	*129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*941,94*	*296*
103	173	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на цементном растворе /накрывочные элементы, сплит плитки/	м2	2,090	9785,69	20452
			Накладные расходы			*2012,63*	*4206*
			Сметная прибыль			*724,87*	*1515*
104	174	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8. Устройство	м2 кровли	18,000	3482,17	62679
			Накладные расходы			*463,80*	*8348*
			Сметная прибыль			*257,94*	*4643*
105	175	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	11,000	2693,32	29626
			Накладные расходы			*349,19*	*3841*
			Сметная прибыль			*199,50*	*2195*
106	176	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	3,300	2425,36	8004
			Накладные расходы			*247,45*	*817*
			Сметная прибыль			*179,66*	*593*
107	177	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	61,667	1396,90	86142
			Накладные расходы			*157,10*	*9688*
			Сметная прибыль			*103,47*	*6381*
108	178	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	2,000	3547,69	7095
			Накладные расходы			*534,18*	*1068*
			Сметная прибыль			*262,79*	*526*
109	179	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	14,000	3172,50	44415
			Накладные расходы			*1052,13*	*14730*
			Сметная прибыль			*235,00*	*3290*
110	180	12-110102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм /до 30мм/. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	14,000	713,58	9990
			Накладные расходы			*208,60*	*2920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*52,86*	*740*
111	181	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,016	573,99	583
			Накладные расходы			*18,47*	*19*
			Сметная прибыль			*42,52*	*43*
112	182	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,016	543,24	552
			Накладные расходы			*17,48*	*18*
			Сметная прибыль			*40,24*	*41*
113	183	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	14,000	170,29	2384
			Накладные расходы			*26,55*	*372*
			Сметная прибыль			*12,61*	*177*
114	184	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	14,000	663,95	9295
			Накладные расходы			*131,63*	*1843*
			Сметная прибыль			*49,18*	*689*
115	185	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	14,000	395,67	5539
			Накладные расходы			*82,30*	*1152*
			Сметная прибыль			*29,31*	*410*
			Раздел: Павильон 3,4. Вентиляционные шахты 4шт				
			Раздел: Павильон 4. Вход В9				
116	197	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	8,333	1471,88	12266
			Накладные расходы			*159,51*	*1329*
			Сметная прибыль			*109,03*	*909*
117	198	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм /асбестоцементная труба д.150мм/	сальник	2,000	5577,40	11155
			Накладные расходы			*1751,16*	*3502*
			Сметная прибыль			*413,14*	*826*
118	199	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	38,700	3172,50	122776
			Накладные расходы			*1052,13*	*40717*
			Сметная прибыль			*235,00*	*9095*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	200	12-110102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм /до 30мм/. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	38,700	713,58	27615
			Накладные расходы			*208,60*	*8073*
			Сметная прибыль			*52,86*	*2046*
120	201	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	38,700	170,29	6590
			Накладные расходы			*26,55*	*1028*
			Сметная прибыль			*12,61*	*488*
121	202	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	38,700	663,95	25695
			Накладные расходы			*131,63*	*5094*
			Сметная прибыль			*49,18*	*1903*
122	203	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	38,700	395,67	15312
			Накладные расходы			*82,30*	*3185*
			Сметная прибыль			*29,31*	*1134*
123	204	12-080101-0906 РСНБ РК 2015	Кровли рулонные существующие. Смена на кровли из наплавляемых материалов в два слоя /ЭКП, ЭПП/	м2 покрытия	19,400	5402,42	104807
			Накладные расходы			*1053,90*	*20446*
			Сметная прибыль			*400,18*	*7763*
124	205	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,961	573,99	1699
			Накладные расходы			*18,47*	*55*
			Сметная прибыль			*42,52*	*126*
125	206	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2,961	543,24	1608
			Накладные расходы			*17,48*	*52*
			Сметная прибыль			*40,24*	*119*
			Раздел: Павильон 5,6. Входы В10-2шт, В11-3шт				
126	207	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8. Устройство	м2 кровли	41,000	3482,17	142769
			Накладные расходы			*463,80*	*19016*
			Сметная прибыль			*257,94*	*10575*
127	208	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	18,000	2693,32	48480
			Накладные расходы			*349,19*	*6285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***199,50***	***3591***
128	**209**	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство**	**м планки**	**11,000**	**2425,36**	**26679**
			Накладные расходы			***247,45***	***2722***
			Сметная прибыль			***179,66***	***1976***
129	**210**	**12-080101-1803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов**	**м**	**32,667**	**1396,90**	**45632**
			Накладные расходы			***157,10***	***5132***
			Сметная прибыль			***103,47***	***3380***
130	**211**	**11-100211-0103 РСНБ РК 2015**	**Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж**	**м2 фронтонов**	**3,600**	**3547,69**	**12772**
			Накладные расходы			***534,18***	***1923***
			Сметная прибыль			***262,79***	***946***
131	**212**	**12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок**	**м2**	**17,500**	**3172,50**	**55519**
			Накладные расходы			***1052,13***	***18412***
			Сметная прибыль			***235,00***	***4113***
132	**213**	**12-110102-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм /до 30мм/. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок**	**м2**	**17,500**	**713,58**	**12488**
			Накладные расходы			***208,60***	***3651***
			Сметная прибыль			***52,86***	***925***
133	**214**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,271**	**573,99**	**729**
			Накладные расходы			***18,47***	***23***
			Сметная прибыль			***42,52***	***54***
134	**215**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,271**	**543,24**	**690**
			Накладные расходы			***17,48***	***22***
			Сметная прибыль			***40,24***	***51***
135	**216**	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**17,500**	**170,29**	**2980**
			Накладные расходы			***26,55***	***465***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,61*	*221*
136	217	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	17,500	663,95	11619
			Накладные расходы			*131,63*	*2303*
			Сметная прибыль			*49,18*	*861*
137	218	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	17,500	395,67	6924
			Накладные расходы			*82,30*	*1440*
			Сметная прибыль			*29,31*	*513*
			ИТОГО:				**11769047**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1626391**
			Сметная прибыль				**871781**
			Итого с временными		**1,2 %**	**141229,00**	**11910276**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**160789,00**	**12071065**
			Итого с НДС		**12 %**	**1448528,00**	**13519593**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2-3 ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ремонт асфальтового покрытия с заменой бардюров 4064,5м2				
			Раздел: Ремонт водосточного приямка				
			Раздел: Перенос. Металлическое решетчатое ограждение ОГ-1 выс 1,9м шаг 3м дл 154,5м (52шт секций, 54шт столбов).				
1	**10**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж опорных стоек**	**т**	**1,705**	**14356,86**	**24475**
			Накладные расходы			***3595,89***	***6130***
			Сметная прибыль			***1063,47***	***1813***
2	**11**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж решеток ограждения Ог-1**	**т**	**3,584**	**47520,18**	**170335**
			Накладные расходы			***17011,54***	***60978***
			Сметная прибыль			***3520,01***	***12617***
3	**12**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**92,700**	**2426,56**	**224942**
			Накладные расходы			***883,69***	***81918***
			Сметная прибыль			***179,75***	***16662***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,890	1392,33	90348
			Накладные расходы			*507,05*	*32902*
			Сметная прибыль			*103,14*	*6692*
5	14	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	27,810	873,88	24302
			Накладные расходы			*318,24*	*8850*
			Сметная прибыль			*64,73*	*1800*
6	15	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	48,668	543,24	26438
			Накладные расходы			*17,48*	*851*
			Сметная прибыль			*40,24*	*1958*
7	16	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	27,810	23157,07	643998
			Накладные расходы			*2531,18*	*70392*
			Сметная прибыль			*1715,34*	*47704*
8	17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,638	117836,78	75122
			Накладные расходы			*3791,40*	*2417*
			Сметная прибыль			*8728,65*	*5565*
9	18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,464	106710,89	49476
			Накладные расходы			*3433,43*	*1592*
			Сметная прибыль			*7904,51*	*3665*
			Раздел: Ограждение из сплиттерных блоков 190м, выс 3,1м, шаг 4,6м				
10	37	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	126,350	2426,56	306596
			Накладные расходы			*883,69*	*111654*
			Сметная прибыль			*179,75*	*22711*
11	38	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	88,445	1392,33	123145
			Накладные расходы			*507,05*	*44846*
			Сметная прибыль			*103,14*	*9122*
12	39	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	37,905	873,88	33124
			Накладные расходы			*318,24*	*12063*
			Сметная прибыль			*64,73*	*2454*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	40	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	66,334	543,24	36035
			Накладные расходы			*17,48*	*1159*
			Сметная прибыль			*40,24*	*2669*
14	41	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В12,5	м3	54,144	22395,16	1212570
			Накладные расходы			*2506,67*	*135722*
			Сметная прибыль			*1658,90*	*89820*
15	42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,105	117836,78	12317
			Накладные расходы			*3791,40*	*396*
			Сметная прибыль			*8728,65*	*912*
16	43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,479	106710,89	157809
			Накладные расходы			*3433,43*	*5078*
			Сметная прибыль			*7904,51*	*11690*
17	45	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен	м3	98,424	7682,80	756176
			Накладные расходы			*2197,33*	*216271*
			Сметная прибыль			*569,10*	*56013*
18	46	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	7023,065	124,35	873334
			Накладные расходы			*4,00*	*28100*
			Сметная прибыль			*9,21*	*64691*
19	47	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заливка пустот в камнях	м3	49,161	2973,46	146179
			Накладные расходы			*799,23*	*39291*
			Сметная прибыль			*220,26*	*10828*
20	48	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	50,145	12716,13	637646
			Накладные расходы			*409,14*	*20516*
			Сметная прибыль			*941,94*	*47233*
21	49	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,502	90843,41	45572
			Накладные расходы			*29997,77*	*15049*
			Сметная прибыль			*6729,14*	*3376*
22	50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,070	117836,78	8211

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3791,40***	***264***
			Сметная прибыль			***8728,65***	***608***
23	**51**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,432**	**106710,89**	**46097**
			Накладные расходы			***3433,48***	***1483***
			Сметная прибыль			***7904,51***	***3415***
24	**52**	**11-150106-0102 РСНБ РК 2015**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на усиленном клее /накрывочные элементы, сплит плитки/**	**м2**	**240,588**	**7333,59**	**1764369**
			Накладные расходы			***1711,71***	***411816***
			Сметная прибыль			***543,23***	***130694***
			ИТОГО:				**7488622**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1309737**
			Сметная прибыль				**554713**
			Итого с временными		**1,2 %**	**89863,00**	**7578485**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**102310,00**	**7680795**
			Итого с НДС		**12 %**	**921695,00**	**8602490**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик:

эт. РВ №5
либо подряд

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		668	22.09.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5									
Всего по объекту	60 916 800,00								
в том числе за декабрь 2016г		10 398 571,00		9 284 438,39				1 114 132,61	
итого									10 398 571,00

Итого к оплате: 10 398 571 (десять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот семдесят один) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-1 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружное освещение на 15шт				
1	**1**	**11-330303-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м**	**опора**	**15,000**	**10986,10**	**164791**
			Накладные расходы			***2971,38***	***44571***
			Сметная прибыль			***813,78***	***12207***
2	**2**	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015**	**Стальная опора Ст-4-2,5 с кронштейнами /горячее цинкование/**	**т**	**0,840**	**494052,14**	**415004**
			Накладные расходы			***15896,14***	***13353***
			Сметная прибыль			***36596,45***	***30741***
3	**3**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /В20/**	**м3**	**2,415**	**28135,41**	**67947**
			Накладные расходы			***3834,01***	***9259***
			Сметная прибыль			***2084,10***	***5033***
4	**4**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами. Установка**	**светильник**	**15,000**	**6316,66**	**94750**
			Накладные расходы			***1871,11***	***28067***
			Сметная прибыль			***467,90***	***7019***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	23-070106-0503 РСНБ РК 2015	Фонарь уличный LED 20W ED 6000-6500к, DC12V	шт.	15,000	28786,22	431793
			Накладные расходы			*926,20*	*13893*
			Сметная прибыль			*2132,31*	*31985*
6	6		Солнечная панель УL40 (16)P660X540 с креплением 20 40W	шт	15,000	19884,10	298261
			Накладные расходы			*639,77*	*9597*
			Сметная прибыль			*1472,90*	*22093*
7	7	13-080303-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж шкафа	шт.	15,000	2753,93	41309
			Накладные расходы			*569,80*	*8547*
			Сметная прибыль			*203,99*	*3060*
8	8	23-051313-0309 РСНБ РК 2015	Шкаф металлический №428	шт.	15,000	37654,78	564822
			Накладные расходы			*1211,54*	*18173*
			Сметная прибыль			*2789,24*	*41839*
9	9	23-051403-0202 РСНБ РК 2015	Контроллер солнечного заряда WS-C2415 10A 12/24V	шт.	15,000	25038,61	375579
			Накладные расходы			*805,62*	*12084*
			Сметная прибыль			*1854,71*	*27821*
10	10	23-080306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея RiTAr RA 12-33 12V 33AH	шт.	15,000	9782,37	146736
			Накладные расходы			*314,75*	*4721*
			Сметная прибыль			*724,62*	*10869*
11	11	23-070213-0201 РСНБ РК 2015	Датчик освещенности DIR 0212V	шт.	15,000	1951,56	29273
			Накладные расходы			*62,79*	*942*
			Сметная прибыль			*144,56*	*2168*
12	12	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75,000	117,05	8779
			Накладные расходы			*29,47*	*2210*
			Сметная прибыль			*8,67*	*650*
13	13	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	75,000	50,15	3762
			Накладные расходы			*10,22*	*766*
			Сметная прибыль			*3,72*	*279*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**23-060625-0104 РСНБ РК 2015**	**Провод СА 104 4мм2**	**км**	**0,150**	**495433,32**	**74315**
			Накладные расходы			***15940,58***	***2391***
			Сметная прибыль			***36698,76***	***5505***
			ИТОГО:				**2717219**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**168574**
			Сметная прибыль				**201268**
			Итого с временными		**1,2 %**	**32607,00**	**2749826**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**37123,00**	**2786949**
			Итого с НДС		**12 %**	**334434,00**	**3121383**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис - Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-2 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон 1. Кровля 592м2				
			Раздел: Павильон 2. Кровля 1594,71м2				
			Раздел: Павильон 3. Кровля 219,4м2				
1	**51**	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство**	**м планки**	**7,500**	**2477,37**	**18580**
			Накладные расходы			***249,13***	***1868***
			Сметная прибыль			***183,51***	***1376***
2	**52**	**12-080101-1803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов**	**м**	**25,333**	**1396,90**	**35388**
			Накладные расходы			***157,10***	***3980***
			Сметная прибыль			***103,47***	***2621***
3	**53**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Снегозадержатель**	**м ограждения**	**12,000**	**143,09**	**1717**
			Накладные расходы			***43,74***	***525***
			Сметная прибыль			***10,60***	***127***
4	**54**	**21-100102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**12,000**	**881,82**	**10582**
			Накладные расходы			***28,37***	***340***
			Сметная прибыль			***65,32***	***784***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон 4. Кровля 492,85м2				
5	**55**	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 42%/. Устройство**	**м2**	**103,888**	**605,95**	**62951**
			Накладные расходы			***119,46***	***12410***
			Сметная прибыль			***44,89***	***4663***
6	**56**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**125,239**	**277,43**	**34744**
			Накладные расходы			***28,01***	***3508***
			Сметная прибыль			***20,55***	***2574***
7	**57**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство**	**м2 кровли**	**246,425**	**4272,90**	**1052949**
			Накладные расходы			***489,24***	***120561***
			Сметная прибыль			***316,51***	***77996***
8	**58**	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство**	**м планки**	**16,550**	**2477,37**	**41000**
			Накладные расходы			***249,13***	***4123***
			Сметная прибыль			***183,51***	***3037***
9	**59**	**11-120101-2002 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство**	**м планки**	**14,800**	**2693,32**	**39861**
			Накладные расходы			***349,19***	***5168***
			Сметная прибыль			***199,50***	***2953***
10	**60**	**12-080101-1803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов**	**м**	**89,883**	**1471,88**	**132297**
			Накладные расходы			***159,51***	***14338***
			Сметная прибыль			***109,03***	***9800***
11	**61**	**11-100211-0103 РСНБ РК 2015**	**Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж**	**м2 фронтонов**	**11,800**	**3547,69**	**41863**
			Накладные расходы			***534,18***	***6303***
			Сметная прибыль			***262,79***	***3101***
12	**62**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Снегозадержатель**	**м ограждения**	**30,000**	**143,09**	**4293**
			Накладные расходы			***43,74***	***1312***
			Сметная прибыль			***10,60***	***318***
13	**63**	**21-100102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**30,000**	**881,82**	**26455**
			Накладные расходы			***28,37***	***851***
			Сметная прибыль			***65,32***	***1960***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**64**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**12,042**	**4204,01**	**50624**
			Накладные расходы			***174,40***	***2100***
			Сметная прибыль			***311,41***	***3750***
			ИТОГО:				**1553305**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**177389**
			Сметная прибыль				**115060**
			Итого с временными		**1,2 %**	**18640,00**	**1571945**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**21221,00**	**1593166**
			Итого с НДС		**12 %**	**191180,00**	**1784346**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**
(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-3 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ремонт асфальтового покрытия с заменой бардюров 4064,5м2				
			Раздел: Ремонт водосточного приямка				
			Раздел: Перенос. Металлическое решетчатое ограждение ОГ-1 выс 1,9м шаг 3м дл 154,5м (52шт секций, 54шт столбов).				
			Раздел: Ограждение из сплиттерных блоков 190м, выс 3,1м, шаг 4,6м				
1	**52**	**11-150106-0102 РСНБ РК 2015**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на усиленном клее /накрывочные элементы, сплит плитки/**	**м2**	**5,953**	**7333,59**	**43660**
			Накладные расходы			***1711,71***	***10191***
			Сметная прибыль			***543,23***	***3234***
			ИТОГО:				**43660**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10191**
			Сметная прибыль				**3234**
			Итого с временными		**1,2 %**	**524,00**	**44184**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**596,00**	**44780**
			Итого с НДС		**12 %**	**5374,00**	**50154**

Технадзор ТОО „Архсервис

Заказчик: *Подрядчик:*

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-4 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**27,200**	**1153,00**	**31362**
			Накладные расходы			***416,53***	***11330***
			Сметная прибыль			***85,41***	***2323***
2	**2**	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**15,200**	**209,38**	**3183**
			Накладные расходы			***76,25***	***1159***
			Сметная прибыль			***15,51***	***236***
3	**3**	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж**	**м2 потолка**	**27,200**	**1622,04**	**44120**
			Накладные расходы			***592,79***	***16124***
			Сметная прибыль			***120,15***	***3268***
4	**4**	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**27,900**	**1153,19**	**32174**
			Накладные расходы			***413,83***	***11546***
			Сметная прибыль			***85,42***	***2383***
5	**5**	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную от краски стен и потолков**	**м2**	**194,800**	**376,82**	**73405**
			Накладные расходы			***137,23***	***26732***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27,91*	*5437*
6	6	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки. Разборка	м2 перегородок	88,000	2263,03	199147
			Накладные расходы			*824,13*	*72524*
			Сметная прибыль			*167,63*	*14752*
7	7	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5,000	3064,28	15321
			Накладные расходы			*1103,06*	*5515*
			Сметная прибыль			*226,98*	*1135*
8	8	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	9,000	541,75	4876
			Накладные расходы			*197,29*	*1776*
			Сметная прибыль			*40,13*	*361*
9	9	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная /М150 до 30мм/. Устройство	м2	454,000	1574,24	714707
			Накладные расходы			*412,12*	*187101*
			Сметная прибыль			*116,61*	*52941*
10	10	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	234,000	2648,25	619690
			Накладные расходы			*326,25*	*76343*
			Сметная прибыль			*196,17*	*45903*
11	11	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	66,800	366,78	24501
			Накладные расходы			*76,99*	*5143*
			Сметная прибыль			*27,17*	*1815*
12	12	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50,000	3825,94	191297
			Накладные расходы			*1235,26*	*61763*
			Сметная прибыль			*283,40*	*14170*
13	13	23-010501-0902 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 75x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,000	415,56	20778
			Накладные расходы			*13,37*	*669*
			Сметная прибыль			*30,78*	*1539*
14	14	12-150101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	25,000	1099,28	27482
			Накладные расходы			*398,08*	*9952*
			Сметная прибыль			*81,43*	*2036*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50	м	25,000	347,83	8696
			Накладные расходы			*11,19*	*280*
			Сметная прибыль			*25,76*	*644*
16	16	12-150101-0616 РСНБ РК 2015	Ванна. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2,000	10461,31	20923
			Накладные расходы			*3706,98*	*7414*
			Сметная прибыль			*774,91*	*1550*
17	17	12-150101-0618 РСНБ РК 2015	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2,000	3631,76	7264
			Накладные расходы			*1208,77*	*2418*
			Сметная прибыль			*269,02*	*538*
18	18	23-030102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,000	14145,04	28290
			Накладные расходы			*455,12*	*910*
			Сметная прибыль			*1047,78*	*2096*
19	19	23-030102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2,000	6352,73	12705
			Накладные расходы			*204,40*	*409*
			Сметная прибыль			*470,57*	*941*
20	20	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	4,000	1310,60	5242
			Накладные расходы			*471,94*	*1888*
			Сметная прибыль			*97,08*	*388*
21	21	23-030102-1228 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, ГОСТ 25809-96	шт.	2,000	3898,95	7798
			Накладные расходы			*125,45*	*251*
			Сметная прибыль			*288,81*	*578*
22	22	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, ГОСТ 25809-96	шт.	2,000	8357,18	16714
			Накладные расходы			*268,89*	*538*
			Сметная прибыль			*619,05*	*1238*
23	23	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	58,000	5714,15	331420
			Накладные расходы			*551,03*	*31960*
			Сметная прибыль			*423,27*	*24550*
24	24	12-080101-2201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	354,000	4253,96	1505903
			Накладные расходы			*234,81*	*83123*
			Сметная прибыль			*315,11*	*111548*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой OSB листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	234,000	2714,11	635102
			Накладные расходы			*763,07*	*178559*
			Сметная прибыль			*201,05*	*47045*
26	26	21-070509-0405 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	м2	234,000	615,76	144089
			Накладные расходы			*19,81*	*4636*
			Сметная прибыль			*45,61*	*10673*
27	27	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе декорпанель. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	234,000	2714,11	635102
			Накладные расходы			*763,07*	*178559*
			Сметная прибыль			*201,05*	*47045*
28	28	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка декорпанель	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	116,800	628,87	73452
			Накладные расходы			*221,55*	*25877*
			Сметная прибыль			*46,58*	*5441*
29	29	22-030201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные декоративного типа	м2	350,800	4826,17	1693020
			Накладные расходы			*155,28*	*54473*
			Сметная прибыль			*357,49*	*125409*
30	30	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Левкас	м2	874,800	2480,90	2170290
			Накладные расходы			*663,05*	*580039*
			Сметная прибыль			*183,77*	*160762*
31	31	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	874,800	602,05	526670
			Накладные расходы			*175,24*	*153298*
			Сметная прибыль			*44,60*	*39013*
32	32	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	67,000	1855,48	124317
			Накладные расходы			*514,78*	*34491*
			Сметная прибыль			*137,44*	*9209*
33	33	22-030201-0107 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 16 мм СТ РК EN 520-2012	м2	70,350	413,21	29070
			Накладные расходы			*13,30*	*935*
			Сметная прибыль			*30,61*	*2153*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	4,960	7682,80	38107
			Накладные расходы			*2197,33*	*10899*
			Сметная прибыль			*569,10*	*2823*
35	35	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	4,960	124,35	617
			Накладные расходы			*4,00*	*20*
			Сметная прибыль			*9,21*	*46*
36	36	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заливка пустоты в камнях	м3 кладки	2,453	2973,46	7294
			Накладные расходы			*799,23*	*1961*
			Сметная прибыль			*220,26*	*540*
37	37	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,453	12716,13	31193
			Накладные расходы			*409,14*	*1004*
			Сметная прибыль			*941,94*	*2311*
38	38	12-110101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	410,160	3263,71	1338643
			Накладные расходы			*1186,96*	*486842*
			Сметная прибыль			*241,76*	*99159*
39	39	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Левкас	м2	2311,400	2007,44	4640004
			Накладные расходы			*524,67*	*1212713*
			Сметная прибыль			*148,70*	*343704*
40	40	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	2311,400	538,11	1243780
			Накладные расходы			*155,88*	*360301*
			Сметная прибыль			*39,86*	*92132*
41	41	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	27,900	4903,53	136808
			Накладные расходы			*1097,34*	*30616*
			Сметная прибыль			*363,22*	*10134*
42	42	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,600	1915,37	6895
			Накладные расходы			*590,35*	*2125*
			Сметная прибыль			*141,88*	*511*
43	43	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,000	370,66	3707
			Накладные расходы			*58,61*	*586*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27,46*	*275*
44	44	11-100107-0605 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2 проемов	5,400	7656,93	41347
			Накладные расходы			*996,44*	*5381*
			Сметная прибыль			*567,18*	*3063*
45	45	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,600	5224,87	18810
			Накладные расходы			*168,11*	*605*
			Сметная прибыль			*387,03*	*1393*
46	46	21-090102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	5,400	32047,65	173057
			Накладные расходы			*1031,13*	*5568*
			Сметная прибыль			*2373,90*	*12819*
47	47	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10,000	378,95	3790
			Накладные расходы			*12,19*	*122*
			Сметная прибыль			*28,07*	*281*
48	48	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5,000	4558,83	22794
			Накладные расходы			*146,68*	*733*
			Сметная прибыль			*337,69*	*1688*
49	49	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	5,000	404,88	2024
			Накладные расходы			*13,03*	*65*
			Сметная прибыль			*29,99*	*150*
50	50	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	5,000	316,86	1584
			Накладные расходы			*10,19*	*51*
			Сметная прибыль			*23,47*	*117*
51	51	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	57,600	4373,49	251913
			Накладные расходы			*1016,02*	*58523*
			Сметная прибыль			*323,96*	*18660*
52	52	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ОК-1,2/	м2	57,600	18547,42	1068331
			Накладные расходы			*596,76*	*34374*
			Сметная прибыль			*1373,88*	*79136*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	21-130510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	57,600	7505,01	432289
			Накладные расходы			*241,47*	*13909*
			Сметная прибыль			*555,93*	*32021*
54	54	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	57,600	4586,18	-335445
			Накладные расходы			*-187,38*	*-10793*
			Сметная прибыль			*-431,39*	*-24848*
55	55	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	36,000	1557,23	56060
			Накладные расходы			*182,71*	*6578*
			Сметная прибыль			*115,35*	*4153*
56	56	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Перегородки площадью более 2 м2. Установка перегородок из ПВХ профилей	м2 проемов	180,000	3128,27	563088
			Накладные расходы			*727,03*	*130865*
			Сметная прибыль			*231,72*	*41710*
57	57	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	180,000	9978,85	1796194
			Накладные расходы			*321,07*	*57793*
			Сметная прибыль			*739,17*	*133051*
58	58	21-130508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	180,000	672,11	120980
			Накладные расходы			*21,63*	*3893*
			Сметная прибыль			*49,79*	*8961*
59	59	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8. Устройство	м2 кровли	60,000	3482,17	208930
			Накладные расходы			*463,80*	*27828*
			Сметная прибыль			*257,94*	*15476*
60	60	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	18,000	2693,32	48480
			Накладные расходы			*349,19*	*6285*
			Сметная прибыль			*199,50*	*3591*
61	61	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	11,000	2425,36	26679
			Накладные расходы			*247,45*	*2722*
			Сметная прибыль			*179,66*	*1976*
62	62	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	32,667	1396,90	45632
			Накладные расходы			*157,10*	*5132*
			Сметная прибыль			*103,47*	*3380*

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
		количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
4	5	6	7	8
ивка из металлосайдинга. Монтаж	**м2**	**45,000**	**3547,69**	**159646**
Накладные расходы			***534,18***	***24038***
Сметная прибыль			***262,79***	***11826***
ильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на дных деталях в подвесных потолках	**шт.**	**21,000**	**3309,66**	**69503**
Накладные расходы			***938,76***	***19714***
Сметная прибыль			***245,16***	***5148***
ильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 ГОСТ 17677-82	**шт.**	**21,000**	**8513,31**	**178780**
Накладные расходы			***273,92***	***5752***
Сметная прибыль			***630,62***	***13243***
ы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	**шт.**	**21,000**	**722,47**	**15172**
Накладные расходы			***23,25***	***488***
Сметная прибыль			***53,52***	***1124***
ль двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. ладка с креплением накладными скобами, полосками с овкой ответвительных коробок	**м кабеля**	**143,000**	**1212,66**	**173410**
Накладные расходы			***257,24***	***36786***
Сметная прибыль			***89,83***	***12845***
ли силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**км**	**0,146**	**197856,93**	**28859**
Накладные расходы			***6366,05***	***929***
Сметная прибыль			***14656,07***	***2138***
ючатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при той проводке	**шт.**	**2,000**	**501,86**	**1004**
Накладные расходы			***146,58***	***293***
Сметная прибыль			***37,17***	***74***
ючатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное яжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень ты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	**шт.**	**2,000**	**186,58**	**373**
Накладные расходы			***6,00***	***12***
Сметная прибыль			***13,82***	***28***
тка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой одке	**шт.**	**4,000**	**594,87**	**2379**
Накладные расходы			***171,99***	***688***
Сметная прибыль			***44,06***	***176***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	23-070220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,000	371,73	1487
			Накладные расходы			*11,96*	*48*
			Сметная прибыль			*27,54*	*110*
73	73	23-070202-0604 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	шт.	5,000	44,86	224
			Накладные расходы			*1,44*	*7*
			Сметная прибыль			*3,32*	*17*
74	74	23-080306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	4,000	484,34	1937
			Накладные расходы			*15,58*	*62*
			Сметная прибыль			*35,88*	*144*
			ИТОГО:				**22604467**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4373248**
			Сметная прибыль				**1674405**
			Итого с временными		**1,2 %**	**271254,00**	**22875721**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**308822,00**	**23184543**
			Итого с НДС		**12 %**	**2782145,00**	**25966688**
			Итого скидка				**20524000**
			Итого к оплате				**5442688**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик:

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		668	**22.09.2016г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5									
Всего по объекту	21 180 148,00								
в том числе за октябрь 2016г		21 180 148,00		18 910 846,43				2 269 301,57	
итого									21 180 148,00

Итого к оплате: 21 180 148 (двадцать один миллион стовосемьдесят тысяч сто сорок восемь) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 1-1 октябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павилион 1.Кровля 592м2				
1	**1**	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**592,000**	**153,89**	**91102**
			Накладные расходы			***56,01***	***33161***
			Сметная прибыль			***11,40***	***6748***
2	**2**	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 33%/**	**м2 кровли**	**195,360**	**244,96**	**47855**
			Накладные расходы			***85,80***	***16762***
			Сметная прибыль			***18,14***	***3545***
3	**3**	**12-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окно**	**1,000**	**5098,45**	**5098**
			Накладные расходы			***1856,05***	***1856***
			Сметная прибыль			***377,66***	***378***
4	**4**	**12-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка**	**окно**	**1,000**	**4620,61**	**4621**
			Накладные расходы			***1682,04***	***1682***
			Сметная прибыль			***342,27***	***342***
5	**5**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами Демонтаж**	**м ограждения**	**55,830**	**94,10**	**5254**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*30,07*	*1679*
			Сметная прибыль			*6,97*	*389*
6	6	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	6,428	573,99	3689
			Накладные расходы			*18,47*	*119*
			Сметная прибыль			*42,52*	*273*
7	7	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,428	543,24	3492
			Накладные расходы			*17,48*	*112*
			Сметная прибыль			*40,24*	*259*
			Раздел: Павилион 2.Кровля 1594,71м2				
8	8	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1594,710	153,89	245408
			Накладные расходы			*56,01*	*89328*
			Сметная прибыль			*11,40*	*18178*
9	9	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 42,15%/	м2 кровли	672,170	244,96	164653
			Накладные расходы			*85,80*	*57673*
			Сметная прибыль			*18,14*	*12197*
10	10	12-080101-0302 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	3,000	4620,61	13862
			Накладные расходы			*1682,04*	*5046*
			Сметная прибыль			*342,27*	*1027*
11	11	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами Демонтаж	м ограждения	186,000	94,10	17503
			Накладные расходы			*30,07*	*5593*
			Сметная прибыль			*6,97*	*1297*
12	12	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	18,936	573,99	10869
			Накладные расходы			*18,47*	*350*
			Сметная прибыль			*42,52*	*805*
13	13	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,936	543,24	10287
			Накладные расходы			*17,48*	*331*
			Сметная прибыль			*40,24*	*762*
			Раздел: Павилион 3.Кровля 219,4м2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	219,400	153,89	33763
			Накладные расходы			*56,01*	*12290*
			Сметная прибыль			*11,40*	*2501*
15	15	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 33%/	м2 кровли	138,889	244,96	34022
			Накладные расходы			*85,80*	*11917*
			Сметная прибыль			*18,14*	*2520*
16	16	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,085	573,99	1771
			Накладные расходы			*18,47*	*57*
			Сметная прибыль			*42,52*	*131*
17	17	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,085	543,24	1676
			Накладные расходы			*17,48*	*54*
			Сметная прибыль			*40,24*	*124*
			Раздел: Павилион 4.Кровля 492,85м2				
18	18	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	492,850	153,89	75844
			Накладные расходы			*56,01*	*27607*
			Сметная прибыль			*11,40*	*5618*
19	19	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 33%/	м2 кровли	207,776	244,96	50896
			Накладные расходы			*85,80*	*17827*
			Сметная прибыль			*18,14*	*3770*
20	20	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами Демонтаж	м ограждения	62,200	94,10	5853
			Накладные расходы			*30,07*	*1870*
			Сметная прибыль			*6,97*	*434*
21	21	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,658	573,99	3248
			Накладные расходы			*18,47*	*104*
			Сметная прибыль			*42,52*	*241*
22	22	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,658	543,24	3074
			Накладные расходы			*17,48*	*99*
			Сметная прибыль			*40,24*	*228*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павилион 5.Кровля 117,18м2				
23	23	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	117,180	153,89	18033
			Накладные расходы			*56,01*	*6564*
			Сметная прибыль			*11,40*	*1336*
24	24	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 45%/	м2 кровли	52,452	244,96	12849
			Накладные расходы			*85,80*	*4500*
			Сметная прибыль			*18,14*	*952*
25	25	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами Демонтаж	м ограждения	12,000	94,10	1129
			Накладные расходы			*30,07*	*361*
			Сметная прибыль			*6,97*	*84*
26	26	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,379	573,99	792
			Накладные расходы			*18,47*	*25*
			Сметная прибыль			*42,52*	*59*
27	27	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,379	543,24	749
			Накладные расходы			*17,48*	*24*
			Сметная прибыль			*40,24*	*55*
			Раздел: Павилион 6.Кровля 866,42м2				
28	28	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	866,420	153,89	133332
			Накладные расходы			*56,01*	*48532*
			Сметная прибыль			*11,40*	*9876*
29	29	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 48,5%/	м2 кровли	420,214	244,96	102934
			Накладные расходы			*85,80*	*36055*
			Сметная прибыль			*18,14*	*7625*
30	30	12-080101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	4,000	5098,45	20394
			Накладные расходы			*1856,05*	*7424*
			Сметная прибыль			*377,66*	*1511*
31	31	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами Демонтаж	м ограждения	86,880	94,10	8176
			Накладные расходы			*30,07*	*2612*
			Сметная прибыль			*6,97*	*606*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	11,548	573,99	6628
			Накладные расходы			*18,47*	*213*
			Сметная прибыль			*42,52*	*491*
33	33	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,548	543,24	6273
			Накладные расходы			*17,48*	*202*
			Сметная прибыль			*40,24*	*465*
			Раздел: Павилион 2.Входы В2-2шт,В3,В4,В5,В6				
34	34	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	96,500	153,89	14850
			Накладные расходы			*56,01*	*5405*
			Сметная прибыль			*11,40*	*1100*
35	35	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,502	573,99	288
			Накладные расходы			*18,47*	*9*
			Сметная прибыль			*42,52*	*21*
36	36	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,502	543,24	273
			Накладные расходы			*17,48*	*9*
			Сметная прибыль			*40,24*	*20*
			Раздел: Павилион 2.Вентиляционные шахты 28шт				
			Раздел: Павилион 1.Входы В1-2шт,В2				
37	42	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	35,500	153,89	5463
			Накладные расходы			*56,01*	*1989*
			Сметная прибыль			*11,40*	*405*
38	43	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,185	573,99	106
			Накладные расходы			*18,47*	*3*
			Сметная прибыль			*42,52*	*8*
39	44	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,185	543,24	100
			Накладные расходы			*17,48*	*3*
			Сметная прибыль			*40,24*	*7*
			Раздел: Павилион 1.Вентиляционные шахты 5шт				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павилион 3,4,Входы В1,В7,В8				
40	50	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	18,000	153,89	2770
			Накладные расходы			*56,01*	*1008*
			Сметная прибыль			*11,40*	*205*
41	51	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,094	573,99	54
			Накладные расходы			*18,47*	*2*
			Сметная прибыль			*42,52*	*4*
42	52	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,094	543,24	51
			Накладные расходы			*17,48*	*2*
			Сметная прибыль			*40,24*	*4*
			Раздел: Павилион 3,4.Вентиляционные шахты 4шт				
			Раздел: Павилион 5,6.Входы В10-2шт,В11-3шт				
43	58	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	41,000	153,89	6309
			Накладные расходы			*56,01*	*2297*
			Сметная прибыль			*11,40*	*467*
44	59	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,213	573,99	122
			Накладные расходы			*18,47*	*4*
			Сметная прибыль			*42,52*	*9*
45	60	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,213	543,24	116
			Накладные расходы			*17,48*	*4*
			Сметная прибыль			*40,24*	*9*
			Раздел: Павилион 3,4.Вентиляционные шахты 10шт				
			Раздел: Ремонт асфальтного покрытия с заменой бардюров 4064,5м2				
			Раздел: Демонтаж ворот 3шт, ограды 10м,20м,54м				
46	70	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Ворота распашные.	шт.	3,000	22957,18	68872
			Накладные расходы			*8144,05*	*24432*
			Сметная прибыль			*1700,53*	*5102*
47	71	11-070111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж	м оград	10,000	2329,98	23300

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*706,31*	*7063*
			Сметная прибыль			*172,59*	*1726*
48	72	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	74,000	2319,60	171650
			Накладные расходы			*758,76*	*56148*
			Сметная прибыль			*171,82*	*12715*
49	73	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	8,486	573,99	4871
			Накладные расходы			*18,47*	*157*
			Сметная прибыль			*42,52*	*361*
50	74	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,486	854,01	7247
			Накладные расходы			*27,48*	*233*
			Сметная прибыль			*63,26*	*537*
			Раздел: Кислородная				
51	75	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	5,250	1863,29	9782
			Накладные расходы			*666,22*	*3498*
			Сметная прибыль			*138,02*	*725*
52	76	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	4,000	276,95	1108
			Накладные расходы			*101,08*	*404*
			Сметная прибыль			*20,52*	*82*
53	77	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	4,000	133,47	534
			Накладные расходы			*48,59*	*194*
			Сметная прибыль			*9,89*	*40*
54	78	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	41,000	153,89	6309
			Накладные расходы			*56,01*	*2297*
			Сметная прибыль			*11,40*	*467*
55	79	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	41,000	244,96	10043
			Накладные расходы			*85,80*	*3518*
			Сметная прибыль			*18,14*	*744*
56	80	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,930	573,99	534

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,47*	*17*
			Сметная прибыль			*42,52*	*40*
57	81	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,930	543,24	505
			Накладные расходы			*17,48*	*16*
			Сметная прибыль			*40,24*	*37*
			Раздел: КПП				
58	82	12-150101-0618 РСНБ РК 2015	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,000	8381,80	8382
			Накладные расходы			*1361,61*	*1362*
			Сметная прибыль			*620,87*	*621*
59	83	12-150101-0613 РСНБ РК 2015	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,000	17866,62	17867
			Накладные расходы			*2589,28*	*2589*
			Сметная прибыль			*1323,45*	*1323*
60	84	12-150101-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1,000	7980,94	7981
			Накладные расходы			*1390,62*	*1391*
			Сметная прибыль			*591,18*	*591*
61	85	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6,500	1153,00	7495
			Накладные расходы			*416,53*	*2707*
			Сметная прибыль			*85,41*	*555*
62	86	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	6,955	209,38	1456
			Накладные расходы			*76,25*	*530*
			Сметная прибыль			*15,51*	*108*
63	87	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски стен и потолков	м2	211,000	376,82	79509
			Накладные расходы			*137,23*	*28955*
			Сметная прибыль			*27,91*	*5890*
64	88	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,000	3064,28	9193
			Накладные расходы			*1103,06*	*3309*
			Сметная прибыль			*226,98*	*681*
65	89	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	5,670	541,75	3072
			Накладные расходы			*197,29*	*1119*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*40,13*	*228*
66	90	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	14,530	1863,29	27074
			Накладные расходы			*666,22*	*9680*
			Сметная прибыль			*138,02*	*2005*
67	91	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6,500	276,95	1800
			Накладные расходы			*101,08*	*657*
			Сметная прибыль			*20,52*	*133*
68	92	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	3,600	133,47	480
			Накладные расходы			*48,59*	*175*
			Сметная прибыль			*9,89*	*36*
69	93	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	50,100	170,00	8517
			Накладные расходы			*61,61*	*3086*
			Сметная прибыль			*12,59*	*631*
70	94	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	50,100	2358,49	118161
			Накладные расходы			*792,49*	*39704*
			Сметная прибыль			*174,70*	*8753*
71	95	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	54,035	55,28	2987
			Накладные расходы			*20,13*	*1088*
			Сметная прибыль			*4,09*	*221*
72	96	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Демонтаж	шт.	7,000	773,63	5415
			Накладные расходы			*215,26*	*1507*
			Сметная прибыль			*57,31*	*401*
73	97	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	75,000	153,89	11542
			Накладные расходы			*56,01*	*4201*
			Сметная прибыль			*11,40*	*855*
74	98	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,886	573,99	3378
			Накладные расходы			*18,47*	*109*
			Сметная прибыль			*42,52*	*250*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	99	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,886	543,24	3197
			Накладные расходы			*17,48*	*103*
			Сметная прибыль			*40,24*	*237*
			Раздел: Буфет				
76	100	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	40,800	1863,29	76022
			Накладные расходы			*666,22*	*27182*
			Сметная прибыль			*138,02*	*5631*
77	101	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6,500	276,95	1800
			Накладные расходы			*101,08*	*657*
			Сметная прибыль			*20,52*	*133*
78	102	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	3,600	133,47	480
			Накладные расходы			*48,59*	*175*
			Сметная прибыль			*9,89*	*36*
79	103	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж	м2 проемов	6,800	1260,32	8570
			Накладные расходы			*444,98*	*3026*
			Сметная прибыль			*93,36*	*635*
80	104	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	94,500	1153,00	108959
			Накладные расходы			*416,53*	*39363*
			Сметная прибыль			*85,41*	*8071*
81	105	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	101,115	209,38	21171
			Накладные расходы			*76,25*	*7710*
			Сметная прибыль			*15,51*	*1568*
82	106	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	160,300	1153,19	184857
			Накладные расходы			*413,83*	*66337*
			Сметная прибыль			*85,42*	*13693*
83	107	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	212,800	376,82	80187
			Накладные расходы			*137,23*	*29202*
			Сметная прибыль			*27,91*	*5940*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	**108**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**14,491**	**573,99**	**8318**
			Накладные расходы			***18,47***	***268***
			Сметная прибыль			***42,52***	***616***
85	**109**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**14,491**	**543,24**	**7872**
			Накладные расходы			***17,48***	***253***
			Сметная прибыль			***40,24***	***583***
			ИТОГО:				**2296129**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**777187**
			Сметная прибыль				**170084**
			Итого с временными		**1,2 %**	**27554,00**	**2323683**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**31370,00**	**2355053**
			Итого с НДС		**12 %**	**282606,00**	**2637659**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 1-2 октябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон 1. Кровля 592м2				
1	1	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 33%/. Устройство	м2	195,360	605,95	118379
			Накладные расходы			*119,46*	*23338*
			Сметная прибыль			*44,89*	*8769*
2	2	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	244,701	277,43	67886
			Накладные расходы			*28,01*	*6854*
			Сметная прибыль			*20,55*	*5029*
3	3	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	592,000	4272,90	2529555
			Накладные расходы			*489,24*	*289630*
			Сметная прибыль			*316,51*	*187374*
4	4	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство	м планки	33,000	2477,37	81753
			Накладные расходы			*249,13*	*8221*
			Сметная прибыль			*183,51*	*6056*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	17,000	2693,32	45786
			Накладные расходы			*349,19*	*5936*
			Сметная прибыль			*199,50*	*3392*
6	6	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	172,567	1475,01	254538
			Накладные расходы			*159,61*	*27544*
			Сметная прибыль			*109,26*	*18855*
7	7	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	15,000	3547,69	53215
			Накладные расходы			*534,18*	*8013*
			Сметная прибыль			*262,79*	*3942*
8	8	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	54,000	123,68	6679
			Накладные расходы			*37,78*	*2040*
			Сметная прибыль			*9,16*	*495*
9	9	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54,000	881,82	47618
			Накладные расходы			*28,37*	*1532*
			Сметная прибыль			*65,32*	*3527*
10	10	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	55,830	4184,61	233627
			Накладные расходы			*168,44*	*9404*
			Сметная прибыль			*309,97*	*17306*
11	11	11-130301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2		383,40	0
12	12	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-1шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,170	6651,43	7782
			Накладные расходы			*600,77*	*703*
			Сметная прибыль			*492,70*	*576*
13	13	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4,000	114,13	457
			Накладные расходы			*3,67*	*15*
			Сметная прибыль			*8,45*	*34*
14	14	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2,000	316,86	634
			Накладные расходы			*10,19*	*20*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,47*	*47*
15	15	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2,808	1562,45	4387
			Накладные расходы			*504,29*	*1416*
			Сметная прибыль			*115,74*	*325*
16	16	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8	м2 кровли	34,000	5283,27	179631
			Накладные расходы			*1059,86*	*36035*
			Сметная прибыль			*391,35*	*13306*
17	17	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	11,000	2693,32	29626
			Накладные расходы			*349,19*	*3841*
			Сметная прибыль			*199,50*	*2195*
18	18	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /внутренний угол/. Устройство	м планки	24,600	2128,39	52358
			Накладные расходы			*331,01*	*8143*
			Сметная прибыль			*157,66*	*3878*
19	19	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	6,000	2425,36	14552
			Накладные расходы			*247,45*	*1485*
			Сметная прибыль			*179,66*	*1078*
20	20	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	12,760	3547,69	45269
			Накладные расходы			*534,18*	*6816*
			Сметная прибыль			*262,79*	*3353*
21	21	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-2шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,340	6651,43	15564
			Накладные расходы			*600,77*	*1406*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1153*
22	22	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8,000	114,13	913
			Накладные расходы			*3,67*	*29*
			Сметная прибыль			*8,45*	*68*
23	23	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	316,86	1267

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10,19*	*41*
			Сметная прибыль			*23,47*	*94*
24	24	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,616	1562,45	8775
			Накладные расходы			*504,29*	*2832*
			Сметная прибыль			*115,74*	*650*
			Раздел: Павильон 2. Кровля 1594,71м2				
25	25	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 42,15%/. Устройство	м2	672,170	605,95	407304
			Накладные расходы			*119,46*	*80297*
			Сметная прибыль			*44,89*	*30171*
26	26	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	810,370	277,43	224817
			Накладные расходы			*28,01*	*22699*
			Сметная прибыль			*20,55*	*16653*
27	27	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	1594,710	4272,90	6814031
			Накладные расходы			*489,24*	*780196*
			Сметная прибыль			*316,51*	*504743*
28	28	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство	м планки	107,200	2477,37	265574
			Накладные расходы			*249,13*	*26706*
			Сметная прибыль			*183,51*	*19672*
29	29	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	43,420	2693,32	116944
			Накладные расходы			*349,19*	*15162*
			Сметная прибыль			*199,50*	*8663*
30	30	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	430,200	1499,49	645079
			Накладные расходы			*160,40*	*69005*
			Сметная прибыль			*111,07*	*47784*
31	31	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	46,220	3547,69	163974
			Накладные расходы			*534,18*	*24690*
			Сметная прибыль			*262,79*	*12146*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	165,000	143,09	23609
			Накладные расходы			*43,74*	*7218*
			Сметная прибыль			*10,60*	*1749*
33	33	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	165,000	881,82	145501
			Накладные расходы			*28,37*	*4681*
			Сметная прибыль			*65,32*	*10778*
34	34	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	186,000	4204,01	781947
			Накладные расходы			*174,40*	*32439*
			Сметная прибыль			*311,41*	*57922*
35	35	11-130301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	36,010	383,40	13806
			Накладные расходы			*29,24*	*1053*
			Сметная прибыль			*28,40*	*1023*
36	36	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1 (1,5х0,9м)-2шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,340	6651,43	15564
			Накладные расходы			*600,77*	*1406*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1153*
37	37	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8,000	114,13	913
			Накладные расходы			*3,67*	*29*
			Сметная прибыль			*8,45*	*68*
38	38	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	316,86	1267
			Накладные расходы			*10,19*	*41*
			Сметная прибыль			*23,47*	*94*
39	39	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,616	1562,45	8775
			Накладные расходы			*504,29*	*2832*
			Сметная прибыль			*115,74*	*650*
40	40	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8	м2 кровли	12,000	5283,27	63399
			Накладные расходы			*1059,86*	*12718*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*391,35*	*4696*
41	41	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	18,000	2693,32	48480
			Накладные расходы			*349,19*	*6285*
			Сметная прибыль			*199,50*	*3591*
42	42	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /внутренний угол/. Устройство	м планки	24,000	2128,39	51081
			Накладные расходы			*331,01*	*7944*
			Сметная прибыль			*157,66*	*3784*
43	43	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	44,100	3547,69	156453
			Накладные расходы			*534,18*	*23557*
			Сметная прибыль			*262,79*	*11589*
44	44	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1 (1,5х0,9м)-3шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,510	6651,43	23347
			Накладные расходы			*600,77*	*2109*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1729*
45	45	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12,000	114,13	1370
			Накладные расходы			*3,67*	*44*
			Сметная прибыль			*8,45*	*101*
46	46	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	6,000	316,86	1901
			Накладные расходы			*10,19*	*61*
			Сметная прибыль			*23,47*	*141*
47	47	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	8,424	1562,45	13162
			Накладные расходы			*504,29*	*4248*
			Сметная прибыль			*115,74*	*975*
			Раздел: Павильон 3. Кровля 219,4м2				
48	48	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 63%/. Устройство	м2	138,889	605,95	84160
			Накладные расходы			*119,46*	*16592*
			Сметная прибыль			*44,89*	*6234*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	133,926	277,43	37155
			Накладные расходы			*28,01*	*3751*
			Сметная прибыль			*20,55*	*2752*
50	50	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	124,000	4272,90	529839
			Накладные расходы			*489,24*	*60666*
			Сметная прибыль			*316,51*	*39247*
			Раздел: Павильон 4. Кровля 492,85м2				
			Раздел: Павильон 5. Кровля 117,18м2				
			Раздел: Павильон 6. Кровля 866,42м2				
			Раздел: Павильон 2. Входы В2-2шт, В3, В4 В5, В6				
			Раздел: Павильон 2. Вентиляционные шахты 28шт				
			Раздел: Павильон 1. Входы В1-2шт, В2				
			Раздел: Павильон 1. Вентиляционные шахты 5шт				
			Раздел: Павильон 3,4. Входы В1, В7, В8				
			Раздел: Павильон 3,4. Вентиляционные шахты 4шт				
			Раздел: Павильон 4. Вход В9				
			Раздел: Павильон 5,6. Входы В10-2шт, В11-3шт				
			ИТОГО:				14439704
			В том числе :				
			Накладные расходы				1651725
			Сметная прибыль				1069608
			Итого с временными		1,2 %	173276,00	14612980
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	197275,00	14810255
			Итого с НДС		12 %	1777231,00	16587486

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 1-3 октябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ремонт асфальтового покрытия с заменой бардюров 4064,5м2				
			Раздел: Ремонт водосточного приямка				
			Раздел: Перенос. Металлическое решетчатое ограждение ОГ-1 выс 1,9м шаг 3м дл 154,5м (52шт секций, 54шт столбов).				
1	**20**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных стоек**	**т**	**2,092**	**22439,84**	**46949**
			Накладные расходы			***5683,35***	***11891***
			Сметная прибыль			***1662,21***	***3478***
2	**21**	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**92,700**	**3739,68**	**346668**
			Накладные расходы			***1139,40***	***105623***
			Сметная прибыль			***277,01***	***25679***
3	**22**	**21-050206-0309 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**22,500**	**2696,87**	**60680**
			Накладные расходы			***86,77***	***1952***
			Сметная прибыль			***199,77***	***4495***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	23	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж решеток ограждения Ог-1	т	4,335	79206,76	343339
			Накладные расходы			*28316,56*	*122744*
			Сметная прибыль			*5867,17*	*25433*
5	24	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое /ОГ-1/	т	0,750	335596,31	251778
			Накладные расходы			*10797,82*	*8101*
			Сметная прибыль			*24858,99*	*18650*
6	25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2	51,143	89,79	4592
			Накладные расходы			*20,98*	*1073*
			Сметная прибыль			*6,65*	*340*
7	26	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	191,543	347,94	66645
			Накладные расходы			*25,76*	*4935*
			Сметная прибыль			*25,77*	*4937*
8	27	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж ворот Вм-1	т	0,446	79206,76	35339
			Накладные расходы			*28316,56*	*12634*
			Сметная прибыль			*5867,17*	*2618*
9	28	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ворота металлические /Вм-1/ 4шт	т	0,438	335596,31	147062
			Накладные расходы			*10797,82*	*4732*
			Сметная прибыль			*24858,99*	*10893*
10	29	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	45,600	347,94	15866
			Накладные расходы			*25,76*	*1175*
			Сметная прибыль			*25,77*	*1175*
11	30	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12,000	378,95	4547
			Накладные расходы			*12,19*	*146*
			Сметная прибыль			*28,07*	*337*
12	31	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	4558,83	13676
			Накладные расходы			*146,68*	*440*
			Сметная прибыль			*337,69*	*1013*
13	32	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж калитки Км-1 4шт	т	0,050	79206,76	3917
			Накладные расходы			*28316,56*	*1400*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5867,17*	*290*
14	33	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Калитки Км-1 4шт	т	0,047	335596,31	15874
			Накладные расходы			*10797,82*	*511*
			Сметная прибыль			*24858,99*	*1176*
15	34	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	4,370	347,94	1520
			Накладные расходы			*25,76*	*113*
			Сметная прибыль			*25,77*	*113*
16	35	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	378,95	758
			Накладные расходы			*12,19*	*24*
			Сметная прибыль			*28,07*	*56*
17	36	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	4558,83	4559
			Накладные расходы			*146,68*	*147*
			Сметная прибыль			*337,69*	*338*
			Раздел: Ограждение из сплиттерных блоков 190м, выс 3,1м, шаг 4,6м				
18	37	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,650	2426,56	16137
			Накладные расходы			*883,69*	*5877*
			Сметная прибыль			*179,75*	*1195*
19	38	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,655	1392,33	6481
			Накладные расходы			*507,05*	*2360*
			Сметная прибыль			*103,14*	*480*
20	39	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	1,995	873,88	1743
			Накладные расходы			*318,24*	*635*
			Сметная прибыль			*64,73*	*129*
21	40	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3,491	543,24	1897
			Накладные расходы			*17,48*	*61*
			Сметная прибыль			*40,24*	*140*
22	41	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В12,5	м3	2,850	22395,16	63819
			Накладные расходы			*2506,67*	*7143*

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
		количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
4	5	6	7	8
Сметная прибыль			***1658,90***	***4727***
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	**т**	**0,006**	**117836,78**	**648**
Накладные расходы			***3791,40***	***21***
Сметная прибыль			***8728,65***	***48***
Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	**т**	**0,078**	**106710,89**	**8306**
Накладные расходы			***3433,43***	***267***
Сметная прибыль			***7904,51***	***615***
Кладка стен	**м3**	**5,180**	**7682,80**	**39799**
Накладные расходы			***2197,33***	***11383***
Сметная прибыль			***569,10***	***2948***
Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	**шт.**	**369,635**	**124,35**	**45965**
Накладные расходы			***4,00***	***1479***
Сметная прибыль			***9,21***	***3405***
Заливка пустот в камнях	**м3**	**2,587**	**2973,46**	**7694**
Накладные расходы			***799,23***	***2068***
Сметная прибыль			***220,26***	***570***
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	**м3**	**2,639**	**12716,13**	**33560**
Накладные расходы			***409,14***	***1080***
Сметная прибыль			***941,94***	***2486***
Армирование кладки стен и других конструкций	**т**	**0,026**	**90843,41**	**2399**
Накладные расходы			***29997,77***	***792***
Сметная прибыль			***6729,14***	***178***
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	**т**	**0,004**	**117836,78**	**432**
Накладные расходы			***3791,40***	***14***
Сметная прибыль			***8728,65***	***32***
Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	**т**	**0,023**	**106710,89**	**2426**
Накладные расходы			***3433,43***	***78***
Сметная прибыль			***7904,51***	***180***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**52**	**11-150106-0102 РСНБ РК 2015**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на усиленном клее /накрывочные элементы, сплит плитки/**	**м2**	**14,562**	**7333,59**	**106792**
			Накладные расходы			***1711,71***	***24926***
			Сметная прибыль			***543,23***	***7910***
			ИТОГО:				**1701865**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**335824**
			Сметная прибыль				**126064**
			Итого с временными		**1,2 %**	**20422,00**	**1722287**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**23251,00**	**1745538**
			Итого с НДС		**12 %**	**209465,00**	**1955003**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик: