Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 126 –ти квартирного жилого дома № 2 в границах улиц Чкалова – Ш. Валиханова – Г. Мусрепова - Н. Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации"

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	05.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 126-ти квартирного жилого дома №2 в границах улиц Чкалова - Ш.Валиханова -Г.Мусрепова-Н.Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (с внешними сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации."	316 321 366	56 793 555	53 779 965	53 779 965					33 891 574	63 608 783

Заказчик
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска
Сабралин Серик Аубакирович
код ГУ 4673256

м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Ведерников Валентин Иванович
БИН 010340001031

м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТехИнжиниринг"
Кенжеболатов Е.А.
№ аттестата эксперта KZ25VJE00024870 от 10.04.2017

м.п.

Расценки проверены:
Эксперт авторского надзора
ГИП ТОО "Севгражданпроект"
Хуснутдинов Р.К.
БИН 980340001576, приказ №8 от 03.06.2021 г

м.п.

ЗАКАЗЧИК - Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"
СТРОЙКА - "Строительство 126 –ти квартирного жилого дома № 2 в границах улиц Чкалова – Ш. Валиханова – Г. Мусрепова - Н. Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» (с
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -"Строительство 126 –ти квартирного жилого дома № 2 в границах улиц Чкалова – Ш. Валиханова – Г. Мусрепова - Н. Назарбаева в городе Петропавловске Северо-
ДОГОВОР ПОДРЯДА - №48 от 05.05.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) №8

за июль 2022 год
на строительно-монтажные работы
Составлена в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 на СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (ЭБ-3,АС-33)										
36	Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва		6,22	5169,43	2,86	32154	17	27680	5270	40417
		НР - 118%; СП - 8%				716,62	1,35	4457	8		2994	
37	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянного бруса в кладке шва)	м3 древесины в конструкции		0,051	170190,92	1201,35	8680	62	7224	1280	10756
		НР - 90%; СП - 8%				27337,50	541,08	1394	28		797	
38	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (утепляющей прокладкой из пористой резины)	м шва		6,22	445,19	12,72	2769	79	2001	858	3917
		НР - 118%; СП - 8%				110,83	6,01	689	37		290	
39	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)	м шва		6,22	709,05	209,81	4410	1305	1602	2538	7504
		НР - 118%; СП - 8%				241,68	104,16	1503	648		556	
		ОБЩИЕ РАБОТЫ										
53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки АС-29-1)	т металлических изделий		1,664	77544,42	2419,62	129034	4027	--	117513	266271
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	125008	1351		19724	
56	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (,связевые,С-4-1-С-7-1 АС-31)	т металлических изделий		0,104	77544,42	2419,62	8065	251	--	7345	16642
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	7813	84		1233	
64	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10, АС-31-32)	т металлических изделий		0,29	77544,42	2419,62	22488	701	--	20480	46405
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	21786	235		3437	
67	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (армирование простенков-Пр1-15, л.АС-32)	т металлических изделий		1,22	77544,42	2419,62	94604	2952	--	86157	195222
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	91652	990		14461	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (,над отв и вентканалами ,АС-32)	т металлических изделий		0,092	77544,42	2419,62	7134	223	--	6497	14722
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	6911	75		1090	
81	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычек из уголковой стали,АС-30)	т конструкций		1,277	32572,46	10656,30	41595	13608	4454	19185	65642
		НР - 69%; СП - 8%				18428,70	3344,01	23533	4270		4862	
86	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		34,45	118,26	2,67	4074	92	2189	1244	5744
		НР - 69%; СП - 8%				52,04	0,30	1793	10		425	
87	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2		34,45	164,77	3,80	5676	131	3518	1413	7656
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	2027	21		567	
88	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		90	655,19	248,74	58967	22386	19196	26883	92719
		НР - 118%; СП - 8%				193,17	59,97	17385	5397		6868	
89	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		18	2446,96	1346,54	44045	24238	680	29465	79391
		НР - 118%; СП - 8%				1062,59	324,65	19127	5844		5881	
90	Е11-070104-0304 1107-0104-0304 РСНБ РК 2015	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		6	3620,87	1920,07	21725	11521	522	14702	39341
		НР - 118%; СП - 8%				1613,64	462,92	9682	2778		2914	
91	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		12,128	132102,00	--	1602133	--	1602133	--	1730304
		СП - 8%				--	--	--	--		128171	
		ЛИФТ АС-38,17										
92	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		4	655,19	248,74	2621	995	853	1195	4121
		НР - 118%; СП - 8%				193,17	59,97	773	240		305	
93	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		0,204	132102,00	--	26949	--	26949	--	29105
		СП - 8%				--	--	--	--		2156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2117123	82588	1699001	342025	2655879
								335533	22016	--	196731	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2075528				
	Материалы		Тенге					65465				
	Всего заработная плата		Тенге						329746			
	Местные материалы		Тенге					1629082				
		Накладные расходы	Тенге					322840				
		Сметная прибыль	Тенге					191869				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2590237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	Тенге						329746			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					41595				
	Материалы		Тенге					4453				
	Всего заработная плата		Тенге						27803			
		Накладные расходы	Тенге					19185				
		Сметная прибыль	Тенге					4862				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					65642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						27803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2655879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									266
		Сметная заработная плата	Тенге						357549			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие										
107	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3	3212,00	786,93	9636	2361	4898	3454	14137
		НР - 118%; СП - 8%				792,42	183,22	2377	550		1047	
108	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		71	4347,16	929,67	308648	66007	174440	98245	439444
		НР - 118%; СП - 8%				960,58	212,07	68201	15057		32551	
109	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2		1760,249	8986,00	--	15817598	--	15817598	--	17083006
		СП - 8%				--	--	--	--		1265408	
110	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)	м2 поверхности		19,92	483,44	7,00	9630	140	--	7263	18244
		НР - 76%; СП - 8%				476,44	3,31	9491	66		1351	
111	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3		0,411	23261,00	--	9560	--	9560	--	10325
		СП - 8%				--	--	--	--		765	
112	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)	т		0,055	108313,00	--	5957	--	5957	--	6434
		СП - 8%				--	--	--	--		477	
114	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1-4,6-9 из бетона кл.В15)	м3		7	44479,00	2733,10	311353	19132	218544	71088	413036
		НР - 91%; СП - 8%				10525,22	634,53	73677	4442		30595	
115	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (М600)	м3 утеплителя		0,09	16695,89	1881,52	1503	169	1077	278	1924

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				2850,92	511,02	257	46		142	
116	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(М100)	м2 стяжки		0,655	714,21	111,65	468	73	228	172	691
		НР - 92%; СП - 8%				255,64	29,16	167	19		51	
117	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 ко=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		0,655	325,31	24,81	213	16	188	13	244
		НР - 92%; СП - 8%				14,25	6,76	9	4		18	
118	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т		0,516	336472,00	--	173620	--	173620	--	187510
		СП - 8%				--	--	--	--		13890	
119	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0,142	344112,00	--	48864	--	48864	--	52773
		СП - 8%				--	--	--	--		3909	
120	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,112	349485,00	--	39142	--	39142	--	42273
		СП - 8%				--	--	--	--		3131	
121	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,261	424901,00	--	110899	--	110899	--	119771
		СП - 8%				--	--	--	--		8872	
122	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,002	441876,00	--	884	--	884	--	955
		СП - 8%				--	--	--	--		71	
123	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,056	419679,00	--	23502	--	23502	--	25382
		СП - 8%				--	--	--	--		1880	
124	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-6)	т конструкций		0,67	32572,46	10656,30	21824	7139	2338	10066	34441
		НР - 69%; СП - 8%				18428,70	3344,01	12347	2240		2551	
128	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,67	14498,81	1583,39	9714	1061	1221	5130	16032
		НР - 69%; СП - 8%				11093,25	4,51	7432	3		1188	
129	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		44,14	118,26	2,67	5220	118	2805	1594	7359
		НР - 69%; СП - 8%				52,04	0,30	2297	13		545	
130	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2		44,14	164,77	3,80	7273	167	4509	1810	9810
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	2597	26		727	
		ДОП.РАБОТЫ НА БАЛКОННОЙ ПЛИТЕ БП-1 АС-65 АЛЬБ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(легким бетоном В7,5)	м2 утепляемого покрытия		8,44	-650,90	-54,46	-5494	-460	--	-4738	-11051
		НР - 92%; СП - 8%				-596,44	-13,76	-5034	-116		-819	
134	С1212-201-0103 212-201-0103 РСНБ РК 2015 ко=1,03	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,60852	-30290,00	--	-18432	--	-18432	--	-19907
		СП - 8%				--	--	--	--		-1475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16891582	95923	16621842	194375	18452833
								173818	22350	--	1366875	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16860044				
	Материалы		Тенге					406688				
	Всего заработная плата		Тенге						174146			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					412428				
	Местные материалы		Тенге					15799166				
		Накладные расходы	Тенге					179179				
		Сметная прибыль	Тенге					1363136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18402359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
		Сметная заработная плата	Тенге						174146			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					31538				
	Материалы		Тенге					3558				
	Всего заработная плата		Тенге						22022			
		Накладные расходы	Тенге					15196				
		Сметная прибыль	Тенге					3739				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					50473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						22022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18452832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге						196168			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы										
288	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2		42,9	18065,00	--	774988	--	774988	--	836987
		СП - 8%				--	--	--	--		61999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					774988	--	774988	--	836987
								--	--	--	61999	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					774988				
	Местные материалы		Тенге					774988				
		Сметная прибыль	Тенге					61999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					836987				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					836987				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									21945698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					509351				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						178511			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						44366			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							19095828		
		- Накладные расходы	Тенге								536400	
		- Сметная прибыль	Тенге								1625605	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 на СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000												
РАЗДЕЛ 1.Стены												
		Стены 1го,2,3,4этажей										
1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КУЛ150 КУР150 Мр100- щоколад)	м3 кладки		16,085	15942,46	2181,90	256434	35096	68710	149813	438747
		НР - 93%; СП - 8%				9488,82	526,05	152628	8462		32500	
4	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КУЛ150 КУР150 Мр100- абрикос)	м3 кладки		74,8	15942,46	2181,90	1192496	163207	319525	696674	2040304
		НР - 93%; СП - 8%				9488,82	526,05	709764	39349		151134	
7	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУЛ150 КУР150 Мр100- шоколад)	м3 кладки		2,58945	13556,67	2057,22	35104	5327	11061	18600	58000
		НР - 93%; СП - 8%				7227,71	495,99	18716	1284		4296	
10	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУЛ150 КУР150 Мр100,- абрикос)	м3 кладки		4,86	13556,67	2057,22	65885	9999	20759	34910	108858
		НР - 93%; СП - 8%				7227,71	495,99	35127	2411		8064	
16	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КУЛ150 КУР125 Мр75 лифт 2,3,4эт.-шоколад)	м3 кладки		6,9	15839,99	2181,90	109296	15055	28768	64265	187446
		НР - 93%; СП - 8%				9488,82	526,05	65473	3630		13885	
19	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.510мм стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100-абрикос)	м3 кладки		22,95	15197,59	2990,29	348785	68627	105310	179803	570875
		НР - 93%; СП - 8%				7618,64	805,61	174848	18489		42287	
21	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР150 Мр100, тлщ.770 - шоколад)	м3 кладки		17,76	12893,11	1994,88	228982	35429	75867	117392	374084
		НР - 93%; СП - 8%				6626,49	480,96	117686	8542		27710	
24	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР150 Мр100, толщ.770мм-абрикос)	м3 кладки		12,1	12893,11	1994,88	156007	24138	51688	79980	254866
		НР - 93%; СП - 8%				6626,49	480,96	80181	5820		18879	
		Стены 5этажа										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КУЛ150 КУР150 Мр75- щоколад)	м3 кладки		5,6	15839,99	2181,90	88704	12219	23348	52157	152130
		НР - 93%; СП - 8%				9488,82	526,05	53137	2946		11269	
30	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КУЛ150 КУР150 Мр75-абрикос)	м3 кладки		19,4	15839,99	2181,90	307296	42328	80885	180688	527023
		НР - 93%; СП - 8%				9488,82	526,05	184083	10205		39039	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
91	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУР150 Мр100)	м3 кладки		387,5	14270,98	2990,29	5530005	1158738	1707003	2768087	8961940
		НР - 93%; СП - 8%				6875,52	805,61	2664264	312174		663847	
92	С1213-101-0603 213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.		113,556	97085,00	--	11024584	--	11024584	--	11906551
		СП - 8%				--	--	--	--		881967	
109	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (шахта лифта, КОР125 Мр75)	м3 кладки		7,43	14641,49	2990,29	108786	22218	35483	53076	174811
		НР - 93%; СП - 8%				6875,52	805,61	51085	5986		12949	
110	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		2,822	98188,00	--	277087	--	277087	--	299254
		СП - 8%				--	--	--	--		22167	
112	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		23,348	98188,00	--	2292493	--	2292493	--	2475892
		СП - 8%				--	--	--	--		183399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22021944	1592381	16122571	4395445	28530781
								4306992	419298	--	2113392	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22021944				
	Материалы		Тенге					2528409				
	Всего заработная плата		Тенге						4726290			
	Местные материалы		Тенге					13594164				
		Накладные расходы	Тенге					4395445				
		Сметная прибыль	Тенге					2113392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					28530781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3533
		Сметная заработная плата	Тенге						4726290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28530781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3533
		Сметная заработная плата	Тенге						4726290			

РАЗДЕЛ 2.Перегородки

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	С1213-301-0203 213-301-0203 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800 (100мм)	м3		4	16194,00	--	64776	--	64776	--	69958
		СП - 8%				--	--	--	--		5182	
120	С1213-301-0203 213-301-0203 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800 (200мм)	м3		2,6	16194,00	--	42104	--	42104	--	45472
		СП - 8%				--	--	--	--		3368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					106880	--	106880	--	115430
								--	--	--	8550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					106880				
	Местные материалы		Тенге					106880				
		Сметная прибыль	Тенге					8550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					115430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					115430				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									28646211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4306992				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1592381			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						419298			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16229453		
		- Накладные расходы	Тенге								4395445	
		- Сметная прибыль	Тенге								2121942	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8 на ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
		РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00										
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ										
50	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (кабеля)	м		3200	249,15	2,16	797280	6912	161952	452621	1349893
		НР - 72%; СП - 8%				196,38	0,07	628416	224		99992	
51	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м		560	187,19	0,74	104826	415	21273	59883	177886
		НР - 72%; СП - 8%				148,46	0,06	83138	34		13177	
53	С1243-105-1103 243-105-1103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66	км		0,103	208747,00	--	21501	--	21501	--	23221
		СП - 8%				--	--	--	--		1720	
54	С1243-105-1303 243-105-1303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66	км		2,522	335492,00	--	846111	--	846111	--	913800
		СП - 8%				--	--	--	--		67689	
55	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 (ВВГ-П)	км		0,275	422612,00	--	116218	--	116218	--	125515
		СП - 8%				--	--	--	--		9297	
56	С1243-105-0902 243-105-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 (ВВГ-П)	км		0,06	519633,00	--	31178	--	31178	--	33672

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2494	
57	С1243-105-0103 243-105-0103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 (ВВГ-П)	км		0,342	182810,00	--	62521	--	62521	--	67523
		СП - 8%				--	--	--	--		5002	
59	С1243-105-1305 243-105-1305 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66	км		0,608	756192,00	--	459765	--	459765	--	496546
		СП - 8%				--	--	--	--		36781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2439400	7327	1720519	512504	3188056
								711554	258	--	236152	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1537294				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1537294				
		Сметная прибыль	Тенге					122983				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1660277				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					902106				
	Материалы		Тенге					183226				
	Всего заработная плата		Тенге						711812			
		Накладные расходы	Тенге					512504				
		Сметная прибыль	Тенге					113169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1527779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									515
		Сметная заработная плата	Тенге						711812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3188056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									515
		Сметная заработная плата	Тенге						711812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3188056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					711554				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7327			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						258			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1720520		
		- Накладные расходы	Тенге								512504	
		- Сметная прибыль	Тенге								236152	
	ИТОГО ПО АКТУ №8		**Тенге**									**53779965**
	ИТОГО с коэффициентом К=1,05603557		**Тенге**									**56793556**
	НДС 12%		**Тенге**									**6815227**
	ВСЕГО ПО АКТУ №8		**Тенге**									**63608783**

Заказчик
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Сабралин Серик Аубакирович

код ГУ 4673256

М.П. _____

Подрядчик
Директор ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Ведерников Валентин Иванович
БИН 010340001031

М.П. _____

Эксперт технического надзора
ТОО "ТехИнжиниринг"
Кенжеболатов Е.А.
№ аттестата эксперта
KZ25VJE00024870 от 10.04.2017

М.П. _____

расценки проверены:
Эксперт авторского надзора
ТОО «Севгражданпроект"
ГИП Хуснутдинов Р.К.
БИН 980340001576
приказ №8 от 03.06.2021г

М.П. _____