Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 126 –ти квартирного жилого дома № 2 в границах улиц Чкалова – Ш. Валиханова – Г. Мусрепова - Н. Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	05.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за март) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 126-ти квартирного жилого дома №2 в границах улиц Чкалова - Ш.Валиханова -Г.Мусрепова- Н.Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (с внешними сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации."	47 354 899	42 281 160	40 037 629	40 037 629					5 073 739	47 354 899

Заказчик
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства акимата города Петропавловска
Сабралин Серик Аубакирович
код ГУ 4673256
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТехИнжиниринг"
Кенжеболатов Е.А.
№ аттестата эксперта KZ25VJE00024870 от 10.04.2017
м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Сыздыков Аслан Айтмагамбетович
БИН 010340001031
м.п.

Расценки проверены:
Эксперт авторского надзора
ГИП ТОО "Севгражданпроект"
Хуснутдинов Р.К.
БИН 980340001576, приказ №8 от 03.06.2021 г
м.п.

ЗАКАЗЧИК - Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"
СТРОЙКА - "Строительство 126 –ти квартирного жилого дома № 2 в границах улиц Чкалова – Ш. Валиханова – Г. Мусрепова - Н. Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -"Строительство 126 –ти квартирного жилого дома № 2 в границах улиц Чкалова – Ш. Валиханова – Г. Мусрепова - Н. Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации"
ДОГОВОР ПОДРЯДА - №48 от 05.05.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) №3

за март 2022 год
на строительно-монтажные работы
Составлена в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 на СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
28	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		260,9	1182,30	12,72	308462	3319	179765	118060	460644
		НР - 93%, СП - 8%				480,56	6,01	125378	1568		34122	
29	Е11-070701-0103 1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.6мм)	м2 стен за (вычетом проемов)		140,7	2353,21	13,99	331097	1968	222616	126782	494510
		НР - 118%, СП - 8%				757,02	6,61	106513	930		36630	
30	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		19,08	8949,17	1827,22	170750	34863	117171	32223	219211
		НР - 93%; СП - 8%				980,90	835,06	18716	15933		16238	
31	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		341	2054,49	1067,02	700581	363854	182476	298852	1079387
		НР - 118%, СП - 8%				452,35	290,36	154251	99013		79955	
32	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		277	2387,39	1046,29	661307	289822	226481	264168	999513
		НР - 118%, СП - 8%				523,48	284,72	145004	78867		74038	
33	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		71	3031,41	1332,84	215230	94632	64055	97107	337324
		НР - 118%; СП - 8%				796,38	362,69	56543	25751		24987	
34	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		53	4903,42	2337,65	259881	123895	71693	115649	405572
		НР - 118%; СП - 8%				1213,08	636,12	64293	33714		30042	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		95,989	37745,00	--	3623105	--	3623105	--	3912953
						--	--	--	--		289848	
		СП - 8%										
36	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		52,648	37745,00	--	1987199	--	1987199	--	2146175
						--	--	--	--		158976	
		СП - 8%										
37	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		82,7819	37745,00	--	3124603	--	3124603	--	3374571
						--	--	--	--		249968	
		СП - 8%										
38	СЦРК8.04-08-2020 СТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб.4п.2,3,4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		231,4189	270,00	--	62483	--	62483	--	67482
						--	--	--	--		4999	
		СП - 8%										
39	СЦРК8.04-08-2020 СТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб/5п.1.1	Надбавка к В7,5 на f75 1%	м3		231,4189	231,06	--	53472	--	53472	--	57750
						--	--	--	--		4278	
		СП - 8%										
40	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В7,5,на сульфатостойком цементе.F75)	м3		29,99	33192,99	1052,23	995458	31557	817973	143951	1230562
						4865,90	408,79	145928	12260		91153	
		НР - 91%; СП - 8%										
41	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки 1-8,4Bpl)	т металлических изделий		0,54953	519420,42	2419,62	285437	1330	242824	38808	350185
						75124,80	811,62	41283	446		25940	
		НР - 93%, СП - 8%										
53	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (минплита М125)	м3 изоляции		10,8	40050,38	2739,96	432544	29591	77656	255738	743345
						30120,12	1037,07	325297	11200		55063	
		НР - 76%, СП - 8%										
54	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015 ко=0,97	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3		10,476	20235,00	--	211982	--	211982	--	228941
						--	--	--	--		16959	
		СП - 8%	Тенге					13423591	974831	11265554	1491338	16108125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						1183206	279682	--	1193196	
								13423591				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2202709				
	Материалы		Тенге						1462888			
	Всего заработная плата		Тенге					327937				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8734907				
	Местные материалы		Тенге					1491338				
		Накладные расходы	Тенге					1193196				
		Сметная прибыль	Тенге					16108125				1008
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч						1462888			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					16108125				
		Сметная заработная плата	Тенге									1008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч						1462888			
		Нормативная трудоемкость	Тенге									
		Сметная заработная плата										

РАЗДЕЛ 3.Перекрытие

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					3							
57	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22		3212,00	786,93	70664	17313	35918	25328	103671
						792,42	183,22	17433	4031		7679	
		НР - 118%; СП - 8%										
58	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны (и БП-1)	шт. сборных конструкций	115		4347,16	929,67	499923	106912	282544	159129	711776
						960,58	212,07	110467	24388		52724	
		НР - 118%; СП - 8%										
59	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	998,17		8986,00	--	8969556	--	8969556	--	9687120
						--	--	--	--		717564	
		СП - 8%										
60	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)	м2 поверхности	32,9		483,44	7,00	15905	230	--	11996	30133
						476,44	3,31	15675	109		2232	
		НР - 76%, СП - 8%										
61	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	0,67774		23261,00	--	15765	--	15765	--	17026
						--	--	--	--		1261	
		СП - 8%										
62	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ16-10а из бетона кл.В15)	м3	5,19		44479,00	2733,10	230846	14185	162035	52706	306237
						10525,22	634,53	54626	3293		22684	
		НР - 91%; СП - 8%										
63	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,41642		336472,00	--	140114	--	140114	--	151323
						--	--	--	--		11209	
		СП - 8%										
64	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,12051		344112,00	--	41469	--	41469	--	44787
						--	--	--	--		3318	
		СП - 8%										
65	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09449		349485,00	--	33023	--	33023	--	35665
						--	--	--	--		2642	
		СП - 8%										
66	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01824		424901,00	--	17750	--	7750	--	8370
						--	--	--	--		620	
		СП - 8%										
67	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (усиление стенки лоджий оси 3-4(2с)А-А,АС-21 альбома)	т конструкций	0,18682		32572,46	10656,30	6085	1991	651	2807	9603
						18428,70	3344,01	3443	625		711	
		НР - 69%; СП - 8%										
70	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А1,2)	т	0,1107		108313,00	--	11990	--	11990	--	12949
						--	--	--	--		959	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		103	655,19	248,74	67485	25620	21968	30767	106112
						193,17	59,97	19897	6177		7860	
		НР - 118%; СП - 8%										
72	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3		2,332	132102,00	--	308062	--	308062	--	332707
						--	--	--	--		24645	
		СП - 8%										
73	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (укладка перемычек из уголка)	т конструкций		1,12382	32572,46	10656,30	36606	11976	3919	16883	57768
						18428,70	3344,01	20711	3758		4279	
		НР - 69%; СП - 8%										
75	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		30,34314	118,26	2,67	3588	81	1928	1096	5059
						52,04	0,30	1579	9		375	
		НР - 69%; СП - 8%										
76	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2		30,34314	164,77	3,80	5000	115	3100	1244	6744
						58,84	0,60	1785	18		500	
		НР - 69%; СП - 8%										
		СЕЧЕНИЕ а-а										
78	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (сечение "а-а" Б-1)	т конструкций		0,4461	32572,46	10656,30	14531	4754	1556	6702	22931
						18428,70	3344,01	8221	1492		1699	
		НР - 69%; СП - 8%										
81	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,4461	14498,81	1583,39	6468	706	813	3416	10675
						11093,25	4,51	4949	2		791	
		НР - 69%; СП - 8%										
82	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		13	118,26	2,67	1537	35	825	469	2167
						52,04	0,30	677	4		161	
		НР - 69%; СП - 8%										
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2		13	164,77	3,80	2142	50	1327	533	2889
						58,84	0,60	765	8		214	
		НР - 69%; СП - 8%										
84	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		3	655,19	248,74	1966	746	640	896	3091
						193,17	59,97	580	180		229	
		НР - 118%; СП - 8%										
85	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		9	2446,96	1346,54	22023	12119	341	14732	39696
						1062,59	324,65	9563	2922		2940	
		НР - 118%; СП - 8%										
86	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3		1,41	132102,00	--	186264	--	186264	--	201165
						--	--	--	--		14901	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДОП.РАБОТЫ НА БАЛКОННОЙ ПЛИТЕ БП-1 АС-26 АЛЬБ										
87	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(легким бетоном В7,5)	м2 утепляемого покрытия		4,22	650,90	54,46	2747	230	--	2369	5525
						596,44	13,76	2517	58		409	
		НР - 92%: СП - 8%										
88	С1212-201-0103 212-201-0103 РСНБ РК 2015 ко=1,03	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,304262	30290,00	--	9216	--	9216	--	9953
						--	--	--	--		737	
		СП - 8%						10710725	197063	10240774	331073	11925142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					272888	47074	--	883343	
								10647035				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					510627				
	Материалы		Тенге						276761			
	Всего заработная плата		Тенге					250111				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9473098				
	Местные материалы		Тенге					301265				
		Накладные расходы	Тенге					875863				
		Сметная прибыль	Тенге					11824163				199
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч						276761			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					63690				
		Сметная заработная плата	Тенге					6940				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						43201			
	Материалы		Тенге					29808				
	Всего заработная плата		Тенге					7480				
		Накладные расходы	Тенге					100978				
		Сметная прибыль	Тенге									30
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		чел.-ч						43201			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					11925141				
		Сметная заработная плата	Тенге									229
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч						319962			
		Нормативная трудоемкость	Тенге									28033266
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						1456094				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге						1171894			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						326756			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							21506329		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								1822411	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								2076539	
		- Накладные расходы	Тенге									
		- Сметная прибыль										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 на СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (, по узлу рубероидом.АС-5б сводная)	м2 поверхности		60	3084,54	6,83	185072	410	169955	13791	214772
						245,12	2,03	14707	122		15909	
		НР - 93%: СП - 8%										
		ОБЩИЕ РАБОТЫ										
53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки АС-29-1)	т металлических изделий		1,664	77544,42	2419,62	129034	4027	--	117513	266271
						75124,80	811,62	125008	1351		19724	
		НР - 93%: СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (,связевые,С-4-1-С-7-1 АС-31)	т металлических изделий		0,105	77544,42	2419,62	8142	254	--	7415	16802
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	7888	85		1245	
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)	т металлических изделий		0,803	77544,42	2419,62	62268	1943	--	56709	128495
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	60325	652		9518	
67	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (армирование простенков-Пр1-15, л.АС-32)	т металлических изделий		1,231	77544,42	2419,62	95457	2978	--	86934	196983
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	92479	999		14591	
72	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (,над отв и вентканалами ,АС-32)	т металлических изделий		0,092	77544,42	2419,62	7134	223	--	6497	14722
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	6911	75		1090	
81	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычек из уголковой стали,АС-30)	т конструкций		1,285	32572,46	10656,30	41856	13693	4482	19305	66054
		НР - 69%; СП - 8%				18428,70	3344,01	23681	4297		4893	
86	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		34,79	118,26	2,67	4114	92	2212	1256	5800
		НР - 69%; СП - 8%				52,04	0,30	1810	10		430	
87	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2		34,79	164,77	3,80	5732	132	3553	1427	7732
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	2047	21		573	
88	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		90	655,19	248,74	58967	22386	19196	26883	92719
		НР - 118%; СП - 8%				193,17	59,97	17385	5397		6868	
89	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		18	2446,96	1346,54	44045	24238	680	29465	79391
		НР - 118%; СП - 8%				1062,59	324,65	19127	5844		5881	
90	Е11-070104-0304 1107-0104-0304 РСНБ РК 2015	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		6	3620,87	1920,07	21725	11521	522	14702	39341
		НР - 118%; СП - 8%				1613,64	462,92	9682	2778		2914	
91	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		9,463	132102,00	--	1250081	--	1250081	--	1350087
						--	--	--	--		100006	
		СП - 8%						1913627	81897	1450681	381897	2479169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					381050	21631	--	183642	
								1871771				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					196118				
	Материалы		Тенге						374703			
	Всего заработная плата		Тенге					1250081				
	Местные материалы		Тенге					362592				
		Накладные расходы	Тенге					178749				
		Сметная прибыль	Тенге					2413112				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге									279
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					374703			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41856				
	Материалы		Тенге				4481				
	Всего заработная плата		Тенге					27978			
		Накладные расходы	Тенге				19305				
		Сметная прибыль	Тенге				4893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					27978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2479166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					402681			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2479166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей					381050				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81897			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21631			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1450680		
		- Накладные расходы	Тенге							381897	
		- Сметная прибыль	Тенге							183642	

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 на СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000

РАЗДЕЛ 1.Стены

		Стены 1го,2,3,4этажей										
1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КУЛ150 КУР150 Мр100- шоколад)	м3 кладки		46,28	15942,46	2181,90	737817	100979	197695	431044	1262370
						9488,82	526,05	439143	24346		93509	
		НР - 93%, СП - 8%										
4	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КУЛ150 КУР150 Мр100- абрикос)	м3 кладки		101,76	15942,46	2181,90	1622305	222030	434693	947775	2775687
						9488,82	526,05	965582	53531		205606	
		НР - 93%; СП - 8%										
7	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУЛ150 КУР150 Мр100- шоколад)	м3 кладки		3,1	13556,67	2057,22	42026	6378	13242	22267	69437
						7227,71	495,99	22406	1538		5143	
		НР - 93%; СП - 8%										
10	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУЛ150 КУР150 Мр100,- абрикос)	м3 кладки		5,84	13556,67	2057,22	79171	12015	24946	41949	130810
						7227,71	495,99	42210	2897		9690	
		НР - 93%, СП - 8%										
13	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КУЛ150 КУР125 Мр100 лифт 1го эт.,шоколад)	м3 кладки		8,64	15942,46	2181,90	137743	18852	36908	80471	235672
						9488,82	526,05	81983	4545		17457	
		НР - 93%; СП - 8%										
19	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.510мм стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100-абрикос)	м3 кладки		27,54	15197,59	2990,29	418542	82352	126373	215764	685050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			7618,64	805,61	209817	22186		50744	
21	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР150 Мр100, тлщ.770 - шоколад)	м3 кладки	21,3	12893,11	1994,88	274623	42490	90989	140791	448648
					6626,49	480,96	141144	10244		33233	
		НР - 93%; СП - 8%									
24	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР150 Мр100, толщ.770мм-абрикос)	м3 кладки	14,52	12893,11	1994,88	187208	28966	62025	95976	305839
					6626,49	480,96	96217	6984		22655	
		НР - 93%; СП - 8%									
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
91	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУР150 Мр100)	м3 кладки	43,8	14270,98	2990,29	625069	130975	192946	312883	1012988
					6875,52	805,61	301148	35286		75036	
		НР - 93%, СП - 8%									
92	С1213-101-0603 213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	12,917	97085,00	--	1254047	--	1254047	--	1354371
					--	--	--	--		100324	
		СП - 8%									
107	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (шахта лифта, КОР125 Мр100)	м3 кладки	16,74	14760,29	2990,29	247087	50058	81933	119581	396002
					6875,52	805,61	115096	13486		29333	
		НР - 93%, СП - 8%									
108	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,361	98188,00	--	624574	--	624574	--	674540
					--	--	--	--		49966	
		СП - 8%									
		СЕЧ.а-а, ПЕРЕГОРОДКИ									
113	Е11-080201-1503 1108-0201-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м (КОР100 Мр25)	м3 кладки	2,25	19918,87	3026,64	44817	6810	11923	25863	76334
					11593,09	766,53	26084	1725		5654	
		НР - 93%, СП - 8%									
114	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,919	98188,00	--	90235	--	90235	--	97454
					--	--	--	--		7219	
		СП - 8%					6385264	701905	3242529	2434364	9525202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2440830	176768	--	705569	
							6385264				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1273674				
	Материалы		Тенге					2617598			
	Всего заработная плата		Тенге				1968856				
	Местные материалы		Тенге				2434364				
		Накладные расходы	Тенге				705569				
		Сметная прибыль	Тенге				9525197				1977
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					2617598			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9525197				1977
		Сметная заработная плата	Тенге					2617598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								9525197
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге				2440830				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		- Зарплата рабочих строителей									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						701905			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						176768			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3242530		
		- Накладные расходы	Тенге								2434364	
		- Сметная прибыль	Тенге								705569	
	ИТОГО ПО АКТУ №3		**Тенге**									**40037629**
	ИТОГО с коэффициентом К=1,05603557		**Тенге**									**42281160**
	НДС 12%		**Тенге**									**5073739**
	ВСЕГО ПО АКТУ №3		**Тенге**									**47354899**

Заказчик
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Сабралин Серик Аубакирович

код ГУ 4673256

м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Сыздыков Аслан Айтмагамбетович
БИН 010340001031

м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТехИнжиниринг"
Кенжеболатов Е.А.
№ аттестата эксперта
KZ25VJE00024870 от 10.04.2017

м.п.

расценки проверены:
Эксперт авторского надзора
ТОО «Севгражданпроект"
ГИП Хуснутдинов Р.К.
БИН 980340001576
приказ №8 от 03.06.2021г

м.п.