Форма КС-3

Заказчик : **ТОО "Нұр Құрлыс Болашак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК АлатауСтрой KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №16/2021 от 15 июля 2021 г

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 г.

№ пп	Наименование объекта,комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополни-тельные затраты		Налоги в		в т.ч. налог на добавлен-ную стои-мость.
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Обору-дование в текущих ценах	на прио-бретение матер-в	другие дополнит. расходы	фонд заня тости	дорож. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительно-монтажные работы, в том числе:	83 987 532,50	83 987 532,50	40 441 636,70	40 441 636,70							4 333 032,50
1.1	5-этажный 60-квартирный жилой дом	83 987 532,50	83 987 532,50	40 441 636,70	40 441 636,70							4 333 032,50
2	К оплате подрядчику	83 987 532,50	83 987 532,50	40 441 636,70	40 441 636,70							4 333 032,50

ТОО "СК АлатауСтрой KZ"
(наименование организации)
Директор
Сарыбеков А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Нұр Құрлыс Болашак"
(наименование организации)
Директор
Амалбай Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик : ТОО "Нұр Құрлыс Болашақ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СК АлатауСтрой KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома №4 в мкр."Батыс" в.Кордай Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 5-этажный 60-квартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16/2021 от 15 июля 2021 г

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ										
1	1	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В7,5 ССЦ ТОЛЩ.80мм**	**м3 подстилающего слоя**	**5,3104**	**19981,96**	**7,2**	**106112**	**38**	**86735**	**18179**	**134234**	
						3641,7	**0**	**19339**	**0**		**9943**		
	1.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4166	13804				74770,86			Казахстан 100%
2	2	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.20мм**	**м2 покрытия**	**66,38**	**975,52**	**95,16**	**64755**	**6316**	**35841**	**23429**	**95239**	
						340,42	**35,06**	**22597**	**2327**		**7655**		
	2.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,0312	15372				31224,04			Казахстан 100%
3	3	**Е11-110101-1502 #К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**66,38**	**184,84**	**8,44**	**-12270**	**-560**	**-10408**	**-1481**	**-14851**	
						19,61	**4,12**	**-1302**	**-274**		**-1100**		
	3.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6771	15372				10408,01			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ									**214622**	
			Раздел: 2. СТЕНЫ (8 баллов)										
4	4	**Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**327,52**	**22999,81**	**1574,67**	**7532897**	**515737**	**4946645**	**2035439**	**10333803**	
						6321,8	**360,68**	**2070515**	**118129**		**765467**		
	4.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	78,6048	17216				1353260,24			Казахстан 100%
	4.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	124,4576	28869				3592966,45			Казахстан 100%
5	5	**Е11-080201-0601**	**Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)**	**м2**	**1365,79**	**283,82**	**0**	**-387644**	**0**	**0**	**-360509**	**-808005**	
						283,82	**0**	**-387644**	**0**		**-59852**		
6	6	**Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50**	**м3 кладки**	**307,5**	**22600,84**	**1566,6**	**6949760**	**481730**	**4644276**	**1798717**	**9448355**	
						5930,91	**358,86**	**1823754**	**110350**		**699878**		
	6.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	73,8	17216				1270540,8			Казахстан 100%
	6.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	116,85	28869				3373342,65			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ (8 баллов)									19974253	
			Раздел: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)										
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ на отм.-0,180										
7	7	**Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**7176,92**	**1264,3**	**21531**	**3793**	**7948**	**12590**	**36850**	
						3263,34	**293,03**	**9790**	**879**		**2730**		
	7.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,195	17535				3419,53			Казахстан 100%
	7.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0618	16858				1041,82			Казахстан 100%
	7.3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0129	214611				2768,48			Казахстан 100%
8	**8**	**С121-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**353,91**	**6077**		**2150711**		**2150711**		**2322768**	**Казахстан**
											172057		
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+2,72; +5,52; +8,38; +11,20.										
9	**9**	**Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**182**	**7176,92**	**1264,3**	**1306199**	**230102**	**482169**	**763765**	**2235561**	
						3263,34	**293,03**	**593928**	**53331**		**165597**		
	9.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,83	17535				207439,05			Казахстан 100%
	9.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,7492	16858				63204,01			Казахстан 100%
	9.3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7826	214611				167954,57			Казахстан 100%
10	**10**	**С121-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1345,19**	**6077**		**8174720**		**8174720**		**8828697**	**Казахстан**
											653978		
			ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+13,92.										
11	**11**	**С121-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**729,81**	**6077**		**4435055**		**4435055**		**4789860**	**Казахстан**
											354804		
			Итого по разделу: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)									**18213736**	
			Раздел: 4. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)										
12	**12**	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство/В12,5**	**м3**	**25,5**	**30895,63**	**4677,35**	**787839**	**119272**	**422427**	**245841**	**1116374**	
						9652,5	**941,81**	**246139**	**24016**		**82694**		
	12.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	25,8825	14396				372604,47			Казахстан 100%
13	**13**	**С121-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-**	**т**	**0,2903**	**266090**		**77246**		**77246**		**83426**	
											6180		
14	**14**	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,087**	**246529**		**267977**		**267977**		**289415**	
											21438		
15	**15**	**Е11-060301-0404**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1**	**1т**	**0,00681**	**275926,29**	**2119,83**	**1879**	**14**	**1596**	**249**	**2298**	
						39422,1	**688,61**	**268**	**5**		**170**		
	15.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0068	233962				1593,28			
16	**16**	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство/В15**	**м3**	**18,01**	**31685,3**	**4677,35**	**570652**	**84239**	**312572**	**173631**	**803826**	
						9652,5	**941,81**	**173842**	**16962**		**59543**		
	16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,2802	15174				277383			Казахстан 100%
17	**17**	**С121-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-**	**т**	**0,11455**	**266090**		**30481**		**30481**		**32919**	
											2438		
18	**18**	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,389**	**246529**		**95900**		**95900**		**102572**	
											7672		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная	Сметная стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В15	м3	0,3024038	29790,48 / 9080,26	2631,36 / 547,16	9009 / 2746	796 / 165	5467	2649 / 933	12591	
	19.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3069	15174				4657,51			Казахстан 100%
20	20	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-	т	0,057267	266090		15238		15238	1219	16457	
21	21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0223738	246529		5516		5516	441	5957	
22	22	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/В15	м3	1,2	42794,19 / 17253,6	1817,89 / 409,19	51353 / 20704	2181 / 491	28467	19288 / 5651	76292	
	22.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,218	15174				18481,95			Казахстан 100%
	22.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса оборочной единицы до 0,1 т	т	0,0072	497891				3584,82			
	22.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0746	25036				1868,69			Казахстан 100%
23	23	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,037368	283988		10612		10612	849	11461	
24	24	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-	т	0,014232	266090		3787		3787	303	4090	
25	25	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,141336	246529		34843		34843	2787	37631	
26	26	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/(3мм)ФИКСАТОР	т	0,00102	239950		245		245	20	264	
27	27	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1	1т	0,009336	275926,29 / 39422,1	2119,83 / 688,61	2576 / 368	20 / 6	2188	341 / 233	3150	
	27.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0093	233962				2184,27			
			Итого по разделу: 4. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)									2599733	
			ИТОГО:					3230697	144367	262682	47321	40002234	
			В том числе :					459504	32688		29631		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого в текущих ценах с договорным коэффициентом, k=0,902664691									36 108 604,19	
			НДС			12 %		4 333 032,50					
			Итого с НДС									40 441 636,70	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК "Алтай Строй К7"

Директор

ТОО "СК «Алтай Строй К7»

Принял (Заказчик)

ТОО "Нур Құрылыс Болашак"