Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	8648,132	84,10	76,38	727306	660559	219925	0,01	99
		м3 грунта		7,72	27,77	66746	240185	59,1	0,03	216
		Накладные расходы -		*25,43*		*219925*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,76*		*75778*				
		Сметная стоимость				*1023010*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	267,468	1332,83	--	356490	--	234734	1,85	494
		м3		1332,83	--	356490	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,62*		*234734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*47298*				
		Сметная стоимость				*638522*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	7314	288,84	287,59	2112567	2103415	481077	--	13
		м3		1,15	85,74	8420	627079	59,1	0,08	620
		Накладные расходы -		*65,77*		*481077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*207492*				
		Сметная стоимость				*2801136*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1022,768	19,78	19,78	20233	20233	5702	--	--
		м3		--	7,69	--	7863	59,1	0,01	8
		Накладные расходы -		*5,57*		*5702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,03*		*2075*				
		Сметная стоимость				*28010*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,632	637,31	--	20159	--	13274	0,97	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		637,31	--	20159	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,64*		*13274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*2675*				
		Сметная стоимость				*36108*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1022,768	112,73	45,93	115296	46971	60679	0,11	110
		м3		66,80	21,74	68324	22236	59,1	0,03	27
		Накладные расходы -		*59,33*		*60679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,76*		*14078*				
		Сметная стоимость				*190053*				
7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1054,4	49,82	39,77	52531	41938	13693	0,01	13
		м3		7,55	10,10	7957	10654	59,1	0,01	13
		Накладные расходы -		*12,99*		*13693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,02*		*5298*				
		Сметная стоимость				*71522*				
8	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Разработкагрунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3.Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	1224,2	117,65	110,60	144024	135398	44276	0,01	13
		м3		7,05	43,57	8625	53333	59,1	0,03	39
		Накладные расходы -		*36,17*		*44276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*15064*				
		Сметная стоимость				*203364*				
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1224,2	112,73	45,93	138003	56222	72630	0,11	132
		м3		66,80	21,74	81781	26616	59,1	0,03	32
		Накладные расходы -		*59,33*		*72630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,76*		*16851*				
		Сметная стоимость				*227483*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1224,2	49,82	39,77	60990	48692	15898	0,01	15
		м3		7,55	10,10	9238	12370	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*12,99*		*15898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,02*		*6151*				
		Сметная стоимость				*83039*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3747598	3113429			921
		Накладные расходы -	Тенге			1161888				
		Сметная прибыль -	Тенге			392759				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5302245				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге			153765				
		Итого:	Тенге			5456010				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			38192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			5494202				
		Итого в ценах 2016 года К=1	Тенге			5494202				
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,98998216856				5439162				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			652699				
		Всего:	**Тенге**			**6091862**				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Директор: _____ Е. Үсенұлы

Технический надзор Инженер:

ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Эксперт _____ П. Нұрсейтов

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ А. Байметов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты (АС-4)								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	74	15953,53	656,89	1180561	2430	89560	1,35	5
		м3		906,03	150,16	3352	556	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1210,40*		*4478*				
2	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5**	298,8	18081,15	806,77	5402648	12053	574000	2,82	42
		м3		2094,92	188,37	31298	2814	48,5	0,23	3
		Накладные расходы -		*1920,99*		*28700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107,40*				*16544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*813,59*				*12155*		
3	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В12,5**	165,2	19540,02	1295,31	3228011	10699	387480	3,60	30
		м3		2743,42	257,31	22661	2125	48,5	0,31	3
		Накладные расходы -		*2345,55*		*19374*				
4	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм СЕТКИ С-1,С-2**	1,72928	207979,61	--	359655	--	15240	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8818,34*		*762*				
5	21-050304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	0,70886	182736,65	--	129535	--	5500	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7748,03*		*275*				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (АС-13-1)								
6	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	39,69	18778,22	5,96	745308	12	96400	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	5104	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2428,84*		*4820*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,399252	9708,83	838,94	3876	17	2020	11,60	--
		т		8839,90	359,96	176	7	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5062,77*		*101*				
8	21-050304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,195804	182736,65	--	35781	--	1520	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7748,03*		*76*				
9	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,203448	207979,61	--	42313	--	1800	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8818,34*		*90*				
10	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	396,104	655,22	6,99	259535	138	70480	0,38	8
		м2 поверхности		280,24	3,31	5550	66	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*177,93*		*3524*				
11	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,3036	171252,97	11179,34	51992	170	8240	42,50	1
		т		35200,20	4122,38	534	63	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*27141,21*		*412*				
12	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2912	178001,37	--	51834	--	2200	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7547,26*		*110*				
13	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014А1 Д-6мм	0,0124	182736,65	--	2266	--	100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7748,03*		*5*				
		Прямок (АС-4)								
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	2	15953,53	656,89	31907	66	2420	1,35	--
		м3		906,03	150,16	91	15	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1210,40*		*121*				
15	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	4	27898,02	3145,43	111592	629	27560	12,49	2
		м3		10105,28	1185,59	2021	237	48,5	1,25	--
		Накладные расходы -		*6891,13*		*1378*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,022	9708,83	838,94	214	1	120	11,60	--
		т		8839,90	359,96	10	--	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5062,77*		*6*				
17	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,022	211167,11	--	4646	--	200	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8953,49*		*10*				
18	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0666	315991,28	60380,52	21045	201	12360	270,00	1
		км трубопровода		240661,80	25116,68	801	84	62,1	27,65	--
		Накладные расходы -		*185444,52*		*618*				
19	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,026	486452,74	125318,02	12648	163	6760	360,00	--
		км трубопровода		320882,40	48898,63	417	64	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*259996,10*		*338*				
20	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,026	284691,40	46426,29	7402	60	4440	254,00	--
		км трубопровода		226400,36	19238,22	294	25	62,1	21,14	--
		Накладные расходы -		*171080,24*		*222*				
21	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	56,6	1958,97	--	130467	--	5540	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,06*		*277*				
22	23-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	26	3342,82	--	86913	--	3680	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*141,74*		*184*				
23	23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	26	1400,89	--	36423	--	1540	--	--
		Накладные расходы -		*59,40*		*77*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14629040**	**27296**			**99**
		Накладные расходы -	Тенге			**1353820**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**15982860**				

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	783,6	14845,12	1441,46	11632636	56477	1977740	4,54	178
		м3 кладки		3246,33	331,30	127191	12980	50,8	0,40	16
		Накладные расходы -		*2523,92*		*98887*				
49	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Разшивка швов кладки из кирпича	2062,2	-181,38		-374042		-213940	-0,22	-23
		м2		-181,38		-374042		50,8		
		Накладные расходы -		*2523,92*		*98887*				
50	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	60	14730,71	1441,46	883843	136940	193560	4,38	21
		м3		3131,92	331,30	14877	1574	50,8	0,40	2
		Накладные расходы -		*2523,92*		*98887*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			15872872				155
		Накладные расходы -	Тенге			1957360				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17830232				
		Монолитные перемычки (ПРм-1=6шт, ПРм-2=2шт, ПРм-3=1шт, ПРм-4=2шт, ПРм-5=1шт, ПРм-6=1шт (АС-9,13)								
52	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек В 12,5	19,6	31722,31	2760,76	621757	2706	128320	13,10	13
		м3		9731,73	558,23	9537	547	48,5	0,67	1
		Накладные расходы -		*6547,26*		*6416*				
53	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	2,004	177272,81		355255		15060		
		т								
		Накладные расходы -		*7516,37*		*15060*				
54	21-050304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 3 квартала 2016 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) Хомут	0,8546	182736,65		156167		6620		
		т								
		Накладные расходы -		*7748,03*		*6620*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2.1	**Тенге**			1536910				155
		Накладные расходы -	Тенге			150000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.1	Тенге			1686910				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			32038822				286
		Накладные расходы -	Тенге			3461180				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			35500002				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге			1029500				
		Итого:	Тенге			36529502				

1	2	3	4	5
			Тенге	
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %		
		Итого:	Тенге	
		Итого в ценах 2016 года К=1	Тенге	
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,98998216856		
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	
		Всего:	**Тенге**	

Технический надзор Инженер:
ТОО "Жоба-Курылыс Орталығы»"

Эксперт _____ П. Нурсейтов

6	7	8	9	10	11

255077
36694609
36694609
36327009
4359241
40686250

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: А. Баймолов

Прораб: Сидоров С. Ф

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
50	11-080201-0107	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	35	14730,71	1441,46	515575	50451	86047	4,38	153
		м3		3131,92	331,30	109617	11595	50,8	0,40	14
		Накладные расходы -		*2458,49*		*86047*				
		Сметная стоимость				*649752*				
51	11-080201-0105 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича сложные при высоте этажа до 4 м. Кладка**	358,6	16082,10	1441,46	5767040	516909	1100217	5,22	1872
		м3 кладки		4174,90	331,30	1497121	118803	50,8	0,40	143
		Накладные расходы -		*3068,09*		*1100217*				
		Сметная стоимость				*7416638*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7536066				2025
		Накладные расходы -	Тенге			1186264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8722330				
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-14)								
67	11-100104-0104 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	1444	1513,46	86,33	2185435	124666	838595	1,09	1574
		м2 перекрытия		792,89	35,81	1144930	51712	59,8	0,04	52
		Накладные расходы -		*580,74*		*838595*				
		Сметная стоимость				*3265953*				
68	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	36,1	33292,29	--	1201852	--	50959	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1411,59*		*50959*				
		Сметная стоимость				*1353035*				
69	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	7,6	25193,49	--	191471	--	8118	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1068,20*		*8118*				
		Сметная стоимость				*215556*				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
70	21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	62,7	31470,57	--	1973205	--	83664	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1334,35*		*83664*				
		Сметная стоимость				*2221418*				
71	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	6840	93,49	0,52	639474	3584	431869	0,12	814
		болт		92,97	0,25	635890	1700	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*63,14*		*431869*				
		Сметная стоимость				*1157051*				
72	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,2852	381819,66	--	108895	--	4617	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*4617*				
		Сметная стоимость				*122593*				
73	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	106,4	6136,75	35,17	652950	3742	67144	0,78	83
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	61653	1649	59,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*631,06*		*67144*				
		Сметная стоимость				*777702*				
74	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1444	565,12	33,51	816040	48395	321103	0,40	582
		м2 утепляемого покрытия		330,04	7,44	476579	10743	56,4	0,01	12
		Накладные расходы -		*222,37*		*321103*				
		Сметная стоимость				*1228115*				
75	21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	288,8	17174,23	--	4959918	--	210301	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*728,19*		*210301*				
		Сметная стоимость				*5583836*				
76	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1444	313,99	69,27	453403	100022	171315	0,24	351
		м2 стяжки		163,08	16,07	235494	23202	56,4	0,02	28
		Накладные расходы -		*118,64*		*171315*				
		Сметная стоимость				*674696*				
77	21-100401-1101	Толь	810	276,42	--	223900	--	9493	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,72*		*9493*				
		Сметная стоимость				*252065*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**13406543**	**280410**			**3404**
		Накладные расходы -	Тенге			2197179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16852020				
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ (АС-16)								
78	11-100105-0101	Установка стропил	6,6	58928,40	841,52	388927	5554	82940	22,10	146
		м3		15802,61	348,85	104297	2302	59,8	0,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12566,66*		*82940*				
		Сметная стоимость				*509616*				
79	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	6,6	6136,75	35,17	40503	232	4165	0,78	5
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	3824	102	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*631,06*		*4165*				
		Сметная стоимость				*48241*				
80	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	1,4	56562,29	654,83	79187	917	17780	22,50	32
		м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	22719	417	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*12699,71*		*17780*				
		Сметная стоимость				*104724*				
81	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	1,4	6471,75	25,34	9060	35	1629	1,88	3
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	1981	15	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1163,49*		*1629*				
		Сметная стоимость				*11544*				
82	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	0,6	46367,19	795,31	27820	477	5582	13,80	8
		м3 древесины в конструкции		11429,71	340,57	6858	204	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*9303,03*		*5582*				
		Сметная стоимость				*36074*				
83	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,6	6136,75	35,17	3682	21	379	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	348	9	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*631,06*		*379*				
		Сметная стоимость				*4385*				
84	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	0,64	46367,19	795,31	29675	509	5954	13,80	9
		м3 древесины в конструкции		11429,71	340,57	7315	218	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*9303,03*		*5954*				
		Сметная стоимость				*38479*				
85	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,64	6136,75	35,17	3928	23	404	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	371	10	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*631,06*		*404*				
		Сметная стоимость				*4678*				
86	11-100105-0101	Стропила. Установка	24,3	58928,40	841,52	1431960	20449	305370	22,10	537
		м3 древесины в конструкции		15802,61	348,85	384003	8477	59,8	0,37	9
		Накладные расходы -		*12566,66*		*305370*				
		Сметная стоимость				*1876316*				
87	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	24,3	6136,75	35,17	149123	855	15335	0,78	19
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	14081	376	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*631,06*		*15335*				
		Сметная стоимость				*177614*				
88	11-120101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	2085,2	1470,68	45,73	3066660	95355	534171	0,42	884
		м2 кровли		314,98	14,69	656799	30622	56,4	0,02	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*256,17*		*534171*				
		Сметная стоимость				*3888897*				
89	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	6	20533,99	--	123204	--	5224	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*870,64*		*5224*				
		Сметная стоимость				*138702*				
90	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	2085,2	213,52	1,63	445239	3403	48189	0,03	60
		м2 обработанной поверхности		21,83	0,72	45521	1500	59,8	--	2
		Накладные расходы -		*23,11*		*48189*				
		Сметная стоимость				*532902*				
91	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	416,6	1072,07	15,95	446626	6645	293300	1,43	596
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1049,05	7,45	437033	3105	59,8	0,01	4
		Накладные расходы -		*704,03*		*293300*				
		Сметная стоимость				*799120*				
92	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	25	32685,39	--	817135	--	34647	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1385,86*		*34647*				
		Сметная стоимость				*919924*				
93	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	4,42	20533,99	--	90760	--	3848	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*870,64*		*3848*				
		Сметная стоимость				*102177*				
94	21-070203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1,66	20542,29	--	34100	--	1446	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*870,99*		*1446*				
		Сметная стоимость				*38390*				
95	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезашита	31,08	6136,75	35,17	190730	1093	19613	0,78	24
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	18009	482	59,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*631,06*		*19613*				
		Сметная стоимость				*227171*				
96	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,5404	415959,45	5684,32	224784	3072	22949	42,70	23
		т стальных элементов		37505,55	853,09	20268	461	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*42467,39*		*22949*				
		Сметная стоимость				*267552*				
97	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,002334	103402,07	--	241	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4384,25*		*10*				
		Сметная стоимость				*271*				
		СЛУХОВОЕ ОКНО(1шт)(АС-17)								
98	**11-100106-0101**	**Устройство слуховых окон**	**20**	**6037,64**	**507,29**	**120753**	**10146**	**63386**	**6,08**	**122**
		шт		**4460,29**	**213,31**	**89206**	**4266**	**59,8**	**0,22**	**4**
		Накладные расходы -		*3169,31*		*63386*				
		Сметная стоимость				*198870*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7724099**	**148785**			**2468**
		Накладные расходы -	Тенге			**1466319**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**9925652**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28866708**	**996555**			**7897**
		Накладные расходы -	Тенге			**4849762**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**35412568**				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге			1026964				
		Итого:	Тенге			36439532				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			255077				
		Итого:	Тенге			36694609				
		Итого в ценах 2016 года К=1	Тенге			36694609				
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,98998216856				36327009				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			4359241				
		Всего:	**Тенге**			**40686250**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Жоба-Курылыс Орталығы"

Эксперт _____ **П. Нурсейтов**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

04

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Уборная на 1 очко, Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	279	84,10	76,38	23464	21311	7095	0,01	3
		м3 грунта		7,72	27,77	2153	7749	59,1	0,03	7
		Накладные расходы -		*25,43*		*7095*				
		Сметная стоимость				*33004*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	5,25	1332,83	--	6997	--	4607	1,85	10
		м3 грунта		1332,83	--	6997	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,62*		*4607*				
		Сметная стоимость				*12533*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	97	19,78	19,78	1919	1919	541	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	746	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,57*		*541*				
		Сметная стоимость				*2657*				
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	97	112,73	45,93	10935	4455	5755	0,11	10
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	6480	2109	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*59,33*		*5755*				
		Сметная стоимость				*18025*				
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	97	49,82	39,77	4833	3858	1260	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	732	980	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*12,99*		*1260*				
		Сметная стоимость				*6580*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	3	637,31	--	1912	--	1259	0,97	3
		м3 грунта		637,31	--	1912	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,64*		*1259*				
		Сметная стоимость				*3425*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	200	35,96	35,96	7193	7193	1880	--	--
		м3 грунта		--	12,78	--	2556	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*9,40*		*1880*				
		Сметная стоимость				*9799*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57252	38735			27
		Накладные расходы -	Тенге			22397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			86021				
		Выгреб								
8	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	124,6	18218,55	882,46	2270032	109954	271326	3,51	437
		м3		2574,94	204,35	320837	25462	48,5	0,25	31
		Накладные расходы -		*2177,57*		*271326*				
		Сметная стоимость				*2744666*				
9	21-020199-9926 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	126,469	119,00	--	15050	--	638	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,05*		*638*				
		Сметная стоимость				*16943*				
10	21-020199-9927 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	126,469	238,00	--	30100	--	1276	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,09*		*1276*				
		Сметная стоимость				*33886*				
11	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,152	211167,11	--	32097	--	1361	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8953,49*		*1361*				
		Сметная стоимость				*36135*				
		Сеточная ограждения ОГ-1								
12	21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	2826	552,03	--	1560037	--	66146	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,41*		*66146*				
		Сметная стоимость				*1756277*				
13	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,108196	182737,09	--	385246	--	16334	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7748,05*		*16334*				
		Сметная стоимость				*433707*				
		Сеточная ограждения ОГ-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	44	552,03	--	24289	--	1030	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,41*		*1030*				
		Сметная стоимость				*27344*				
15	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,04978	182737,09	--	9097	--	386	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7748,05*		*386*				
		Сметная стоимость				*10241*				
		Сеточная калитка								
16	21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	44,4	552,03	--	24510	--	1039	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,41*		*1039*				
		Сметная стоимость				*27593*				
17	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0482	182737,09	--	8808	--	373	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7748,05*		*373*				
		Сметная стоимость				*9916*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4359265**	**109954**			**437**
		Накладные расходы -	Тенге			359909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5096708				
		Наружные сети водопровод								
18	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3158,32	84,10	76,38	265614	241238	80317	0,01	36
		м3 грунта		7,72	27,77	24376	87716	59,1	0,03	79
		Накладные расходы -		*25,43*		*80317*				
		Сметная стоимость				*373606*				
19	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	97,68	1332,83	--	130191	--	85725	1,85	181
		м3 грунта		1332,83	--	130191	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,62*		*85725*				
		Сметная стоимость				*233190*				
20	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	846	580,27	--	490907	--	323242	0,89	749
		м3 грунта		580,27	--	490907	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*323242*				
		Сметная стоимость				*879280*				
21	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1974	19,78	19,78	39050	39050	11005	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	7,69	--	15176	59,1	0,01	16
		Накладные расходы -		*5,57*		*11005*				
		Сметная стоимость				*54059*				
22	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2820,07	112,73	45,93	317904	129514	167310	0,11	305
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	188390	61312	59,1	0,03	74
		Накладные расходы -		*59,33*		*167310*				
		Сметная стоимость				*524031*				
		Водопроводные колодцы Ф1500 мм (5шт)								
23	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	10	12326,51	--	123265	--	5226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*522,64*		*5226*				
		Сметная стоимость				*138771*				
24	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	5	7844,29	--	39221	--	1663	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*332,60*		*1663*				
		Сметная стоимость				*44155*				
25	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	5	15977,29	--	79886	--	3387	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*677,44*		*3387*				
		Сметная стоимость				*89935*				
26	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	5	1031,49	--	5157	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*219*				
		Сметная стоимость				*5806*				
		Водопроводные колодцы Ф1000 мм (20шт)								
27	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	40	8410,50	--	336420	--	14264	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*356,61*		*14264*				
		Сметная стоимость				*378739*				
28	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	20	3791,42	--	75828	--	3215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,76*		*3215*				
		Сметная стоимость				*85367*				
29	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	20	4689,82	--	93796	--	3977	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*198,85*		*3977*				
		Сметная стоимость				*105595*				
30	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	20	1031,49	--	20630	--	875	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*43,74*		*875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,02*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23225*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2017871**	**409802**			**1270**
		Накладные расходы -	Тенге			**700426**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2935760**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7023787**	**558491**			**1735**
		Накладные расходы -	Тенге			**1082731**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8106518**				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге			235089				
		Итого:	Тенге			8341607				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			58391				
		Итого:	Тенге			8399998				
		Итого в ценах 2016 года К=1	Тенге			8399998				
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,98998216856	Тенге			8315849				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			997902				
		Всего:	**Тенге**			**9313750**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Эксперт _____ **П. Нұрсейтов**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы, КРОВЛЯ (АС-16), СЛУХОВОЕ ОКНО(1шт)(АС-17)								
99	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м,ширина 75-150 мм,толщина 25 м 3 сорта ЛОБОВАЯ ДОСКА**	0,0053	26461,35	--	140	--	6	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1121,96*		*6*				
		Сметная стоимость				*158*				
100	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	0,078	27828,15	--	2171	--	92	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1179,91*		*92*				
		Сметная стоимость				*2444*				
101	21-070203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	0,048	26006,43	--	1248	--	53	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1102,67*		*53*				
		Сметная стоимость				*1405*				
102	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	0,037	26461,35	--	979	--	42	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1121,96*		*42*				
		Сметная стоимость				*1102*				
103	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	0,022	22558,83	--	496	--	21	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*956,49*		*21*				
		Сметная стоимость				*558*				
104	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	0,0117	27828,15	--	326	--	14	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1179,91*		*14*				
		Сметная стоимость				*367*				
105	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,476	4822,92	--	2296	--	97	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*204,49*		*97*				
		Сметная стоимость				*2585*				
106	21-130814-2210	Скобяные изделия	1	--	--	--	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,84	2175,81	8,43	8355	32	1969	0,97	4
		м2 покрытия		713,06	2,24	2738	9	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*512,79*		*1969*				
		Сметная стоимость				*11150*				
108	21-050104-0109 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,65 мм ГОСТ 14918-80	0,0241152	251040,66	--	6054	--	257	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10644,12*		*257*				
		Сметная стоимость				*6816*				
109	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,202	6471,75	25,34	1307	5	235	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	286	2	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1163,49*		*235*				
		Сметная стоимость				*1665*				
110	11-150501-0103 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	0,414	525,89	10,85	218	4	47	0,22	--
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		157,72	3,56	65	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*114,43*		*47*				
		Сметная стоимость				*287*				
111	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,014	56562,29	654,83	792	9	178	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	227	4	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*12699,71*		*178*				
		Сметная стоимость				*1047*				
112	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,014	6471,75	25,34	91	--	16	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	20	--	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1163,49*		*16*				
		Сметная стоимость				*116*				
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ(18п.м.)(АС-17)								
113	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	18	29,44	2,97	530	53	319	0,03	1
		м ходов		25,17	1,22	453	22	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*17,70*		*319*				
		Сметная стоимость				*916*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,2592	20542,29	--	5325	--	226	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*870,99*		*226*				
		Сметная стоимость				*5995*				
115	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,036	20533,99	--	739	--	31	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*870,64*		*31*				
		Сметная стоимость				*832*				
116	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,2952	6136,75	35,17	1812	10	186	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	171	5	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*631,06*		*186*				
		Сметная стоимость				*2158*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32878	115			5
		Накладные расходы -	Тенге			3789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39600				
		Уборная на 1 очко, Гидроизоляция выгреба								
12	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	188,4	722,74	14,44	136165	2720	23260	0,21	40
		м2 поверхности		173,62	1,66	32710	312	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,46*		*23260*				
		Сметная стоимость				*172179*				
13	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	28,8	808,77	6,99	23293	201	5312	0,38	11
		м2 поверхности		280,24	3,31	8071	95	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*184,44*		*5312*				
		Сметная стоимость				*30893*				
14	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15,7	562,12	18,88	8825	296	2892	0,36	6
		м2 стяжки		243,33	9,32	3820	146	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*184,22*		*2892*				
		Сметная стоимость				*12655*				
15	11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	15,7	255,93	0,52	4018	8	2072	0,29	5
		м2 поверхности		239,36	0,25	3758	4	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*131,99*		*2072*				
		Сметная стоимость				*6577*				
16	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	17,8	27566,03	1098,22	490675	19548	77035	8,06	143
		м3		5987,61	260,82	106580	4643	48,5	0,31	6
		Накладные расходы -		*4327,78*		*77035*				
		Сметная стоимость				*613126*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,542	211167,11	--	114453	--	4853	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8953,49*		*4853*				
		Сметная стоимость				*128850*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			777429	22774			205
		Накладные расходы -	Тенге			115424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			964281				
		Стены								
18	11-080201-1001 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	60	21803,76	1333,35	1308225	80001	218517	6,41	385
		м3 кладки		4825,32	306,45	289519	18387	50,8	0,37	22
		Накладные расходы -		*3641,95*		*218517*				
		Сметная стоимость				*1648882*				
19	11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	278,8	-181,38	--	-50570	--	-28923	-0,22	-61
		м2 стен (без вычета проемов)		-181,38	--	-50570	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,74*		*28923*				
		Сметная стоимость				*-15288*				
		Перемычки								
20	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	1,5	32377,30	2760,76	48566	4141	9863	13,10	20
		м3		9731,73	558,23	14598	837	48,5	0,67	1
		Накладные расходы -		*6575,03*		*9863*				
		Сметная стоимость				*63103*				
21	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0912	178001,37	--	16234	--	688	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7547,26*		*688*				
		Сметная стоимость				*18276*				
22	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,08	182736,65	--	14619	--	620	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7748,03*		*620*				
		Сметная стоимость				*16458*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1337074	84142			343
		Накладные расходы -	Тенге			200765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1660866				
		Кровля								
23	11-100105-0101	Стропила. Установка	1,64	58928,40	841,52	96643	1380	20609	22,10	36
		м3 древесины в конструкции		15802,61	348,85	25916	572	59,8	0,37	1
		Накладные расходы -		*12566,66*		*20609*				
		Сметная стоимость				*126632*				
24	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,64	6136,75	35,17	10064	58	1035	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	950	25	59,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*631,06*		*1035*				
		Сметная стоимость				*11987*				
25	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	86,4	1385,14	47,08	119676	4068	21842	0,42	37
		м2 кровли		314,98	15,13	27214	1307	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*252,81*		*21842*				
		Сметная стоимость				*152840*				
26	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86Обрешетка	0,82	20533,99	--	16838	--	714	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*870,64*		*714*				
		Сметная стоимость				*18956*				
27	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	86,4	213,52	1,63	18448	141	1997	0,03	3
		м2 обработанной поверхности		21,83	0,72	1886	62	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,11*		*1997*				
		Сметная стоимость				*22080*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			261669	5647			77
		Накладные расходы -	Тенге			46197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			332496				
		Полы								
28	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	32	534,70	7,11	17110	227	5595	0,32	10
		м2 пола		236,22	3,47	7559	111	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*174,83*		*5595*				
		Сметная стоимость				*24521*				
29	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	32	523,90	31,51	16765	1008	9966	0,60	19
		м2 покрытия		440,89	14,69	14109	470	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*311,43*		*9966*				
		Сметная стоимость				*28869*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33875	1236			30
		Накладные расходы -	Тенге			15560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			53390				
		Проемы								
30	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	31,8	1709,45	328,00	54361	10430	18117	0,90	29
		м2 проемов		710,67	87,02	22599	2767	59,8	0,10	3
		Накладные расходы -		*569,72*		*18117*				
		Сметная стоимость				*78276*				
31	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	31,8	396,88	0,17	12621	6	5743	0,36	11
		м2 проемов		262,63	0,08	8352	3	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*180,59*		*5743*				
		Сметная стоимость				*19833*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	31,8	8158,25	--	259432	--	11000	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*345,91*		*11000*				
		Сметная стоимость				*292067*				
33	21-130814-2210	Скобяные изделия	20	--	--	--	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	11-100106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными Фрамута Ф-1	4,8	2426,82	286,41	11649	1375	4515	1,64	8
		м2 проемов		1265,00	78,81	6072	378	59,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*940,57*		*4515*				
		Сметная стоимость				*17457*				
35	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	4,8	4822,92	--	23150	--	982	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*204,49*		*982*				
		Сметная стоимость				*26062*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			361212	11811			48
		Накладные расходы -	Тенге			40356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			433694				
		Отделочные работы								
36	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	204	993,01	54,92	202574	11203	83094	0,74	151
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	122137	8291	54,8	0,06	11
		Накладные расходы -		*407,32*		*83094*				
		Сметная стоимость				*308522*				
37	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	204	848,58	23,72	173111	4840	68363	0,61	125
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506,05	17,61	103235	3592	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		*335,11*		*68363*				
		Сметная стоимость				*260792*				
38	11-150401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	237	104,17	0,84	24689	199	11649	0,10	24
		м2 окрашиваемой поверхности		77,91	0,40	18464	96	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*49,15*		*11649*				
		Сметная стоимость				*39245*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			400373	16242			300
		Накладные расходы -	Тенге			163106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			608558				
		Наружная отделка								
39	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	320	848,58	23,72	271547	7592	107236	0,61	196
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506,05	17,61	161937	5634	54,8	0,02	8
		Накладные расходы -		*335,11*		*107236*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*409086*				
40	11-150212-0201 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	320	1467,51	4,95	469604	1583	73479	0,32	103
		м2 отделываемой поверхности		290,81	2,24	93060	716	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*229,62*		*73479*				
		Сметная стоимость				*586530*				
		Прочие работы								
41	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	1,48	56562,29	654,83	83712	969	18796	22,50	33
		м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	24017	441	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*12699,71*		*18796*				
		Сметная стоимость				*110708*				
42	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	1,48	6471,75	25,34	9578	38	1722	1,88	3
		м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	2095	16	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1163,49*		*1722*				
		Сметная стоимость				*12204*				
43	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	30	2669,63	45,79	80089	1374	15189	0,73	22
		м трубопровода		609,44	14,94	18283	448	60,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*506,31*		*15189*				
		Сметная стоимость				*102901*				
44	23-010201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	30	2165,51	--	64965	--	2755	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,82*		*2755*				
		Сметная стоимость				*73137*				
		Отмостка								
45	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	26,9	17890,44	5,96	481253	160	64323	3,66	98
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	69182	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2391,19*		*64323*				
		Сметная стоимость				*589222*				
46	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	215,2	982,88	1,90	211517	408	24633	0,14	31
		м2 покрытия		115,17	0,64	24785	137	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*114,47*		*24633*				
		Сметная стоимость				*255042*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1672264**	**12124**			**486**
		Накладные расходы -	Тенге			308133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2138829				
		Наружные сети водопровода и канализаций,Водопровод								
6	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	20	360,81	17,47	7216	349	4587	0,41	8
		счетчик (водомер)		331,72	8,28	6634	166	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*229,37*		*4587*				
		Сметная стоимость				*12748*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	20	2541,30	--	50826	--	2155	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,75*		*2155*				
		Сметная стоимость				*57220*				
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,0495	218500,85	59946,59	229317	62914	128677	194,00	204
		км трубопровода		155159,26	19933,72	162840	20920	62,1	26,83	28
		Накладные расходы -		*122607,44*		*128677*				
		Сметная стоимость				*386633*				
9	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,0135	191775,05	47098,49	2589	636	1497	179,00	2
		км трубопровода		143162,41	15579,42	1933	210	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*110889,67*		*1497*				
		Сметная стоимость				*4413*				
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,943	181068,95	41754,09	170748	39374	100128	173,00	163
		км трубопровода		138363,67	13804,29	130477	13017	62,1	18,65	18
		Накладные расходы -		*106180,27*		*100128*				
		Сметная стоимость				*292546*				
11	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1059,995	1351,52	--	1432604	--	60742	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,30*		*60742*				
		Сметная стоимость				*1612814*				
12	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	13,635	446,70	--	6091	--	258	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,94*		*258*				
		Сметная стоимость				*6857*				
13	23-010501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	952,43	84,45	--	80433	--	3410	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,58*		*3410*				
		Сметная стоимость				*90551*				
14	11-230201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,036	479886,18	58055,01	17276	2090	10267	499,00	18
		км трубопровода		389833,77	19296,59	14034	695	62,1	17,66	1
		Накладные расходы -		*285189,69*		*10267*				
		Сметная стоимость				*29746*				
15	23-011201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	36,288	2384,31	--	86522	--	3669	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,09*		*3669*				
		Сметная стоимость				*97406*				
16	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	36	853,04	11,96	30709	430	17625	0,84	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубы, уложенной в футляре		699,03	1,41	25165	51	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*489,59*		*17625*				
		Сметная стоимость				*52201*				
17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	8	828,22	504,79	6626	4038	2816	0,41	3
		шт.		323,43	166,11	2587	1329	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*352,01*		*2816*				
		Сметная стоимость				*10197*				
18	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1748,67	--	5246	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,14*		*222*				
		Сметная стоимость				*5906*				
19	23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5465,16	--	10930	--	463	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*231,72*		*463*				
		Сметная стоимость				*12305*				
20	23-020302-4717 РСНБ РК 2015 в ценах III	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	5921,17	--	17764	--	753	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*251,06*		*753*				
		Сметная стоимость				*19999*				
21	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	852,86	17,47	2559	52	1427	0,88	3
		задвижка или клапан		670,61	8,28	2012	25	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*475,63*		*1427*				
		Сметная стоимость				*4305*				
22	51-010101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	3	127867,00	--	383601	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5421,56*		*16265*				
		Сметная стоимость				*431855*				
23	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	8	1430,91	52,40	11447	419	6139	1,40	11
		задвижка или клапан		1066,88	24,85	8535	199	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*767,38*		*6139*				
		Сметная стоимость				*18993*				
24	51-010101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 400 мм ГОСТ 5762-2002	8	220666,00	--	1765328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9356,24*		*74850*				
		Сметная стоимость				*1987392*				
25	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	12	358,15	32,91	4298	395	2553	0,32	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		305,22	--	3663	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*212,76*		*2553*				
		Сметная стоимость				*7399*				
26	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,74	--	5254	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*223*				
		Сметная стоимость				*5915*				
27	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,74	--	5254	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*223*				
		Сметная стоимость				*5915*				
28	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	32	696,18	65,82	22278	2106	12799	0,60	19
		фланец		572,29	--	18313	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*399,98*		*12799*				
		Сметная стоимость				*37883*				
29	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	1714,94	--	27439	--	1163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,71*		*1163*				
		Сметная стоимость				*30891*				
30	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	1714,94	--	27439	--	1163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,71*		*1163*				
		Сметная стоимость				*30891*				
31	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	20	1513,37	81,46	30267	1629	15849	1,47	29
		шт.		1148,41	8,28	22968	166	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,43*		*15849*				
		Сметная стоимость				*49805*				
32	23-040501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	20	1275,57	--	25511	--	1082	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,08*		*1082*				
		Сметная стоимость				*28720*				
33	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,01	891090,72	251066,19	8911	2511	2889	312,70	3
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	2983	897	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*288898,33*		*2889*				
		Сметная стоимость				*12744*				
34	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,9565	40194,31	--	38446	--	25023	51,50	49
		км трубопровода		37780,40	--	36137	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26160,64*		*25023*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*68546*				
35	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	1,0495	47395,12	--	49741	--	27776	51,50	54
		км трубопровода		37780,40	--	39651	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26465,95*		*27776*				
		Сметная стоимость				*83718*				
36	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	6	46726,87	109,23	280361	655	17256	1,82	11
		шт.		1335,15	47,07	8011	282	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*2875,97*		*17256*				
		Сметная стоимость				*321426*				
37	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	213	286,17	2,60	60953	554	8219	0,05	11
		кг изделия		41,67	0,35	8875	74	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*38,59*		*8219*				
		Сметная стоимость				*74706*				
38	11-221101-0107 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	3	15530,42	8637,58	46591	25913	18180	5,59	17
		врезка		5262,65	3081,46	15788	9244	62,1	3,20	10
		Накладные расходы -		*6059,89*		*18180*				
		Сметная стоимость				*69952*				
39	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	1	1504,30	34,94	1504	35	894	1,62	2
		шт.		1265,59	16,56	1266	17	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*893,76*		*894*				
		Сметная стоимость				*2590*				
40	23-051206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), д= 100 мм	1	54238,14	--	54238	--	2300	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2299,70*		*2300*				
		Сметная стоимость				*61061*				
41	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,0354	414046,62	140242,85	14657	4965	7252	306,00	11
		км трубопровода		241896,06	47430,39	8563	1679	62,1	63,40	2
		Накладные расходы -		*204845,38*		*7252*				
		Сметная стоимость				*23661*				
42	23-010501-1913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 - 315x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	35,4	7056,05	--	249784	--	10591	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*299,18*		*10591*				
		Сметная стоимость				*281205*				
		Водопроводные колодцы Ф1500 мм (5шт)								
43	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	7,35	12858,80	5443,31	94512	40008	46364	8,86	65
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	49022	16411	62,1	2,22	16
		Накладные расходы -		*6308,02*		*46364*				
		Сметная стоимость				*152146*				
44	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,497	733,00	--	5495	--	233	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*31,08*		*233*				
		Сметная стоимость				*6186*				
45	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,25	13103,50	--	3276	--	139	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,59*		*139*				
		Сметная стоимость				*3688*				
46	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	5	10017,78	--	50089	--	2124	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,75*		*2124*				
		Сметная стоимость				*56390*				
47	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,005	17890,44	5,96	71651	24	9577	3,66	15
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	10300	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2391,19*		*9577*				
		Сметная стоимость				*87726*				
48	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0692	415959,45	5684,32	28784	393	2939	42,70	3
		т стальных элементов		37505,55	853,09	2595	59	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42467,39*		*2939*				
		Сметная стоимость				*34261*				
		Водопроводные колодцы Ф1000 мм (20шт)								
49	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	16,2	12858,80	5443,31	208313	88182	102190	8,86	144
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	108048	36171	62,1	2,22	36
		Накладные расходы -		*6308,02*		*102190*				
		Сметная стоимость				*335343*				
50	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,524	733,00	--	12112	--	514	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,08*		*514*				
		Сметная стоимость				*13636*				
51	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1	13103,50	--	13104	--	556	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,59*		*556*				
		Сметная стоимость				*14752*				
52	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	20	1031,49	--	20630	--	875	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*875*				
		Сметная стоимость				*23225*				
53	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	20	10017,78	--	200356	--	8495	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,75*		*8495*				
		Сметная стоимость				*225559*				
54	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	16,02	17890,44	5,96	286605	96	38307	3,66	59
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	41200	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2391,19*		*38307*				
		Сметная стоимость				*350905*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,2768	415959,45	5684,32	115138	1573	11755	42,70	12
		т стальных элементов		37505,55	853,09	10382	236	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42467,39*		*11755*				
		Сметная стоимость				*137044*				
		Водопроводные колодцы Ф2000 мм (8шт)								
56	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	17,68	12858,80	5443,31	227344	96238	111526	8,86	157
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	117919	39476	62,1	2,22	39
		Накладные расходы -		*6308,02*		*111526*				
		Сметная стоимость				*365979*				
57	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,0336	733,00	--	13219	--	560	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,08*		*560*				
		Сметная стоимость				*14882*				
58	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,4	13103,50	--	5241	--	222	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,59*		*222*				
		Сметная стоимость				*5900*				
59	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	8	22677,18	--	181417	--	7692	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*961,51*		*7692*				
		Сметная стоимость				*204238*				
60	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010	8	12589,86	--	100719	--	4270	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*533,81*		*4270*				
		Сметная стоимость				*113389*				
61	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	16	17207,18	--	275315	--	11673	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*729,58*		*11673*				
		Сметная стоимость				*309947*				
62	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	8	1031,49	--	8252	--	350	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*350*				
		Сметная стоимость				*9290*				
63	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8	10017,78	--	80142	--	3398	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,75*		*3398*				
		Сметная стоимость				*90223*				
64	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,408	17890,44	5,96	114642	38	15323	3,66	23
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	16480	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2391,19*		*15323*				
		Сметная стоимость				*140362*				
65	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,11072	415959,45	5684,32	46055	629	4702	42,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		37505,55	853,09	4153	94	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42467,39*		*4702*				
		Сметная стоимость				*54818*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**7433170**	**376248**			**1135**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2148929**				
	Накладные расходы -		Тенге			**91115**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**9081004**				
		Наружная канализация								
66	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	693,55	84,10	76,38	58327	52975	17637	0,01	8
		м3 грунта		~~7,72~~	~~27,77~~	~~5353~~	19262	59,1	0,03	17
		Накладные расходы -		*25,43*		*17637*				
		Сметная стоимость				*82041*				
67	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21,45	1332,83	--	28589	--	18825	1,85	40
		м3 грунта		1332,83	--	28589	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,62*		*18825*				
		Сметная стоимость				*51207*				
68	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	116,97	580,27	--	67874	--	44692	0,89	104
		м3 грунта		580,27	--	67874	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*44692*				
		Сметная стоимость				*121571*				
69	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	309,63	19,78	19,78	6125	6125	1726	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	2380	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,57*		*1726*				
		Сметная стоимость				*8479*				
70	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	309,63	112,73	45,93	34904	14220	18370	0,11	33
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	20684	6732	59,1	0,03	8
		Накладные расходы -		*59,33*		*18370*				
		Сметная стоимость				*57536*				
71	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,29	289469,19	85317,72	83946	24742	45562	247,00	72
		км трубопровода		195255,97	28491,04	56624	8262	62,1	38,24	11
		Накладные расходы -		*157111,74*		*45562*				
		Сметная стоимость				*139869*				
72	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	292,9	1867,91	--	547111	--	23197	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,20*		*23197*				
		Сметная стоимость				*615933*				
		Колодцы диам.1000мм(20шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	14	25297,45	6253,50	354164	87549	135925	13,87	194
		м3 конструкций колодца		10834,88	2506,57	151688	35092	62,1	2,38	33
		Накладные расходы -		*9708,94*		*135925*				
		Сметная стоимость				*529296*				
74	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	7,2	14619,19	--	105258	--	4463	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*619,85*		*4463*				
		Сметная стоимость				*118499*				
75	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	20	8410,50	--	168210	--	7132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*356,61*		*7132*				
		Сметная стоимость				*189369*				
76	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	40	5701,98	--	228079	--	9671	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*241,76*		*9671*				
		Сметная стоимость				*256770*				
77	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	20	3791,42	--	75828	--	3215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,76*		*3215*				
		Сметная стоимость				*85367*				
78	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	20	1031,49	--	20630	--	875	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*875*				
		Сметная стоимость				*23225*				
79	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	20	10017,78	--	200356	--	8495	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,75*		*8495*				
		Сметная стоимость				*225559*				
80	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	16,02	17890,44	5,96	286605	96	38307	3,66	59
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	41200	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2391,19*		*38307*				
		Сметная стоимость				*350905*				
81	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,2768	415959,45	5684,32	115138	1573	11755	42,70	12
		т стальных элементов		37505,55	853,09	10382	236	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42467,39*		*11755*				
		Сметная стоимость				*137044*				
		Канализационные колодцы Ф1500 мм (40шт)								
82	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	56,08	21711,49	4214,05	1217580	236324	388421	9,66	541
		м3 конструкций колодца		7542,78	1734,76	422999	97285	62,1	1,73	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6926,20*		*388421*				
		Сметная стоимость				*1734481*				
83	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	14,4	13103,50	--	188690	--	8000	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,59*		*8000*				
		Сметная стоимость				*212426*				
84	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	80	12326,51	--	986121	--	41812	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*522,64*		*41812*				
		Сметная стоимость				*1110167*				
85	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	40	7844,29	--	313772	--	13304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*332,60*		*13304*				
		Сметная стоимость				*353242*				
86	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	40	15977,29	--	639092	--	27097	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*677,44*		*27097*				
		Сметная стоимость				*719485*				
87	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	40	1031,49	--	41260	--	1749	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,74*		*1749*				
		Сметная стоимость				*46450*				
88	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	40	10017,78	--	400711	--	16990	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,75*		*16990*				
		Сметная стоимость				*451117*				
89	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	32,04	17890,44	5,96	573210	191	76614	3,66	117
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	82401	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2391,19*		*76614*				
		Сметная стоимость				*701810*				
90	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,5536	415959,45	5684,32	230275	3147	23510	42,70	24
		т стальных элементов		37505,55	853,09	20763	472	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*42467,39*		*23510*				
		Сметная стоимость				*274088*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6971855	426942			1203
		Накладные расходы -	Тенге			938663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			8595937				
		Ограждения, Зем.работа								
1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	613,8	1033,54	--	634387	--	417717	1,54	945
		м3 грунта		1033,54	--	634387	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*680,54*		*417717*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1136273*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	136,4	637,31	--	86929	--	57239	0,97	133
		м3 грунта		637,31	--	86929	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,64*		*57239*				
		Сметная стоимость				*155702*				
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	477,4	637,31	--	304252	--	200338	0,97	464
		м3 грунта		637,31	--	304252	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,64*		*200338*				
		Сметная стоимость				*544957*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1025569**	--			**1542**
		Накладные расходы -	Тенге			**675294**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**1836932**				
		Фундаменты (Расход материалов на 1 стойку)								
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	68,2	15953,53	656,89	1088031	44800	82549	1,35	92
		м3		906,03	150,16	61791	10241	48,5	0,18	12
		Накладные расходы -		*1210,40*		*82549*				
		Сметная стоимость				*1264227*				
5	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,605616	400098,16	1356,70	242306	822	77884	289,00	175
		т		220235,34	584,18	133378	354	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128602,56*		*77884*				
		Сметная стоимость				*345805*				
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,605616	178001,37	--	107800	--	4571	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7547,26*		*4571*				
		Сметная стоимость				*121360*				
7	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	147,312	19786,17	696,81	2914740	102649	403606	4,90	722
		м3		3594,64	165,26	529534	24344	48,5	0,20	29
		Накладные расходы -		*2739,80*		*403606*				
		Сметная стоимость				*3583813*				
8	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	3,633696	400098,16	1356,70	1453835	4930	467303	289,00	1050
		т		220235,34	584,18	800268	2123	48,5	0,62	2
		Накладные расходы -		*128602,56*		*467303*				
		Сметная стоимость				*2074829*				
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	3,633696	178001,37	--	646803	--	27424	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7547,26*		*27424*				
		Сметная стоимость				*728166*				
		Стойка Ст-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	9,1047	15812,76	7096,75	143970	64614	59973	9,35	85
		т конструкций		7391,27	1928,73	67295	17561	60,9	2,03	18
		Накладные расходы -		*6587,00*		*59973*				
		Сметная стоимость				*220258*				
11	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	9,1047	2149,66	516,38	19572	4702	8711	1,34	12
		т		1362,65	0,83	12406	8	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*956,71*		*8711*				
		Сметная стоимость				*30545*				
12	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1,6256152	345850,53	--	562220	--	23838	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*23838*				
		Сметная стоимость				*632943*				
13	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	7,5701318	387497,12	--	2933404	--	124376	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*124376*				
		Сметная стоимость				*3302403*				
14	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	264,0363	629,48	0,66	166206	175	81346	0,65	171
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	129983	85	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*308,09*		*81346*				
		Сметная стоимость				*267357*				
		Сеточная ограждения ОГ-1								
15	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	20,124888	39319,02	2392,90	791291	48157	474012	46,60	938
		т конструкций		34185,76	290,68	687985	5850	60,9	0,31	6
		Накладные расходы -		*23553,51*		*474012*				
		Сметная стоимость				*1366527*				
16	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	20,124888	42025,76	13108,91	845764	263815	389358	29,80	600
		т		27667,81	1,66	556812	33	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*19347,07*		*389358*				
		Сметная стоимость				*1333931*				
17	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	20,326162	364882,58	--	7416662	--	314466	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*314466*				
		Сметная стоимость				*8349619*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	644,759436	629,48	0,66	405864	428	198642	0,65	417
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	317409	208	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*308,09*		*198642*				
		Сметная стоимость				*652867*				
		Сеточная ограждения ОГ-2								
21	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ СЕТОЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,47504	39319,02	2392,90	18678	1137	11189	46,60	22
		т конструкций		34185,76	290,68	16240	138	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23553,51*		*11189*				
		Сметная стоимость				*32256*				
22	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,47504	42025,76	13108,91	19964	6227	9191	29,80	14
		т		27667,81	1,66	13143	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*19347,07*		*9191*				
		Сметная стоимость				*31487*				
23	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,47979	364882,58	--	175067	--	7423	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*7423*				
		Сметная стоимость				*197089*				
26	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	15,21978	629,48	0,66	9581	10	4689	0,65	10
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	7493	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*308,09*		*4689*				
		Сметная стоимость				*15412*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**19961758**	**542465**			**4307**
		Накладные расходы -	Тенге			**1348014**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**24550893**				
		Сеточная калитка								
27	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж калитки	0,45996	39319,02	2392,90	18085	1101	10834	46,60	21
		т		34185,76	290,68	15724	134	60,9	0,31	–
		Накладные расходы -		*23553,51*		*10834*				
		Сметная стоимость				*31232*				
28	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,45996	42025,76	13108,91	19330	6030	8899	29,80	14
		т		27667,81	1,66	12726	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*19347,07*		*8899*				
		Сметная стоимость				*30487*				
29	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,45996	364882,58	--	167831	--	7116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*7116*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*188943*				
32	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	14,73664	629,48	0,66	9276	10	4540	0,65	10
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	7255	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*308,09*		*4540*				
		Сметная стоимость				*14922*				
33	21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	40	428,36	--	17134	--	726	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*726*				
		Сметная стоимость				*19289*				
34	21-090404-0507	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	20	346,62	--	6932	--	294	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,70*		*294*				
		Сметная стоимость				*7804*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			238590	7140			45
		Накладные расходы -	Тенге			4540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			292679				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			40507717	1506886			9724
	Стоимость оборудования -		Тенге			2148929				
	Накладные расходы -		Тенге			91115				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			50589158				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге			1467086				
		Итого:	Тенге			52056244				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			364394				
		Итого:	Тенге			52420637				
		Итого в ценах 2016 года К=1	Тенге			52420637				
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,98998216856	Тенге			51895496				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			6227460				
		Всего:	**Тенге**			**58122956**				

Технический надзор Инженер:

ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Эксперт _____ **П. Нарсейтов**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Технический надзор: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года

СПРАВКА № 6
за октябрь месяц 2017 год

№ п/п	Наименование обьекта коплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	145 833 929,00	163 334 000	7 529 404	8 432 932,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	145 833 929,00	163 334 000	7 529 404	8 432 932,00

Заказчик:	Технический надзор:	Подрядчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"	ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"	ТОО "Даулет"
Директор: _____ Е. Үсенұлы	Директор _____ Д.С.Егембердиев	Директор: _____ А. Байметов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вертикальная планировка								
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	1512	24,15	24,15	36517	36517	10291	--	--
		м3 грунта		--	9,39	--	14191	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*6,81*		*10291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,48*		*3745*				
		Сметная стоимость				*50552*				
2	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	7560	0,86	0,86	6494	6494	1830	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,33	--	2524	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*0,24*		*1830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,09*		*666*				
		Сметная стоимость				*8990*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**43011**	**43011**			--
		Накладные расходы -	Тенге			12121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1190840**				
		КРЫЛЬЦО-Кр-1 (АС-4-4)								
30	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	2,32	637,31	--	1479	--	974	0,97	2
		м3 грунта		637,31	--	1479	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,64*		*974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*196*				
		Сметная стоимость				*2649*				
31	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	1,04	20229,96	1044,95	21039	1087	2720	4,41	5
		м3		3235,18	241,65	3365	251	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2615,51*		*2720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,64*		*1901*				
		Сметная стоимость				*25660*				
32	11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,01121	9708,83	838,94	109	9	57	11,60	--
		т		8839,90	359,96	99	4	48,5	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5062,77*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,73*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
33	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,01121	211167,11	--	2367	--	100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8953,49*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17609,65*		*197*				
		Сметная стоимость				*2665*				
		КРЫЛЬЦО-Кр-2 (АС-4-4)								
39	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,32	637,31	--	1479	--	974	0,97	2
		м3		637,31	--	1479	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,64*		*974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*196*				
		Сметная стоимость				*2649*				
40	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны БЕТОН КЛ.В12,5	0,81	20229,96	1044,95	16386	846	2119	4,41	4
		м3		3235,18	241,65	2620	196	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2615,51*		*2119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,64*		*1480*				
		Сметная стоимость				*19985*				
41	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	0,00862	9708,83	838,94	84	7	44	11,60	--
		т		8839,90	359,96	76	3	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5062,77*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,73*		*10*				
		Сметная стоимость				*138*				
42	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,00862	211167,11	--	1820	--	77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8953,49*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17609,65*		*152*				
		Сметная стоимость				*2049*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			44763	1950			13
		Накладные расходы -	Тенге			7064				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1119440				
		Вентшахты ВШ-1								
55	11-080801-0501	Кладка дымовых кирпичных труб	0,31	22901,56	1151,76	7099	357	1848	11,90	4
		м3		8958,08	463,36	2777	144	50,8	0,44	--
		Накладные расходы -		*5960,05*		*1848*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,93*		*716*				
		Сметная стоимость				*9662*				
56	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	1,9	572,09	51,84	1087	99	640	0,65	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	965	74	54,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*336,62*		*640*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7547*				
18	23-040502-0802 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	3	2877,53	--	8633	--	366	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,01*		*366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,96*		*720*				
		Сметная стоимость				*9719*				
19	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	1	932,23	165,01	932	165	539	0,94	1
		фильтр		749,64	44,38	750	44	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*539,45*		*539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,73*		*118*				
		Сметная стоимость				*1589*				
20	23-041013-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	8383,36	--	8383	--	355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,45*		*355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*699,11*		*699*				
		Сметная стоимость				*9438*				
21	23-020103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегир-ной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	8	547,71	--	4382	--	186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,22*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,67*		*365*				
		Сметная стоимость				*4933*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			134598	561			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			98859				
	Накладные расходы -		Тенге			9141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3104760				

РАЗДЕЛ 1.Наружные сети КЛ-10кВ, Опоры ж/б ВЛ10 кВ для проводов СИП, Опора ж/б на базе стойки СВ-105-5 одноцепная концевая с разъединителем Кр10-1,2с/2шт/

1	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	2	11550,58	6463,59	23101	12927	9483	5,98	12
		опора		4501,62	2108,77	9003	4218	61,7	2,00	6
		Накладные расходы -		*4741,29*		*9483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,35*		*2607*				
		Сметная стоимость				*35190*				
2	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-3,5 ГОСТ 13015-2012	4	26038,85	--	104155	--	4416	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1104,05*		*4416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,43*		*8686*				
		Сметная стоимость				*117257*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			127257	12927			12
		Накладные расходы -	Тенге			13899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			152448				
		Металлоконструкция								
3	Прайс-лист стр.	Траверса ТМ73	2	7461,30	--	14923	--	633	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*316,36*		*633*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*622,21*		*1244*				
		Сметная стоимость				*16800*				
4	Прайс-лист стр.	Траверса ТМs60А	2	2510,20	--	5020	--	213	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*106,43*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,33*		*419*				
		Сметная стоимость				*5652*				
5	Прайс-лист стр.	Накладка Ог52	2	481,80	--	964	--	41	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,43*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,18*		*80*				
		Сметная стоимость				*1085*				
6	Прайс-лист стр.	Хомут Х1	4	801,90	--	3208	--	136	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,00*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,87*		*267*				
		Сметная стоимость				*3611*				
7	Прайс-лист стр.	Крепление подкоса У1	2	3295,60	--	6591	--	279	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,73*		*279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,83*		*550*				
		Сметная стоимость				*7420*				
8	Прайс-лист стр.	Проводник заземляющий ЗП21	6	1246,30	--	7478	--	317	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,84*		*317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,93*		*624*				
		Сметная стоимость				*8419*				
9	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	10	710,02	--	7100	--	301	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,10*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*592*				
		Сметная стоимость				*7993*				
10	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	10	318,26	--	3183	--	135	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*265*				
		Сметная стоимость				*3583*				
11	24-040207-4710	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	10	15978,80	--	159788	--	6775	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*677,50*		*6775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332,50*		*13325*				
		Сметная стоимость				*179888*				
12	24-010202-0501	Скоба С	6	669,26	--	4016	--	170	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,38*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,81*		*335*				
		Сметная стоимость				*4521*				
13	24-040109-1301	Изоляторы натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	12	12978,36	--	155740	--	6603	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*550,28*		*6603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,29*		*12987*				
		Сметная стоимость				*175331*				
14	24-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	12	23561,86	--	282742	--	11988	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*999,02*		*11988*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,87*		*23578*				
		Сметная стоимость				*318309*				
15	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	2	8654,27	--	17309	--	734	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,94*		*734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,70*		*1443*				
		Сметная стоимость				*19486*				
16	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10кВ, ток до 600А.Монтаж оборудования	2	2312,05	400,90	4624	802	1804	2,00	
		шт		1656,48	145,69	3313	291	42,8	0,16	--
		Накладные расходы -		*902,07*		*1804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,13*		*514*				
		Сметная стоимость				*6942*				
17	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный/ПРНЗ/.Монтаж оборудования	2	4336,94	120,01	8674	240	3361	4,00	8
		шт		3312,96	41,40	6626	83	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*1680,42*		*3361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,39*		*963*				
		Сметная стоимость				*12998*				
18	Прайс лист	Разъединитель РЛНД 10У1/400 приводом ПРНЗ	2	39301,79	--	78604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1666,40*		*3333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3277,45*		*6555*				
		Сметная стоимость				*88492*				
19	Прайс-лист стр.	Кронштейн КМ1	2	1157,20	--	2314	--	98	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,07*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,50*		*193*				
		Сметная стоимость				*2605*				
20	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00176	381819,66	--	672	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*56*				
		Сметная стоимость				*757*				
21	24-040206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-3 5Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	765,05	--	9181	--	389	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,44*		*389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,80*		*766*				
		Сметная стоимость				*10336*				
22	Прайс-лист стр.	Кронштейн РА1	2	6107,20	--	12214	--	518	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,95*		*518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,95*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,29*		*1019*				
		Сметная стоимость				*13750*				
23	Прайс-лист стр.	Кронштейн РА2	2	1018,60	--	2037	--	86	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,19*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,94*		*170*				
		Сметная стоимость				*2293*				
24	Прайс-лист стр.	Вал привода РА3	6	6350,30	--	38102	--	1616	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*269,25*		*1616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,56*		*3177*				
		Сметная стоимость				*42895*				
25	Прайс-лист стр.	Кронштейн РА5	2	625,90	--	1252	--	53	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,54*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,20*		*104*				
		Сметная стоимость				*1409*				
26	Прайс-лист стр.	Стоимость хомута Х7	6	569,80	--	3419	--	145	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,16*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,52*		*285*				
		Сметная стоимость				*3849*				
27	Прайс-лист стр.	Стоимость хомута Х8	6	624,80	--	3749	--	159	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,49*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,49*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,10*		*313*				
		Сметная стоимость				*4221*				
28	Прайс-лист стр.	Проводник заземляющий ЗП1	9	578,57	--	5207	--	221	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,25*		*434*				
		Сметная стоимость				*5862*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**838109**	**1042**			**12**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**78604**				
	Накладные расходы -		Тенге			**40137**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			948506				

ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-112-5-одноцепная переходная промежуточная ППоБ 10-5(1шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	1	5670,83	2781,96	5671	2782	2309	3,06	3
		опора		2303,51	912,79	2304	913	61,7	0,87	1
		Накладные расходы -		*2309,04*		*2309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*638,39*		*638*				
		Сметная стоимость				*8618*				
30	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-3,5 ГОСТ 13015-2012	3	27079,23	--	81238	--	3444	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1148,16*		*3444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,19*		*6775*				
		Сметная стоимость				*91457*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			86909	2782			3
		Накладные расходы -	Тенге			5754				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			100075				
				Металлоконструкция						
31	Прайс-лист стр.	Проводник заземляющий ЗП21	3	1246,30	--	3739	--	159	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,84*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,93*		*312*				
		Сметная стоимость				*4209*				
32	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	318,26	--	1591	--	67	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				
33	24-040207-4710	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	2	15978,80	--	31958	--	1355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*677,50*		*1355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332,50*		*2665*				
		Сметная стоимость				*35978*				
34	24-040109-1301	Изоляторы натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	12978,36	--	77870	--	3302	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*550,28*		*3302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,29*		*6494*				
		Сметная стоимость				*87665*				
35	24-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	6	23561,86	--	141371	--	5994	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*999,02*		*5994*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,87*		*11789*				
		Сметная стоимость				*159154*				
36	24-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТР 51177-98	3	2891,88	--	8676	--	368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*723*				
		Сметная стоимость				*9767*				
37	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	1	8654,27	--	8654	--	367	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,94*		*367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,70*		*722*				
		Сметная стоимость				*9743*				
38	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00016	381819,66	--	61	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*5*				
		Сметная стоимость				*69*				
39	Прайс-лист стр.	Траверса ТМ80А	1	2486,00	--	2486	--	105	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,41*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,31*		*207*				
		Сметная стоимость				*2799*				
40	Прайс-лист стр.	Скоба SH 195	6	464,29	--	2786	--	118	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,69*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,72*		*232*				
		Сметная стоимость				*3136*				
41	24-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	3	646,71	--	1940	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,42*		*82*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,93*		*162*				
		Сметная стоимость				*2184*				
42	Прайс-лист стр.	Траверса TMs 73ш	1	8003,60	--	8004	--	339	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*339,35*		*339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667,44*		*667*				
		Сметная стоимость				*9011*				
43	Прайс-лист стр.	Стяжка СТ51	12	464,29	--	5571	--	236	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,69*		*236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,72*		*465*				
		Сметная стоимость				*6272*				
44	Прайс-лист стр.	Приставка ПТ45	6	464,29	--	2786	--	118	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,69*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,72*		*232*				
		Сметная стоимость				*3136*				
45	24-040207-3117 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	5	999,74	--	4999	--	212	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,39*		*212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,37*		*417*				
		Сметная стоимость				*5628*				
		ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-112-5-ОДНОЦЕПНАЯ ВЛ-10к В ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ ПУАтБ10-15(1шт)								
46	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	1	17793,85	10433,47	17794	10433	7295	9,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		6775,02	3393,62	6775	3394	61,7	3,21	3
		Накладные расходы -		*7294,53*		*7295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2007,07*		*2007*				
		Сметная стоимость				*27096*				
47	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III	Стойки железобетонные вибрированны для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-3,5 ГОСТ 13015-2012	1	27079,23	--	27079	--	1148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1148,16*		*1148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,19*		*2258*				
		Сметная стоимость				*30485*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			347364	10433			9
		Накладные расходы -	Тенге			21268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			398123				
		Металлоконструкция								
48	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	1	318,26	--	318	--	13	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*27*				
		Сметная стоимость				*358*				
49	24-040207-4710	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	6	15978,80	--	95873	--	4065	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*677,50*		*4065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332,50*		*7995*				
		Сметная стоимость				*107933*				
50	Прайс-лист стр.	Оголовок ОГз 56	1	7618,60	--	7619	--	323	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*323,03*		*323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*635,33*		*635*				
		Сметная стоимость				*8577*				
51	Прайс-лист стр.	Хомут Х51	1	715,00	--	715	--	30	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,32*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,63*		*60*				
		Сметная стоимость				*805*				
52	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	3	8654,27	--	25963	--	1101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,94*		*1101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,70*		*2165*				
		Сметная стоимость				*29229*				
53	Прайс-лист стр.	Стяжка СТ51	4	464,29	--	1857	--	79	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,69*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,72*		*155*				
		Сметная стоимость				*2091*				
54	Прайс-лист стр.	Приставка ПТ45	2	464,29	--	929	--	39	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,69*		*39*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,72*		*77*				
		Сметная стоимость				*1046*				
55	24-040207-3117	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-	1	999,74	--	1000	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,39*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,37*		*83*				
		Сметная стоимость				*1126*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**134273**	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			**5693**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**151163**				
56	11-330208-0103	Разъединители.Установка с помощью механизмов	2	8945,21	2449,54	17890	4899	10332	7,42	15
		комплект		6425,50	1017,24	12851	2034	61,7	1,02	2
		Накладные расходы -		*5166,15*		*10332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128,91*		*2258*				
		Сметная стоимость				*30480*				
57	Прайс-лист стр.	Линейный разъединитель SZ24	2	40251,79	--	80504	--	3413	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1706,68*		*3413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3356,68*		*6713*				
		Сметная стоимость				*90631*				
58	11-330208-0103	Разъединители.Установка с помощью механизмов	6	8945,21	2449,54	53671	14697	30997	7,42	45
		комплект		6425,50	1017,24	38553	6103	61,7	1,02	6
		Накладные расходы -		*5166,15*		*30997*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128,91*		*6773*				
		Сметная стоимость				*91441*				
59	24-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	6	22085,21	--	132511	--	5618	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*936,41*		*5618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1841,73*		*11050*				
		Сметная стоимость				*149180*				
60	Прайс-лист стр.	Искровой промежуток (на 2 опорах) SDI20.3	6	10025,89	--	60155	--	2551	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*425,10*		*2551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,08*		*5016*				
		Сметная стоимость				*67722*				
61	11-330204-0207 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	0,066	64259,76	6078,79	4241	401	2662	69,50	5
		км линии		55585,41	2882,28	3669	190	61,7	3,48	--
		Накладные расходы -		*40328,73*		*2662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8367,08*		*552*				
		Сметная стоимость				*7455*				
62	23-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,198	259754,04	--	51431	--	2181	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11013,57*		*2181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21661,41*		*4289*				
		Сметная стоимость				*57901*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			400404	19998			64
		Накладные расходы -	Тенге			57754				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			494811				
		Заземление								
63	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	4	869,49	118,71	3478	475	1207	0,70	3
		шт.		566,35	27,15	2265	109	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*301,65*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,69*		*375*				
		Сметная стоимость				*5059*				
64	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,09608	180915,66	--	17382	--	737	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7670,82*		*737*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15086,92*		*1450*				
		Сметная стоимость				*19569*				
65	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	80	160,44	12,95	12836	1036	5261	0,16	13
		м		129,45	2,71	10356	217	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*65,77*		*5261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,10*		*1448*				
		Сметная стоимость				*19545*				
66	21-050301-2703 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0492	203881,25	--	10031	--	425	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8644,57*		*425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17002,07*		*837*				
		Сметная стоимость				*11293*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			43727	1511			16
		Накладные расходы -	Тенге			7630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			55466				
		РАЗДЕЛ 1.Наружные Сети КЛ-0,4кВ								
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	4,86	81,14	76,28	394	371	121	0,01	--
		м3 грунта		4,86	30,05	24	146	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*24,94*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,49*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	4,86	19,78	19,78	96	96	27	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	37	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,57*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,03*		*10*				
		Сметная стоимость				*133*				
		Опоры ж/б на базе стойки СВ-95-2а-Промежуточная одноцепная П1 (15шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	15	5670,83	2781,96	85063	41729	34636	3,06	46
		опора		2303,51	912,79	34553	13692	61,7	0,87	13
		Накладные расходы -		*2309,04*		*34636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*638,39*		*9576*				
		Сметная стоимость				*129274*				
4	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, напряж-м 0,38 кВт,марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012	15	21953,39	--	329301	--	13962	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*930,82*		*13962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1830,74*		*27461*				
		Сметная стоимость				*370724*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**414854**	**42196**			**46**
		Накладные расходы -	Тенге			48746				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			500688				
		Металлоконструкция								
5	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	15	2356,83	--	35352	--	1499	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,93*		*1499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,54*		*2948*				
		Сметная стоимость				*39799*				
6	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	15	2891,89	--	43378	--	1839	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*1839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*3617*				
		Сметная стоимость				*48835*				
7	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	15	1601,49	--	24022	--	1019	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*1019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*2003*				
		Сметная стоимость				*27044*				
8	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	15	2378,79	--	35682	--	1513	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,86*		*1513*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,37*		*2976*				
		Сметная стоимость				*40170*				
9	23-061002-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	0,0075	1248706,11	--	9365	--	397	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52945,14*		*397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104132,10*		*781*				
		Сметная стоимость				*10543*				
10	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	15	1616,21	--	24243	--	1028	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*1028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*2022*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*27293*				
11	Прайс-лист стр.	Скрепа СОТ 36	30	84,82	--	2545	--	108	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,60*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,07*		*212*				
		Сметная стоимость				*2865*				
12	Прайс-лист стр.	Лента бандажная СОТ 37	39	379,46	--	14799	--	627	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,09*		*627*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,64*		*1234*				
		Сметная стоимость				*16661*				
13	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	30	983,35	--	29501	--	1251	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,69*		*1251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,00*		*2460*				
		Сметная стоимость				*33212*				
14	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	60	1601,49	--	96089	--	4074	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*4074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*8013*				
		Сметная стоимость				*108176*				
		Опоры ж/б на базе стойки СВ-95-2а-Анкерная (концевая)одноцепная К3 (6шт)								
15	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	6	5670,83	2781,96	34025	16692	13854	3,06	13
		опора		2303,51	912,79	13821	5477	61,7	0,87	5
		Накладные расходы -		*2309,04*		*13854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*638,39*		*3830*				
		Сметная стоимость				*51710*				
16	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи,напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012	12	21953,39	--	263441	--	11170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*930,82*		*11170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1830,74*		*21969*				
		Сметная стоимость				*296580*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			612443	16692			18
		Накладные расходы -	Тенге			38379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			702888				
		Металлоконструкция								
17	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	6	1601,49	--	9609	--	407	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*801*				
		Сметная стоимость				*10818*				
18	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	6	2378,79	--	14273	--	605	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,86*		*605*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,37*		*1190*				
		Сметная стоимость				*16068*				
19	23-061002-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	0,003	1248706,11	--	3746	--	159	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52945,14*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104132,10*		*312*				
		Сметная стоимость				*4217*				
20	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	12	983,35	--	11800	--	500	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,69*		*500*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,00*		*984*				
		Сметная стоимость				*13284*				
21	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	24	1601,49	--	38436	--	1630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*1630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*3205*				
		Сметная стоимость				*43271*				
22	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	6	1616,21	--	9697	--	411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*809*				
		Сметная стоимость				*10917*				
23	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	6	710,02	--	4260	--	181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,10*		*181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*355*				
		Сметная стоимость				*4796*				
24	Прайс-лист стр.	Заземляющий проводник ЗП6	6	1357,14	--	8143	--	345	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,54*		*345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,17*		*679*				
		Сметная стоимость				*9167*				
25	Прайс-лист стр.	Кронштейн У3	6	1357,14	--	8143	--	345	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,54*		*345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,17*		*679*				
		Сметная стоимость				*9167*				
26	24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	6	8192,52	--	49155	--	2084	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*347,36*		*2084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,19*		*4099*				
		Сметная стоимость				*55338*				
27	24-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	6	2126,73	--	12760	--	541	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,17*		*541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,35*		*1064*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14365*				
28	24-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	24	394,74	--	9474	--	402	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,74*		*402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,92*		*790*				
		Сметная стоимость				*10666*				
29	24-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	6	2879,75	--	17279	--	733	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,10*		*733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,15*		*1441*				
		Сметная стоимость				*19452*				
		Опоры ж/б на базе стойки СВ-95-2в-Угловая Анкерная одноцепная УАЗ (3шт)								
30	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	3	5670,83	2781,96	17013	8346	6927	3,06	9
		опора		2303,51	912,79	6911	2738	61,7	0,87	3
		Накладные расходы -		*2309,04*		*6927*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*638,39*		*1915*				
		Сметная стоимость				*25855*				
31	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	6	21953,39	--	131720	--	5585	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*930,82*		*5585*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1830,74*		*10984*				
		Сметная стоимость				*148289*				
		Металлоконструкция								
32	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	3	2891,89	--	8676	--	368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*723*				
		Сметная стоимость				*9767*				
33	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	3	1601,49	--	4804	--	204	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				
34	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	3	2378,79	--	7136	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,86*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,37*		*595*				
		Сметная стоимость				*8034*				
35	23-061002-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	0,0015	1248706,11	--	1873	--	79	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52945,14*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104132,10*		*156*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2109*				
36	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	3	1616,21	--	4849	--	206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*404*				
		Сметная стоимость				*5459*				
37	Прайс-лист стр.	Скрепа СОТ 36	6	84,82	--	509	--	22	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,60*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,07*		*42*				
		Сметная стоимость				*573*				
38	Прайс-лист стр.	Лента бандажная СОТ 37	7,8	379,46	--	2960	--	125	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,09*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,64*		*247*				
		Сметная стоимость				*3332*				
39	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	6	983,35	--	5900	--	250	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,69*		*250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,00*		*492*				
		Сметная стоимость				*6642*				
40	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	24	1601,49	--	38436	--	1630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*1630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*3205*				
		Сметная стоимость				*43271*				
41	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	3	2357,24	--	7072	--	300	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,95*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,57*		*590*				
		Сметная стоимость				*7962*				
42	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	3	710,02	--	2130	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,10*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*178*				
		Сметная стоимость				*2398*				
43	Прайс-лист стр.	Заземляющий проводник ЗП6	3	1357,14	--	4071	--	173	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,54*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,17*		*340*				
		Сметная стоимость				*4583*				
44	Прайс-лист стр.	Кронштейн У3	3	1357,14	--	4071	--	173	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,54*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,17*		*340*				
		Сметная стоимость				*4583*				
45	24-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	3	2879,75	--	8639	--	366	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*122,10*		*366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,15*		*720*				
		Сметная стоимость				*9726*				
46	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	6	1047,62	--	6286	--	267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,42*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,36*		*524*				
		Сметная стоимость				*7077*				
		Опоры ж/б на базе стойки СВ-95-2а-Угловая Промежуточная одноцепная УПЗ (4шт)								
47	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	4	5670,83	2781,96	22683	11128	9236	3,06	12
		опора		2303,51	912,79	9214	3651	61,7	0,87	3
		Накладные расходы -		*2309,04*		*9236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*638,39*		*2554*				
		Сметная стоимость				*34473*				
48	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	8	21953,39	--	175627	--	7447	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*930,82*		*7447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1830,74*		*14646*				
		Сметная стоимость				*197719*				
		Металлоконструкция								
49	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	4	2891,89	--	11568	--	490	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*965*				
		Сметная стоимость				*13023*				
50	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	4	1601,49	--	6406	--	272	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*534*				
		Сметная стоимость				*7212*				
51	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	4	2378,79	--	9515	--	403	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,86*		*403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,37*		*793*				
		Сметная стоимость				*10712*				
52	23-061002-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	1248706,11	--	2497	--	106	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52945,14*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104132,10*		*208*				
		Сметная стоимость				*2811*				
53	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	4	1616,21	--	6465	--	274	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*68,53*		*274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*539*				
		Сметная стоимость				*7278*				
54	Прайс-лист стр.	Скрепа СОТ 36	8	84,82	--	679	--	29	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,60*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,07*		*57*				
		Сметная стоимость				*764*				
55	Прайс-лист стр.	Лента бандажная СОТ 37	41,6	379,46	--	15786	--	669	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,09*		*669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,64*		*1316*				
		Сметная стоимость				*17772*				
56	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	8	983,35	--	7867	--	334	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,69*		*334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,00*		*656*				
		Сметная стоимость				*8857*				
57	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	16	1601,49	--	25624	--	1086	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*1086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*2137*				
		Сметная стоимость				*28847*				
58	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	4	2357,24	--	9429	--	400	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,95*		*400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,57*		*786*				
		Сметная стоимость				*10615*				
59	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	4	710,02	--	2840	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,10*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*237*				
		Сметная стоимость				*3197*				
60	Прайс-лист стр.	Заземляющий проводник ЗП6	4	1357,14	--	5429	--	230	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,54*		*230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,17*		*453*				
		Сметная стоимость				*6112*				
61	Прайс-лист стр.	Кронштейн У3	4	1357,14	--	5429	--	230	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,54*		*230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,17*		*453*				
		Сметная стоимость				*6112*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**760762**	**19474**			**21**
		Накладные расходы -	Тенге			46736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			872099				

Трансформаторная подстанция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	1	9140,97	6205,95	9141	6206	3102	3,00	3
		подстанция		2258,34	1962,71	2258	1963	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3102,39*		*3102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*979,47*		*979*				
		Сметная стоимость				*13223*				
63	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	24863,72	5340,65	24864	5341	8832	12,10	12
		подстанция		10171,38	1921,35	10171	1921	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*8831,79*		*8832*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2695,64*		*2696*				
		Сметная стоимость				*36391*				
64	51-080102-0408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	1	815849,00	--	815849	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34592,00*		*34592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68035,28*		*68035*				
		Сметная стоимость				*918476*				
65	51-080101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	535442,00	--	535442	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22702,74*		*22703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44651,58*		*44652*				
		Сметная стоимость				*602796*				
66	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	869,49	118,71	6956	950	2413	0,70	6
		шт.		566,35	27,15	4531	217	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*301,65*		*2413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,69*		*750*				
		Сметная стоимость				*10119*				
67	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0632	180915,66	--	11434	--	485	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7670,82*		*485*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15086,92*		*953*				
		Сметная стоимость				*12872*				
68	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	27	163,26	17,08	4408	461	1603	0,14	4
		м		113,27	4,27	3058	115	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*59,36*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,81*		*481*				
		Сметная стоимость				*6492*				
69	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,03402	143576,37	--	4884	--	207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6087,64*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11973,12*		*407*				
		Сметная стоимость				*5498*				
70	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1,238	23097,95	9180,78	28595	11366	14274	16,10	20
		км линии		12727,21	3677,39	15756	4553	61,7	4,44	5
		Накладные расходы -		*11530,15*		*14274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,25*		*3430*				
		Сметная стоимость				*46299*				
71	23-061201-1319 РСНБ РК 2015 в ценах III	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,306	730253,77	--	223458	--	9475	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30962,76*		*9475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60897,32*		*18635*				
		Сметная стоимость				*251567*				
72	23-061201-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,508	1316846,84	--	668958	--	28364	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55834,31*		*28364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109814,49*		*55786*				
		Сметная стоимость				*753108*				
73	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,424	116711,51	--	49486	--	2098	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4948,57*		*2098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9732,81*		*4127*				
		Сметная стоимость				*55711*				
74	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	3	8945,21	2449,54	26836	7349	15498	7,42	22
		комплект		6425,50	1017,24	19276	3052	61,7	1,02	3
		Накладные расходы -		*5166,15*		*15498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128,91*		*3387*				
		Сметная стоимость				*45721*				
75	24-040207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	3	82058,82	--	246176	--	10438	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3479,29*		*10438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6843,05*		*20529*				
		Сметная стоимость				*277143*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Прайс-лист стр.	Вставка плавкая 160А	9	321,43	--	2893	--	123	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,63*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,80*		*241*				
		Сметная стоимость				*3257*				
77	Прайс-лист стр.	Табличка для рубильника РЕМ 43	3	321,43	--	964	--	41	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,63*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,80*		*80*				
		Сметная стоимость				*1085*				
78	24-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	1	394,74	--	395	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,74*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,92*		*33*				
		Сметная стоимость				*445*				
79	Прайс-лист стр.	Монтажная рейка для рубильника РЕК 49	1	7846,43	--	7846	--	333	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*332,69*		*333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,33*		*654*				
		Сметная стоимость				*8833*				
80	Прайс-лист стр.	Штанга монтажная ST33	1	7846,43	--	7846	--	333	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*332,69*		*333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,33*		*654*				
		Сметная стоимость				*8833*				
81	24-040207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	20	2013,02	--	40260	--	1707	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,35*		*1707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,87*		*3357*				
		Сметная стоимость				*45324*				
82	24-040207-4313 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10 ГОСТ Р 51177-98	1	10791,77	--	10792	--	458	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*457,57*		*458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*899,95*		*900*				
		Сметная стоимость				*12150*				
		Очаг заземления								
83	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	8	160,44	12,95	1284	104	526	0,16	1
		м		129,45	2,71	1036	22	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*65,77*		*526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,10*		*145*				
		Сметная стоимость				*1955*				
84	21-050301-2703 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,108	203881,25	--	22019	--	934	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8644,56*		*934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17002,07*		*1836*				
		Сметная стоимость				*24789*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	160	160,44	12,95	25671	2072	10523	0,16	26
		м		129,45	2,71	20712	434	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*65,77*		*10523*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18,10*		*2896*				
		Сметная стоимость				*39089*				
86	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0984	206157,89	--	20286	--	860	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8741,09*		*860*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17191,92*		*1692*				
		Сметная стоимость				*22838*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2796744**	**33847**			94
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1351291**				
	Накладные расходы -		Тенге			**169938**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3204015**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36469624**				195
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1528754**				
	Накладные расходы -		Тенге			**1603990**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**39602368**				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге			1148469				
		Итого:	Тенге			40750837				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			285256				
		Итого:	Тенге			41036093				
		Итого в ценах 2016 года К=1	Тенге			41036093				
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,98998216856	Тенге			40625000				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			4875000				
		Всего:	**Тенге**			**45500000**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Эксперт _____ **А. Нарбеков**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **К. Байметов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года. доп.соглашения №01/1 от 19.02.2018 год.

Акт приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ, ОКНА (АС-11)								
119	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-3,Ф-1/**	1,116	9107,80	--	10164	--	431	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*386,17*		*431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*759,52*		*848*				
		Сметная стоимость				*11443*				
120	21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидные фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-2/**	10,0717	13242,50	--	133374	--	5655	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*561,48*		*5655*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1104,32*		*11122*				
		Сметная стоимость				*150151*				
122	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	11,9	895,85	--	10661	--	452	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,98*		*452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,71*		*889*				
		Сметная стоимость				*12002*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**154199**	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			**6538**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**173596**				
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ(АС-11)								
126	21-090102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	3,27	14029,45	--	45876	--	1945	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*594,85*		*1945*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1169,94*		*3826*				
		Сметная стоимость				*51647*				
128	21-130814-2210	Скобяные изделия	2	--	--	--	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
129	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	2	5039,66	--	10079	--	427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,68*		*427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,27*		*841*				
		Сметная стоимость				*11347*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			55956	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			2372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			62994				
		Двери внутренние								
132	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	7,2	7196,16	--	51812	--	2197	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,12*		*2197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,10*		*4321*				
		Сметная стоимость				*58330*				
133	21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1,8	9955,84	--	17921	--	760	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*422,13*		*760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,24*		*1494*				
		Сметная стоимость				*20175*				
134	21-090102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	2,63	13909,02	--	36581	--	1551	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*589,74*		*1551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1159,90*		*3051*				
		Сметная стоимость				*41183*				
135	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,39	8158,25	--	11340	--	481	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*345,91*		*481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*680,33*		*946*				
		Сметная стоимость				*12766*				
136	21-130814-2210	Скобяные изделия	7	--	--	--	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			117654	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			4989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			132453				
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка, СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	24,881	970,02	54,92	24135	1366	10110	0,74	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	14897	1011	54,8	0,06	1
		Накладные расходы -		*406,35*		*10110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,11*		*2740*				
		Сметная стоимость				*36985*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			24135	1366			18
		Накладные расходы -	Тенге			10110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			36985				
				Электроосвещение						
26	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	170	194,67	88,80	33094	15096	9928	0,10	17
		м кабеля		82,82	29,57	14080	5027	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*58,40*		*9928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,25*		*3442*				
		Сметная стоимость				*46464*				
27	23-060128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,1	105466,40	--	10547	--	447	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4471,78*		*447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8795,05*		*880*				
		Сметная стоимость				*11874*				
28	23-060128-0304	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,07	162701,00	--	11389	--	483	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6898,52*		*483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13567,96*		*950*				
		Сметная стоимость				*12822*				
29	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	175	190,78	5,81	33387	1016	10426	0,14	25
		м		113,27	2,1	19822	373	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*59,58*		*10426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,03*		*3505*				
		Сметная стоимость				*47318*				
30	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	175	19,44	--	3402	--	144	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,82*		*144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,62*		*284*				
		Сметная стоимость				*3830*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			91819	16112			42
		Накладные расходы -	Тенге			21428				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			122306				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9535841	17479			60
		Накладные расходы -	Тенге			908740				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10444581				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге			302893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**0,0176468**	**251374,28**	--	**4436**	--	**188**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10658,27*		*188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20962,60*		*370*				
		Сметная стоимость				*4994*				
156	21-130407-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 5 мм ГОСТ 18124-95**	**2,81**	**631,56**	--	**1775**	--	**75**	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,78*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,67*		*148*				
		Сметная стоимость				*1998*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**557037**	**8541**			**599**
		Накладные расходы -	Тенге			**155559**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**712596**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10233401**	**41809**			**1907**
		Накладные расходы -	Тенге			**211180**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10444581**				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге			302893				
		Итого:	Тенге			10747473				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			75232				
		Итого:	Тенге			10822706				
		Итого в ценах 2016 года К=1	Тенге			10822706				
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,98998216856	Тенге			10714286				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			1285714				
		Всего:	**Тенге**			**12000000**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Ортағы"

Эксперт _____ **А. Нарбеков**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года. доп.соглашения №01/1 от 19.02.2018 год.

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка (АС-12), Потолок								
148	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	**Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщ 5 мм**	56,07	519,81	9,54	29146	535	18814	0,67	38
		м2		498,47	4,47	27949	251	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*335,55*		*18814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,43*		*3837*				
		Сметная стоимость				*51797*				
149	22-030201-0103 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные ГКЛ,ГОСТ 6266-97,толщина 9,5 мм**	58,8735	311,46	–	18337	–	777	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,21*		*777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,97*		*1529*				
		Сметная стоимость				*20644*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			47482	535			38
		Накладные расходы -	Тенге			19592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1448800				
		РАЗДЕЛ 9.Козырек (АС-20)								
166	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,13806	56852,60	12839,46	7849	1773	4364	56,50	8
		т конструкций		42532,07	3465,35	5872	478	60,9	3,61	–
		Накладные расходы -		*31610,71*		*4364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7077,06*		*977*				
		Сметная стоимость				*13190*				
167	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	0,13806	9423,11	1944,11	1301	268	559	5,25	1
		т		5751,17	2,48	794	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*4052,08*		*559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,02*		*149*				
		Сметная стоимость				*2009*				
168	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	0,13806	329953,19	–	45553	–	1931	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13990,02*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,46*		*3799*				
		Сметная стоимость				*51283*				
169	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00088	182736,65	--	161	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7748,03*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7748,03*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15238,77*		*13*				
		Сметная стоимость				*181*				
170	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	5,8	2276,24	59,71	13202	346	4949	1,71	10
		м2 кровли		1270,32	16,97	7368	98	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*853,33*		*4949*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,37*		*1452*				
		Сметная стоимость				*19603*				
171	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,024	20533,99	--	493	--	21	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*870,64*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,37*		*41*				
		Сметная стоимость				*555*				
172	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	6,72	213,52	1,63	1435	11	155	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		21,83	0,72	147	5	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,11*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,93*		*127*				
		Сметная стоимость				*1718*				
173	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00684	415959,45	5684,32	2845	39	290	42,70	--
		т стальных элементов		37505,55	853,09	257	6	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42467,39*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36674,15*		*251*				
		Сметная стоимость				*3386*				
174	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003404	103402,07	--	352	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4384,25*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8622,91*		*29*				
		Сметная стоимость				*396*				
175	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,00374	92,18	1,65	369	7	92	0,04	--
		м2		33,28	0,33	133	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,90*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,21*		*37*				
		Сметная стоимость				*498*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
176	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	8,7	16578,13	656,89	144230	5715	10761	1,35	12
		м3		906,03	150,16	7882	1306	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1236,88*		*10761*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1425,20*		*12399*				
		Сметная стоимость				*167390*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			217790	8159			31
		Накладные расходы -	Тенге			23145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5204200				
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ, ОКНА (АС-11)								
117	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	1,116	2434,26	107,79	2717	120	875	1,38	2
		м2 проемов		1040,49	51,72	1161	58	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*784,05*		*875*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*257,47*		*287*				
		Сметная стоимость				*3879*				
118	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных)одностворчатых**	10,0717	2735,43	112,08	27550	1129	7651	1,30	13
		м2 проемов		980,87	51,72	9879	521	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*759,66*		*7651*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*279,61*		*2816*				
		Сметная стоимость				*38017*				
121	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	**Доски деревянные подоконные.Установка в каменных стенах. Высота проема до 2м**	10,0717	778,22	17,54	7838	177	3090	0,59	6
		м2 поремов		435,33	3,89	4384	39	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,79*		*3090*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86,80*		*874*				
		Сметная стоимость				*11802*				
123	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	2,975	2175,81	8,43	6473	25	1526	0,97	3
		м2 покрытия		713,06	2,24	2121	7	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*512,79*		*1526*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*215,09*		*640*				
		Сметная стоимость				*8638*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			44578	1451			23
		Накладные расходы -	Тенге			13141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1246740				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ (АС-11)								
137	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	7	9871,43	1134,01	69100	7938	15725	3,44	24
		м3 изоляции		2523,58	355,67	17665	2490	60,9	0,45	3
		Накладные расходы -		*2246,36*		*15725*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*969,42*		*6786*				
		Сметная стоимость				*91611*				
		дет.139=49,06м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	49,06	144,10	20,92	7070	1027	2056	0,07	3
		м2 площади уплотнения		49,12	7,29	2410	358	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*41,92*		*2056*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,88*		*730*				
		Сметная стоимость				*9857*				
139	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	49,06	1027,70	61,76	50419	3030	14937	0,42	20
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	19782	380	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*304,46*		*14937*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,57*		*5228*				
		Сметная стоимость				*70584*				
140	11-110101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	49,06	950,68	13,03	46640	639	12350	0,45	22
		м2 пола		327,92	5,14	16088	252	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*251,74*		*12350*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*96,19*		*4719*				
		Сметная стоимость				*63710*				
141	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	49,06	3206,41	31,51	157306	1546	20859	0,60	29
		м2 покрытия		440,89	14,69	21630	720	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*425,16*		*20859*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*290,53*		*14253*				
		Сметная стоимость				*192418*				
142	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	52,4942	232,88	1,40	12225	73	2411	0,08	4
		м плинтусов		56,12	0,66	2946	35	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*45,92*		*2411*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22,30*		*1171*				
		Сметная стоимость				*15806*				
143	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	49,06	329,30	0,84	16155	41	5295	0,22	11
		м2 окрашиваемой поверхности		164,11	0,40	8051	20	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,94*		*5295*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*34,98*		*1716*				
		Сметная стоимость				*23166*				
		ДЕТ.180=9,22м2								
144	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	9,22	144,10	20,92	1329	193	386	0,07	1
		м2 площади уплотнения		49,12	7,29	453	67	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*41,92*		*386*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,88*		*137*				
		Сметная стоимость				*1853*				
145	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками слои подстилающие бетонные.	0,7376	17890,44	5,96	13196	4	1764	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	1897	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2391,19*		*1764*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1622,53*		*1197*				
		Сметная стоимость				*16157*				
146	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	9,22	2386,06	48,80	21999	450	5733	1,06	10
		м2 покрытия		797,95	22,17	7357	204	60,9	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*621,80*		*5733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,63*		*2219*				
		Сметная стоимость				*29951*				
147	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	9,681	112,40	0,70	1088	7	578	0,10	1
		м плинтусов		86,14	0,33	834	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*59,66*		*578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,76*		*133*				
		Сметная стоимость				*1799*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			396528	14948			128
		Накладные расходы -	Тенге			82093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10338220				
		РАЗДЕЛ 1. Тип2.Плиточное покрытие								
1	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	1072	167,51	20,92	179573	22430	45999	0,07	73
		м2 площади уплотнения		49,12	7,29	52652	7813	60,9	0,01	9
		Накладные расходы -		*42,91*		*45999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,83*		*18046*				
		Сметная стоимость				*243617*				
2	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	1072	291,63	23,02	312629	24675	199903	0,38	408
		м2 тротуара		267,72	9,28	286997	9944	60,3	0,01	11
		Накладные расходы -		*186,48*		*199903*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,25*		*41003*				
		Сметная стоимость				*553534*				
3	21-040509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	1072	2103,41	--	2254856	--	95606	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,18*		*95606*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,41*		*188037*				
		Сметная стоимость				*2538499*				
4	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1109	1874,31	18,03	2174195	20917	467580	0,70	810
		м бортового камня		507,74	7,11	588977	8245	60,3	0,01	8
		Накладные расходы -		*403,09*		*467580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,19*		*211342*				
		Сметная стоимость				*2853117*				
5	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона кл.В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8/	18,56	29253,80	--	542951	--	23021	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1240,36*		*23021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2439,53*		*45278*				
		Сметная стоимость				*611250*				
		Асфальтобетонное покрытие отмостки								
6	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	136,5	16578,13	656,89	2262915	89666	168834	1,35	184
		м3		906,03	150,16	123672	20497	48,5	0,18	25
		Накладные расходы -		*1236,88*		*168834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1425,20*		*194540*				
		Сметная стоимость				*2626289*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7727118	157688			1475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1000943				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9426306				
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
2	51-040102-0407 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ-5-К, мощность 80 кВт	1	68686,00	--	68686	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2912,29*		*2912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5727,86*		*5728*				
		Сметная стоимость				*77326*				
4	51-020605-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/70-180, Q 3,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	1	30173,00	--	30173	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1279,34*		*1279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2516,19*		*2516*				
		Сметная стоимость				*33969*				
		Арматура								
13	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1530,84	98,93	1531	99	798	1,47	1
		шт.		1148,41	16,56	1148	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,39*		*798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,34*		*186*				
		Сметная стоимость				*2516*				
14	23-041001-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	1	3238,97	--	3239	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,33*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,10*		*270*				
		Сметная стоимость				*3646*				
15	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	765,60	--	1531	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,46*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,84*		*128*				
		Сметная стоимость				*1724*				
16	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1257,92	--	2516	--	107	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,34*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,90*		*210*				
		Сметная стоимость				*2832*				
17	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1530,84	98,93	4593	297	2395	1,47	4
		шт.		1148,41	16,56	3445	50	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,39*		*2395*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,34*		*559*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,70*		*138*				
		Сметная стоимость				*1865*				
57	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	3,4	1968,01	22,74	6691	77	2070	1,15	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		909,09	10,70	3091	36	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*608,86*		*2070*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,15*		*701*				
		Сметная стоимость				*9462*				
58	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,04	2175,81	8,43	2263	9	533	0,97	1
		м2 покрытия		713,06	2,24	742	2	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*512,79*		*533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,09*		*224*				
		Сметная стоимость				*3020*				
59	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,011	25008,61	2978,15	275	33	50	8,25	--
		м3		6363,56	601,27	70	7	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4581,53*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2367,21*		*26*				
		Сметная стоимость				*351*				
60	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в постр оечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00764	13299,10	640,53	102	5	53	16,88	--
		т		12383,17	188,86	95	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6919,84*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617,52*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
61	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00089	178001,37	--	158	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7547,26*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14843,89*		*13*				
		Сметная стоимость				*178*				
62	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,00216	207979,61	--	449	--	19	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8818,34*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17343,84*		*37*				
		Сметная стоимость				*506*				
63	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0004	182737,09	--	73	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7748,05*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15238,81*		*6*				
		Сметная стоимость				*82*				
64	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,00042	182736,65	--	77	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7748,03*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15238,77*		*6*				
		Сметная стоимость				*87*				
65	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,00377	364882,58	--	1376	--	58	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30428,29*		*115*				
		Сметная стоимость				*1549*				
66	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	0,00124	129916,38	--	161	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*13*				
		Сметная стоимость				*181*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**19811**	**579**			**10**
		Накладные расходы -	Тенге			**5291**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**542220**				
		Внутренняя отделка (АС-12),СТЕНЫ								
151	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	150,939	970,02	54,92	146414	8289	61334	0,74	112
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	90369	6134	54,8	0,06	8
		Накладные расходы -		*406,35*		*61334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,11*		*16620*				
		Сметная стоимость				*224368*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**146414**	**8289**			**112**
		Накладные расходы -	Тенге			**61334**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**4487360**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5079980**	**53829**			**135**
		Накладные расходы -	Тенге			**1715098**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7339870**				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге			212856				
		Итого:	Тенге			7552726				

1	2	3	4	5
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге	
		Итого:	Тенге	
		Итого в ценах 2016 года К=1	Тенге	
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,98998216856	Тенге	
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	
		Всего:	**Тенге**	

Технический надзор Инженер:

ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Эксперт _____ Ш. Нұрсейтов

6	7	8	9	10	11

52869

7605595

7605595

7529404

903528

8432932

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года. доп.соглашения №01/1 от 19.02.2018 год.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпольные каналы (АС-7)								
24	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,1	15953,53	656,89	1595	66	121	1,35	--
		м3		906,03	150,16	91	15	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1210,40*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1373,11*		*137*				
		Сметная стоимость				*1853*				
25	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	0,163	28308,70	3145,43	4614	513	1126	12,49	2
		м3		10105,28	1185,59	1647	193	48,5	1,25	--
		Накладные расходы -		*6908,55*		*1126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2817,38*		*459*				
		Сметная стоимость				*6199*				
26	11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,0050204	9708,83	838,94	49	4	25	11,60	--
		т		8839,90	359,96	44	2	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5062,77*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,73*		*6*				
		Сметная стоимость				*80*				
27	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5мм ГОСТ 10922-2012**	0,0050204	211167,11	--	1060	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8953,49*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17609,65*		*88*				
		Сметная стоимость				*1193*				
28	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	0,04	6963,26	1841,69	279	74	94	3,33	--
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	105	21	62,1	0,55	--
		Накладные расходы -		*2341,39*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*744,37*		*30*				
		Сметная стоимость				*402*				
29	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	2	3791,42	--	7583	--	322	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,76*		*322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,17*		*632*				
		Сметная стоимость				*8537*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**15180**	**656**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге			1733				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18266				
		КРЫЛЬЦО-Кр-1 (АС-4-4)								
34	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**3,48**	**1849,80**	**71,45**	**6435**	**249**	**2988**	**1,57**	**5**
		м2 покрытия		1211,00	18,19	4214	63	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*858,71*		*2988*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,62*		*754*				
		Сметная стоимость				*10177*				
35	11-110101-1507	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**3,48**	**588,41**	**46,58**	**2048**	**162**	**1316**	**0,69**	**2**
		м2 покрытия		539,05	17,31	1876	60	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*378,14*		*1316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,32*		*269*				
		Сметная стоимость				*3633*				
36	11-070519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**3,6**	**454,78**	**54,52**	**1637**	**196**	**901**	**0,42**	**1**
		м ограждения		335,76	21,09	1209	76	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*250,29*		*901*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,41*		*203*				
		Сметная стоимость				*2741*				
37	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**0,052812**	**299949,74**	**--**	**15841**	**--**	**672**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17834*				
38	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**1,531548**	**629,48**	**0,66**	**964**	**1**	**472**	**0,65**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	754	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*308,09*		*472*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,01*		*115*				
		Сметная стоимость				*1551*				
		КРЫЛЬЦО-Кр-2 (АС-4-4)								
39	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,32**	**637,31**	**--**	**1479**	**--**	**974**	**0,97**	**2**
		м3		637,31	--	1479	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,64*		*974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*196*				
		Сметная стоимость				*2649*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны БЕТОН КЛ.В12,5	0,81	20229,96	1044,95	16386	846	2119	4,41	4
		м3		3235,18	241,65	2620	196	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2615,51*		*2119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,64*		*1480*				
		Сметная стоимость				*19985*				
41	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	0,00862	9708,83	838,94	84	7	44	11,60	--
		т		8839,90	359,96	76	3	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5062,77*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,73*		*10*				
		Сметная стоимость				*138*				
42	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,00862	211167,11	--	1820	--	77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8953,49*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17609,65*		*152*				
		Сметная стоимость				*2049*				
43	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	2,55	1849,00	71,45	4715	182	2190	1,57	4
		м2		1211,00	18,19	3088	46	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*858,71*		*2190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,62*		*552*				
		Сметная стоимость				*7457*				
44	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	2,55	588,41	46,58	1500	119	964	0,69	2
		м2		539,05	17,31	1375	44	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*378,14*		*964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,32*		*197*				
		Сметная стоимость				*2661*				
45	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня.Установка	3,1	454,78	54,52	1410	169	776	0,42	1
		м ограждения		335,76	21,09	1041	65	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*250,29*		*776*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,41*		*175*				
		Сметная стоимость				*2361*				
46	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,044237	299949,74	--	13269	--	563	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14938*				
47	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,282873	629,48	0,66	808	1	395	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	632	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*308,09*		*395*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,01*		*96*				
		Сметная стоимость				*1299*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			68395	1933			24
		Накладные расходы -	Тенге			14449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			89472				
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ(АС-11)								
124	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** **м2**	**3,27**	**1709,45** **710,67**	**328,00** **87,02**	**5590** **2324**	**1073** **285**	**1863** **59,8**	**0,90** **0,10**	**3** --
		Накладные расходы -		*569,72* *182,33*		*1863* *596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*8049*				
		Сметная стоимость								
125	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2** **м2**	**3,27**	**396,88** **262,63**	**0,17** **0,08**	**1298** **859**	**1** --	**591** **59,8**	**0,36** --	**1** --
		Накладные расходы -		*180,59* *46,20*		*591* *151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*2040*				
		Сметная стоимость								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			6888	1073			4
		Накладные расходы -	Тенге			2454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10089				
		Двери внутренние								
130	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** **м2 проемов**	**8,03**	**1709,45** **710,67**	**328,00** **87,02**	**13727** **5707**	**2634** **699**	**4575** **59,8**	**0,90** **0,10**	**7** **1**
		Накладные расходы -		*569,72* *182,33*		*4575* *1464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*19766*				
		Сметная стоимость								
131	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** **м2 проемов**	**4,99**	**2576,90** **887,04**	**68,12** **32,30**	**12859** **4426**	**340** **161**	**3405** **59,8**	**1,15** **0,04**	**6** --
		Накладные расходы -		*682,34* *260,74*		*3405* *1301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*17565*				
		Сметная стоимость								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			26586	2974			13
		Накладные расходы -	Тенге			7980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			37331				
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение								
1	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании** **шт.**	**1**	**347,35** **290,22**	**51,62** **19,39**	**347** **290**	**52** **19**	**153** **42,8**	**0,34** **0,02**	-- --
		Накладные расходы -		*152,86*		*153*				

1	2	3	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
2	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60)А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 шт	1
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
3	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка шт.	1
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
4	23-070201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	1
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
5	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	4
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
6	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
7	23-070204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
8	23-070204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1
		Накладные расходы -	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	

5	6	7	8	9	10	11
40,02		*40*				
		540				
6740,14	--	6740	--	286	--	--
--	--	--	--	--	--	--
285,78		*286*				
562,07		*562*				
		7588				
2648,32	880,71	2648	881	1016	2,00	2
1707,20	317,95	1707	318	42,8	0,36	--
1015,81		*1016*				
293,13		*293*				
		3957				
3251,63	--	3252	--	138	--	--
--	--	--	--	--	--	--
137,87		*138*				
271,16		*271*				
		3661				
1756,76	24,24	7027	97	1759	1,00	4
818,96	--	3276	--	42,8	--	--
439,86		*1759*				
175,73		*703*				
		9489				
439,19	--	439	--	19	--	--
--	--	--	--	--	--	--
18,62		*19*				
36,62		*37*				
		494				
439,19	--	439	--	19	--	--
--	--	--	--	--	--	--
18,62		*19*				
36,62		*37*				
		494				
481,10	--	481	--	20	--	--
--	--	--	--	--	--	--
20,40		*20*				
40,12		*40*				
		542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-070204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	4382,45	--	4382	--	186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,82*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,46*		*365*				
		Сметная стоимость				*4933*				
10	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	4	606,96	--	2428	--	103	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,74*		*103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,62*		*202*				
		Сметная стоимость				*2733*				
11	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	4	295,85	--	1183	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,54*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,67*		*99*				
		Сметная стоимость				*1332*				
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	СТ-ТЬ КЛЕММЫ 3-Х конт	3	54,46	--	163	--	7	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,31*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,54*		*14*				
		Сметная стоимость				*184*				
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	СТ-ТЬ КЛЕММЫ 2-Х конт	3	35,71	--	107	--	5	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,51*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,98*		*9*				
		Сметная стоимость				*120*				
14	13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	2	1340,53	7,54	2681	15	489	0,49	1
		шт.		418,26	2,52	837	5	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*244,57*		*489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,81*		*254*				
		Сметная стоимость				*3424*				
15	23-070219-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	2	121,40	--	243	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,15*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,12*		*20*				
		Сметная стоимость				*274*				
16	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	6	261,48	2,06	1569	12	731	0,29	2
		шт.		247,54	0,78	1485	5	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,87*		*731*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,67*		*184*				
		Сметная стоимость				*2484*				
17	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	6	201,05	--	1206	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*		*101*				
		Сметная стоимость				*1358*				
18	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	261,48	2,06	784	6	366	0,29	1
		шт.		247,54	0,78	743	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,87*		*366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,67*		*92*				
		Сметная стоимость				*1242*				
19	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	229,62	--	689	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,15*		*57*				
		Сметная стоимость				*776*				
20	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	700,28	13,65	1401	27	579	0,68	1
		шт.		580,45	1,94	1161	4	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*289,52*		*579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,18*		*158*				
		Сметная стоимость				*2138*				
21	23-070218-1505 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	542,76	--	1086	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,01*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,26*		*91*				
		Сметная стоимость				*1223*				
22	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	18	698,22	14,68	12568	264	5213	0,68	12
		шт.		580,45	2,33	10448	42	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*289,61*		*5213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,03*		*1422*				
		Сметная стоимость				*19203*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	18	214,25	--	3857	--	164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,08*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,87*		*322*				
		Сметная стоимость				*4342*				
24	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	1	579,37	7,45	579	7	269	0,64	1
		комплект		546,30	1,94	546	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*269,16*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,88*		*68*				
		Сметная стоимость				*916*				
25	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	1	704,95	--	705	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,89*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,79*		*59*				
		Сметная стоимость				*794*				
31	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	175	67,89	1,03	11881	181	4324	0,06	11
		м		48,54	0,39	8495	68	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,71*		*4324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,41*		*1296*				
		Сметная стоимость				*17502*				
32	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	30	32,79	--	984	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,39*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,73*		*82*				
		Сметная стоимость				*1108*				
33	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3	26	36,97	--	961	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*80*				
		Сметная стоимость				*1082*				
34	13-080206-1801 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами	4	510,60	28,11	2042	112	869	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		428,81	9,89	1715	40	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*217,37*		*869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,24*		*233*				
		Сметная стоимость				*3144*				
35	23-010102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	4	473,68	--	1895	--	80	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,08*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,50*		*158*				
		Сметная стоимость				*2133*				
36	13-080206-1502 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	10	470,00	30,61	4700	306	1494	0,35	4
		м трассы		283,17	6,98	2832	70	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*149,38*		*1494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,55*		*496*				
		Сметная стоимость				*6689*				
37	23-060905-0102 РСНБ РК 2015 прим в ценах III	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 26445-85	10	49773,57	--	497736	--	21104	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2110,40*		*21104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4150,72*		*41507*				
		Сметная стоимость				*560347*				
38	23-060144-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	264631,78	--	794	--	34	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11220,39*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22068,17*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
39	13-080206-1801 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами	3	510,60	28,11	1532	84	652	0,53	2
		м		428,81	9,89	1286	30	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*217,37*		*652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,24*		*175*				
		Сметная стоимость				*2359*				
40	23-010102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	3	159,36	--	478	--	20	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,76*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,29*		*40*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*538*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**580008**	**2045**			**42**
		Накладные расходы -	Тенге			**40297**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**670038**				
		РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция, ОБОРУДОВАНИЕ								
1	11-180101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**1**	**54096,78**	**4560,04**	**54097**	**4560**	**27581**	**47,38**	**47**
		котел		**38333,74**	**1829,07**	**38334**	**1829**	**60,4**	**2,03**	**2**
		Накладные расходы -		*27580,59*		*27581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6534,19*		*6534*				
		Сметная стоимость				*88212*				
3	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**1**	**13635,35**	**298,24**	**13635**	**298**	**7373**	**13,39**	**13**
		насос		**10709,19**	**82,80**	**10709**	**83**	**60,4**	**0,08**	**--**
		Накладные расходы -		*7372,88*		*7373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1680,66*		*1681*				
		Сметная стоимость				*22689*				
5	11-180401-0101 РСНБ РК 2015	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**1**	**13105,16**	**432,08**	**13105**	**432**	**2437**	**3,74**	**4**
		бак		**2849,27**	**139,41**	**2849**	**139**	**60,4**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*2437,36*		*2437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1243,40*		*1243*				
		Сметная стоимость				*16786*				
6	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**0,02**	**14670,87**	**892,47**	**293**	**18**	**154**	**14,80**	**--**
		м3 изоляции		**11836,89**	**422,40**	**237**	**8**	**55,3**	**0,51**	**--**
		Накладные расходы -		*7688,88*		*154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788,78*		*36*				
		Сметная стоимость				*483*				
7	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**0,02**	**8738,25**	**--**	**175**	**--**	**7**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*370,50*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*728,70*		*15*				
		Сметная стоимость				*197*				
8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**0,34**	**107,54**	**2,12**	**37**	**1**	**12**	**0,06**	**--**
		м2		**54,05**	**0,33**	**18**	**--**	**54,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*35,28*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
9	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	0,34	112,55	2,75	38	1	7	0,03	--
		м2		25,00	0,50	8	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,18*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,54*		*4*				
		Сметная стоимость				*48*				
10	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	5	376,52	11,27	1883	56	868	0,30	1
		м трубопровода		245,99	4,34	1230	22	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*173,57*		*868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,01*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
11	21-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,015	184270,92	--	2764	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7813,09*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15366,72*		*231*				
		Сметная стоимость				*3112*				
12	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,34	629,48	0,66	214	--	105	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	167	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*308,09*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,01*		*26*				
		Сметная стоимость				*344*				
		Газоходы (Дымоход)								
2	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	4,2	2647,36	106,80	11119	449	4118	1,66	7
		м трубопровода		1359,47	19,39	5710	81	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*980,40*		*4118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,22*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16456*				
3	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	4,2	4609,97	--	19362	--	821	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,46*		*821*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,43*		*1615*				
		Сметная стоимость				*21798*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,16	25935,19	1123,00	4150	180	1686	18,85	3
		м3 изоляции		15845,50	530,07	2535	85	55,3	0,64	--
		Накладные расходы -		*10539,30*		*1686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2917,96*		*467*				
		Сметная стоимость				*6303*				
25	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,16	8738,25	--	1398	--	59	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*370,50*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*728,70*		*117*				
		Сметная стоимость				*1574*				
26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,9	107,54	2,12	312	6	102	0,06	--
		м2		54,05	0,33	157	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*35,28*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*33*				
		Сметная стоимость				*447*				
27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	2,9	112,55	2,75	326	8	56	0,03	--
		м2		25,00	0,50	72	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,18*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,54*		*31*				
		Сметная стоимость				*412*				
		Отопление								
28	11-180301-0101	Установка чугунных радиатор	7,65	14199,60	101,35	108627	775	7454	0,70	5
		кВт		541,84	49,59	4145	379	60,4	0,06	--
		Накладные расходы -		*974,43*		*7454*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,92*		*9287*				
		Сметная стоимость				*125368*				
29	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	4	376,52	11,27	1506	45	694	0,30	1
		м трубопровода		245,99	4,34	984	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*173,57*		*694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,01*		*176*				
		Сметная стоимость				*2376*				
30	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	39	410,81	11,27	16022	440	6826	0,30	12
		м трубопровода		245,99	4,34	9594	169	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*175,03*		*6826*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,87*		*1828*				
		Сметная стоимость				*24676*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	44	471,85	11,27	20761	496	7815	0,30	13
		м трубопровода		245,99	4,34	10823	191	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*177,61*		*7815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,96*		*2286*				
		Сметная стоимость				*30862*				
32	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	4	532,21	11,27	2129	45	721	0,30	1
		м трубопровода		245,99	4,34	984	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*180,17*		*721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,99*		*228*				
		Сметная стоимость				*3078*				
33	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	96	52,46	2,05	5036	197	3244	0,05	5
		м трубопровода		50,14	--	4814	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,79*		*3244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,90*		*662*				
		Сметная стоимость				*8943*				
34	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	21,8	629,48	0,66	13723	14	6716	0,65	14
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	10732	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*308,09*		*6716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,01*		*1635*				
		Сметная стоимость				*22074*				
35	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,92	107,54	2,12	99	2	32	0,06	--
		м2		54,05	0,33	50	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*35,28*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*11*				
		Сметная стоимость				*142*				
36	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	0,92	112,55	2,75	104	3	18	0,03	--
		м2		25,00	0,50	23	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,18*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,54*		*10*				
		Сметния стоимость				*131*				
37	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,025	25935,19	1123,00	648	28	263	18,85	--
		м3 изоляции		15845,50	530,07	396	13	55,3	0,64	--
		Накладные расходы -		*10539,30*		*263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2917,96*		*73*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*984*				
38	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208 2003	0,025	32734,86	--	818	--	35	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1387,96*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2729,83*		*68*				
		Сметная стоимость				*921*				
39	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	1	381,60	10,41	382	10	155	0,32	--
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,57	3,89	238	4	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*155,37*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,96*		*43*				
		Сметная стоимость				*580*				
40	21-100401-0301	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	1	321,90	--	322	--	14	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,65*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,84*		*27*				
		Сметная стоимость				*362*				
41	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,52	25935,19	1123,00	13486	584	5480	18,85	10
		м3 изоляции		15845,50	530,07	8240	276	55,3	0,64	--
		Накладные расходы -		*10539,30*		*5480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2917,96*		*1517*				
		Сметная стоимость				*20484*				
42	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,52	8738,25	--	4544	--	193	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*370,50*		*193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*728,70*		*379*				
		Сметная стоимость				*5116*				
43	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,7	511,02	--	4446	--	189	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*371*				
		Сметная стоимость				*5005*				
44	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	1	1805,66	153,72	1806	154	689	1,15	1
		прибор		898,41	73,60	898	74	60,4	0,09	--
		Накладные расходы -		*688,55*		*689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,54*		*200*				
		Сметная стоимость				*2694*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	1	37574,06	--	37574	--	1593	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1593,14*		*1593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3133,38*		*3133*				
		Сметная стоимость				*42301*				
		Вентиляция								
46	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	1	1262,23	21,72	1262	22	605	1,12	1
		решетка		866,60	8,70	867	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*604,61*		*605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,35*		*149*				
		Сметная стоимость				*2016*				
47	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	2	1172,71	21,72	2345	43	1202	1,12	2
		решетка		866,60	8,70	1733	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*600,82*		*1202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,88*		*284*				
		Сметная стоимость				*3830*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**358547**	**8868**			**143**
		Накладные расходы -	Тенге			1593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**483826**				
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод и канализация								
		Водопровод								
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	7,5	1717,07	304,58	12878	2284	7631	1,64	12
		м трубопровода		1399,90	100,43	10499	753	60,4	0,14	1
		Накладные расходы -		*1017,43*		*7631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,76*		*1641*				
		Сметная стоимость				*22149*				
2	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	6,7425	76,61	--	517	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,25*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,39*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
3	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0075	40194,31	--	301	--	196	51,50	--
		км трубопровода		37780,40	--	283	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26160,64*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5308,40*		*40*				
		Сметная стоимость				*537*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	337,30	--	1012	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,30*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*84*				
		Сметная стоимость				*1139*				
5	23-040905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1017,16	--	1017	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,13*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,82*		*85*				
		Сметная стоимость				*1145*				
		Водопровод ТЗ								
6	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	1	6686,06	281,48	6686	281	4374	7,87	8
		комплект		6367,38	129,73	6367	130	60,4	0,15	--
		Накладные расходы -		*4374,13*		*4374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*884,81*		*885*				
		Сметная стоимость				*11945*				
7	51-040106-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	42076,00	--	42076	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1784,02*		*1784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3508,80*		*3509*				
		Сметная стоимость				*47369*				
8	11-161301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	2,5	867,42	9,27	2169	23	1447	1,02	3
		м трубопровода		857,42	3,73	2144	9	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*578,97*		*1447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,71*		*289*				
		Сметная стоимость				*3906*				
9	23-010701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	2,34	240,53	--	563	--	24	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,20*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,06*		*47*				
		Сметная стоимость				*634*				
0	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	2,5	52,46	2,05	131	5	84	0,05	--
		м трубопровода		50,14	--	125	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,79*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,90*		*17*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*233*				
11	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	2,5	266,72	43,67	667	109	318	0,21	1
		м трубопровода		180,11	20,71	450	52	55,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*127,07*		*318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,50*		*79*				
		Сметная стоимость				*1063*				
12	21-110404-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	2,5	230,77	--	577	--	24	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,78*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,24*		*48*				
		Сметная стоимость				*650*				
		Канализация К1								
13	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	7	501,48	0,82	3510	6	2347	0,58	4
		м трубопровода		498,50	0,28	3490	2	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*335,30*		*2347*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,94*		*469*				
		Сметная стоимость				*6326*				
14	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	6,986	267,99	--	1872	--	79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,36*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,35*		*156*				
		Сметная стоимость				*2108*				
15	11-160201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	9	2390,22	9,24	21512	83	3972	0,67	6
		м трубопровода		535,86	4,12	4823	37	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*441,32*		*3972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,52*		*2039*				
		Сметная стоимость				*27523*				
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,41	1110,69	--	4898	--	3225	1,54	7
		м3 грунта		1110,69	--	4898	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,35*		*3225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*650*				
		Сметная стоимость				*8773*				
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4,41	637,31	--	2811	--	1851	0,97	4
		м3 грунта		637,31	--	2811	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*419,64*		*1851*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*373*				
		Сметная стоимость				*5035*				
18	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	1	325,46	--	325	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
19	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	1	115,97	--	116	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,92*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,67*		*10*				
		Сметная стоимость				*131*				
20	23-020601-0401	Колено DN50	3	115,97	--	348	--	15	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,92*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,67*		*29*				
		Сметная стоимость				*392*				
		Приборы								
21	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	1	1866,35	56,84	1866	57	1113	1,95	2
		комплект		1615,07	27,76	1615	28	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1113,47*		*1113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,39*		*238*				
		Сметная стоимость				*3218*				
22	23-030102-0934 РСНБ РК 2015 в ценах III	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	5710,28	--	5710	--	242	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*242,12*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,19*		*476*				
		Сметная стоимость				*6428*				
23	11-170201-0103	Смесители. Установка	1	608,50	0,12	608	--	391	0,70	1
		шт.		579,77	--	580	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*390,83*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,95*		*80*				
		Сметная стоимость				*1079*				
24	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	1	2141,37	--	2141	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,79*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,57*		*179*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2410*				
25	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	1	719,52	--	720	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,51*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,00*		*60*				
		Сметная стоимость				*811*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**115032**	**2849**			**48**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**42076**				
	Накладные расходы -		Тенге			**1784**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**155950**				
		Внутренняя отделка (АС-12), Потолок, ДОБАВИТЬ								
1	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм Шпатлевка "Алинекс"	56,07	1172,51	19,77	65743	1109	15417	0,45	25
		м2		378,27	16,04	21210	899	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*274,96*		*15417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,80*		*6493*				
		Сметная стоимость				*87653*				
2	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	56,07	505,63	3,07	28351	172	13355	0,49	27
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	21192	83	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*238,18*		*13355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,51*		*3336*				
		Сметная стоимость				*45042*				
3	11-150107-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолок с карнизными,угловыми галтельям в жилых зданиях. Облицовка потолка на клее пенопластовым материалам	81	85,65	0,47	6937	38	1672	0,04	3
		м		29,47	0,32	2387	26	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*20,64*		*1672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,50*		*689*				
		Сметная стоимость				*9298*				
		СТЕНЫ								
4	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен Шпатлевка "Алинекс"	82,5212	2141,99	37,23	176759	3072	39254	0,81	67
		м2		643,48	30,26	53100	2497	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*475,68*		*39254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,41*		*17281*				
		Сметная стоимость				*233294*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**277791**	**4392**			**123**
		Накладные расходы -	Тенге			**69698**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			375288				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**34792903**	**24837**			**405**
	Стоимость оборудования -		Тенге			841520				
	Накладные расходы -		Тенге			1356800				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36991223				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге			1072745				
		Итого:	Тенге			38063968				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			266448				
		Итого:	Тенге			38330416				
		Итого в ценах 2016 года К=1	Тенге			38330416				
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,98998216856	Тенге			37946429				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			4553571				
		Всего:	**Тенге**			**42500000**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Эксперт _____ **А. Нарбеков**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года. доп.соглашение №01/1 от 19 февраля 2018 года. Доп.соглашение №01/2 от 29 мая 2018 года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ, СТЕНЫ								
4	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен Шпатлевка "Алинекс"**	137,2388	2141,99	37,23	293964	5109	65282	0,81	112
		м2		643,48	30,26	88310	4153	54,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*475,68*		*65282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,41*		*28740*				
		Сметная стоимость				*387986*				
5	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	219,76	877,96	6,09	192940	1338	87851	0,82	180
		м2 окрашиваемой поверхности		631,73	2,92	138828	641	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*399,76*		*87851*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,22*		*22463*				
		Сметная стоимость				*303254*				
6	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских Шпатлевка "Алинекс"**	5,8	1579,78	30,57	9163	177	1705	0,46	3
		м2		372,79	24,51	2162	142	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*293,94*		*1705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,90*		*869*				
		Сметная стоимость				*11737*				
		Остаток по старой смете								
154	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичуи бетону**	0,54	3656,17	16,80	1974	9	458	1,52	1
		м2 поверхности облицовки		1201,58	12,18	649	7	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*848,36*		*458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,36*		*195*				
		Сметная стоимость				*2627*				

1	2	3	4	5
		Итого:	Тенге	
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0.7 %	Тенге	
		Итого:	Тенге	
		Итого в ценах 2016 года К=1	Тенге	
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,98998216856	Тенге	
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	
		Всего:	**Тенге**	

Технический надзор Инженер:

ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Эксперт **ГИП Нурсейтов**

6	7	8	9	10	11
	10747474				
	75232				
	10822706				
	10822706				
	10714286				
	1285714				
	12000000				

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных 20-ти коммунальных жилых домов в с.Шаян Байдибекского района ЮКО"

Договор №01 от 13 марта 2017 года. доп.соглашение №01/1 от 19 февраля 2018 года. Доп.соглашение №01/2 от 29 мая 2018 года

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-8-1), Расход на утепление наружных стен										
157	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	5,9652	18850,55	1655,52	112447	9876	63807	20,04	120
		м3 изоляции		16597,93	571,49	99010	3409	55,3	0,69	4
		Накладные расходы -		*10696,52*		*63807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2363,77*		*14100*				
		Сметная стоимость				*190354*				
158	21-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 150 ГОСТ 10140-2003**	5,786244	19511,64	--	112899	--	4787	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*827,29*		*4787*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1627,11*		*9415*				
		Сметная стоимость				*127101*				
159	11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,0551781	44350,53	1370,34	2447	76	1373	56,40	3
		т металлических изделий		42980,18	447,25	2372	25	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*24876,99*		*1373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5538,20*		*306*				
		Сметная стоимость				*4125*				
160	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,0551781	188201,37	--	10385	--	440	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7979,74*		*440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15694,49*		*866*				
		Сметная стоимость				*11691*				
161	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	995	1968,01	22,74	1958170	22630	605812	1,15	1144
		м2 оштукатуриваемой поверхности		909,09	10,70	904541	10643	54,8	0,01	14
		Накладные расходы -		*608,86*		*605812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,15*		*205119*				
		Сметная стоимость				*2769100*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Т ПРАЙС ЛИСТстр.	Стоимость смеси "SKAVER" вермикулит (толщ.100мм)	9,942	32142,86	--	319564	--	13550	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1362,86*		*13550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2680,46*		*26649*				
		Сметная стоимость				*359763*				
163	11-150212-0201 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	99,42	295,78	4,95	29406	492	17890	0,32	32
		м2 отделываемой поверхности		290,81	2,24	28913	222	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*179,94*		*17890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,06*		*3784*				
		Сметная стоимость				*51079*				
164	Т ПРАЙС ЛИСТстр.	Стоимость штукатурки "KIOSA" финишная фасадная штукатурка(толщ.7мм)	1,0717476	25000,00	--	26794	--	1136	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1060,00*		*1136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2084,80*		*2234*				
		Сметная стоимость				*30164*				
165	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	99,42	389,39	1,97	38713	195	5890	0,09	9
		м2 окрашиваемой поверхности		73,90	0,91	7347	91	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*59,25*		*5890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,89*		*3568*				
		Сметная стоимость				*48171*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**2610825**	**33269**			**1308**
		Накладные расходы -	Тенге			**714685**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**3325510**				
		РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ, СТЕНЫ								
39	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	5,8	268,37	1,89	1557	11	659	0,23	1
		м2		178,18	0,90	1033	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*113,68*		*659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,56*		*177*				
		Сметная стоимость				*2394*				
40	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными,колерами составами высококачественная по штукатурке	219,75	1437,26	8,63	315837	1896	157179	1,38	303
		м2 окрашиваемой поверхности		1141,31	4,14	250804	909	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*715,26*		*157179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,20*		*37841*				
		Сметная стоимость				*510857*				
41	Т Прайс-лист	Краска водно-дисперсионная, для стен и потолков	1	2700,00	--	2700	--	114	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114,48*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,16*		*225*				
		Сметная стоимость				*3040*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**320094**	**1907**			**304**
		Накладные расходы -	Тенге			**157952**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**478046**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**24585827,00**	**1229291**			**1612**
		Накладные расходы -	Тенге			**17452739,83**	**872637**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**42038566,83**	**2101928**			

Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге	1219118,44
Итого:	Тенге	43257685,27
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге	302803,80
Итого:	Тенге	43560489,06
Итого в ценах 2016 года К=1	Тенге	43560489,06
Итого с понижающим коэфф-ом К=0,98998216856	Тенге	43124107,43
НДС в текущих ценах 12%	Тенге	5174892,89
Всего:	**Тенге**	**48299000,32**

Технический надзор Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Эксперт _____ **П. Нурсейтов**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**