Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Dike"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ANT Machinery"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Карагандинская область, г. Жесказган, по проспекту Алашахана, дом 22 Е**
(наименование, адрес)

Объект : **4-х секционный жилой дом тип Б**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					СМЕТА 4-1-1						
		Раздел: 5. Установка и замена оборудование в ТП № 7									
1	Ц13-080101-0102	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВХА. Монтаж оборудования		8	56788,82	27699,95	454311	221600	7255	218211	726323
			шт.		28182	9701,87	225456	77615		53802	
2	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		2	1380357		2760714				2760714
			шт.						2760714		
		Отпускная цена			1380357		2760714				
		Сметная стоимость оборудования					*2760714*				
3	5108-0401-0272 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 8004-А570 счетчик, трансформатор тока 400/5 ГОСТ 30011.1-2012		6	67011		402066				402066
			шт.						402066		
		Отпускная цена			67011		402066				
		Сметная стоимость оборудования					*402066*				
4	Ц13-080303-0102 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании		2	1677,68	5,84	3355	12	436	2094	5885
			шт.		1454	0	2908	0		436	
5	С123-070205-0112	Рубильник разрывной ВР-32-37 В31250-400А		2	7018		14036		14036		15159
			шт.							1123	
		Итого по разделу: 5. Установка и замена оборудование в ТП № 7									**3910148**
		Раздел: 6. Установка коммерческого учета в ТП									
6	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12182,86	1032,34	12183	1032	8491	2139	15468
			шт.		2660	311	2660	311		1146	
7	С123-070201-0916	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа НЭК ГОСТ Р 51778-20011		1	72412		72412		72412		78205
			шт.							5793	
8	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1266,92	88,45	1267	88	21	856	2292
			шт.		1157,1	31,1	1157	31		170	
9	С123-070501-0602	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0		1	29356		29356		29356		31704
			комплект							2348	
		Итого по разделу: 6. Установка коммерческого учета в ТП									**127670**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Демонтаж									
10	Ц13-080101-0101 К=0.4	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Демонтаж	шт.	2	18608,7	8360,7	37217	16721	0	18975	60687
					10248	2928,87	20496	5858		4495	
		Итого по разделу: 7. Демонтаж									60687
		Раздел: 8. Электроснабжение 0,4 Кв									
11	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	56,22	1593,9	0	89609	0	0	64519	166458
					1593,9	0	89609	0		12330	
12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,976	832,03	0	37421	0	0	26943	69514
					832,03	0	37421	0		5149	
13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,976	154,84	73,74	6964	3316	0	3715	11534
					81,11	33,63	3648	1512		854	
14	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	276	518,23	441,37	143030	121817	0	46113	204274
					76,86	155,19	21213	42832		15131	
15	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,08	1349		21692		21692		23427
										1735	
16	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	276	593,98	304,45	163938	84029	12733	66911	249317
					243,39	93,32	67176	25757		18468	
17	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	838,71	410,61	1677	821	498	452	2300
					179,34	134,9	359	270		170	
18	С123-060149-0840	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,276	2071715		571793		571793		617537
										45743	
19	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	535577		1071		1071		1157
										86	
20	Ц13-080201-2801	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	4	5258,65	0	21035	0	539	14757	38655
					5124	0	20496	0		2863	
21	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	7890		31560		31560		34085
										2525	
22	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	285194,97	72971,65	8556	2189	40	6865	16655
					210887	20260,65	6327	608		1234	
23	С123-010405-0603	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0.9 мм до 1.5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	3435		103050		103050		111294
										8244	
24	С124-040207-4401	Лента сигнальная	м	15,00	139		2085		2085		2252
										167	
		Итого по разделу: 8. Электроснабжение 0,4 Кв									1548455
		ИТОГО:					4990398	451627	877068	472550	5646962
							498926	154794	3162780	184012	

СМЕТА 6-1-1

		Раздел: 14. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
1	Е11-010104-0101	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного грунта/	м3	25,440	42,03	42,03	1069	1069	0	276	1453
					0	15,07	0	383		108	
2	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		5,088	832,03	0	4233	0	0	3048	7864

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	20,352	832,03	0	4233	0		583	
			м3		17	17	346	346	0	89	470
		Итого по разделу: 14. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ			0	6,09	0	124		35	
		Раздел: 15. КАМЕРА ТК1									9787
4	С121-040302-0504	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	шт.	1	46478		46478		46478		50196
		Итого по разделу: 15. КАМЕРА ТК1								3718	
		ИТОГО:									50196
							52126	1415	46478	3413	59983
							4233	507		4444	
		СМЕТА 6-1-2									
		Раздел: 27. Водоснабжение В1									
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	67,415	151,65	143,69	10224	9687	0	2100	13310
					7,97	35,3	537	2380		986	
2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,085	1912,68	0	3988	0	0	2871	7408
					1912,68	0	3988	0		549	
3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,985	832,03	0	2484	0	0	1788	4614
					832,03	0	2484	0		342	
4	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	66,9444296	29,51	29,51	1976	1976	0	510	2684
					0	10,58	0	708		199	
5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	66,9444296	154,84	73,74	10366	4936	0	5530	17168
					81,11	33,63	5430	2251		1272	
6	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы-лишний грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	74,81	202,05	193,11	15115	14447	8	3286	19873
					8,83	52,18	660	3904		1472	
7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	74,81	20,46	17,37	1530	1300	8	522	2216
					2,98	6,71	223	502		164	
8	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	130,9175	48		6284				6787
9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,5	2642,45	155,89	22461	1325	12613	503	33778
					1002,66	44,84	8523	381		8815	
10	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4719,86	120,4	4720	120	3087	2502	6726
					1512,8	25,62	1513	26		1508	
11	С123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	54566		54566		54566	498	58931
12	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1723,15	306,8	1723	307	23	4365	3442
					1393,68	99,89	1394	100		1464	
13	С123-041013-0108	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	29661		29661		29661	255	32034
14	Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 15	Упор бетонный. Устройство		6,5	30016,69	2468,14	195109	16043	121235	2373	271042
										55856	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 27. Водоснабжение В1	м3		8897,02	546,15	57831	3550		20077	
											480014
		Раздел: 28. Канализация бытовая К1									
15	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	26,384	151,65	143,69	4001	3791	0	822	5209
					7,97	35,3	210	931		386	
16	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,816	1912,68	0	1561	0	0	1124	2899
					1912,68	0	1561	0		215	
17	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,0531998	832,03	0	24173	0	0	17405	44904
					832,03	0	24173	0		3326	
18	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	29,0531998	154,84	73,74	4499	2142	0	2400	7451
					81,11	33,63	2356	977		552	
19	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,0532	20,46	17,37	594	505	3	203	861
					2,98	6,71	87	195		64	
20	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3,2	48		154				166
21	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,3	35875,92	10536,48	82515	24234	20736	46473	139307
					16323,81	4085,97	37545	9398		10319	
22	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14870		74350		74350		80298
23	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	10852		54260		54260	5948	58601
24	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	10479		52395		52395	4341	56587
25	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4976		24880		24880	4192	26870
26	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	25767		128835		128835	1990	139142
		Итого по разделу: 28. Канализация бытовая К1								10307	
											562296
		ИТОГО:					**812424**	**80813**	**576660**	**152677**	**1042308**
							148515	**25303**		**77209**	
		Включаемые работы									
		Раздел: 6. 9 Тепловые сети									
1	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1	1116348,46	487338,46	111635	48734	0	74476	201000
					629010	123270,94	62901	12327		14889	
2	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	8909,93	4853,43	17820	9707	0	10563	30654
					4056,5	1278,59	8113	2557		2271	
		Итого по разделу: 6. 9 Тепловые сети									**231654**
		Раздел: 7. 10 Канализация									
3	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	534677,25	192049,25	17110	6146	0	12588	32073
					342628	54706,99	10964	1751		2376	
		Итого по разделу: 7. 10 Канализация									**32074**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. 11 Перенос канализационных труб диаметром 1200мм									
4	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		606,929	192,45	182,4	116803	110705	0	23972	152037
			м3 грунта		10,05	44,81	6097	27197		11262	
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м		18,771	2411,55	0	45267	0	0	32592	84088
			м3 грунта		2411,55	0	45267	0		6229	
6	Е11-220301-0118 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Демонтаж		0,13	5217038,95	3341856,55	678215	434441	0	355357	1116258
			км трубопровода		1875182,4	885943,13	243774	115173		82686	
7	Е11-220301-0118 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,1024066	8695064,91	5569760,91	890432	570380	0	466550	1465540
			км трубопровода		3125304	1476571,89	320052	151211		108559	
8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		606,929	34,42	34,42	20893	20893	0	5392	28388
			м3 грунта		0	12,34	0	7489		2103	
9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		18,771	832,03	0	15618	0	0	11245	29012
			м3 грунта		832,03	0	15618	0		2149	
10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		625,7	154,84	73,74	96886	46137	0	51688	160460
			м3 уплотненного грунта		81,11	33,63	50749	21040		11886	
		Итого по разделу: 8. 11 Перенос канализационных труб диаметром 1200мм									**3035784**
		Раздел: 9. 12 Покрытие дорог и площадок									
11	Е11-270602-0101 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство		1981,1	185,17	130,9	366832	259319	0	191653	603165
			м2		54,27	35,31	107513	69944		44679	
12	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1981,1	140,78	97,74	278893	193624	0	155236	468859
			м2 покрытия		43,04	29,51	85270	58467		34730	
13	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		200	765,08	30,78	153016	6157	0	161129	339276
			м бортового камня		734,3	11,67	146859	2334		25132	
		Итого по разделу: 9. 12 Покрытие дорог и площадок									**1411300**
		Раздел: 10. 13 Ограждение									
14	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		51,6525	192,45	182,4	9940	9422	0	2040	12939
			м3 грунта		10,05	44,81	519	2315		958	
15	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,5975	1593,9	0	2546	0	0	1833	4730
			м3 грунта		1593,9	0	2546	0		350	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,79875	832,03	0	665	0	0	479	1235
			м3 грунта		832,03	0	665	0		91	
17	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		25,82625	17	17	439	439	0	113	597
			м3 грунта		0	6,09	0	157		44	
18	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		26,625	154,84	73,74	4123	1963	0	2199	6828
			м3 уплотненного грунта		81,11	33,63	2160	895		506	
19	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		26,625	4416,43	1334,17	117587	35522	0	81749	215283
			м3		3082,26	291,77	82065	7768		15947	
20	Е11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		2,589	99713,12	1535,62	258157	3976	0	176212	469119
			т конструкций		98177,5	462,87	254182	1198		34750	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		2	28127.35	4898.35	56255	9797	0	59144	124630
			шт.		23229	1831.93	46458	3664		9232	
22	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	10546.09	105.59	10546	106	0	12366	24745
			шт.		10440.5	38.89	10441	39		1833	
		Итого по разделу: 10. 13 Ограждение									**860104**
		ИТОГО:					**3269678**	**1767471**		**1888576**	**5570916**
							1502212	**485526**		**412662**	
		ИТОГО ПО АКТУ									**12320169**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**3162780**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		ИТОГО ПО АКТУ СМР							**9157389**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**137 360,84**				
		Итого с временными									**12 457 529,84**
		Зимние удорожания			**2.2 %**		**204 484,50**				
		Итого с зимними удорожаниями									**12 662 014,33**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**189 984,69**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 851 999,02**
		НДС			**12 %**		**1 542 239,88**				
		Итого с НДС									**14 394 238,90**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "ANT Machinery"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Dike"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)