Форма 2В

Заказчик: ТОО "Dike"
Подрядчик: ТОО "AstanA N-Tech"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в районе химчистки 26,6 га в г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Улица №1								
		1.1 Планировка								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2794	32,19	30,77	89 939	85 971	26 451	0,00984	27
		м3 грунта		1,42	8,34	3 967	23 302	97	0,02853	80
2	П8-5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км	4610,1	74,5	74,5	343 452	343 452	68 690	–	0
		т		–	14,9	0	68 690	100	0,03129	144
		1.2 Устройство дорожной одежды								
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (5029,29*0,15+51,4)	805,8	95,13	73,75	76 656	59 428	35 421	0,144	116
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	17 228	9 404	133	0,041	33
		Раздел 2 Улица №2								
		2.1 Планировка								
41	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2867	32,19	30,77	92 289	88 218	27 143	0,00984	28
		м3 грунта								

42	П8-5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км		1,42	8,34	4 071	23 911	97	0,02853	82
		т	4730,6	74,5	74,5	352 430	352 430	70 486	–	0
				–	14,9	0	70 486	100	0,03129	148
	2.2 Устройство дорожной одежды									
48	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (5160,8*0,15+41,2)								
		м3 материала основания в плотном теле	815,32	95,13	73,75	77 561	60 130	35 840	0,144	117
				21,38	11,67	17 432	9 515	133	0,041	33
	Раздел 3 Улица №3									
	3.1 Планировка									
81	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	2729	32,19	30,77	87 847	83 971	25 836	0,00984	27
				1,42	8,34	3 875	22 760	97	0,02853	78
82	П8-5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км								
		т	4502,9	74,5	74,5	335 466	335 466	67 093	–	0
				–	14,9	0	67 093	100	0,03129	141
83	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)								
		м2 корыта	8087,96	30,09	29,06	243 367	235 036	121 446	0,0093	75
				1,03	10,26	8 331	82 982	133	0,0501	405
	Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети водоснабжения									
	Раздел 1 Земляные работы (сети и колодцы)									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в одну нитку)								
		м3 грунта	6658,2	23,36	22,08	155 536	147 013	44 176	0,00888	59
				1,28	5,56	8 522	37 020	97	0,0193	129
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под колодцы)								
		м3 грунта	855	23,36	22,08	19 973	18 878	5 673	0,00888	8
				1,28	5,56	1 094	4 754	97	0,0193	17
3	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	393,15	659,25	–	259 184	0	292 878	3,56	1 400

		м3 грунта		659,25	–	259 184	0	113	–	0
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (привозной грунт)	146,27	32,19	30,77	4 708	4 501	1 385	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	208	1 220	97	0,02853	4
5	П8-4-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км	241,35	63,9	63,9	15 422	15 422	3 084	–	0
		т		–	12,78	0	3 084	100	0,02684	6
6	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (вывоз грунта)	146,27	53,7	51,34	7 855	7 510	2 310	0,0164	2
		м3 грунта		2,36	13,92	345	2 036	97	0,0476	7
7	П8-4-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км	241,35	63,9	63,9	15 422	15 422	3 084	–	0
		т		–	12,78	0	3 084	100	0,02684	6
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	117,33	306,2	152,52	35 926	17 895	32 157	1,02	120
		м3 основания		153,68	57,15	18 031	6 705	130	0,279	33
9	Е1-166-2	Подбивка пазух труб вручную грунтом 2 группы	12,9	134,1	–	1 730	0	1 955	0,972	13
		м3 грунта		134,1	–	1 730	0	113	–	0
10	Е1-12-8	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	485,35	23,36	22,08	11 338	10 717	3 220	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	621	2 699	97	0,0193	9
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	485,35	21,55	4,52	10 459	2 194	8 018	0,108	52
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	8 266	0	97	–	0
12	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6250	6,48	6,48	40 500	40 500	12 731	–	0
		м3 грунта		–	2,1	0	13 125	97	0,00806	50
13	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=4,000;	25000	3,2	3,2	80 000	80 000	25 220	–	0
		м3 грунта		–	1,04	0	26 000	97	0,00398	100

14	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т							
		м3 уплотненного грунта	6221,68	18,22	18,22	113 359	113 359	38 202	–	0
				–	6,33	0	39 383	97	0,02069	129
	Раздел 2 Водопровод									
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм								
		км трубопровода	1,173	58770,31	25695,31	68 938	30 141	60 826	194	228
				33075	6813,45	38 797	7 992	130	26,38	31
23	Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм								
		км трубопровода	1,173	2852,35	2006,35	3 346	2 353	2 445	5,34	6
				846	758,25	992	889	130	3,7	4
24	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-114 мм (п.2,3,4,7,8,9,14, в спецификации)								
		т фасонных частей	0,3	112164,75	49389,75	33 649	14 817	31 759	312,7	94
				62775	18657	18 833	5 597	130	91,12	27
	Всего прямые затраты					**2 576 352**	**2 164 824**			**2 377**
	Стоимость: материалов, тенге					**411 527**	**531 731**			**1 696**
	Накладные расходы, тенге									
	- заработная плата, тенге					1 047 529				
	- трудоемкость, чел-ч					157 129				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					524				
						217 433				
	Всего					**3 841 314**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)									
	- сметная заработная плата, тенге					46 095,77				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					6 499,50				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)					36,88				
	- сметная заработная плата, тенге					55 978,70				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					25 750,20				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					156,74				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					38 874,10				
						15 549,64				

Итого в базовых ценах 2001 года		**3 997 812,21**
МРП=775 тенге		
ИТОГО в текущих ценах 2015 года		**10 222 405,82**
МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		
- материалы, тенге		3
- сметная заработная плата, тенге		3 035 313,55
- нормативная трудоемкость, чел-ч		4 790,62
Налог (2%)		204 448,12
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)		**10 426 853,94**
Договорной коэффициент	0,95	9 905 511,24
НДС 12%		1 188 661,35
Всего по акту с учетом НДС (12%		**11 094 172,59**

Заказчик: Директор ТОО "Dike"

Подрядчик: Директор ТОО "AstanA N-Tech"