Форма 2В

Заказчик: ТОО "Dike"
Подрядчик: ТОО "AstanA N-Tech"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в районе химчистки 26,6 га в г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

на Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Улица №1								
		1.2 Устройство дорожной одежды								
10	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4289,6	21,29	15,35	91 326	65 845	62 756	0,0336	144
		м2 покрытия		5,94	5,06	25 480	21 705	133	0,01766	76
11	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	25737,6	0,01	–	257	0	342	0,00009	2
		м2 покрытия		0,01	–	257	0	133	–	0
12	E27-46-7	Розлив битума	4610,7	8,79	6,45	40 528	29 739	23 486	0,0148	68
		м2 покрытия		2,34	1,49	10 789	6 870	133	0,00527	24
		1.3 Устройство тротуаров								
15	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (1639,5*0,25)	409,88	95,13	73,75	38 992	30 229	18 016	0,144	59
		м3 материала основания в плотном теле								

16	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		21,38	11,67	8 763	4 783	133	0,041	17
		м2 покрытия	1639,5	21,29	15,35	34 905	25 166	23 987	0,0336	55
				5,94	5,06	9 739	8 296	133	0,01766	29
17	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	3279	0,01	–	33	0	44	0,00009	0
		м2 покрытия		0,01	–	33	0	133	–	0
18	Е27-46-7	Розлив битума	1639,5	8,79	6,45	14 411	10 575	8 351	0,0148	24
		м2 покрытия		2,34	1,49	3 836	2 443	133	0,00527	9
19	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1093	115,31	6,63	126 034	7 247	160 546	0,698	763
		м бортового камня		108,68	1,76	118 787	1 924	133	0,0061	7
	1.4 Устройство съездов во дворы									
23	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	780	21,29	15,35	16 606	11 973	11 411	0,0336	26
		м2 покрытия		5,94	5,06	4 633	3 947	133	0,01766	14
24	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1560	0,01	–	16	0	21	0,00009	0
		м2 покрытия		0,01	–	16	0	133	–	0
25	Е27-46-7	Розлив битума	780	8,79	6,45	6 856	5 031	3 973	0,0148	12
		м2 покрытия		2,34	1,49	1 825	1 162	133	0,00527	4
	Раздел 2 Улица №2									
	2.2 Устройство дорожной одежды									
50	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4300,6	21,29	15,35	91 560	66 014	62 918	0,0336	145
		м2 покрытия		5,94	5,06	25 546	21 761	133	0,01766	76

51	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000; *м2 покрытия*	25803,6	0,01	–	258	0	343	0,00009	2
				0,01	–	258	0	133	–	0
52	Е27-46-7	Розлив битума *м2 покрытия*	4730,8	8,79	6,45	41 584	30 514	24 098	0,0148	70
				2,34	1,49	11 070	7 049	133	0,00527	25
53	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	1165	115,31	6,63	134 336	7 724	171 120	0,698	813
				108,68	1,76	126 612	2 050	133	0,0061	7
	2.3 Устройство тротуаров									
56	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1585,5	21,29	15,35	33 755	24 337	23 197	0,0336	53
				5,94	5,06	9 418	8 023	133	0,01766	28
57	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	3171	0,01	–	32	0	43	0,00009	0
				0,01	–	32	0	133	–	0
58	Е27-46-7	Розлив битума *м2 покрытия*	1585,5	8,79	6,45	13 937	10 226	8 076	0,0148	23
				2,34	1,49	3 710	2 362	133	0,00527	8
59	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	126,395	115,31	6,63	14 575	838	18 565	0,698	88
				108,68	1,76	13 737	222	133	0,0061	1
	2.4 Устройство съездов во дворы									
63	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	780	21,29	15,35	16 606	11 973	11 411	0,0336	26
				5,94	5,06	4 633	3 947	133	0,01766	14
64	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	1560	0,01	–	16	0	21	0,00009	0
				0,01	–	16	0	133	–	0
65	Е27-46-7	Розлив битума	780	8,79	6,45	6 856	5 031	3 973	0,0148	12

	м2 покрытия		2,34	1,49	1 825	1 162	133	0,00527	4

Раздел 3 Улица №3

3.2 Устройство дорожной одежды

90	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3147,6	21,29	15,35	67 012	48 316	46 050	0,0336	106
		м2 покрытия		5,94	5,06	18 697	15 927	133	0,01766	56
91	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	18885,6	0,01	–	189	0	251	0,00009	2
		м2 покрытия		0,01	–	189	0	133	–	0
92	Е27-46-7	Розлив битума	3316,11	8,79	6,45	29 149	21 389	16 892	0,0148	49
		м2 покрытия		2,34	1,49	7 760	4 941	133	0,00527	17
93	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1152,3	115,31	6,63	132 872	7 640	169 256	0,698	804
		м бортового камня		108,68	1,76	125 232	2 028	133	0,0061	7
		Всего прямые затраты				**952 701**	**419 807**			**3 346**
		Стоимость: материалов, тенге				**532 893**	**120 602**			**423**
		Накладные расходы, тенге				869 147				
		- заработная плата, тенге				130 372				
		- трудоемкость, чел-ч				435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				109 311				
		Всего				**1 931 159**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				23 173,91				
		- сметная заработная плата, тенге				3 267,52				

- нормативная трудоемкость, чел-ч		18,54
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)		28 142,39
- сметная заработная плата, тенге		12 945,50
- нормативная трудоемкость, чел-ч		78,80
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		19 543,33
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		7 817,33
Итого в базовых ценах 2001 года		**2 009 835,96**
МРП=775 тенге		
ИТОГО в текущих ценах 2015 года		**5 139 150,55**
МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		
- материалы, тенге		3
- сметная заработная плата, тенге		2 115 765,82
- нормативная трудоемкость, чел-ч		4 301,34
Налог (2%)		102 783,01
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)		**5 241 933,56**
Договорной коэффициент	0,95	4 979 836,88
НДС 12%		597 580,43
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**5 577 417,31**

Заказчик: Директор ТОО "Dike"

Подрядчик: Директор ТОО "AstanA N-Tech"