Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«31» 12 2021 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Транс Азия Констракшн» г.Кызылорда, ул.Кушербаева 94, ГСЛ №003161 от 20 февраля 2001г.***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Генерального директора Атаниязова Сулеймана Кошниязовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:***«Реконструкцияподводного перехода МН «Павлодар-Шымкент» через р.Бадам на 1609,1км»***
наименование местонахождениясбъекта

заказчиком которого является ***АО «КазТрансОйл», Шымкентское нефтепроводное управление Досбаев Баглан Айкожаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойистроительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***НТЦ АО «КазТрансОйл»8/16***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом Восточного Филиала АО «КазТрансОйл» №235 от 10.03.2017г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубопровод Д820х16мм	км.	0,3744		0,3744	
Защитный футляр Д1020х14мм	км.	294		294	
Линия связи ВОЛС	км.	0,45		0,45	
Колодец оперативного доступа (КОД)	шт.	2		2	
Защитный футляр для кабеля ВОЛС Д70х4	км.	0,304		0,304	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:

а) Строитель-монтажные работы:
Сварка труб Д1020мм, Д820мм, Д70, Контроль сварных соединении физическим методом контроля, Изоляция сварных стыков термоусаживающимися манжетами, Пробуревание скважины для протаскивания защитного кожуха Д1020мм, Протаскивание защитного кожуха в пробуренную скважину, Предварительное гидроиспытание рабочей плети, Установка роликовых опорно-направляющих колец (РОНК) на рабочую плеть, Протаскивание рабочей плети в защитный кожух, Разработка траншеи прибрежных участков трубопровода, Укладка труб прибрежных участков трубопровода, Присыпка и обратная засыпка прибрежных участков трубопровода, Очистка полости, калибровка и гидроиспытание трубопровода, Внутритрубная диагностика трубопровода.
б) Система связи:
Установка защитного футляра кабеля ВОЛС на рабочую плеть,Протаскивание защитной полиэтиленовой трубки в защитный кожух кабеля ВОЛС Д70х4мм, Продувка кабеля ВОЛС в защитную полиэтиленовую трубку Д40мм, Установка колодцев оперативного доступа (КОД).
в) Электрохимзащита:
Прокладка кабелей втраншее, приварка кабелей к телу трубопровода, Монтаж стоек СКИП, Расключение кабелей в стойках СКИП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о егоприемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2020 года***
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021 года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев ***5***
фактически, месяцев ***13***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **80%** и фактически применено **80%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

проектом не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается)***проектом не предусмотрено***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения***проектом не предусмотрено***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Реконструкция подводного перехода МН «Павлодар-Шымкент» через р.Бадам на 1609,1км»***

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себяобязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срокавсоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Атаниязов Сулейман Кошниязович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.