Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: АО «КазТрансОйл»
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция подводного перехода МН "Павлодар-Шымкент" через р. Бадам (1609,1 км-1609,464км)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				№467661/2020/1	15.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (*за ноябрь 2020 года*) без НДС	из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20_ _ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	28 164 302,07									
Реконструкция подводного перехода МН "Павлодар-Шымкент" через р. Бадам (1609,1 км-1609,464км)	28 164 302,07	25 146 698,28	25 146 698,28	25 146 698,28					3 017 603,79	**28 164 302,07**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн" БИН 050740006657
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес инентификационный номер или индивидуальный инентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

АО «КазТрансОйл» БИН 970540000107
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Начальник ШНУ Досбаев Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес инентификационный номер или индивидуальный инентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Строй Пром Надзор БИН 180640020219
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор Анапьяев А. У.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес инентификационный номер или индивидуальный инентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Заказчик: АО «КазТрансОйл» БИН 970540000107 г. Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20, н.п.12, тел:+7(717)255-5298
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Транс Азия Констракшн» БИН 050740006657 г. Кызылорда, ул. Е.Кушербаев, дом 94, тел:+7(724)224-5034
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция подводного перехода МН "Павлодар-Шымкент" через р. Бадам (1609,1 км-1609,464км)
(наименование, адрес)

Объект: Подводный переход через р. Бадам. Линейная часть.
(наименование)

Договор о закупках работ №467661/2020/1 от 15 сентября 2020 года

Акт выполненных работ

за ноябрь 2020 г.
(месяц, год)

на Подводный переход через р. Бадам. Линейная часть.ЛЧ-ТХ *работы*

Основание: ЛЧ-ТХ

Составлен(а) составлено в ценах 2018г. 20567370,16 тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Участок микротоннелирования, труба Д=820х16 мм, 294 м											
1	6	1125-0102-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.32 Кзтр=1,2, Кэм=1,15, Кмр=1,55 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.34 Кзтр=1,1, Кэм=1,04, Кмр=1,03	**Трубопроводы диаметром 800 мм. Сварка на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 700 - 800 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,2, к нормам времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,55. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11. Подварка корня шва внутри трубы диаметром трубопровода 1000- 1400 мм, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1, к нормам времени эксплуатации машин - 1,04, к расходу материалов - 1,03**	км трубопровода	0,153		8335621,43	5234101,05	1275350,08	800817,46	131143,71	470339,78	1885345,00	
			НР - 91%; СП - 8%				2244371,98	1133777,69	343388,91	173467,99		139655,19		
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4)	чел-ч	1546,78	236,66	1451,00		343388,91					
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	849,91	130,04								
1.3		3106-0201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	296,89504	45,424941		4200,00		190784,75				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	296,89504	45,424941		942,00		42790,29				
1.4		3204-0107-0101	Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм	маш.-ч	27,130064	4,1509		11915,00		49457,97				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 3 чел.	чел-ч	81,390192	12,4527		1345,00		16748,88				
1.5		3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	8,702096	1,331421		5574,00		7421,34				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,702096	1,331421		1608,00		2140,92				
1.6		3204-0102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	202,19576	30,935951		10432,00		322723,84				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	202,19576	30,935951		1608,00		49745,01				
1.7		3204-0107-0302	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 700-800 мм	маш.-ч	202,19576	30,935951		291,00		9002,36				
1.8		3204-0108-0606	Установка для подогрева стыков труб диаметром от 700 до 800 мм	маш.-ч	1,932377	0,295654		42,00		12,42				
1.9		3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	209,87408	32,110734		5684,00		182517,41				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	209,87408	32,110734		1608,00		51634,06				
1.10		3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	49,166842	7,522527		3657,00		27509,88				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,166842	7,522527		1345,00		10117,80				
1.11		3106-0202-0401	Установки для автоматической сварки под слоем флюса	маш.-ч	28,512162	4,362361		960,00		4187,87				
1.12		3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	24,826568	3,798465		218,00		828,07				
1.13		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,68923	0,258452		2503,00		646,91				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,68923	0,258452		1126,00		291,02				
1.14		3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	49,166842	7,522527		761,00		5724,64				
1.15		2105-0307-0704	Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до К 52 ГОСТ 2246-70	кг	155,94612	23,859756	217,00				5177,57			
1.16		2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	23,391918	3,578963	210,00				751,58			
1.17		2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	28,672821	4,386942	127,00				557,14			
1.18		2113-0812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,464294	0,071037	494701,00				35142,07			
1.19		2113-0814-2202	Скобы металлические	кг	9,214998	1,409895	155,00				218,53			
1.20		2113-0816-3203	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	0,233919	0,03579	226614,00				8110,43			
1.21		2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,860575	1,355668	3255,00				4412,70			
1.22		2302-1104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	1,878442	0,287402	239905,00				68949,08			
1.23		2107-0101-9902	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,708846	0,108453	34467,00				3738,06			
1.24		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	890,310576	136,217518	30,00				4086,53			
2	7	**СТПРАЙС лист ТОО "ОМК Казахстан"**	**Труба тип 3-820х16-К-52-17ГТС-У с заводской трехслойной изоляцией "усиленного типа" ГОСТ 20295-85 по ТУ 1390-003-00186654-2008 тип.С4**	т	48,5		355764,26		17254566,45	–	17254566,45	–	18634931,76	
			СП - 8%				–		–	–		1380365,32		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				18529916,53	800817,46	17385710,15	470339,78	20520276,81	
			Стоимость общестроительных работ -						343388,91	173467,99	–	1520020,50		
			Материалы -			Тенге			18529916,53					
			Всего заработная плата -			Тенге			131143,71					
			Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				516856,90				
			Накладные расходы -			Тенге			17254566,45					
			Сметная прибыль -			Тенге			470339,78					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1520020,50					
			Нормативная трудоемкость -			чел,-ч			20520276,81					
			Сметная заработная плата -			Тенге							366,69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				516856,90				
			Нормативная трудоемкость -			чел,-ч			20520276,81					
			Сметная заработная плата -			Тенге							366,69	
										516856,90				

РАЗДЕЛ 2.Контроль монтажных сварных соединений Д=820х16мм.

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
3	13	1339-0201-0728 РСНБ РК 2015	Трубопровод, толщина стенки до 20 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку	снимок	11		2983,21	70,40	32815,27	774,40	14352,87	10789,68	47093,35	
			НР - 61%; СП - 8%				1608,00	--	17688,00	--		3488,40		
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	1	11	1608,00		17688,00					
3.2		3106-0203-0101	Аппараты рентгеновские для просвечивания металла	маш.-ч	0,55	6,05		128,00		774,40				
3.3		2113-0703-1610	Кислота уксусная ГОСТ 61-75	кг	0,0012	0,0132	249,00				3,29			
3.4		2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	4	44	321,00				14124,00			
3.5		2113-0816-3542	Фотопроявитель	л	0,04	0,44	243,00				106,92			
3.6		2113-0816-3543	Фотофиксаж	л	0,04	0,44	156,00				68,64			
3.7		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0004	0,0044	30,00				0,13			
3.8		2204-0201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,008	0,088	567,00				49,90			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				32815,27	774,40	14352,87	10789,68	47093,35	
									17688,00	--	--	3488,40		
		Стоимость монтажных работ -			Тенге				32815,27					
		Материалы -			Тенге				14352,87					
		Всего заработная плата -			Тенге					17688,00				
			Накладные расходы -		Тенге				10789,68					
			Сметная прибыль -		Тенге				3488,40					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				47093,35					
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								11,00	
			Сметная заработная плата -		Тенге					17688,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				47093,35					
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								11,00	
			Сметная заработная плата -		Тенге					17688,00				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				18562731,80	801591,86	17400063,03	481129,46	20567370,16	
									361076,91	173467,99	--	1523508,90		
		Стоимость монтажных работ -			Тенге				32815,27					
		Материалы -			Тенге				14352,87					
		Всего заработная плата -			Тенге					17688,00				
			Накладные расходы -		Тенге				10789,68					
			Сметная прибыль -		Тенге				3488,40					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				47093,35					
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								11,00	
			Сметная заработная плата -		Тенге					17688,00				
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18529916,53					
		Материалы -			Тенге				131143,71					
		Всего заработная плата -			Тенге					516856,90				
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				17254566,45					
			Накладные расходы -		Тенге				470339,78					
			Сметная прибыль -		Тенге				1520020,50					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				20520276,81					
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								366,69	
			Сметная заработная плата -		Тенге					516856,90				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				20567370,16					
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								377,69	
			Сметная заработная плата -		Тенге					534544,90				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								20567370,16	
			Временные здания и сооружения 2,3%		тенге								473049,51	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		тенге								302982,04	
			Непредвиденные работы и затраты-2%		тенге								426868,03	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2018 года			тенге							21770269,75	
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020 года (МРП=2778 тенге, 2778/2405=1,155093555)			тенге							25146698,28	
			НДС в текущих ценах 2020 год - 12%:			тенге							3017603,79	
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%:			тенге							28164302,07	

Заказчик

АО «КазТрансОйл» БИН 970540000107

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Начальник Шымкентского НУ Досбаев Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес инентификационный номер или индивидуальный

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Строй Пром Надзор БИН 180640020219

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор Анапьяев А. У.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес инентификационный номер или индивидуальный

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "Транс Азия Констракшн" БИН 050740006657

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес инентификационный номер или

Место печати (при наличии)

Кожаев (Кожаметов Д.Б.) Абдуллаев Е.