Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«31» 12 **2021 г**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Транс Азия Констракшн» г.Кызылорда, ул.Кушербаева 94, ГСЛ №003161 от 20 февраля 2001г.***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Генерального директора Атаниязова Сулеймана Кошниязовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:***«Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КПОУ и КППОУ) МН Павлодар-Шымкент» ф820мм, КППОУ ГНПС «Чулак-Курган»***
наименование местонахожденияобъекта

заказчиком которого является ***АО «КазТрансОйл», Шымкентское нефтепроводное управление Досбаев Баглан Айкожаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойистроительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПромЭнергоНефтеХимПроект» ЕРА 481/2014-3***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом Восточного Филиала АО «КазТрансОйл» №235 от 10.03.2017г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Камера запуска очистного устройства	шт.	1		1	
Камера приема очистного устройства	шт.	1		1	
Дренажная емкость подземная ЕП-25	шт.	1		1	
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду800 Ру8,0МПа	шт.	6		6	
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду500 Ру6,3МПа	шт.	4		4	
Трубопровод Д820х13мм	км.	0,271		0,271	
Вставка электроизолирующая Д820х13мм PN6,3МПа	шт.	2		2	

Станция катодной защиты	шт.	1		1	
Шкаф контроллер JR-06	шт.	1		1	
Шкаф с ИБП	шт.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:

а) Строитель-монтажные работы:

Сварка труб Д820мм, Д530мм, Д150мм, Д100мм, Д89мм, Д57мм, Контроль сварных соединении физическим методом контроля, Изоляция сварных стыков термоусаживающимися манжетами, Монтаж ЖБИ под оборудования, Бетонирование бетонных изделии под оборудования, Монтаж оборудования на ЖБИ, Гидроиспытание трубопроводов, Антикоррозийная и теплоизоляционная защита надземных частей трубопровода, Благоустройство площадки.

б) Электрическая часть:

Прокладка кабелей по кабельной эстакаде и в траншее/ защитном кожухе, монтаж приборов и оборудовании, антикоррозийная защита подземных трубопроводов, пуско-наладочные работы.

в) Автоматизация технологических процессов:

Прокладка кабелей по кабельной эстакаде и в траншее/ защитном кожухе, монтаж приборов и оборудовании, , установка и наладка программного обеспечения, пуско-наладочные работы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о егоприемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь2020 года***
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021 года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев ***7,5***

фактически, месяцев ***15***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 20.19% и фактически применено 20.19% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,

газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

проектом не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается)***проектом не предусмотрено***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения***проектом не предусмотрено***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КПОУ и КППОУ) МН Павлодар-Шымкент» ф820мм, КППОУ ГНПС «Чулак-Курган»***

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себяобязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срокавсоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Атаниязов Сулейман Кошниязович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.